Заказчик: Филиал "Еңбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Еңбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутреннних дел Республики Казахстан Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 73 от 01.11.17г

Наименование стройки - Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфракструктуры для птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс.тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан. Газоснабжение.

Наименование объекта - Площадка ЗПП.Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ)

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Фундамент ГСН.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 за ноябрь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	106,9	29,64	28,03	3168	2996	899	0,01	1
		м3		1,61	7,06	172	754	97	0,02	3
2	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	345,1	42,16	40,26	14550	13894	4278	0,01	4
		м3		1,86	10,92	642	3768	97	0,04	13
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	8	467,10	--	3737	--	4223	2,98	24
		м3		467,10	--	3737	--	113	--	--
4	Е0101-17-9	**Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	8	42,16	40,26	337	322	99	0,01	--
		м3		1,86	10,92	15	87	97	0,04	--
5	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /лишний грунт/**	617,925	49,50	49,50	30587	30587	6117	--	--
		т		--	9,90	--	6117	100	0,21	128
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	353,1	3,76	3,24	1326	1145	548	--	1
		м3		0,48	1,12	169	395	97	--	1
7	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песок/**	301,5	3,35	3,35	1011	1011	340	--	--
		м3		--	1,16	--	351	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песок/	33,5	134,10	--	4492	--	5076	0,97	33
		м3		134,10	--	4492	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	301,5	21,55	4,52	6496	1362	4981	0,11	33
		м3		17,03	--	5135	--	97	--	--
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	368,5	396,00	--	145926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт	96,21	3,35	3,35	322	322	109	--	--
		м3		--	1,16	--	112	97	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,69	134,10	--	1434	--	1620	0,97	10
		м3		134,10	--	1434	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	96,21	21,55	4,52	2073	434	1589	0,11	10
		м3		17,03	--	1638	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			215459	52074			117
			Тенге			17434	11585			147
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215459				
	Всего заработная плата -		Тенге				29019			
	Местные материалы -		Тенге			145951				
		Накладные расходы -	Тенге			29878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			260058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				33501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			260058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				33501			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной В7,5 подготовки	10,31	6398,95	66,01	65973	681	2389	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2018	257	105	0,12	1
15	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	38,81	7178,15	196,62	278584	7631	14121	1,79	69
		м3		272,25	74,27	10566	2882	105	0,36	14
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,85275	65900,00	--	56196	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	112,98	245,44	3,82	27730	432	5171	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4220	163	118	0,01	1
18	Е0106-3-1	Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,14	8252,09	260,48	34164	1078	3059	3,94	16
		м3		614,25	89,46	2543	370	105	0,35	1
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,207	70437,87	304,24	14581	63	2128	58,00	12
		1т		9675,00	114,75	2003	24	105	0,56	--
20	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления сооружений	0,23742	21562,67	927,19	5119	220	3575	99,90	24
		т		16627,50	101,25	3948	24	90	0,49	--
21	С12021-187	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше	0,23742	155800,00	--	36990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,528	245,44	3,82	5284	82	985	0,21	5
		м2		37,35	1,44	804	31	118	0,01	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,11	6398,95	66,01	704	7	25	1,35	--
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
24	Е0106-3-1	Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,27	8252,09	260,48	2228	70	200	3,94	1
		м3		614,25	89,46	166	24	105	0,35	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,52	245,44	3,82	373	6	70	0,21	--
		м2		37,35	1,44	57	2	118	0,01	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,24	6398,95	66,01	1536	16	56	1,35	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	--
27	Е0106-3-1	Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,72	8252,09	260,48	5942	188	532	3,94	3
		м3		614,25	89,46	442	64	105	0,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	2,16	245,44	3,82	530	8	99	0,21	--
		м2		37,35	1,44	81	3	118	0,01	--
29	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	0,136	6398,95	66,01	870	9	32	1,35	--
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	--
30	Е0106-3-1	**Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до**	0,36	8252,09	260,48	2971	94	266	3,94	1
		м3		614,25	89,46	221	32	105	0,35	--
31	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной**	1,68	245,44	3,82	412	6	77	0,21	--
		м2		37,35	1,44	63	2	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			540187	10591			171
			Тенге			27226	3892			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			498077				
		Материалы -	Тенге			55479				
		Всего заработная плата -	Тенге				27146			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56196				
		Местные материалы -	Тенге			352753				
		Накладные расходы -	Тенге			29209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31637				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			558923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				31528			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42109				
		Материалы -	Тенге			952				
		Всего заработная плата -	Тенге				3972			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36990				
		Накладные расходы -	Тенге			3575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2741				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			607348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				36035			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			755646	62665			288
			Тенге			44660	15477			166
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713536				
		Материалы -	Тенге			55479				
		Всего заработная плата -	Тенге				56165			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56196				
		Местные материалы -	Тенге			498704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			59087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			818981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				65028			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42109				
	Материалы -		Тенге			952				
	Всего заработная плата -		Тенге				3972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36990				
		Накладные расходы -	Тенге			3575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2741				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4508			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			867406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата -	Тенге				69536			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**867 406**				
		Временные здания и сооружения - 2,9%	**Тенге**			**25 155**				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**892 561**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,9%*1,05*1,2	**Тенге**			**32 614**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**8 926**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**3 570**				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		**Тенге**			**937 671**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К=2,73677434995092		**Тенге**			**2 566 193**				
	ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%		**Тенге**			**2 617 517**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**314 102**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**2 931 619**				

Заказчик:

Агадилов К.Т.

Подрядчик:

Веселый И.А.