Заказчик: Филиал "Еңбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Еңбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутреннних дел Республики Казахстан

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 73 от 01.11.17г

Наименование стройки - Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфракструктуры для птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс.тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан. Газоснабжение.

Наименование объекта - Площадка БП-1.Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ)ГСН

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Фундамент ГСН.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 за ноябрь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,1	29,64	28,03	1426	1348	404	0,01	1
		м3		1,61	7,06	77	339	97	0,02	1
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	284,9	42,16	40,26	12011	11470	3532	0,01	4
		м3		1,86	10,92	530	3111	97	0,04	11
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6	467,10	--	2803	--	3167	2,98	18
		м3		467,10	--	2803	--	113	--	--
4	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	42,16	40,26	253	242	74	0,01	--
		м3		1,86	10,92	11	66	97	0,04	--
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /лишний грунт/	509,075	49,50	49,50	25199	25199	5040	--	--
		т		--	9,90	--	5040	100	0,21	106
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	290,9	3,76	3,24	1092	944	451	--	1
		м3		0,48	1,12	140	326	97	--	1
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песок/	227,7	3,35	3,35	763	763	257	--	--
		м3		--	1,16	--	265	97	--	1

8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песок/	25,3	134,10	--	3393	--	3834	0,97	25
		м3		134,10	--	3393	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	227,7	21,55	4,52	4906	1028	3761	0,11	25
		м3		17,03	--	3878	--	97	--	--
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	278,3	396,00	--	110207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	43,29	3,35	3,35	145	145	49	--	--
		м3		--	1,16	--	50	97	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,81	134,10	--	645	--	729	0,97	5
		м3		134,10	--	645	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43,29	21,55	4,52	933	195	715	0,11	5
		м3		17,03	--	737	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163776	41335			82
			Тенге			12213	9196			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163776				
	Всего заработная плата -		Тенге				21410			
	Местные материалы -		Тенге			110227				
		Накладные расходы -	Тенге			22013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3302			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				24712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			196936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				24712			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной В7,5 подготовки	7,23	6398,95	66,01	46264	477	1675	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1415	180	105	0,12	1
15	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	26,8	7178,15	196,62	192374	5269	9751	1,79	48
		м3		272,25	74,27	7296	1990	105	0,36	10

16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,58715	65900,00	--	38693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	80,87	245,44	3,82	19849	309	3702	0,21	17
				37,35	1,44	3020	116	118	0,01	1
18	Е0106-3-1	Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	2,76	8252,09	260,48	22776	719	2039	3,94	11
				614,25	89,46	1695	247	105	0,35	1
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,138	70437,87	304,24	9720	42	1419	58,00	8
				9675,00	114,75	1335	16	105	0,56	--
20	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления сооружений								
		т	0,15828	21562,67	927,19	3413	147	2383	99,90	16
				16627,50	101,25	2632	16	90	0,49	--
21	С12021-187	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески,ХОМУТЫ, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/								
		т	0,15828	155800,00	--	24660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	14,352	245,44	3,82	3523	55	657	0,21	3
				37,35	1,44	536	21	118	0,01	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5								
		м3	0,11	6398,95	66,01	704	7	25	1,35	--
				195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
24	Е0106-3-1	Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	0,27	8252,09	260,48	2228	70	200	3,94	1
				614,25	89,46	166	24	105	0,35	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	1,52	245,44	3,82	373	6	70	0,21	--
				37,35	1,44	57	2	118	0,01	--

26	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	**0,24**	**6398,95**	**66,01**	**1536**	**16**	**56**	**1,35**	**--**
		м3		**195,75**	**24,93**	**47**	**6**	**105**	**0,12**	**--**
27	Е0106-3-1	**Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**0,72**	**8252,09**	**260,48**	**5942**	**188**	**532**	**3,94**	**3**
		м3		**614,25**	**89,46**	**442**	**64**	**105**	**0,35**	**--**
28	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**2,16**	**245,44**	**3,82**	**530**	**8**	**99**	**0,21**	**--**
		м2		**37,35**	**1,44**	**81**	**3**	**118**	**0,01**	**--**
29	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	**0,136**	**6398,95**	**66,01**	**870**	**9**	**32**	**1,35**	**--**
		м3		**195,75**	**24,93**	**27**	**3**	**105**	**0,12**	**--**
30	Е0106-3-1	**Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до**	**0,36**	**8252,09**	**260,48**	**2971**	**94**	**266**	**3,94**	**1**
		м3		**614,25**	**89,46**	**221**	**32**	**105**	**0,35**	**--**
31	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной**	**1,68**	**245,44**	**3,82**	**412**	**6**	**77**	**0,21**	**--**
		м2		**37,35**	**1,44**	**63**	**2**	**118**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**376838**	**7422**			**120**
			Тенге			**19055**	**2727**			**13**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348765				
		Материалы -	Тенге			39134				
		Всего заработная плата -	Тенге				19134			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38693				
		Местные материалы -	Тенге			247240				
		Накладные расходы -	Тенге			20598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3090			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				22224			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28073				
		Материалы -	Тенге			634				
		Всего заработная плата -	Тенге				2648			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24660				
		Накладные расходы -	Тенге			2383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1827				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		32283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						17
		Сметная заработная плата -	Тенге			3005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		423809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						144
		Сметная заработная плата -	Тенге			25229			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**540614**	**48757**			**201**
			Тенге		**31268**	**11924**			**133**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		512541				
Материалы -			Тенге		39134				
Всего заработная плата -			Тенге			40544			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		38693				
Местные материалы -			Тенге		357467				
		Накладные расходы -	Тенге		42612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		33309				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		588462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						340
		Сметная заработная плата -	Тенге			46936			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		28073				
Материалы -			Тенге		634				
Всего заработная плата -			Тенге			2648			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		24660				
		Накладные расходы -	Тенге		2383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1827				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		32283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						17
		Сметная заработная плата -	Тенге			3005			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		620745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						357
		Сметная заработная плата -	Тенге			49941			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**Тенге**		**620 745**				
		Временные здания и сооружения - 3,4%	**Тенге**		**21 105**				
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями			**Тенге**		**641 850**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%*1,05*1,2	**Тенге**		**26 688**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**		**6 419**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**		**2 567**				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**Тенге**		**677 524**				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К=2,73677434995092			**Тенге**		**1 854 231**				
ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%			**Тенге**		**1 891 316**				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			**Тенге**		**226 958**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			**Тенге**		**2 118 274**				

Заказчик:

Агадилов К.Т.

Подрядчик:

Веселый И.