Заказчик: Филиал "Енбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутреннних дел Республики Казахстан Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 73 от 01.11.17г

Наименование стройки - Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфракструктуры для птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс.тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан. Газоснабжение.

Наименование объекта - Площадка инкубаторий.Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ)ГСН

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12-1 Фундамент ГСН.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 24 за ноябрь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-12-9**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	75,3	29,64	28,03	2232	2111	633	0,01	1
		м3		1,61	7,06	121	531	97	0,02	2
2	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	257,7	42,16	40,26	10865	10375	3194	0,01	3
		м3		1,86	10,92	479	2814	97	0,04	10
3	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	6	467,10	--	2803	--	3167	2,98	18
		м3		467,10	--	2803	--	113	--	--
4	**Е0101-17-9**	**Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	6	42,16	40,26	253	242	74	0,01	--
		м3		1,86	10,92	11	66	97	0,04	--
5	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /лишний грунт/**	461,475	49,50	49,50	22843	22843	4569	--	--
		т		--	9,90	--	4569	100	0,21	96
6	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	263,7	3,76	3,24	990	855	409	--	1
		м3		0,48	1,12	127	295	97	--	1
7	**Е0101-27-5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песок/**	227,7	3,35	3,35	763	763	257	--	--
		м3		--	1,16	--	265	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песок/	25,3	134,10	--	3393	--	3834	0,97	25
		м3		134,10	--	3393	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	227,7	21,55	4,52	4906	1028	3761	0,11	25
		м3		17,03	--	3878	--	97	--	--
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	278,3	396,00	--	110207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	67,77	3,35	3,35	227	227	76	--	--
		м3		--	1,16	--	79	97	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,53	134,10	--	1010	--	1141	0,97	7
		м3		134,10	--	1010	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67,77	21,55	4,52	1460	306	1119	0,11	7
		м3		17,03	--	1154	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			161951	38750			87
			Тенге			12975	8618			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161951				
	Всего заработная плата -		Тенге				21593			
	Местные материалы -		Тенге			110225				
		Накладные расходы -	Тенге			22235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				24929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			195238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				24929			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной В7,5 подготовки	7,23	6398,95	66,01	46264	477	1675	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1415	180	105	0,12	1
15	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	26,8	7178,15	196,62	192374	5269	9751	1,79	48
		м3		272,25	74,27	7296	1990	105	0,36	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,58715	65900,00	--	38693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,87	245,44	3,82	19849	309	3702	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3020	116	118	0,01	1
18	Е0106-3-1	Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,76	8252,09	260,48	22776	719	2039	3,94	11
		м3		614,25	89,46	1695	247	105	0,35	1
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,138	70437,87	304,24	9720	42	1419	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1335	16	105	0,56	--
20	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления сооружений	0,15828	21562,67	927,19	3413	147	2383	99,90	16
		т		16627,50	101,25	2632	16	90	0,49	--
21	С12021-187	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески,ХОМУТЫ, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	0,15828	155800,00	--	24660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,352	245,44	3,82	3523	55	657	0,21	3
		м2		37,35	1,44	536	21	118	0,01	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,11	6398,95	66,01	704	7	25	1,35	--
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
24	Е0106-3-1	Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,27	8252,09	260,48	2228	70	200	3,94	1
		м3		614,25	89,46	166	24	105	0,35	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,52	245,44	3,82	373	6	70	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	57	2	118	0,01	--
26	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	0,24	6398,95	66,01	1536	16	56	1,35	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	--
27	Е0106-3-1	**Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	0,72	8252,09	260,48	5942	188	532	3,94	3
		м3		614,25	89,46	442	64	105	0,35	--
28	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	2,16	245,44	3,82	530	8	99	0,21	--
		м2		37,35	1,44	81	3	118	0,01	--
29	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	0,136	6398,95	66,01	870	9	32	1,35	--
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	--
30	Е0106-3-1	**Устройство бетонных В15 фундаментов общего назначения объемом до**	0,36	8252,09	260,48	2971	94	266	3,94	1
		м3		614,25	89,46	221	32	105	0,35	--
31	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной**	1,68	245,44	3,82	412	6	77	0,21	--
		м2		37,35	1,44	63	2	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			376838	7422			120
			Тенге			19055	2727			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348765				
		Материалы -	Тенге			39134				
		Всего заработная плата -	Тенге				19134			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38693				
		Местные материалы -	Тенге			247240				
		Накладные расходы -	Тенге			20598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3090			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				22224			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28073				
		Материалы -	Тенге			634				
		Всего заработная плата -	Тенге				2648			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24660				
		Накладные расходы -	Тенге			2383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			423809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25229			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			538789	46173			207
			Тенге			32030	11345			123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510716				
	Материалы -		Тенге			39134				
	Всего заработная плата -		Тенге				40728			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38693				
	Местные материалы -		Тенге			357465				
		Накладные расходы -	Тенге			42834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				47153			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28073				
	Материалы -		Тенге			634				
	Всего заработная плата -		Тенге				2648			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24660				
		Накладные расходы -	Тенге			2383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1827				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3005			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			619047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				50158			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**Тенге**			619 047				
		Временные здания и сооружения - 3,4%	**Тенге**			21 048				
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями			**Тенге**			640 095				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%*1,05*1,2	**Тенге**			26 615				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			6 401				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			2 560				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			**Тенге**			675 671				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К=2,73677434995092			**Тенге**			1 849 159				
ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%			**Тенге**			1 886 142				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			**Тенге**			226 337				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			**Тенге**			2 112 479				

Заказчик:

Агадилов К.Т.

Подрядчик:

Веселый И.А.