Заказчик: Филиал "Енбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутреннних дел Республики Казахстан

50720

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 73 от 01.11.17г

Наименование стройки - Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфракструктуры для птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс.тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан. Газоснабжение.

Наименование объекта - Инкубаторий.Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ)

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12-3 Фундамент под молниеотвод.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 26 за ноябрь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
		м3	67,124	29,64	28,03	1989	1881	564	0,01	1
				1,61	7,06	108	474	97	0,02	2
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/**								
		м3	1,4	467,10	--	654	--	739	2,98	4
				467,10	--	654	--	113	--	--
3	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	12,196	42,16	40,26	514	491	151	0,01	--
				1,86	10,92	23	133	97	0,04	--
4	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /лишний грунт/**								
		т	21,343	49,50	49,50	1056	1056	211	--	--
				--	9,90	--	211	100	0,21	4
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
		м3	12,196	3,76	3,24	46	40	19	--	--
				0,48	1,12	6	14	97	--	--
6	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
		м3	61,668	3,35	3,35	207	207	70	--	--
				--	1,16	--	72	97	--	--
7	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	6,852	134,10	--	919	--	1038	0,97	7
				134,10	--	919	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	61,668	21,55	4,52	1329	278	1019	0,11	7
		м3		17,03	--	1050	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6714	3954			18
			Тенге			2760	903			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6714				
	Всего заработная плата -		Тенге				3663			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			3811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				572			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4235			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной В7,5 подготовки	0,676	6398,95	66,01	4326	45	157	1,35	1
		м3		195,75	24,93	132	17	105	0,12	--
10	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	6,76	121,68	9,38	823	63	435	0,24	2
		м2		48,83	3,51	330	24	123	0,02	--
11	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой добавлять к графе 5	6,76	45,49	4,86	308	33	159	0,08	1
		м2		17,28	1,82	117	12	123	0,01	--
12	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до	12,1	7638,78	248,13	92429	3002	5822	2,35	28
		м3		364,50	93,74	4410	1134	105	0,46	6
13	С12041-72 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,	0,00394	67700,00	--	267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-75 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,	0,0888	61200,00	--	5435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,07924	61300,00	--	4857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,28696	67700,00	--	19427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-11-3	**Установка анкерных болтовпри бетонировании**	0,03496	143778,76	587,63	5027	21	735	118,00	4
		1т		19800,00	222,75	692	8	105	1,08	--
18	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов /битумной мастикой "МГТН"/**	19,2	298,24	3,82	5726	73	879	0,21	4
		м2		37,35	1,44	717	28	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			138624	3237			40
			Тенге			6399	1223			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138624				
		Материалы -	Тенге			16352				
		Всего заработная плата -	Тенге				7622			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29986				
		Местные материалы -	Тенге			82650				
		Накладные расходы -	Тенге			8186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1228			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8850			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			145338	7191			58
			Тенге			9159	2126			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145338				
		Материалы -	Тенге			16352				
		Всего заработная плата -	Тенге				11285			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29986				
		Местные материалы -	Тенге			82651				
		Накладные расходы -	Тенге			11998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13084			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			166775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13084			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**Тенге**			166 775				
		Временные здания и сооружения - 3,4%	**Тенге**			5 670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			172 445				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%*1,05*1,2	Тенге			7 170				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 724				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			690				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			182 030				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К=2,73677434995092	Тенге			498 175				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%	Тенге			508 138				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			60 977				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге			569 115				

Заказчик:

Агадилов К.Т.

Подрядчик:

Веселый И.