Заказчик: Филиал "Енбек-Аршалы" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Енбек" исправительных учреждений Комитета уголовноисполнительной системы Министерства внутреннних дел Республики Казахстан

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 73 от 01.11.17г

Наименование стройки - Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфракструктуры для птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс.тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан. Газоснабжение.

Наименование объекта - Площадка Инкубаторий.Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ)

Основание: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12-2 Площадка Инкубаторий.Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 25 за ноябрь 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Резервуарная установка								
1	Е0109-8-5	Монтаж резервуаров траншейного типа, вместимостью до 5000 м3	9,8	12169,33	4470,88	119259	43815	56786	25,40	249
		т		5445,00	993,34	53361	9735	90	2,06	20
2	Е0109-8-5прим.	Монтаж резервуаров траншейного типа, вместимостью до 5000 м3	0,25	12169,33	4470,88	3042	1118	1449	25,40	6
		т		5445,00	993,34	1361	248	90	2,06	1
3	Е0125-60-2	Устройство анодного заземления горизонтального	8	1912,13	1514,90	15297	12119	6027	1,57	13
		шт		240,75	387,04	1926	3096	120	1,54	12
4	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	684,50	59,60	685	60	571	4,00	4
		шт		619,00	15,80	619	16	90	0,09	--
5	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	6420,00	--	6420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0112-791-2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	630,80	30,90	631	31	543	4,00	4
		шт		594,00	9,00	594	9	90	0,05	--
7	С130903-1299 Изм. и доп. вып. 21	Клапан обратный поворотный фланцевый, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 50, типа Hakohav ГОСТ 13252-91	1	22119,00	--	22119	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	514,10	5,40	2056	22	1823	3,00	12
		шт		504,00	2,30	2016	9	90	0,01	--
9	С130903-169 Изм. и доп.вып.18	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°С до +110°С, PN 8, DN 25	4	1107,00	--	4428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	202,00	--	606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	139,00	--	278	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,1134	59769,00	2748,00	6778	312	5703	316,00	36
		т		55580,00	297,00	6303	34	90	1,72	--
13	С130806-325	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Dy 50x2 мм	2,7	8780,00	--	23706	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0725	96902,00	3153,00	7025	229	6005	550,00	40
		т		91800,00	225,00	6656	16	90	1,30	--
15	С130806-323	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78/, Dy 30x2 мм	2,9	6570,00	--	19053	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	0,00178	192156,00	5446,00	342	10	293	1100,00	2
		т		182930,00	224,97	326	--	90	1,30	--
17	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	2	56,00	--	112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	1209-33	Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000,00	--	18000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	1135-6	**Ящик пожарный (для песка)**	1	1335,00	--	1335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	0,5	396,00	--	198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-374	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 4 мм**	4	239,00	--	956	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С131103-49 Изм. и доп. вып. 22	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	2	2156,00	--	4312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-8490 Изм. и доп. вып. 20	**Знаки круглые, D 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	4	2084,00	--	8336	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**264975**	**57714**			**365**
			Тенге			**73161**	**13164**			**34**
		Стоимость оборудования -	Тенге			19335				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19335				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17517				
		Материалы -	Тенге			342				
		Всего заработная плата -	Тенге				16597			
		Накладные расходы -	Тенге			14938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1947				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			34402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				18838			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24787				
		Материалы -	Тенге			81				
		Всего заработная плата -	Тенге				5022			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9292				
		Местные материалы -	Тенге			1368				
		Накладные расходы -	Тенге			6027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5926			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122302				
		Материалы -	Тенге			21079				
		Всего заработная плата -	Тенге				64705			
		Местные материалы -	Тенге			1568				
		Накладные расходы -	Тенге			58235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8735			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10832				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			191369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				73441			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81034				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81034				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4862				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			363664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							439
		Сметная заработная плата -	Тенге				98205			
		РАЗДЕЛ 2.Трасса газопровода								
		Земляные работы								
24	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	24	42,16	40,26	1012	966	297	0,01	--
		м3		1,86	10,92	45	262	97	0,04	1
25	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /лишний грунт/**	42	49,50	49,50	2079	2079	416	--	--
		т		--	9,90	--	416	100	0,21	9
26	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	24	3,76	3,24	90	78	37	--	--
		м3		0,48	1,12	12	27	97	--	--
27	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	133	29,64	28,03	3942	3728	1118	0,01	1
		м3		1,61	7,06	214	938	97	0,02	3
28	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	5	467,10	--	2336	--	2639	2,98	15
		м3		467,10	--	2336	--	113	--	--
29	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песок/**	14	134,10	--	1877	--	2121	0,97	14
		м3		134,10	--	1877	--	113	--	--
30	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный**	15,4	396,00	--	6098	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	124,2	3,35	3,35	416	416	140	--	--
		м3		--	1,16	--	144	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,8	134,10	--	1851	--	2091	0,97	13
		м3		134,10	--	1851	--	113	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	124,2	21,55	4,52	2676	561	2052	0,11	13
		м3		17,03	--	2115	--	97	--	--
		Трубопровод								
34	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9	741,80	152,52	6676	1373	2467	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1383	514	130	0,28	3
35	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм/футляр/	0,013	78245,00	36133,62	1017	470	870	247,00	3
		км		41850,00	9612,90	544	125	130	37,30	--
36	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	13,13	1468,00	--	19275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0375	58881,69	25695,31	2208	964	1945	194,00	7
		км		33075,00	6813,45	1240	256	130	26,38	1
38	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	37,875	466,00	--	17650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-336	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /ТУ 102-123-78/	7,6	198,00	--	1505	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода газопровода из под земли								
40	Е0124-102-1	Устройство подземного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм	1	5992,96	753,98	5993	754	1811	6,28	6
		ввод		1107,00	285,75	1107	286	130	1,39	1
41	С130804-3298 Изм. и доп.вып.18прим.	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11 пэ90/ст89,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	761,00	--	761	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-5375 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	662,00	--	662	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130804-3692 Изм. и доп.вып.18прим.	Отвод полиэтиленовый сварной90° ПЭ 100 SDR 11, DN /110/, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	752,00	--	752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00908	121294,13	49389,75	1101	448	961	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	570	169	130	91,12	1
45	С11011-97	Герметик кремнийорганический, марка "Виксинт" У-2-28	1,81	609,00	--	1102	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-1-1	Устройство бетоннойподготовки	0,05	6398,95	66,01	320	3	12	1,35	--
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	--
		Прокладка газопровода в футляре								
47	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0025	47611,09	17877,09	119	45	112	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	74	12	130	18,10	--
48	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	2,525	66,00	--	167	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-3274 Изм. и доп.вып.18прим.	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11(на сталь ПЭ32/СТ32х3), DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	205,00	--	205	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	208,00	--	416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,017348	49326,74	16388,64	856	284	507	161,00	3
		т		28980,00	3478,90	503	60	90	13,02	--
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,017348	121294,13	49389,75	2104	857	1836	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	1089	324	130	91,12	2
53	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,5	131,00	--	197	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,6	509,00	--	305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,00923	48210,00	--	445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-97	Герметик кремнийорганический, марка "Виксинт" У-2-28	0,425	609,00	--	259	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86472	13026			95
			Тенге			14969	3535			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45227				
		Материалы -	Тенге			4281				
		Всего заработная плата -	Тенге				17941			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3311				
		Местные материалы -	Тенге			10427				
		Накладные расходы -	Тенге			20925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				21079			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			856				
		Материалы -	Тенге			69				
		Всего заработная плата -	Тенге				563			
		Накладные расходы -	Тенге			507				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				639			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40389				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2423				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			114377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				21718			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			351446	70739			460
			Тенге			88130	16698			55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			19335				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19335				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17517				
		Материалы -	Тенге			342				
		Всего заработная плата -	Тенге				16597			
		Накладные расходы -	Тенге			14938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1947				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			34402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				18838			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70014				
		Материалы -	Тенге			4363				
		Всего заработная плата -	Тенге				22963			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12603				
		Местные материалы -	Тенге			11795				
		Накладные расходы -	Тенге			26951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				27006			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123158				
		Материалы -	Тенге			21148				
		Всего заработная плата -	Тенге				65268			
		Местные материалы -	Тенге			1568				
		Накладные расходы -	Тенге			58742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10914				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			192813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				74080			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			121423				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121423				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128709				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			478042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				119923			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**			**478 042**				
	в том числе СМР					**458 707**				
		Временные здания и сооружения - 2,9%	**Тенге**			**13 303**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**472 010**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,9%*1,05*1,2	**Тенге**			**17 247**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**4 720**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**1 888**				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		**Тенге**			**515 200**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К=2,73677434995092		**Тенге**			**1 409 986**				
	ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%		**Тенге**			**1 438 185**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**			**172 582**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**1 610 768**				

Заказчик:

Агадилов К.Т.

Подрядчик:

Веселый И.