Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Инженер: ТОО "ЗКА-Проект"
Подрядчик: ТОО "МТС-Толеген"

Стройка: Строительство школы на 300 ученических мест в мкр.Байкал в селе Темирлан, Кажымуканского с/о, Ордабасинского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Договор: Доп. соглашение № 58/1 от 05.02.2019 г. к договору № 58 от 26.07.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. ЛОК СМ 2-2-1. БЛОК А. Стены.								
			Металлическая решетка МР-1 /35шт/								
1	63	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	0,4557	40423,87	2355,00	18421	1073	10995	46,60	21
			т конструкций		35008,25	297,67	15953	136	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*10995*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*9798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*1196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*2353*				
			Сметная стоимость				*31769*				
2	64	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	0,4158	403945,86	--	167961	--	7122	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*7122*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*7122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*14007*				
			Сметная стоимость				*189089*				
3	65	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	12,95	373,75	--	4840	--	205	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,85*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,85*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*404*				
			Сметная стоимость				*5449*				
4	66	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,035	199642,46	--	6987	--	296	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8464,84*		*296*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*583*				
			Сметная стоимость				*7866*				
5	67	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	6,60625	599,98	0,68	3964	4	2072	0,65	4
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3330	2	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*2072*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1826*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*245*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*483*				
			Сметная стоимость				*6519*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			202173	1078			26
			Накладные расходы -	Тенге			9695				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1826		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7869		
			Сметная прибыль -	Тенге			15476				
			Накладные расходы -	Тенге			10995				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9798		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1197		
			Сметная прибыль -	Тенге			2353				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			240691				
			РАЗДЕЛ 2.Кровля								
6	335	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	280	195,94	7,55	54864	2115	14268	0,09	26
			м2 изолируемой поверхности		71,69	0,85	20074	238	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*50,96*		*14268*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*40,91*				*11456*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,04*				*2812*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,75*		*5531*				
			Сметная стоимость				*74663*				
7	336	11-120101-1505 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**	280	107,90	4,85	30212	1357	6557	0,04	12
			м2 изолируемой поверхности		31,68	0,37	8871	103	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*23,42*		*6557*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*18,08*				*5062*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,34*				*1496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,51*		*2942*				
			Сметная стоимость				*39711*				
8	337	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	800	595,86	34,26	476690	27411	182757	0,40	322
			м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	270384	6095	56,4	0,01	7
			Накладные расходы -		*228,45*		*182757*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*155934*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,53*				*26823*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*52756*				
			Сметная стоимость				*712203*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	344	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	7,077	6017,19	37,19	42584	263	4493	0,78	6
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	4199	112	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*4493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*2578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1915*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*3766*				
			Сметная стоимость				*50843*				
10	346	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,8268	6017,19	37,19	23027	142	2430	0,78	3
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2271	61	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*2430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1035*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*2037*				
			Сметная стоимость				*27493*				
11	348	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,408	6017,19	37,19	20507	127	2164	0,78	3
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2022	54	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*2164*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1242*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*1814*				
			Сметная стоимость				*24484*				
12	350	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6,913	6017,19	37,19	41597	257	4389	0,78	5
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	4102	110	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*4389*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*2519*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*3679*				
			Сметная стоимость				*49665*				
13	352	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	3,7471	20569,74	--	77077	--	3268	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*3268*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*3268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*6428*				
			Сметная стоимость				*86773*				
14	353	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1098	209,33	1,73	229842	1894	25551	0,03	32
			м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	24547	809	59,8	--	1
			Накладные расходы -		*23,27*		*25551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*15163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,46*				*10388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*20431*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*275824*				
15	354	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	89,2	1097,70	16,34	97915	1458	64310	1,43	128
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	95826	681	59,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*720,96*		*64310*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*57711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,97*				*6599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,49*		*12978*				
			Сметная стоимость				*175203*				
16	355	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,784	31498,02	--	56192	--	2383	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*2383*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*2383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*4686*				
			Сметная стоимость				*63261*				
17	356	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	1,04	38712,48	--	40261	--	1707	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641,41*		*1707*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641,41*				*1707*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228,31*		*3357*				
			Сметная стоимость				*45326*				
18	359	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,064056	417071,51	5894,56	26716	378	2762	42,70	3
			т стальных элементов		38407,37	873,62	2460	56	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*2762*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1563*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*1199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2358*				
			Сметная стоимость				*31836*				
19	360	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02808	199642,46	--	5606	--	238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*238*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*467*				
			Сметная стоимость				*6311*				
20	361	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,03724	199642,46	--	7435	--	315	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*620*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*8370*				
21	362	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,075044	381819,66	--	28653	--	1215	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*1215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*2389*				
			Сметная стоимость				*32257*				
22	363	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0,01082	245293,14	--	2654	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*221*				
			Сметная стоимость				*2988*				
23	364	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	33,3	222,92	8,19	7423	273	1400	0,07	2
			м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	1782	64	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*42,04*		*1400*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*1041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,78*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,20*		*706*				
			Сметная стоимость				*9529*				
24	365	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол	36,63	216,27	--	7922	--	336	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,17*		*336*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*661*				
			Сметная стоимость				*8919*				
25	366	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	74,8	483,31	18,09	36152	1353	7294	0,16	12
			м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	9606	193	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*97,51*		*7294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*5527*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,63*				*1767*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,47*		*3476*				
			Сметная стоимость				*46921*				
26	367	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337,01	--	674	--	29	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,29*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,29*				*29*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*56*				
			Сметная стоимость				*759*				
27	368	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	67	1232,76	--	82595	--	3502	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52,27*		*3502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,27*				*3502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,80*		*6888*				
			Сметная стоимость				*92985*				
28	369	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	106,7	928,65	--	99087	--	4201	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,37*		*4201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*4201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,44*		*8263*				
			Сметная стоимость				*111551*				
29	370	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	710,02	--	4260	--	181	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30,10*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,10*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*355*				
			Сметная стоимость				*4796*				
			Слуховые окна (4шт)								
30	371	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	5388,17	545,40	21553	2182	12847	6,08	24
			слуховое окно		4567,60	218,44	18270	874	59,8	0,22	1
			Накладные расходы -		*3211,86*		*12847*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*11448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,81*				*1399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,00*		*2752*				
			Сметная стоимость				*37152*				
31	372	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	0,668	17464,27	--	11666	--	495	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,49*		*495*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,38*		*973*				
			Сметная стоимость				*13134*				
32	373	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2,288	31498,02	--	72067	--	3056	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*3056*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*3056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*6010*				
			Сметная стоимость				*81133*				
33	374	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								
			м3 древесины в конструкции	2,956	6017,19	37,19	17787	110	1877	0,78	2
			Накладные расходы -		593,39	15,87	1754	47	59,8	0,02	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*634,91*		*1877*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,33*				*1077*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,58*				*800*		
			Сметная стоимость		*532,17*		*1573*				
34	375	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей				*21237*				
			м2 кровли	23,24	5152,17	61,04	119736	1419	20698	1,48	34
			Накладные расходы -		1125,91	17,38	26166	404	56,4	0,02	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*890,61*		*20698*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*644,81*				*14985*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,79*				*5712*		
			Сметная стоимость		*483,42*		*11235*				
35	376	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов				*151668*				
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,576	1097,70	16,34	632	9	415	1,43	1
			Накладные расходы -		1074,29	7,63	619	4	59,8	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*720,96*		*415*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*646,99*				*373*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,97*				*43*		
			Сметная стоимость		*145,49*		*84*				
36	377	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86				*1131*				
			м3	0,172	31498,02	--	5418	--	230	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*		*230*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1335,52*				*230*		
			Сметная стоимость		*2626,68*		*452*				
37	378	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву				*6099*				
			м2 окрашиваемой поверхности	0,576	703,12	2,11	405	1	190	0,65	--
			Накладные расходы -		523,21	1,01	301	1	54,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*329,27*		*190*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,27*				*165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,99*				*24*		
			Сметная стоимость		*82,59*		*48*				
38	379	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство				*642*				
			м2 покрытия	18,6	2481,34	8,50	46153	158	9967	0,97	18
			Накладные расходы -		730,22	2,29	13582	43	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*535,86*		*9967*				
					413,13				*7684*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*2283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*4490*				
			Сметная стоимость				*60610*				
39	380	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	0,07	63880,39	675,43	4472	47	928	22,50	2
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1163	21	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*13257,81*		*928*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*432*				
			Сметная стоимость				*5832*				
40	381	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,07	6017,19	37,19	421	3	44	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	42	1	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*44*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*26*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*37*				
			Сметная стоимость				*503*				
41	382	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0,484	23914,45	675,43	11575	327	5597	22,50	11
			м3		16618,05	305,34	8043	148	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*11563,26*		*5597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*4898*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443,07*				*698*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*1374*				
			Сметная стоимость				*18545*				
42	383	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	1755,92	14,06	1405	11	255	0,56	--
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	338	4	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*318,29*		*255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,92*				*187*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*133*				
			Сметная стоимость				*1792*				
43	384	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78	--	2246	--	95	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,91*		*95*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,91*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*187*				
			Сметная стоимость				*2529*				
44	385	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	8	497,75	--	3982	--	169	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,10*		*169*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,10*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*332*				
			Сметная стоимость				*4483*				
45	386	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**								
			шт	4	787,44	--	3150	--	134	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,39*		*134*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,39*				*134*		
			Сметная стоимость		*65,67*		*263*				
			Водосточная труба				*3546*				
46	387	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**								
			м2 фасада (без вычета проемов)	63	269,58	0,54	16984	34	4458	0,13	8
			Накладные расходы -		100,67	0,25	6342	16	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*70,76*		*4458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,92*				*3586*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,84*				*872*		
			Сметная стоимость		*27,23*		*1715*				
47	388	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**				*23157*				
			м2 покрытия	151,5	2481,34	8,50	375923	1288	81183	0,97	147
			Накладные расходы -		730,22	2,29	110628	347	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*535,86*		*81183*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,13*				*62590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,73*				*18593*		
			Сметная стоимость		*241,38*		*36568*				
48	389	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**				*493674*				
			т стальных элементов	0,03192	417071,51	5894,56	13313	188	1376	42,70	1
			Накладные расходы -		38407,37	873,62	1226	28	62,1	1,03	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43111,61*		*1376*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24393,49*				*779*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18718,12*				*597*		
			Сметная стоимость		*36814,65*		*1175*				
			Узел 3 /АС-12/				*15864*				
49	410	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**								
			м деформационных швов	21,4	3611,03	43,96	77276	941	10903	0,72	15
			Накладные расходы -		599,86	6,32	12837	135	56,4	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*509,48*		*10903*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*341,88*				*7316*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,60*				*3587*		
			Сметная стоимость		*329,64*		*7054*				
			Узел 4				*95233*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	411	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
			м2 покрытия	5,85	2481,34	8,50	14516	50	3135	0,97	6
			Накладные расходы -		730,22	2,29	4272	13	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*535,86*		*3135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,13*				*2417*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,73*				*718*		
			Сметная стоимость		*241,38*		*1412*				
51	412	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90				*19063*				
			м	6,5	391,68	--	2546	--	108	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,61*		*108*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,61*				*108*		
			Сметная стоимость		*32,66*		*212*				
52	413	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2				*2866*				
			м борозд	6,5	187,41	78,28	1218	509	546	0,13	1
			Накладные расходы -		109,12	34,44	709	224	50,8	0,04	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*83,97*		*546*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,93*				*474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,04*				*72*		
			Сметная стоимость		*21,71*		*141*				
			Кровля тамбура /АС-100/				*1905*				
53	414	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
			м2 изолируемой поверхности	21,38	483,31	18,09	10333	387	2085	0,16	3
			Накладные расходы -		128,42	2,58	2746	55	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*97,51*		*2085*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*				*1580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,63*				*505*		
			Сметная стоимость		*46,47*		*993*				
54	415	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой				*13411*				
			м2 утепляемого покрытия	21,38	398,83	35,48	8527	759	2218	0,19	4
			Накладные расходы -		139,73	7,99	2987	171	56,4	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,76*		*2218*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,31*				*1781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,44*				*437*		
			Сметная стоимость		*40,21*		*860*				
55	416	21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012				*11605*				
			м3	2,20214	31096,82	--	68480	--	2904	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1318,51*		*2904*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,51*				*2904*		
					2593,23		*5711*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*77094*				
56	417	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом								
			м3 утеплителя	4,0622	8875,31	1181,70	36053	4800	6665	2,71	11
			Накладные расходы -		1862,50	288,38	7566	1171	56,4	0,34	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1640,84*		*6665*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1213,10*				*4928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,75*				*1738*		
			Сметная стоимость		*841,29*		*3417*				
57	418	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой				*46136*				
			м2 изолируемой поверхности	21,38	483,31	18,09	10333	387	2085	0,16	3
			Накладные расходы -		128,42	2,58	2746	55	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*97,51*		*2085*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*				*1580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,63*				*505*		
			Сметная стоимость		*46,47*		*993*				
58	419	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство				*13411*				
			м2 стяжки	21,38	575,79	71,04	12310	1519	2828	0,24	5
			Накладные расходы -		167,01	16,45	3571	352	56,4	0,02	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*132,27*		*2828*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,47*				*2212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,80*				*616*		
			Сметная стоимость		*56,65*		*1211*				
59	420	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701				*16349*				
			м2 стяжки	21,38	255,98	15,62	5473	334	397	0,01	--
			Накладные расходы -		9,28	3,82	198	82	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*18,55*		*397*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,39*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,17*				*239*		
			Сметная стоимость		*21,96*		*470*				
60	421	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование				*6339*				
			т	0,02326	9979,26	896,74	232	21	121	11,60	--
			Накладные расходы -		9052,52	368,62	211	9	48,5	0,38	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5186,11*		*121*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4569,25*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*616,86*				*14*		
			Сметная стоимость		*1213,23*		*28*				
61	422	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм				*381*				
			т	0,02326	245293,14	--	5706	--	242	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*		*242*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10400,43*				*242*		
			Сметная стоимость		*20455,49*		*476*				
							6424				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	423	11-130701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные /ОБМАЗКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ/. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите								
			м2	21,38	429,93	71,56	9192	1530	1085	0,03	1
			Накладные расходы -		23,66	33,93	506	725	54,2	0,04	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*50,77*		*1085*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,21*				*667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,55*				*418*		
			Сметная стоимость		*38,46*		*822*				
63	424	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя				*11100*				
			м2 кровли	21,38	972,57	9,47	20794	203	2352	0,14	3
			Накладные расходы -		114,34	2,60	2445	56	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*109,99*		*2352*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,96*				*1410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,03*				*941*		
			Сметная стоимость		*86,61*		*1852*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			*24997*				
			Накладные расходы -	Тенге			2511820	54243			856
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			517545				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					394325		
			Сметная прибыль -	Тенге					123220		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			242349				
							3271714				
			РАЗДЕЛ 3.Полы по серии 2.244-1 в.6								
			По типу дет.352		На отм.0,000						
64	436	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								
			м2 покрытия	189,93	2790,06	88,20	529916	16752	110565	0,89	170
			Накладные расходы -		698,06	32,60	132582	6191	60,9	0,04	7
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*582,14*		*110565*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*444,97*				*84513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,17*				*26052*		
			Сметная стоимость		*269,78*		*51238*				
			По типу дет.358				*691719*				
65	440	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
			м2 изолируемой поверхности	50,99	1078,72	61,81	55004	3152	15955	0,42	21
			Накладные расходы -		412,92	7,93	21055	405	60,9	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*312,90*		*15955*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,30*				*13069*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,60*				*2886*		
			Сметная стоимость		*111,33*		*5677*				
66	441	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя				*76636*				
			м2 изолируемой поверхности	50,99	720,32	30,29	36729	1545	9768	0,25	13
			Накладные расходы -		249,14	4,53	12704	231	60,9	0,01	--
					191,57		*9768*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*7877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,09*				*1891*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,95*		*3720*				
			Сметная стоимость				*50217*				
67	442	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			м2 стяжки	50,99	596,04	19,20	30392	979	9663	0,36	18
			Накладные расходы -		249,18	9,54	12706	486	60,9	0,01	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,51*		*9663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,56*				*8034*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,95*				*1629*		
			Сметная стоимость		*62,84*		*3204*				
68	443	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство				*43260*				
			м2 покрытия	50,99	3841,73	49,85	195890	2542	35491	1,06	54
			Накладные расходы -		817,14	22,71	41666	1158	60,9	0,03	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*696,04*		*35491*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*511,47*				*26080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,58*				*9412*		
			Сметная стоимость		*363,02*		*18511*				
			По типу дет.352		На отм.+3,300		*249892*				
69	459	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях								
			м2 покрытия	130,695	2790,06	88,20	364647	11528	76082	0,89	117
			Накладные расходы -		698,06	32,60	91233	4260	60,9	0,04	5
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*582,14*		*76082*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*444,97*				*58155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,17*				*17927*		
			Сметная стоимость		*269,78*		*35258*				
			По типу дет.358				*475987*				
70	463	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
			м2 изолируемой поверхности	35,96	1078,72	61,81	38791	2223	11252	0,42	15
			Накладные расходы -		412,92	7,93	14849	285	60,9	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*312,90*		*11252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,30*				*9216*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,60*				*2036*		
			Сметная стоимость		*111,33*		*4003*				
71	464	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя				*54046*				
			м2 изолируемой поверхности	35,96	720,32	30,29	25903	1089	6889	0,25	9
			Накладные расходы -		249,14	4,53	8959	163	60,9	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*191,57*		*6889*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,48*				*5555*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,09*				*1334*		
			Сметная стоимость		*72,95*		*2623*				
72	465	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство				*35415*				
				35,96	596,04	19,20	21433	690	6815	0,36	13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 стяжки		249,18	9,54	8960	343	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*6815*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2260*				
			Сметная стоимость				*30508*				
73	466	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**								
			м2 покрытия	35,96	3841,73	49,85	138149	1792	25030	1,06	38
			Накладные расходы -		817,14	22,71	29384	817	60,9	0,03	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*696,04*		*25030*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*511,47*				*18392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,58*				*6637*		
			Сметная стоимость		*363,02*		*13054*				
			По типу дет.352		**На отм.+6,600**		*176233*				
74	475	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**								
			м2 покрытия	103,44	2790,06	88,20	288604	9124	60216	0,89	93
			Накладные расходы -		698,06	32,60	72207	3372	60,9	0,04	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*582,14*		*60216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*444,97*				*46028*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,17*				*14188*		
			Сметная стоимость		*269,78*		*27906*				
			По типу дет.358				*376726*				
76	482	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**								
			м2 покрытия	4,05	3841,73	49,85	15559	202	2819	1,06	4
			Накладные расходы -		817,14	22,71	3309	92	60,9	0,03	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*696,04*		*2819*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*511,47*				*2071*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,58*				*748*		
			Сметная стоимость		*363,02*		*1470*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*19848*				
			Накладные расходы -	Тенге			1741016	51617			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			370546				565
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					284657		
			Сметная прибыль -	Тенге					85889		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			168925				
							2280487				
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
			Окна								
77	493	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
			м2 покрытия	44,4	2481,34	8,50	110172	378	23792	0,97	43
			Накладные расходы -		730,22	2,29	32422	102	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*535,86*		*23792*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,13*				*18343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,73*				*5449*		
					241,38		*10717*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*144681*				
			Деревянные двери								
78	497	21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13**	5,32	15001,09	--	79806	--	3384	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*636,05*		*3384*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*636,05*				*3384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250,97*		*6655*				
			Сметная стоимость				*89845*				
79	498	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние**	57,86	7993,64	--	462512	--	19611	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*338,93*		*19611*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*338,93*				*19611*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,61*		*38570*				
			Сметная стоимость				*520692*				
80	499	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**	43,2	9197,28	--	397322	--	16846	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*389,96*		*16846*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*389,96*				*16846*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,98*		*33134*				
			Сметная стоимость				*447302*				
81	500	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние**	29,19	9598,43	--	280178	--	11880	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*406,97*		*11880*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,97*				*11880*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*800,43*		*23365*				
			Сметная стоимость				*315422*				
82	501	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	2	3869,00	--	7738	--	328	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*164,05*		*328*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,05*				*328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,64*		*645*				
			Сметная стоимость				*8711*				
83	502	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	70	3420,65	--	239446	--	10152	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*145,04*		*10152*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,04*		*19968*		*10152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,25*		*269566*				
			Сметная стоимость								
			Металлическая дверь ДН-2 /5шт/								
84	504	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**								
			т	0,1017	346298,35	--	35219	--	1493	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*1493*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14683,05*				*1493*		
			Сметная стоимость		*28878,51*		*2937*				
85	505	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**				*39649*				
			т	0,0581	387497,12	--	22514	--	955	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*		*955*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16429,88*				*955*		
			Сметная стоимость		*32314,16*		*1877*				
86	506	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**				*25346*				
			т	0,17735	345850,53	--	61337	--	2601	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*		*2601*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14664,06*				*2601*		
			Сметная стоимость		*28841,17*		*5115*				
87	507	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**				*69053*				
			т	0,00365	187651,39	--	685	--	29	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*		*29*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7956,42*				*29*		
			Сметная стоимость		*15648,62*		*57*				
			Витраж				*771*				
88	520	21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**								
			м2	37,44	19951,94	--	747001	--	31673	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,96*		*31673*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*845,96*				*31673*		
			Сметная стоимость		*1663,83*		*62294*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			*840968*				
			Накладные расходы -	Тенге			2443928	378			
							122743				43

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18343		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					104400		
			Сметная прибыль -	Тенге			205334				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2772005				
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
89	533	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**								
			м2 поверхности облицовки	284,96	3695,66	17,04	1053116	4857	246980	1,52	433
			Накладные расходы -		1230,49	12,47	350639	3554	54,8	0,02	5
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*866,72*		*246980*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681,14*				*194098*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,58*				*52882*		
			Сметная стоимость		*364,99*		*104008*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			*1404104*				
			Накладные расходы -	Тенге			1053116	4857			433
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			246980				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					194098		
			Сметная прибыль -	Тенге					52882		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			104008				
							1404103				
			РАЗДЕЛ 6.Наружняя отделка								
			Отделка цоколя								
90	536	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	26,091	2557,95	27,67	66739	722	32247	2,00	52
			Накладные расходы -		1953,50	20,28	50969	529	54,8	0,03	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1235,95*		*32247*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1081,63*				*28221*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,32*				*4026*		
			Сметная стоимость		*303,51*		*7919*				
			Утепление стен				*106905*				
91	537	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**								
			м3 изоляции	24,80565	24538,38	1679,44	608690	41660	277224	20,04	497
			Накладные расходы -		16997,33	585,24	421630	14517	55,3	0,69	17
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*11175,85*		*277224*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9723,16*				*241189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1452,69*				*36035*		
			Сметная стоимость		*2857,14*		*70873*				
							956787				
92	538	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012**								
			м3	24,0614805	14034,59	--	337693	--	14318	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,07*		*14318*				
					595,07				*14318*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,37*		*28161*				
			Сметная стоимость				*380172*				
93	539	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором								
			отверстие	1698	41,99	0,75	71298	1267	46167	0,05	93
			Накладные расходы -		41,24	--	70032	--	59,1	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,19*		*46167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,37*				*41389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,81*				*4778*		
			Сметная стоимость		*5,53*		*9397*				
94	540	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/				*126862*				
			т металлических изделий	0,4245	290695,66	1388,52	123400	589	15229	56,40	24
			Накладные расходы -		44014,00	458,01	18684	194	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*35875,17*		*15229*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22591,78*				*9590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13283,39*				*5639*		
			Сметная стоимость		*26125,67*		*11090*				
95	541	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82				*149719*				
			т	0,4245	199642,46	--	84748	--	3593	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		*3593*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8464,84*				*3593*		
			Сметная стоимость		*16648,58*		*7067*				
96	542	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное				*95409*				
			м2 оштукатуриваемой поверхности	339,474	1498,72	23,19	508776	7872	204227	1,15	390
			Накладные расходы -		930,96	10,95	316037	3718	54,8	0,01	5
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*601,60*		*204227*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*516,17*				*175226*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,43*				*29002*		
			Сметная стоимость		*168,03*		*57040*				
97	543	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80				*770044*				
			м2	339,474	408,07	--	138529	--	5874	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,30*		*5874*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,30*				*5874*		
			Сметная стоимость		*34,03*		*11552*				
98	544	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отделка стен Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"				*155955*				
			м2 отделываемой поверхности	339,474	1046,70	6,02	355326	2042	107674	0,51	174
			Накладные расходы -		474,84	2,71	161197	921	54,8	--	1
					317,18		*107674*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*261,70*				*88841*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,48*				*18833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,11*		*37040*				
			Сметная стоимость				*500039*				
99	545	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**								
			м2 окрашиваемой поверхности	339,474	102,01	0,95	34630	324	11366	0,06	21
			Накладные расходы -		50,62	0,42	17183	144	54,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*33,48*		*11366*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,97*				*9495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,51*				*1871*		
			Сметная стоимость		*10,84*		*3680*				
100	546	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**				*49676*				
			м откосов	183,858	389,51	0,66	71614	121	31542	0,32	59
			Накладные расходы -		271,41	--	49902	--	54,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,56*		*31542*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,74*				*27346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,82*				*4196*		
			Сметная стоимость		*44,89*		*8252*				
101	547	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы**				*111409*				
			м2 окрашиваемой поверхности	36,7716	102,01	0,95	3751	35	1231	0,06	2
			Накладные расходы -		50,62	0,42	1861	16	54,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*33,48*		*1231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,97*				*1029*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,51*				*203*		
			Сметная стоимость		*10,84*		*399*				
102	548	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**				*5381*				
			м2 вертикальной проекции	427,00032	527,22	1,25	225121	535	84506	0,44	186
			Накладные расходы -		330,93	0,59	141306	254	50,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*197,91*		*84506*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,41*				*71912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,49*				*12594*		
			Сметная стоимость		*58,01*		*24770*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			*334397*				
			Накладные расходы -	Тенге			2630317	55166			1499
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			835199				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					694237		
			Сметная прибыль -	Тенге					140962		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			277241				
							3742756				
			РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Стойка Ст-1 /6шт/								
103	616	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,48	1924,36	--	924	--	608	2,80	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 грунта		1924,36	--	924	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1267,11*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,81*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,32*		*123*				
			Сметная стоимость				*1655*				
104	617	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	0,21	652,64	--	137	--	90	0,97	--
			м3 грунта		652,64	--	137	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*429,74*		*90*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*81*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
105	618	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	0,27	20018,31	1052,73	5405	284	715	4,41	1
			м3		3313,01	247,46	895	67	48,5	0,29	--
			Накладные расходы -		*2648,83*		*715*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*466*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*921,99*				*249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,37*		*490*				
			Сметная стоимость				*6610*				
106	619	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,018	369098,43	11596,90	6644	209	2074	170,00	3
			т стальных элементов		152909,90	907,54	2752	16	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*115220,48*		*2074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*1719*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19699,85*				*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38745,51*		*697*				
			Сметная стоимость				*9415*				
107	620	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,018	194893,74	--	3508	--	149	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*293*				
			Сметная стоимость				*3949*				
108	621	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	0,97188	16905,66	7682,02	16430	7466	6585	9,35	9
			т конструкций		7569,11	1975,12	7356	1920	60,9	2,03	2
			Накладные расходы -		*6775,68*		*6585*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*5649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*				*936*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*1841*				
			Сметная стоимость				*24856*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	622	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,95562	387497,12	--	370300	--	15701	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*15701*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*15701*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*30880*				
			Сметная стоимость				*416881*				
110	623	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01626	345850,53	--	5624	--	238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*238*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*469*				
			Сметная стоимость				*6331*				
111	624	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,0281844	133,65	1,67	4	--	1	0,04	--
			м2		34,08	0,34	1	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*1*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*1*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*0*				
			Сметная стоимость				*5*				
			Стойка Ст-2 /2шт/								
112	625	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,006	369098,43	11596,90	2215	70	691	170,00	1
			т стальных элементов		152909,90	907,54	917	5	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*115220,48*		*691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*573*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19699,85*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38745,51*		*232*				
			Сметная стоимость				*3139*				
113	626	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006	194893,74	--	1169	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*98*				
			Сметная стоимость				*1316*				
114	627	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,24252	16905,66	7682,02	4100	1863	1643	9,35	2
			т конструкций		7569,11	1975,12	1836	479	60,9	2,03	--
			Накладные расходы -		*6775,68*		*1643*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*1410*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*				*234*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*459*				
			Сметная стоимость				*6203*				
115	628	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2371	387497,12	--	91876	--	3896	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*3896*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*3896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*7662*				
			Сметная стоимость				*103433*				
116	629	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00542	345850,53	--	1875	--	79	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
117	630	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,007033	133,65	1,67	1	--	--	0,04	--
			м2		34,08	0,34	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*0*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*0*				
			Сметная стоимость				*1*				
			Навеса Нв-1								
118	631	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,99614	59383,00	14083,01	59154	14029	32295	56,50	56
			т конструкций		43555,29	3548,70	43387	3535	60,9	3,61	4
			Накладные расходы -		*32420,47*		*32295*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*28576*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3734,14*				*3720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7344,28*		*7316*				
			Сметная стоимость				*98765*				
119	632	21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,893	239106,75	--	213522	--	9053	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10138,13*		*9053*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10138,13*				*9053*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19939,59*		*17806*				
			Сметная стоимость				*240381*				
120	633	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03528	387497,12	--	13671	--	580	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*580*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*1140*				
			Сметная стоимость				*15391*				
121	634	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**								
			т	0,06786	346298,35	--	23500	--	996	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*996*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14683,05*				*996*		
			Сметная стоимость		*28878,51*		*1960*				
122	635	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**				*26456*				
			м2	0,0288881	133,65	1,67	4	--	1	0,04	--
			Накладные расходы -		34,08	0,34	1	--	54,2	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,11*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,66*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,46*				*0*		
			Сметная стоимость		*12,70*		*0*				
123	636	11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**				*5*				
			м2	63,84	6644,53	42,81	424187	2733	191059	5,91	377
			Накладные расходы -		4725,72	20,22	301690	1291	54,8	0,02	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*2992,77*		*191059*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2600,77*				*166033*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,00*				*25025*		
			Сметная стоимость		*770,98*		*49220*				
			Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/				*664465*				
124	663	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**								
			м3 древесины в конструкции	0,056	63880,39	675,43	3577	38	742	22,50	1
			Накладные расходы -		16618,05	305,34	931	17	59,8	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13257,81*		*742*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10120,19*				*567*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3137,62*				*176*		
			Сметная стоимость		*6171,06*		*346*				
125	664	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**				*4665*				
			м3 древесины в конструкции	0,056	6012,47	37,19	337	2	36	0,78	--
			Накладные расходы -		593,39	15,87	33	1	59,8	0,02	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*634,71*		*36*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,33*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,38*				*15*		
			Сметная стоимость		*531,77*		*30*				
							402				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	665	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	21,6	5366,95	61,04	115926	1319	21656	1,71	37
			м2 кровли		1300,88	17,38	28099	375	56,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*1002,58*		*21656*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*16060*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,08*				*5596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,56*		*11007*				
			Сметная стоимость				*148588*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1364088	28012			490
			Накладные расходы -	Тенге			248415				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					186067		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62348		
			Сметная прибыль -	Тенге			122625				
			Накладные расходы -	Тенге			40524				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35634		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4890		
			Сметная прибыль -	Тенге			9617				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1785268				
			РАЗДЕЛ 8. ЛОК СМ 2-2-3.Отопление и Вентиляция. Вентиляция.								
127	44	51-050603-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Приточная установка VS-20-R-M/H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	1	1013944,00	--	1013944	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*42991,23*		*42991*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42991,23*				*42991*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84554,82*		*84555*				
			Сметная стоимость				*1141490*				
128	45	51-050603-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Приточная установка VS-15-R-H/T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	1	722158,00	--	722158	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30619,50*		*30619*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30619,50*				*30619*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60222,20*		*60222*				
			Сметная стоимость				*813000*				
129	47	23-050401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	1	42943,53	--	42944	--	1821	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1820,81*		*1821*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820,81*				*1821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3581,15*		*3581*				
			Сметная стоимость				*48346*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	48	23-050401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	29425,93	--	29426	--	1248	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1247,66*		*1248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1247,66*				*1248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,89*		*2454*				
			Сметная стоимость				*33128*				
131	53	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм /200х200мм/	6	16210,30	--	97262	--	4124	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*4124*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*4124*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*8111*				
			Сметная стоимость				*109497*				
132	54	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм /400х200мм/	2	16210,30	--	32421	--	1375	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*1375*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*1375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*2704*				
			Сметная стоимость				*36499*				
133	55	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайкес сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1100 мм /300х250мм/	1	16210,30	--	16210	--	687	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*687*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18249*				
134	56	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайкес сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм /400х250мм/	2	16210,30	--	32421	--	1375	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*1375*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*1375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*2704*				
			Сметная стоимость				*36499*				
135	62	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	58	3603,83	35,71	209022	2071	54863	1,62	94
			м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	72299	763	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*945,91*		*54863*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*44129*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,06*				*10734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,98*		*21111*				
			Сметная стоимость				*284996*				
136	63	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**								
			м2 поверхности воздуховодов	128	3491,36	28,55	446894	3654	111758	1,48	190
			Накладные расходы -		1141,30	10,33	146087	1322	60,4	0,01	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*873,11*		*111758*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*695,59*				*89035*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,53*		*44692*		*22723*		
			Сметная стоимость		*349,16*		*603345*				
137	64	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**								
			м2 поверхности воздуховодов	156	3488,25	28,55	544167	4454	121080	1,28	200
			Накладные расходы -		987,51	10,33	154052	1611	60,4	0,01	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*776,15*		*121080*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,70*				*94020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,46*		*53220*		*27059*		
			Сметная стоимость		*341,15*		*718466*				
138	65	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
			м2 покрытия	19,7	2481,34	8,50	48882	168	10556	0,97	19
			Накладные расходы -		730,22	2,29	14385	45	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*535,86*		*10556*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,13*				*8139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,73*		*4755*		*2418*		
			Сметная стоимость		*241,38*		*64194*				
139	66	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**								
			кг	59	237,66	--	14022	--	595	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*		*595*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,08*				*595*		
			Сметная стоимость		*19,82*		*1169*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			*15786*				
				Тенге			3249772	10347			502
		Стоимость оборудования -					386822	3742			4
		Накладные расходы -		Тенге							
		Сметная прибыль -		Тенге			1736102				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			73611				
			Накладные расходы -	Тенге			144777				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1954490				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			21780				
			Сметная прибыль -	Тенге					8139		
			Накладные расходы -	Тенге			26829		13641		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			287701				
									227185		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60516		
			Сметная прибыль -	Тенге			119023				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3923493				
			РАЗДЕЛ 9. ЛОКИ СМ 2-3-1. БЛОК Б. СТЕНЫ.								
			Жалюзийная решетка ЖР-1 /6шт/								
140	104	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	0,31254	40423,87	2355,00	12634	736	7541	46,60	15
			т конструкций		35008,25	297,67	10941	93	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*7541*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*6720*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*1614*				
			Сметная стоимость				*21789*				
141	105	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	0,31254	403945,86	--	126249	--	5353	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*5353*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*5353*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*10528*				
			Сметная стоимость				*142130*				
142	106	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,1008	313462,11	847,41	31597	85	9430	198,00	20
			т		158403,96	348,76	15967	35	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*9430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*7761*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*3282*				
			Сметная стоимость				*44309*				
143	107	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	5,0625	599,98	0,68	3037	3	1588	0,65	3
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	2552	2	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*1588*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1400*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*370*				
			Сметная стоимость				*4995*				
			Металлическая решетка МР-1 /10шт/								
144	128	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	1,3484	40423,87	2355,00	54508	3175	32533	46,60	63
			т конструкций		35008,25	297,67	47205	401	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*32533*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*28992*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*3540*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*6963*				
			Сметная стоимость				*94004*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	129	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,3328	403945,86	--	134433	--	5700	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*5700*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*5700*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*11211*				
			Сметная стоимость				*151344*				
146	130	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	23,5	1144,12	--	26887	--	1140	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*48,51*		*1140*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*				*1140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*2242*				
			Сметная стоимость				*30269*				
147	131	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0273	199642,46	--	5450	--	231	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*455*				
			Сметная стоимость				*6136*				
148	132	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,156	313462,11	847,41	48900	132	14594	198,00	31
			т		158403,96	348,76	24711	54	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*14594*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*12011*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*2583*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*5080*				
			Сметная стоимость				*68573*				
149	133	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,765	599,98	0,68	7059	8	3690	0,65	8
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	5931	4	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*3690*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*3252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*860*				
			Сметная стоимость				*11608*				
			Металлическая решетка МР-2 /АС-31/								
150	134	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,27342	40423,87	2355,00	11053	644	6597	46,60	13
			т конструкций		35008,25	297,67	9572	81	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*6597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*5879*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*718*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*1412*				
			Сметная стоимость				*19062*				
151	135	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,24948	403945,86	--	100776	--	4273	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*4273*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*4273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*8404*				
			Сметная стоимость				*113453*				
152	136	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	7,77	373,75	--	2904	--	123	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,85*		*123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,85*				*123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*242*				
			Сметная стоимость				*3269*				
153	137	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,021	199642,46	--	4192	--	178	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*350*				
			Сметная стоимость				*4719*				
154	138	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,96375	599,98	0,68	2378	3	1243	0,65	3
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1998	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*1243*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1096*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*290*				
			Сметная стоимость				*3911*				
			Узел 29 /24 шт/								
155	227	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	1,0656	-113462,79	-1006,32	-120906	-1072	-56120	-118,00	-126
			т		-94402,36	-252,91	-100595	-270	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*56120*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*48919*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*7201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*14162*				
			Сметная стоимость				*-50624*				
156	228	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	1,0656	-199642,46	--	-212739	--	-9020	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*9020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*9020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*17741*				
			Сметная стоимость				*-185978*				
			Узел 35 /8шт/								
157	**229**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0,05056**	**-113462,79**	**-1006,32**	**-5737**	**-51**	**-2663**	**-118,00**	**-6**
			т		-94402,36	-252,91	-4773	-13	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*2663*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*2321*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*672*				
			Сметная стоимость				*-2402*				
158	**230**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/**	**0,05056**	**-199642,46**	**--**	**-10094**	**--**	**-428**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*428*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*842*				
			Сметная стоимость				*-8824*				
			Узел 41 /32 шт/								
159	**231**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0,13568**	**-113462,79**	**-1006,32**	**-15395**	**-137**	**-7146**	**-118,00**	**-16**
			т		-94402,36	-252,91	-12809	-34	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*7146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*6229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*1803*				
			Сметная стоимость				*-6446*				
160	**232**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/**	**0,13568**	**-199642,46**	**--**	**-27087**	**--**	**-1149**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2259*				
			Сметная стоимость				*-23680*				
			Компенсатор								
161	**233**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**747,6**	**-2481,34**	**-8,50**	**-1855050**	**-6358**	**-400608**	**-0,97**	**-727**
			м2 покрытия		-730,22	-2,29	-545909	-1712	56,4	--	-2
			Накладные расходы -		*535,86*		*400608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*308858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*91750*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*180453*				
			Сметная стоимость				*-1273990*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**-1674950**	**-2830**			**-720**
			Накладные расходы -	Тенге			-429591				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-340807		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-88784		
			Сметная прибыль -	Тенге			-174619				
			Накладные расходы -	Тенге			46670				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41591		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5079		
			Сметная прибыль -	Тенге			9989				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-2222500				
			РАЗДЕЛ 10.Противопожарная приграда по оси Г /АС-31,3/								
162	291	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	7,5	17517,32	1631,64	131380	12237	21976	5,12	38
			м3 кладки		3749,12	381,68	28118	2863	50,8	0,45	3
			Накладные расходы -		*2930,15*		*21976*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2098,44*				*15738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*831,71*				*6238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635,80*		*12268*				
			Сметная стоимость				*165625*				
163	292	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	30	-185,75	--	-5572	--	-3187	-0,22	-7
			м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-5572	--	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*106,24*		*3187*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*2831*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,88*				*356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*701*				
			Сметная стоимость				*-1684*				
164	293	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/**	0,020484	290695,66	1388,52	5955	28	735	56,40	1
			т металлических изделий		44014,00	458,01	902	9	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*735*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*535*				
			Сметная стоимость				*7225*				
165	294	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0191184	245293,14	--	4690	--	199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*391*				
			Сметная стоимость				*5280*				
166	295	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0013656	245293,14	--	335	--	14	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*14*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*28*				
			Сметная стоимость				*377*				
167	296	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	75,64	1089,68	52,51	82424	3972	27690	0,65	49
			м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	39334	3023	54,8	0,05	4
			Накладные расходы -		*366,08*		*27690*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*23212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,21*				*4479*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,46*		*8809*				
			Сметная стоимость				*118924*				
			Пояс обвязки ПО-1								
168	297	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,426	26637,34	3013,24	11348	1284	2017	8,25	4
			м3		6516,59	615,74	2776	262	48,5	0,72	--
			Накладные расходы -		*4735,28*		*2017*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*1474*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*1069*				
			Сметная стоимость				*14434*				
169	298	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,031666	13656,15	699,65	432	22	224	16,88	1
			т		12681,10	193,40	402	6	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*224*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*198*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*53*				
			Сметная стоимость				*709*				
170	299	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00639	199642,46	--	1276	--	54	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*106*				
			Сметная стоимость				*1436*				
171	300	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025276	194893,74	--	4926	--	209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*411*				
			Сметная стоимость				*5546*				
			Анкерные выпуски Ав-1								
172	301	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,01904	113462,79	1006,32	2160	19	1003	118,00	2
			т		94402,36	252,91	1797	5	48,5	0,22	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*52665,12*		*1003*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*874*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*253*				
			Сметная стоимость				*3416*				
173	302	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01904	194893,74	--	3711	--	157	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*157*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*309*				
			Сметная стоимость				*4178*				
			Монолитные сердечники МС-1-10								
174	303	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,72	29234,06	3824,50	50283	6578	9853	10,40	18
			м3		8017,26	862,16	13790	1483	48,5	1,01	2
			Накладные расходы -		*5728,64*		*9853*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*7407*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1422,12*				*2446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*4811*				
			Сметная стоимость				*64947*				
175	304	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1697	13250,18	1022,48	2249	174	1140	14,94	3
			т		11952,30	227,53	2028	39	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1002*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*271*				
			Сметная стоимость				*3660*				
176	305	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05922	199642,46	--	11823	--	501	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*501*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*501*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*986*				
			Сметная стоимость				*13310*				
177	306	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,11048	194893,74	--	21532	--	913	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*913*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*913*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1796*				
			Сметная стоимость				*24241*				
			Монолитные перемычки ПрМ-9 /АС-28/								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	307	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,04	33693,70	2794,41	1348	112	270	13,10	1
			м3		9965,83	571,66	399	23	48,5	0,67	--
			Накладные расходы -		*6755,99*		*270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1645,31*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*129*				
			Сметная стоимость				*1748*				
179	308	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00608	13250,18	1022,48	81	6	41	14,94	--
			т		11952,30	227,53	73	1	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*41*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*36*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*10*				
			Сметная стоимость				*132*				
180	309	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0018	199642,46	--	359	--	15	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*30*				
			Сметная стоимость				*404*				
181	310	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00428	194893,74	--	834	--	35	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*70*				
			Сметная стоимость				*939*				
			Узел "5"								
182	311	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	35,275	2481,34	8,50	87529	300	18902	0,97	34
			м2 покрытия		730,22	2,29	25758	81	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*18902*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*14573*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*4329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*8515*				
			Сметная стоимость				*114946*				
183	312	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	0,01218	417071,51	5894,56	5080	72	525	42,70	1
			т стальных элементов		38407,37	873,62	468	11	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*297*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*228*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*448*				
			Сметная стоимость				*6054*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	313	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	28,22	391,68	--	11053	--	469	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,61*		*469*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,61*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*922*				
			Сметная стоимость				*12443*				
185	314	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	28,22	187,41	78,28	5289	2209	2370	0,13	4
			м борозд		109,12	34,44	3079	972	50,8	0,04	1
			Накладные расходы -		*83,97*		*2370*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*72,93*				*2058*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,04*				*311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,71*		*613*				
			Сметная стоимость				*8271*				
			Металлическая дверь ДН-4 /1шт/								
186	315	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,06706	66279,32	3151,65	4445	211	2864	82,10	6
			т конструкций		61677,63	1176,61	4136	79	60,9	1,22	--
			Накладные расходы -		*42711,47*		*2864*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*2567*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4433,24*				*297*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8719,26*		*585*				
			Сметная стоимость				*7894*				
187	316	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01968	346298,35	--	6815	--	289	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*289*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*568*				
			Сметная стоимость				*7672*				
188	317	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01118	387497,12	--	4332	--	184	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*184*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*361*				
			Сметная стоимость				*4877*				
189	318	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,03547	345850,53	--	12267	--	520	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*520*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*520*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1023*				
			Сметная стоимость				*13810*				
190	319	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00073	187651,39	--	137	--	6	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11*				
			Сметная стоимость				*154*				
191	320	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,004016	417071,51	5894,56	1675	24	173	42,70	--
			т стальных элементов		38407,37	873,62	154	4	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*173*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*98*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*148*				
			Сметная стоимость				*1996*				
192	321	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	1,458	279,94	3,94	408	6	280	0,35	1
			м2 поверхности		276,01	1,87	402	3	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*191,75*		*280*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*172,56*				*252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,19*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,74*		*55*				
			Сметная стоимость				*743*				
193	322	21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,058195	23323,08	--	1357	--	58	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*988,90*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*988,90*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1944,96*		*113*				
			Сметная стоимость				*1528*				
194	323	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,4992	193,50	0,68	677	2	203	0,11	--
			м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	303	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*57,87*		*203*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,22*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*70*				
			Сметная стоимость				*950*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			472636	27256			155
			Накладные расходы -	Тенге			87839				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65222		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22617		
			Сметная прибыль -	Тенге			44482				
			Накладные расходы -	Тенге			2864				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2567		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					297		
			Сметная прибыль -	Тенге			585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			608406				
			РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ								
			Подвесной потолок /АС-75/								
195	389	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,53635	346298,35	--	185737	--	7875	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*7875*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*7875*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*15489*				
			Сметная стоимость				*209101*				
196	391	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	4,6371	199642,46	--	925762	--	39252	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*39252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*39252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*77201*				
			Сметная стоимость				*1042215*				
197	394	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	3,71	31498,02	--	116858	--	4955	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*4955*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*4955*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*9745*				
			Сметная стоимость				*131558*				
198	398	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86**	55,62	11426,69	--	635552	--	26947	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*484,49*		*26947*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*484,49*				*26947*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,89*		*53000*				
			Сметная стоимость				*715499*				
			Стакан С1								
199	402	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,04308	346298,35	--	14919	--	633	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*633*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*633*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*1244*				
			Сметная стоимость				*16796*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	403	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,09438	345850,53	--	32641	--	1384	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*1384*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*1384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*2722*				
			Сметная стоимость				*36747*				
			Кровля тамбура /АС-11/								
201	407	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	21,38	483,31	18,09	10333	387	2085	0,16	3
			м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	2746	55	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*97,51*		*2085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*1580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,63*				*505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,47*		*993*				
			Сметная стоимость				*13411*				
202	408	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	21,38	398,83	35,48	8527	759	2218	0,19	4
			м2 утепляемого покрытия		139,73	7,99	2987	171	56,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*103,76*		*2218*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*83,31*				*1781*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,44*				*437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,21*		*860*				
			Сметная стоимость				*11605*				
203	409	21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	2,20214	31096,82	--	68480	--	2904	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1318,51*		*2904*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1318,51*				*2904*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2593,23*		*5711*				
			Сметная стоимость				*77094*				
204	410	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	4,0622	8875,31	1181,70	36053	4800	6665	2,71	11
			м3 утеплителя		1862,50	288,38	7566	1171	56,4	0,34	1
			Накладные расходы -		*1640,84*		*6665*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*4928*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*1738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*3417*				
			Сметная стоимость				*46136*				
205	411	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	21,38	483,31	18,09	10333	387	2085	0,16	3
			м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	2746	55	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*97,51*		*2085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*1580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,63*				*505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,47*		*993*				
			Сметная стоимость				*13411*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	412	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	21,38	575,79	71,04	12310	1519	2828	0,24	5
			м2 стяжки		167,01	16,45	3571	352	56,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*132,27*		*2828*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*2212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,80*				*616*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*1211*				
			Сметная стоимость				*16349*				
207	413	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	21,38	255,98	15,62	5473	334	397	0,01	--
			м2 стяжки		9,28	3,82	198	82	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*18,55*		*397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*158*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,17*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,96*		*470*				
			Сметная стоимость				*6339*				
208	414	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02326	9979,26	896,74	232	21	121	11,60	--
			т		9052,52	368,62	211	9	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5186,11*		*121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*28*				
			Сметная стоимость				*381*				
209	415	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,02326	245293,14	--	5706	--	242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*242*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*476*				
			Сметная стоимость				*6424*				
210	416	11-130701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные /ОБМАЗКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ/. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	21,38	429,93	71,56	9192	1530	1085	0,03	1
			м2		23,66	33,93	506	725	54,2	0,04	1
			Накладные расходы -		*50,77*		*1085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*31,21*				*667*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,55*				*418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,46*		*822*				
			Сметная стоимость				*11100*				
211	417	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	21,38	972,57	9,47	20794	203	2352	0,14	3
			м2 кровли		114,34	2,60	2445	56	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*109,99*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65,96*				*1410*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*941*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1852*				
			Сметная стоимость				*24997*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**2098902**	**9938**			**31**
			Накладные расходы -	Тенге			**104027**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14422**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**89605**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**176234**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**2379163**				
			РАЗДЕЛ 12.Полы по серии 2.244-1 в.6								
					На отм.0,000						
			По типу дет.352								
212	**424**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**145,97**	**2790,06**	**88,20**	**407265**	**12875**	**84974**	**0,89**	**131**
			м2 покрытия		**698,06**	**32,60**	**101896**	**4758**	**60,9**	**0,04**	**6**
			Накладные расходы -		*582,14*		*84974*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*64952*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,17*				*20022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,78*		*39379*				
			Сметная стоимость				*531618*				
			По типу дет.358								
213	**436**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**94,35**	**3841,73**	**49,85**	**362468**	**4703**	**65672**	**1,06**	**100**
			м2 покрытия		**817,14**	**22,71**	**77097**	**2142**	**60,9**	**0,03**	**3**
			Накладные расходы -		*696,04*		*65672*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*48257*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*17415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*34251*				
			Сметная стоимость				*462391*				
			По типу дет.761								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**769733**	**17578**			**231**
			Накладные расходы -	Тенге			**150646**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**113209**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37437**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**73630**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**994009**				
			РАЗДЕЛ 13.Проемы								
			Окна								
214	**455**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**15,425**	**2481,34**	**8,50**	**38275**	**131**	**8266**	**0,97**	**15**
			м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**11264**	**35**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*535,86*		*8266*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*6373*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*1893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*3723*				
			Сметная стоимость				*50264*				
			Двери деревянные и из ПВХ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	458	21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	10,64	15001,09	--	159612	--	6768	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*636,05*		*6768*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*636,05*				*6768*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250,97*		*13310*				
			Сметная стоимость				*179690*				
216	459	21-090102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	1,84	14037,29	--	25829	--	1095	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,18*		*1095*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,18*				*1095*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,60*		*2154*				
			Сметная стоимость				*29078*				
217	462	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	6,24	8488,60	--	52969	--	2246	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*359,92*		*2246*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,92*				*2246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707,88*		*4417*				
			Сметная стоимость				*59632*				
218	463	21-090102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	4,44	8268,87	--	36714	--	1557	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*350,60*		*1557*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,60*				*1557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*689,56*		*3062*				
			Сметная стоимость				*41332*				
219	464	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	10,52	7993,64	--	84093	--	3566	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*338,93*		*3566*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*338,93*				*3566*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,61*		*7013*				
			Сметная стоимость				*94671*				
220	465	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	37,8	9197,28	--	347657	--	14741	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*389,96*		*14741*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*389,96*				*14741*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,98*		*28992*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*391389*				
221	466	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	5	3869,00	--	19345	--	820	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*164,05*		*820*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,05*				*820*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,64*		*1613*				
			Сметная стоимость				*21778*				
222	467	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	33	3420,65	--	112881	--	4786	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*145,04*		*4786*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,04*				*4786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,25*		*9413*				
			Сметная стоимость				*127081*				
223	469	21-090202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	29,4	26364,52	--	775117	--	32865	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1117,86*		*32865*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1117,86*				*32865*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2198,59*		*64639*				
			Сметная стоимость				*872621*				
224	470	21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	39,69	22669,06	--	899735	--	38149	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*961,17*		*38149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*961,17*				*38149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1890,42*		*75031*				
			Сметная стоимость				*1012914*				
			Металлическая дверь ДН-3 /2шт/								
225	472	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,04068	346298,35	--	14087	--	597	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*597*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*1175*				
			Сметная стоимость				*15859*				
226	473	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02324	387497,12	--	9005	--	382	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*382*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*382*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*751*				
			Сметная стоимость				*10138*				
227	474	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**								
			т	0,07094	345850,53	--	24535	--	1040	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*		*1040*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14664,06*				*1040*		
			Сметная стоимость		*28841,17*		*2046*				
228	475	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**				*27621*				
			т	0,00146	187651,39	--	274	--	12	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*		*12*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7956,42*				*12*		
			Сметная стоимость		*15648,62*		*23*				
			Витраж				*308*				
229	481	21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**								
			м2	77,4	19951,94	--	1544280	--	65477	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,96*		*65477*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*845,96*				*65477*		
			Сметная стоимость		*1663,83*		*128781*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			*1738538*				
			Накладные расходы -	Тенге			4144408	131			15
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			182366				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6373		
			Сметная прибыль -	Тенге					175993		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			346142				
							4672915				
			РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка								
230	494	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**								
			м2 поверхности облицовки	165,175	3695,66	17,04	610431	2815	143160	1,52	251
			Накладные расходы -		1230,49	12,47	203245	2060	54,8	0,02	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*866,72*		*143160*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681,14*				*112508*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,58*				*30653*		
			Сметная стоимость		*364,99*		*60287*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			*813878*				
			Накладные расходы -	Тенге			610431	2815			251
							143160				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					112508		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30652		
			Сметная прибыль -	Тенге			60287				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			813878				
			РАЗДЕЛ 15.Наружняя отделка								
			Утепление стен								
231	498	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	44,1	24538,38	1679,44	1082142	74063	492855	20,04	884
			м3 изоляции		16997,33	585,24	749582	25809	55,3	0,69	30
			Накладные расходы -		*11175,85*		*492855*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*428791*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1452,69*				*64064*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,14*		*126000*				
			Сметная стоимость				*1700997*				
232	499	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты isover, марка ol-p гост 9573-2012	42,777	14034,59	--	600358	--	25455	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,07*		*25455*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,07*				*25455*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,37*		*50065*				
			Сметная стоимость				*675878*				
233	500	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. сверление электроперфоратором	3150	41,99	0,75	132267	2350	85645	0,05	173
			отверстие		41,24	--	129917	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*27,19*		*85645*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*76781*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*8864*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*17433*				
			Сметная стоимость				*235345*				
234	501	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. армирование кладки /установка анкера/	0,7875	290695,66	1388,52	228923	1093	28252	56,40	44
			т металлических изделий		44014,00	458,01	34661	361	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*28252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*17791*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*10461*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*20574*				
			Сметная стоимость				*277749*				
235	502	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм гост 5781-82	0,7875	199642,46	--	157218	--	6666	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*6666*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*6666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*13111*				
			Сметная стоимость				*176995*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**2200908**	**77506**			**1101**
			Накладные расходы -	Тенге			638873				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					523363		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					115510		
			Сметная прибыль -	Тенге			227182				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			3066964				
			РАЗДЕЛ 16.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Стойка Ст-1 /6шт/								
236	556	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,48	1924,36	--	924	--	608	2,80	1
			м3 грунта		1924,36	--	924	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1267,11*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,81*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,32*		*123*				
			Сметная стоимость				*1655*				
237	557	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	0,21	652,64	--	137	--	90	0,97	--
			м3 грунта		652,64	--	137	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*429,74*		*90*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*81*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
238	558	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	0,27	20018,31	1052,73	5405	284	715	4,41	1
			м3		3313,01	247,46	895	67	48,5	0,29	--
			Накладные расходы -		*2648,83*		*715*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*466*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*921,99*				*249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,37*		*490*				
			Сметная стоимость				*6610*				
239	559	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,018	369098,43	11596,90	6644	209	2074	170,00	3
			т стальных элементов		152909,90	907,54	2752	16	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*115220,48*		*2074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*1719*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19699,85*				*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38745,51*		*697*				
			Сметная стоимость				*9415*				
240	560	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,018	194893,74	--	3508	--	149	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*293*				
			Сметная стоимость				*3949*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	561	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,94134	16905,66	7682,02	15914	7231	6378	9,35	9
			т конструкций		7569,11	1975,12	7125	1859	60,9	2,03	2
			Накладные расходы -		*6775,68*		*6378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*5471*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*				*907*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*1783*				
			Сметная стоимость				*24076*				
242	562	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,92508	387497,12	--	358466	--	15199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*15199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*15199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*29893*				
			Сметная стоимость				*403558*				
243	563	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01626	345850,53	--	5624	--	238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*238*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*469*				
			Сметная стоимость				*6331*				
244	564	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,0272988	133,65	1,67	4	--	1	0,04	--
			м2		34,08	0,34	1	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*1*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*1*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*0*				
			Сметная стоимость				*5*				
			Стойка Ст-2 /2шт/								
245	565	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,006	369098,43	11596,90	2215	70	691	170,00	1
			т стальных элементов		152909,90	907,54	917	5	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*115220,48*		*691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*573*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19699,85*				*118*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38745,51*		*232*				
			Сметная стоимость				*3139*				
246	566	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006	194893,74	--	1169	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*50*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*98*				
			Сметная стоимость				*1316*				
247	567	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,24252	16905,66	7682,02	4100	1863	1643	9,35	2
			т конструкций		7569,11	1975,12	1836	479	60,9	2,03	--
			Накладные расходы -		*6775,68*		*1643*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*1410*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*				*234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*459*				
			Сметная стоимость				*6203*				
248	568	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2371	387497,12	--	91876	--	3896	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*3896*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*3896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*7662*				
			Сметная стоимость				*103433*				
249	569	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00542	345850,53	--	1875	--	79	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
250	570	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,007033	133,65	1,67	1	--	--	0,04	--
			м2		34,08	0,34	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*0*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*0*				
			Сметная стоимость				*1*				
			Навеса Нв-1								
251	571	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,09111	59383,00	14083,01	64793	15366	35374	56,50	62
			т конструкций		43555,29	3548,70	47524	3872	60,9	3,61	4
			Накладные расходы -		*32420,47*		*35374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*31300*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3734,14*				*4074*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7344,28*		*8013*				
			Сметная стоимость				*108181*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	572	21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,98156	239106,75	--	234698	--	9951	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10138,13*		*9951*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10138,13*				*9951*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19939,59*		*19572*				
			Сметная стоимость				*264221*				
253	573	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03528	387497,12	--	13671	--	580	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*580*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*1140*				
			Сметная стоимость				*15391*				
254	574	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,07427	346298,35	--	25720	--	1091	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*1091*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*1091*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*2145*				
			Сметная стоимость				*28955*				
255	575	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,0316422	133,65	1,67	4	--	1	0,04	--
			м2		34,08	0,34	1	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*1*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*1*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*0*				
			Сметная стоимость				*5*				
256	576	11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	63,84	6644,53	42,81	424187	2733	191059	5,91	377
			м2		4725,72	20,22	301690	1291	54,8	0,02	2
			Накладные расходы -		*2992,77*		*191059*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*2600,77*				*166033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*392,00*				*25025*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,98*		*49220*				
			Сметная стоимость				*664465*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			1260932	27756			457
			Накладные расходы -	Тенге			226471				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					169420		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					57051		
			Сметная прибыль -	Тенге			112208				
			Накладные расходы -	Тенге			43396				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38181		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5215		
			Сметная прибыль -	Тенге			10256				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1653263				
			РАЗДЕЛ 17. ЛОК СМ 2-3-3.Отопление и Вентиляция. Вентиляция.								
257	26	51-050603-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Приточная установка VS-20-R-M/H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	1	1013944,00	--	1013944	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*42991,23*		*42991*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42991,23*				*42991*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84554,82*		*84555*				
			Сметная стоимость				*1141490*				
258	27	51-050603-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Приточная установка VS-40-R-M/H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	1	1174189,00	--	1174189	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*49785,61*		*49786*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49785,61*				*49786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97917,97*		*97918*				
			Сметная стоимость				*1321893*				
259	29	23-050401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84**	3	29425,93	--	88278	--	3743	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1247,66*		*3743*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1247,66*				*3743*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,89*		*7362*				
			Сметная стоимость				*99383*				
260	30	23-050401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	1	42943,53	--	42944	--	1821	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1820,81*		*1821*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820,81*				*1821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3581,15*		*3581*				
			Сметная стоимость				*48346*				
261	31	23-050402-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4 (380В), Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax2600 м3/ч ГОСТ 7402-84**	1	100697,76	--	100698	--	4270	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4269,59*		*4270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4269,59*				*4270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8397,39*		*8397*				
			Сметная стоимость				*113365*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	36	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм /200х200мм/	5	16210,30	--	81052	--	3437	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*3437*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*3437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*6759*				
			Сметная стоимость				*91248*				
263	37	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм /400х250мм/	1	16210,30	--	16210	--	687	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*687*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18249*				
264	38	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайкес сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1600 мм /400х400мм/	2	16210,30	--	32421	--	1375	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*1375*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*1375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*2704*				
			Сметная стоимость				*36499*				
265	42	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметрдо 600 мм. Прокладка	80,8	3603,83	35,71	291190	2886	76430	1,62	131
			м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	100720	1063	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*945,91*		*76430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*61477*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,06*				*14953*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,98*		*29410*				
			Сметная стоимость				*397029*				
266	43	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	78,4	3491,36	28,55	273723	2238	68452	1,48	116
			м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,33	89478	810	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*873,11*		*68452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695,59*				*54534*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,53*				*13918*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,16*		*27374*				
			Сметная стоимость				*369549*				
267	44	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	4,8	3665,85	34,74	17596	167	4221	1,48	7
			м2 поверхности воздуховодов		1141,30	8,66	5478	42	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*879,46*		*4221*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*694,58*				*3334*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,88*				*887*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,63*		*1745*				
			Сметная стоимость				*23563*				
268	45	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	132	3488,25	28,55	460449	3768	102452	1,28	169
			м2 поверхности воздуховодов		987,51	10,33	130351	1364	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*776,15*		*102452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602,70*				*79556*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,46*				*22896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,15*		*45032*				
			Сметная стоимость				*607933*				
269	46	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	35,2	3237,10	26,65	113946	938	21512	0,96	34
			м2 поверхности воздуховодов		743,06	9,62	26156	338	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*611,15*		*21512*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*454,62*				*16003*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,53*				*5510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,86*		*10837*				
			Сметная стоимость				*146295*				
270	47	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	116,8	237,66	--	27759	--	1177	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,08*		*1177*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*				*1177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*2315*				
			Сметная стоимость				*31251*				
271	48	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	14,08	2481,34	8,50	34937	120	7545	0,97	14
			м2 покрытия		730,22	2,29	10281	32	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*7545*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*5817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*1728*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*3399*				
			Сметная стоимость				*45880*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			3769333	10117			471
		Стоимость оборудования -		Тенге			2188133				
		Накладные расходы -		Тенге			92777				
		Сметная прибыль -		Тенге			182473				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2463383				
			Накладные расходы -	Тенге			24054				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5817		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18237		
			Сметная прибыль -	Тенге			35868				
			Накладные расходы -	Тенге			273068				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					214903		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58165		
			Сметная прибыль -	Тенге			114398				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			4491970				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 18. ЛОК СМ 2-4-1. БЛОК В. СТЕНЫ.								
			Металлическая решетка МР-1 /38шт/								
272	68	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,49476	40423,87	2355,00	20000	1165	11937	46,60	23
			т конструкций		35008,25	297,67	17321	147	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*11937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*10638*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*1299*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*2555*				
			Сметная стоимость				*34492*				
273	69	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,45144	403945,86	--	182357	--	7732	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*7732*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*7732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*15207*				
			Сметная стоимость				*205296*				
274	70	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	14,06	373,75	--	5255	--	223	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,85*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,85*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*438*				
			Сметная стоимость				*5916*				
275	71	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,038	199642,46	--	7586	--	322	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*322*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*322*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*633*				
			Сметная стоимость				*8540*				
276	72	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,1725	599,98	0,68	4303	5	2249	0,65	5
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3616	2	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*2249*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1983*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*267*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*524*				
			Сметная стоимость				*7077*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			219502	1170			28
			Накладные расходы -	Тенге			10526				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1983		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8543		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			16802				
			Накладные расходы -	Тенге			11937				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10638		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1299		
			Сметная прибыль -	Тенге			2555				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			261322				
			РАЗДЕЛ 19.Кровля								
277	234	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	795	195,94	7,55	155776	6005	40511	0,09	74
			м2 изолируемой поверхности		71,69	0,85	56996	676	56,4	--	1
			Накладные расходы -		*50,96*		*40511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*40,91*				*32527*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,04*				*7984*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,75*		*15703*				
			Сметная стоимость				*211990*				
278	235	11-120101-1505 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**	795	107,90	4,85	85780	3854	18618	0,04	33
			м2 изолируемой поверхности		31,68	0,37	25188	293	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*23,42*		*18618*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*18,08*				*14371*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,34*				*4246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,51*		*8352*				
			Сметная стоимость				*112750*				
279	236	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	795	595,86	34,26	473711	27239	181615	0,40	320
			м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	268694	6057	56,4	0,01	7
			Накладные расходы -		*228,45*		*181615*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*154960*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,53*				*26656*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*52426*				
			Сметная стоимость				*707752*				
280	238	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство**	795	575,79	71,04	457754	56480	105157	0,24	193
			м2 стяжки		167,01	16,45	132770	13081	56,4	0,02	15
			Накладные расходы -		*132,27*		*105157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*82260*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,80*				*22897*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*45033*				
			Сметная стоимость				*607944*				
281	239	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	795	170,65	10,41	135667	8278	9833	0,01	7
			м2 стяжки		6,19	2,54	4917	2023	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*12,37*		*9833*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,92*				*3914*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,44*				*5918*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,64*		*11640*				
			Сметная стоимость				*157140*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	240	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	2,5122	9979,26	896,74	25070	2253	13029	11,60	29
			т		9052,52	368,62	22742	926	48,5	0,38	1
			Накладные расходы -		*5186,11*		*13029*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*11479*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*1550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*3048*				
			Сметная стоимость				*41146*				
283	241	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	2,5122	245293,14	--	616225	--	26128	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*26128*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*26128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*51388*				
			Сметная стоимость				*693741*				
284	243	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5,903	6017,19	37,19	35519	220	3748	0,78	5
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	3503	94	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*3748*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*2151*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*3141*				
			Сметная стоимость				*42408*				
285	245	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,3717	6017,19	37,19	20288	125	2141	0,78	3
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2001	53	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*2141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1228*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*1794*				
			Сметная стоимость				*24223*				
286	247	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4,341	6017,19	37,19	26121	161	2756	0,78	3
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2576	69	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*2756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*2310*				
			Сметная стоимость				*31187*				
287	249	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5,094	6017,19	37,19	30652	189	3234	0,78	4
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	3023	81	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*3234*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1856*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1378*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*2711*				
			Сметная стоимость				*36597*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	250	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	213,48471	5366,95	61,04	1145761	13032	214036	1,71	365
			м2 кровли		1300,88	17,38	277719	3710	56,4	0,02	4
			Накладные расходы -		*1002,58*		*214036*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*158726*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,08*				*55310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,56*		*108784*				
			Сметная стоимость				*1468581*				
289	251	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	12,354	20569,74	--	254119	--	10775	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*10775*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*10775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*21191*				
			Сметная стоимость				*286085*				
290	252	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	920	209,33	1,73	192581	1587	21409	0,03	27
			м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	20567	678	59,8	--	1
			Накладные расходы -		*23,27*		*21409*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*12705*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,46*				*8704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*17119*				
			Сметная стоимость				*231109*				
291	253	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	83,04	1097,70	16,34	91153	1357	59869	1,43	119
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	89209	634	59,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*720,96*		*59869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*53726*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,97*				*6143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,49*		*12082*				
			Сметная стоимость				*163104*				
292	254	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,66	31498,02	--	52287	--	2217	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*2217*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*2217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*4360*				
			Сметная стоимость				*58864*				
293	255	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	1,08	38712,48	--	41809	--	1773	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641,41*		*1773*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641,41*				*1773*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228,31*		*3487*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*47068*				
294	256	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,08	6017,19	37,19	6499	40	686	0,78	1
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	641	17	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*393*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*575*				
			Сметная стоимость				*7759*				
295	257	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	83,04	703,12	2,11	58387	175	27342	0,65	54
			м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	43448	84	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*329,27*		*27342*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*23855*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,99*				*3487*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*6858*				
			Сметная стоимость				*92588*				
296	258	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,064056	417071,51	5894,56	26716	378	2762	42,70	3
			т стальных элементов		38407,37	873,62	2460	56	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*2762*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1563*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*1199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2358*				
			Сметная стоимость				*31836*				
297	259	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02808	199642,46	--	5606	--	238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*238*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*467*				
			Сметная стоимость				*6311*				
298	260	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,03724	199642,46	--	7435	--	315	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*620*				
			Сметная стоимость				*8370*				
299	261	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,075044	381819,66	--	28653	--	1215	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*1215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*2389*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*32257*				
300	262	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0,01082	245293,14	--	2654	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*221*				
			Сметная стоимость				*2988*				
301	263	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	33,3	222,92	8,19	7423	273	1400	0,07	2
			м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	1782	64	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*42,04*		*1400*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*1041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,78*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,20*		*706*				
			Сметная стоимость				*9529*				
302	264	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол	36,63	216,27	--	7922	--	336	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,17*		*336*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*661*				
			Сметная стоимость				*8919*				
303	265	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	74,8	483,31	18,09	36152	1353	7294	0,16	12
			м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	9606	193	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*97,51*		*7294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*5527*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,63*				*1767*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,47*		*3476*				
			Сметная стоимость				*46921*				
304	266	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337,01	--	674	--	29	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,29*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,29*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*56*				
			Сметная стоимость				*759*				
305	267	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	67	1232,76	--	82595	--	3502	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52,27*		*3502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,27*				*3502*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,80*		*6888*				
			Сметная стоимость				*92985*				
306	268	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	106,7	928,65	--	99087	--	4201	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,37*		*4201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*4201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,44*		*8263*				
			Сметная стоимость				*111551*				
307	269	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	710,02	--	4260	--	181	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30,10*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,10*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*355*				
			Сметная стоимость				*4796*				
			Слуховые окна (4шт)								
308	270	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	5388,17	545,40	21553	2182	12847	6,08	24
			слуховое окно		4567,60	218,44	18270	874	59,8	0,22	1
			Накладные расходы -		*3211,86*		*12847*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*11448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,81*				*1399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,00*		*2752*				
			Сметная стоимость				*37152*				
309	271	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	0,668	17464,27	--	11666	--	495	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,49*		*495*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,38*		*973*				
			Сметная стоимость				*13134*				
310	272	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2,288	31498,02	--	72067	--	3056	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*3056*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*3056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*6010*				
			Сметная стоимость				*81133*				
311	273	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,956	6017,19	37,19	17787	110	1877	0,78	2
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	1754	47	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*1877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1077*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*800*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*1573*				
			Сметная стоимость				*21237*				
312	274	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	23,24	5152,17	61,04	119736	1419	20698	1,48	34
			м2 кровли		1125,91	17,38	26166	404	56,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*890,61*		*20698*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*14985*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*245,79*				*5712*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,42*		*11235*				
			Сметная стоимость				*151668*				
313	275	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	0,576	1097,70	16,34	632	9	415	1,43	1
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	619	4	59,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*720,96*		*415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*373*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,97*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,49*		*84*				
			Сметная стоимость				*1131*				
314	276	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,172	31498,02	--	5418	--	230	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*452*				
			Сметная стоимость				*6099*				
315	277	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	0,576	703,12	2,11	405	1	190	0,65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	301	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*329,27*		*190*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*165*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,99*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*48*				
			Сметная стоимость				*642*				
316	278	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	0,07	63880,39	675,43	4472	47	928	22,50	2
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1163	21	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*13257,81*		*928*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*432*				
			Сметная стоимость				*5832*				
317	279	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,07	6012,47	37,19	421	3	44	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	42	1	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*44*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*26*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*19*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*37*				
			Сметная стоимость				*503*				
318	280	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,6	2481,34	8,50	46153	158	9967	0,97	18
			м2 покрытия		730,22	2,29	13582	43	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*9967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*7684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*2283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*4490*				
			Сметная стоимость				*60610*				
319	281	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0,484	23914,45	675,43	11575	327	5597	22,50	11
			м3		16618,05	305,34	8043	148	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*11563,26*		*5597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*4898*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443,07*				*698*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*1374*				
			Сметная стоимость				*18545*				
320	282	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	1755,92	14,06	1405	11	255	0,56	--
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	338	4	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*318,29*		*255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,92*				*187*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*133*				
			Сметная стоимость				*1792*				
321	283	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78	--	2246	--	95	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,91*		*95*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,91*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*187*				
			Сметная стоимость				*2529*				
322	284	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	8	497,75	--	3982	--	169	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,10*		*169*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,10*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*332*				
			Сметная стоимость				*4483*				
323	285	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	--	3150	--	134	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,39*		*134*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,39*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*263*				
			Сметная стоимость				*3546*				
			Ходовой настил								
324	286	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	37,5	30,31	3,23	1136	121	680	0,03	1
			м ходов		25,78	1,25	967	47	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*18,13*		*680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*606*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,97*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,87*		*145*				
			Сметная стоимость				*1961*				
325	287	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,75	20569,74	--	15427	--	654	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*654*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*654*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*1287*				
			Сметная стоимость				*17368*				
			Ходовой мостик								
326	288	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	72,8	30,31	3,23	2206	235	1320	0,03	3
			м ходов		25,78	1,25	1877	91	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*18,13*		*1320*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*1177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,97*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,87*		*282*				
			Сметная стоимость				*3808*				
327	289	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1,3104	20569,74	--	26955	--	1143	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*1143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*1143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*2248*				
			Сметная стоимость				*30346*				
328	290	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,13104	17464,27	--	2289	--	97	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,49*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,38*		*191*				
			Сметная стоимость				*2577*				
329	291	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	0,05	20280,29	2614,12	1014	131	139	4,15	--
			м3		3278,04	523,71	164	26	48,5	0,62	--
			Накладные расходы -		*2781,91*		*139*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843,85*				*92*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*938,06*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1844,98*		*92*				
			Сметная стоимость				*1245*				
			Водосточная труба								
330	292	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	32	269,58	0,54	8627	17	2264	0,13	4
			м2 фасада (без вычета проемов)		100,67	0,25	3221	8	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*70,76*		*2264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56,92*				*1821*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,23*		*871*				
			Сметная стоимость				*11763*				
331	293	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	151,5	2481,34	8,50	375923	1288	81183	0,97	147
			м2 покрытия		730,22	2,29	110628	347	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*81183*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*62590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*18593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*36568*				
			Сметная стоимость				*493674*				
332	294	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,02648	417071,51	5894,56	11044	156	1142	42,70	1
			т стальных элементов		38407,37	873,62	1017	23	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*1142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*646*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*975*				
			Сметная стоимость				*13160*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			4981624	129216			1503
			Накладные расходы -	Тенге			912075				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					672347		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					239728		
			Сметная прибыль -	Тенге			471496				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			6365195				
			РАЗДЕЛ 20.Полы по серии 2.244-1 в.6								
			По типу дет.352		**На отм.0,000**						
333	312	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	136,785	2790,06	88,20	381638	12065	79627	0,89	122
			м2 покрытия		698,06	32,60	95484	4459	60,9	0,04	5
			Накладные расходы -		*582,14*		*79627*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*60865*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,17*				*18762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,78*		*36901*				
			Сметная стоимость				*498167*				
			По типу дет.358								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	319	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	26,8236	3841,73	49,85	103049	1337	18670	1,06	28
			м2 покрытия		817,14	22,71	21919	609	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*696,04*		*18670*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*13719*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*4951*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*9738*				
			Сметная стоимость				*131457*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			484687	13402			151
			Накладные расходы -	Тенге			98298				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74585		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23713		
			Сметная прибыль -	Тенге			46639				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			629624				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			34534376	519752			8086
		Стоимость оборудования -		Тенге			3924235				
		Накладные расходы -		Тенге			166388				
		Сметная прибыль -		Тенге			327250				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4417872				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27967603				
		Материалы -		Тенге			7488911				
		Всего заработная плата -		Тенге				5676698			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14405413				
		Местные материалы -		Тенге			91015				
			Накладные расходы -	Тенге			4521645				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3200133		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1321512		
			Сметная прибыль -	Тенге			2599140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35088389				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7028
			Сметная заработная плата -	Тенге				5676698			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			285552				
		Материалы -		Тенге			16536				
		Всего заработная плата -		Тенге				227274			
			Накладные расходы -	Тенге			156386				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					138410		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17976		
			Сметная прибыль -	Тенге			35355				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			477292				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							294
			Сметная заработная плата -	Тенге				227274			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2356986				
		Материалы -		Тенге			1612190				
		Всего заработная плата -		Тенге				731934			
		Сдача и испытание -		Тенге			35466				
			Накладные расходы -	Тенге			560769				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					442088		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					118681		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			233420				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3151175				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
			Сметная заработная плата -	Тенге				731934			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43134728				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8269
			Сметная заработная плата -	Тенге				6635905			
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**43 134 728**				
			в т.ч. Оборудование	Тенге			**4 417 872**				
			Итого без оборудования	Тенге			**38 716 856**				
			С времнными зданиями и сооружениями 2,9%	Тенге			**39 839 645**				
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			**278 878**				
			Итого в ценах 2017 г без оборудования	Тенге			**40 118 522**				
			Итого ц ценах 2017г с оборудованием	Тенге			**44 536 394**				
			В том числе в текущих ценах на 2018г - 44%, К=1,0599383	Тенге			**20 770 565**				
			В том числе в текущих ценах на 2019г - 56%, К=1,112825	Тенге			**27 754 279**				
			Итого в ценах 3кв.2018 г.	Тенге			**48 524 845**				
			С понижающим кэффициентом к=0,92	Тенге			**44 642 857**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**5 357 143**				
			С НДС 12%	Тенге			**50 000 000**				

Инженер-технадзор:
ТОО "ЗКА Проект"

_____ У.Жаксыбай

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"

_____ Оринбаев Ж.