Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Дополнительное соглашение №58/1 от0 05.02.2019 года к договору №58 от 26.07.2018 года
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Наименование объекта: Строительство школы на 300 ученических мест в мкр. Байкал, в селе Темирлан Қажымухан сельского округа, Ордабасинского района

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	696 070 181,00	74 578 948	50 000 000		5 357 143	50 000 000,00
в том числе оборудование	-	-			-	
Затраты инжиниринговых услуг						
Авторский надзор						
Всего по стройке	696 070 181,00	74 578 948	50 000 000	0	5 357 143	50 000 000,00

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"

Алишев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"

Оринбаев Ж.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"

Инженер: ТОО "ЗКА-Проект"

Подрядчик: ТОО "МТС-Толеген"

Стройка: Строительство школы на 300 ученических мест в мкр.Байкал в селе Темирлан, Кажымуканского с/о, Ордабасинского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Договор: Доп. соглашение № 58/1 от 05.02.2019 г. к договору № 58 от 26.07.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. ЛОК СМ 2-2-1. БЛОК А. Стены.								
			Металлическая решетка МР-1 /35шт/								
1	63	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,4557	40423,87	2355,00	18421	1073	10995	46,60	21
			т конструкций		35008,25	297,67	15953	136	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*10995*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*9798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*1196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*2353*				
			Сметная стоимость				*31769*				
2	64	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,4158	403945,86	--	167961	--	7122	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*7122*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*7122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*14007*				
			Сметная стоимость				*189089*				
3	65	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	12,95	373,75	--	4840	--	205	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,85*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,85*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*404*				
			Сметная стоимость				*5449*				
4	66	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,035	199642,46	--	6987	--	296	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8464,84*		*296*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*583*				
			Сметная стоимость				*7866*				
5	67	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			м2 окрашиваемой поверхности	6,60625	599,98	0,68	3964	4	2072	0,65	4
			Накладные расходы -		504,13	0,33	3330	2	54,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*313,61*		*2072*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*276,44*				*1826*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,16*				*245*		
			Сметная стоимость		*73,09*		*483*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				*6519*				
			Накладные расходы -	Тенге			202173	1078			26
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			9695				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1826		
			Сметная прибыль -	Тенге					7869		
			Накладные расходы -	Тенге			15476				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			10995				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9798		
			Сметная прибыль -	Тенге					1197		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2353				
							240691				
			РАЗДЕЛ 2.Кровля								
6	335	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**								
			м2 изолируемой поверхности	280	195,94	7,55	54864	2115	14268	0,09	26
			Накладные расходы -		71,69	0,85	20074	238	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*50,96*		*14268*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,91*				*11456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,04*				*2812*		
			Сметная стоимость		*19,75*		*5531*				
7	336	11-120101-1505 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**				*74663*				
			м2 изолируемой поверхности	280	107,90	4,85	30212	1357	6557	0,04	12
			Накладные расходы -		31,68	0,37	8871	103	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*23,42*		*6557*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,08*				*5062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,34*				*1496*		
			Сметная стоимость		*10,51*		*2942*				
8	337	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**				*39711*				
			м2 утепляемого покрытия	800	595,86	34,26	476690	27411	182757	0,40	322
			Накладные расходы -		337,98	7,62	270384	6095	56,4	0,01	7
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*228,45*		*182757*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,92*				*155934*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,53*				*26823*		
			Сметная стоимость		*65,94*		*52756*				
							712203				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	344	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	7,077	6017,19	37,19	42584	263	4493	0,78	6
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	4199	112	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*4493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*2578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1915*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*3766*				
			Сметная стоимость				*50843*				
10	346	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,8268	6017,19	37,19	23027	142	2430	0,78	3
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2271	61	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*2430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1035*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*2037*				
			Сметная стоимость				*27493*				
11	348	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,408	6017,19	37,19	20507	127	2164	0,78	3
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2022	54	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*2164*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1242*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*1814*				
			Сметная стоимость				*24484*				
12	350	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6,913	6017,19	37,19	41597	257	4389	0,78	5
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	4102	110	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*4389*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*2519*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*3679*				
			Сметная стоимость				*49665*				
13	352	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	3,7471	20569,74	--	77077	--	3268	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*3268*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*3268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*6428*				
			Сметная стоимость				*86773*				
14	353	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1098	209,33	1,73	229842	1894	25551	0,03	32
			м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	24547	809	59,8	--	1
			Накладные расходы -		*23,27*		*25551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*15163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,46*				*10388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*20431*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*275824*				
15	354	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	89,2	1097,70	16,34	97915	1458	64310	1,43	128
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	95826	681	59,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*720,96*		*64310*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*57711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,97*				*6599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,49*		*12978*				
			Сметная стоимость				*175203*				
16	355	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,784	31498,02	--	56192	--	2383	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*2383*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*2383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*4686*				
			Сметная стоимость				*63261*				
17	356	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	1,04	38712,48	--	40261	--	1707	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641,41*		*1707*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641,41*				*1707*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228,31*		*3357*				
			Сметная стоимость				*45326*				
18	359	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,064056	417071,51	5894,56	26716	378	2762	42,70	3
			т стальных элементов		38407,37	873,62	2460	56	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*2762*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1563*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*1199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2358*				
			Сметная стоимость				*31836*				
19	360	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02808	199642,46	--	5606	--	238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*238*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*467*				
			Сметная стоимость				*6311*				
20	361	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,03724	199642,46	--	7435	--	315	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*620*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*8370*				
21	362	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,075044	381819,66	--	28653	--	1215	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*1215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*2389*				
			Сметная стоимость				*32257*				
22	363	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0,01082	245293,14	--	2654	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*221*				
			Сметная стоимость				*2988*				
23	364	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	33,3	222,92	8,19	7423	273	1400	0,07	2
			м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	1782	64	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*42,04*		*1400*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*1041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,78*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,20*		*706*				
			Сметная стоимость				*9529*				
24	365	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол	36,63	216,27	--	7922	--	336	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,17*		*336*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*661*				
			Сметная стоимость				*8919*				
25	366	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	74,8	483,31	18,09	36152	1353	7294	0,16	12
			м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	9606	193	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*97,51*		*7294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*5527*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,63*				*1767*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,47*		*3476*				
			Сметная стоимость				*46921*				
26	367	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337,01	--	674	--	29	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,29*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,29*				*29*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*56*				
			Сметная стоимость				*759*				
27	368	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	67	1232,76	--	82595	--	3502	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,27*		*3502*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,27*				*3502*		
			Сметная стоимость		*102,80*		*6888*				
28	369	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	106,7	928,65	--	99087	--	4201	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*		*4201*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,37*				*4201*		
			Сметная стоимость		*77,44*		*8263*				
29	370	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80				*111551*				
			м	6	710,02	--	4260	--	181	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,10*		*181*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,10*				*181*		
			Сметная стоимость		*59,21*		*355*				
			Слуховые окна (4шт)				*4796*				
30	371	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство								
			слуховое окно	4	5388,17	545,40	21553	2182	12847	6,08	24
			Накладные расходы -		4567,60	218,44	18270	874	59,8	0,22	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*3211,86*		*12847*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2862,05*				*11448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,81*				*1399*		
			Сметная стоимость		*688,00*		*2752*				
31	372	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/				*37152*				
			м3	0,668	17464,27	--	11666	--	495	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*		*495*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*740,49*				*495*		
			Сметная стоимость		*1456,38*		*973*				
32	373	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86				*13134*				
			м3	2,288	31498,02	--	72067	--	3056	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
					1335,52		*3056*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*3056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*6010*				
			Сметная стоимость				*81133*				
33	374	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,956	6017,19	37,19	17787	110	1877	0,78	2
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	1754	47	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*1877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*800*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*1573*				
			Сметная стоимость				*21237*				
34	375	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	23,24	5152,17	61,04	119736	1419	20698	1,48	34
			м2 кровли		1125,91	17,38	26166	404	56,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*890,61*		*20698*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*14985*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*245,79*				*5712*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,42*		*11235*				
			Сметная стоимость				*151668*				
35	376	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	0,576	1097,70	16,34	632	9	415	1,43	1
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	619	4	59,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*720,96*		*415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*373*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,97*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,49*		*84*				
			Сметная стоимость				*1131*				
36	377	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,172	31498,02	--	5418	--	230	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*452*				
			Сметная стоимость				*6099*				
37	378	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	0,576	703,12	2,11	405	1	190	0,65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	301	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*329,27*		*190*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*165*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,99*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*48*				
			Сметная стоимость				*642*				
38	379	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,6	2481,34	8,50	46153	158	9967	0,97	18
			м2 покрытия		730,22	2,29	13582	43	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*9967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*7684*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*2283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*4490*				
			Сметная стоимость				*60610*				
39	380	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	0,07	63880,39	675,43	4472	47	928	22,50	2
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1163	21	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*13257,81*		*928*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*432*				
			Сметная стоимость				*5832*				
40	381	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,07	6017,19	37,19	421	3	44	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	42	1	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*44*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*26*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*37*				
			Сметная стоимость				*503*				
41	382	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0,484	23914,45	675,43	11575	327	5597	22,50	11
			м3		16618,05	305,34	8043	148	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*11563,26*		*5597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*4898*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443,07*				*698*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*1374*				
			Сметная стоимость				*18545*				
42	383	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	1755,92	14,06	1405	11	255	0,56	--
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	338	4	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*318,29*		*255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,92*				*187*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*133*				
			Сметная стоимость				*1792*				
43	384	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78	--	2246	--	95	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,91*		*95*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,91*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*187*				
			Сметная стоимость				*2529*				
44	385	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	8	497,75	--	3982	--	169	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,10*		*169*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,10*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*332*				
			Сметная стоимость				*4483*				
45	386	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	--	3150	--	134	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,39*		*134*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,39*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*263*				
			Сметная стоимость				*3546*				
			Водосточная труба								
46	387	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	63	269,58	0,54	16984	34	4458	0,13	8
			м2 фасада (без вычета проемов)		100,67	0,25	6342	16	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*70,76*		*4458*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56,92*				*3586*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,23*		*1715*				
			Сметная стоимость				*23157*				
47	388	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	151,5	2481,34	8,50	375923	1288	81183	0,97	147
			м2 покрытия		730,22	2,29	110628	347	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*81183*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*62590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*18593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*36568*				
			Сметная стоимость				*493674*				
48	389	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,03192	417071,51	5894,56	13313	188	1376	42,70	1
			т стальных элементов		38407,37	873,62	1226	28	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*1376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*779*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*1175*				
			Сметная стоимость				*15864*				
			Узел 3 /АС-12/								
49	410	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	21,4	3611,03	43,96	77276	941	10903	0,72	15
			м деформационных швов		599,86	6,32	12837	135	56,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*509,48*		*10903*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*341,88*				*7316*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,60*				*3587*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,64*		*7054*				
			Сметная стоимость				*95233*				
			Узел 4								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	411	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
			м2 покрытия	5,85	2481,34	8,50	14516	50	3135	0,97	6
			Накладные расходы -		730,22	2,29	4272	13	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*535,86*		*3135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,13*				*2417*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,73*				*718*		
			Сметная стоимость		*241,38*		*1412*				
51	412	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90				*19063*				
			м	6,5	391,68	--	2546	--	108	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,61*		*108*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,61*				*108*		
			Сметная стоимость		*32,66*		*212*				
52	413	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2				*2866*				
			м борозд	6,5	187,41	78,28	1218	509	546	0,13	1
			Накладные расходы -		109,12	34,44	709	224	50,8	0,04	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*83,97*		*546*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,93*				*474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,04*				*72*		
			Сметная стоимость		*21,71*		*141*				
			Кровля тамбура /АС-100/				*1905*				
53	414	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
			м2 изолируемой поверхности	21,38	483,31	18,09	10333	387	2085	0,16	3
			Накладные расходы -		128,42	2,58	2746	55	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*97,51*		*2085*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*				*1580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,63*				*505*		
			Сметная стоимость		*46,47*		*993*				
54	415	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой				*13411*				
			м2 утепляемого покрытия	21,38	398,83	35,48	8527	759	2218	0,19	4
			Накладные расходы -		139,73	7,99	2987	171	56,4	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,76*		*2218*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,31*				*1781*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,44*				*437*		
			Сметная стоимость		*40,21*		*860*				
55	416	21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012				*11605*				
			м3	2,20214	31096,82	--	68480	--	2904	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1318,51*		*2904*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1318,51*				*2904*		
					2593,23		*5711*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*77094*				
56	417	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом								
			м3 утеплителя	4,0622	8875,31	1181,70	36053	4800	6665	2,71	11
			Накладные расходы -		1862,50	288,38	7566	1171	56,4	0,34	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1640,84*		*6665*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1213,10*				*4928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,75*				*1738*		
			Сметная стоимость		*841,29*		*3417*				
57	418	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой				*46136*				
			м2 изолируемой поверхности	21,38	483,31	18,09	10333	387	2085	0,16	3
			Накладные расходы -		128,42	2,58	2746	55	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*97,51*		*2085*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*				*1580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,63*				*505*		
			Сметная стоимость		*46,47*		*993*				
58	419	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство				*13411*				
			м2 стяжки	21,38	575,79	71,04	12310	1519	2828	0,24	5
			Накладные расходы -		167,01	16,45	3571	352	56,4	0,02	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*132,27*		*2828*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,47*				*2212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,80*				*616*		
			Сметная стоимость		*56,65*		*1211*				
59	420	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701				*16349*				
			м2 стяжки	21,38	255,98	15,62	5473	334	397	0,01	--
			Накладные расходы -		9,28	3,82	198	82	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*18,55*		*397*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,39*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,17*				*239*		
			Сметная стоимость		*21,96*		*470*				
60	421	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование				*6339*				
			т	0,02326	9979,26	896,74	232	21	121	11,60	--
			Накладные расходы -		9052,52	368,62	211	9	48,5	0,38	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5186,11*		*121*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4569,25*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*616,86*				*14*		
			Сметная стоимость		*1213,23*		*28*				
61	422	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм				*381*				
			т	0,02326	245293,14	--	5706	--	242	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*		*242*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10400,43*				*242*		
			Сметная стоимость		*20455,49*		*476*				
							6424				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	423	11-130701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные /ОБМАЗКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ/. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	21,38	429,93	71,56	9192	1530	1085	0,03	1
			м2		23,66	33,93	506	725	54,2	0,04	1
			Накладные расходы -		*50,77*		*1085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*31,21*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,55*				*667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,46*		*822*		*418*		
			Сметная стоимость				*11100*				
63	424	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	21,38	972,57	9,47	20794	203	2352	0,14	3
			м2 кровли		114,34	2,60	2445	56	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*109,99*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65,96*				*1410*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*941*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1852*				
			Сметная стоимость				*24997*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2511820	54243			856
			Накладные расходы -	Тенге			517545				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					394325		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					123220		
			Сметная прибыль -	Тенге			242349				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3271714				
			РАЗДЕЛ 3.Полы по серии 2.244-1 в.6								
			По типу дет.352		**На отм.0,000**						
64	436	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	189,93	2790,06	88,20	529916	16752	110565	0,89	170
			м2 покрытия		698,06	32,60	132582	6191	60,9	0,04	7
			Накладные расходы -		*582,14*		*110565*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*84513*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,17*				*26052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,78*		*51238*				
			Сметная стоимость				*691719*				
			По типу дет.358								
65	440	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	50,99	1078,72	61,81	55004	3152	15955	0,42	21
			м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	21055	405	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*312,90*		*15955*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*13069*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,60*				*2886*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,33*		*5677*				
			Сметная стоимость				*76636*				
66	441	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	50,99	720,32	30,29	36729	1545	9768	0,25	13
			м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	12704	231	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*191,57*		*9768*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*7877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,09*				*1891*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,95*		*3720*				
			Сметная стоимость				*50217*				
67	442	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	50,99	596,04	19,20	30392	979	9663	0,36	18
			м2 стяжки		249,18	9,54	12706	486	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*189,51*		*9663*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*8034*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1629*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*3204*				
			Сметная стоимость				*43260*				
68	443	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	50,99	3841,73	49,85	195890	2542	35491	1,06	54
			м2 покрытия		817,14	22,71	41666	1158	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*696,04*		*35491*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*26080*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*9412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*18511*				
			Сметная стоимость				*249892*				
			По типу дет.352		На отм.+3,300						
69	459	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	130,695	2790,06	88,20	364647	11528	76082	0,89	117
			м2 покрытия		698,06	32,60	91233	4260	60,9	0,04	5
			Накладные расходы -		*582,14*		*76082*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*58155*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,17*				*17927*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,78*		*35258*				
			Сметная стоимость				*475987*				
			По типу дет.358								
70	463	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	35,96	1078,72	61,81	38791	2223	11252	0,42	15
			м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	14849	285	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*312,90*		*11252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*9216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,60*				*2036*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,33*		*4003*				
			Сметная стоимость				*54046*				
71	464	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	35,96	720,32	30,29	25903	1089	6889	0,25	9
			м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	8959	163	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*191,57*		*6889*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*5555*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,09*				*1334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,95*		*2623*				
			Сметная стоимость				*35415*				
72	465	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	35,96	596,04	19,20	21433	690	6815	0,36	13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 стяжки		249,18	9,54	8960	343	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*6815*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2260*				
			Сметная стоимость				*30508*				
73	466	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	35,96	3841,73	49,85	138149	1792	25030	1,06	38
			м2 покрытия		817,14	22,71	29384	817	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*696,04*		*25030*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*18392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*6637*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*13054*				
			Сметная стоимость				*176233*				
			По типу дет.352		**На отм.+6,600**						
74	475	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	103,44	2790,06	88,20	288604	9124	60216	0,89	93
			м2 покрытия		698,06	32,60	72207	3372	60,9	0,04	4
			Накладные расходы -		*582,14*		*60216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*46028*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,17*				*14188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,78*		*27906*				
			Сметная стоимость				*376726*				
			По типу дет.358								
76	482	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	4,05	3841,73	49,85	15559	202	2819	1,06	4
			м2 покрытия		817,14	22,71	3309	92	60,9	0,03	--
			Накладные расходы -		*696,04*		*2819*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*2071*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*748*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*1470*				
			Сметная стоимость				*19848*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1741016	51617			565
			Накладные расходы -	Тенге			370546				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					284657		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					85889		
			Сметная прибыль -	Тенге			168925				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2280487				
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
			Окна								
77	493	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	44,4	2481,34	8,50	110172	378	23792	0,97	43
			м2 покрытия		730,22	2,29	32422	102	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*23792*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*18343*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*5449*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*10717*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*144681*				
			Деревянные двери								
78	497	21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	5,32	15001,09	--	79806	--	3384	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*636,05*		*3384*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*636,05*				*3384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250,97*		*6655*				
			Сметная стоимость				*89845*				
79	498	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	57,86	7993,64	--	462512	--	19611	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*338,93*		*19611*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*338,93*				*19611*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,61*		*38570*				
			Сметная стоимость				*520692*				
80	499	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	43,2	9197,28	--	397322	--	16846	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*389,96*		*16846*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*389,96*				*16846*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,98*		*33134*				
			Сметная стоимость				*447302*				
81	500	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	29,19	9598,43	--	280178	--	11880	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*406,97*		*11880*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,97*				*11880*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*800,43*		*23365*				
			Сметная стоимость				*315422*				
82	501	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	2	3869,00	--	7738	--	328	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*164,05*		*328*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,05*				*328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,64*		*645*				
			Сметная стоимость				*8711*				
83	502	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	70	3420,65	--	239446	--	10152	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*145,04*		*10152*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,04*				*10152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,25*		*19968*				
			Сметная стоимость				*269566*				
			Металлическая дверь ДН-2 /5шт/								
84	504	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,1017	346298,35	--	35219	--	1493	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*1493*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*1493*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*2937*				
			Сметная стоимость				*39649*				
85	505	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,0581	387497,12	--	22514	--	955	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*955*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*955*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*1877*				
			Сметная стоимость				*25346*				
86	506	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	0,17735	345850,53	--	61337	--	2601	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*2601*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*2601*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*5115*				
			Сметная стоимость				*69053*				
87	507	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,00365	187651,39	--	685	--	29	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*57*				
			Сметная стоимость				*771*				
			Витраж								
88	520	21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	37,44	19951,94	--	747001	--	31673	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*845,96*		*31673*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,96*				*31673*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1663,83*		*62294*				
			Сметная стоимость				*840968*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2443928	378			43
			Накладные расходы -	Тенге			122743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18343		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					104400		
		Сметная прибыль -	Тенге			205334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2772005				
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
89	533	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	284,96	3695,66	17,04	1053116	4857	246980	1,52	433
			м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	350639	3554	54,8	0,02	5
			Накладные расходы -		*866,72*		*246980*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*681,14*				*194098*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,58*				*52882*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,99*		*104008*				
			Сметная стоимость				*1404104*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1053116	4857			433
			Накладные расходы -	Тенге			246980				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					194098		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52882		
			Сметная прибыль -	Тенге			104008				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1404103				
		РАЗДЕЛ 6.Наружняя отделка									
			Отделка цоколя								
90	536	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	26,091	2557,95	27,67	66739	722	32247	2,00	52
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	50969	529	54,8	0,03	1
			Накладные расходы -		*1235,95*		*32247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1081,63*				*28221*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,32*				*4026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*7919*				
			Сметная стоимость				*106905*				
			Утепление стен								
91	537	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	24,80565	24538,38	1679,44	608690	41660	277224	20,04	497
			м3 изоляции		16997,33	585,24	421630	14517	55,3	0,69	17
			Накладные расходы -		*11175,85*		*277224*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*241189*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1452,69*				*36035*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,14*		*70873*				
			Сметная стоимость				*956787*				
92	538	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012**	24,0614805	14034,59	--	337693	--	14318	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,07*		*14318*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,07*				*14318*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,37*		*28161*				
			Сметная стоимость				*380172*				
93	539	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	1698	41,99	0,75	71298	1267	46167	0,05	93
			отверстие		41,24	--	70032	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*27,19*		*46167*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*41389*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*4778*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*9397*				
			Сметная стоимость				*126862*				
94	540	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	0,4245	290695,66	1388,52	123400	589	15229	56,40	24
			т металлических изделий		44014,00	458,01	18684	194	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*15229*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*9590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*5639*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*11090*				
			Сметная стоимость				*149719*				
95	541	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,4245	199642,46	--	84748	--	3593	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3593*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*7067*				
			Сметная стоимость				*95409*				
96	542	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	339,474	1498,72	23,19	508776	7872	204227	1,15	390
			м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	316037	3718	54,8	0,01	5
			Накладные расходы -		*601,60*		*204227*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*175226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,43*				*29002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,03*		*57040*				
			Сметная стоимость				*770044*				
97	543	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	339,474	408,07	--	138529	--	5874	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,30*		*5874*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,30*				*5874*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,03*		*11552*				
			Сметная стоимость				*155955*				
			Отделка стен								
98	544	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	339,474	1046,70	6,02	355326	2042	107674	0,51	174
			м2 отделываемой поверхности		474,84	2,71	161197	921	54,8	--	1
			Накладные расходы -		*317,18*		*107674*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*261,70*				*88841*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,48*				*18833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,11*		*37040*				
			Сметная стоимость				*500039*				
99	545	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	339,474	102,01	0,95	34630	324	11366	0,06	21
			м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	17183	144	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*33,48*		*11366*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*9495*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,51*				*1871*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,84*		*3680*				
			Сметная стоимость				*49676*				
100	546	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	183,858	389,51	0,66	71614	121	31542	0,32	59
			м откосов		271,41	--	49902	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*171,56*		*31542*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*148,74*				*27346*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,82*				*4196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*		*8252*				
			Сметная стоимость				*111409*				
101	547	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы**	36,7716	102,01	0,95	3751	35	1231	0,06	2
			м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	1861	16	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*33,48*		*1231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*1029*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,51*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,84*		*399*				
			Сметная стоимость				*5381*				
102	548	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	427,00032	527,22	1,25	225121	535	84506	0,44	186
			м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	141306	254	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*197,91*		*84506*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*168,41*				*71912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,49*				*12594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,01*		*24770*				
			Сметная стоимость				*334397*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2630317	55166			1499
			Накладные расходы -	Тенге			835199				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					694237		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					140962		
			Сметная прибыль -	Тенге			277241				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3742756				
			РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Стойка Ст-1 /6шт/								
103	616	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,48	1924,36	--	924	--	608	2,80	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 грунта		1924,36	--	924	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1267,11*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,81*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,32*		*123*				
			Сметная стоимость				*1655*				
104	617	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,21	652,64	--	137	--	90	0,97	--
			м3 грунта		652,64	--	137	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*429,74*		*90*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*81*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
105	618	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	0,27	20018,31	1052,73	5405	284	715	4,41	1
			м3		3313,01	247,46	895	67	48,5	0,29	--
			Накладные расходы -		*2648,83*		*715*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*466*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*921,99*				*249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,37*		*490*				
			Сметная стоимость				*6610*				
106	619	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,018	369098,43	11596,90	6644	209	2074	170,00	3
			т стальных элементов		152909,90	907,54	2752	16	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*115220,48*		*2074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*1719*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19699,85*				*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38745,51*		*697*				
			Сметная стоимость				*9415*				
107	620	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,018	194893,74	--	3508	--	149	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*293*				
			Сметная стоимость				*3949*				
108	621	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,97188	16905,66	7682,02	16430	7466	6585	9,35	9
			т конструкций		7569,11	1975,12	7356	1920	60,9	2,03	2
			Накладные расходы -		*6775,68*		*6585*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*5649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*				*936*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*1841*				
			Сметная стоимость				*24856*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	622	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,95562	387497,12	--	370300	--	15701	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*15701*		*15701*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*30880*				
			Сметная стоимость				*416881*				
110	623	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01626	345850,53	--	5624	--	238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*238*		*238*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*469*				
			Сметная стоимость				*6331*				
111	624	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,0281844	133,65	1,67	4	--	1	0,04	--
			м2		34,08	0,34	1	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*1*		*1*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*		*0*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*5*				
			Сметная стоимость								
			Стойка Ст-2 /2шт/								
112	625	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,006	369098,43	11596,90	2215	70	691	170,00	1
			т стальных элементов		152909,90	907,54	917	5	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*115220,48*		*691*		*573*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*118*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19699,85*		*232*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38745,51*		*3139*				
			Сметная стоимость								
113	626	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006	194893,74	--	1169	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*50*		*50*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*98*				
			Сметная стоимость				*1316*				
114	627	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,24252	16905,66	7682,02	4100	1863	1643	9,35	2
			т конструкций		7569,11	1975,12	1836	479	60,9	2,03	--
			Накладные расходы -		*6775,68*		*1643*		*1410*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*234*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*459*				
			Сметная стоимость				*6203*				
115	628	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2371	387497,12	--	91876	--	3896	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*3896*		*3896*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*7662*				
			Сметная стоимость				*103433*				
116	629	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00542	345850,53	--	1875	--	79	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*79*		*79*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
117	630	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,007033	133,65	1,67	1	--	--	0,04	--
			м2		34,08	0,34	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*0*		*0*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*		*0*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*1*				
			Сметная стоимость								
			Навеса Нв-1								
118	631	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,99614	59383,00	14083,01	59154	14029	32295	56,50	56
			т конструкций		43555,29	3548,70	43387	3535	60,9	3,61	4
			Накладные расходы -		*32420,47*		*32295*		*28576*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*3720*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3734,14*		*7316*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7344,28*		*98765*				
			Сметная стоимость								
119	632	21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,893	239106,75	--	213522	--	9053	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10138,13*		*9053*		*9053*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10138,13*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19939,59*		*17806*				
			Сметная стоимость				*240381*				
120	633	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03528	387497,12	--	13671	--	580	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*580*		*580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*		*1140*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*15391*				
			Сметная стоимость								
121	634	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,06786	346298,35	--	23500	--	996	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*996*		*996*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*1960*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*26456*				
			Сметная стоимость								
122	635	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,0288881	133,65	1,67	4	--	1	0,04	--
			м2		34,08	0,34	1	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*1*		*1*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*		*0*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*5*				
			Сметная стоимость								
123	636	11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	63,84	6644,53	42,81	424187	2733	191059	5,91	377
			м2		4725,72	20,22	301690	1291	54,8	0,02	2
			Накладные расходы -		*2992,77*		*191059*		*166033*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*2600,77*				*25025*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*392,00*		*49220*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,98*		*664465*				
			Сметная стоимость								
124	663	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/ Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,056	63880,39	675,43	3577	38	742	22,50	1
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	931	17	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*13257,81*		*742*		*567*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*		*346*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*4665*				
			Сметная стоимость								
125	664	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,056	6012,47	37,19	337	2	36	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	33	1	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*36*		*20*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*15*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*		*30*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*402*				
			Сметная стоимость								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	665	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	21,6	5366,95	61,04	115926	1319	21656	1,71	37
			м2 кровли		1300,88	17,38	28099	375	56,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*1002,58*		*21656*		*16060*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*5596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,08*		*11007*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,56*		*148588*				490
			Сметная стоимость				1364088	28012			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			248415		186067		
			Накладные расходы -	Тенге					62348		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			122625				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			40524		35634		
			Сметная прибыль -	Тенге					4890		
			Накладные расходы -	Тенге			9617				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1785268				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
			Сметная прибыль -	Тенге							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7								
			РАЗДЕЛ 8. ЛОК СМ 2-2-3.Отопление и Вентиляция. Вентиляция.								
127	44	51-050603-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Приточная установка VS-20-R-M/H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	1	1013944,00	--	1013944	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*42991,23*		*42991*		*42991*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42991,23*		*84555*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84554,82*		*1141490*				
			Сметная стоимость								
128	45	51-050603-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Приточная установка VS-15-R-H/T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	1	722158,00	--	722158	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30619,50*		*30619*		*30619*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30619,50*		*60222*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60222,20*		*813000*				
			Сметная стоимость								
129	47	23-050401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	42943,53	--	42944	--	1821	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1820,81*		*1821*		*1821*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820,81*		*3581*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3581,15*		*48346*				
			Сметная стоимость								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	48	23-050401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	29425,93	--	29426	--	1248	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1247,66*		*1248*		*1248*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1247,66*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,89*		*2454*				
			Сметная стоимость				*33128*				
131	53	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм /200х200мм/	6	16210,30	--	97262	--	4124	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*4124*		*4124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*8111*				
			Сметная стоимость				*109497*				
132	54	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм /400х200мм/	2	16210,30	--	32421	--	1375	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*1375*		*1375*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*2704*				
			Сметная стоимость				*36499*				
133	55	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайкес сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1100 мм /300х250мм/	1	16210,30	--	16210	--	687	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*687*		*687*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18249*				
134	56	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайкес сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм /400х250мм/	2	16210,30	--	32421	--	1375	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*1375*		*1375*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*2704*				
			Сметная стоимость				*36499*				
135	62	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	58	3603,83	35,71	209022	2071	54863	1,62	94
			м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	72299	763	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*945,91*		*54863*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*44129*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,06*				*10734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,98*		*21111*				
			Сметная стоимость				*284996*				
136	63	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	128	3491,36	28,55	446894	3654	111758	1,48	190
			м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,33	146087	1322	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*873,11*		*111758*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695,59*				*89035*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,53*				*22723*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,16*		*44692*				
			Сметная стоимость				*603345*				
137	64	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	156	3488,25	28,55	544167	4454	121080	1,28	200
			м2 поверхности воздуховодов		987,51	10,33	154052	1611	60,4	0,01	2
			Накладные расходы -		*776,15*		*121080*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602,70*				*94020*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,46*				*27059*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,15*		*53220*				
			Сметная стоимость				*718466*				
138	65	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	19,7	2481,34	8,50	48882	168	10556	0,97	19
			м2 покрытия		730,22	2,29	14385	45	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*10556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*8139*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*2418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*4755*				
			Сметная стоимость				*64194*				
139	66	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	59	237,66	--	14022	--	595	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,08*		*595*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*				*595*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*1169*				
			Сметная стоимость				*15786*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			3249772	10347			502
				Тенге			386822	3742			4
		Стоимость оборудования -		Тенге			1736102				
		Накладные расходы -		Тенге			73611				
		Сметная прибыль -		Тенге			144777				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1954490				
			Накладные расходы -	Тенге			21780				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8139		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13641		
			Сметная прибыль -	Тенге			26829				
			Накладные расходы -	Тенге			287701				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					227185		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			119023		60516		
			Сметная прибыль -	Тенге			3923493				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							
			РАЗДЕЛ 9. ЛОКИ СМ 2-3-1. БЛОК Б. СТЕНЫ.								
			Жалюзийная решетка ЖР-1 /6шт/								
140	104	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,31254	40423,87	2355,00	12634	736	7541	46,60	15
			т конструкций		35008,25	297,67	10941	93	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*7541*		*6720*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*821*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*		*1614*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*21789*				
			Сметная стоимость								
141	105	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,31254	403945,86	--	126249	--	5353	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*5353*		*5353*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*		*10528*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*142130*				
			Сметная стоимость								
142	106	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1008	313462,11	847,41	31597	85	9430	198,00	20
			т		158403,96	348,76	15967	35	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*9430*		*7761*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1669*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*		*3282*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*44309*				
			Сметная стоимость								
143	107	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,0625	599,98	0,68	3037	3	1588	0,65	3
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	2552	2	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*1588*		*1400*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*188*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*		*370*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*4995*				
			Сметная стоимость								
			Металлическая решетка МР-1 /10шт/								
144	128	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1,3484	40423,87	2355,00	54508	3175	32533	46,60	63
			т конструкций		35008,25	297,67	47205	401	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*32533*		*28992*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*3540*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*		*6963*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*94004*				
			Сметная стоимость								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	129	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,3328	403945,86	--	134433	--	5700	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*5700*		*5700*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*11211*				
			Сметная стоимость				*151344*				
146	130	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	23,5	1144,12	--	26887	--	1140	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*48,51*		*1140*		*1140*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,51*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,41*		*2242*				
			Сметная стоимость				*30269*				
147	131	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0273	199642,46	--	5450	--	231	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*231*		*231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*455*				
			Сметная стоимость				*6136*				
148	132	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,156	313462,11	847,41	48900	132	14594	198,00	31
			т		158403,96	348,76	24711	54	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*14594*		*12011*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2583*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*		*5080*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*68573*				
			Сметная стоимость								
149	133	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,765	599,98	0,68	7059	8	3690	0,65	8
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	5931	4	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*3690*		*3252*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*		*860*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*11608*				
			Сметная стоимость								
			Металлическая решетка МР-2 /АС-31/								
150	134	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,27342	40423,87	2355,00	11053	644	6597	46,60	13
			т конструкций		35008,25	297,67	9572	81	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*6597*		*5879*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*1412*				
			Сметная стоимость				*19062*				
151	135	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,24948	403945,86	--	100776	--	4273	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*4273*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*4273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*8404*				
			Сметная стоимость				*113453*				
152	136	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	7,77	373,75	--	2904	--	123	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,85*		*123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,85*				*123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*242*				
			Сметная стоимость				*3269*				
153	137	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,021	199642,46	--	4192	--	178	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*350*				
			Сметная стоимость				*4719*				
154	138	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,96375	599,98	0,68	2378	3	1243	0,65	3
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1998	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*1243*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1096*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*290*				
			Сметная стоимость				*3911*				
			Узел 29 /24 шт/								
155	227	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	1,0656	-113462,79	-1006,32	-120906	-1072	-56120	-118,00	-126
			т		-94402,36	-252,91	-100595	-270	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*56120*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*48919*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*7201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*14162*				
			Сметная стоимость				*-50624*				
156	228	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	1,0656	-199642,46	--	-212739	--	-9020	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*9020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*9020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*17741*				
			Сметная стоимость				*-185978*				
			Узел 35 /8шт/								
157	229	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,05056	-113462,79	-1006,32	-5737	-51	-2663	-118,00	-6
			т		-94402,36	-252,91	-4773	-13	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*2663*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*2321*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*672*				
			Сметная стоимость				*-2402*				
158	230	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/**	0,05056	-199642,46	--	-10094	--	-428	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*428*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*842*				
			Сметная стоимость				*-8824*				
			Узел 41 /32 шт/								
159	231	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,13568	-113462,79	-1006,32	-15395	-137	-7146	-118,00	-16
			т		-94402,36	-252,91	-12809	-34	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*7146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*6229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*1803*				
			Сметная стоимость				*-6446*				
160	232	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/**	0,13568	-199642,46	--	-27087	--	-1149	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2259*				
			Сметная стоимость				*-23680*				
			Компенсатор								
161	233	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	747,6	-2481,34	-8,50	-1855050	-6358	-400608	-0,97	-727
			м2 покрытия		-730,22	-2,29	-545909	-1712	56,4	--	-2
			Накладные расходы -		*535,86*		*400608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*308858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*91750*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*180453*				
			Сметная стоимость				*-1273990*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**-1674950**	**-2830**			**-720**
		Накладные расходы -	Тенге			-429591				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-340807		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-88784		
		Сметная прибыль -	Тенге			-174619				
		Накладные расходы -	Тенге			46670				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41591		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5079		
		Сметная прибыль -	Тенге			9989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-2222500				
		РАЗДЕЛ 10.Противопожарная приграда по оси Г /АС-31,3/								
162	291	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	7,5	17517,32	1631,64	131380	12237	21976	5,12	38
			м3 кладки		3749,12	381,68	28118	2863	50,8	0,45	3
			Накладные расходы -		*2930,15*		*21976*		*15738*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2098,44*				*6238*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*831,71*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635,80*		*12268*				
			Сметная стоимость				*165625*				
163	292	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	30	-185,75	--	-5572	--	-3187	-0,22	-7
			м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-5572	--	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*106,24*		*3187*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*2831*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,88*				*356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*701*				
			Сметная стоимость				*-1684*				
164	293	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	0,020484	290695,66	1388,52	5955	28	735	56,40	1
			т металлических изделий		44014,00	458,01	902	9	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*735*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*535*				
			Сметная стоимость				*7225*				
165	294	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0191184	245293,14	--	4690	--	199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*199*		*199*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*391*				
			Сметная стоимость				*5280*				
166	295	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013656	245293,14	--	335	--	14	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*14*		*14*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*28*				
			Сметная стоимость				*377*				
167	296	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	75,64	1089,68	52,51	82424	3972	27690	0,65	49
			м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	39334	3023	54,8	0,05	4
			Накладные расходы -		*366,08*		*27690*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*23212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,21*				*4479*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,46*		*8809*				
			Сметная стоимость				*118924*				
			Пояс обвязки ПО-1								
168	297	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,426	26637,34	3013,24	11348	1284	2017	8,25	4
			м3		6516,59	615,74	2776	262	48,5	0,72	--
			Накладные расходы -		*4735,28*		*2017*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*1474*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*1069*				
			Сметная стоимость				*14434*				
169	298	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,031666	13656,15	699,65	432	22	224	16,88	1
			т		12681,10	193,40	402	6	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*224*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*198*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*53*				
			Сметная стоимость				*709*				
170	299	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00639	199642,46	--	1276	--	54	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*106*				
			Сметная стоимость				*1436*				
171	300	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025276	194893,74	--	4926	--	209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*411*				
			Сметная стоимость				*5546*				
			Анкерные выпуски Ав-1								
172	301	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,01904	113462,79	1006,32	2160	19	1003	118,00	2
			т		94402,36	252,91	1797	5	48,5	0,22	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*52665,12*		*1003*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*874*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*253*				
			Сметная стоимость				*3416*				
173	302	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,01904	194893,74	--	3711	--	157	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*157*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*309*				
			Сметная стоимость				*4178*				
			Монолитные сердечники МС-1-10								
174	303	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	1,72	29234,06	3824,50	50283	6578	9853	10,40	18
			м3		8017,26	862,16	13790	1483	48,5	1,01	2
			Накладные расходы -		*5728,64*		*9853*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*7407*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1422,12*				*2446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*4811*				
			Сметная стоимость				*64947*				
175	304	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,1697	13250,18	1022,48	2249	174	1140	14,94	3
			т		11952,30	227,53	2028	39	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1002*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*271*				
			Сметная стоимость				*3660*				
176	305	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,05922	199642,46	--	11823	--	501	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*501*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*501*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*986*				
			Сметная стоимость				*13310*				
177	306	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,11048	194893,74	--	21532	--	913	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*913*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*913*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1796*				
			Сметная стоимость				*24241*				
			Монолитные перемычки ПрМ-9 /АС-28/								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	307	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,04	33693,70	2794,41	1348	112	270	13,10	1
			м3		9965,83	571,66	399	23	48,5	0,67	--
			Накладные расходы -		*6755,99*		*270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1645,31*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*129*				
			Сметная стоимость				*1748*				
179	308	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00608	13250,18	1022,48	81	6	41	14,94	--
			т		11952,30	227,53	73	1	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*41*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*36*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*10*				
			Сметная стоимость				*132*				
180	309	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0018	199642,46	--	359	--	15	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*30*				
			Сметная стоимость				*404*				
181	310	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00428	194893,74	--	834	--	35	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*70*				
			Сметная стоимость				*939*				
			Узел "5"								
182	311	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	35,275	2481,34	8,50	87529	300	18902	0,97	34
			м2 покрытия		730,22	2,29	25758	81	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*18902*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*14573*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*4329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*8515*				
			Сметная стоимость				*114946*				
183	312	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	0,01218	417071,51	5894,56	5080	72	525	42,70	1
			т стальных элементов		38407,37	873,62	468	11	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*297*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*228*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*448*				
			Сметная стоимость				*6054*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	313	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	28,22	391,68	--	11053	--	469	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,61*		*469*		*469*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,61*		*922*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*12443*				
			Сметная стоимость								
185	314	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	28,22	187,41	78,28	5289	2209	2370	0,13	4
			м борозд		109,12	34,44	3079	972	50,8	0,04	1
			Накладные расходы -		*83,97*		*2370*		*2058*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*72,93*				*311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,04*		*613*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,71*		*8271*				
			Сметная стоимость								
			Металлическая дверь ДН-4 /1шт/								
186	315	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,06706	66279,32	3151,65	4445	211	2864	82,10	6
			т конструкций		61677,63	1176,61	4136	79	60,9	1,22	--
			Накладные расходы -		*42711,47*		*2864*		*2567*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*297*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4433,24*		*585*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8719,26*		*7894*				
			Сметная стоимость								
187	316	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01968	346298,35	--	6815	--	289	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*289*		*289*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*568*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*7672*				
			Сметная стоимость								
188	317	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01118	387497,12	--	4332	--	184	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*184*		*184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*		*361*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*4877*				
			Сметная стоимость								
189	318	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,03547	345850,53	--	12267	--	520	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*520*		*520*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1023*				
			Сметная стоимость				*13810*				
190	319	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00073	187651,39	--	137	--	6	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11*				
			Сметная стоимость				*154*				
191	320	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,004016	417071,51	5894,56	1675	24	173	42,70	--
			т стальных элементов		38407,37	873,62	154	4	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*173*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*98*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*148*				
			Сметная стоимость				*1996*				
192	321	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	1,458	279,94	3,94	408	6	280	0,35	1
			м2 поверхности		276,01	1,87	402	3	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*191,75*		*280*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*172,56*				*252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,19*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,74*		*55*				
			Сметная стоимость				*743*				
193	322	21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,058195	23323,08	--	1357	--	58	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*988,90*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*988,90*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1944,96*		*113*				
			Сметная стоимость				*1528*				
194	323	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,4992	193,50	0,68	677	2	203	0,11	--
			м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	303	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*57,87*		*203*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,22*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*70*				
			Сметная стоимость				*950*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			472636	27256			155
			Накладные расходы -	Тенге			87839				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65222		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22617		
			Сметная прибыль -	Тенге			44482				
			Накладные расходы -	Тенге			2864				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2567		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					297		
			Сметная прибыль -	Тенге			585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			608406				
			РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ								
			Подвесной потолок /АС-75/								
195	389	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,53635	346298,35	--	185737	--	7875	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*7875*		*7875*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*15489*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*209101*				
			Сметная стоимость								
196	391	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	4,6371	199642,46	--	925762	--	39252	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*39252*		*39252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		*77201*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1042215*				
			Сметная стоимость								
197	394	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	3,71	31498,02	--	116858	--	4955	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*4955*		*4955*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*		*9745*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*131558*				
			Сметная стоимость								
198	398	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86**	55,62	11426,69	--	635552	--	26947	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*484,49*		*26947*		*26947*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*484,49*		*53000*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,89*		*715499*				
			Сметная стоимость								
			Стакан С1								
199	402	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,04308	346298,35	--	14919	--	633	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*633*		*633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*		*1244*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*16796*				
			Сметная стоимость								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	403	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,09438	345850,53	--	32641	--	1384	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*1384*		*1384*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*2722*				
			Сметная стоимость				*36747*				
			Кровля тамбура /АС-11/								
201	407	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	21,38	483,31	18,09	10333	387	2085	0,16	3
			м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	2746	55	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*97,51*		*2085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*1580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,63*				*505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,47*		*993*				
			Сметная стоимость				*13411*				
202	408	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	21,38	398,83	35,48	8527	759	2218	0,19	4
			м2 утепляемого покрытия		139,73	7,99	2987	171	56,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*103,76*		*2218*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*83,31*				*1781*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,44*				*437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,21*		*860*				
			Сметная стоимость				*11605*				
203	409	21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	2,20214	31096,82	--	68480	--	2904	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1318,51*		*2904*		*2904*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1318,51*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2593,23*		*5711*				
			Сметная стоимость				*77094*				
204	410	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	4,0622	8875,31	1181,70	36053	4800	6665	2,71	11
			м3 утеплителя		1862,50	288,38	7566	1171	56,4	0,34	1
			Накладные расходы -		*1640,84*		*6665*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*4928*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*1738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*3417*				
			Сметная стоимость				*46136*				
205	411	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	21,38	483,31	18,09	10333	387	2085	0,16	3
			м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	2746	55	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*97,51*		*2085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*1580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,63*				*505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,47*		*993*				
			Сметная стоимость				*13411*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	412	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	21,38	575,79	71,04	12310	1519	2828	0,24	5
			м2 стяжки		167,01	16,45	3571	352	56,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*132,27*		*2828*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*2212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,80*				*616*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*1211*				
			Сметная стоимость				*16349*				
207	413	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	21,38	255,98	15,62	5473	334	397	0,01	--
			м2 стяжки		9,28	3,82	198	82	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*18,55*		*397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*158*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,17*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,96*		*470*				
			Сметная стоимость				*6339*				
208	414	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02326	9979,26	896,74	232	21	121	11,60	--
			т		9052,52	368,62	211	9	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5186,11*		*121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*28*				
			Сметная стоимость				*381*				
209	415	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,02326	245293,14	--	5706	--	242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*242*		*242*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*476*				
			Сметная стоимость				*6424*				
210	416	11-130701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные /ОБМАЗКА БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ/. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	21,38	429,93	71,56	9192	1530	1085	0,03	1
			м2		23,66	33,93	506	725	54,2	0,04	1
			Накладные расходы -		*50,77*		*1085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*31,21*				*667*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,55*				*418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,46*		*822*				
			Сметная стоимость				*11100*				
211	417	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	21,38	972,57	9,47	20794	203	2352	0,14	3
			м2 кровли		114,34	2,60	2445	56	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*109,99*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65,96*				*1410*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*941*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1852*				
			Сметная стоимость				*24997*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**2098902**	**9938**			**31**
			Накладные расходы -	Тенге			**104027**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14422**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**89605**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**176234**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**2379163**				
			РАЗДЕЛ 12.Полы по серии 2.244-1 в.6								
					На отм.0,000						
			По типу дет.352								
212	**424**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**145,97**	**2790,06**	**88,20**	**407265**	**12875**	**84974**	**0,89**	**131**
			м2 покрытия		**698,06**	**32,60**	**101896**	**4758**	**60,9**	**0,04**	**6**
			Накладные расходы -		*582,14*		*84974*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*64952*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,17*				*20022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,78*		*39379*				
			Сметная стоимость				*531618*				
			По типу дет.358								
213	**436**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**94,35**	**3841,73**	**49,85**	**362468**	**4703**	**65672**	**1,06**	**100**
			м2 покрытия		**817,14**	**22,71**	**77097**	**2142**	**60,9**	**0,03**	**3**
			Накладные расходы -		*696,04*		*65672*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*48257*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*17415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*34251*				
			Сметная стоимость				*462391*				
			По типу дет.761								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**769733**	**17578**			**231**
			Накладные расходы -	Тенге			**150646**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**113209**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**37437**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**73630**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**994009**				
			РАЗДЕЛ 13.Проемы								
			Окна								
214	**455**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**15,425**	**2481,34**	**8,50**	**38275**	**131**	**8266**	**0,97**	**15**
			м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**11264**	**35**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*535,86*		*8266*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*6373*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*1893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*3723*				
			Сметная стоимость				*50264*				
			Двери деревянные и из ПВХ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	458	21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	10,64	15001,09	--	159612	--	6768	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*636,05*		*6768*		*6768*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*636,05*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250,97*		*13310*				
			Сметная стоимость				*179690*				
216	459	21-090102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	1,84	14037,29	--	25829	--	1095	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,18*		*1095*		*1095*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,18*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,60*		*2154*				
			Сметная стоимость				*29078*				
217	462	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	6,24	8488,60	--	52969	--	2246	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*359,92*		*2246*		*2246*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*359,92*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707,88*		*4417*				
			Сметная стоимость				*59632*				
218	463	21-090102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	4,44	8268,87	--	36714	--	1557	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*350,60*		*1557*		*1557*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,60*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*689,56*		*3062*				
			Сметная стоимость				*41332*				
219	464	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	10,52	7993,64	--	84093	--	3566	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*338,93*		*3566*		*3566*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*338,93*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,61*		*7013*				
			Сметная стоимость				*94671*				
220	465	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	37,8	9197,28	--	347657	--	14741	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*389,96*		*14741*		*14741*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*389,96*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,98*		*28992*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*391389*				
221	466	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	5	3869,00	--	19345	--	820	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*164,05*		*820*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,05*				*820*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,64*		*1613*				
			Сметная стоимость				*21778*				
222	467	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	33	3420,65	--	112881	--	4786	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*145,04*		*4786*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,04*				*4786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,25*		*9413*				
			Сметная стоимость				*127081*				
223	469	21-090202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	29,4	26364,52	--	775117	--	32865	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1117,86*		*32865*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1117,86*				*32865*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2198,59*		*64639*				
			Сметная стоимость				*872621*				
224	470	21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	39,69	22669,06	--	899735	--	38149	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*961,17*		*38149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*961,17*				*38149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1890,42*		*75031*				
			Сметная стоимость				*1012914*				
			Металлическая дверь ДН-3 /2шт/								
225	472	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,04068	346298,35	--	14087	--	597	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*597*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*1175*				
			Сметная стоимость				*15859*				
226	473	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02324	387497,12	--	9005	--	382	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*382*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*382*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*751*				
			Сметная стоимость				*10138*				
227	474	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,07094	345850,53	--	24535	--	1040	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*1040*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*1040*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*2046*				
			Сметная стоимость				*27621*				
228	475	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00146	187651,39	--	274	--	12	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*12*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*23*				
			Сметная стоимость				*308*				
			Витраж								
229	481	21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	77,4	19951,94	--	1544280	--	65477	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*845,96*		*65477*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*845,96*				*65477*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1663,83*		*128781*				
			Сметная стоимость				*1738538*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4144408	131			15
			Накладные расходы -	Тенге			182366				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6373		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					175993		
			Сметная прибыль -	Тенге			346142				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4672915				
			РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка								
230	494	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	165,175	3695,66	17,04	610431	2815	143160	1,52	251
			м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	203245	2060	54,8	0,02	3
			Накладные расходы -		*866,72*		*143160*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*681,14*				*112508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,58*				*30653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,99*		*60287*				
			Сметная стоимость				*813878*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			610431	2815			251
			Накладные расходы -	Тенге			143160				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					112508		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30652		
			Сметная прибыль -	Тенге			60287				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			813878				
			РАЗДЕЛ 15.Наружняя отделка								
			Утепление стен								
231	498	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	44,1	24538,38	1679,44	1082142	74063	492855	20,04	884
			м3 изоляции		16997,33	585,24	749582	25809	55,3	0,69	30
			Накладные расходы -		*11175,85*		*492855*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*428791*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1452,69*				*64064*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,14*		*126000*				
			Сметная стоимость				*1700997*				
232	499	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты isover, марка ol-p гост 9573-2012**	42,777	14034,59	--	600358	--	25455	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,07*		*25455*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,07*				*25455*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,37*		*50065*				
			Сметная стоимость				*675878*				
233	500	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. сверление электроперфоратором**	3150	41,99	0,75	132267	2350	85645	0,05	173
			отверстие		41,24	--	129917	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*27,19*		*85645*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*76781*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*8864*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*17433*				
			Сметная стоимость				*235345*				
234	501	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. армирование кладки /установка анкера/**	0,7875	290695,66	1388,52	228923	1093	28252	56,40	44
			т металлических изделий		44014,00	458,01	34661	361	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*28252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*17791*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*10461*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*20574*				
			Сметная стоимость				*277749*				
235	502	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм гост 5781-82**	0,7875	199642,46	--	157218	--	6666	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*6666*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*6666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*13111*				
			Сметная стоимость				*176995*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**2200908**	**77506**			**1101**
			Накладные расходы -	Тенге			638873				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					523363		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					115510		
			Сметная прибыль -	Тенге			227182				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			3066964				
			РАЗДЕЛ 16.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Стойка Ст-1 /6шт/								
236	556	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,48	1924,36	--	924	--	608	2,80	1
			м3 грунта		1924,36	--	924	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1267,11*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,81*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,32*		*123*				
			Сметная стоимость				*1655*				
237	557	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	0,21	652,64	--	137	--	90	0,97	--
			м3 грунта		652,64	--	137	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*429,74*		*90*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*81*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
238	558	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	0,27	20018,31	1052,73	5405	284	715	4,41	1
			м3		3313,01	247,46	895	67	48,5	0,29	--
			Накладные расходы -		*2648,83*		*715*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*466*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*921,99*				*249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1813,37*		*490*				
			Сметная стоимость				*6610*				
239	559	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,018	369098,43	11596,90	6644	209	2074	170,00	3
			т стальных элементов		152909,90	907,54	2752	16	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*115220,48*		*2074*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*1719*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19699,85*				*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38745,51*		*697*				
			Сметная стоимость				*9415*				
240	560	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,018	194893,74	--	3508	--	149	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*293*				
			Сметная стоимость				*3949*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	561	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,94134	16905,66	7682,02	15914	7231	6378	9,35	9
			т конструкций		7569,11	1975,12	7125	1859	60,9	2,03	2
			Накладные расходы -		*6775,68*		*6378*		*5471*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*907*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*1783*				
			Сметная стоимость				*24076*				
242	562	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,92508	387497,12	--	358466	--	15199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*15199*		*15199*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*29893*				
			Сметная стоимость				*403558*				
243	563	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01626	345850,53	--	5624	--	238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*238*		*238*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*469*				
			Сметная стоимость				*6331*				
244	564	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,0272988	133,65	1,67	4	--	1	0,04	--
			м2		34,08	0,34	1	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*1*		*1*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*		*0*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*5*				
			Сметная стоимость								
			Стойка Ст-2 /2шт/								
245	565	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,006	369098,43	11596,90	2215	70	691	170,00	1
			т стальных элементов		152909,90	907,54	917	5	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*115220,48*		*691*		*573*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520,63*				*118*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19699,85*		*232*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38745,51*		*3139*				
			Сметная стоимость								
246	566	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,006	194893,74	--	1169	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*50*		*50*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*98*				
			Сметная стоимость				*1316*				
247	567	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,24252	16905,66	7682,02	4100	1863	1643	9,35	2
			т конструкций		7569,11	1975,12	1836	479	60,9	2,03	--
			Накладные расходы -		*6775,68*		*1643*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*1410*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*				*234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*459*				
			Сметная стоимость				*6203*				
248	568	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2371	387497,12	--	91876	--	3896	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*3896*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*3896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*7662*				
			Сметная стоимость				*103433*				
249	569	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00542	345850,53	--	1875	--	79	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
250	570	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,007033	133,65	1,67	1	--	--	0,04	--
			м2		34,08	0,34	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*0*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*0*				
			Сметная стоимость				*1*				
			Навеса Нв-1								
251	571	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,09111	59383,00	14083,01	64793	15366	35374	56,50	62
			т конструкций		43555,29	3548,70	47524	3872	60,9	3,61	4
			Накладные расходы -		*32420,47*		*35374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*31300*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3734,14*				*4074*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7344,28*		*8013*				
			Сметная стоимость				*108181*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	572	21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,98156	239106,75	--	234698	--	9951	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10138,13*		*9951*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10138,13*				*9951*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19939,59*		*19572*				
			Сметная стоимость				*264221*				
253	573	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03528	387497,12	--	13671	--	580	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*580*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*1140*				
			Сметная стоимость				*15391*				
254	574	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,07427	346298,35	--	25720	--	1091	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*1091*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*1091*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*2145*				
			Сметная стоимость				*28955*				
255	575	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,0316422	133,65	1,67	4	--	1	0,04	--
			м2		34,08	0,34	1	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*1*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*1*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*0*				
			Сметная стоимость				*5*				
256	576	11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	63,84	6644,53	42,81	424187	2733	191059	5,91	377
			м2		4725,72	20,22	301690	1291	54,8	0,02	2
			Накладные расходы -		*2992,77*		*191059*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*2600,77*				*166033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*392,00*				*25025*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,98*		*49220*				
			Сметная стоимость				*664465*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			1260932	27756			457
			Накладные расходы -	Тенге			226471				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					169420		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					57051		
			Сметная прибыль -	Тенге			112208				
			Накладные расходы -	Тенге			43396				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38181		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5215		
			Сметная прибыль -	Тенге			10256				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1653263				
			РАЗДЕЛ 17. ЛОК СМ 2-3-3.Отопление и Вентиляция. Вентиляция.								
257	26	51-050603-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Приточная установка VS-20-R-M/H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	1	1013944,00	--	1013944	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*42991,23*		*42991*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42991,23*				*42991*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84554,82*		*84555*				
			Сметная стоимость				*1141490*				
258	27	51-050603-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Приточная установка VS-40-R-M/H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	1	1174189,00	--	1174189	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*49785,61*		*49786*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49785,61*				*49786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97917,97*		*97918*				
			Сметная стоимость				*1321893*				
259	29	23-050401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	3	29425,93	--	88278	--	3743	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1247,66*		*3743*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1247,66*				*3743*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,89*		*7362*				
			Сметная стоимость				*99383*				
260	30	23-050401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	42943,53	--	42944	--	1821	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1820,81*		*1821*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820,81*				*1821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3581,15*		*3581*				
			Сметная стоимость				*48346*				
261	31	23-050402-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4 (380В), Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax2600 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	100697,76	--	100698	--	4270	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4269,59*		*4270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4269,59*				*4270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8397,39*		*8397*				
			Сметная стоимость				*113365*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	36	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм /200х200мм/	5	16210,30	--	81052	--	3437	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*3437*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*3437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*6759*				
			Сметная стоимость				*91248*				
263	37	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм /400х250мм/	1	16210,30	--	16210	--	687	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*687*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18249*				
264	38	23-050305-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Дроссель-клапаны в обечайкес сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1600 мм /400х400мм/	2	16210,30	--	32421	--	1375	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*687,32*		*1375*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,32*				*1375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1351,81*		*2704*				
			Сметная стоимость				*36499*				
265	42	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметрдо 600 мм. Прокладка	80,8	3603,83	35,71	291190	2886	76430	1,62	131
			м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	100720	1063	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*945,91*		*76430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*61477*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,06*				*14953*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,98*		*29410*				
			Сметная стоимость				*397029*				
266	43	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	78,4	3491,36	28,55	273723	2238	68452	1,48	116
			м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,33	89478	810	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*873,11*		*68452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695,59*				*54534*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,53*				*13918*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349,16*		*27374*				
			Сметная стоимость				*369549*				
267	44	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	4,8	3665,85	34,74	17596	167	4221	1,48	7
			м2 поверхности воздуховодов		1141,30	8,66	5478	42	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*879,46*		*4221*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*694,58*				*3334*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,88*				*887*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,63*		*1745*				
			Сметная стоимость				*23563*				
268	45	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	132	3488,25	28,55	460449	3768	102452	1,28	169
			м2 поверхности воздуховодов		987,51	10,33	130351	1364	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*776,15*		*102452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602,70*				*79556*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,46*				*22896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,15*		*45032*				
			Сметная стоимость				*607933*				
269	46	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	35,2	3237,10	26,65	113946	938	21512	0,96	34
			м2 поверхности воздуховодов		743,06	9,62	26156	338	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*611,15*		*21512*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*454,62*				*16003*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,53*				*5510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,86*		*10837*				
			Сметная стоимость				*146295*				
270	47	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	116,8	237,66	--	27759	--	1177	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,08*		*1177*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*				*1177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*2315*				
			Сметная стоимость				*31251*				
271	48	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	14,08	2481,34	8,50	34937	120	7545	0,97	14
			м2 покрытия		730,22	2,29	10281	32	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*7545*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*5817*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*1728*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*3399*				
			Сметная стоимость				*45880*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			3769333	10117			471
		Стоимость оборудования -		Тенге			2188133				
		Накладные расходы -		Тенге			92777				
		Сметная прибыль -		Тенге			182473				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2463383				
			Накладные расходы -	Тенге			24054				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5817		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18237		
			Сметная прибыль -	Тенге			35868				
			Накладные расходы -	Тенге			273068				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					214903		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					58165		
			Сметная прибыль -	Тенге			114398				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			4491970				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 18. ЛОК СМ 2-4-1. БЛОК В. СТЕНЫ.								
			Металлическая решетка МР-1 /38шт/								
272	68	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,49476	40423,87	2355,00	20000	1165	11937	46,60	23
			т конструкций		35008,25	297,67	17321	147	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*11937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*10638*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*1299*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*2555*				
			Сметная стоимость				*34492*				
273	69	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,45144	403945,86	--	182357	--	7732	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*7732*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*7732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*15207*				
			Сметная стоимость				*205296*				
274	70	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	14,06	373,75	--	5255	--	223	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,85*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,85*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,17*		*438*				
			Сметная стоимость				*5916*				
275	71	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,038	199642,46	--	7586	--	322	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*322*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*322*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*633*				
			Сметная стоимость				*8540*				
276	72	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,1725	599,98	0,68	4303	5	2249	0,65	5
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	3616	2	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*2249*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1983*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*267*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*524*				
			Сметная стоимость				*7077*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			219502	1170			28
			Накладные расходы -	Тенге			10526				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1983		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8543		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			16802				
			Накладные расходы -	Тенге			11937				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10638		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1299		
			Сметная прибыль -	Тенге			2555				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			261322				
			РАЗДЕЛ 19.Кровля								
277	234	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	795	195,94	7,55	155776	6005	40511	0,09	74
			м2 изолируемой поверхности		71,69	0,85	56996	676	56,4	--	1
			Накладные расходы -		*50,96*		*40511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*40,91*				*32527*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,04*				*7984*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,75*		*15703*				
			Сметная стоимость				*211990*				
278	235	11-120101-1505 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**	795	107,90	4,85	85780	3854	18618	0,04	33
			м2 изолируемой поверхности		31,68	0,37	25188	293	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*23,42*		*18618*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*18,08*				*14371*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,34*				*4246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,51*		*8352*				
			Сметная стоимость				*112750*				
279	236	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	795	595,86	34,26	473711	27239	181615	0,40	320
			м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	268694	6057	56,4	0,01	7
			Накладные расходы -		*228,45*		*181615*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*154960*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,53*				*26656*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*52426*				
			Сметная стоимость				*707752*				
280	238	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство**	795	575,79	71,04	457754	56480	105157	0,24	193
			м2 стяжки		167,01	16,45	132770	13081	56,4	0,02	15
			Накладные расходы -		*132,27*		*105157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*82260*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,80*				*22897*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*45033*				
			Сметная стоимость				*607944*				
281	239	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	795	170,65	10,41	135667	8278	9833	0,01	7
			м2 стяжки		6,19	2,54	4917	2023	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*12,37*		*9833*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,92*				*3914*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,44*				*5918*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,64*		*11640*				
			Сметная стоимость				*157140*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	240	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	2,5122	9979,26	896,74	25070	2253	13029	11,60	29
			т		9052,52	368,62	22742	926	48,5	0,38	1
			Накладные расходы -		*5186,11*		*13029*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*11479*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*1550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*3048*				
			Сметная стоимость				*41146*				
283	241	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	2,5122	245293,14	--	616225	--	26128	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*26128*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*26128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*51388*				
			Сметная стоимость				*693741*				
284	243	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5,903	6017,19	37,19	35519	220	3748	0,78	5
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	3503	94	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*3748*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*2151*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*3141*				
			Сметная стоимость				*42408*				
285	245	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,3717	6017,19	37,19	20288	125	2141	0,78	3
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2001	53	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*2141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1228*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*1794*				
			Сметная стоимость				*24223*				
286	247	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	4,341	6017,19	37,19	26121	161	2756	0,78	3
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	2576	69	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*2756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*2310*				
			Сметная стоимость				*31187*				
287	249	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5,094	6017,19	37,19	30652	189	3234	0,78	4
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	3023	81	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*3234*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1856*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*1378*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*2711*				
			Сметная стоимость				*36597*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	250	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	213,48471	5366,95	61,04	1145761	13032	214036	1,71	365
			м2 кровли		1300,88	17,38	277719	3710	56,4	0,02	4
			Накладные расходы -		*1002,58*		*214036*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*158726*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,08*				*55310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,56*		*108784*				
			Сметная стоимость				*1468581*				
289	251	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	12,354	20569,74	--	254119	--	10775	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*10775*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*10775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*21191*				
			Сметная стоимость				*286085*				
290	252	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	920	209,33	1,73	192581	1587	21409	0,03	27
			м2 обработанной поверхности		22,36	0,74	20567	678	59,8	--	1
			Накладные расходы -		*23,27*		*21409*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,81*				*12705*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,46*				*8704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,61*		*17119*				
			Сметная стоимость				*231109*				
291	253	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	83,04	1097,70	16,34	91153	1357	59869	1,43	119
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	89209	634	59,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*720,96*		*59869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*53726*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,97*				*6143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,49*		*12082*				
			Сметная стоимость				*163104*				
292	254	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,66	31498,02	--	52287	--	2217	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*2217*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*2217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*4360*				
			Сметная стоимость				*58864*				
293	255	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	1,08	38712,48	--	41809	--	1773	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641,41*		*1773*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641,41*				*1773*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228,31*		*3487*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*47068*				
294	256	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,08	6017,19	37,19	6499	40	686	0,78	1
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	641	17	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*393*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*575*				
			Сметная стоимость				*7759*				
295	257	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	83,04	703,12	2,11	58387	175	27342	0,65	54
			м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	43448	84	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*329,27*		*27342*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*23855*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,99*				*3487*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*6858*				
			Сметная стоимость				*92588*				
296	258	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,064056	417071,51	5894,56	26716	378	2762	42,70	3
			т стальных элементов		38407,37	873,62	2460	56	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*2762*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1563*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*1199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*2358*				
			Сметная стоимость				*31836*				
297	259	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02808	199642,46	--	5606	--	238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*238*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*467*				
			Сметная стоимость				*6311*				
298	260	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,03724	199642,46	--	7435	--	315	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*620*				
			Сметная стоимость				*8370*				
299	261	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,075044	381819,66	--	28653	--	1215	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*1215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*2389*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*32257*				
300	262	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0,01082	245293,14	--	2654	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*221*				
			Сметная стоимость				*2988*				
301	263	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой	33,3	222,92	8,19	7423	273	1400	0,07	2
			м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	1782	64	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*42,04*		*1400*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*1041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,78*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,20*		*706*				
			Сметная стоимость				*9529*				
302	264	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол	36,63	216,27	--	7922	--	336	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,17*		*336*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*661*				
			Сметная стоимость				*8919*				
303	265	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	74,8	483,31	18,09	36152	1353	7294	0,16	12
			м2 изолируемой поверхности		128,42	2,58	9606	193	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*97,51*		*7294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73,88*				*5527*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,63*				*1767*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,47*		*3476*				
			Сметная стоимость				*46921*				
304	266	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337,01	--	674	--	29	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,29*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,29*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,10*		*56*				
			Сметная стоимость				*759*				
305	267	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	67	1232,76	--	82595	--	3502	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52,27*		*3502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,27*				*3502*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*102,80*		*6888*				
			Сметная стоимость				*92985*				
306	268	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	106,7	928,65	--	99087	--	4201	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39,37*		*4201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*4201*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*77,44*		*8263*				
			Сметная стоимость				*111551*				
307	269	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	710,02	--	4260	--	181	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30,10*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,10*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*59,21*		*355*				
			Сметная стоимость				*4796*				
			Слуховые окна (4шт)								
308	270	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	5388,17	545,40	21553	2182	12847	6,08	24
			слуховое окно		4567,60	218,44	18270	874	59,8	0,22	1
			Накладные расходы -		*3211,86*		*12847*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862,05*				*11448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349,81*				*1399*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*688,00*		*2752*				
			Сметная стоимость				*37152*				
309	271	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	0,668	17464,27	--	11666	--	495	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,49*		*495*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1456,38*		*973*				
			Сметная стоимость				*13134*				
310	272	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2,288	31498,02	--	72067	--	3056	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*3056*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*3056*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2626,68*		*6010*				
			Сметная стоимость				*81133*				
311	273	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,956	6017,19	37,19	17787	110	1877	0,78	2
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	1754	47	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,91*		*1877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*1077*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,58*				*800*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532,17*		*1573*				
			Сметная стоимость				*21237*				
312	274	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	23,24	5152,17	61,04	119736	1419	20698	1,48	34
			м2 кровли		1125,91	17,38	26166	404	56,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*890,61*		*20698*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644,81*				*14985*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*245,79*				*5712*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,42*		*11235*				
			Сметная стоимость				*151668*				
313	275	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	0,576	1097,70	16,34	632	9	415	1,43	1
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074,29	7,63	619	4	59,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*720,96*		*415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646,99*				*373*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,97*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,49*		*84*				
			Сметная стоимость				*1131*				
314	276	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,172	31498,02	--	5418	--	230	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335,52*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,52*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626,68*		*452*				
			Сметная стоимость				*6099*				
315	277	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	0,576	703,12	2,11	405	1	190	0,65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		523,21	1,01	301	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*329,27*		*190*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287,27*				*165*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,99*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,59*		*48*				
			Сметная стоимость				*642*				
316	278	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	0,07	63880,39	675,43	4472	47	928	22,50	2
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	1163	21	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*13257,81*		*928*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*432*				
			Сметная стоимость				*5832*				
317	279	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,07	6012,47	37,19	421	3	44	0,78	--
			м3 древесины в конструкции		593,39	15,87	42	1	59,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*634,71*		*44*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364,33*				*26*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,38*				*19*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,77*		*37*				
			Сметная стоимость				*503*				
318	280	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,6	2481,34	8,50	46153	158	9967	0,97	18
			м2 покрытия		730,22	2,29	13582	43	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*9967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*7684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*2283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*4490*				
			Сметная стоимость				*60610*				
319	281	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	0,484	23914,45	675,43	11575	327	5597	22,50	11
			м3		16618,05	305,34	8043	148	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*11563,26*		*5597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*4898*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443,07*				*698*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2838,22*		*1374*				
			Сметная стоимость				*18545*				
320	282	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	1755,92	14,06	1405	11	255	0,56	--
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422,20	4,66	338	4	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*318,29*		*255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233,92*				*187*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*133*				
			Сметная стоимость				*1792*				
321	283	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	8	280,78	--	2246	--	95	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,91*		*95*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,91*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*187*				
			Сметная стоимость				*2529*				
322	284	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	8	497,75	--	3982	--	169	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,10*		*169*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,10*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*332*				
			Сметная стоимость				*4483*				
323	285	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	--	3150	--	134	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,39*		*134*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,39*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*263*				
			Сметная стоимость				*3546*				
			Ходовой настил								
324	286	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	37,5	30,31	3,23	1136	121	680	0,03	1
			м ходов		25,78	1,25	967	47	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*18,13*		*680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*606*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,97*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,87*		*145*				
			Сметная стоимость				*1961*				
325	287	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,75	20569,74	--	15427	--	654	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*654*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*654*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*1287*				
			Сметная стоимость				*17368*				
			Ходовой мостик								
326	288	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	72,8	30,31	3,23	2206	235	1320	0,03	3
			м ходов		25,78	1,25	1877	91	59,8	--	--
			Накладные расходы -		*18,13*		*1320*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16,16*				*1177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,97*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,87*		*282*				
			Сметная стоимость				*3808*				
327	289	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1,3104	20569,74	--	26955	--	1143	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,16*		*1143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*				*1143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,35*		*2248*				
			Сметная стоимость				*30346*				
328	290	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,13104	17464,27	--	2289	--	97	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*740,49*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,49*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,38*		*191*				
			Сметная стоимость				*2577*				
329	291	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство	0,05	20280,29	2614,12	1014	131	139	4,15	--
			м3		3278,04	523,71	164	26	48,5	0,62	--
			Накладные расходы -		*2781,91*		*139*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843,85*				*92*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*938,06*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1844,98*		*92*				
			Сметная стоимость				*1245*				
			Водосточная труба								
330	292	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	32	269,58	0,54	8627	17	2264	0,13	4
			м2 фасада (без вычета проемов)		100,67	0,25	3221	8	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*70,76*		*2264*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56,92*				*1821*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,23*		*871*				
			Сметная стоимость				*11763*				
331	293	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	151,5	2481,34	8,50	375923	1288	81183	0,97	147
			м2 покрытия		730,22	2,29	110628	347	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*81183*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*62590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*18593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*36568*				
			Сметная стоимость				*493674*				
332	294	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,02648	417071,51	5894,56	11044	156	1142	42,70	1
			т стальных элементов		38407,37	873,62	1017	23	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*1142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*646*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*975*				
			Сметная стоимость				*13160*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			4981624	129216			1503
			Накладные расходы -	Тенге			912075				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					672347		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					239728		
			Сметная прибыль -	Тенге			471496				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			6365195				
			РАЗДЕЛ 20.Полы по серии 2.244-1 в.6								
					На отм.0,000						
			По типу дет.352								
333	312	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	136,785	2790,06	88,20	381638	12065	79627	0,89	122
			м2 покрытия		698,06	32,60	95484	4459	60,9	0,04	5
			Накладные расходы -		*582,14*		*79627*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*60865*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,17*				*18762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,78*		*36901*				
			Сметная стоимость				*498167*				
			По типу дет.358								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	319	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	26,8236	3841,73	49,85	103049	1337	18670	1,06	28
			м2 покрытия		817,14	22,71	21919	609	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*696,04*		*18670*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*13719*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*4951*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*9738*				
			Сметная стоимость				*131457*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			484687	13402			151
			Накладные расходы -	Тенге			98298				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74585		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23713		
			Сметная прибыль -	Тенге			46639				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			629624				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			34534376	519752			8086
		Стоимость оборудования -		Тенге			3924235				
		Накладные расходы -		Тенге			166388				
		Сметная прибыль -		Тенге			327250				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4417872				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27967603				
		Материалы -		Тенге			7488911				
		Всего заработная плата -		Тенге				5676698			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14405413				
		Местные материалы -		Тенге			91015				
			Накладные расходы -	Тенге			4521645				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3200133		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1321512		
			Сметная прибыль -	Тенге			2599140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35088389				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7028
			Сметная заработная плата -	Тенге				5676698			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			285552				
		Материалы -		Тенге			16536				
		Всего заработная плата -		Тенге				227274			
			Накладные расходы -	Тенге			156386				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					138410		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17976		
			Сметная прибыль -	Тенге			35355				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			477292				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							294
			Сметная заработная плата -	Тенге				227274			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2356986				
		Материалы -		Тенге			1612190				
		Всего заработная плата -		Тенге				731934			
		Сдача и испытание -		Тенге			35466				
			Накладные расходы -	Тенге			560769				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					442088		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					118681		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная прибыль -	Тенге			233420				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3151175				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
			Сметная заработная плата -	Тенге				731934			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43134728				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8269
			Сметная заработная плата -	Тенге				6635905			
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**43 134 728**				
			в т.ч. Оборудование	Тенге			**4 417 872**				
			Итого без оборудования	Тенге			**38 716 856**				
			С времнными зданиями и сооружениями 2,9%	Тенге			**39 839 645**				
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			**278 878**				
			Итого в ценах 2017 г без оборудования	Тенге			**40 118 522**				
			Итого ц ценах 2017г с оборудованием	Тенге			**44 536 394**				
			В том числе в текущих ценах на 2018г - 44%, К=1,0599383	Тенге			**20 770 565**				
			В том числе в текущих ценах на 2019г - 56%, К=1,112825	Тенге			**27 754 279**				
			Итого в ценах 3кв.2018 г.	Тенге			**48 524 845**				
			С понижающим кэффициентом к=0,92	Тенге			**44 642 857**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**5 357 143**				
			С НДС 12%	Тенге			**50 000 000**				

Инженер-технадзор:
ТОО "ЗКА Проект"

_____ У.Жаксыбай

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Телеген"

_____ Оринбаев Ж.