Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"

Инженер: ТОО "ЗКА-Проект"

Подрядчик: ТОО "МТС-Толеген"

Стройка: Строительство школы на 300 ученических мест в мкр.Байкал в селе Темирлан, Кажымуканского с/о, Ордабасинского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Договор: Доп. соглашение № 58/1 от 05.02.2019 г. к договору № 58 от 26.07.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2019 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1.Противопожарная приграда по оси 6 /АС-92/										
1	284	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	5,62	17517,32	1631,64	98447	9170	16467	5,12	29		
			м3 кладки		3749,12	381,68	21070	2145	50,8	0,45	3		
			Накладные расходы -		*2930,15*		*16467*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2098,44*				*11793*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*831,71*				*4674*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635,80*		*9193*						
			Сметная стоимость				*124108*						
2	285	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	22,48	-185,75	--	-4176	--	-2388	-0,22	-5		
			м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-4176	--	50,8	--	--		
			Накладные расходы -		*106,24*		*2388*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*2121*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,88*				*267*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*525*						
			Сметная стоимость				*-1263*						
3	286	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	0,01422	290695,66	1388,52	4134	20	510	56,40	1		
			т металлических изделий		44014,00	458,01	626	7	50,8	0,54	--		
			Накладные расходы -		*35875,17*		*510*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*321*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*189*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*372*						
			Сметная стоимость				*5016*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	287	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,013272	245293,14	--	3256	--	138	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*271*				
			Сметная стоимость				*3666*				
5	288	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,000948	245293,14	--	233	--	10	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*19*				
			Сметная стоимость				*262*				
6	289	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	76,18	1089,68	52,51	83012	4000	27888	0,65	50
			м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	39615	3045	54,8	0,05	4
			Накладные расходы -		*366,08*		*27888*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*23377*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,21*				*4511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,46*		*8872*				
			Сметная стоимость				*119772*				
			Пояс обвязки ПО-1								
7	290	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,4878	26637,34	3013,24	12994	1470	2310	8,25	4
			м3		6516,59	615,74	3179	300	48,5	0,72	--
			Накладные расходы -		*4735,28*		*2310*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*1687*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*622*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*1224*				
			Сметная стоимость				*16528*				
8	291	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0362598	13656,15	699,65	495	25	257	16,88	1
			т		12681,10	193,40	460	7	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*257*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*60*				
			Сметная стоимость				*812*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	292	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,007317	199642,46	--	1461	--	62	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16648,58*		*122*				
			Сметная стоимость				*1645*				
10	293	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0289428	194893,74	--	5641	--	239	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*239*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16252,58*		*470*				
			Сметная стоимость				*6351*				
			Анкерные выпуски Ав-1								
11	294	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,02176	113462,79	1006,32	2469	22	1146	118,00	3
			т		94402,36	252,91	2054	6	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*1146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*999*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13290,23*		*289*				
			Сметная стоимость				*3904*				
12	295	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02176	194893,74	--	4241	--	180	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*180*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*180*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16252,58*		*354*				
			Сметная стоимость				*4774*				
			Монолитные сердечники МС-1-6								
13	296	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,62	29234,06	3824,50	47359	6196	9280	10,40	17
			м3		8017,26	862,16	12988	1397	48,5	1,01	2
			Накладные расходы -		*5728,64*		*9280*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*6977*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1422,12*				*2304*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2797,02*		*4531*				
			Сметная стоимость				*61171*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	297	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,16004	13250,18	1022,48	2121	164	1075	14,94	2
			т		11952,30	227,53	1913	36	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*945*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*256*				
			Сметная стоимость				*3452*				
15	298	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05292	199642,46	--	10565	--	448	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*448*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*448*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*881*				
			Сметная стоимость				*11894*				
16	299	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,10712	194893,74	--	20877	--	885	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*885*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1741*				
			Сметная стоимость				*23503*				
			Монолитные перемычки ПрМ-11,12 /АС-26/								
17	300	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,24	33693,70	2794,41	8086	671	1621	13,10	3
			м3		9965,83	571,66	2392	137	48,5	0,67	--
			Накладные расходы -		*6755,99*		*1621*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*1227*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1645,31*				*395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*777*				
			Сметная стоимость				*10484*				
18	301	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,02104	13250,18	1022,48	279	22	141	14,94	--
			т		11952,30	227,53	251	5	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*34*				
			Сметная стоимость				*454*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	302	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00612	199642,46	--	1222	--	52	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*52*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*102*				
			Сметная стоимость				*1376*				
20	303	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01492	194893,74	--	2908	--	123	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*242*				
			Сметная стоимость				*3274*				
			Узел "5"								
21	304	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	41,25	2481,34	8,50	102355	351	22104	0,97	40
			м2 покрытия		730,22	2,29	30121	94	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*22104*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*17042*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*5062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*9957*				
			Сметная стоимость				*134416*				
22	305	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Костыль К1/. Установка	0,01392	417071,51	5894,56	5806	82	600	42,70	1
			т стальных элементов		38407,37	873,62	535	12	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*600*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*261*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*512*				
			Сметная стоимость				*6919*				
23	306	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	33	391,68	--	12925	--	548	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,61*		*548*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,61*				*548*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*1078*				
			Сметная стоимость				*14551*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	307	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	33	187,41	78,28	6184	2583	2771	0,13	4
			м борозд		109,12	34,44	3601	1136	50,8	0,04	1
			Накладные расходы -		*83,97*		*2771*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*72,93*				*2407*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,04*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,71*		*716*				
			Сметная стоимость				*9671*				
			Металлическая дверь ДН-3 /1шт/								
25	308	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,06706	66279,32	3151,65	4445	211	2864	82,10	6
			т конструкций		61677,63	1176,61	4136	79	60,9	1,22	--
			Накладные расходы -		*42711,47*		*2864*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*2567*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4433,24*				*297*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8719,26*		*585*				
			Сметная стоимость				*7894*				
26	309	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01968	346298,35	--	6815	--	289	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*289*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*568*				
			Сметная стоимость				*7672*				
27	310	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01118	387497,12	--	4332	--	184	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*184*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*361*				
			Сметная стоимость				*4877*				
28	311	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,03547	345850,53	--	12267	--	520	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*520*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*520*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1023*				
			Сметная стоимость				*13810*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	312	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00073	187651,39	--	137	--	6	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11*				
			Сметная стоимость				*154*				
30	313	11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	1,458	279,94	3,94	408	6	280	0,35	1
			м2 поверхности		276,01	1,87	402	3	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*191,75*		*280*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*172,56*				*252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,19*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,74*		*55*				
			Сметная стоимость				*743*				
31	314	21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,058195	23323,08	--	1357	--	58	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*988,90*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*988,90*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1944,96*		*113*				
			Сметная стоимость				*1528*				
32	315	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,004016	417071,51	5894,56	1675	24	173	42,70	--
			т стальных элементов		38407,37	873,62	154	4	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*43111,61*		*173*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*98*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814,65*		*148*				
			Сметная стоимость				*1996*				
33	316	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,4992	193,50	0,68	677	2	203	0,11	--
			м2 окрашиваемой поверхности		86,62	0,33	303	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*57,87*		*203*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47,65*				*167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,22*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,11*		*70*				
			Сметная стоимость				*950*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			465007	25018			156
			Накладные расходы -	Тенге			88181				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65860		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22321		
			Сметная прибыль -	Тенге			43899				
			Накладные расходы -	Тенге			2864				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2567		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					297		
			Сметная прибыль -	Тенге			585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			600536				
			РАЗДЕЛ 2.Кровля								
34	351	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	384,680217	5366,95	61,04	2064559	23482	385674	1,71	658
			м2 кровли		1300,88	17,38	500424	6685	56,4	0,02	8
			Накладные расходы -		*1002,58*		*385674*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*286009*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,08*				*99664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,56*		*196019*				
			Сметная стоимость				*2646251*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2064559	23482			658
			Накладные расходы -	Тенге			385674				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					286009		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					99665		
			Сметная прибыль -	Тенге			196019				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2646251				
			РАЗДЕЛ 3.Полы по серии 2.244-1 в.6								
			По типу дет.740		**На отм.-1,900**						
35	426	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	707,78	893,94	68,36	632715	48382	150821	0,36	256
			м2 покрытия		252,68	23,28	178841	16480	60,9	0,03	20
			Накладные расходы -		*213,09*		*150821*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*168,06*				*118950*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,03*				*31871*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,56*		*62683*				
			Сметная стоимость				*846219*				
36	427	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	707,78	-177,16	-5,60	-125392	-3964	-13141	-0,02	-15
			м2 покрытия		-14,56	-2,85	-10304	-2021	60,9	--	-1
			Накладные расходы -		*18,57*		*13141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10,60*				*7506*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,96*				*5635*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,66*		*11083*				
			Сметная стоимость				*-101169*				
			По типу дет.352		**На отм.+6,600**						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	473	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	206,88	596,04	19,20	123308	3971	39206	0,36	74
			м2 стяжки		249,18	9,54	51550	1974	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*189,51*		*39206*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*32596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*6610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*13001*				
			Сметная стоимость				*175516*				
38	474	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	206,88	845,10	31,50	174835	6516	13285	0,04	9
			м2 стяжки		29,57	15,15	6117	3133	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*64,22*		*13285*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27,23*				*5633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,99*				*7652*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,75*		*15050*				
			Сметная стоимость				*203170*				
			По типу дет.358								
39	477	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	4,05	596,04	19,20	2414	78	768	0,36	1
			м2 стяжки		249,18	9,54	1009	39	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*768*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*638*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*255*				
			Сметная стоимость				*3436*				
40	478	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	4,05	-88,03	-3,28	-357	-13	-27	--	--
			м2 стяжки		-3,08	-1,58	-12	-6	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*6,69*		*27*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,84*				*11*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,58*		*31*				
			Сметная стоимость				*-299*				
41	479	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	4,05	1078,72	61,81	4369	250	1267	0,42	2
			м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	1672	32	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*312,90*		*1267*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*1038*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,60*				*229*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,33*		*451*				
			Сметная стоимость				*6087*				
42	480	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	4,05	720,32	30,29	2917	123	776	0,25	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	1009	18	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*191,57*		*776*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*626*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,09*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,95*		*295*				
			Сметная стоимость				*3988*				
43	481	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,05	596,04	19,20	2414	78	768	0,36	1
			м2 стяжки		249,18	9,54	1009	39	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*768*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*638*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*255*				
			Сметная стоимость				*3436*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			817224	55421			329
			Накладные расходы -	Тенге			193722				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					152602		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41120		
			Сметная прибыль -	Тенге			80876				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1091822				
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
44	521	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	2905,16	254,53	1,56	739457	4532	428366	0,30	866
			м2 отделываемой поверхности		238,41	0,83	692607	2401	54,8	--	3
			Накладные расходы -		*147,45*		*428366*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*131,10*				*380864*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,35*				*47502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,16*		*93426*				
			Сметная стоимость				*1261249*				
45	522	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2182,19	591,84	20,00	1291509	43639	558113	0,45	982
			м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	845323	35844	54,8	0,02	48
			Накладные расходы -		*255,76*		*558113*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*482879*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,48*				*75234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,81*		*147970*				
			Сметная стоимость				*1997592*				
46	523	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	2182,19	-153,46	-0,86	-334876	-1871	-171529	-0,15	-327
			м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-274517	-904	54,8	--	-1
			Накладные расходы -		*78,60*		*171529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*150931*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,44*				*20598*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,57*		*40512*				
			Сметная стоимость				*-122834*				
47	534	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	192,852	2255,65	29,22	435006	5634	181656	1,79	345
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	282733	2985	54,8	0,02	4
			Накладные расходы -		*941,95*		*181656*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,88*				*156573*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,06*				*25083*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,81*		*49333*				
			Сметная стоимость				*665995*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2131097**	**51934**			**1866**
			Накладные расходы -	Тенге			**996607**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**869386**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**127221**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**250216**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3377920**				
			РАЗДЕЛ 5.Наружняя отделка								
			Отделка цоколя								
48	536	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	60,879	2557,95	27,67	155725	1685	75244	2,00	122
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1953,50	20,28	118927	1235	54,8	0,03	2
			Накладные расходы -		*1235,95*		*75244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1081,63*				*65849*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,32*				*9395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*18478*				
			Сметная стоимость				*249446*				
			Утепление стен								
49	537	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	57,87985	24538,38	1679,44	1420278	97206	646856	20,04	1160
			м3 изоляции		16997,33	585,24	983803	33873	55,3	0,69	40
			Накладные расходы -		*11175,85*		*646856*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*562775*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1452,69*				*84081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,14*		*165371*				
			Сметная стоимость				*2232505*				
50	538	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012**	56,1434545	14034,59	--	787950	--	33409	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,07*		*33409*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,07*				*33409*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,37*		*65709*				
			Сметная стоимость				*887068*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	539	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	3962	41,99	0,75	166363	2955	107722	0,05	218
			отверстие		41,24	--	163407	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*27,19*		*107722*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*96574*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*11149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,53*		*21927*				
			Сметная стоимость				*296012*				
52	540	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	0,9905	290695,66	1388,52	287934	1375	35534	56,40	56
			т металлических изделий		44014,00	458,01	43596	454	50,8	0,54	1
			Накладные расходы -		*35875,17*		*35534*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*22377*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*13157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*25877*				
			Сметная стоимость				*349346*				
53	541	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,9905	199642,46	--	197746	--	8384	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*8384*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*8384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*16490*				
			Сметная стоимость				*222621*				
54	542	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	792,106	1498,72	23,19	1187143	18368	476531	1,15	911
			м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	737419	8676	54,8	0,01	11
			Накладные расходы -		*601,60*		*476531*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*408860*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,43*				*67671*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,03*		*133094*				
			Сметная стоимость				*1796768*				
55	543	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	792,106	408,07	--	323235	--	13705	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17,30*		*13705*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,30*				*13705*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,03*		*26955*				
			Сметная стоимость				*363895*				
			Отделка стен								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	544	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	792,106	1046,70	6,02	829094	4765	251238	0,51	406
			м2 отделываемой поверхности		474,84	2,71	376126	2150	54,8	--	3
			Накладные расходы -		*317,18*		*251238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*261,70*				*207295*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,48*				*43943*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,11*		*86427*				
			Сметная стоимость				*1166759*				
57	545	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	792,106	102,01	0,95	80803	755	26521	0,06	49
			м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	40093	336	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*33,48*		*26521*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*22155*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,51*				*4365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,84*		*8586*				
			Сметная стоимость				*115910*				
58	546	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	429,002	389,51	0,66	167099	283	73598	0,32	137
			м откосов		271,41	--	116437	--	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*171,56*		*73598*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*148,74*				*63808*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,82*				*9790*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,89*		*19256*				
			Сметная стоимость				*259953*				
59	547	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	85,8004	102,01	0,95	8753	82	2873	0,06	5
			м2 окрашиваемой поверхности		50,62	0,42	4343	36	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*33,48*		*2873*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,97*				*2400*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,51*				*473*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,84*		*930*				
			Сметная стоимость				*12556*				
60	548	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	996,33408	527,22	1,25	525282	1248	197181	0,44	433
			м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	329713	592	50,8	--	1
			Накладные расходы -		*197,91*		*197181*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*168,41*				*167795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,49*				*29386*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,01*		*57797*				
			Сметная стоимость				*780260*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6137405	128721			3497

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			1948797				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1619887		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					328910		
			Сметная прибыль -	Тенге			646896				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8733098				
			РАЗДЕЛ 6. ЛОК СМ 2-2-2. Водопровод и канализация.								
					Водопровод В1						
61	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	208	1759,98	313,81	366076	65273	216732	1,64	341
			м трубопровода		1433,59	102,85	298187	21392	60,4	0,14	28
			Накладные расходы -		*1041,98*		*216732*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*193026*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,97*				*23706*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*46625*				
			Сметная стоимость				*629432*				
62	2	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	186,992	138,82	--	25958	--	1101	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,89*		*1101*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*1101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*2165*				
			Сметная стоимость				*29223*				
63	3	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	43	1330,75	193,63	57222	8326	34678	1,29	55
			м трубопровода		1127,64	63,63	48489	2736	60,4	0,08	4
			Накладные расходы -		*806,46*		*34678*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*30940*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,93*				*3738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,98*		*7352*				
			Сметная стоимость				*99252*				
64	4	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	39,947	203,14	--	8115	--	344	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,61*		*344*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,61*				*344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*677*				
			Сметная стоимость				*9136*				
65	5	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,251	41104,60	--	10317	--	6724	51,50	13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км трубопровода		38689,38	--	9711	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*26787,64*		*6724*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*6031*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2761,54*				*693*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5431,38*		*1363*				
			Сметная стоимость				*18404*				
66	6	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	118	586,60	--	69219	--	2935	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,87*		*2935*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,87*				*2935*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*48,92*		*5772*				
			Сметная стоимость				*77926*				
67	7	23-020401-4102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	7	892,67	--	6249	--	265	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,85*		*265*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,85*				*265*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*74,44*		*521*				
			Сметная стоимость				*7035*				
68	8	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	2	24528,27	--	49057	--	2400	0,30	1
			кран		254,45	--	509	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*1200,20*		*2400*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*153,69*				*307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,52*				*2093*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2058,28*		*4117*				
			Сметная стоимость				*55574*				
69	9	23-021104-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 20 мм, длиной 2,0 м**	20	637,70	--	12754	--	541	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,04*		*541*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,04*				*541*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*53,18*		*1064*				
			Сметная стоимость				*14358*				
70	10	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	208	7,29	--	1516	--	64	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,31*		*64*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*126*				
			Сметная стоимость				*1707*				
71	11	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	49	8,21	--	402	--	17	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,35*		*17*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,35*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*34*				
			Сметная стоимость				*453*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**606885**	**73599**			**410**
			Накладные расходы -	Тенге			**11990**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6031**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5959**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**11722**				
			Накладные расходы -	Тенге			**253810**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**224273**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29537**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**58093**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**942500**				
			РАЗДЕЛ 7.Водопровод ТЗ								
72	14	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	43	1759,98	313,81	75679	13494	44805	1,64	71
			м трубопровода		1433,59	102,85	61644	4422	60,4	0,14	6
			Накладные расходы -		*1041,98*		*44805*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*39904*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,97*				*4901*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*9639*				
			Сметная стоимость				*130123*				
73	15	23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	38,657	191,91	--	7419	--	315	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,14*		*315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,14*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*		*619*				
			Сметная стоимость				*8352*				
74	16	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,043	41104,60	--	1767	--	1152	51,50	2
			км трубопровода		38689,38	--	1664	--	62,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*26787,64*		*1152*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*1033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2761,54*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5431,38*		*234*				
			Сметная стоимость				*3152*				
75	17	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	5	586,60	--	2933	--	124	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,87*		*124*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,87*				*124*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*245*				
			Сметная стоимость				*3302*				
76	18	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	43	7,29	--	313	--	13	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,31*		*13*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*26*				
			Сметная стоимость				*352*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			88112	13494			73
			Накладные расходы -	Тенге			1604				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1033		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					571		
			Сметная прибыль -	Тенге			1123				
			Накладные расходы -	Тенге			44805				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39904		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4901		
			Сметная прибыль -	Тенге			9639				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			145283				
			РАЗДЕЛ 8.Канализация К1								
77	19	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	73,5	1292,42	2,07	94993	152	26711	0,56	41
			м трубопровода		489,52	0,65	35980	48	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*363,41*		*26711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*296,06*				*21761*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,35*				*4950*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,47*		*9736*				
			Сметная стоимость				*131440*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	20	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	221	777,36	0,86	171796	189	78356	0,58	129
			м трубопровода		510,50	0,28	112820	63	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*354,55*		*78356*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*308,51*				*68181*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,04*				*10175*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*90,55*		*20012*				
			Сметная стоимость				*270164*				
79	21	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	20	4673,43	27,13	93469	543	11251	0,70	14
			м трубопровода		566,67	12,09	11333	242	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*562,55*		*11251*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,57*				*6991*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,98*				*4260*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*418,88*		*8378*				
			Сметная стоимость				*113097*				
80	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14	1137,41	--	15924	--	10485	1,54	22
			м3		1137,41	--	15924	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*748,94*		*10485*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*9411*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1074*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*150,91*		*2113*				
			Сметная стоимость				*28522*				
81	23	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,72	652,64	--	5038	--	3318	0,97	8
			м3		652,64	--	5038	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*429,74*		*3318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*2978*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*340*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86,59*		*668*				
			Сметная стоимость				*9024*				
82	24	23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	3	1518,97	--	4557	--	193	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*64,40*		*193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,40*				*193*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*126,67*		*380*				
			Сметная стоимость				*5130*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	25	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	17	716,75	--	12185	--	517	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30,39*		*517*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,39*				*517*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*1016*				
			Сметная стоимость				*13718*				
84	26	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	30	325,48	--	9764	--	414	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,80*		*414*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*				*414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*814*				
			Сметная стоимость				*10992*				
85	27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	95	851,58	520,37	80900	49435	34259	0,41	39
			шт.		331,21	170,10	31465	16160	62,1	0,23	21
			Накладные расходы -		*360,62*		*34259*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*29575*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*4684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*9213*				
			Сметная стоимость				*124372*				
86	28	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД**	4	143,20	--	573	--	24	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6,07*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,07*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*48*				
			Сметная стоимость				*645*				
87	29	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД**	79	66,16	--	5227	--	222	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,81*		*222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*436*				
			Сметная стоимость				*5884*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	30	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный 90° 110Кх110К-ПНД	9	247,97	--	2232	--	95	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,51*		*95*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,51*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,68*		*186*				
			Сметная стоимость				*2513*				
89	31	23-020601-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° 50Кх50Кх50Кх50К-ПНД	1	514,06	--	514	--	22	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,80*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,80*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*42,87*		*43*				
			Сметная стоимость				*579*				
90	32	23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° 100Кх100Кх100Кх100К-ПНД	2	866,33	--	1733	--	73	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,73*		*73*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*72,24*		*144*				
			Сметная стоимость				*1951*				
91	33	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	118	1255,01	766,20	148091	90411	62758	0,61	72
			шт.		488,81	250,59	57680	29569	62,1	0,33	39
			Накладные расходы -		*531,85*		*62758*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,17*				*54182*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,68*				*8576*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*142,95*		*16868*				
			Сметная стоимость				*227717*				
92	34	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх50К-ПНД	22	283,46	--	6236	--	264	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,02*		*264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,02*				*264*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23,64*		*520*				
			Сметная стоимость				*7020*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	35	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД	26	358,89	--	9331	--	396	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,22*		*396*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,22*				*396*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*		*778*				
			Сметная стоимость				*10505*				
94	36	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90°50Кх50Кх50К-ПНД	70	117,80	--	8246	--	350	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,99*		*350*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,99*				*350*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,82*		*688*				
			Сметная стоимость				*9283*				
95	37	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство	0,63	18378,01	655,77	11578	413	1497	3,94	2
			м3		2934,98	222,56	1849	140	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2375,57*		*1497*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*965*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844,16*				*532*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660,29*		*1046*				
			Сметная стоимость				*14121*				
96	38	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,02	1340809,07	29080,61	26816	582	3343	205,00	4
			км трубопровода		169848,65	508,18	3397	10	62,1	0,49	--
			Накладные расходы -		*167127,46*		*3343*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791,59*				*2116*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61335,87*				*1227*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120634,92*		*2413*				
			Сметная стоимость				*32571*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			709202	141726			331
			Накладные расходы -	Тенге			118228				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99226		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19002		
			Сметная прибыль -	Тенге			37374				
			Накладные расходы -	Тенге			116318				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					96933		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19385		
			Сметная прибыль -	Тенге			38126				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1019248				
			РАЗДЕЛ 9.Противопожарный водопровод жилого дома (В2)								
97	50	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	6	27601,54	74,57	165609	447	10002	0,90	5
			кран		763,35	25,45	4580	153	60,4	0,03	--
			Накладные расходы -		*1666,94*		*10002*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*476,43*				*2859*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1190,51*				*7143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2341,48*		*14049*				
			Сметная стоимость				*189660*				
98	51	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	**Пожарный ящик. Установка**	6	888,80	68,72	5333	412	2141	0,68	4
			изделие		478,15	33,95	2869	204	59,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*356,90*		*2141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*306,23*				*1837*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,67*				*304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,66*		*598*				
			Сметная стоимость				*8072*				
99	52	23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	6	17501,06	--	105006	--	4452	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*742,04*		*4452*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*742,04*				*4452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1459,45*		*8757*				
			Сметная стоимость				*118215*				
100	53	23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	12	9927,25	--	119127	--	5051	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*420,92*		*5051*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*420,92*				*5051*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*827,85*		*9934*				
			Сметная стоимость				*134112*				
101	54	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	8	1068,94	35,78	8551	286	4075	0,90	7
			шт.		720,02	16,96	5760	136	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*509,33*		*4075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*445,14*				*3561*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,20*				*514*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,26*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13636*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	55	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	8	6948,91	--	55591	--	2357	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*294,63*		*2357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,63*				*2357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,48*		*4636*				
			Сметная стоимость				*62584*				
103	56	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	688,42	--	12392	--	525	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,19*		*525*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,19*				*525*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,41*		*1033*				
			Сметная стоимость				*13951*				
104	57	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0192	615369,94	292194,45	11815	5610	5438	312,70	6
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	5864	1763	62,1	94,30	2
			Накладные расходы -		*283247,35*		*5438*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*4737*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*702*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*1380*				
			Сметная стоимость				*18634*				
105	58	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	18	865,47	--	15578	--	661	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,70*		*661*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,70*				*661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,17*		*1299*				
			Сметная стоимость				*17538*				
106	59	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	228,05	--	1824	--	77	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,67*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*152*				
			Сметная стоимость				*2053*				
			Трубопроводы								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	60	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	58	2243,01	23,18	130095	1344	19269	0,43	25
			м трубопровода		367,26	9,36	21301	543	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*332,23*		*19269*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*227,48*				*13194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,75*				*6075*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,02*		*11949*				
			Сметная стоимость				*161313*				
108	61	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	58	55,50	2,06	3219	120	2012	0,05	3
			м трубопровода		51,35	--	2978	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,68*		*2012*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*1799*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,67*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*418*				
			Сметная стоимость				*5649*				
109	62	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	511,02	--	2044	--	87	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,67*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*170*				
			Сметная стоимость				*2301*				
110	63	11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раз	8	150,49	2,12	1204	17	303	0,06	--
			м2		55,35	0,34	443	3	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*37,84*		*303*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*241*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,66*				*61*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,07*		*121*				
			Сметная стоимость				*1627*				
111	64	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	8	177,88	1,01	1423	8	111	0,01	--
			м2		10,96	0,25	88	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*13,88*		*111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,08*				*49*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,80*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,34*		*123*				
			Сметная стоимость				*1657*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	65	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	58	408,37	44,72	23685	2594	7880	0,21	12
			м трубопровода		184,44	21,20	10698	1230	55,3	0,03	1
			Накладные расходы -		*135,86*		*7880*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*6596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,14*				*1284*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,54*		*2525*				
			Сметная стоимость				*34090*				
113	66	21-110404-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	63,8	440,89	--	28129	--	1193	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,69*		*1193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,69*				*1193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,77*		*2346*				
			Сметная стоимость				*31667*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			690626	10839			64
			Накладные расходы -	Тенге			30276				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13460		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16816		
			Сметная прибыль -	Тенге			33074				
			Накладные расходы -	Тенге			35357				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21412		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13945		
			Сметная прибыль -	Тенге			27427				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			816761				
			РАЗДЕЛ 10. Блок А. ЛОК СМ 2-2-5. Пожарная сигнализация.								
			Пожарная сигнализация								
114	2	23-080303-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	1	12820,33	--	12820	--	544	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*543,58*		*544*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*543,58*				*544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1069,11*		*1069*				
			Сметная стоимость				*14433*				
115	3	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	1	2012,59	--	2013	--	85	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*85,33*		*85*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,33*				*85*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,83*		*168*				
			Сметная стоимость				*2266*				
116	**5**	**23-070201-0116 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-4 IP40, на 4 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**2277,20**	**--**	**2277**	**--**	**97**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*96,55*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,55*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,90*		*190*				
			Сметная стоимость				*2563*				
117	**7**	**23-070216-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Реле промежуточные модели РЭК78/4(MY4), 3 А, 12 В, АС, типа ИЭК**	**1**	**522,26**	**--**	**522**	**--**	**22**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*22,14*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,14*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,55*		*44*				
			Сметная стоимость				*588*				
118	**8**	**23-070216-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъем PPM78/4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4), типа ИЭК**	**1**	**233,60**	**--**	**234**	**--**	**10**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9,90*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,90*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*19*				
			Сметная стоимость				*263*				
119	**10**	**23-080302-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с КМЧ**	**62**	**1184,38**	**--**	**73432**	**--**	**3113**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*50,22*		*3113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,22*				*3113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,77*		*6124*				
			Сметная стоимость				*82669*				
120	**12**	**23-080302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3**	**91**	**573,40**	**--**	**52179**	**--**	**2212**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*24,31*		*2212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,31*				*2212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,82*		*4351*				
			Сметная стоимость				*58743*				
121	14	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	10	683,48	--	6835	--	290	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*28,98*		*290*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,98*				*290*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,00*		*570*				
			Сметная стоимость				*7695*				
122	16	23-080303-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели Маяк-ШС	7	6966,92	--	48768	--	2068	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*295,40*		*2068*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,40*				*2068*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,99*		*4067*				
			Сметная стоимость				*54903*				
123	18	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	13	2259,54	--	29374	--	1245	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*95,80*		*1245*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,80*				*1245*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,43*		*2450*				
			Сметная стоимость				*33069*				
124	19	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1901	198,95	90,93	378202	172853	113654	0,10	190
			м кабеля		84,82	30,28	161237	57566	42,8	0,04	72
			Накладные расходы -		*59,79*		*113654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*93648*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*20006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*39349*				
			Сметная стоимость				*531205*				
125	20	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	1897	497,70	52,46	944139	99515	262404	0,33	626
			м кабеля		264,01	12,98	500821	24617	40,6	0,02	29
			Накладные расходы -		*138,33*		*262404*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*112,46*				*213328*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,87*				*49077*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,88*		*96523*				
			Сметная стоимость				*1303067*				
126	21	23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	1,512	78363,19	--	118485	--	5024	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3322,60*		*5024*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3322,60*				*5024*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6534,86*		*9881*				
			Сметная стоимость				*133389*				
127	22	23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0,375	79454,72	--	29796	--	1263	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3368,88*		*1263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3368,88*				*1263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6625,89*		*2485*				
			Сметная стоимость				*33544*				
128	23	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,01	178416,25	--	1784	--	76	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7564,85*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7564,85*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14878,49*		*149*				
			Сметная стоимость				*2008*				
129	24	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1897	308,75	12,06	585708	22875	180951	0,22	417
			м		182,28	2,18	345779	4144	42,8	--	4
			Накладные расходы -		*95,39*		*180951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*149767*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,44*				*31184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*61333*				
			Сметная стоимость				*827992*				
130	25	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	1897	22,48	--	42645	--	1808	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,95*		*1808*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,95*				*1808*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,87*		*3556*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*48009*				
131	26	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	4	305,43	39,58	1222	158	453	0,26	1
			м		215,42	9,33	862	37	42,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*113,22*		*453*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,19*				*385*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,03*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,49*		*134*				
			Сметная стоимость				*1809*				
132	27	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	4	252,87	--	1011	--	43	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,72*		*43*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,72*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,09*		*84*				
			Сметная стоимость				*1138*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			2331446	295402			1234
			Накладные расходы -	Тенге			557463				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					457127		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					100336		
			Сметная прибыль -	Тенге			197339				
			Накладные расходы -	Тенге			17900				
			Сметная прибыль -	Тенге			35206				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3139353				
РАЗДЕЛ 11. ЛОК СМ 2-2-8. Лифтовое оборудование											
133	4	51-100101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БИ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	1	5411734,00	--	5411734	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*229457,52*		*229458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229457,52*				*229458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*451295,32*		*451295*				
			Сметная стоимость				*6092487*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			5411734	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			5411734				
		Накладные расходы -		Тенге			229458				
		Сметная прибыль -		Тенге			451295				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6092487				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			6092487				
РАЗДЕЛ 12. Блок Б. ЛОК СМ 2-3-1. Стены											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	75	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	0,2	-16470,43	-1450,34	-3294	-290	-528	-4,54	-1
			м3 кладки		-3324,42	-339,27	-665	-68	50,8	-0,40	--
			Накладные расходы -		*2638,41*		*528*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*372*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,26*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,71*		*306*				
			Сметная стоимость				*-2461*				
135	81	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	0,40249	2499,85	149,02	1006	60	244	1,21	--
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		909,01	34,86	366	14	50,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*605,81*		*244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*479,49*				*193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,32*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,45*		*100*				
			Сметная стоимость				*1350*				
			Пояс обвязки ПО-1 /АС-22/								
136	88	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	17,534	26637,34	3013,24	467059	52834	83028	8,25	145
			м3		6516,59	615,74	114262	10796	48,5	0,72	13
			Накладные расходы -		*4735,28*		*83028*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*60653*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*22375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*44007*				
			Сметная стоимость				*594094*				
137	89	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,5143	13250,18	1022,48	20065	1548	10175	14,94	23
			т		11952,30	227,53	18099	345	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*10175*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*8945*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*2419*				
			Сметная стоимость				*32660*				
138	90	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,506892	199642,46	--	101197	--	4291	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*4291*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*4291*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*8439*				
			Сметная стоимость				*113927*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	91	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,007408	187651,39	--	189042	--	8015	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*8015*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*8015*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*15765*				
			Сметная стоимость				*212822*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**775075**	**54152**			**167**
			Накладные расходы -	Тенге			**105226**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**69419**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35807**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**70424**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**950725**				
			РАЗДЕЛ 13.Рамы								
			Рама Рм-5 /2шт/								
140	184	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,248	30802,56	3824,50	38442	4773	7232	10,40	13
			м3		8017,26	862,16	10006	1076	48,5	1,01	1
			Накладные расходы -		*5795,14*		*7232*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*5375*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*1858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*3654*				
			Сметная стоимость				*49328*				
141	185	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,08	37548,00	4003,99	40552	4324	8147	14,40	16
			м3		10954,80	817,69	11831	883	48,5	0,96	1
			Накладные расходы -		*7543,78*		*8147*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*6166*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*1981*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*3896*				
			Сметная стоимость				*52595*				
142	186	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,338904	13250,18	1022,48	4491	347	2277	14,94	5
			т		11952,30	227,53	4051	77	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*2277*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2002*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*275*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*541*				
			Сметная стоимость				*7310*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	187	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,096384	199642,46	--	19242	--	816	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*816*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*816*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1605*				
			Сметная стоимость				*21663*				
144	188	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,024288	199642,46	--	4849	--	206	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*404*				
			Сметная стоимость				*5459*				
145	189	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,006048	194893,74	--	1179	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*98*				
			Сметная стоимость				*1327*				
146	190	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,212184	187651,39	--	39817	--	1688	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1688*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3320*				
			Сметная стоимость				*44826*				
147	191	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,030216	313462,11	847,41	9472	26	2827	198,00	6
			т		158403,96	348,76	4786	11	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*2827*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2326*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*984*				
			Сметная стоимость				*13283*				
			Рама Рм-6 /2шт/								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	192	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,504	37548,00	4003,99	18924	2018	3802	14,40	7
			м3		10954,80	817,69	5521	412	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*7543,78*		*3802*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*2878*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*924*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*1818*				
			Сметная стоимость				*24544*				
149	193	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,124968	13250,18	1022,48	1656	128	840	14,94	2
			т		11952,30	227,53	1494	28	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*840*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*200*				
			Сметная стоимость				*2695*				
150	194	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02784	199642,46	--	5558	--	236	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*236*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*463*				
			Сметная стоимость				*6257*				
151	195	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,003024	194893,74	--	589	--	25	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*49*				
			Сметная стоимость				*663*				
152	196	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,094104	187651,39	--	17659	--	749	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*749*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*749*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1473*				
			Сметная стоимость				*19880*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	197	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,010152	313462,11	847,41	3182	9	950	198,00	2
			т		158403,96	348,76	1608	4	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*950*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*782*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*331*				
			Сметная стоимость				*4462*				
			Узел 29 /24 шт/								
154	227	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	1,0656	-113462,79	-1006,32	-120906	-1072	-56120	-118,00	-126
			т		-94402,36	-252,91	-100595	-270	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*56120*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*48919*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*7201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*14162*				
			Сметная стоимость				*-50624*				
155	228	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	1,0656	-199642,46	--	-212739	--	-9020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*9020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*9020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*17741*				
			Сметная стоимость				*-185978*				
			Узел 35 /8шт/								
156	229	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05056	-113462,79	-1006,32	-5737	-51	-2663	-118,00	-6
			т		-94402,36	-252,91	-4773	-13	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*2663*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*2321*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*672*				
			Сметная стоимость				*-2402*				
157	230	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	0,05056	-199642,46	--	-10094	--	-428	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*428*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*842*				
			Сметная стоимость				*-8824*				
			Узел 41 /32 шт/								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	231	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,13568	-113462,79	-1006,32	-15395	-137	-7146	-118,00	-16
			т		-94402,36	-252,91	-12809	-34	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*7146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*6229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*1803*				
			Сметная стоимость				*-6446*				
159	232	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	0,13568	-199642,46	--	-27087	--	-1149	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2259*				
			Сметная стоимость				*-23680*				
			Компенсатор								
160	233	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	747,6	-2481,34	-8,50	-1855050	-6358	-400608	-0,97	-727
			м2 покрытия		-730,22	-2,29	-545909	-1712	56,4	--	-2
			Накладные расходы -		*535,86*		*400608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*308858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*91750*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*180453*				
			Сметная стоимость				*-1273990*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-2041397	4006			-824
			Накладные расходы -	Тенге			-447289				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-346060		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-101229		
			Сметная прибыль -	Тенге			-199095				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-2687781				
			РАЗДЕЛ 14.Кровля								
			Кровля (металлочерепица)/АС-90/								
161	332	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	8,959	75227,47	903,31	673963	8093	120946	22,10	198
			м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	144981	3201	59,8	0,37	3
			Накладные расходы -		*13499,92*		*120946*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*88613*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609,02*				*32333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*63593*				
			Сметная стоимость				*858501*				
162	334	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	5,418	55025,26	849,76	298127	4604	53349	13,80	75
			м3 древесины в конструкции		11704,75	348,76	63416	1890	59,8	0,36	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*9846,69*		*53349*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208,00*				*39053*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638,69*				*14296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5189,76*		*28118*				
			Сметная стоимость				*379594*				
163	336	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	10,054	63880,39	675,43	642253	6791	133294	22,50	226
			м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	167078	3070	59,8	0,36	4
			Накладные расходы -		*13257,81*		*133294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120,19*				*101748*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137,62*				*31546*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171,06*		*62044*				
			Сметная стоимость				*837591*				
164	338	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка**	1,224	75227,47	903,31	92078	1106	16524	22,10	27
			м3 древесины в конструкции		16182,73	357,24	19808	437	59,8	0,37	--
			Накладные расходы -		*13499,92*		*16524*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890,90*				*12106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609,02*				*4417*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7098,19*		*8688*				
			Сметная стоимость				*117290*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1706422	20593			526
			Накладные расходы -	Тенге			324113				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					241520		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					82593		
			Сметная прибыль -	Тенге			162443				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2192977				
			РАЗДЕЛ 15.Полы по серии 2.244-1 в.6								
					На отм.-1,900						
			По типу дет.740								
165	419	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство**	815,85	893,94	68,36	729324	55769	173849	0,36	295
			м2 покрытия		252,68	23,28	206148	18996	60,9	0,03	23
			Накладные расходы -		*213,09*		*173849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*168,06*				*137112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,03*				*36737*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,56*		*72254*				
			Сметная стоимость				*975427*				
166	420	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	815,85	-177,16	-5,60	-144538	-4569	-15147	-0,02	-17
			м2 покрытия		-14,56	-2,85	-11878	-2329	60,9	--	-2
			Накладные расходы -		*18,57*		*15147*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10,60*				*8652*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,96*				*6495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,66*		*12775*				
			Сметная стоимость				*-116616*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					На отм.0,000						
			По типу дет.352								
167	422	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	291,94	596,04	19,20	174007	5604	55326	0,36	104
			м2 стяжки		249,18	9,54	72745	2785	60,9	0,01	4
			Накладные расходы -		*189,51*		*55326*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*45998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*9328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*18347*				
			Сметная стоимость				*247680*				
168	423	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	291,94	845,10	31,50	246719	9196	18747	0,04	12
			м2 стяжки		29,57	15,15	8631	4421	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*64,22*		*18747*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27,23*				*7949*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,99*				*10798*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,75*		*21237*				
			Сметная стоимость				*286703*				
			По типу дет.111Б								
169	426	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	597,34	149,18	22,29	89110	13317	25682	0,07	41
			м2 площади уплотнения		50,30	7,46	30045	4458	60,9	0,01	5
			Накладные расходы -		*42,99*		*25682*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35,18*				*21012*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,82*				*4669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,37*		*9183*				
			Сметная стоимость				*123975*				
170	427	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	47,7872	19100,74	6,26	912771	299	118597	3,66	175
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	125855	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2481,78*		*118597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*76646*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*877,88*				*41951*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1726,60*		*82509*				
			Сметная стоимость				*1113878*				
			По типу дет.358								
171	432	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	188,7	596,04	19,20	112472	3622	35761	0,36	67
			м2 стяжки		249,18	9,54	47020	1800	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*189,51*		*35761*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*29732*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*6029*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*11859*				
			Сметная стоимость				*160092*				
172	433	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	188,7	1078,72	61,81	203554	11663	59045	0,42	78

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 изолируемой поверхности		412,92	7,93	77918	1497	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*312,90*		*59045*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*48364*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,60*				*10681*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,33*		*21008*				
			Сметная стоимость				*283607*				
173	434	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	188,7	720,32	30,29	135925	5716	36150	0,25	47
			м2 изолируемой поверхности		249,14	4,53	47013	854	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*191,57*		*36150*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154,48*				*29151*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,09*				*6999*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,95*		*13766*				
			Сметная стоимость				*185841*				
174	435	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	188,7	596,04	19,20	112472	3622	35761	0,36	67
			м2 стяжки		249,18	9,54	47020	1800	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*189,51*		*35761*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*29732*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*6029*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*11859*				
			Сметная стоимость				*160092*				
			По ТД471								
175	438	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	191,57	596,04	19,20	114183	3677	36305	0,36	68
			м2 стяжки		249,18	9,54	47735	1828	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*189,51*		*36305*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*30184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*6121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*12039*				
			Сметная стоимость				*162527*				
			По типу дет.761								
176	441	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	8,81	428,17	31,62	3772	279	1490	0,24	2
			м2 изолируемой поверхности		234,27	3,47	2064	31	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*169,08*		*1490*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,79*				*1276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,29*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,78*		*421*				
			Сметная стоимость				*5683*				
177	442	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	8,81	596,04	19,20	5251	169	1670	0,36	3
			м2 стяжки		249,18	9,54	2195	84	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*1670*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*1388*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*554*				
			Сметная стоимость				*7474*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	443	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	8,81	352,13	13,12	3102	116	236	0,02	--
			м2 стяжки		12,32	6,31	109	56	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*26,76*		*236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,35*				*100*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,41*				*136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,31*		*267*				
			Сметная стоимость				*3605*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			2698124	108480			943
			Накладные расходы -	Тенге			583471				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					449991		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					133480		
			Сметная прибыль -	Тенге			262528				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			3544122				
			РАЗДЕЛ 16.Внутренняя отделка								
179	482	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	2132,3	254,53	1,56	542739	3327	314408	0,30	635
			м2 отделываемой поверхности		238,41	0,83	508353	1762	54,8	--	2
			Накладные расходы -		*147,45*		*314408*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*131,10*				*279543*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,35*				*34865*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,16*		*68572*				
			Сметная стоимость				*925719*				
180	483	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	1307,64	591,84	20,00	773915	26150	334440	0,45	588
			м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	506545	21479	54,8	0,02	29
			Накладные расходы -		*255,76*		*334440*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*289357*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,48*				*45083*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,81*		*88668*				
			Сметная стоимость				*1197023*				
181	484	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	1307,64	-153,46	-0,86	-200669	-1121	-102786	-0,15	-196
			м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-164500	-542	54,8	--	-1
			Накладные расходы -		*78,60*		*102786*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*90443*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,44*				*12343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,57*		*24276*				
			Сметная стоимость				*-73607*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	489	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	1866,41	474,85	17,11	886262	31941	371939	0,37	691
			м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	559039	26292	54,8	0,02	35
			Накладные расходы -		*199,28*		*371939*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*320761*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,42*				*51178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,93*		*100656*				
			Сметная стоимость				*1358857*				
183	490	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	1866,41	-116,39	-0,68	-217239	-1266	-107024	-0,11	-203
			м2		-91,41	-0,33	-170616	-615	54,8	--	-1
			Накладные расходы -		*57,34*		*107024*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*93835*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,07*				*13190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,90*		*25941*				
			Сметная стоимость				*-84274*				
184	495	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. штукатурка поверхностей по бетону и камню**	125,048	2255,65	29,22	282064	3653	117789	1,79	224
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1466,06	15,48	183328	1935	54,8	0,02	3
			Накладные расходы -		*941,95*		*117789*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,88*				*101524*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,06*				*16264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,81*		*31988*				
			Сметная стоимость				*431841*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**2067073**	**62683**			**1739**
			Накладные расходы -	Тенге			**928765**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**806909**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**121856**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**239667**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**3235505**				
			РАЗДЕЛ 17. ЛОК СМ 2-3-2. Водопровод и канализация.								
					Водопровод В1						
185	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	104	1759,98	313,81	183038	32636	108366	1,64	171
			м трубопровода		1433,59	102,85	149093	10696	60,4	0,14	14
			Накладные расходы -		*1041,98*		*108366*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*96513*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,97*				*11853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*23312*				
			Сметная стоимость				*314716*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	2	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	93,496	138,82	--	12979	--	550	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,89*		*550*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*1082*				
			Сметная стоимость				*14612*				
187	3	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	25	1330,75	193,63	33269	4841	20162	1,29	32
			м трубопровода		1127,64	63,63	28191	1591	60,4	0,08	2
			Накладные расходы -		*806,46*		*20162*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*17988*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,93*				*2173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,98*		*4274*				
			Сметная стоимость				*57705*				
188	4	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23,225	203,14	--	4718	--	200	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,61*		*200*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,61*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*393*				
			Сметная стоимость				*5311*				
189	5	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,129	41104,60	--	5302	--	3456	51,50	7
			км трубопровода		38689,38	--	4991	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*26787,64*		*3456*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*3099*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2761,54*				*356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5431,38*		*701*				
			Сметная стоимость				*9458*				
190	6	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49	586,60	--	28743	--	1219	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,87*		*1219*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,87*				*1219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*2397*				
			Сметная стоимость				*32359*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	7	23-020401-4102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	892,67	--	3571	--	151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,85*		*151*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,85*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,44*		*298*				
			Сметная стоимость				*4020*				
192	8	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	6	24528,27	--	147170	--	7201	0,30	2
			кран		254,45	--	1527	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*1200,20*		*7201*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*153,69*				*922*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,52*				*6279*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2058,28*		*12350*				
			Сметная стоимость				*166721*				
193	9	23-021104-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 20 мм, длиной 2,0 м	20	637,70	--	12754	--	541	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,04*		*541*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,04*				*541*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,18*		*1064*				
			Сметная стоимость				*14358*				
194	10	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	110	7,29	--	802	--	34	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,31*		*34*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*67*				
			Сметная стоимость				*903*				
195	11	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	8,21	--	443	--	19	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,35*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,35*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*37*				
			Сметная стоимость				*499*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			432789	37477			211
			Накладные расходы -	Тенге			6170				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3099		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3071		
			Сметная прибыль -	Тенге			6039				
			Накладные расходы -	Тенге			135729				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					115423		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20306		
			Сметная прибыль -	Тенге			39936				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			620663				
			РАЗДЕЛ 18.Водопровод ТЗ								
196	15	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	66	1759,98	313,81	116159	20712	68771	1,64	108
			м трубопровода		1433,59	102,85	94617	6788	60,4	0,14	9
			Накладные расходы -		*1041,98*		*68771*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*61249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,97*				*7522*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,16*		*14794*				
			Сметная стоимость				*199724*				
197	16	23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	59,334	191,91	--	11387	--	483	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,14*		*483*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,14*				*483*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*		*950*				
			Сметная стоимость				*12819*				
198	17	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	12	1330,75	193,63	15969	2324	9678	1,29	15
			м трубопровода		1127,64	63,63	13532	764	60,4	0,08	1
			Накладные расходы -		*806,46*		*9678*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*8634*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,93*				*1043*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,98*		*2052*				
			Сметная стоимость				*27698*				
199	18	23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	11,148	301,14	--	3357	--	142	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,77*		*142*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,77*				*142*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,11*		*280*				
			Сметная стоимость				*3779*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	19	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,078	41104,60	--	3206	--	2089	51,50	4
			км трубопровода		38689,38	--	3018	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*26787,64*		*2089*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*1874*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2761,54*				*215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5431,38*		*424*				
			Сметная стоимость				*5719*				
201	20	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	586,60	--	4693	--	199	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24,87*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,87*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*391*				
			Сметная стоимость				*5283*				
202	21	23-020401-4102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R разборное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	892,67	--	2678	--	114	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,85*		*114*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,85*				*114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,44*		*223*				
			Сметная стоимость				*3015*				
203	22	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	66	7,29	--	481	--	20	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,31*		*20*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*40*				
			Сметная стоимость				*542*				
204	23	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	8,21	--	99	--	4	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*0,35*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,35*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*8*				
			Сметная стоимость				*111*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**158028**	**23035**			**128**
			Накладные расходы -	Тенге			**3052**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1874**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1178**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**2316**				
			Накладные расходы -	Тенге			**78448**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**69883**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8565**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**16846**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**258690**				
			РАЗДЕЛ 19.Канализация К1								
205	**24**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**77**	**1292,42**	**2,07**	**99516**	**160**	**27983**	**0,56**	**43**
			м трубопровода		**489,52**	**0,65**	**37693**	**50**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*363,41*		*27983*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*296,06*				*22797*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,35*				*5186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,47*		*10200*				
			Сметная стоимость				*137699*				
206	**25**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**70**	**777,36**	**0,86**	**54415**	**60**	**24819**	**0,58**	**41**
			м трубопровода		**510,50**	**0,28**	**35735**	**20**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*354,55*		*24819*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*308,51*				*21596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,04*				*3223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,55*		*6339*				
			Сметная стоимость				*85572*				
207	**26**	**11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**30**	**4673,43**	**27,13**	**140203**	**814**	**16876**	**0,70**	**21**
			м трубопровода		**566,67**	**12,09**	**17000**	**363**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*562,55*		*16876*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,57*				*10487*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,98*				*6389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,88*		*12566*				
			Сметная стоимость				*169646*				
208	**27**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**21**	**1137,41**	**--**	**23886**	**--**	**15728**	**1,54**	**32**
			м3		**1137,41**	**--**	**23886**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*748,94*		*15728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*14116*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1611*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*3169*				
			Сметная стоимость				*42783*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,58	652,64	--	7558	--	4976	0,97	11
			м3		652,64	--	7558	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*429,74*		*4976*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*4467*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13537*				
210	29	23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	3	1518,97	--	4557	--	193	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*64,40*		*193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,40*				*193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,67*		*380*				
			Сметная стоимость				*5130*				
211	30	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	14	716,75	--	10035	--	425	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30,39*		*425*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,39*				*425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,77*		*837*				
			Сметная стоимость				*11297*				
212	31	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	7	325,48	--	2278	--	97	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,80*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*190*				
			Сметная стоимость				*2565*				
213	32	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	55	851,58	520,37	46837	28620	19834	0,41	23
			шт.		331,21	170,10	18216	9356	62,1	0,23	12
			Накладные расходы -		*360,62*		*19834*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*17122*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*2712*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*5334*				
			Сметная стоимость				*72005*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	33	23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Патрубок-переходной канализационный ПП DN 110Кх50К-ПНД	7	143,20	--	1002	--	43	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6,07*		*43*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,07*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,94*		*84*				
			Сметная стоимость				*1128*				
215	34	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх50К-ПНД	39	66,16	--	2580	--	109	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,81*		*109*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*109*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5,52*		*215*				
			Сметная стоимость				*2905*				
216	35	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод канализационный 90° 110Кх110К-ПНД	8	247,97	--	1984	--	84	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,51*		*84*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,51*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,68*		*165*				
			Сметная стоимость				*2234*				
217	36	23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° 100Кх100Кх100Кх100К-ПНД	1	866,33	--	866	--	37	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,73*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*72,24*		*72*				
			Сметная стоимость				*975*				
218	37	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	46	1255,01	766,20	57730	35245	24465	0,61	28
			шт.		488,81	250,59	22485	11527	62,1	0,33	15
			Накладные расходы -		*531,85*		*24465*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,17*				*21122*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,68*				*3343*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*142,95*		*6576*				
			Сметная стоимость				*88771*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	38	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх50К-ПНД	23	283,46	--	6520	--	276	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,02*		*276*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,02*				*276*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,64*		*544*				
			Сметная стоимость				*7340*				
220	39	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° 110Кх110Кх110К-ПНД	9	358,89	--	3230	--	137	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,22*		*137*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,22*				*137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*		*269*				
			Сметная стоимость				*3636*				
221	40	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90°50Кх50Кх50К-ПНД	14	117,80	--	1649	--	70	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,99*		*70*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,99*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,82*		*138*				
			Сметная стоимость				*1856*				
222	41	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство	0,81	18378,01	655,77	14886	531	1924	3,94	3
			м3		2934,98	222,56	2377	180	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2375,57*		*1924*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*1240*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844,16*				*684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660,29*		*1345*				
			Сметная стоимость				*18155*				
223	42	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,012	1340809,07	29080,61	16090	349	2006	205,00	2
			км трубопровода		169848,65	508,18	2038	6	62,1	0,49	--
			Накладные расходы -		*167127,46*		*2006*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791,59*				*1269*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61335,87*				*736*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120634,92*		*1448*				
			Сметная стоимость				*19543*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			495822	65779			205
			Накладные расходы -	Тенге			70404				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59337		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11067		
			Сметная прибыль -	Тенге			21767				
			Накладные расходы -	Тенге			69678				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					54880		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14798		
			Сметная прибыль -	Тенге			29105				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			686776				
			РАЗДЕЛ 20.Противопожарный водопровод жилого дома (В2)								
224	60	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	4	27601,54	74,57	110406	298	6668	0,90	4
			кран		763,35	25,45	3053	102	60,4	0,03	--
			Накладные расходы -		*1666,94*		*6668*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*476,43*				*1906*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1190,51*				*4762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2341,48*		*9366*				
			Сметная стоимость				*126440*				
225	61	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	**Пожарный ящик. Установка**	4	888,80	68,72	3555	275	1428	0,68	3
			изделие		478,15	33,95	1913	136	59,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*356,90*		*1428*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*306,23*				*1225*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,67*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,66*		*399*				
			Сметная стоимость				*5381*				
226	62	23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	4	17501,06	--	70004	--	2968	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*742,04*		*2968*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*742,04*				*2968*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1459,45*		*5838*				
			Сметная стоимость				*78810*				
227	63	23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	8	9927,25	--	79418	--	3367	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*420,92*		*3367*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*420,92*				*3367*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*827,85*		*6623*				
			Сметная стоимость				*89408*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	64	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	8	1068,94	35,78	8551	286	4075	0,90	7
			шт.		720,02	16,96	5760	136	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*509,33*		*4075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*445,14*				*3561*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,20*				*514*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,26*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13636*				
229	65	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	8	6948,91	--	55591	--	2357	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*294,63*		*2357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,63*				*2357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,48*		*4636*				
			Сметная стоимость				*62584*				
230	66	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	688,42	--	11015	--	467	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,19*		*467*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,19*				*467*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,41*		*919*				
			Сметная стоимость				*12401*				
231	67	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0176	615369,94	292194,45	10831	5143	4985	312,70	6
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	5376	1616	62,1	94,30	2
			Накладные расходы -		*283247,35*		*4985*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*4342*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*643*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*1265*				
			Сметная стоимость				*17081*				
232	68	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	16	865,47	--	13848	--	587	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,70*		*587*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,70*				*587*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,17*		*1155*				
			Сметная стоимость				*15590*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	69	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	228,05	--	1824	--	77	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,67*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*152*				
			Сметная стоимость				*2053*				
			Трубопроводы								
234	70	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	146	2243,01	23,18	327479	3384	48505	0,43	63
			м трубопровода		367,26	9,36	53620	1367	60,4	0,01	2
			Накладные расходы -		*332,23*		*48505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*227,48*				*33212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,75*				*15293*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,02*		*30079*				
			Сметная стоимость				*406063*				
235	71	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	146	55,50	2,06	8103	301	5064	0,05	7
			м трубопровода		51,35	--	7497	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,68*		*5064*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*4528*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,67*				*536*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*1053*				
			Сметная стоимость				*14220*				
236	72	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	6,5	511,02	--	3322	--	141	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,67*		*141*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*277*				
			Сметная стоимость				*3740*				
237	73	11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раз	14	150,49	2,12	2107	30	530	0,06	1
			м2		55,35	0,34	775	5	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*37,84*		*530*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*423*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,66*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,07*		*211*				
			Сметная стоимость				*2848*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	74	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	14	177,88	1,01	2490	14	194	0,01	--
			м2		10,96	0,25	153	4	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*13,88*		*194*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6,08*				*85*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,80*				*109*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,34*		*215*				
			Сметная стоимость				*2899*				
239	75	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	146	408,37	44,72	59622	6530	19836	0,21	31
			м трубопровода		184,44	21,20	26929	3096	55,3	0,03	4
			Накладные расходы -		*135,86*		*19836*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*16604*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,14*				*3232*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*43,54*		*6357*				
			Сметная стоимость				*85814*				
240	76	21-110404-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	160,6	440,89	--	70807	--	3002	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,69*		*3002*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,69*				*3002*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*36,77*		*5905*				
			Сметная стоимость				*79714*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			838973	16260			121
			Накладные расходы -	Тенге			39940				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22678		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17262		
			Сметная прибыль -	Тенге			33950				
			Накладные расходы -	Тенге			64311				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43207		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21104		
			Сметная прибыль -	Тенге			41508				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1018682				
			РАЗДЕЛ 21. ЛОК СМ 2-3-3. Отопление и Вентиляция								
					Отопление						
241	1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	63,7	16884,51	103,79	1075543	6612	69893	0,70	45
			кВт		554,87	50,78	35345	3235	60,4	0,06	4
			Накладные расходы -		*1097,23*		*69893*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*23302*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*731,41*				*46591*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1438,54*		*91635*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*1237071*				
242	2	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	34	323,33	--	10993	--	2846	0,12	4
			комплект		111,17	--	3780	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*83,71*		*2846*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*2283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,56*				*563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,56*		*1107*				
			Сметная стоимость				*14946*				
243	3	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	70,2	1117,39	11,56	78441	811	14656	0,30	21
			м трубопровода		251,91	4,44	17684	312	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*208,78*		*14656*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*10869*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,94*				*3787*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,09*		*7448*				
			Сметная стоимость				*100545*				
244	4	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	72,8	1121,35	11,56	81634	842	15211	0,30	22
			м трубопровода		251,91	4,44	18339	323	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*208,95*		*15211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*11272*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,11*				*3939*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,42*		*7748*				
			Сметная стоимость				*104593*				
245	5	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	137,8	1360,25	11,56	187443	1593	30189	0,30	41
			м трубопровода		251,91	4,44	34713	612	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*219,08*		*30189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*21336*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,24*				*8852*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,35*		*17411*				
			Сметная стоимость				*235042*				
246	6	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	42,25	1472,01	11,56	62192	488	9456	0,30	13
			м трубопровода		251,91	4,44	10643	188	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*223,81*		*9456*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*6542*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,98*				*2914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,67*		*5732*				
			Сметная стоимость				*77380*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	7	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	57,85	1779,83	21,33	102963	1234	16174	0,37	22
			м трубопровода		315,52	8,68	18253	502	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*279,59*		*16174*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*195,82*				*11328*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,77*				*4846*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,75*		*9531*				
			Сметная стоимость				*128668*				
248	8	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	380,9	55,50	2,06	21140	785	13210	0,05	19
			м трубопровода		51,35	--	19558	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,68*		*13210*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*11813*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,67*				*1397*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*2748*				
			Сметная стоимость				*37098*				
249	9	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	39	811,77	--	31659	--	15132	1,00	39
			шт.		770,89	--	30065	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*387,99*		*15132*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*339,19*				*13228*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,80*				*1903*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,98*		*3743*				
			Сметная стоимость				*50534*				
250	10	23-041008-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	12	5111,54	--	61338	--	2601	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*216,73*		*2601*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,73*				*2601*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,26*		*5115*				
			Сметная стоимость				*69054*				
251	11	23-041008-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	27	6780,35	--	183069	--	7762	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*287,49*		*7762*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,49*				*7762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,43*		*15267*				
			Сметная стоимость				*206098*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	12	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			шт.	3	501,04	--	1503	--	64	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,24*		*64*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,24*				*64*		
			Сметная стоимость		*41,78*		*125*				
253	13	23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005				*1692*				
			шт.	4	2660,25	--	10641	--	451	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,79*		*451*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,79*				*451*		
			Сметная стоимость		*221,84*		*887*				
254	14	11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка				*11980*				
			шт.	2	1552,04	193,77	3104	388	1891	1,57	3
			Накладные расходы -		1313,01	84,59	2626	169	60,4	0,09	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*945,75*		*1891*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*844,15*				*1688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,60*				*203*		
			Сметная стоимость		*199,82*		*400*				
255	15	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15				*5395*				
			шт.	2	2183,96	--	4368	--	185	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,60*		*185*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,60*				*185*		
			Сметная стоимость		*182,12*		*364*				
256	16	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками				*4917*				
			м трубопровода	83	272,11	44,72	22585	3712	10797	0,21	18
			Накладные расходы -		184,44	21,20	15309	1760	55,3	0,03	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*130,08*		*10797*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,72*				*9439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,36*				*1358*		
			Сметная стоимость		*32,18*		*2671*				
							36052				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	17	21-110404-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 32 мм, толщина изоляции 9 мм	69,3	287,89	--	19951	--	846	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,21*		*846*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,21*				*846*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,01*		*1664*				
			Сметная стоимость				*22461*				
258	18	21-110404-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 40 мм, толщина изоляции 9 мм	22	330,73	--	7276	--	309	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,02*		*309*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,02*				*309*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,58*		*607*				
			Сметная стоимость				*8191*				
259	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	213	65,73	1,06	14000	225	3944	0,03	6
			м2		27,67	0,17	5895	36	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,52*		*3944*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*3214*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*1436*				
			Сметная стоимость				*19380*				
260	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	213	66,83	0,83	14234	177	2675	0,02	5
			м2		17,04	0,17	3630	36	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,56*		*2675*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*1987*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*1353*				
			Сметная стоимость				*18261*				
261	21	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	66,3	511,02	--	33881	--	1437	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,67*		*1437*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*1437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*2825*				
			Сметная стоимость				*38143*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	22	23-021104-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кронштейны для крепления радиаторов**								
			100 шт.	1,26	5319,30	--	6702	--	284	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*225,54*		*284*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,54*				*284*		
			Сметная стоимость		*443,59*		*559*				
263	23	23-050306-1917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 700 мм /ограждение радиаторов/**				*7545*				
			шт.	18	7635,67	--	137442	--	5828	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,75*		*5828*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,75*				*5828*		
			Сметная стоимость		*636,75*		*11462*				
264	24	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм /гильзы/. Прокладка**				*154731*				
			м трубопровода	4,29	1070,40	25,26	4592	108	1505	0,55	2
			Накладные расходы -		476,04	9,19	2042	39	60,4	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*350,89*		*1505*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*293,08*				*1257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,81*				*248*		
			Сметная стоимость		*113,70*		*488*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21				*6585*				
			Накладные расходы -	Тенге			2176695	16975			258
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			15132				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13228		
			Сметная прибыль -	Тенге					1904		
			Накладные расходы -	Тенге			3743				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			37181				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14640		
			Сметная прибыль -	Тенге					22541		
			Накладные расходы -	Тенге			44334				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			175033				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					101692		
			Сметная прибыль -	Тенге					73341		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			144246				
							2596363				
РАЗДЕЛ 22. БЛОК В. ЛОК СМ 2-4-1. Противопожарная приграда по оси 10 /АС-50/											
265	185	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение**								
			м3 кладки	7,4	17517,32	1631,64	129628	12074	21683	5,12	38
					3749,12	381,68	27743	2824	50,8	0,45	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*2930,15*		*21683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2098,44*				*15528*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*831,71*				*6155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635,80*		*12105*				
			Сметная стоимость				*163416*				
266	186	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	29,6	-185,75	--	-5498	--	-3145	-0,22	-6
			м2 стен (без вычета проемов)		-185,75	--	-5498	--	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*106,24*		*3145*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*2793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,88*				*352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*691*				
			Сметная стоимость				*-1662*				
267	187	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/**	0,0215145	290695,66	1388,52	6254	30	772	56,40	1
			т металлических изделий		44014,00	458,01	947	10	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*772*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*486*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*286*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*562*				
			Сметная стоимость				*7588*				
268	188	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0200802	245293,14	--	4926	--	209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*411*				
			Сметная стоимость				*5546*				
269	189	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0014343	245293,14	--	352	--	15	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*29*				
			Сметная стоимость				*396*				
270	190	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	86,9	1089,68	52,51	94694	4563	31813	0,65	56
			м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	45189	3473	54,8	0,05	5
			Накладные расходы -		*366,08*		*31813*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*26667*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,21*				*5146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,46*		*10120*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*136627*				
			Пояс обвязки ПО-1								
271	191	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,4956	26637,34	3013,24	13201	1493	2347	8,25	4
			м3		6516,59	615,74	3230	305	48,5	0,72	--
			Накладные расходы -		*4735,28*		*2347*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*1714*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*632*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*1244*				
			Сметная стоимость				*16792*				
272	192	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0368396	13656,15	699,65	503	26	261	16,88	1
			т		12681,10	193,40	467	7	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*261*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*230*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*61*				
			Сметная стоимость				*825*				
273	193	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,007434	199642,46	--	1484	--	63	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*63*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*124*				
			Сметная стоимость				*1671*				
274	194	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0294056	194893,74	--	5731	--	243	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*478*				
			Сметная стоимость				*6452*				
			Анкерные выпуски Ав-1								
275	195	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,02176	113462,79	1006,32	2469	22	1146	118,00	3
			т		94402,36	252,91	2054	6	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*1146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*999*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*289*				
			Сметная стоимость				*3904*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	196	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02176	194893,74	--	4241	--	180	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*180*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*354*				
			Сметная стоимость				*4774*				
			Монолитные сердечники МС-1-6								
277	197	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,76	29234,06	3824,50	51452	6731	10082	10,40	18
			м3		8017,26	862,16	14110	1517	48,5	1,01	2
			Накладные расходы -		*5728,64*		*10082*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*7579*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1422,12*				*2503*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2797,02*		*4923*				
			Сметная стоимость				*66457*				
278	198	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18648	13250,18	1022,48	2471	191	1253	14,94	3
			т		11952,30	227,53	2229	42	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1253*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1102*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*298*				
			Сметная стоимость				*4022*				
279	199	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06552	199642,46	--	13081	--	555	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*555*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*555*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1091*				
			Сметная стоимость				*14726*				
280	200	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,12096	194893,74	--	23574	--	1000	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1000*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1000*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1966*				
			Сметная стоимость				*26539*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монолитные перемычки ПрМ-7 /АС-15/								
281	201	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,04	33693,70	2794,41	1348	112	270	13,10	1
			м3		9965,83	571,66	399	23	48,5	0,67	--
			Накладные расходы -		*6755,99*		*270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1645,31*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3235,97*		*129*				
			Сметная стоимость				*1748*				
282	202	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,00608	13250,18	1022,48	81	6	41	14,94	--
			т		11952,30	227,53	73	1	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*41*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*36*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*10*				
			Сметная стоимость				*132*				
283	203	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0018	199642,46	--	359	--	15	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*30*				
			Сметная стоимость				*404*				
284	204	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00428	194893,74	--	834	--	35	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*70*				
			Сметная стоимость				*939*				
			Узел "5"								
285	205	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	42	2481,34	8,50	104216	357	22506	0,97	41
			м2 покрытия		730,22	2,29	30669	96	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*22506*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*17352*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*5154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*10138*				
			Сметная стоимость				*136860*				