Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район,, г. Шалкар, Есет Котибарулы, дом № 33 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	190140023514
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040440000219

Договор (контракт) №23 от 03.03.2022 ДС№1 от 06.04.2022 - Кап.р.подъез.дор.к селу Жылтыр 2,25 км

Номер документа	Дата составления
36	27.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)			Работа	1	16 993 000,21	16 993 000,21	1 820 678,59
				Итого	1	x	16 993 000,21	1 820 678,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Мухажанов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 27 апреля 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		23	03.03.2022г			ТОО	
		доп.согл. № 1	06.04.2000г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном апрель месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"	16 993 000,21								1 820 678,59	
В том числе В текущем месяце – апрель	16 993 000,21	15 172 321,62							1 820 678,59	16 993 000,21
Выданый аванс	39 938 262,34									
Удержание аванса	5 097 900,06									5 097 900,06
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	849 650,01									849 650,01
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	0,00									
Итого к оплате:	**11 045 450,14**									**11 045 450,14**

Заказчик:

Заказчик
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Сауганбаев Н.К.**

Технический надзор:
ТОО "Аймерекеа"

_____ **Батыров С.**

Подрядчик:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Технический надзор: ТОО "Аймереке"
Авторский надзор: ТОО "Болашак-АА"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Проект: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"
Договор: № 23 от 03.03.2022 года, доп.соглашение № 1 от 06.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление оси трассы									
1	ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл.1601-0204-30 п.3	Восстановление трассы автомобильной дороги I категории сложности	км	2,337	16054,00	--	37518				37 518,00
					--	--					
2	ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл.1601-0204-30 п.6	Закрепление трассы автомобильной дороги I категории сложности	км	2,337	10564,00	--	24688				24 688,00
					--	--					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**62 206,00**
		РАЗДЕЛ 2. Дорожные работы									
3	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	508	4333,40	1495,94	2201367	759938		1271762	3 750 979,00
		НР - 72%, СП - 8%			2837,46	639,58	1441430	324907		277850	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	610,02	117,00	--	71372				77 082,00
		СП - 8%			--	--				5710	
5	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	610,02	142,00	--	86623				93 553,00
		СП - 8%			--	--				6930	
6	412-101-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10370,34	36,00	--	373332			--	403 199,00
		СП - 8%			--	--	--			29867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**4 324 813,00**
		РАЗДЕЛ 3. Устройство земляного полотна (основная дорога)									
7	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	2533	7,21	7,21	18263	18263		5344	25 495,00
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,93		7422		1889	
8	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2878	71,01	71,01	204367	204367		62103	287 787,00
		НР - 72%, СП - 8%			--	29,97		86254		21318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	152	2191,73	--	333143			239863	618 846,00
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	333143			45840	
10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	33,82	33,82	2536	2536		771	3 571,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27		1070		265	
11	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	75	91,01	91,01	6826	6826		2074	9 612,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41		2881		712	
12	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3000	78,46	78,46	235380	235380		69919	329 723,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37		97110		24424	
13	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3000	37,25	37,25	111750	111750		25942	148 707,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01		36030		11015	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	3000	98,16	79,47	294480	238410	24600	61322	384 267,00
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	31470	53700		28464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38181	50,05	22,21	1910959	848000		909380	3 045 966,00
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	1062959	200068		225627	
16	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	49	93,43	21,17	4578	1037		2744	7 907,00
		НР - 72%; СП - 8%			72,26	5,51	3541	270		586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**4 861 881,00**
		РАЗДЕЛ 4. Устройство земляного полотна (примыкания)									
17	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	94	71,01	71,01	6675	6675		2028	9 400,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,97		2817		696	
18	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	94	78,46	78,46	7375	7375		2191	10 331,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37		3043		765	
19	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	94	37,25	37,25	3502	3502		813	4 660,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01		1129		345	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	94	98,16	79,47	9227	7471	770	1921	12 040,00
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	986	1683		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полот	м2 спланированной площади	787	50,05	22,21	39389	17479		18744	62 784,00
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	21910	4124		4651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**								**99 215,00**
		РАЗДЕЛ 5. Устройство дорожной одежды (основная дорога)									
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	883	1281,82	1119,55	1 131 847	988 563	5 068	401 091	1 655 573,59
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	138 216	233 165		122 635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1077,26	3196,27	--	3 443 214		3443214		3 718 670,93
		СП - 8%			--	--				275 457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**								**5 374 244,51**
	ИТОГО по АКТУ										**14 722 359,51**
	Временные здания и сооружения -1,04 %		1,04%				152 465,60				
	Итого с временными зданиями и сооружениями						**14 874 825,11**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				297 496,50				
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**15 172 321,61**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				**1 820 678,59**				
	ВСЕГО по Акту с НДС						**16 993 000,21**				

Принял:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинской области"

Садуакасова Ш. А.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Батыров С.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.