Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 24 мая 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	03.03.2022г				
		доп.согл. № 1	06.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном апрель месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"	96 951 405,52								10 387 650,59	
В том числе: В текущем месяце – май	79 958 405,31	71 391 433,31							8 566 972,00	79 958 405,31
Выданый аванс	39 938 262,34									
Удержание аванса	29 085 421,65									23 987 521,59
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	4 847 570,28									3 997 920,27
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	11 045 450,14									
Итого к оплате:	**51 972 963,45**									**51 972 963,45**

Заказчик:

Заказчик
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Салуакасова Ш.А.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.**

Подрядчик:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

250.000.000,00

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Технический надзор: ТОО "Аймереке"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Проект: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"Шалкарского района Актобинской областиобласти
Договор: № 23 от 03.03.2022 года, доп.соглашение № 1 от 06.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ №2
за май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды (основная дорога)											
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3020	1281,82	1119,55	3 871 096,00	3 381 041,00	17 334,00	1 371 796,00	5 662 324,00
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	472 721,00	797 461,00		419 431,00	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3684,4	3196,27	--	11 776 337,00	--	11 776 337,00	--	12 718 444,00
		СП - 8%			--	--	--	--		942 107,00	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	17,2	2072,34	2072,34	35 644,00	35 644,00	--	18 887,00	58 893,00
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	17 488,00		4 362,00	
4	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	17,716	110131,44	--	1 951 089,00	--	1 951 089,00	--	2 107 176,00
		СП - 8%			--	--	--	--		156 087,00	
5	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство	м2	17357	225,93	167,25	3 921 467,00	2 902 958,00	113 515,00	1 477 900,00	5 831 316,00
		НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	904 994,00	463 432,00		431 949,00	
6	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	254,5693333	9074,94	--	2 310 201,00	--	2 310 201,00	--	2 495 017,00
		СП - 8%			--	--	--	--		184 816,00	
7	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	2707,692	8598,60	--	23 282 360,00	--	23 282 360,00	--	25 144 949,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1 862 589,00	
8	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,485996	110131,44	--	53 523,00	--	53 523,00	--	57 805,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4 282,00	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,21	2072,34	2072,34	10 797,00	10 797,00	--	5 721,00	17 839,00
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	5 297,00		1 321,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5,3663	110131,44	--	590 998,00	--	590 998,00	--	638 278,00
		СП - 8%			--	--	--	--		47 280,00	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вы... 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6387	233,77	208,99	1 493 089,00	1 334 819,00	511,00	349 796,00	1 990 315,00
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	157 759,00	166 126,00		147 431,00	
12	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	623,3712	18627,24	--	11 611 685,00	--	11 611 685,00	--	12 540 620,00
		СП - 8%			--	--	--	--		928 935,00	
13	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0689796	110131,44	--	7 597,00	--	7 597,00	--	8 205,00
		СП - 8%			--	--	--	--		608,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**60 915 883,00**	**7 665 259,00**	**51 715 150,00**	**3 224 100,00**	**69 271 181,00**
							1 535 474,00	**1 449 804,00**	--	**5 131 198,00**	
	ИТОГО по АКТУ										**69 271 181,00**
	Временные здания и сооружения -1,04 %		1,04%				720 420,28				
	Итого с временными зданиями и сооружениями						**69 991 601,28**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				1 399 832,03				
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**71 391 433,31**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				**8 566 972,00**				
	ВСЕГО по Акту с НДС						**79 958 405,31**				

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинской области"

Садуакасова Ш. А.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Батыров С.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
Председатель правления ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.