Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Субподрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20 июня 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		92	12.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном апрель месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"	27 166 053,00									
В том числе: В текущем месяце – июнь	27 166 053,00	24 255 404,46							2 910 648,54	27 166 053,00
Выданый аванс										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**27 166 053,00**									**27 166 053,00**

Подрядчик:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.

Субодрядчик:

Заместитель директора
ТОО "АвтоДорСервис-НС"

Дадиев М.К.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Караганды Жолдары"
Субподрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"
Проект: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"Шалкарского района Актобинской областиобласти
Договор субподряда: № от 2022-04-12

Акт приемки выполненных работ №1
за май-июнь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Всего в текущих ценах по Договору Субподряда, с НДС
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Подраздел 1. Дорожные работы										
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	508	4333,40	1495,94	2 201 367	759 938	--	1 271 762	3 750 979	4 437 688
		НР - 72%; СП - 8%			2837,46	639,58	1 441 430	324 907		277 850		
2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	610,02	117,00	--	71 372	--		--	77 082	91 194
		СП - 8%			--	--	--	--		5 710		
3	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	610,02	142,00	--	86 623	--		--	93 553	110 680
		СП - 8%			--	--	--	--		6 930		
4	412-101-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10370,34	36,00	--	373 332	--		--	403 199	477 014
		СП - 8%			--	--	--	--		29 867		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**4 324 813**	**5 116 576**
		Подраздел 2. Устройство земляного полотна (основная дорога)										
5	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	2533	7,21	7,21	18 263	18 263	--	5 344	25 495	30 140
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,93	--	7 422		1 889		
6	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2878	71,01	71,01	204 367	204 367	--	62 103	287 787	340 216
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,97	--	86 254		21 318		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	152	2191,73	--	333 143	--	--	239 863	618 846	731 588
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	333 143	--		45 840		
8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	33,82	33,82	2 536	2 536	--	771	3 571	4 222
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	1 070		265		
9	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	75	91,01	91,01	6 826	6 826	--	2 074	9 612	11 363
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	2 881		712		
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3000	78,46	78,46	235 380	235 380	--	69 919	329 723	389 792
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	97 110		24 424		
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3000	37,25	37,25	111 750	111 750	--	25 942	148 707	175 798
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	36 030		11 015		
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	3000	98,16	79,47	294 480	238 410	24 600	61 322	384 267	454 273
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	31 470	53 700		28 464		
13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	38181	50,05	22,21	1 910 959	848 000	--	909 380	3 045 966	3 600 881
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	1 062 959	200 068		225 627		
14	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	49	93,43	21,17	4 578	1 037	--	2 744	7 907	9 347
		НР - 72%; СП - 8%			72,26	5,51	3 541	270		586		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**4 861 884**	**5 747 620**
		Подраздел 3. Устройство земляного полотна (примыкания)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	94	71,01	71,01	6 675	6 675	--	2 028	9 400	11 112
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,97	--	2 817		696		
16	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	94	78,46	78,46	7 375	7 375	--	2 191	10 331	12 213
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	3 043		765		
17	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	94	37,25	37,25	3 502	3 502	--	813	4 660	5 509
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	1 129		345		
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	94	98,16	79,47	9 227	7 471	770	1 921	12 040	14 233
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	986	1 683		892		
19	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полот	м2 спланированной площади	787	50,05	22,21	39 389	17 479	--	18 744	62 784	74 223
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	21 910	4 124		4 651		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	**тенге**								**99 214**	**117 290**
		ВСЕГО по Земляным работам:	**тенге**								**4 961 098**	**5 864 910**
		Подраздел 4. Устройство дорожной одежды (основная дорога)										
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3853	1281,82	1119,55	4 938 852	4 313 626	22 116	1 750 176	7 224 150	7 731 495
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	603 110	1 017 423		535 122		
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	17,2	2072,34	2072,34	35 644	35 644	--	18 887	58 893	63 029
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	17 488		4 362		
22	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство	м2	17357	225,93	167,25	3 921 467	2 902 958	113 515	1 477 900	5 831 316	6 240 854
		НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	904 994	463 432		431 949		
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,21	2072,34	2072,34	10 797	10 797	--	5 721	17 839	19 092
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	5 297		1 321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6387	233,77	208,99	1 493 089	1 334 819	511	349 796	1 990 315	2 130 097
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	157 759	166 126		147 431		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	**тенге**								15 216 262	**16 184 567**
		ВСЕГО по Акту выполненных работ	**тенге**									**27 166 053**

Принял:

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Караганды Жолдары" _____ **Мухажанов А.Б.**

Сдал:

СУБПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "АвтоДорСервис-НС" _____ **Дадиев М.К.**