Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 32 от 17.06.2022		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	40 332 212,42							4 321 308,47	
в т.ч. За отчетный месяц	40 332 212,42	36 010 903,94						4 321 308,47	**40332212,42**

Заказчик :

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

_____ Шалбаев Г.С.

Технадзор:

ТОО " Нұрәлем Құрылыс"

_____ Сариев А. О.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ Домбаев Х. У.

Авторский надзор
ТОО "Крез-Сервис"

_____ Дарменкулова М. Е.

Заказчик: *КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"*

Подрядчик: *ТОО "Проместройсервис-Е"*

Наименование объекта ***Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области***

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1158,5661**		**153,64**	**145,41**	**178002,10**	**168467,09**	**--**	**37312,32**	**232539,57**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,23**	**36,50**	**9535,00**	**42287,66**		**17225,15**	
2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**87,2039**		**2426,76**	**--**	**211622,94**	**--**	**--**	**152368,51**	**393110,77**
		НР - 72%; СП - 8%				**2426,76**	**--**	**211622,94**	**--**		**29119,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**389625,04**	**168467,09**	**--**	**189680,83**	**625650,34**
								221157,94	**42287,66**	**--**	**46344,47**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**389625,04**				
	Всего заработная плата		Тенге						**263445,60**			
		Накладные расходы	Тенге					**189680,83**				
		Сметная прибыль	Тенге					**46344,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**625650,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**230,45**
		Сметная заработная плата	Тенге						**263445,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**625650,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**230,45**
		Сметная заработная плата	Тенге						**263445,60**			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ФМ1										
6	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,2**		**4188,94**	**300,98**	**134883,87**	**9691,55**	**107679,38**	**19525,89**	**166762,54**
		НР - 94%; СП - 8%				**543,88**	**101,22**	**17512,94**	**3259,28**		**12352,78**	
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,22**		**20789,48**	**1092,54**	**66942,13**	**3517,98**	**59394,48**	**4370,36**	**77017,49**
		НР - 91%; СП - 8%				**1251,45**	**240,04**	**4029,67**	**772,93**		**5705,00**	
8	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**16,66**		**31000,28**	**1911,36**	**516464,66**	**31843,26**	**367589,56**	**113038,95**	**679863,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	117031,84	7186,79		50360,29	
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4466	251794,00	--	112451,20	--	112451,20	--	121447,30
		СП - 8%			--	--	--	--		8996,10	
10	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0427	273254,00	--	11667,95	--	11667,95	--	12601,39
		СП - 8%			--	--	--	--		933,44	
11	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,17416	425102,18	5069,04	74035,80	882,82	66603,64	6241,47	86699,45
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	6549,34	309,42		6422,18	
		ФМ1"									
12	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,73	4188,94	300,98	49136,27	3530,49	39226,07	7113,00	60749,21
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	6379,71	1187,31		4499,94	
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	20789,48	1092,54	24947,38	1311,05	22134,59	1628,71	28702,17
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1501,74	288,05		2126,09	
14	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,39	31000,28	1911,36	198091,79	12213,59	140990,24	43356,48	260764,13
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	44887,96	2756,52		19315,86	
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16515	251794,00	--	41583,78	--	41583,78	--	44910,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3326,70	
16	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183	273254,00	--	5000,55	--	5000,55	--	5400,59
		СП - 8%			--	--	--	--		400,04	
17	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,07464	425102,18	5069,04	31729,63	378,35	28544,42	2674,92	37156,91
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	2806,86	132,61		2752,36	
		ФМ2									
18	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	19,55	4188,94	300,98	81893,78	5884,16	65376,77	11855,00	101248,69
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	10632,85	1978,85		7499,90	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	20789,48	1092,54	41578,96	2185,08	36890,98	2714,51	47836,95
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	2502,90	480,08		3543,48	
20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,25	31000,28	1911,36	410753,71	25325,51	292350,66	89901,93	540708,09
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	93077,54	5715,78		40052,45	
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31025	251794,00	--	78119,09	--	78119,09	--	84368,62
		СП - 8%			--	--	--	--		6249,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,1244	425102,18	5069,04	52882,71	630,58	47574,03	4458,19	61928,18
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	4678,10	221,01		4587,27	
23	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1192	71903,12	1317,12	8570,85	157,00	--	7717,53	17591,45
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	8413,85	66,95		1303,07	
24	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1192	317165,00	--	37806,07	--	37806,07	--	40830,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3024,49	
25	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1192	108286,00	--	12907,69	--	12907,69	--	13940,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1032,62	
		ФМ2"									
26	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,6	4188,94	300,98	56969,58	4093,33	45479,48	8246,96	70433,86
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	7396,77	1376,59		5217,32	
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,44	20789,48	1092,54	29936,85	1573,26	26561,50	1954,45	34442,60
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1802,09	345,66		2551,30	
28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,48	31000,28	1911,36	293882,65	18119,69	209168,61	64322,28	386861,33
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	66594,35	4089,48		28656,40	
29	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23552	251794,00	--	59302,52	--	59302,52	--	64046,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4744,20	
30	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,09952	425102,18	5069,04	42306,17	504,47	38059,22	3566,55	49542,54
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	3742,48	176,81		3669,82	
31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09536	71903,12	1317,12	6856,68	125,60	--	6174,03	14073,16
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	6731,08	53,56		1042,46	
32	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,09536	317165,00	--	30244,85	--	30244,85	--	32664,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2419,59	
33	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09536	108286,00	--	10326,15	--	10326,15	--	11152,24
		СП - 8%			--	--	--	--		826,09	
		ФМ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	10,4	4188,94	300,98	43564,98	3130,19	34778,44	6306,50	53861,20
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	5656,35	1052,69		3989,72	
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,04	20789,48	1092,54	21621,06	1136,24	19183,31	1411,55	24875,21
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1301,51	249,64		1842,61	
36	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	7,8	28536,45	1586,62	222584,31	12375,64	169157,27	39899,42	283482,43
		НР - 91%; СП - 8%			5263,00	358,22	41051,40	2794,12		20998,70	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1754	251794,00	--	44164,67	--	44164,67	--	47697,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3533,17	
38	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,09952	425102,18	5069,04	42306,17	504,47	38059,22	3566,55	49542,54
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	3742,48	176,81		3669,82	
39	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04768	71903,12	1317,12	3428,34	62,80	--	3087,01	7036,58
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	3365,54	26,78		521,23	
40	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,04768	317165,00	--	15122,43	--	15122,43	--	16332,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1209,79	
41	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,04768	108286,00	--	5163,08	--	5163,08	--	5576,13
		СП - 8%			--	--	--	--		413,05	
		ФМ4,ФМ4"									
42	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	23,2	4188,94	300,98	97183,41	6982,73	77582,66	14068,34	120151,89
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	12618,02	2348,30		8900,14	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,32	20789,48	1092,54	48231,59	2534,69	42793,54	3148,83	55490,86
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	2903,36	556,89		4110,43	
44	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	18,16	28536,45	1586,62	518221,93	28813,02	393832,83	92894,03	660005,24
		НР - 91%; СП - 8%			5263,00	358,22	95576,08	6505,28		48889,28	
45	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,40248	251794,00	--	101342,05	--	101342,05	--	109449,41
		СП - 8%			--	--	--	--		8107,36	
46	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,19904	425102,18	5069,04	84612,34	1008,94	76118,44	7133,11	99085,08
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	7484,96	353,62		7339,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09536	71903,12	1317,12	6856,68	125,60	--	6174,03	14073,16
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	6731,08	53,56		1042,46	
48	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,09536	317165,00	--	30244,85	--	30244,85	--	32664,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2419,59	
49	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09536	108286,00	--	10326,15	--	10326,15	--	11152,24
		СП - 8%			--	--	--	--		826,09	
		ФМ5									
50	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,8	4188,94	300,98	24295,85	1745,69	19395,66	3517,09	30037,97
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	3154,50	587,08		2225,03	
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,58	20789,48	1092,54	12057,90	633,67	10698,39	787,21	13872,72
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	725,84	139,22		1027,61	
52	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,03	28536,45	1586,62	115001,89	6394,08	87397,92	20614,70	146465,92
		НР - 91%; СП - 8%			5263,00	358,22	21209,89	1443,63		10849,33	
53	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0923	251794,00	--	23240,59	--	23240,59	--	25099,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1859,25	
54	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,04976	425102,18	5069,04	21153,08	252,24	19029,60	1783,28	24771,27
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	1871,24	88,41		1834,91	
		ФМ6									
55	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,2	4188,94	300,98	21782,49	1565,09	17389,22	3153,25	26930,60
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	2828,18	526,34		1994,86	
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	20789,48	1092,54	10810,53	568,12	9591,66	705,77	12437,61
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	650,75	124,82		921,30	
57	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,5	28536,45	1586,62	99877,57	5553,17	75903,90	17903,59	127203,65
		НР - 91%; СП - 8%			5263,00	358,22	18420,50	1253,77		9422,49	
58	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11346	251794,00	--	28568,55	--	28568,55	--	30854,03
		СП - 8%			--	--	--	--		2285,48	
59	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,06216	425102,18	5069,04	26424,35	315,10	23771,70	2227,66	30944,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	2337,55	110,44		2292,16	
60	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02384	71903,12	1317,12	1714,17	31,40	--	1543,51	3518,29
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	1682,77	13,39		260,61	
61	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,02384	317165,00	--	7561,21	--	7561,21	--	8166,11
		СП - 8%			--	--	--	--		604,90	
62	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,02384	108286,00	--	2581,54	--	2581,54	--	2788,06
		СП - 8%			--	--	--	--		206,52	
		ФМ7									
63	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	5,88	4188,94	300,98	24630,97	1769,76	19663,20	3565,60	30452,29
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	3198,01	595,17		2255,73	
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	20789,48	1092,54	12473,69	655,52	11067,30	814,35	14351,09
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	750,87	144,02		1063,04	
65	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,91	31000,28	1911,36	90210,81	5562,06	64206,81	19744,50	118751,73
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	20441,94	1255,32		8796,43	
66	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06702	251794,00	--	16875,23	--	16875,23	--	18225,25
		СП - 8%			--	--	--	--		1350,02	
67	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,07464	425102,18	5069,04	31729,63	378,35	28544,42	2674,92	37156,91
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	2806,86	132,61		2752,36	
		ФМ8									
68	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	11,9	4188,94	300,98	49848,39	3581,66	39794,56	7216,09	61629,64
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	6472,17	1204,52		4565,16	
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1	20789,48	1092,54	20789,48	1092,54	18445,49	1357,26	23918,47
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1251,45	240,04		1771,74	
70	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	5,5	31000,28	1911,36	170501,54	10512,48	121353,10	37317,78	224444,87
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	38635,96	2372,59		16625,55	
71	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,18796	251794,00	--	47327,20	--	47327,20	--	51113,38
		СП - 8%			--	--	--	--		3786,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,1244	425102,18	5069,04	52882,71	630,58	47574,03	4458,19	61928,18
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	4678,10	221,01		4587,27	
73	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1192	71903,12	1317,12	8570,85	157,00	--	7717,53	17591,45
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	8413,85	66,95		1303,07	
74	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1192	317165,00	--	37806,07	--	37806,07	--	40830,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3024,49	
75	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1192	108286,00	--	12907,69	--	12907,69	--	13940,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1032,62	
		ФМ9									
76	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,38	4188,94	300,98	9969,68	716,33	7958,92	1443,22	12325,93
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1294,43	240,90		913,03	
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	20789,48	1092,54	4989,48	262,21	4426,92	325,74	5740,44
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	300,35	57,61		425,22	
78	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,73	31000,28	1911,36	53630,48	3306,66	38171,05	11738,14	70598,11
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	12152,77	746,29		5229,49	
79	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05328	251794,00	--	13415,58	--	13415,58	--	14488,83
		СП - 8%			--	--	--	--		1073,25	
80	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,03728	425102,18	5069,04	15847,81	188,97	14256,91	1336,02	18558,54
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	1401,93	66,23		1374,71	
		ФМ9"									
81	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,76	4188,94	300,98	19939,35	1432,67	15917,81	2886,44	24651,85
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	2588,87	481,81		1826,06	
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	20789,48	1092,54	9978,95	524,42	8853,83	651,48	11480,87
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	600,70	115,22		850,43	
83	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,46	31000,28	1911,36	107260,97	6613,30	76342,14	23476,28	141196,23
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	24305,53	1492,57		10458,98	
84	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10656	251794,00	--	26831,17	--	26831,17	--	28977,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2146,49	
85	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,07456	425102,18	5069,04	31695,62	377,95	28513,82	2672,05	37117,08
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	2803,85	132,47		2749,41	
		ФМ10									
86	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,4	4188,94	300,98	10053,46	722,35	8025,80	1455,35	12429,51
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1305,31	242,93		920,70	
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,24	20789,48	1092,54	4989,48	262,21	4426,92	325,74	5740,44
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	300,35	57,61		425,22	
88	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,95	31000,28	1911,36	60450,55	3727,15	43025,20	13230,85	79575,91
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	13698,20	841,19		5894,51	
89	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05846	251794,00	--	14719,88	--	14719,88	--	15897,47
		СП - 8%			--	--	--	--		1177,59	
90	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,03728	425102,18	5069,04	15847,81	188,97	14256,91	1336,02	18558,54
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	1401,93	66,23		1374,71	
91	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02384	71903,12	1317,12	1714,17	31,40	--	1543,51	3518,29
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	1682,77	13,39		260,61	
92	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,02384	317165,00	--	7561,21	--	7561,21	--	8166,11
		СП - 8%			--	--	--	--		604,90	
93	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,02384	108286,00	--	2581,54	--	2581,54	--	2788,06
		СП - 8%			--	--	--	--		206,52	
		ФМ11									
94	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,96	4188,94	300,98	8210,32	589,92	6554,40	1188,53	10150,76
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1066,00	198,39		751,91	
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	20789,48	1092,54	4157,90	218,51	3689,10	271,45	4783,70
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	250,29	48,01		354,35	
96	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,3	31000,28	1911,36	40300,36	2484,76	28683,46	8820,57	53050,60
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	9132,14	560,79		3929,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04084	251794,00	--	10283,27	--	10283,27	--	11105,93
		СП - 8%			--	--	--	--		822,66	
98	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,03728	425102,18	5069,04	15847,81	188,97	14256,91	1336,02	18558,54
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	1401,93	66,23		1374,71	
		ФМ12									
99	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,99	4188,94	300,98	12524,93	899,93	9998,80	1813,12	15485,09
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1626,20	302,65		1147,04	
100	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,32	20789,48	1092,54	6652,63	349,61	5902,56	434,32	7653,91
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	400,46	76,81		566,96	
101	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,12	31000,28	1911,36	34720,31	2140,73	24711,89	7599,26	45705,13
		НР - 91%; СП - 8%			7024,72	431,38	7867,69	483,15		3385,57	
102	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0487	251794,00	--	12262,37	--	12262,37	--	13243,36
		СП - 8%			--	--	--	--		980,99	
103	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,04976	425102,18	5069,04	21153,08	252,24	19029,60	1783,28	24771,27
		НР - 91%; СП - 8%			37605,30	1776,64	1871,24	88,41		1834,91	
104	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	458	870,31	19,70	398601,98	9022,60	262965,28	118879,85	558880,38
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	126614,10	1213,70		41398,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5764063,49**	**254542,46**	**4569220,71**	**918200,08**	**7216844,65**
							940300,32	**62627,29**	--	**534581,08**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5764063,49**				
	Материалы		Тенге				**3698924,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1002927,61**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**870296,18**				
		Накладные расходы	Тенге				**918200,10**				
		Сметная прибыль	Тенге				**534581,11**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7216844,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**878,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1002927,61**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7216844,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**878,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1002927,61**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции металлические									
		ФЕРМА, РАСПОРКИ									
14	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	20	13087,24	1489,87	261744,80	29797,40	36437,40	134956,69	428437,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			9775,50	3,97	195510,00	79,40		31736,12	
15	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	8	57002,11	24854,32	456016,88	198834,56	37302,32	191079,05	698863,60
		НР - 69%; СП - 8%			27485,00	7130,77	219880,00	57046,16		51767,67	
16	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Фермы по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	22,95	481530,00	--	11051113,50	--	11051113,50	--	11935202,58
		СП - 8%			--	--	--	--		884089,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11768875,18	228631,96	11124853,22	326035,74	13062503,79
							415390,00	57125,56	--	967592,87	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11768875,18				
	Материалы		Тенге				73739,72				
	Всего заработная плата		Тенге					472515,56			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11051113,50				
		Накладные расходы	Тенге				326035,74				
		Сметная прибыль	Тенге				967592,87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13062503,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325,24
		Сметная заработная плата	Тенге					472515,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13062503,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325,24
		Сметная заработная плата	Тенге					472515,56			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1									
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети 35 и 10 кВ									
		Строительство ВЛ-35кВ (демонтаж и монтаж)									
1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	4	2764,01	1778,24	11056,04	7112,96	--	5986,46	18405,90
		НР - 80%; СП - 8%			985,77	885,00	3943,08	3540,00		1363,40	
2	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	4	7289,90	3097,10	29159,60	12388,40	2670,72	16200,19	48988,58
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	14100,48	6149,76		3628,78	
3	С121-040405-0104 2104-0405-0104 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	130013,00	--	260026,00	--	260026,00	--	280828,08
		СП - 8%			--	--	--	--		20802,08	
4	С121-040405-0105 2104-0405-0105 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-10,7 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	130013,00	--	260026,00	--	260026,00	--	280828,08
		СП - 8%			--	--	--	--		20802,08	
5	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 К=0.8	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. ДЕМОНТАЖ**	шт.	2	1988,86	1102,88	3977,71	2205,76	--	2107,42	6571,94
		НР - 80%; СП - 8%			885,98	431,16	1771,95	862,32		486,81	
6	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2486,07	1378,60	4972,14	2757,20	--	2634,27	8214,92
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2214,94	1077,90		608,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4584,00	--	9168,00	--	9168,00	--	9901,44
		СП - 8%			--	--	--	--		733,44	
8	Е11-330203-0211 1133-0203-0211 РСНБ РК 2015 К=0.8	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. ДЕМОНТАЖ	шт.	7	17684,02	14203,62	123788,14	99425,34	--	47387,98	184870,21
		НР - 80%; СП - 8%			3480,40	4981,74	24362,80	34872,18		13694,09	
9	Е11-330203-0211 1133-0203-0211 РСНБ РК 2015	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	22105,02	17754,52	154735,14	124281,64	--	59235,01	231087,76
		НР - 80%; СП - 8%			4350,50	6227,18	30453,50	43590,26		17117,61	
10	С121-040408-0105 2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	7	9634,00	--	67438,00	--	67438,00	--	72833,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5395,04	
		Стальные конструкции									
11	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,6323	497896,00	--	812715,64	--	812715,64	--	877732,89
		СП - 8%			--	--	--	--		65017,25	
		Линейная арматура									
12	С124-040204-1501 2404-0204-1501 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	305,00	--	1830,00	--	1830,00	--	1976,40
		СП - 8%			--	--	--	--		146,40	
13	С124-040201-0404 2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1625,00	--	19500,00	--	19500,00	--	21060,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1560,00	
14	С124-040203-0302 2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1610,00	--	28980,00	--	28980,00	--	31298,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2318,40	
15	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1806,00	--	7224,00	--	7224,00	--	7801,92
		СП - 8%			--	--	--	--		577,92	
16	С124-040202-0109 2404-0202-0109 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1494,00	--	17928,00	--	17928,00	--	19362,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1434,24	
17	С124-040202-0110 2404-0202-0110 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1614,00	--	1614,00	--	1614,00	--	1743,12
		СП - 8%			--	--	--	--		129,12	
18	С124-040201-0702 2404-0201-0702 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	694,00	--	27760,00	--	27760,00	--	29980,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2220,80	
19	С124-040201-0734 2404-0201-0734 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	1971,00	--	43362,00	--	43362,00	--	46830,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3468,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-061001-0106 2306-1001-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00032	1198731,00	--	383,59	--	383,59	--	414,28
		СП - 8%			--	--	--	--		30,69	
21	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	112	3532,00	--	395584,00	--	395584,00	--	427230,72
		СП - 8%			--	--	--	--		31646,72	
22	С124-040201-0804 2404-0201-0804 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	1467,00	--	32274,00	--	32274,00	--	34855,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2581,92	
23	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	651,00	--	26040,00	--	26040,00	--	28123,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2083,20	
24	С124-040201-0621 2404-0201-0621 РСНБ РК 2015	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1212,00	--	4848,00	--	4848,00	--	5235,84
		СП - 8%			--	--	--	--		387,84	
25	С124-040201-0102 2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	525,00	--	11550,00	--	11550,00	--	12474,00
		СП - 8%			--	--	--	--		924,00	
26	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1301,00	--	15612,00	--	15612,00	--	16860,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1248,96	
27	С124-040201-0209 2404-0201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1199,00	--	4796,00	--	4796,00	--	5179,68
		СП - 8%			--	--	--	--		383,68	
28	С124-040201-0211 2404-0201-0211 РСНБ РК 2015	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1750,00	--	31500,00	--	31500,00	--	34020,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2520,00	
		Стандартные изделия									
29	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001014	188472,00	--	191,11	--	191,11	--	206,40
		СП - 8%			--	--	--	--		15,29	
30	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004737	193086,00	--	914,65	--	914,65	--	987,82
		СП - 8%			--	--	--	--		73,17	
31	С121-130201-0514 2113-0201-0514 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,018152	138341,00	--	2511,17	--	2511,17	--	2712,06
		СП - 8%			--	--	--	--		200,89	
32	С121-130201-0515 2113-0201-0515 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,008952	138341,00	--	1238,43	--	1238,43	--	1337,50
		СП - 8%			--	--	--	--		99,07	
33	Е11-330105-0103 1133-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0.3	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. ДЕМОНТАЖ	км линии	0,2813333	74793,14	40015,46	21041,80	11257,69	--	9895,27	33412,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			34777,68	9188,27	9784,12	2584,97		2474,97	
34	Е11-330105-0103 1133-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,2813333	249310,46	133384,86	70139,33	37525,60	--	32984,23	111373,44
		НР - 80%; СП - 8%			115925,60	30627,56	32613,73	8616,55		8249,88	
35	С123-061004-0110 2306-1004-0110 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,397524	1015932,00	--	403857,35	--	403857,35	--	436165,94
		СП - 8%			--	--	--	--		32308,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2907741,84	296954,59	2491542,66	176430,83	3330906,49
							119244,60	101293,94	--	246733,81	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				799824,94				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				799824,94				
		Сметная прибыль	Тенге				63986,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				863810,94				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1295201,26				
	Материалы		Тенге				2670,72				
	Всего заработная плата		Тенге					220538,54			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279673,36				
	Местные материалы		Тенге				596658,00				
		Накладные расходы	Тенге				176430,83				
		Сметная прибыль	Тенге				117730,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1589362,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155,71
		Сметная заработная плата	Тенге					220538,54			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				812715,64				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				812715,64				
		Сметная прибыль	Тенге				65017,25				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				877732,89				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3330906,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155,71
		Сметная заработная плата	Тенге					220538,54			
		РАЗДЕЛ 2.Сети 10 кВ									
		ПРОВОД									
36	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,2866667	163623,36	93385,55	46905,37	26770,53	1032,98	22183,17	74615,62
		НР - 80%; СП - 8%			66634,40	30094,52	19101,86	8627,10		5527,08	
37	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,86	282450,00	--	242907,00	--	242907,00	--	262339,56
		СП - 8%			--	--	--	--		19432,56	
38	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,002	605012,00	--	1210,02	--	1210,02	--	1306,82
		СП - 8%			--	--	--	--		96,80	
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	44234,03	19367,32	132702,09	58101,96	26936,13	50968,96	198364,73
		НР - 72%; СП - 8%			15888,00	7708,74	47664,00	23126,22		14693,68	
40	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	37156,00	--	334404,00	--	334404,00	--	361156,32
		СП - 8%			--	--	--	--		26752,32	
41	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3	1569,39	80,59	4708,17	241,77	494,40	2929,28	8248,45
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	32,15	3972,00	96,45		611,00	
42	С124-040301-0952 2404-0301-0952 РСНБ РК 2015	Установка разъединителя SZ24, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	30078,00	--	30078,00	--	30078,00	--	32484,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2406,24	
43	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830,00	--	179660,00	--		--	179660,00
					--	--	--	--	179660,00	--	
44	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6780,46	194,86	13560,92	389,72	2579,20	7720,40	22983,83
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	65,39	10592,00	130,78		1702,51	
45	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИВОД ПРН3-10У1	ШТ	2	7228,57	--	14457,14	--		--	14457,14
					--	--	--	--	14457,14	--	
46	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	6	9284,62	4646,54	55707,72	27879,24	1365,60	27970,37	90372,34
		НР - 80%; СП - 8%			4410,48	1416,68	26462,88	8500,08		6694,25	
47	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	10623,00	--	63738,00	--		--	63738,00
					--	--	--	--	63738,00	--	
48	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7289,90	3097,10	21869,70	9291,30	2003,04	12150,14	36741,43
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	10575,36	4612,32		2721,59	
49	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14715,84	7159,20	44147,52	21477,60	2003,04	25065,98	74750,58
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	20666,88	10665,60		5537,08	
50	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	22560,50	11524,82	90242,00	46099,28	2670,72	51495,17	153076,14
		НР - 80%; СП - 8%			10368,00	5724,24	41472,00	22896,96		11338,97	
51	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	19	37326,00	--	709194,00	--	709194,00	--	765929,52
		СП - 8%			--	--	--	--		56735,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	4	42552,00	--	170208,00	--	170208,00	--	183824,64
		СП - 8%			--	--	--	--		13616,64	
53	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	45433,00	--	90866,00	--	90866,00	--	98135,28
		СП - 8%			--	--	--	--		7269,28	
54	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	20	2486,07	1378,60	49721,40	27572,00	--	26342,72	82149,25
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	22149,40	10779,00		6085,13	
55	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	20	4584,00	--	91680,00	--	91680,00	--	99014,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7334,40	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
56	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса SH151.1R	шт	3	73367,14	--	220101,42	--	220101,42	--	237709,53
		СП - 8%			--	--	--	--		17608,11	
57	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса SH188.2R	шт	4	101745,00	--	406980,00	--	406980,00	--	439538,40
		СП - 8%			--	--	--	--		32558,40	
58	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса SH188.3R	шт	1	135423,21	--	135423,21	--	135423,21	--	146257,07
		СП - 8%			--	--	--	--		10833,86	
59	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса SH701	шт	1	7616,30	--	7616,30	--	7616,30	--	8225,60
		СП - 8%			--	--	--	--		609,30	
60	С124-040207-4604 2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1685,00	--	3370,00	--	3370,00	--	3639,60
		СП - 8%			--	--	--	--		269,60	
61	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	73	431,92	20,96	31530,16	1530,08	13154,60	12449,89	47498,45
		НР - 72%; СП - 8%			230,76	6,11	16845,48	446,03		3518,40	
62	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	7001,00	--	140020,00	--	140020,00	--	151221,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11201,60	
63	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто ЗП-1 и ЗП-21. Монтаж по строительным основаниям	м	41,4	248,52	14,51	10288,73	600,72	665,29	6601,88	18241,85
		НР - 72%; СП - 8%			217,94	3,54	9022,72	146,56		1351,25	
64	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	19,4	1786,00	--	34648,40	--	34648,40	--	37420,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2771,87	
65	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	22	1115,62	--	24543,64	--	24543,64	--	26507,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1963,49	
66	С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3391,00	--	6782,00	--	6782,00	--	7324,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		542,56	
67	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03386	268025,00	--	9075,33	--	9075,33	--	9801,36
		СП - 8%			--	--	--	--		726,03	
68	С124-040207-5912 2404-0207-5912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1585,00	--	12680,00	--	12680,00	--	13694,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1014,40	
69	С124-040207-5941 2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3089,00	--	12356,00	--	12356,00	--	13344,48
		СП - 8%			--	--	--	--		988,48	
70	С124-040207-5942 2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1786,00	--	3572,00	--	3572,00	--	3857,76
		СП - 8%			--	--	--	--		285,76	
71	ПРАЙС-ЛИСТ,п70 СТПРАЙС-ЛИСТ.П70	НАКЛАДКА ОГ-52	ШТ	2	1106,52	--	2213,04	--	2213,04	--	2390,08
		СП - 8%			--	--	--	--		177,04	
72	С124-040207-5915 2404-0207-5915 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2288,00	--	9152,00	--	9152,00	--	9884,16
		СП - 8%			--	--	--	--		732,16	
73	С124-040207-5917 2404-0207-5917 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2288,00	--	4576,00	--	4576,00	--	4942,08
		СП - 8%			--	--	--	--		366,08	
74	С124-040207-5920 2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12822,00	--	25644,00	--	25644,00	--	27695,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2051,52	
75	С124-040207-5921 2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2889,00	--	5778,00	--	5778,00	--	6240,24
		СП - 8%			--	--	--	--		462,24	
77	С124-040207-5924 2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2588,00	--	15528,00	--	15528,00	--	16770,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1242,24	
78	С124-040207-1938 2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10540,00	--	21080,00	--	21080,00	--	22766,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1686,40	
79	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24513,00	--	49026,00	--	49026,00	--	52948,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3922,08	
80	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	2	10176,32	--	20352,64	--	20352,64	--	21980,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1628,21	
81	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а	шт	2	9617,14	--	19234,28	--	19234,28	--	20773,02
		СП - 8%			--	--	--	--		1538,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	12	8305,00	--	99660,00	--	99660,00	--	107632,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7972,80	
83	ПРАЙС-ЛИСТ,п75 СТПРАЙС-ЛИСТ.П75	**Крепление подкоса У-52**	шт	1	3733,93	--	3733,93	--	3733,93	--	4032,64
		СП - 8%			--	--	--	--		298,71	
84	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	2187,00	--	17496,00	--	17496,00	--	18895,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1399,68	
85	С124-040207-0733 2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	10	1686,00	--	16860,00	--	16860,00	--	18208,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1348,80	
86	С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	1786,00	--	14288,00	--	14288,00	--	15431,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1143,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3771576,13**	**219954,20**	**3065242,21**	**245877,96**	**4318222,00**
							228524,58	**90027,10**	**257855,14**	**300767,92**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**257855,14**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**257855,14**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**436907,09**				
		Материалы	Тенге				**43829,63**				
		Всего заработная плата	Тенге					**112042,24**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**244117,02**				
		Накладные расходы	Тенге				**80670,41**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41406,20**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**558983,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112042,24**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3076813,90**				
		Материалы	Тенге				**9075,38**				
		Всего заработная плата	Тенге					**206509,44**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1706272,19**				
		Местные материалы	Тенге				**1061948,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**165207,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**259361,70**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3501383,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**206509,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4318222,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**241,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**318551,68**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1									
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения и канализации									
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	353,44663	153,64	145,41	54303,54	51394,67	--	11382,96	70941,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	2908,87	12900,80		5254,92	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	353,44663	169,00	159,95	59733,54	56533,79	--	12521,26	78035,18
		НР - 72%; СП - 8%			9,05	40,15	3199,75	14190,88		5780,38	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	21,8626781	1894,97	--	41429,12	--	--	29828,97	76958,73
		НР - 72%; СП - 8%			1894,97	--	41429,12	--		5700,65	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	510,129157	34,93	34,93	17818,81	17818,81	--	4682,99	24301,94
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	6504,15		1800,14	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	510,129157	159,33	75,52	81278,88	38524,95	--	43549,93	134815,11
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	42753,92	17732,09		9986,30	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	218,626781	860,22	--	188067,13	--	--	135408,33	349353,50
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	188067,13	--		25878,04	
7	Е11-010208-0105 1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки**	иглофильтр	70	3564,99	317,29	249549,30	22210,30	30761,50	145105,63	426227,33
		НР - 72%; СП - 8%			2808,25	70,83	196577,50	4958,10		31572,39	
8	Е11-010208-0201 1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	иглофильтр	70	1369,22	649,02	95845,40	45431,40	--	50975,57	158566,65
		НР - 72%; СП - 8%			720,20	291,22	50414,00	20385,40		11745,68	
9	Е11-010208-0301 1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	259,5	5829,44	520,93	1512739,68	135181,33	1304516,89	81417,40	1721689,64
		НР - 72%; СП - 8%			281,47	154,29	73041,46	40038,25		127532,57	
10	Е11-010208-0302 1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	259,5	487,18	307,92	126423,21	79905,24	--	51792,05	192472,48
		НР - 72%; СП - 8%			179,26	97,94	46517,97	25415,43		14257,22	
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	12,8038	4112,24	158,80	52652,30	2033,25	37337,16	13736,47	71699,87
		НР - 99%; СП - 8%			1037,34	46,34	13281,89	593,33		5311,10	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1865	352836,63	105993,19	65804,03	19767,73	448,24	50725,12	125851,48
		НР - 99%; СП - 8%			244440,00	30291,88	45588,06	5649,44		9322,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	188,365	1646,00	--	310048,79	--	310048,79	--	334852,69
		СП - 8%			--	--	--	--		24803,90	
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02481	1364322,42	510723,98	33848,84	12671,06	8904,49	15800,89	53621,71
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	12273,29	3687,20		3971,98	
23	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1531737,44	38846,08	1531,74	38,85	1230,08	260,42	1935,53
		НР - 99%; СП - 8%			262810,00	238,32	262,81	0,24		143,37	
24	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	3052587,05	238540,22	1526,29	119,27	1228,82	196,86	1861,00
		НР - 99%; СП - 8%			356396,00	41295,76	178,20	20,65		137,85	
25	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2051,17	81,66	4102,34	163,32	654,62	3330,20	8027,14
		НР - 99%; СП - 8%			1642,20	39,72	3284,40	79,44		594,60	
26	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54519,00	--	54519,00	--	54519,00	--	58880,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4361,52	
27	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	44189,00	--	44189,00	--	44189,00	--	47724,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3535,12	
28	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2202,00	--	8808,00	--	8808,00	--	9512,64
		СП - 8%			--	--	--	--		704,64	
29	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1886,00	--	3772,00	--	3772,00	--	4073,76
		СП - 8%			--	--	--	--		301,76	
33	С123-020103-0113 2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4547,00	--	4547,00	--	4547,00	--	4910,76
		СП - 8%			--	--	--	--		363,76	
34	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2752,10	181,06	5504,20	362,12	1108,96	4146,32	10422,56
		НР - 99%; СП - 8%			2016,56	77,54	4033,12	155,08		772,04	
35	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	39405,00	--	78810,00	--	78810,00	--	85114,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6304,80	
43	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,317	42245,24	9328,90	55636,98	12286,16	20284,88	27721,56	90027,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	23065,94	4935,64		6668,68	
44	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,05	18575,00	--	928,75	--	928,75	--	1003,05
		СП - 8%			--	--	--	--		74,30	
45	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19565,00	--	19565,00	--	19565,00	--	21130,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1565,20	
46	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,01708	581946,00	--	9939,64	--	9939,64	--	10734,81
		СП - 8%			--	--	--	--		795,17	
47	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	18939,00	--	37878,00	--	37878,00	--	40908,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3030,24	
48	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	3523,00	--	3523,00	--	3523,00	--	3804,84
		СП - 8%			--	--	--	--		281,84	
49	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	22529,00	--	22529,00	--	22529,00	--	24331,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1802,32	
50	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	20969,00	--	20969,00	--	20969,00	--	22646,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1677,52	
51	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	5577,00	--	5577,00	--	5577,00	--	6023,16
		СП - 8%			--	--	--	--		446,16	
52	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,88	23246,70	1286,88	20457,10	1132,45	16222,54	3072,34	25411,80
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	3102,11	274,09		1882,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3293855,61	495574,70	2048301,36	685655,26	4297871,74
							749979,54	157520,21	--	318360,87	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2759657,18				
	Материалы		Тенге				1422698,17				
	Всего заработная плата		Тенге					907499,75			
	Местные материалы		Тенге				91404,75				
		Накладные расходы	Тенге				685655,27				
		Сметная прибыль	Тенге				275624,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3720937,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852,41
		Сметная заработная плата	Тенге					907499,75			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9939,64				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9939,64				
		Сметная прибыль	Тенге				795,17				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10734,81				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				524258,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**524258,79**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41940,70**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**566199,49**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4297871,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**852,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**907499,75**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32851999,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2674597,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1664125,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**510882,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23299160,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**257855,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2541881,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2414381,00**	
	СМР							32851999,000			
	ОБОРУДОВАНИЕ										
	Итого по акту:										**32851999,000**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)							492779,99			492779,99
	Итого по главам 2-8 :							**33344779**	**257855,00**		**33602633,99**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)							450154,5			450154,5
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1371232,0	**1371232,0**
	Итого по главам 2-9 :							**33794933,50**	**257855,00**	**1371232,0**	35424020,50
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							675898,67			**675898,67**
	Итого по акту:							**34470832,17**	**257855,00**	**1371232,00**	**36099919,2**
	В том числе в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,050036							**36195614,73**	**270757,03**	**1439842,96**	**37906214,73**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9499999987811190										**36010904**
	НДС (12 %)									**4321308,47**	4321308,47
	Всего :										**40332212,42**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

_____ **Шалбаев Г.С.**

Инженер технического надзора
ТОО " Нұрәлем Құрылыс"

_____ **Сариев А. О.**

Авторский надзор
ТОО "Крез-Сервис"

_____ **Дарменкулова М. Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**