Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Дополнительное соглашение №58/1 от0 05.02.2019 года к договору №58 от 26.07.2018 года
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Наименование объекта: Строительство школы на 300 ученических мест в мкр. Байкал, в селе Темирлан Қажымухан сельского округа, Ордабасинского района

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	448 070 181	48 007 519	50 000 000		5 357 143	50 000 000
в том числе оборудование	-	-			-	
Затраты инжиниринговых услуг						
Авторский надзор						
Всего по стройке	448 070 181	48 007 519	50 000 000	0	5 357 143	50 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"

Алишев Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"

Оринбаев Ж.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"

Инженер: ТОО "ЗКА-Проект"

Подрядчик: ТОО "МТС-Толеген"

Стройка: Строительство школы на 300 ученических мест в мкр.Байкал в селе Темирлан, Кажымуканского с/о, Ордабасинского района, ЮКО (повторное применение в ЮКО)

Договор: Доп. соглашение № 58/1 от 05.02.2019 г. к договору № 58 от 26.07.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2019 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. ЛОК СМ 2-2-1. БЛОК А. Стены.								
1	32	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов /АС-5/**	70,86	3628,26	152,84	257099	10830	99051	2,25	160
			м2		2056,04	121,71	145691	8625	54,8	0,14	10
			Накладные расходы -		*1397,85*		*99051*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1193,41*				*84565*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,44*				*14487*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,09*		*28492*				
			Сметная стоимость				*384642*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			257099	10830			160
			Накладные расходы -	Тенге			99051				
			Сметная прибыль -	Тенге			28492				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			384642				
			РАЗДЕЛ 2. РАМЫ								
			Монолитный плита МП-1								
2	169	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	2,5	30239,64	1108,67	75599	2772	11293	8,06	20
			м3		6131,65	267,10	15329	668	48,5	0,31	1
			Накладные расходы -		*4517,13*		*11293*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*7758*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*3534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*6951*				
			Сметная стоимость				*93843*				

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	170	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			т	0,0195	199642,46	--	3893	--	165	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		*165*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8464,84*				*165*		
			Сметная стоимость		*16648,58*		*325*				
4	171	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82				*4383*				
			т	0,16847	194893,74	--	32834	--	1392	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*		*1392*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8263,49*				*1392*		
			Сметная стоимость		*16252,58*		*2738*				
5	172	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ав-2/				*36964*				
			т металлических изделий	0,00325	290695,66	1388,52	945	5	117	56,40	--
			Накладные расходы -		44014,00	458,01	143	1	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*35875,17*		*117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22591,78*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13283,39*				*43*		
			Сметная стоимость		*26125,67*		*85*				
6	173	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82				*1147*				
			т	0,00325	199642,46	--	649	--	28	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		*28*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8464,84*				*28*		
			Сметная стоимость		*16648,58*		*54*				
			Балка Б-1				*731*				
7	174	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м								
			м3	0,41	36356,19	4003,99	14906	1642	3072	14,40	6
			Накладные расходы -		10954,80	817,69	4491	335	48,5	0,96	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7493,25*		*3072*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5709,66*				*2341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1783,59*				*731*		
			Сметная стоимость		*3507,96*		*1438*				
							19416				

2		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	175	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05605	13250,18	1022,48	743	57	377	14,94	1
			т		11952,30	227,53	670	13	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*377*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*331*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*90*				
			Сметная стоимость				*1209*				
9	176	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01375	199642,46	--	2745	--	116	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*229*				
			Сметная стоимость				*3090*				
10	177	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00216	194893,74	--	421	--	18	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*35*				
			Сметная стоимость				*474*				
11	178	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,04014	187651,39	--	7532	--	319	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*319*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*319*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*628*				
			Сметная стоимость				*8480*				
12	179	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,0096	313462,11	847,41	3009	8	898	198,00	2
			т		158403,96	348,76	1521	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*898*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*739*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*313*				
			Сметная стоимость				*4220*				
			Балка Б-2								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	180	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0,37	36356,19	4003,99	13452	1481	2773	14,40	5
			м3		10954,80	817,69	4053	303	48,5	0,96	--
			Накладные расходы -		*7493,25*		*2773*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*2113*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1783,59*				*660*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3507,96*		*1298*				
			Сметная стоимость				*17522*				
14	181	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,04727	13250,18	1022,48	626	48	318	14,94	1
			т		11952,30	227,53	565	11	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*279*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*76*				
			Сметная стоимость				*1019*				
15	182	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01127	199642,46	--	2250	--	95	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*95*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*188*				
			Сметная стоимость				*2533*				
16	183	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0018	194893,74	--	351	--	15	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*29*				
			Сметная стоимость				*395*				
17	184	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0342	187651,39	--	6418	--	272	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*272*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*535*				
			Сметная стоимость				*7225*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	185	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,0096	313462,11	847,41	3009	8	898	198,00	2
			т		158403,96	348,76	1521	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*898*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*739*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*313*				
			Сметная стоимость				*4220*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			169382	6021			37
			Накладные расходы -	Тенге			22165				
			Сметная прибыль -	Тенге			15324				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206871				
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытие, покрытие								
			отм.9,600								
19	195	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	23,4	4218,26	768,19	98707	17976	40294	2,74	64
			шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	51294	4487	62,1	0,23	5
			Накладные расходы -		*1721,98*		*40294*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480,36*				*34640*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,62*				*5654*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,22*		*11120*				
			Сметная стоимость				*150121*				
20	196	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	12	3470,81	583,79	41650	7005	15925	2,10	25
			шт. сборных конструкций		1680,04	142,66	20161	1712	62,1	0,17	2
			Накладные расходы -		*1327,05*		*15925*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131,90*				*13583*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,15*				*2342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,83*		*4606*				
			Сметная стоимость				*62181*				
			Анкерные выпуски Ав-1								
21	198	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,004896	113462,79	1006,32	556	5	258	118,00	1
			т		94402,36	252,91	462	1	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*225*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*65*				
			Сметная стоимость				*879*				
22	199	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,004896	199642,46	--	977	--	41	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*41*		

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*82*				
			Сметная стоимость				*1100*				
			Узел А и Б /419,6м/		**Антисейсмический пояс**						
23	200	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**								
			м3	6,1191667	25611,29	3013,24	156720	18439	28710	8,25	50
			Накладные расходы -		6516,59	615,74	39876	3768	48,5	0,72	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4691,77*		*28710*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3459,18*				*21167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1232,59*				*7542*		
			Сметная стоимость		*2424,24*		*14834*				
24	201	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**				*200264*				
			т	0,5227517	13250,18	1022,48	6927	535	3513	14,94	8
			Накладные расходы -		11952,30	227,53	6248	119	48,5	0,20	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6719,49*		*3513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5907,22*				*3088*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,27*				*425*		
			Сметная стоимость		*1597,57*		*835*				
25	202	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**				*11275*				
			т	0,089165	199642,46	--	17801	--	755	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		*755*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8464,84*				*755*		
			Сметная стоимость		*16648,58*		*1484*				
26	203	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**				*20040*				
			т	0,4335867	194893,74	--	84503	--	3583	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*		*3583*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8263,49*				*3583*		
			Сметная стоимость		*16252,58*		*7047*				
			Узел В и Г /410м/				*95133*				
27	204	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**								
			м3	10,25	25611,29	3013,24	262516	30886	48091	8,25	85
			Накладные расходы -		6516,59	615,74	66795	6311	48,5	0,72	7
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4691,77*		*48091*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3459,18*				*35457*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1232,59*				*12634*		
			Сметная стоимость		*2424,24*		*24849*				
							335455				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	205	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5312917	13250,18	1022,48	7040	543	3570	14,94	8
			т		11952,30	227,53	6350	121	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*3570*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*432*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1597,57*		*849*				
			Сметная стоимость				*11459*				
29	206	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,107625	199642,46	--	21487	--	911	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*911*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*911*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16648,58*		*1792*				
			Сметная стоимость				*24190*				
30	207	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,4236667	194893,74	--	82570	--	3501	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*3501*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*3501*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16252,58*		*6886*				
			Сметная стоимость				*92957*				
			Узел Д и Е /390,6м/								
31	208	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	13,02	25611,29	3013,24	333459	39232	61087	8,25	107
			м3		6516,59	615,74	84846	8017	48,5	0,72	9
			Накладные расходы -		*4691,77*		*61087*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*45039*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1232,59*				*16048*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2424,24*		*31564*				
			Сметная стоимость				*426110*				
32	209	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5354475	13250,18	1022,48	7095	547	3598	14,94	8
			т		11952,30	227,53	6400	122	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*3598*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*435*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1597,57*		*855*				
			Сметная стоимость				*11548*				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	210	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1318275	199642,46	--	26318	--	1116	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1116*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16648,58*		*2195*				
			Сметная стоимость				*29629*				
34	211	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,40362	194893,74	--	78663	--	3335	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*3335*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*3335*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16252,58*		*6560*				
			Сметная стоимость				*88558*				
			Узел 10 /46 шт/								
35	212	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,459172	113462,79	1006,32	52099	462	24182	118,00	54
			т		94402,36	252,91	43347	116	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*24182*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*21080*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*3103*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13290,23*		*6103*				
			Сметная стоимость				*82384*				
36	213	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/	0,00598	199642,46	--	1194	--	51	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*51*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16648,58*		*100*				
			Сметная стоимость				*1344*				
37	214	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2/	0,34684	245293,14	--	85077	--	3607	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*3607*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*3607*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20455,49*		*7095*				
			Сметная стоимость				*95779*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	215	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,093058	194893,74	--	18136	--	769	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*769*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*769*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1512*				
			Сметная стоимость				*20417*				
39	216	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,013294	199642,46	--	2654	--	113	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*221*				
			Сметная стоимость				*2988*				
			Узел 29 /36 шт/								
40	217	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,07992	113462,79	1006,32	9068	80	4209	118,00	9
			т		94402,36	252,91	7545	20	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*4209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*3669*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*540*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*1062*				
			Сметная стоимость				*14339*				
41	218	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	0,07992	199642,46	--	15955	--	677	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*677*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*677*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1331*				
			Сметная стоимость				*17962*				
			Узел 35 /32 шт/								
42	219	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,010112	113462,79	1006,32	1147	10	533	118,00	1
			т		94402,36	252,91	955	3	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*533*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*464*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*134*				
			Сметная стоимость				*1814*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	220	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	0,010112	199642,46	--	2019	--	86	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*86*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*86*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*168*				
			Сметная стоимость				*2273*				
			Узел 41 /30 шт/								
44	221	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00636	113462,79	1006,32	722	6	335	118,00	1
			т		94402,36	252,91	600	2	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*292*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*85*				
			Сметная стоимость				*1141*				
45	222	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/	0,00636	199642,46	--	1270	--	54	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*106*				
			Сметная стоимость				*1430*				
			Компенсатор								
46	223	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,75	2481,34	8,50	9305	32	2009	0,97	4
			м2 покрытия		730,22	2,29	2738	9	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*2009*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*460*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*905*				
			Сметная стоимость				*12220*				
			Монолитный участок Ум-1 /4шт/								
47	224	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,25	38930,15	1913,15	9733	478	2189	18,00	5
			м3		13693,50	360,78	3423	90	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*8755,98*		*2189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*1704*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1939,65*				*485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*954*				
			Сметная стоимость				*12876*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	225	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0468	13250,18	1022,48	620	48	314	14,94	1
			т		11952,30	227,53	559	11	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*314*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*75*				
			Сметная стоимость				*1009*				
49	226	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,012	13656,15	699,65	164	8	85	16,88	--
			т		12681,10	193,40	152	2	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*85*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*75*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*20*				
			Сметная стоимость				*269*				
50	227	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0014	199642,46	--	279	--	12	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*12*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*23*				
			Сметная стоимость				*314*				
51	228	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,008	199642,46	--	1597	--	68	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*133*				
			Сметная стоимость				*1798*				
52	229	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01055	187651,39	--	1980	--	84	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*84*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*165*				
			Сметная стоимость				*2229*				

	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	230	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0388	187651,39	--	7281	--	309	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*309*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*309*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*607*				
			Сметная стоимость				*8197*				
54	231	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01273	245293,14	--	3123	--	132	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*260*				
			Сметная стоимость				*3516*				
55	232	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,05	8875,31	1181,70	444	59	82	2,71	--
			м3 утеплителя		1862,50	288,38	93	14	56,4	0,34	--
			Накладные расходы -		*1640,84*		*82*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*61*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*42*				
			Сметная стоимость				*568*				
			Монолитный участок Ум-2 /4шт/								
56	233	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,1	38930,15	1913,15	3893	191	876	18,00	2
			м3		13693,50	360,78	1369	36	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*8755,98*		*876*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1939,65*				*194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*381*				
			Сметная стоимость				*5150*				
57	334	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0221	13250,18	1022,48	293	23	149	14,94	--
			т		11952,30	227,53	264	5	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*149*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*131*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*35*				
			Сметная стоимость				*477*				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	235	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00528	13656,15	699,65	72	4	37	16,88	--
			т		12681,10	193,40	67	1	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*37*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*33*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*9*				
			Сметная стоимость				*118*				
59	236	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00056	199642,46	--	112	--	5	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*9*				
			Сметная стоимость				*126*				
60	237	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0036	199642,46	--	719	--	30	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*30*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*60*				
			Сметная стоимость				*809*				
61	238	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00472	187651,39	--	886	--	38	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*38*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*74*				
			Сметная стоимость				*997*				
62	239	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0185	187651,39	--	3472	--	147	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*147*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*289*				
			Сметная стоимость				*3909*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	240	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,00703	245293,14	--	1724	--	73	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*73*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*144*				
			Сметная стоимость				*1941*				
64	241	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	0,025	8875,31	1181,70	222	30	41	2,71	--
			м3 утеплителя		1862,50	288,38	47	7	56,4	0,34	--
			Накладные расходы -		*1640,84*		*41*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*30*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*21*				
			Сметная стоимость				*284*				
			Монолитный участок Ум-3 /4шт/								
65	242	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	0,2	38930,15	1913,15	7786	383	1751	18,00	4
			м3		13693,50	360,78	2739	72	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*8755,98*		*1751*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*1363*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1939,65*				*388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*763*				
			Сметная стоимость				*10300*				
66	243	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,03146	13250,18	1022,48	417	32	211	14,94	--
			т		11952,30	227,53	376	7	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*186*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*50*				
			Сметная стоимость				*679*				
67	244	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,01051	13656,15	699,65	144	7	74	16,88	--
			т		12681,10	193,40	133	2	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*74*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*66*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*17*				
			Сметная стоимость				*236*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	245	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00107	199642,46	--	214	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*18*				
			Сметная стоимость				*241*				
69	246	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	199642,46	--	1038	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
70	247	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00944	187651,39	--	1771	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*75*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*148*				
			Сметная стоимость				*1994*				
71	248	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,02626	187651,39	--	4928	--	209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*411*				
			Сметная стоимость				*5548*				
72	249	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00993	245293,14	--	2436	--	103	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*203*				
			Сметная стоимость				*2742*				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	250	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,1	8875,31	1181,70	888	118	164	2,71	--
			м3 утеплителя		1862,50	288,38	186	29	56,4	0,34	--
			Накладные расходы -		*1640,84*		*164*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*121*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*841,29*		*84*				
			Сметная стоимость				*1136*				
			Монолитный участок Ум-4 /4шт/								
74	251	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,3	38930,15	1913,15	11679	574	2627	18,00	5
			м3		13693,50	360,78	4108	108	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*8755,98*		*2627*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*2045*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1939,65*				*582*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3814,89*		*1144*				
			Сметная стоимость				*15450*				
75	252	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0474	13250,18	1022,48	628	48	319	14,94	1
			т		11952,30	227,53	567	11	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*319*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*280*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597,57*		*76*				
			Сметная стоимость				*1022*				
76	253	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001	199642,46	--	200	--	8	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16648,58*		*17*				
			Сметная стоимость				*225*				
77	254	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0086	199642,46	--	1717	--	73	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*73*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16648,58*		*143*				
			Сметная стоимость				*1933*				

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	255	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0388	187651,39	--	7281	--	309	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*309*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*309*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15648,62*		*607*				
			Сметная стоимость				*8197*				
79	256	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01037	245293,14	--	2544	--	108	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20455,49*		*212*				
			Сметная стоимость				*2864*				
80	257	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,1	8875,31	1181,70	888	118	164	2,71	--
			м3 утеплителя		1862,50	288,38	186	29	56,4	0,34	--
			Накладные расходы -		*1640,84*		*164*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*121*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*841,29*		*84*				
			Сметная стоимость				*1136*				
			Монолитный участок Ум-5 /12шт/								
81	258	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,195	28671,14	1108,67	5591	216	868	8,06	2
			м3		6131,65	267,10	1196	52	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4450,63*		*868*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*605*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,24*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2649,74*		*517*				
			Сметная стоимость				*6976*				
82	259	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1338	13250,18	1022,48	1773	137	899	14,94	2
			т		11952,30	227,53	1599	30	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*899*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*790*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*109*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597,57*		*214*				
			Сметная стоимость				*2886*				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	260	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0174	199642,46	--	3474	--	147	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*147*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*290*				
			Сметная стоимость				*3911*				
84	261	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,1164	187651,39	--	21843	--	926	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*926*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1821*				
			Сметная стоимость				*24591*				
			Монолитный участок Ум-6 /10шт/								
85	262	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,05	25261,11	1681,51	1263	84	220	8,21	--
			м3		6245,76	357,24	312	18	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*4409,31*		*220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202,45*				*160*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,86*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,63*		*119*				
			Сметная стоимость				*1602*				
86	263	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04222	13656,15	699,65	577	30	299	16,88	1
			т		12681,10	193,40	535	8	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*299*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*264*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*70*				
			Сметная стоимость				*946*				
87	264	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00144	199642,46	--	287	--	12	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*12*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*24*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*323*				
88	265	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,0185	187651,39	--	3472	--	147	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*147*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*289*				
			Сметная стоимость				*3909*				
			Монолитный участок Ум-7 /2шт/								
89	266	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	0,125	38930,15	1913,15	4866	239	1094	18,00	2
			м3		13693,50	360,78	1712	45	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*8755,98*		*1094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*852*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1939,65*				*242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*477*				
			Сметная стоимость				*6437*				
90	267	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0221	13250,18	1022,48	293	23	149	14,94	--
			т		11952,30	227,53	264	5	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*149*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*131*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*35*				
			Сметная стоимость				*477*				
91	268	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,003	13656,15	699,65	41	2	21	16,88	--
			т		12681,10	193,40	38	1	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*21*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*19*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*5*				
			Сметная стоимость				*67*				
92	269	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00064	199642,46	--	128	--	5	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*11*				
			Сметная стоимость				*144*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	270	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0036	199642,46	--	719	--	30	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*30*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*60*				
			Сметная стоимость				*809*				
94	271	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00236	187651,39	--	443	--	19	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*37*				
			Сметная стоимость				*499*				
95	272	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0185	187651,39	--	3472	--	147	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*147*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*289*				
			Сметная стоимость				*3909*				
96	273	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00703	245293,14	--	1724	--	73	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*73*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*144*				
			Сметная стоимость				*1941*				
97	274	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,05	8875,31	1181,70	444	59	82	2,71	--
			м3 утеплителя		1862,50	288,38	93	14	56,4	0,34	--
			Накладные расходы -		*1640,84*		*82*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*61*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*42*				
			Сметная стоимость				*568*				
			Монолитный участок Ум-8 /1шт/								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	275	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0,65	38930,15	1913,15	25305	1244	5691	18,00	12
			м3		13693,50	360,78	8901	235	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*8755,98*		*5691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*4431*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1939,65*				*1261*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3814,89*		*2480*				
			Сметная стоимость				*33476*				
99	276	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0936	13250,18	1022,48	1240	96	629	14,94	1
			т		11952,30	227,53	1119	21	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*629*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*553*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*150*				
			Сметная стоимость				*2018*				
100	277	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0183	13656,15	699,65	250	13	130	16,88	--
			т		12681,10	193,40	232	4	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*114*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
101	278	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00318	199642,46	--	635	--	27	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*53*				
			Сметная стоимость				*715*				
102	279	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,016	199642,46	--	3194	--	135	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*266*				
			Сметная стоимость				*3596*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	280	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01512	187651,39	--	2837	--	120	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*120*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*237*				
			Сметная стоимость				*3194*				
104	281	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0776	187651,39	--	14562	--	617	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*617*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*617*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1214*				
			Сметная стоимость				*16394*				
105	282	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03112	245293,14	--	7634	--	324	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*324*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*637*				
			Сметная стоимость				*8594*				
106	283	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0,225	8875,31	1181,70	1997	266	369	2,71	1
			м3 утеплителя		1862,50	288,38	419	65	56,4	0,34	--
			Накладные расходы -		*1640,84*		*369*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*273*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*96*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*189*				
			Сметная стоимость				*2555*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1614864	120288			466
			Накладные расходы -	Тенге			279014				
			Сметная прибыль -	Тенге			151510				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2045388				
			РАЗДЕЛ 4.Кровля								
107	335	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	280	195,94	7,55	54864	2115	14268	0,09	26
			м2 изолируемой поверхности		71,69	0,85	20074	238	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*50,96*		*14268*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*40,91*				*11456*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,04*				*2812*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,75*		*5531*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*74663*				
108	336	11-120101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой								
			м2 изолируемой поверхности	280	107,90	4,85	30212	1357	6557	0,04	12
			Накладные расходы -		31,68	0,37	8871	103	56,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*23,42*		*6557*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,08*				*5062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,34*				*1496*		
			Сметная стоимость		*10,51*		*2942*				
109	343	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка				*39711*				
			м3 древесины в конструкции	7,077	75227,47	903,31	532385	6393	95539	22,10	156
			Накладные расходы -		16182,73	357,24	114525	2528	59,8	0,37	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13499,92*		*95539*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9890,90*				*69998*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3609,02*				*25541*		
			Сметная стоимость		*7098,19*		*50234*				
110	345	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам				*678158*				
			м3 древесины в конструкции	3,8268	55025,26	849,76	210571	3252	37681	13,80	53
			Накладные расходы -		11704,75	348,76	44792	1335	59,8	0,36	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9846,69*		*37681*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7208,00*				*27584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2638,69*				*10098*		
			Сметная стоимость		*5189,76*		*19860*				
111	347	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка				*268112*				
			м3 древесины в конструкции	3,408	63880,39	675,43	217704	2302	45183	22,50	77
			Накладные расходы -		16618,05	305,34	56634	1041	59,8	0,36	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13257,81*		*45183*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10120,19*				*34490*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3137,62*				*10693*		
			Сметная стоимость		*6171,06*		*21031*				
112	349	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка				*283918*				
			м3 древесины в конструкции	6,913	75227,47	903,31	520047	6245	93325	22,10	153
			Накладные расходы -		16182,73	357,24	111871	2470	59,8	0,37	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13499,92*		*93325*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9890,90*				*68376*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3609,02*				*24949*		
			Сметная стоимость		*7098,19*		*49070*				
113	351	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством				*662442*				
			м2 кровли	384,3	5366,95	61,04	2062518	23459	385292	1,71	657
			Накладные расходы -		1300,88	17,38	499929	6679	56,4	0,02	7
					1002,58		*385292*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743,50*				*285727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,08*				*99566*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,56*		*195825*				
			Сметная стоимость				*2643635*				
114	352	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**								
			м3	3,7471	20569,74	--	77077	--	3268	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,16*		*3268*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,16*				*3268*		
			Сметная стоимость		*1715,35*		*6428*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				*86773*				
			Накладные расходы -	**Тенге**			**3705378**	**45122**			**1133**
			Сметная прибыль -	Тенге			**681113**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**350919**				
				Тенге			**4737411**				
			РАЗДЕЛ 5.Полы по серии 2.244-1 в.6								
			По типу дет.352		**На отм.0,000**						
115	434	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство**								
			м2 стяжки	379,86	596,04	19,20	226411	7292	71988	0,36	135
			Накладные расходы -		249,18	9,54	94653	3624	60,9	0,01	5
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,51*		*71988*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,56*				*59851*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,95*				*12137*		
			Сметная стоимость		*62,84*		*23872*				
116	435	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**				*322271*				
			м2 стяжки	379,86	845,10	31,50	321021	11965	24393	0,04	16
			Накладные расходы -		29,57	15,15	11231	5753	60,9	--	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*64,22*		*24393*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,23*				*10343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*				*14050*		
			Сметная стоимость		*72,75*		*27633*				
			По типу дет.358				*373047*				
117	438	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство**								
			м2 стяжки	50,99	596,04	19,20	30392	979	9663	0,36	18
			Накладные расходы -		249,18	9,54	12706	486	60,9	0,01	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*189,51*		*9663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,56*				*8034*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,95*				*1629*		
			Сметная стоимость		*62,84*		*3204*				
							43260				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	439	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	50,99	-88,03	-3,28	-4489	-167	-341	--	--
			м2 стяжки		-3,08	-1,58	-157	-80	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*6,69*		*341*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,84*				*145*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,58*		*386*				
			Сметная стоимость				*-3762*				
			По типу дет.352		На отм.+3,300						
119	457	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство	261,39	596,04	19,20	155798	5018	49537	0,36	93
			м2 стяжки		249,18	9,54	65133	2494	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*189,51*		*49537*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*41185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*8352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*16427*				
			Сметная стоимость				*221762*				
120	458	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	261,39	845,10	31,50	220901	8233	16785	0,04	11
			м2 стяжки		29,57	15,15	7728	3959	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*64,22*		*16785*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27,23*				*7117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,99*				*9668*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,75*		*19015*				
			Сметная стоимость				*256701*				
			По типу дет.358								
121	461	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	35,96	596,04	19,20	21433	690	6815	0,36	13
			м2 стяжки		249,18	9,54	8960	343	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*6815*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2260*				
			Сметная стоимость				*30508*				
122	462	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	35,96	-88,03	-3,28	-3166	-118	-241	--	--
			м2 стяжки		-3,08	-1,58	-111	-57	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*6,69*		*241*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,84*				*102*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,58*		*272*				
			Сметная стоимость				*-2653*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			968301	33891			286

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			178600				
			Сметная прибыль -	Тенге			91752				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1238653				
			РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
123	527	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	1288,14	1500,28	55,63	1932566	71659	563712	0,74	953
			м2 оштукатуриваемой поверхности		613,11	41,62	789774	53611	54,8	0,06	71
			Накладные расходы -		*437,62*		*563712*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358,79*				*462175*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,82*				*101537*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,03*		*199702*				
			Сметная стоимость				*2695981*				
124	528	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	3834,38	474,85	17,11	1820749	65619	764117	0,37	1419
			м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	1148497	54015	54,8	0,02	72
			Накладные расходы -		*199,28*		*764117*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*658977*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,42*				*105140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,93*		*206789*				
			Сметная стоимость				*2791655*				
125	529	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	3834,38	-116,39	-0,68	-446298	-2602	-219872	-0,11	-418
			м2		-91,41	-0,33	-350516	-1264	54,8	--	-2
			Накладные расходы -		*57,34*		*219872*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*192775*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,07*				*27097*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,90*		*53294*				
			Сметная стоимость				*-173133*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			3307017	134677			1954
			Накладные расходы -	Тенге			1107958				
			Сметная прибыль -	Тенге			353198				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4768172				
			РАЗДЕЛ 7.Лестница /2шт/								
			Косоуры								
126	549	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	4,400544	50100,07	18355,66	220468	80775	90601	28,90	127
			т конструкций		23944,52	5141,19	105369	22624	60,9	5,25	23
			Накладные расходы -		*20588,48*		*90601*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*77948*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2875,28*				*12653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5655,08*		*24885*				
			Сметная стоимость				*335954*				

1А		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	550	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,82204	346298,35	--	1323566	--	56119	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*56119*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*56119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*110375*				
			Сметная стоимость				*1490060*				
128	551	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,04136	345850,53	--	14304	--	607	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*607*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*1193*				
			Сметная стоимость				*16103*				
129	552	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0386	194893,74	--	7523	--	319	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*319*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*319*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*627*				
			Сметная стоимость				*8469*				
130	553	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0084	199642,46	--	1677	--	71	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*71*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*140*				
			Сметная стоимость				*1888*				
131	554	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,491744	245293,14	--	120621	--	5114	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*5114*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*5114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*10059*				
			Сметная стоимость				*135794*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	555	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	0,0342	313462,11	847,41	10720	29	3199	198,00	7
			т		158403,96	348,76	5417	12	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*3199*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*566*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*1114*				
			Сметная стоимость				*15033*				
133	556	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для лестницы/	10,2	28671,14	1108,67	292446	11308	45396	8,06	82
			м3		6131,65	267,10	62543	2724	48,5	0,31	3
			Накладные расходы -		*4450,63*		*45396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*31655*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1347,24*				*13742*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2649,74*		*27027*				
			Сметная стоимость				*364870*				
134	557	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/. Устройство	1	18905,44	655,77	18905	656	2398	3,94	4
			м3		2934,98	222,56	2935	223	48,5	0,23	--
			Накладные расходы -		*2397,93*		*2398*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*1531*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866,52*				*867*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704,27*		*1704*				
			Сметная стоимость				*23007*				
			Опорная подушка ОП-1								
135	558	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,24	26637,34	3013,24	6393	723	1136	8,25	2
			м3		6516,59	615,74	1564	148	48,5	0,72	--
			Накладные расходы -		*4735,28*		*1136*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*830*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*602*				
			Сметная стоимость				*8132*				
136	559	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,030192	220055,42	--	6644	--	282	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9330,35*		*282*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9330,35*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18350,86*		*554*				
			Сметная стоимость				*7480*				
			Деталь 3								
137	560	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,44	26637,34	3013,24	38358	4339	6819	8,25	12
			м3		6516,59	615,74	9384	887	48,5	0,72	1
			Накладные расходы -		*4735,28*		*6819*				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*4981*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*1838*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*3614*				
			Сметная стоимость				*48791*				
138	561	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,04974	13250,18	1022,48	659	51	334	14,94	1
			т		11952,30	227,53	595	11	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*334*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*294*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*79*				
			Сметная стоимость				*1073*				
139	562	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,01134	199642,46	--	2264	--	96	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*96*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*96*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*189*				
			Сметная стоимость				*2549*				
140	563	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,0384	194893,74	--	7484	--	317	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*317*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*624*				
			Сметная стоимость				*8425*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2072032**	**97881**			**235**
			Накладные расходы -	Тенге			122208				
			Сметная прибыль -	Тенге			157902				
			Накладные расходы -	Тенге			90601				
			Сметная прибыль -	Тенге			24885				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2467629				
			РАЗДЕЛ 8.Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/								
141	650	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	11,1	17763,49	309,07	197175	3431	21546	3,06	34
			м3		2260,05	89,54	25087	994	48,5	0,09	1
			Накладные расходы -		*1941,04*		*21546*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1139,56*				*12649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*801,49*				*8897*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1576,36*		*17498*				
			Сметная стоимость				*236218*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	651	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,05042	245293,14	--	12368	--	524	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*524*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1031*				
			Сметная стоимость				*13924*				
143	652	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,11408	207596,39	--	23683	--	1004	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*1004*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*1004*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*1975*				
			Сметная стоимость				*26662*				
144	653	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм /Ш-1/ СТ РК 2591-2014	0,006	199642,46	--	1198	--	51	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*51*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*100*				
			Сметная стоимость				*1349*				
145	654	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,002	282468,14	42397,57	565	85	343	253,00	1
			км трубопровода		230933,34	15548,42	462	31	62,1	16,57	--
			Накладные расходы -		*171531,79*		*343*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065,17*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18466,61*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36319,99*		*73*				
			Сметная стоимость				*981*				
146	655	23-010302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	2,008	1252,89	--	2516	--	107	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*53,12*		*107*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,12*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,48*		*210*				
			Сметная стоимость				*2832*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	656	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,028	313462,11	847,41	8777	24	2619	198,00	6
			т		158403,96	348,76	4435	10	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*2619*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2156*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*912*				
			Сметная стоимость				*12308*				
148	657	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,34958	59383,00	14083,01	20759	4923	11334	56,50	20
			т конструкций		43555,29	3548,70	15226	1241	60,9	3,61	1
			Накладные расходы -		*32420,47*		*11334*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686,33*				*10028*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3734,14*				*1305*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7344,28*		*2567*				
			Сметная стоимость				*34660*				
149	658	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,19852	346298,35	--	68747	--	2915	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*2915*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*2915*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*5733*				
			Сметная стоимость				*77395*				
150	659	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,11194	387497,12	--	43376	--	1839	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*1839*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1839*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*3617*				
			Сметная стоимость				*48832*				
151	660	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01192	345850,53	--	4123	--	175	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*175*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*344*				
			Сметная стоимость				*4642*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	661	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0272	187651,39	--	5104	--	216	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*216*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*426*				
			Сметная стоимость				*5746*				
153	662	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	10,13782	599,98	0,68	6082	7	3179	0,65	7
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	5111	3	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*3179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*2803*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*377*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*741*				
			Сметная стоимость				*10002*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			394472	8469			66
			Накладные расходы -	Тенге			34519				
			Сметная прибыль -	Тенге			32659				
			Накладные расходы -	Тенге			11334				
			Сметная прибыль -	Тенге			2567				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			475551				
			РАЗДЕЛ 9. ЛОК СМ 2-3-1. БЛОК Б. Перекрытие, покрытие.								
			Узел 29 /24 шт/								
154	227	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,5328	-113462,79	-1006,32	-60453	-536	-28060	-118,00	-63
			т		-94402,36	-252,91	-50298	-135	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*28060*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*24460*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*3600*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*7081*				
			Сметная стоимость				*-25312*				
155	228	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	0,5328	-199642,46	--	-106370	--	-4510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*4510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*4510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*8870*				
			Сметная стоимость				*-92990*				
			Узел 35 /8шт/								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	229	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,02528	-113462,79	-1006,32	-2868	-25	-1331	-118,00	-3
			т		-94402,36	-252,91	-2386	-6	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*1331*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*1161*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*336*				
			Сметная стоимость				*-1201*				
157	230	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	0,02528	-199642,46	--	-5047	--	-214	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*214*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*421*				
			Сметная стоимость				*-4412*				
			Узел 41 /32 шт/								
158	231	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,06784	-113462,79	-1006,32	-7697	-68	-3573	-118,00	-8
			т		-94402,36	-252,91	-6404	-17	48,5	-0,22	--
			Накладные расходы -		*52665,12*		*3573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*3114*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6757,31*				*458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13290,23*		*902*				
			Сметная стоимость				*-3223*				
159	232	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	0,06784	-199642,46	--	-13544	--	-574	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1129*				
			Сметная стоимость				*-11840*				
			Компенсатор								
160	233	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	373,8	-2481,34	-8,50	-927525	-3179	-200304	-0,97	-363
			м2 покрытия		-730,22	-2,29	-272954	-856	56,4	--	-1
			Накладные расходы -		*535,86*		*200304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*154429*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*45875*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*90226*				
			Сметная стоимость				*-636995*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1123504	-3809			-437

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-238566				
		Сметная прибыль -	Тенге			-108966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1471036				
		РАЗДЕЛ 10. Блок А. ЛОК СМ 2-2-3.Отопление и Вентиляция								
		Отопление								
161	1 11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	145	16884,51	103,79	2448254	15050	159098	0,70	102
		кВт		554,87	50,78	80456	7364	60,4	0,06	9
		Накладные расходы -		*1097,23*		*159098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*53043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*731,41*				*106055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438,54*		*208588*				
		Сметная стоимость				*2815940*				
162	2 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	110	323,33	--	35566	--	9208	0,12	14
		комплект		111,17	--	12229	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*83,71*		*9208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*7386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,56*				*1821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,56*		*3582*				
		Сметная стоимость				*48356*				
163	3 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	222	1117,39	11,56	248060	2566	46349	0,30	66
		м трубопровода		251,91	4,44	55923	986	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*208,78*		*46349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*34373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,94*				*11975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,09*		*23553*				
		Сметная стоимость				*317961*				
164	4 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	155	1121,35	11,56	173809	1792	32387	0,30	46
		м трубопровода		251,91	4,44	39046	689	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*208,95*		*32387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*23999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,11*				*8387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,42*		*16496*				
		Сметная стоимость				*222691*				
165	5 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	512	1360,25	11,56	696449	5918	112166	0,30	152
		м трубопровода		251,91	4,44	128976	2275	60,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*219,08*		*112166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*79276*		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,24*				*32891*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,35*		*64689*				
			Сметная стоимость				*873305*				
166	6	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
			м трубопровода	88	1779,83	21,33	156625	1877	24604	0,37	33
			Накладные расходы -		315,52	8,68	27766	764	60,4	0,01	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*279,59*		*24604*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,82*				*17232*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,77*				*7372*		
			Сметная стоимость		*164,75*		*14498*				
167	7	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**				*195727*				
			м трубопровода	977	55,50	2,06	54224	2013	33884	0,05	49
			Накладные расходы -		51,35	--	50166	--	60,4	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,68*		*33884*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,01*				*30300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,67*				*3584*		
			Сметная стоимость		*7,21*		*7049*				
168	8	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**				*95157*				
			шт.	127	811,77	--	103095	--	49275	1,00	127
			Накладные расходы -		770,89	--	97903	--	44	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*387,99*		*49275*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*339,19*				*43077*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,80*				*6198*		
			Сметная стоимость		*95,98*		*12190*				
169	9	23-041008-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**				*164560*				
			шт.	37	5111,54	--	189127	--	8019	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,73*		*8019*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,73*				*8019*		
			Сметная стоимость		*426,26*		*15772*				
170	10	23-041008-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002**				*212918*				
			шт.	90	6780,35	--	610232	--	25874	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,49*		*25874*				
					287,49				*25874*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,43*		*50888*				
			Сметная стоимость				*686994*				
171	11	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	10	501,04	--	5010	--	212	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,24*		*212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,24*				*212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,78*		*418*				
			Сметная стоимость				*5640*				
172	12	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	1509,14	--	6037	--	256	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*63,99*		*256*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,99*				*256*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,85*		*503*				
			Сметная стоимость				*6796*				
173	13	23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	12	2660,25	--	31923	--	1354	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*112,79*		*1354*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,79*				*1354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,84*		*2662*				
			Сметная стоимость				*35939*				
174	14	11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	2	1552,04	193,77	3104	388	1891	1,57	3
			шт.		1313,01	84,59	2626	169	60,4	0,09	--
			Накладные расходы -		*945,75*		*1891*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*844,15*				*1688*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,60*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,82*		*400*				
			Сметная стоимость				*5395*				
175	15	23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	2	2183,96	--	4368	--	185	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*92,60*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,60*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,12*		*364*				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*4917*				
176	16	11-180301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	3	2580,14	20,24	7740	61	717	0,25	1
			м труб нитки регистра		196,94	8,92	591	27	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*239,01*		*717*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*124,34*				*373*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,67*				*344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,53*		*677*				
			Сметная стоимость				*9134*				
177	17	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками	211	272,11	44,72	57415	9437	27447	0,21	45
			м трубопровода		184,44	21,20	38918	4474	55,3	0,03	5
			Накладные расходы -		*130,08*		*27447*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*23996*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,36*				*3452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,18*		*6789*				
			Сметная стоимость				*91651*				
178	18	21-110404-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 32 мм, толщина изоляции 9 мм	140,8	287,89	--	40535	--	1719	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,21*		*1719*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,21*				*1719*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,01*		*3380*				
			Сметная стоимость				*45634*				
179	19	21-110404-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 40 мм, толщина изоляции 9 мм	27,5	330,73	--	9095	--	386	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,02*		*386*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,02*				*386*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,58*		*758*				
			Сметная стоимость				*10239*				
180	20	21-110404-1412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 65 мм, толщина изоляции 9 мм	63,8	467,41	--	29821	--	1264	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19,82*		*1264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,82*				*1264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,98*		*2487*				
			Сметная стоимость				*33572*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	306	65,73	1,06	20112	324	5667	0,03	9
			м2		27,67	0,17	8468	52	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,52*		*5667*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*4618*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*1049*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*2062*				
			Сметная стоимость				*27841*				
182	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	306	66,83	0,83	20449	255	3842	0,02	7
			м2		17,04	0,17	5214	52	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,56*		*3842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*2854*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*988*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*1943*				
			Сметная стоимость				*26235*				
183	23	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	115	511,02	--	58767	--	2492	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,67*		*2492*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*2492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*4901*				
			Сметная стоимость				*66159*				
184	24	23-021104-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кронштейны для крепления радиаторов**	4,44	5319,30	--	23618	--	1001	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*225,54*		*1001*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*225,54*				*1001*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,59*		*1970*				
			Сметная стоимость				*26589*				
185	25	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм /гильза/. Прокладка**	13,5	1070,40	25,26	14450	341	4737	0,55	7
			м трубопровода		476,04	9,19	6427	124	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*350,89*		*4737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*3957*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,81*				*780*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,70*		*1535*				
			Сметная стоимость				*20722*				
			Узел управления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	26	13-121101-0307 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования							
			шт.	4	13325,62	5988,76	53302	23955	17356	8,07	32
			Накладные расходы -		6844,73	2072,79	27379	8291	40,6	1,85	7
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4339,03*		*17356*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3620,51*				*14482*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*718,52*				*2874*		
			Сметная стоимость		*1413,17*		*5653*				
187	27	23-040902-1530 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005							
			шт.	4	147838,24	--	591353	--	25073	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6268,34*		*25073*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6268,34*				*25073*		
			Сметная стоимость		*12328,53*		*49314*				
188	28	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005				*665740*				
			шт.	14	819,86	--	11478	--	487	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,76*		*487*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,76*				*487*		
			Сметная стоимость		*68,37*		*957*				
189	29	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005				*12922*				
			шт.	2	1509,14	--	3018	--	128	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,99*		*128*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,99*				*128*		
			Сметная стоимость		*125,85*		*252*				
190	30	23-051207-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Регулятор расхода типа Herz, 4001, T 120°C, PN 10, DN 32				*3398*				
			шт.	1	59598,11	--	59598	--	2527	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2526,96*		*2527*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2526,96*				*2527*		
			Сметная стоимость		*4970,01*		*4970*				
							67095				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	31	23-051207-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Регулятор расхода типа Herz, 4001, T 120°C, PN 10, DN 40								
			шт.	2	65015,06	--	130030	--	5513	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2756,64*		*5513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2756,64*				*5513*		
			Сметная стоимость		*5421,74*		*10843*				
192	32	23-051207-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Регулятор расхода типа Herz, 4001, T 120°C, PN 10, DN 50				*146387*				
			шт.	3	79119,35	--	237358	--	10064	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3354,66*		*10064*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3354,66*				*10064*		
			Сметная стоимость		*6597,92*		*19794*				
193	33	23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005				*267216*				
			шт.	1	2660,25	--	2660	--	113	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,79*		*113*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,79*				*113*		
			Сметная стоимость		*221,84*		*222*				
194	34	23-040905-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005				*2995*				
			шт.	2	3938,57	--	7877	--	334	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,00*		*334*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,00*				*334*		
			Сметная стоимость		*328,45*		*657*				
195	35	23-040905-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005				*8868*				
			шт.	3	5459,95	--	16380	--	695	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,50*		*695*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,50*				*695*		
			Сметная стоимость		*455,32*		*1366*				
							18440				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	36	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2283,44	--	4567	--	443	0,23	--
			комплект		198,08	--	396	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*221,53*		*443*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119,64*				*239*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,89*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*200,40*		*401*				
			Сметная стоимость				*5411*				
197	37	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	319,92	--	640	--	360	0,32	1
			комплект		264,55	--	529	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*180,13*		*360*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159,79*				*320*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,34*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,00*		*80*				
			Сметная стоимость				*1080*				
198	38	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	2	1288,27	--	2577	--	109	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*54,62*		*109*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*				*109*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*107,43*		*215*				
			Сметная стоимость				*2901*				
199	39	11-180701-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Грязевики, наружный диаметр патрубков 125 мм. Установка	1	92208,35	530,51	92208	531	8019	7,88	8
			шт.		6453,55	73,08	6454	73	60,4	0,07	--
			Накладные расходы -		*8018,86*		*8019*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3942,08*				*3942*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4076,78*				*4077*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8018,18*		*8018*				
			Сметная стоимость				*108245*				
200	40	23-041013-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 125, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	95481,51	--	95482	--	4048	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4048,42*		*4048*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4048,42*				*4048*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7962,39*		*7962*				
			Сметная стоимость				*107493*				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	41	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	13923,58	319,37	13924	319	7549	13,39	13
			насос		10966,81	84,80	10967	85	60,4	0,08	--
			Накладные расходы -		*7548,56*		*7549*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6675,17*				*6675*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873,39*				*873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717,77*		*1718*				
			Сметная стоимость				*23190*				
202	42	51-020106-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7-6, подача 3 м3/ч, напор 4 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	1	46395,00	--	46395	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1967,15*		*1967*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1967,15*				*1967*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3868,97*		*3869*				
			Сметная стоимость				*52231*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6416731	64826			714
		Стоимость оборудования -		Тенге			46395				
		Накладные расходы -		Тенге			1967				
		Сметная прибыль -		Тенге			3869				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52231				
			Накладные расходы -	Тенге			66631				
			Сметная прибыль -	Тенге			17842				
			Накладные расходы -	Тенге			128809				
			Сметная прибыль -	Тенге			191450				
			Накладные расходы -	Тенге			441411				
			Сметная прибыль -	Тенге			351282				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7619993				
			РАЗДЕЛ 11. ЛОК СМ 2-2-4.Электроосвещение и Электрооборудование.Электроосвещение								
203	55	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1402	198,95	90,93	278926	127480	83821	0,10	140
			м кабеля		84,82	30,28	118913	42456	42,8	0,04	53
			Накладные расходы -		*59,79*		*83821*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*69066*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*14755*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*29020*				
			Сметная стоимость				*391767*				
204	56	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,098	139767,92	--	153465	--	6507	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5926,16*		*6507*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5926,16*				*6507*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11655,53*		*12798*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*172770*				
205	57	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,304	224710,14	--	68312	--	2896	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9527,71*		*2896*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9527,71*				*2896*		
			Сметная стоимость		*18739,03*		*5697*				
206	58	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**				*76905*				
			м	1208	308,75	12,06	372976	14567	115229	0,22	266
			Накладные расходы -		182,28	2,18	220190	2639	42,8	--	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,39*		*115229*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,95*				*95371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,44*				*19858*		
			Сметная стоимость		*32,33*		*39056*				
207	59	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**				*527261*				
			м	904	22,48	--	20322	--	862	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,95*		*862*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,95*				*862*		
			Сметная стоимость		*1,87*		*1695*				
208	60	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**				*22878*				
			м	304	25,56	--	7770	--	329	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,08*		*329*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,08*				*329*		
			Сметная стоимость		*2,13*		*648*				
209	61	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**				*8747*				
			м	6,4	379,88	24,74	2431	158	808	0,29	2
			Накладные расходы -		240,27	6,55	1538	42	42,8	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,23*		*808*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,64*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,59*				*132*		
			Сметная стоимость		*40,49*		*259*				
							3498				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	62	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**								
			м	6,4	74,61	--	478	--	20	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,16*		*20*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,16*				*20*		
			Сметная стоимость		*6,22*		*40*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				*538*				
			Накладные расходы -	Тенге			904680	142205			408
			Сметная прибыль -	Тенге			199857				
			Накладные расходы -	Тенге			68335				
			Сметная прибыль -	Тенге			10615				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			20877				
				Тенге			1204365				
			РАЗДЕЛ 12. Электрооборудование								
211	139	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			м кабеля	712,2	198,95	90,93	141691	64759	42580	0,10	71
			Накладные расходы -		84,82	30,28	60407	21567	42,8	0,04	27
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,79*		*42580*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*35085*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,52*				*7495*		
			Сметная стоимость		*20,70*		*14742*				
212	140	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**				*199013*				
			м кабеля	31,8	279,90	129,47	8901	4117	2794	0,15	5
			Накладные расходы -		127,23	43,12	4046	1371	42,8	0,05	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,87*		*2794*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,91*				*2319*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,96*				*476*		
			Сметная стоимость		*29,42*		*936*				
213	141	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**				*12631*				
			м кабеля	3	372,37	188,02	1117	564	348	0,19	1
			Накладные расходы -		161,15	63,15	483	189	42,8	0,08	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*115,86*		*348*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,00*				*288*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,86*				*60*		
			Сметная стоимость		*39,06*		*117*				
214	142	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**				*1582*				
			км	0,474	224710,14	--	106513	--	4516	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*9527,71*		*4516*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9527,71*				*4516*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*18739,03*		*8882*				
			Сметная стоимость				*119911*				
215	143	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,021	372271,22	--	7818	--	331	--	--
			Накладные расходы -		*15784,30*	--	*331*	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15784,30*						
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*31044,44*		*652*		*331*		
			Сметная стоимость				*8801*				
216	144	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,0846	570693,46	--	48281	--	2047	--	--
			Накладные расходы -		*24197,40*	--	*2047*	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24197,40*						
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*47591,27*		*4026*		*2047*		
			Сметная стоимость				*54354*				
217	145	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,0543	814167,55	--	44209	--	1874	--	--
			Накладные расходы -		*34520,70*	--	*1874*	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34520,70*						
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*67895,06*		*3687*		*1874*		
			Сметная стоимость				*49770*				
218	146	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,0783	1341687,60	--	105054	--	4454	--	--
			Накладные расходы -		*56887,55*	--	*4454*	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56887,55*						
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*111886,01*		*8761*		*4454*		
			Сметная стоимость				*118269*				
219	147	23-060141-0658 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х70+2х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,0318	1099929,56	--	34978	--	1483	--	--
			Накладные расходы -		*46637,01*	--	*1483*	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46637,01*				*1483*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91725,33*		*2917*				
			Сметная стоимость				*39378*				
220	148	23-060141-0696 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3х185+1х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80								
			км	0,003	2547533,71	--	7643	--	324	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108015,43*		*324*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108015,43*				*324*		
			Сметная стоимость		*212443,93*		*637*				
221	149	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами				*8604*				
			м	530,4	308,75	12,06	163764	6396	50594	0,22	117
			Накладные расходы -		182,28	2,18	96680	1159	42,8	--	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95,39*		*50594*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,95*				*41875*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,44*				*8719*		
			Сметная стоимость		*32,33*		*17149*				
222	150	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм				*231506*				
			м	424,8	25,56	--	10858	--	460	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,08*		*460*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,08*				*460*		
			Сметная стоимость		*2,13*		*905*				
223	151	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм				*12224*				
			м	105,6	39,86	--	4209	--	178	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,69*		*178*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,69*				*178*		
			Сметная стоимость		*3,32*		*351*				
224	152	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами				*4738*				
			м	132,6	379,88	24,74	50372	3280	16738	0,29	38
			Накладные расходы -		240,27	6,55	31860	869	42,8	0,01	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,23*		*16738*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,64*				*14008*		
					20,59				*2730*		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,49*		*5369*				
			Сметная стоимость				*72479*				
225	153	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	31,8	418,33	31,22	13303	993	4567	0,33	10
			м		273,41	8,74	8695	278	42,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*143,62*		*4567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*120,76*				*3840*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,86*				*727*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,96*		*1430*				
			Сметная стоимость				*19300*				
226	154	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	52,8	59,28	--	3130	--	133	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,51*		*133*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,94*		*261*				
			Сметная стоимость				*3524*				
227	155	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	79,8	74,61	--	5954	--	252	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,16*		*252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,16*				*252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*497*				
			Сметная стоимость				*6703*				
228	156	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	31,8	110,35	--	3509	--	149	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,68*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,20*		*293*				
			Сметная стоимость				*3950*				
229	157	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	45,9	305,43	39,58	14019	1817	5197	0,26	12
			м		215,42	9,33	9888	428	42,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*113,22*		*5197*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,19*				*4415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,03*				*782*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,49*		*1537*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*20753*				
230	158	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			м	45,9	202,75	--	9306	--	395	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,60*		*395*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,60*				*395*		
			Сметная стоимость		*16,91*		*776*				
							10477				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**784627**	**81925**			**254**
			Накладные расходы -	Тенге			**122817**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**41279**				
			Накладные расходы -	Тенге			**16598**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**32645**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**997966**				
			РАЗДЕЛ 13.Блок "А,В"								
1	8	Прайс-лист	**Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная, габ. 3000х1000**	22	41785,71	--	919286	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
2	10	Прайс-лист	**Экран пластиковый сворачивающийся. Габариты,мм:1800х1200**	22	41625,00	--	915750	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	17	Прайс-лист	**Кресло руководителя**	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
4	18	Прайс-лист	**Сейф; Габариты,мм: 450х450х1550**	2	41142,86	--	82286	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	20	Прайс-лист	**Диван офисный**	2	87500,00	--	175000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	21	Прайс-лист	**Машина швейная с эл. приводом в комплекте стол;**	13	41367,04	--	537771	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	23	Прайс-лист	**Доска гладильная**	1	13928,57	--	13929	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	24	Прайс-лист	**Утюг электрический, габ.198х120х170; 220в, 1ф, 1,0кВт**	1	5357,14	--	5357	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	27	Прайс-лист	**Манекен,44-46 размеры**	1	13660,71	--	13661	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	33	Прайс-лист	**Интерактивная доска. Габариты,мм:1700х1240, 220в,1ф,0,45кВт**	6	165178,57	--	991071	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	36	Прайс-лист	Интерактивная система (включает в себя интерактивную доску с сенсорным или электромагнитным принципом действия, унифицированный мультимедиа-проектор,интегрированную аудио-систему	4	379428,57	--	1517714	--	--	--	--
			Комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	37	Прайс-лист	Персональный компьютер для преподавателя; 220в,1ф,0,45кВт	4	129464,29	--	517857	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
13	38	Прайс-лист	Монитор 17"	4	41062,50	--	164250	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	39	Прайс-лист	Принтер лазерный ч/белый HP 1505	4	41696,43	--	166786	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	40	Прайс-лист	Устройство бесперебойного питания; Мах. выходн. мощн. 750 ВА	4	22232,14	--	88929	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	41	Прайс-лист	Звуковые колонки(Sub woofer), стерео. Суммарная мощность (RMS) - не менее 30ВТ	4	14500,00	--	58000	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
17	42	Прайс-лист	Модем ADSL со сплиттером	4	16087,50	--	64350	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	43	Прайс-лист	Коммутатор	4	17638,39	--	70554	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	44	Прайс-лист	Сетевой фильтр с контуром заземления	52	1339,29	--	69643	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
20	45	Прайс-лист	Гарнитура(наушник) преподавателя	4	3375,00	--	13500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	46	Прайс-лист	Сканер	4	26062,50	--	104250	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	47	Прайс-лист	Видеопроектор;яркость не менее 2000 ANSI люменов; 3LCD-	4	147321,43	--	589286	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
23	48	Прайс-лист	Интерактивная доска. Габариты,мм:1700x1240,	4	165178,57	--	660714	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
24	50	Прайс-лист	Персональный компьютер учащегося; 220в,1ф,0,45кВт	48	129464,29	--	6214286	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
25	51	Прайс-лист	Монитор 17"	48	37142,86	--	1782857	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	52	Прайс-лист	Гарнитура(наушник) учащегося	48	3375,00	--	162000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	53	Прайс-лист	Комплект монтажных материалов	4	22321,43	--	89286	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	56	Прайс-лист	Програмное обеспечение CRMS, LMS, Coursware							
			4	96428,57	--	385714	--	--	--	--
		Комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	65	Прайс-лист	Компьютер; 220в, 1ф, 0,45кВт; (Монитор ЖК 17")							
			33	129107,14	--	4260536	--	--	--	--
		Комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			20668621	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19471081	742329			5275
			Тенге			4246103	297286			353
	Стоимость оборудования -									
	Накладные расходы -		Тенге			46395				
	Сметная прибыль -		Тенге			1967				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3869				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52231				
	Материалы -		Тенге			1203897				
	Всего заработная плата -		Тенге			277830				
		Накладные расходы -	Тенге				757270			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			389306				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					324502		
		Сметная прибыль -	Тенге					64804		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			127456				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1720659				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							916
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				757270			
	Материалы -		Тенге			14029942				
	Всего заработная плата -		Тенге			5443862				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3206553			
	Местные материалы -		Тенге			5008905				
		Накладные расходы -	Тенге			174509				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2442084				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1772078		
		Сметная прибыль -	Тенге					670006		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317762				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			17789788				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							4032
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3206553			
	Материалы -		Тенге			241227				
	Всего заработная плата -		Тенге			34934				
		Накладные расходы -	Тенге				144460			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			101934				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					87976		
		Сметная прибыль -	Тенге					13958		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27453				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			370614				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							171
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				144460			
			Тенге			3949620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3496213				
	Всего заработная плата -		Тенге				435106			
	Сдача и испытание -		Тенге			3804				
		Накладные расходы -	Тенге			441411				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					262804		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					178607		
		Сметная прибыль -	Тенге			351282				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4742313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							510
		Сметная заработная плата -	Тенге				435106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24675185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5629
		Сметная заработная плата -	Тенге				4543389			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**24 675 185**				
		в т.ч. Оборудование	Тенге			**52 231**				
		Итого без оборудования	Тенге			**24 622 954**				
		С времнными зданиями и сооружениями 2,9%	Тенге			**25 337 020**				
		Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			**177 359**				
		Итого в ценах 2017 г без оборудования	Тенге			**25 514 379**				
		Итого ц ценах 2017г с оборудованием	Тенге			**25 566 610**				
		В том числе в текущих ценах на 2018г - 44%, К=1,0599383	Тенге			**11 923 573**				
		В том числе в текущих ценах на 2019г - 56%, К=1,112825	Тенге			**15 932 651**				
		Итого в ценах 3кв.2018 г.	Тенге			**27 856 224**				
		Оборудование (инженерное, технологическое), мебель и инвентарь поставки заказчика(раздел 5)	Тенге			**20 668 621**				
		Итого с оборудованием	Тенге			**48 524 845**				
		С понижающим кэффициентом к=0,92	Тенге			**44 642 857**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**5 357 143**				
		С НДС 12%	Тенге			**50 000 000**				

Инженер-технадзор:
ТОО "ЗКА Проект"

Жаксыбай У.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Телеген"

Оринбаев Ж.