Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"

Технадзор ТОО "Мастерстрой К"

Подрядчик ТОО "МТС-Толеген"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

Доп соглошение №1 от 18.07.2017 года к договору

номер дог **31**

дата **13.03.2017**

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. СЕТИ ВЛ-10КВ.								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	156,034	33,67	32,1	5254	5009	2103	0,01	2
			м3		1,57	12,33	245	1923	97	0,05	8
2	2	Е0101-162-1	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	4,826	194,18	0	937	0	1059	1,25	6
			м3		194,18	0	937	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	87,135	6,48	6,48	565	565	178	0	0
			м3		0	2,1	0	183	97	0,01	1
4	4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	29,045	134,1	0	3895	0	4401	0,97	28
			м3		134,1	0	3895	0	113	0	0
5	5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	87,135	21,55	4,52	1877	394	1439	0,11	9
			м3		17,03	0	1484	0	97	0	0
6	6	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	377	36,7	27,8	13836	10481	5623	0,06	23
			м		8,8	6,9	3318	2601	95	0,04	15
7	7	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	256	11,2	7,9	2867	2022	1289	0,02	5
			м		3,3	2	845	512	95	0,01	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	377	32,4	23,7	12215	8935	5193	0,06	23
			м		8,6	5,9	3242	2224	95	0,03	13
9	9	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	256	18,8	14,2	4813	3635	1946	0,03	8
			м		4,5	3,5	1152	896	95	0,02	5
10	10	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	4,034	9010		36346				
			1000шт								
			СЕТИ-10КВ								
			Фундамент под КТП								
11	11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	218,93	0	985	0	1113	1,54	7
			м3		218,93	0	985	0	113	0	0
12	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,4	134,1	0	456	0	515	0,97	3
			м3		134,1	0	456	0	113	0	0
13	13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	1,21	9051,97	66,01	10953	80	280	1,35	2
			м3		195,75	24,93	237	30	105	0,12	0
14	14	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА В12,5	4,3	10491,76	210,97	45115	907	2467	3,06	13
			м3		470,25	76,19	2022	328	105	0,34	1
15	15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0922	67700		6242				
			т								
			УСТАНОВКА КТП								
16	16	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
			шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
17	17	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
18	18	75-4-7	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	742200		742200				
			шт								
			Отпускная цена		742200		742200				
			Сметная стоимость оборудования				*742200*				
19	19	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400		323400				
			шт								
			Отпускная цена		323400		323400				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				*323400*				
			ОПОРА ПУАтБ10-17								
20	20	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
			опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
21	21	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	3	18000		54000				
			шт								
22	22	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	2	556		1112				
			шт								
23	23	прайс-лист	Колпачок К-6	2	19,2		38				
			шт								
24	24	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	2	385		770				
			шт								
25	25	прайс-лист	Зажим ПС-2	4	69,13		277				
			шт								
26	26	прайс-лист	Зажим ПА	6	69,13		415				
			шт								
27	27	С11041-60	Подвеска натяжная	12	101		1212				
			шт								
28	28	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,16	2794,69	1445,81	447	231	161	3,86	1
			1м3		679,5	281,18	109	45	105	1,13	0
29	29	С143017-1	Плиты П-3и	0,16	22500		3600				
			м3								
30	30	прайс-лист	Траверса ТМ-6	2	3264,23		6528				
			шт								
31	31	прайс-лист	Накладка ОГ-2	4	724,56		2898				
			шт								
32	32	прайс-лист	Накладка ОГ-5	2	427,38		855				
			шт								
33	33	прайс-лист	Хомут Х-1	2	459,84		920				
			шт								
34	34	прайс-лист	Болт Б-5	2	388,67		777				
			шт								
35	35	прайс-лист	Кронштейн У-1	2	1802,21		3604				
			шт								
36	36	прайс-лист	Стяжка Г-1	4	1228,57		4914				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
37	37	С151607-313	Проводник ЗП1	0,004	41700		167				
			1000м								
			ОПОРА УП10-1(2шт)								
38	38	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
39	39	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17700		70800				
			шт								
40	40	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	12	556		6672				
			шт								
41	41	прайс-лист	Колпачок К-9	10	19,2		192				
			шт								
42	42	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	12	385		4620				
			шт								
43	43	прайс-лист	Зажим ПС-2	4	69,13		277				
			шт								
44	44	прайс-лист	Зажим ПА	8	69,13		553				
			шт								
45	45	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,16	2794,69	1445,81	447	231	161	3,86	1
			1м3		679,5	281,18	109	45	105	1,13	0
46	46	С143017-1	Плиты П-3и	0,16	22500		3600				
			м3								
47	47	прайс-лист	Траверса ТМ-5	2	2008,66		4017				
			шт								
48	48	прайс-лист	Накладка ОГ-1	2	1706,41		3413				
			шт								
49	49	прайс-лист	Хомут Х-1	2	459,84		920				
			шт								
50	50	прайс-лист	Хомут Х-2	2	470,4		941				
			шт								
51	51	прайс-лист	Кронштейн У-1	2	1802,21		3604				
			шт								
52	52	прайс-лист	Стяжка Г-1	4	1228,57		4914				
			шт								
53	53	С151607-313	Проводник ЗП1	0,004	41700		167				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1000м								
			ОПОРА П10-2(5шт)								
54	54	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
			опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
55	55	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	18000		18000				
			шт								
56	56	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	17700		88500				
			шт								
57	57	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	30	556		16680				
			шт								
58	58	прайс-лист	Колпачок К-9	55	19,2		1056				
			шт								
59	59	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	30	385		11550				
			шт								
60	60	прайс-лист	Зажим ПС-2	5	69,13		346				
			шт								
61	61	прайс-лист	Зажим ПА	30	69,13		2074				
			шт								
62	62	прайс-лист	Траверса ТМ-3	5	2513,08		12565				
			шт								
63	63	прайс-лист	Хомут Х-1	5	459,84		2299				
			шт								
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОК								
64	64	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	2	556		1112				
			шт								
65	65	прайс-лист	Колпачок К-6	2	19,2		38				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	66	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	1	385		385				
			шт								
67	67	прайс-лист	Зажим ПА	6	69,13		415				
			шт								
68	68	прайс-лист	Траверса ТМ-2	1	1410,01		1410				
			шт								
69	69	прайс-лист	Хомут Х-1	1	459,84		460				
			шт								
70	70	С151607-313	Проводник ЗП1	0,0012	41700		50				
			1000м								
			Разъеденительный пункт КРМ-1(1шт)								
71	71	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ20	2	556		1112				
			шт								
72	72	прайс-лист	Колпачок К-6	2	19,2		38				
			шт								
73	73	С11071-49 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление провода	2	385		770				
			шт								
74	74	прайс-лист	Зажим ПА	3	69,13		207				
			шт								
75	75	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
76	76	прайс-лист	Разъеденитель РЛНД-1-10/400+привод приз	1	17742,49		17742				
			шт								
77	77	прайс-лист	Муфта КН	1	2841,87		2842				
			шт								
78	78	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165	4293	24495	12879	8242	11	33
			компл		1958	933,99	5874	2802	95	5,42	16
79	79	прайс-лист	Разрядник РВО-10	3	2496,24		7489				
			шт								
80	80	прайс-лист	Зажим А1А,А2А	9	395,56		3560				
			шт								
81	81	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛЗ	2	128		256				
			шт								
82	82	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0018	165875		299				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	83	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,0012	165875		194				
			т								
84	84	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0008	149300		121				
			т								
85	85	прайс-лист	Кронштейн РА1	1	2403,2		2403				
			шт								
86	86	прайс-лист	Кронштейн РА2	1	832,09		832				
			шт								
87	87	прайс-лист	Вал привода (кронштейн) РА3	2	1466,71		2933				
			шт								
88	88	прайс-лист	Кронштейн РА4	1	351,92		352				
			шт								
89	89	прайс-лист	Кронштейн Р2	1	524,36		524				
			шт								
90	90	прайс-лист	Кронштейн КМ-I	1	1060,83		1061				
			шт								
91	91	С11051-193 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы для изоляторов	3	329		987				
			шт								
92	92	С11041-87	Сталь угловая 80х80 мм /ГОСТ 8509-86/	0,017	44300		753				
			т								
93	93	прайс-лист	Хомут Х7	5	373,81		1869				
			шт								
94	94	прайс-лист	Хомут Х8	4	378,12		1512				
			шт								
95	95	С151607-313	Проводник ЗП1	0,006	41700		250				
			1000м								
96	96	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0009	60200		54				
			т								
97	97	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,2381	165875		39495				
			т								
98	98	С151601-201	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,016	821400		13142				
			1000м								
99	99	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,2	0	546	0	380	1	2
			шт		200	0	400	0	95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	100	С151610-54 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х70-120	2	3540		7080				
			комплект								
101	101	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,02	9010		180				
			1000шт								
102	102	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,9	3,3	2167	116	778	0,14	5
			м		23	0,4	805	14	95	0	0
103	103	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0441	46400		2046				
			т								
104	104	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
			шт		116	2,5	928	20	95	0,01	0
105	105	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0632	49131		3105				
			т								
106	106	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	0,017	44300		753				
			т								
107	107	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	9	247,7	20,7	2229	186	963	0,7	6
			шт		111	1,6	999	14	95	0,01	0
108	108	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1215	49502		6014				
			т								
109	109	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12(10) мм	180	30,3	2,8	5454	504	4754	0,16	29
			м		27,5	0,3	4950	54	95	0	0
110	110	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1107	50642		5606				
			т								
			Итого по разделу 1	Тенге			1751733				
			Накладные расходы, тенге	Тенге			61425				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			44854				
			Всего по разделу 1, тенге	Тенге			1858012				
			Раздел 2: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5. ОГРАЖДЕНИЕ	Тенге							
111	1	У1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В, строительные работы	309,4176	3262,65	178,99	1009521	55383	82296	0,8	248
			м		132,17	57,81	40896	17887	140	0,28	87
112	2	У1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	309,4176	1180,78	2,07	365354	640	38998	0,81	251
			м		139,42	0,62	43139	192	90	0	1
			Итого по разделу 2	Тенге			1374875				
			Накладные расходы, тенге	Тенге			121294				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			89771				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего по разделу 2, тенге	Тенге			1585940				
			ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге			3443952				
			в т.ч. оборудование	Тенге			1065600				
			С времнными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге			2459216				
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			17215				
			Затраты на выслугу лет 1,0%	Тенге			24592				
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9837				
			Итого в ценах 2001 года	Тенге			3576459				
			Итого с коэф. пересчета в цены 2015 г К=2,55742	Тенге			9146509				
			С налогами и платежами 2%	Тенге			9329439				
			С НДС 12%	Тенге			10448971				

Инженер-технадзор:
технадзор ТОО "Мастерстрой КС"

Ахмедов К.

Подрядчик:
Директор ТОО «МТС-Толеген»

Оринбаев Ж.