Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №1 от 18.07.2017 года, договор №31 от 13.03.2017 года
Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	30 448 971	3 262 390	6 484 306	20 000 000	93 867	2 142 857	20 000 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	373 077			245 051	-		245 051
Авторский надзор	61 857	6 628		40 630	-	4 353	40 630
Всего по стройке	30 883 905	3 269 018	6 484 306	20 285 682	93 867	2 147 210	20 285 681

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района "
С.Сейдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
Оринбаев Ж.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Инженер ТОО "Мастерстрой К"
Подрядчик ТОО "МТС-Толеген"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

договор №31 от 13.03.2017 г

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. БЛОК А.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СМЕТА 2-1-1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21485,5	22,04	20,73	473553	445407	146145	0,01	196
			м3		1,31	5,70	28146	122519	97	0,02	425
2	2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	664,5	200,88	--	133485	--	150838	1,42	941
			м3		200,88	--	133485	--	113	--	--
3	3	Е0101-24-1	Устройство вьезда	210	7,91	7,91	1661	1661	523	--	--
			м3		--	2,57	--	539	97	0,01	2
4	4	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	22360	7,91	7,91	176876	176876	55703	--	--
			м3		--	2,57	--	57426	97	0,01	220
5	5	Е0101-24-9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м В ОТВАЛ	22360	7,32	7,32	163754	163754	51571	--	--
			м3		--	2,38	--	53166	97	0,01	204
6	6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1284,2	32,51	30,98	41746	39781	13128	0,01	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1,53	9,01	1965	11569	97	0,03	40
7	7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза В ОТВАЛ 1	2183,14	45,00	45,00	98241	98241	19648	--	--
			т		--	9,00	--	19648	100	0,19	413
8	8	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	23700	7,91	7,91	187476	187476	59041	--	--
			м3		--	2,57	--	60867	97	0,01	233
9	9	Е0101-24-9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	23700	7,32	7,32	173568	173568	54661	--	--
			м3		--	2,38	--	56352	97	0,01	216
10	10	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	18100	89,00	88,73	1610951	1606064	436467	--	33
			м3		0,25	24,61	4525	445441	97	0,08	1535
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3061311				
			Накладные расходы -	Тенге			987725				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242942				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4291978				
			РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СМЕТА 2-2-1.КРОВЛЯ.								
24	186	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ФЕРМЫ, ФМ-1, ФМ-2	2,93686528	154400,00	--	453452	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			453452				
			Накладные расходы -	Тенге			0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27207				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			480659				
			РАЗДЕЛ 3. КОТЕЛЬНАЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СМЕТА 6-3-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
11	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	447,073	22,04	20,73	9854	9268	3041	0,01	4
			м3		1,31	5,70	586	2549	97	0,02	9
12	2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,827	200,88	--	2778	--	3139	1,42	20
			м3		200,88	--	2778	--	113	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	3	Е0101-24-1	Разработка ВЪЕЗДА	26	7,91	7,91	206	206	65	--	--
			м3		--	2,57	--	67	97	0,01	--
14	4	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	486,9	7,91	7,91	3852	3852	1213	--	--
			м3		--	2,57	--	1250	97	0,01	5
15	5	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	486,9	7,91	7,91	3852	3852	1213	--	--
			м3		--	2,57	--	1250	97	0,01	5
16	6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах	334,8	89,00	88,73	29798	29708	8073	--	1
			м3		0,25	24,61	84	8239	97	0,08	28
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50338				
			Накладные расходы -	Тенге			16744				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4025				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			71107				
			РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ								
			ЛЕНТОЧНЫЕ								
17	10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,65	9051,97	66,01	23988	175	614	1,35	4
			м3		195,75	24,93	519	66	105	0,12	--
18	11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В12,5	13,8	10493,50	311,32	144810	4296	8094	2,82	39
			м3		441,00	117,61	6086	1623	105	0,57	8
19	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,45	94,00	--	1546	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
20	13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АВ-1,2	0,01344	65900,00	--	886	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АВ-1,2	0,00114	65000,00	--	74	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-1,2,3	0,109023	65900,00	--	7185	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	16	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм С-1,2,3	0,019225	73000,00	--	1403	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ФУНДАМЕНТЫ ФМ1,2						
24	21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,99	9051,97	66,01	8961	65	229	1,35	1
			м3		195,75	24,93	194	25	105	0,12	--
25	22	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	5,76	11260,55	112,36	64861	647	6435	6,34	37
			м3		1021,50	42,44	5884	244	105	0,21	1
26	23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,75	94,00	--	635	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01444	65000,00	--	939	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02443	67700,00	--	1654	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	26	С12041-11 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 24 мм	0,0332	49158,00	--	1632	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	27	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05613	70437,87	304,24	3954	17	577	58,00	3
			1т		9675,00	114,75	543	6	105	0,56	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			262527				
			Накладные расходы -	Тенге			15949				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16709				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			295185				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
31	32	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов 1:2 -50 мм	15,56	496,00	4,19	7718	65	1095	0,38	6
			м2		58,05	1,58	903	25	118	0,01	--
32	33	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М-75,на цементном растворе М-50	36,85	6605,04	335,84	243396	12376	35906	4,54	167
			м3		699,75	126,00	25786	4643	118	0,61	22
33	34	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича/Исключить/	96,9736842	-38,93	--	-3775	--	-4455	-0,22	-21
			м2		-38,93	--	-3775	--	118	--	--
34	35	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01264	61200,00	--	774	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	36	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100,на цементном растворе М-50	4,47	6563,86	337,41	29340	1508	4201	4,38	20
			м3		670,50	126,00	2997	563	118	0,62	3
36	37	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича/Исключить/	11,7631579	-38,93	--	-458	--	-540	-0,22	-3
			м2		-38,93	--	-458	--	118	--	--
37	38	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,95	387,52	34,37	4631	411	2847	1,21	14
			м2		189,00	12,87	2259	154	118	0,06	1
38	39	Е0108-12-1	Армирование кладки стен СГ-1	0,0675	8679,65	422,15	586	28	670	56,40	4
			т		8257,50	157,50	557	11	118	0,77	--
39	40	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0045	64100,00	--	288	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,063	41200,00	--	2596	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	42	Е0108-12-1	Армирование кладки стен СГ-2	0,0135	8679,65	422,15	117	6	134	56,40	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		8257,50	157,50	111	2	118	0,77	--
42	43	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0009	64100,00	--	58	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0126	41200,00	--	519	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ-10шт АС-11								
44	45	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.в15	0,974	16546,47	367,51	16116	358	2395	13,10	13
			м3		2202,75	138,83	2145	135	105	0,68	1
45	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06814	52400,00	--	3571	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0336	55620,00	--	1869	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1,2,3						
47	48	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В12,5	1,94	13830,80	990,15	26832	1921	4112	10,40	20
			м3		1644,75	374,04	3191	726	105	1,83	4
48	49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00682	65000,00	--	443	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05728	65900,00	--	3775	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			338395				
			Накладные расходы -	Тенге			46365				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23086				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			407846				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ.СМЕТА 7-5.								
					Ограждение территории						
50	1	У1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В, строительные работы	249,496	3262,65	178,99	814018	55383	66359	0,8	248
			м		132,17	57,81	32976	14423	140	0,28	87
51	2	У1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В, монтаж металлоконструкций	249,496	1180,78	2,07	294600	640	31445	0,81	251
			м		139,42	0,62	34785	155	90	0	1
			Итого по разделу 6	Тенге			1108618				
			Накладные расходы, тенге	Тенге			97804				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	Тенге			72385				
			Всего по разделу 6	Тенге			1278808				
			ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге			6825583				
			С времнными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге			7057653				
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			49404				
			Затраты на выслугу лет 1,0%	Тенге			70577				
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			28231				
			Итого в ценах 2001 года	Тенге			7205864				
			Итого с коэф. пересчета в цены 2015 г К=2,55742	Тенге			18428423				
			С налогами и платежами 2%	Тенге			18796991				
			С понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге			17857142				
			С НДС 12%	Тенге			20000000				

Инженер-технадзор:
инженер-технадзор: ТОО "Мастерстрой К"

Ахмедов К.

Подрядчик:
Директор ТОО «МТС-Толеген»

Оринбаев Ж.