Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №1 от 18.07.2017 года, договор №31 от 13.03.2017 года
Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	145 448 971	15 583 818	10 808 798	30 000 000	148 211	3 214 286	30 000 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	495 602			367 576	-		367 576
Авторский надзор	82 172	8 804		60 945	-	6 530	60 945
Всего по стройке	146 026 745	15 592 622	10 808 798	30 428 521	148 211	3 220 816	30 428 521

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
С.Сейдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
Оринбаев Ж.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №1 от 18.07.2017 года к договору №31 от 13.03.2017 года
Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	175 448 971	18 798 104	10 808 798	30 000 000	137 689	3 214 286	30 000 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	495 602			367 576	-		367 576
Авторский надзор	82 172	8 804		60 945	-	6 530	60 945
Всего по стройке	176 026 745	18 806 908	10 808 798	30 428 521	137 689	3 220 816	30 428 521

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
_____ С.Сейдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____ Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
_____ Оринбаев Ж.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Инженер ТОО "Мастерстрой К"
Подрядчик ТОО "МТС-Толеген"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО**

Доп.соглашение №1 от 18.07.2017 года к договору №31 от 13.03.2017 года

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1. БЛОК А. ЛОК СМ 2-1-1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	51	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	96,1662	6341,04	335,84	609794	32296	93703	4,54	437		
			м3		699,75	126,00	67292	12117	118	0,61	59		
2	52	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	253,068947	-38,93	--	-9852	--	-11625	-0,22	-55		
			м2		-38,93	--	-9852	--	118	--	--		
3	53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100	176,96835	6563,86	337,41	1161595	59711	166327	4,38	775		
			м3		670,50	126,00	118657	22298	118	0,62	110		
4	55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2	0,40166	8679,65	422,15	3486	170	3988	56,40	23		
			т		8257,50	157,50	3317	63	118	0,77	--		
5	56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,37583	41200,00	--	15484	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
6	57	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0263081	64100,00	--	1686	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ПЕРЕМЫЧКИ(АС-32-33-73,1)-ПРМ1-62шт,ПРМ2-29шт,ПРМ3-22шт,ПРМ4-38шт,ПРМ5-20шт,ПРМ6-9шт,ПРМ7-1шт,ПРМ8-1шт								
7	81	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	12	16546,47	367,51	198558	4410	29504	13,10	157
			м3		2202,75	138,83	26433	1666	105	0,68	8
8	82	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01928	65000,00	--	1253	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	83	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,63682	62000,00	--	39483	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0367	65900,00	--	2419	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,13898	61200,00	--	69706	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	86	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0777	56200,00	--	4367	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1,2,3,4,5,6,7,8(АС-34,35,36,73.1)								
13	87	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	3,74	15930,69	1032,29	59581	3861	14476	20,60	77
			м3		3296,25	389,95	12328	1458	105	1,90	7
14	88	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Хм-1,2	0,00554	65000,00	--	360	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11126	65900,00	--	7332	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2165251				
			Накладные расходы -	Тенге			296373				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147697				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2609322				
			РАЗДЕЛ 2. РАМЫ								
			РАМА РМ1-2шт								
16	90	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В20	1,92	16214,89	1032,29	31133	1982	7431	20,60	40
			м3		3296,25	389,95	6329	749	105	1,90	4
17	91	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2005	56200,00	--	11268	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	92	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0515	62000,00	--	3193	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	93	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	1,7	16706,04	407,30	28400	692	4532	14,40	24
			м3		2385,00	153,86	4055	262	105	0,75	1
20	94	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,1818	55500,00	--	10090	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	95	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1761	56200,00	--	9897	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	96	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			т	0,0691	62000,00	--	4284	--	--	--	--
23	97	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
			т	0,0199	54600,00	--	1087	--	--	--	--
24	98	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			1т	0,00456	93997,62	304,24	429	1	159	198,00	1
			РАМА РМ2-4шт		33075,00	114,75	151	1	105	0,56	--
25	99	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В20								
			м3	3,84	16214,89	1032,29	62265	3964	14863	20,60	79
26	100	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			т	0,3016	58700,00	--	17704	--	--	--	--
27	101	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			т	0,1076	62000,00	--	6671	--	--	--	--
28	102	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								
			м3	1,6	16706,04	407,30	26730	652	4265	14,40	23
29	103	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			т	0,0972	61200,00	--	5949	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	104	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08	62000,00	--	4960	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	105	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00912	93997,62	304,24	857	3	318	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	302	1	105	0,56	--
			РАМА РМ2"-2шт								
32	106	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	0,8	16706,04	407,30	13365	326	2133	14,40	12
			м3		2385,00	153,86	1908	123	105	0,75	1
33	107	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0486	61200,00	--	2974	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	108	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	62000,00	--	2480	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	109	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00456	93997,62	304,24	429	1	159	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	151	1	105	0,56	--
			РАМА РМ3-5шт								
36	110	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В20	4,8	16214,89	1032,29	77831	4955	18578	20,60	99
			м3		3296,25	389,95	15822	1872	105	1,90	9
37	111	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,377	58700,00	--	22130	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	112	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1345	62000,00	--	8339	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	113	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20								
			м3	2	16706,04	407,30	33412	815	5332	14,40	29
40	114	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			т	0,154	61200,00	--	9425	--	--	0,75	2
41	115	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			т	0,1	62000,00	--	6200	--	--	--	--
42	116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			1т	0,0114	93997,62	304,24	1072	3	397	198,00	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	33075,00	114,75	377	1	105	0,56	--
			Накладные расходы -	Тенге			402573				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58167				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27644				
							488384				
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ(АС-27)								
					ОКНА						
43	117	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			м2	119,34	346,04	18,87	41297	2252	20454	0,82	97
					136,44	6,39	16283	763	120	0,03	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	118	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,95	427,50	19,32	834	38	450	1,11	2
			м2		185,83	6,39	362	12	120	0,03	--
45	119	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	125,64	5206,00	--	654082	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
46	120	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	121,29	233,57	5,58	28330	677	13997	0,59	71
			м2		94,05	2,12	11407	257	120	0,01	1
47	121	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	153	2030,00	--	310590	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1035132				
			Накладные расходы -	Тенге			34902				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64202				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1134235				
			РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-53-54)								
48	194	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	25,5	905,26	200,77	23084	5120	13223	1,74	44
			шт		299,25	71,15	7631	1814	140	0,31	8
49	195	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	49	1469,25	373,54	71993	18303	41216	2,66	130
			шт		465,75	135,07	22822	6618	140	0,61	30
50	196	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	648,635661	3160,00	--	2049689	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	197	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
			м2	648,635661	45,00	--	29189	--	--	--	--
52	198	С143017-71-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м								
			м2	170,365413	935,00	--	159292	--	--	--	--
53	199	С143017-71-27	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2160-2250 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м								
			м2	230,648559	887,00	--	204585	--	--	--	--
54	200	С143017-71-23	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1760-1850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м								
			м2	122,31363	709,00	--	86720	--	--	--	--
55	201	С143017-60-27	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2160-2250 кг/м2, пролет до 3 м								
			м2	42,3165703	121,00	--	5120	--	--	--	--
56	202	С143017-60-18	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1560-1650 кг/м2, пролет до 3 м								
			м2	50,7502923	61,00	--	3096	--	--	--	--
57	203	С143017-60-16	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет до 3 м								
			м2	32,2411964	41,00	--	1322	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2634090				
			Накладные расходы -	Тенге			54440				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2849841				
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л-1, БАЛКИ-1,2, КОСОУРЫ-1,2,1н,2н, РАСПОРКА-1								
58	251	С12021-146	Косоуры								
			т	0,59516	108500,00	--	64575	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	253	С12021-147	Балки,Б1,Б2								
			т	0,552	103500,00	--	57132	--	--	--	--
60	257	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,0024	52102,00	--	125	--	--	--	--
			ЛЕСТНИЦЫ Л-1, ПЛИТА ПМ-1,2, ПРОСТУПЬ ЛП-1,2, ОПОРНАЯ ПОДУШКА ПО-1								
61	263	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм С-1								
			т	0,1034	68200,00	--	7052	--	--	--	--
62	264	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-1		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,05808	65000,00	--	3775	--	--	--	--
63	265	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм С-2		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,01248	64100,00	--	800	--	--	--	--
64	266	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-2		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,0368	41200,00	--	1516	--	--	--	--
65	267	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ф-1		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,02448	55620,00	--	1362	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			136337	--	--	--	--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7302				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			144517				
			РАЗДЕЛ 6. КОТЕЛЬНАЯ. ЛОК СМ 6-3-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
66	7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			м3	148,507	5,55	5,55	825	825	260	--	--
					--	1,80	--	268	97	0,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				4,593	134,10	--	616	--	696	0,97	4
			м3		134,10	--	616	--	113	--	--
68	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				153,1	21,55	4,52	3299	691	2529	0,11	17
			м3		17,03	--	2607	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4740	1516			21
			Накладные расходы -	Тенге			3485				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8718				
			РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ								
			ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
69	17	Е0111-2-9	Устройство фундамента под перегородки из бетона кл.В7,5								
				0,7	10040,78	--	7029	--	488	3,66	3
			м3		567,00	--	397	--	123	--	--
70	18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				0,7	94,00	--	66	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
71	19	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
				0,00096	55620,00	--	53	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
72	20	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
				0,00827	53000,00	--	438	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7586	--			
			Накладные расходы -	Тенге			488				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8559				
			РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ АС-7								
73	51	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
				3	1884,51	403,26	5654	1210	2495	2,74	8
			шт		447,75	146,29	1343	439	140	0,66	2
74	52	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см								
				54	1870,00	--	100980	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	53	С143017-70-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м							
			м2	54	838,00	--	45252	--	--	--
76	54	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором							
			м	17,58	55,91	0,07	983	1	1307	0,30
77	55	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м							
			шт	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80
78	56	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3							
			м3	0,1	26300,00	--	2630	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ							
79	57	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм							
			м3	2,43	12484,80	269,20	30338	654	3658	8,21
80	58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм							
			т	0,0293	41200,00	--	1207	--	--	--
81	59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм УМ-1,2							
			т	0,0328	65000,00	--	2132	--	--	--
82	60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм УМ-2							
			т	0,0796	67700,00	--	5389	--	--	--
83	61	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм							
			т	0,004	53000,00	--	212	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01128	93997,62	304,24	1060	3	393	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	373	1	105	0,56	--
85	63	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке		АНТИСЕЙСМОПОЯС						
				2,03	12472,22	316,01	25319	642	3170	8,25	17
			м3		1368,00	119,39	2777	242	105	0,58	1
86	64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048	65000,00	--	3120	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
87	65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11106	67700,00	--	7519	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			232469				
			Накладные расходы -	Тенге			11544				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14641				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			258654				
			РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ АС-7								
88	66	Е0112-14-2	Утепление покрытий/монолитное и засыпка/керамзитом толщиной 125мм(по уклону 80-170мм)	8,0775	4140,52	245,72	33445	1985	4563	2,71	22
			м3		382,50	92,25	3090	745	119	0,45	4
89	67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25) раствор М100	64,62	208,48	15,94	13472	1030	3123	0,24	16
			м2		34,65	5,96	2239	385	119	0,03	2
90	68	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(25) раствор М100	64,62	65,43	1,40	4228	90	123	0,01	1
			м2		1,10	0,50	71	32	119	--	--
91	69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05824	5239,08	327,33	305	19	123	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	110	7	105	0,60	--
92	70	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05824	64100,00	--	3733	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
93	71	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных в один слой на битумной мастике	64,32	132,77	4,54	8540	292	2112	0,15	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	72	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	25,88	1,71	1665	110	119	0,01	1
				64,32	608,76	4,54	39155	292	2112	0,15	9
95	73	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25) раствор М100	м2	25,88	1,71	1665	110	119	0,01	1
				3,67	208,48	15,94	765	58	177	0,24	1
96	74	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(25) раствор М100	м2	34,65	5,96	127	22	119	0,03	--
				3,67	65,43	1,40	240	5	7	0,01	--
97	75	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных в один слой на битумной мастике	м2	1,10	0,50	4	2	119	--	--
				3,67	132,77	4,54	487	17	120	0,15	1
98	76	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	25,88	1,71	95	6	119	0,01	--
				3,67	608,76	4,54	2234	17	120	0,15	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	м2	25,88	1,71	95	6	119	0,01	--
			Накладные расходы -	Тенге			106606				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12581				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7151				
				Тенге			126338				
			РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС-9								
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			СТЕНЫ								
99	117	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	193,86	2,00	18715	193	9515	0,57	55
				96,54	93,60	0,27	9036	26	105	0,04	4
100	121	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	618,63	6,33	6155	63	3292	1,79	18
				9,95	312,75	2,39	3112	24	105	0,01	--
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
101	122	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	м2	254,12	1,96	26683	206	12056	0,61	64
				105	108,90	0,45	11435	47	105	0,03	3
102	125	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	57,38	0,23	3763	21	2093	0,32	11
				34,6	108,77	0,60	1985	8	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			55316				
			Накладные расходы -	Тенге			26957				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4936				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			87209				
			РАЗДЕЛ 11. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 100м3. ЛОК СМ 6-7								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
103	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	450,0218	22,04	20,73	9919	9329	3061	0,01	4
			м3		1,31	5,70	590	2566	97	0,02	9
104	2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,9182	200,88	--	2796	--	3159	1,42	20
			м3		200,88	--	2796	--	113	--	--
105	3	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	463,94	7,91	7,91	3670	3670	1156	--	--
			м3		--	2,57	--	1192	97	0,01	5
106	4	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	463,94	7,91	7,91	3670	3670	1156	--	--
			м3		--	2,57	--	1192	97	0,01	5
107	5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	57,72	89,00	88,73	5137	5122	1392	--	--
			м3		0,25	24,61	14	1420	97	0,08	5
			АРМИРОВАНИЕ ДНИЩА,СТЕН РЕЗЕРВУАРА								
108	9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	8,7	9051,97	66,01	78752	574	2016	1,35	12
			м3		195,75	24,93	1703	217	105	0,12	1
109	10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,7	133,00	--	1157	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
110	11	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	105,72	11129,80	341,75	1176642	36130	124977	6,12	647
			м3		996,75	129,11	105376	13650	105	0,63	67
111	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	105,72	94,00	--	9938	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
112	13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	105,72	310,00	--	32773	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-1,2								
			м3	3,4186	67700,00	--	231439	--	--	--	--
114	15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФК-1								
			т	0,27576	67700,00	--	18669	--	--	--	--
115	16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФК-1,2								
			т	0,34128	65000,00	--	22183	--	--	--	--
116	17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			т	0,2912	67700,00	--	19714	--	--	--	--
117	18	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) ДНИЩЕ		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
			м2	62,72	121,68	9,38	7632	588	4038	0,24	15
118	19	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
			м2	62,72	48,83	3,51	3063	220	123	0,02	1
119	20	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ДНИЩЕ								
			м2	62,72	136,47	14,58	8560	914	4420	0,25	15
120	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СТЕН								
			м2	230,4	51,84	5,46	3251	342	123	0,03	2
121	22	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону СТЕНЫ								
			м2	174,72	367,64	3,58	64233	625	23071	0,73	128
					124,88	0,88	21819	154	105	0,04	8
					367,64	3,58	23058	224	8282	0,73	46
					124,88	0,88	7832	55	105	0,04	3
					245,44	3,82	56549	880	10546	0,21	49
					37,35	1,44	8605	332	118	0,01	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	23	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) СТЕНЫ								
			м2	174,72	121,68	9,38	21260	1639	11248	0,24	42
					48,83	3,51	8532	613	123	0,02	3
123	24	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
			м2	174,72	136,47	14,58	23845	2547	12314	0,25	43
					51,84	5,46	9057	954	123	0,03	5
124	25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м		АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ РЕЗЕРВУАРА						
			м3	18,42	11562,46	241,10	212981	4441	26566	8,06	148
					1282,50	91,08	23624	1678	105	0,44	8
125	26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			м3	18,42	94,00	--	1731	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
126	27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			м3	18,42	310,00	--	5710	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
127	28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3								
			т	1,12416	67700,00	--	76106	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
128	29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм КР-1								
			т	0,00896	67700,00	--	607	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
129	30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФК-3,КР-1								
			т	0,02496	65000,00	--	1622	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
130	31	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			т	0,2984	58700,00	--	17516	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0732	62000,00	--	4538	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2142408	70355			1169
			Накладные расходы -	Тенге			237403				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142789				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2522600				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8922507	219100			3524
				Тенге			570607	79497			392
		Стоимость общестроительных работ -									
		Материалы -		Тенге			8800800				
		Всего заработная плата -		Тенге			346434				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				650105			
		Местные материалы -		Тенге			1664240				
			Накладные расходы -	Тенге			6000418				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			736339				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				110451			368
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			572228				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10109367				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				760556			4284
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121707				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121707				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7302				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			129009				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10238377				
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге				760556			4284
			С временными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге			10238377				
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			10586482				
			Затраты на выслугу лет 1,0%	Тенге			74105				
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			105865				
			Итого в ценах 2001 года	Тенге			42346				
			Итого с коэф. пересчета в цены 2015 г К=2,55742	Тенге			10808798				
			С налогами и платежами 2%	Тенге			27642636				
			С понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге			28195489				
			С НДС 12%	Тенге			26785714				
							30 000 000				

Инженер-технадзор:
ТОО "Мастерстрой К"

Подрядчик:
Директор ТОО «МТС-Толеген»

Раматуллаев Р.

Оринбаев Ж.