Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №1 от 18.07.2017 года, договор №31 от 13.03.2017 года
Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА,

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	115 448 971	12 369 533	12 610 264	35 000 000	172 913	3 750 000	35 000 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	556 865			428 839	-		428 839
Авторский надзор	92 330	9 892		71 103	-	7 618	71 103
Всего по стройке	116 098 166	12 379 425	12 610 264	35 499 942	172 913	3 757 618	35 499 942

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района "
_____ С.Сейдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____ Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
_____ Оринбаев Ж.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Инженер ТОО "Мастерстрой К"
Подрядчик ТОО "МТС-Толеген"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. БЛОК А. ЛОК СМ 2-1-1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	51	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	81,3365	6341,04	335,84	515758	27316	79253	4,54	369
			м3		699,75	126,00	56915	10248	118	0,61	50
2	52	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	215,789474	-38,93	--	-8401	--	-9913	-0,22	-47
			м2		-38,93	--	-8401	--	118	--	--
3	53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100	128	6563,86	337,41	840174	43188	120303	4,38	561
			м3		670,50	126,00	85824	16128	118	0,62	79
4	54	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	336,842105	-38,93	--	-13113	--	-15474	-0,22	-74
			м2		-38,93	--	-13113	--	118	--	--
5	56	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2	0,5738	8679,65	422,15	4980	242	5698	56,40	32
			т		8257,50	157,50	4738	90	118	0,77	--
6	57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4956	41200,00	--	20419	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	58	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,036108	64100,00	--	2315	--	--	--	--

				т		--	--	--	--	--	--	--
			ПЕРЕМЫЧКИ(АС-32-33-73,1)-ПРМ1-62шт,ПРМ2-29шт,ПРМ3-									
8	82	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	15,84	16546,47	367,51	262096	5821	38945	13,10	208	
				м3	2202,75	138,83	34892	2199	105	0,68	11	
9	84	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,90098	62000,00	--	55861	--	--	--	--	
				т	--	--	--	--	--	--	--	
10	86	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,6232	61200,00	--	99340	--	--	--	--	
				т	--	--	--	--	--	--	--	
11	87	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0822	56200,00	--	4620	--	--	--	--	
				т	--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1,2,3,4,5,6,7,8(АС-34,35,36,73.1)									
12	88	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	10,8	15930,69	1032,29	172051	11149	41802	20,60	222	
				м3	3296,25	389,95	35600	4211	105	1,90	21	
13	89	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Хм-1,2	0,13824	65000,00	--	8986	--	--	--	--	
				т	--	--	--	--	--	--	--	
14	90	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,50888	65900,00	--	33535	--	--	--	--	
				т	--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1998620	87717			1271	
			Накладные расходы -	Тенге			260614					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135554					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2394789					
			РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ(АС-27)									
					ОКНА							
15	120	С12061-186 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	125,64	5206,00	--	654082	--	--	--	--	
				м2	--	--	--	--	--	--	--	

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			654082	--				--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			--	--				--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39245					
				Тенге			693327					
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-53-54)									
16	195	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**									
				51	905,26	200,77	46168	10239	26447	1,74	89	
			шт		299,25	71,15	15262	3629	140	0,31	16	
17	196	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**									
				98	1469,25	373,54	143986	36607	82433	2,66	261	
			шт		465,75	135,07	45644	13237	140	0,61	59	
18	197	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**									
				552,366	3160,00	--	1745477	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
19	198	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**									
				552,366	45,00	--	24856	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
20	199	С143017-71-28	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м**									
				145,08	935,00	--	135650	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
21	200	С143017-71-27	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2160-2250 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м**									
				196,416	887,00	--	174221	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
22	201	С143017-71-23	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1760-1850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м**									
				104,16	709,00	--	73849	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
23	202	С143017-60-27	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2160-2250 кг/м2, пролет до 3 м**									
				36,036	121,00	--	4360	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	

24	203	С143017-60-18	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1560-1650 кг/м2, пролет до 3 м	43,218	61,00	--	2636	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
25	204	С143017-60-16	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади	27,456	41,00	--	1126	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			АНТИСЕЙСМОПОЯС								
26	205	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	25,5	12259,07	316,01	312606	8058	39825	8,25	210
			м3		1368,00	119,39	34884	3044	105	0,58	15
27	206	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,055	67700,00	--	71424	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	207	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2515	65000,00	--	16348	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	208	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,199	65900,00	--	13114	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1								
30	209	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В20	0,4	12769,00	269,20	5108	108	602	8,21	3
			м3		1332,00	101,70	533	41	105	0,50	--
31	210	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,058	61200,00	--	3550	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	211	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00735	62000,00	--	456	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3,4,5,6								
33	223	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В25	3,3	13175,00	269,20	43478	888	4968	8,21	27
			м3		1332,00	101,70	4396	336	105	0,50	2

34	224	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-4	0,27585	68800,00	--	18978	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	225	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,075	58700,00	--	4403	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	226	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01375	62000,00	--	853	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
37	227	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,018	64700,00	--	1165	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	228	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,35	4140,52	245,72	1449	86	198	2,71	1
			м3		382,50	92,25	134	32	119	0,45	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2845259	55986			591
			Накладные расходы -	Тенге			154472				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179984				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3179715				
			РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА Л-1, БАЛКИ-1,2, КОСОУРЫ-1,2,1н,2н, РАСПОРКА-1								
39	252	С12021-146	Косоуры	0,59516	108500,00	--	64575	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	254	С12021-147	Балки,Б1,Б2	0,552	103500,00	--	57132	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	258	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0024	52102,00	--	125	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ЛЕСТНИЦЫ Л-1, ПЛИТА ПМ-1,2, ПРОСТУПЬ ЛП-1,2, ОПОРНАЯ								
42	264	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм С-1	0,1034	68200,00	--	7052	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

43	265	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-1	0,05808	65000,00	--	3775	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	266	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм С-2	0,01248	64100,00	--	800	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	267	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-2	0,0368	41200,00	--	1516	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	268	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ф-1	0,02448	55620,00	--	1362	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			136337	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7302				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			144517				
РАЗДЕЛ 5. БЛОК Б. ЛОК СМ 2-2-1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ											
47	27	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	49,5072	6341,04	335,84	313927	16626	48239	4,54	225
			м3		699,75	126,00	34643	6238	118	0,61	30
48	28	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	130,226842	-38,93	--	-5070	--	-5982	-0,22	-29
			м2		-38,93	--	-5070	--	118	--	--
49	29	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100	14,61	6563,86	337,41	95898	4930	13732	4,38	64
			м3		670,50	126,00	9796	1841	118	0,62	9
50	30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	38,4473684	-38,93	--	-1497	--	-1766	-0,22	-8
			м2		-38,93	--	-1497	--	118	--	--
51	32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2	0,18	8679,65	422,15	1562	76	1787	56,40	10
			т		8257,50	157,50	1486	28	118	0,77	--

52	33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,17675	41200,00	--	7282	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0128775	64100,00	--	825	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			412929	21632			262
			Накладные расходы -	Тенге			56009				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28136				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			497074				
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-43-44)											
54	166	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	79,296	3160,00	--	250575	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
55	167	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	79,296	45,00	--	3568	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
56	168	С143017-70-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	28,32	838,00	--	23732	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
57	169	С143017-70-26	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	22,656	754,00	--	17083	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
58	170	С143017-70-19	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1660-1750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	28,32	593,00	--	16794	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			311752	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18705				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			330457				
РАЗДЕЛ 7. БЛОК В. ЛОК СМ 2-3-1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ											
59	23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	52,878	6341,04	335,84	335302	17759	51524	4,54	240

				м3		699,75	126,00	37001	6663	118	0,61	32
60	24	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	139,152632	-38,93	--	-5417	--	-6392	-0,22	-30	
				м2		-38,93	--	-5417	--	118	--	--
61	25	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100	19,125	6563,86	337,41	125534	6453	17975	4,38	84	
				м3		670,50	126,00	12823	2410	118	0,62	12
62	26	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	50,3289474	-38,93	--	-1959	--	-2312	-0,22	-11	
				м2		-38,93	--	-1959	--	118	--	--
63	28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2	0,1845	8679,65	422,15	1601	78	1832	56,40	10	
				т		8257,50	157,50	1524	29	118	0,77	--
64	29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1722	41200,00	--	7095	--	--	--	--	
				т		--	--	--	--	--	--	--
65	30	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,012546	64100,00	--	804	--	--	--	--	
				т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1,2,3,4,5,6(АС-31-33)									
66	56	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	3,3	15930,69	1032,29	52571	3407	12773	20,60	68	
				м3		3296,25	389,95	10878	1287	105	1,90	6
67	57	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	0,9	14043,95	990,15	12640	891	1908	10,40	9	
				м3		1644,75	374,04	1480	337	105	1,83	2
68	58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Хм-1,2	0,05376	65000,00	--	3494	--	--	--	--	
				т		--	--	--	--	--	--	--
69	59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1917	65900,00	--	12633	--	--	--	--	

				т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				544297	28587			370
			Накладные расходы -	Тенге				77307				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37296				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				658900				
			РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ(АС-24)									
					ОКНА							
70	**92**	**С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**41,7075**	**5206,00**	--	**217129**	--	--	--	--	
				м2	--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**217129**	--				--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13028**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**230157**					
			РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-41-42)									
71	**162**	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**41**	**1469,25**	**373,54**	**60239**	**15315**	**34487**	**2,66**	**109**	
				шт	**465,75**	**135,07**	**19096**	**5538**	**140**	**0,61**	**25**	
72	**163**	**С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**112,454**	**3160,00**	--	**355355**	--	--	--	--	
				м2	--	--	--	--	--	--	--	
73	**164**	**С143017-8-А**	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	**112,454**	**45,00**	--	**5060**	--	--	--	--	
				м2	--	--	--	--	--	--	--	
74	**165**	**С143017-70-28**	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	**12,39**	**838,00**	--	**10383**	--	--	--	--	
				м2	--	--	--	--	--	--	--	
75	**166**	**С143017-70-26**	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2060-2150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	**62,304**	**754,00**	--	**46977**	--	--	--	--	
				м2	--	--	--	--	--	--	--	
76	**167**	**С143017-70-19**	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1660-1750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	**37,76**	**593,00**	--	**22392**	--	--	--	--	
				м2	--	--	--	--	--	--	--	
			АНТИСЕЙСМОПОЯС									
77	**168**	**Е0106-19-1**	**Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5**	**6,4**	**12259,07**	**316,01**	**78458**	**2022**	**9995**	**8,25**	**53**	

				м3		1368,00	119,39	8755	764	105	0,58	4
78	169	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,2805	67700,00	--	18990	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
79	170	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,0667	65000,00	--	4336	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
80	171	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,04505	65900,00	--	2969	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1									
81	172	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В20		0,3	12769,00	269,20	3831	81	452	8,21	2
				м3		1332,00	101,70	400	31	105	0,50	--
82	173	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,0392	61200,00	--	2399	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
83	174	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,00512	62000,00	--	317	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2									
84	175	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм		1	12917,71	213,01	12918	213	1157	6,43	6
				м3		1021,50	80,46	1022	80	105	0,39	--
85	176	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		0,5	4140,52	245,72	2070	123	282	2,71	1
				м3		382,50	92,25	191	46	119	0,45	--
86	177	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,107	65900,00	--	7051	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--

87	178	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм									
				0,142	58700,00	--	8335	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
88	179	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
				0,0275	62000,00	--	1705	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			643785	17754			172	
			Накладные расходы -	Тенге			46373					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41410					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			731568					
РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦА Л-1, БАЛКИ-1,2, КОСОУРЫ-1,2,1н,2н, РАСПОРКА-1												
89	217	С12021-146	Косоуры									
				0,29758	108500,00	--	32287	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
90	219	С12021-147	Балки,Б1,Б2									
				0,276	103500,00	--	28566	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
91	223	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
				0,0012	52102,00	--	63	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ЛЕСТНИЦЫ Л-1, ПЛИТА ПМ-1,2, ПРОСТУПЬ ЛП-1,2, ОПОРНАЯ									
92	229	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм С-1									
				0,0517	68200,00	--	3526	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
93	230	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-1									
				0,02904	65000,00	--	1888	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
94	231	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм С-2									
				0,00572	64100,00	--	367	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

95	232	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-2	0,01768	41200,00	--	728	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
96	233	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ф-1	0,01224	55620,00	--	681	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			68105	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3651				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			72192				
РАЗДЕЛ 11. КОТЕЛЬНАЯ. ЛОК СМ 6-3-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
97	7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	148,507	5,55	5,55	825	825	260	--	--
			м3		--	1,80	--	268	97	0,01	1
98	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,593	134,10	--	616	--	696	0,97	4
			м3		134,10	--	616	--	113	--	--
99	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	153,1	21,55	4,52	3299	691	2529	0,11	17
			м3		17,03	--	2607	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4740	1516			21
			Накладные расходы -	Тенге			3485				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			8718				
РАЗДЕЛ 12. ФУНДАМЕНТЫ											
					ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ						
100	17	Е0111-2-9	Устройство фундамента под перегородки из бетона кл.В7,5	0,7	10040,78	--	7029	--	488	3,66	3
			м3		567,00	--	397	--	123	--	--
101	18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	94,00	--	66	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
102	19	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00096	55620,00	--	53	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	20	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00827	53000,00	--	438	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			7586	--				3
			Накладные расходы -	Тенге			488					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			8559					
			РАЗДЕЛ 13. ПОКРЫТИЕ АС-7									
104	51	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2									
				3	1884,51	403,26	5654	1210	2495	2,74	8	
				шт	447,75	146,29	1343	439	140	0,66	2	
105	52	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см									
				54	1870,00	--	100980	--	--	--	--	
				м2	--	--	--	--	--	--	--	
106	53	С143017-70-28	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 2260-2350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м									
				54	838,00	--	45252	--	--	--	--	
				м2	--	--	--	--	--	--	--	
107	54	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором									
				17,58	55,91	0,07	983	1	1307	0,30	5	
				м	53,10	0,02	933	--	140	--	--	
108	55	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м									
				1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2	
				шт	315,00	56,75	315	57	140	0,22	--	
109	56	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3									
				0,1	26300,00	--	2630	--	--	--	--	
				м3	--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
110	57	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм									
				2,43	12484,80	269,20	30338	654	3658	8,21	20	
				м3	1332,00	101,70	3237	247	105	0,50	1	
111	58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
				0,0293	41200,00	--	1207	--	--	--	--	
				т	--	--	--	--	--	--	--	
112	59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм УМ-1,2									
				0,0328	65000,00	--	2132	--	--	--	--	
				т	--	--	--	--	--	--	--	

113	60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм УМ-2	0,0796	67700,00	--	5389	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
114	61	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004	53000,00	--	212	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
115	62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01128	93997,62	304,24	1060	3	393	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	373	1	105	0,56	--
					АНТИСЕЙСМОПОЯС						
116	63	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,03	12472,22	316,01	25319	642	3170	8,25	17
			м3		1368,00	119,39	2777	242	105	0,58	1
117	64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048	65000,00	--	3120	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
118	65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11106	67700,00	--	7519	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			232469	2709			54
			Накладные расходы -	Тенге			11544				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14641				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			258654				
			РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ АС-7								
119	66	Е0112-14-2	Утепление покрытий/монолитное и засыпка/керамзитом толщиной 125мм(по уклону 80-170мм)	8,0775	4140,52	245,72	33445	1985	4563	2,71	22
			м3		382,50	92,25	3090	745	119	0,45	4
120	67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25) раствор М100	64,62	208,48	15,94	13472	1030	3123	0,24	16
			м2		34,65	5,96	2239	385	119	0,03	2
121	68	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(25) раствор М100	64,62	65,43	1,40	4228	90	123	0,01	1
			м2		1,10	0,50	71	32	119	--	--

122	69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05824	5239,08	327,33	305	19	123	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	110	7	105	0,60	--
123	70	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05824	64100,00	--	3733	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
124	71	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных в один слой на битумной мастике	64,32	132,77	4,54	8540	292	2112	0,15	9
			м2		25,88	1,71	1665	110	119	0,01	1
125	72	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	64,32	608,76	4,54	39155	292	2112	0,15	9
			м2		25,88	1,71	1665	110	119	0,01	1
126	73	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(25) раствор М100	3,67	208,48	15,94	765	58	177	0,24	1
			м2		34,65	5,96	127	22	119	0,03	--
127	74	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(25) раствор М100	3,67	65,43	1,40	240	5	7	0,01	--
			м2		1,10	0,50	4	2	119	--	--
128	75	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных в один слой на битумной мастике	3,67	132,77	4,54	487	17	120	0,15	1
			м2		25,88	1,71	95	6	119	0,01	--
129	76	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	3,67	608,76	4,54	2234	17	120	0,15	1
			м2		25,88	1,71	95	6	119	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			106606	3805			60
			Накладные расходы -	Тенге			12581				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7151				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			126338				
			РАЗДЕЛ 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС-9								
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			СТЕНЫ								
130	117	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	96,54	193,86	2,00	18715	193	9515	0,57	55
			м2		93,60	0,27	9036	26	105	0,04	4
131	121	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,95	618,63	6,33	6155	63	3292	1,79	18
			м2		312,75	2,39	3112	24	105	0,01	--

			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
132	122	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	105	254,12	1,96	26683	206	12056	0,61	64
			м2		108,90	0,45	11435	47	105	0,03	3
133	125	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	34,6	108,77	0,60	3763	21	2093	0,32	11
			м		57,38	0,23	1985	8	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			55316	483			148
			Накладные расходы -	Тенге			26957				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4936				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			87209				
			РАЗДЕЛ 16. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 100м3. ЛОК СМ 6-7								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
134	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	450,0218	22,04	20,73	9919	9329	3061	0,01	4
			м3		1,31	5,70	590	2566	97	0,02	9
135	2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,9182	200,88	--	2796	--	3159	1,42	20
			м3		200,88	--	2796	--	113	--	--
136	3	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	463,94	7,91	7,91	3670	3670	1156	--	--
			м3		--	2,57	--	1192	97	0,01	5
137	4	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	463,94	7,91	7,91	3670	3670	1156	--	--
			м3		--	2,57	--	1192	97	0,01	5
138	5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	57,72	89,00	88,73	5137	5122	1392	--	--
			м3		0,25	24,61	14	1420	97	0,08	5
			АРМИРОВАНИЕ ДНИЩА,СТЕН РЕЗЕРВУАРА								
139	9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	8,7	9051,97	66,01	78752	574	2016	1,35	12
			м3		195,75	24,93	1703	217	105	0,12	1
140	10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,7	133,00	--	1157	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

141	11	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	105,72	11129,80	341,75	1176642	36130	124977	6,12	647
			м3		996,75	129,11	105376	13650	105	0,63	67
142	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	105,72	94,00	--	9938	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
143	13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	105,72	310,00	--	32773	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
144	14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-1,2	3,4186	67700,00	--	231439	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
145	15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФК-1	0,27576	67700,00	--	18669	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
146	16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФК-1,2	0,34128	65000,00	--	22183	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
147	17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2912	67700,00	--	19714	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
148	18	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) ДНИЩЕ	62,72	121,68	9,38	7632	588	4038	0,24	15
			м2		48,83	3,51	3063	220	123	0,02	1
149	19	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	62,72	136,47	14,58	8560	914	4420	0,25	15
			м2		51,84	5,46	3251	342	123	0,03	2
150	20	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ДНИЩЕ	62,72	367,64	3,58	23058	224	8282	0,73	46
			м2		124,88	0,88	7832	55	105	0,04	3

151	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СТЕН	230,4	245,44	3,82	56549	880	10546	0,21	49
			м2		37,35	1,44	8605	332	118	0,01	2
152	22	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону СТЕНЫ	174,72	367,64	3,58	64233	625	23071	0,73	128
			м2		124,88	0,88	21819	154	105	0,04	8
153	23	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм) СТЕНЫ	174,72	121,68	9,38	21260	1639	11248	0,24	42
			м2		48,83	3,51	8532	613	123	0,02	3
154	24	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	174,72	136,47	14,58	23845	2547	12314	0,25	43
			м2		51,84	5,46	9057	954	123	0,03	5
					АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ РЕЗЕРВУАРА						
155	25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	18,42	11562,46	241,10	212981	4441	26566	8,06	148
			м3		1282,50	91,08	23624	1678	105	0,44	8
156	26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,42	94,00	--	1731	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
157	27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,42	310,00	--	5710	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
158	28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-3	1,12416	67700,00	--	76106	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
159	29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм КР-1	0,00896	67700,00	--	607	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
160	30	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФК-3,КР-1	0,02496	65000,00	--	1622	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

161	31	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
				0,2984	58700,00	--	17516	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
162	32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
				0,0732	62000,00	--	4538	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2142408	70355			1169
			Накладные расходы -	Тенге			237403				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142789				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2522600				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10381420	290545			4121
				Тенге			666047	105857			514
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10198860				
		Материалы -		Тенге			381279				
		Всего заработная плата -		Тенге				771904			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1742890				
		Местные материалы -		Тенге			7118099				
			Накладные расходы -	Тенге			887234				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							444
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133085			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665166				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11751259				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5079
			Сметная заработная плата -	Тенге				904989			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			182560				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182560				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10954				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			193514				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11944773				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5079
			Сметная заработная плата -	Тенге				904989			
			ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге			11944773				
			С времнными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге			12350895				
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			86456				
			Затраты на выслугу лет 1,0%	Тенге			123509				
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			49404				
			Итого в ценах 2001 года	Тенге			12610264				
			Итого с коэф. пересчета в цены 2015 г К=2,55742	Тенге			32249742				
			С налогами и платежами 2%	Тенге			32894736				
			С понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге			31250000				
			С НДС 12%	Тенге			35000000				

Инженер-технадзор:
ТОО "Мастерстрой К"

_____ Рамматуллаев.

Подрядчик:
Директор ТОО «МТС-Толеген»

_____ Оринбаев Ж.