Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"

Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	104 979 000	11 247 750	10 801 232	29 979 000	147 960	3 212 036	29 979 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	1 156 083			330 144	-		330 144
Авторский надзор	213 351	22 859		60 927	-	6 528	60 927
Всего по стройке	106 348 434	11 270 609	10 801 232	30 370 071	147 960	3 218 564	30 370 071

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
_____ С.Сыдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____ Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
_____ Оринбаев Ж.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"

Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	104 979 000	11 247 750	10 801 232	29 979 000	147 960	3 212 036	29 979 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	1 156 083			330 144	-		330 144
Авторский надзор	213 351	22 859		60 927	-	6 528	60 927
Всего по стройке	106 348 434	11 270 609	10 801 232	30 370 071	147 960	3 218 564	30 370 071

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
_____ С.Сейдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____ Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
_____ Оринбаев Ж.

1310

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Инженер ТОО "Мастерстрой К"
Подрядчик ТОО "МТС-Толеген"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО**

Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. ЛОК СМ 2-1-1. БЛОК А. ПОЛЫ								
					1 ЭТАЖ						
					УЗЕЛ 109-490м2-дощатые						
1	143	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам ПЕРГАМИН	490 м2	465,21 / 69,53	6,38 / 2,39	227951 / 34070	3126 / 1171	43346 / 123	0,45 / 0,01	219 / 6
2	144	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	490 м2	1536,74 / 86,63	8,54 / 3,20	753002 / 42449	4185 / 1568	54141 / 123	0,55 / 0,02	268 / 8
			УЗЕЛ 376-348,91м2								
3	153	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм ШЕРОХОВАТАЯ	71,15923 м2	1180,00 / --	-- / --	83968 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
			УЗЕЛ 400-38,39м2								
4	161	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	19,5789 м2	621,00 / --	-- / --	12158 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
					2 ЭТАЖ						
					УЗЕЛ 346-291,94м2						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	175	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм ШЕРОХОВАТАЯ								
			м2	297,7788	1180,00	--	351379	--	--	--	--
6	181	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм		УЗЕЛ 346-30,65м2						
			м2	15,6315	621,00	--	9707	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -	Тенге			1438166	7311			487
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97487				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			92139				
			РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-29)				1627791				
7	191	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
			м2	90	1036,26	2,10	93263	189	31543	2,00	180
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	333,00	0,79	29970	71	105	--	--
			Накладные расходы -	Тенге			93263	189			180
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31543				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7488				
			РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ(АС-16)				132295				
8	312	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			м2	23,98	20,36	0,02	488	--	90	0,02	1
9	319	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11		4,16	--	100	--	90	--	--
			м3	155,221	2890,00	--	448589	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -	Тенге			449077	--			1
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26950				
			РАЗДЕЛ 4. ФАСАД				476117				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	464	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм								
			м	324,94	108,77	0,60	35342	195	19656	0,32	104
					57,38	0,23	18645	75	105	--	--
11	465	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов								
			м2	616	916,12	43,81	564332	26985	276931	2,25	1388
					396,91	31,25	244497	19248	105	0,14	89
12	466	СПрайс-лист	Клей для теплоизоляционных плит								
			кг	1232	19,37	--	23869	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	467	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11								
			м3	30,8	2890,00	--	89012	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	469	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ								
			м2	89,6	254,12	1,96	22769	176	10288	0,61	55
					108,90	0,45	9757	40	105	0,03	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			735324	27355			1546
			Накладные расходы -	Тенге			306875				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62532				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1104731				
			РАЗДЕЛ 5. ЛОК СМ 2-2-1. БЛОК Б. ПОЛЫ(АС-28)								
			УЗЕЛ 376-71,01м2		1 ЭТАЖ						
15	130	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм ШЕРОХОВАТАЯ								
			м2	72,4302	1180,00	--	85468	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					2 ЭТАЖ						
					УЗЕЛ 346-49,42м2						
16	144	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм ШЕРОХОВАТАЯ								
			м2	50,4084	1180,00	--	59482	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			144950	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8697				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			153647				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ(АС-64)								
17	228	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11								
			м3	109,798	2890,00	--	317316	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
				Тенге			317316	--			--
		Стоимость общестроительных работ -					--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			317316				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19039				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			336355				
				Тенге			336355				
			РАЗДЕЛ 7. ФАСАД								
18	250	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосовпри ширине до 200мм								
			м	130,575	108,77	0,60	14202	78	7899	0,32	42
19	251	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов		57,38	0,23	7492	30	105	--	--
			м2	396,15	916,12	43,81	362922	17354	178095	2,25	892
20	252	СПрайс-лист	Клей для теплоизоляционных плит		396,91	31,25	157236	12378	105	0,14	57
			кг	792,3	20,95	--	16597	--	--	--	--
21	253	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER,марка КТ 11		--	--	--	--	--	--	--
			м3	19,8075	2890,00	--	57244	--	--	--	--
22	255	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ		--	--	--	--	--	--	--
			м2	44,8	254,12	1,96	11385	88	5144	0,61	27
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	108,90	0,45	4879	20	105	0,03	1
			Накладные расходы -	Тенге			462349	17520			961
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191137				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			39209				
							692695				
			РАЗДЕЛ 8. ЛОК СМ 2-3-1. БЛОК В. ПОЛЫ(АС-25)								
			УЗЕЛ 376-179,4м2		**1 ЭТАЖ**						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	126	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм ШЕРОХОВАТАЯ								
			м2	182,988	1180,00	--	215926	--	--	--	--
			УЗЕЛ 400-97,2м2		--	--	--	--	--	--	--
24	134	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм								
			м2	49,572	621,00	--	30784	--	--	--	--
			УЗЕЛ 55-208м2		--	--	--	--	--	--	--
			2 ЭТАЖ								
25	136	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий								
			м2	208	266,09	2,58	55347	537	13432	0,32	67
26	137	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм		51,53	0,97	10718	202	123	--	1
			м2	208	1536,74	8,54	319642	1776	22982	0,55	114
			УЗЕЛ 346-209,41м2		86,63	3,20	18019	666	123	0,02	3
27	144	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм ШЕРОХОВАТАЯ								
			м2	64,464	1180,00	--	76068	--	--	--	--
			УЗЕЛ 346-3,5м2		--	--	--	--	--	--	--
28	150	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм								
			м2	1,785	621,00	--	1108	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -	Тенге			698874	2313			181
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36414				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			44117				
							779405				
			РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-28)								
			СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
29	160	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону+Фартук								
			м2	18,2577638	1036,26	2,10	18920	38	6399	2,00	37
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	333,00	0,79	6080	14	105	--	--
							18920	38			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			26838				
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ(АС-62)								
30	281	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11							
			48,513	2890,00	--	140203	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			140203	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140203				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			140203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			148615				
		РАЗДЕЛ 11. ФАСАД								
31	374	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм							
			143,63524	108,77	0,60	15623	86	8689	0,32	46
			м	57,38	0,23	8242	33	105	--	--
32	375	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов							
			331,495937	916,12	43,81	303691	14522	149029	2,25	747
			м2	396,91	31,25	131574	10358	105	0,14	48
33	376	СПрайс-лист	Клей для теплоизоляционных плит							
			662,991874	20,95	--	13888	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
34	377	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11							
			16,5747969	2890,00	--	47901	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
35	379	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ							
			60,88	254,12	1,96	15471	119	6990	0,61	37
			м2	108,90	0,45	6630	27	105	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			396574	14727			830
		Накладные расходы -	Тенге			164707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			594958				
		РАЗДЕЛ 12. ЛОК СМ 2-1-2. БЛОК "А","Б","В. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	1	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	12	465,38	9,63	5585	116	3370	1,22	15
			м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
37	3	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	103	402,02	9,63	41408	992	28923	1,22	126
			м		215,78	3,60	22225	371	128	0,02	2
38	5	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	8	412,02	6,65	3296	53	2606	1,40	11
			м		252,00	2,50	2016	20	128	0,01	--
39	7	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	25	310,32	5,28	7758	132	6097	1,05	26
			м		188,55	1,98	4714	50	128	0,01	--
40	9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	40	336,95	7,90	13478	316	12017	1,29	52
			м		231,75	2,95	9270	118	128	0,01	1
41	11	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	257	439,78	12,19	113023	3133	97724	1,64	421
			м		292,50	4,57	75173	1174	128	0,02	6
42	13	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм (Футляр)	1,6	2512,62	45,33	4020	73	629	1,66	3
			м		290,25	16,97	464	27	128	0,08	--
43	21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
			м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
44	22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	20,36	0,02	20	--	4	0,02	--
			м2		4,16	--	4	--	90	--	--
			ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
45	32	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	59	59,31	--	3499	--	4467	0,34	20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	34	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	59,15	--	3490	--	128	--	--
				50	439,78	12,19	21989	609	19012	1,64	82
				м	292,50	4,57	14625	228	128	0,02	1
47	45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,ревизий		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1						
				52	300,57	225,64	15630	11733	8687	0,41	22
				шт	69,53	58,98	3616	3067	130	0,23	12
48	46	СПрайс-лист"JAKKO"	Ревизия,прочистка из ПВХ д50	30	119,05	--	3572	--	--	--	--
				шт	--	--	--	--	--	--	--
49	47	СПрайс-лист"JAKKO"	Ревизия,прочистка из ПВХ д100	17	264,29	--	4493	--	--	--	--
				шт	--	--	--	--	--	--	--
50	48	СПрайс-лист"JAKKO"	Заглушка из ПВХ д50	5	19,20	--	96	--	--	--	--
				шт	--	--	--	--	--	--	--
51	49	СПрайс-лист"JAKKO"	Заглушкаиз ПВХ д100	10	54,11	--	541	--	--	--	--
				шт	--	--	--	--	--	--	--
52	50	СПрайс-лист"JAKKO"	Переходник из ПВХ д 100/50	5	66,68	--	333	--	--	--	--
				шт	--	--	--	--	--	--	--
53	51	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	330	620,54	0,64	204778	211	44964	0,58	193
				м	106,20	0,25	35046	83	128	--	--
54	52	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	180	748,88	1,43	134798	257	23713	0,56	101
				м	102,38	0,54	18428	97	128	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			578340	17625			1070
			Накладные расходы -	Тенге			8696				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1462				
			Накладные расходы -	Тенге			243522				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48371				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			880392				
			РАЗДЕЛ 13. ЛОК СМ 2-1-3. БЛОК А								
			ОТОПЛЕНИЕ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 10-15 мм	277	59,48	3,96	16476	1097	19036	0,30	82
			м		52,20	1,49	14459	413	128	0,01	2
56	5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	84	59,48	3,96	4996	333	5773	0,30	25
			м		52,20	1,49	4385	125	128	0,01	1
57	7	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	315	59,48	3,96	18736	1247	21648	0,30	94
			м		52,20	1,49	16443	469	128	0,01	2
58	9	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	121	59,48	3,96	7197	479	8316	0,30	36
			м		52,20	1,49	6316	180	128	0,01	1
59	11	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50-65 мм	160	77,31	7,95	12370	1272	14019	0,37	60
			м		65,48	2,97	10477	475	128	0,01	2
60	14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	882	10,99	--	9693	--	12069	0,05	44
			м		10,69	--	9429	--	128	--	--
61	15	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	75	11,13	--	835	--	1026	0,05	4
			м		10,69	--	802	--	128	--	--
62	26	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	204	72,96	16,85	14885	3437	8756	0,21	43
			м		38,59	4,33	7872	883	100	0,03	5
63	27	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 25 мм, толщина изоляции 4 мм	25	136,00	--	3400	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
64	28	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 32 мм, толщина изоляции 4 мм	19	163,00	--	3097	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	29	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 4 мм								
			м	85	217,00	--	18445	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
66	30	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 65 мм, толщина изоляции 4 мм								
			м	75	271,00	--	20325	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	31	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ТРУБОПРОВОДОВ								
			м2	191,4	20,36	0,02	3897	4	717	0,02	4
					4,16	--	796	--	90	--	--
68	32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ТРУБОПРОВОДОВ								
			м2	95,7	21,80	0,05	2086	5	502	0,03	3
					5,81	0,02	556	2	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			136437	7874			394
			Накладные расходы -	Тенге			9974				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4567				
			Накладные расходы -	Тенге			81886				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9131				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			241995				
			РАЗДЕЛ 14. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
69	38	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200; 300х300; 400х400 мм								
			шт	59	355,85	16,96	20995	1000	14630	1,12	66
					186,64	7,09	11012	418	128	0,03	2
70	39	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	8,6	1169,91	13,82	10061	119	2918	1,62	14
					259,88	5,18	2235	45	128	0,03	--
71	40	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	24	1144,51	11,11	27468	267	7458	1,48	36
					238,61	4,16	5727	100	128	0,02	--
72	41	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм								
			шт	1	3123,97	31,54	3124	32	396	1,82	2
					297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
73	42	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм								
			шт	1	947,00	--	947	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			62595	1417			118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			25402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			93277				
		РАЗДЕЛ 15. БЛОК Б								
		ОТОПЛЕНИЕ								
74	45	E0116-6-1	71	59,48	3,96	4223	281	4879	0,30	21
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 10-15 мм	м	52,20	1,49	3706	106	128	0,01	1
75	47	E0116-6-2	132	59,48	3,96	7851	523	9071	0,30	39
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	52,20	1,49	6890	197	128	0,01	1
76	49	E0116-6-3	5,5	59,48	3,96	327	22	378	0,30	2
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	52,20	1,49	287	8	128	0,01	--
77	51	E0116-6-4	86	59,48	3,96	5115	341	5910	0,30	26
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	52,20	1,49	4489	128	128	0,01	1
78	53	E0116-6-5	7	59,48	3,96	416	28	481	0,30	2
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	52,20	1,49	365	10	128	0,01	--
79	55	E0116-29-1	301,5	10,99	--	3313	--	4125	0,05	15
		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,69	--	3223	--	128	--	--
80	67	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	17,5	72,96	16,85	1277	295	751	0,21	4
		Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	38,59	4,33	675	76	100	0,03	--
81	68	C11031-120	4	81,00	--	324	--	--	--	--
		Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 20 мм, толщина изоляции 4 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
82	69	C11031-121	6,5	115,00	--	748	--	--	--	--
		Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 32 мм, толщина изоляции 4 мм	м	--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	70	С11031-123	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 40 мм, толщина изоляции 4 мм								
			м	7	163,00	--	1141	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
84	71	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ТРУБОПРОВОДОВ								
			м2	60,3	20,36	0,02	1228	1	226	0,02	1
					4,16	--	251	--	90	--	--
85	72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ТРУБОПРОВОДОВ								
			м2	30,15	21,80	0,05	657	2	158	0,03	1
					5,81	0,02	175	1	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			26621	1492			111
			Накладные расходы -	Тенге			1135				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391				
			Накладные расходы -	Тенге			24846				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2766				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			55758				
			РАЗДЕЛ 16. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
86	78	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	21	1169,91	13,82	24568	290	7125	1,62	34
					259,88	5,18	5457	109	128	0,03	1
87	79	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
			м2	1,8	1144,51	11,11	2060	20	559	1,48	3
					238,61	4,16	430	7	128	0,02	--
88	80	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			м2	4,2	1163,92	8,82	4888	37	852	0,96	4
					155,22	3,31	652	14	128	0,02	--
89	81	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм								
			шт	3	5319,46	22,61	15958	68	2957	4,67	14
					760,73	9,45	2282	28	128	0,04	--
90	82	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм								
			шт	6	1129,10	7,30	6775	44	671	0,51	3
					85,05	2,36	510	14	128	0,01	--
91	83	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм								
			шт	3	681,41	55,80	2044	167	2177	3,51	11
					545,74	21,26	1637	64	128	0,11	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			56294	626			68
			Накладные расходы -	Тенге			14342				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4238				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			74874				
			РАЗДЕЛ 17. БЛОК В								
			ОТОПЛЕНИЕ								
92	86	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 10-15 мм	147	59,48	3,96	8744	582	10102	0,30	44
			м		52,20	1,49	7673	219	128	0,01	1
93	88	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	71	59,48	3,96	4223	281	4879	0,30	21
			м		52,20	1,49	3706	106	128	0,01	1
94	90	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	99	59,48	3,96	5889	392	6804	0,30	29
			м		52,20	1,49	5168	148	128	0,01	1
95	92	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	3,5	59,48	3,96	208	14	241	0,30	1
			м		52,20	1,49	183	5	128	0,01	--
96	94	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25	59,48	3,96	1487	99	1718	0,30	7
			м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
97	96	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 80 мм	18	77,31	7,95	1392	143	1577	0,37	7
			м		65,48	2,97	1179	53	128	0,01	--
98	98	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	19	160,75	20,80	3054	395	3363	0,73	14
			м		130,50	7,79	2480	148	128	0,04	1
99	100	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	345,5	10,99	--	3797	--	4728	0,05	17
			м		10,69	--	3693	--	128	--	--
100	101	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	37	11,13	--	412	--	506	0,05	2
			м		10,69	--	396	--	128	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	115	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex								
			м	43	72,96	16,85	3137	725	1846	0,21	9
					38,59	4,33	1659	186	100	0,03	1
102	116	С11031-120	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 20 мм, толщина изоляции 4 мм								
			м	12	81,00	--	972	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
103	117	С11031-121	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 25 мм, толщина изоляции 6 мм								
			м	6	115,00	--	690	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
104	118	С11031-123	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 40 мм, толщина изоляции 4 мм								
			м	25	163,00	--	4075	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
105	119	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ТРУБОПРОВОДОВ								
			м2	15	20,36	0,02	305	--	56	0,02	--
					4,16	--	62	--	90	--	--
106	120	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ТРУБОПРОВОДОВ								
			м2	7,5	21,80	0,05	163	--	39	0,03	--
					5,81	0,02	44	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			38548	2632			152
			Накладные расходы -	Тенге			1941				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			677				
			Накладные расходы -	Тенге			33918				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3787				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			78872				
			РАЗДЕЛ 18. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
107	160	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм								
			м2	41,12	1009,91	13,82	41528	568	13951	1,62	66
					259,88	5,18	10686	213	128	0,03	1
108	161	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм								
			м2	73,7	984,51	11,11	72558	819	22902	1,48	109
					238,61	4,16	17586	306	128	0,02	2
109	162	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм								
			м2	65,84	1102,73	9,61	72604	633	17724	1,28	84
					206,72	3,59	13611	236	128	0,02	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	163	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм								
			м2	9,7	1043,92	8,82	10126	86	1968	0,96	9
					155,22	3,31	1506	32	128	0,02	--
111	164	Е0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм								
			м2	2,5	1012,55	9,22	2531	23	412	0,78	2
					125,21	3,45	313	9	128	0,02	--
112	165	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм								
			м2	24,25	1009,91	13,82	24490	335	8227	1,62	39
					259,88	5,18	6302	126	128	0,03	1
113	166	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм								
			шт	3	3123,97	31,54	9372	95	1188	1,82	5
					297,68	11,81	893	35	128	0,06	--
114	167	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм								
			шт	5	900,19	5,65	4501	28	423	0,38	2
					63,79	2,36	319	12	128	0,01	--
115	168	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм								
			шт	4	1129,10	7,30	4516	29	448	0,51	2
					85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
116	169	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с секторомуправления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм								
			шт	2	947,00	--	1894	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -	Тенге			244121	2615			320
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67244				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			18682				
							330046				
			РАЗДЕЛ 19. ЛОК СМ 6-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
			ВОДОПРОВОД								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
117	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			м3	662,51	27,84	26,18	18441	17341	5694	0,01	8
					1,66	7,20	1100	4770	97	0,03	17
118	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
				20,49	262,72	--	5383	--	6083	1,85	38

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы	м3	262,72	--	5383	--	113	--	--
				6,83	218,93	--	1495	--	1690	1,54	11
120	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	218,93	--	1495	--	113	--	--
				154,2925	134,10	--	20691	--	23380	0,97	150
121	5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	134,10	--	20691	--	113	--	--
				462,8775	6,48	6,48	2999	2999	945	--	--
122	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	--	2,10	--	974	97	0,01	4
				462,8775	21,55	4,52	9973	2090	7646	0,11	50
123	7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	м3	17,03	--	7883	--	97	--	--
					ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,В1						
				0,44	51202,26	20326,01	22529	8943	20694	179,00	79
124	9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	30825,00	5353,43	13563	2356	130	20,64	9
				0,015	47611,09	17877,09	714	268	671	173,00	3
125	11	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	км	29700,00	4698,68	446	70	130	18,10	--
				0,025	1270480,29	42950,86	31762	1074	4291	691,60	17
126	12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ТРОЙНИК 100Х50, ТРОЙНИК Д50, КРЕСТ Д50,32, ПЕРЕХОД 50Х32/	км	115953,75	16082,99	2899	402	130	78,55	2
				0,01271	247994,13	49389,75	3152	628	1346	312,70	4
127	13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	т	62775,00	18657,00	798	237	130	91,12	1
				5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
128	16	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	144,00	2,25	720	11	130	0,01	--
				15	74,06	9,93	1111	149	1229	0,32	5
129	19	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	63,00	--	945	--	130	--	--
				4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
				фланец	126,00	--	504	--	130	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	21	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм /ГИЛЬЗЫ/								
			км	0,0033	147352,61	97234,98	486	321	306	296,00	1
					49950,00	21436,60	165	71	130	91,71	--
131	23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКИ								
			шт	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
					69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
132	28	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость МОТОПОМПЫ М-600АШ 10л								
			шт	1	46433,52	--	46434	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
133	29	8101-104	Тележка грузовая для мотопомпы								
			шт.	1	10725,00	--	10725	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
134	30	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных								
			шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
					288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
135	31	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			шт	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
					506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
136	32	С111-1674	Знак приоритета прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1; 2.2								
			100шт	0,01	142255,00	--	1423	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
137	33	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор под забвижку из бетона В7,5								
			м3	0,064	10620,35	95,97	680	6	54	4,90	--
					771,75	36,25	49	2	105	0,18	--
138	34	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТЫ								
			т	0,00416	13010,10	1826,10	54	8	51	42,70	--
					8100,00	690,75	34	3	140	3,37	--
139	35	С11041-83	Сталь полосовая 50х8 мм /ГОСТ 103-76/								
			т	0,00416	46400,00	--	193	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
140	36	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			1т	0,003056	172357,31	536,06	527	2	153	289,00	1
					47475,00	202,50	145	1	105	0,99	--
141	37	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных								
			м3	1	66,75	51,25	67	51	33	0,12	--
					15,50	9,62	16	10	133	0,04	--
142	38	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(20см)								
			м2	5	234,38	17,83	1172	89	76	0,04	--
					6,41	5,07	32	25	133	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	39	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
			м2	5	139,87	--	699	--	--	--	--
144	40	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ						
			1насос	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
145	41	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
			шт	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
146	42	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием								
			км	0,0088	62566,88	6788,50	551	60	552	253,00	2
147	44	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		45675,00	2565,00	402	23	130	12,52	--
			шт	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
148	47	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ТРОЙНИК 32х2,6, ОТВОДЫ 32х2, ПЕРЕХОД 50Х32/		144,00	2,25	1008	16	130	0,01	--
			т	0,0026	247994,13	49389,75	645	128	275	312,70	1
149	48	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		62775,00	18657,00	163	49	130	91,12	--
			фланец	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
150	50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, ВТУЛКИ		63,00	--	252	--	130	--	--
			шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
151	52	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор под насос из бетона В7,5		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
			м3	0,024	10620,35	95,97	255	2	20	4,90	--
152	53	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		771,75	36,25	19	1	105	0,18	--
			1т	0,003056	172357,31	536,06	527	2	153	289,00	1
					47475,00	202,50	145	1	105	0,99	--
					КОЛОДЦЫ Д1500-3шт						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	54	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Д-1500 мм)								
			м3	4,65	20123,66	1879,87	93575	8741	11932	8,86	41
					1435,50	538,43	6675	2504	130	2,06	10
154	61	С12021-222	Стремянки								
			т	0,05124	151200,00	--	7747	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
155	62	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			комплект	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
156	63	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/								
			м3	0,24	8630,00	--	2071	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
157	64	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием /ОТМОСТКИ/								
			м2	10,2	51,34	2,62	524	27	144	0,07	1
					10,51	0,99	107	10	123	--	--
158	65	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий /ОТМОСТКИ/ однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			м2	10,2	449,08	--	4581	--	336	0,14	1
					24,75	--	252	--	133	--	--
159	66	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Д-1500 мм)		КОЛОДЦЫ Д2000-1шт						
			м3	2,35	20123,66	1879,87	47291	4418	6030	8,86	21
					1435,50	538,43	3373	1265	130	2,06	5
160	73	С12021-222	Стремянки								
			т	0,01708	151200,00	--	2582	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
161	74	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
			комплект	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
162	75	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/								
				0,08	8630,00	--	690	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	76	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием /ОТМОСТКИ/								
			м3	5,34	51,34	2,62	274	14	76	0,07	--
164	77	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий /ОТМОСТКИ/ однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			м2	5,34	449,08	--	2398	--	176	0,14	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	24,75	--	132	--	133	--	--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460621	51611			488
			Накладные расходы -	Тенге			12				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101077				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24316				
			Накладные расходы -	Тенге			620				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5968				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			8469				
							601083				
			РАЗДЕЛ 20. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
165	78	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			м3	264,81	27,84	26,18	7371	6931	2276	0,01	3
166	79	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			м3	8,19	1,66	7,20	440	1907	97	0,03	7
167	80	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы								
			м3	2,73	262,72	--	2152	--	2431	1,85	15
168	81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			м3	65,3175	218,93	--	598	--	675	1,54	4
169	82	Е0101-27-2	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			м3	195,9525	134,10	--	8759	--	9898	0,97	63
170	83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			м3	195,9525	6,48	6,48	1270	1270	400	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ТРУБОПРОВОД						
171	84	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм								
			км	0,182	465331,02	1733,92	84690	316	14578	361,00	66
172	85	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99		60966,00	650,25	11096	118	130	3,17	1
			комплект	9	8060,00	--	72540	--	--	--	--
173	86	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99		--	--	--	--	--	--	--
			комплект	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
174	87	С12021-267	СТРЕМЯНКИ С1-01,С1-02,С1-03		--	--	--	--	--	--	--
			т	0,1292	133700,00	--	17274	--	--	--	--
175	88	Е0108-41-1	Кирпичная кладка		--	--	--	--	--	--	--
			м3	0,142	8608,39	379,78	1222	54	348	11,90	2
176	89	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /ОТМОСТКА/		1935,00	141,75	275	20	118	0,70	--
			м3	58,74	10040,78	--	589795	--	40966	3,66	215
177	90	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм		567,00	--	33306	--	123	--	--
			м	182	11,76	--	2139	--	2490	0,05	9
178	91	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах из БЕТОНА В15		10,69	--	1946	--	128	--	--
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м-6шт						
			м3	3,24	9926,88	2308,84	32163	7481	13271	13,87	45
179	95	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах из БЕТОНА В15		2286,00	864,68	7407	2802	130	4,22	14
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-5шт						
				7,3	8554,66	1879,87	62449	13723	18733	8,86	65

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.	.							
			м3		1435,50	538,43	10479	3931	130	2,06	15
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			913445	30659			508
			Накладные расходы -	Тенге			106813				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54090				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1036				
			Накладные расходы -	Тенге			2490				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6238				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1084112				
			РАЗДЕЛ 21. ЛОК СМ 7-1.Вертикальную планировку								
180	1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь 50 м)								
			м3	6554,1	9,24	9,24	60592	60592	19082	--	--
181	2	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		--	3,00	--	19672	97	0,01	75
			м3	6554,1	31,64	31,64	207382	207382	65310	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	--	10,27	--	67330	97	0,04	258
			Накладные расходы -	Тенге			267973	267973			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84392				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			21142				
			РАЗДЕЛ 22. ЛОК СМ 7-3. ПОКРЫТИЯ				373507				
182	6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300БР100.30.15		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ тип-I-500м2						
			м3	9	24600,00	--	221400	--	--	--	--
183	11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.08		ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТИП-II-775,51м2						
			м3	4,208	24600,00	--	103517	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324917	--			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			19495				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			344412				
		Стоимость оборудования -		Тенге			8004928	453979			7451
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1278684	167019			692
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10725				
			Накладные расходы -	Тенге			10725				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12				
				Тенге			1148680				
				Тенге			469920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1656				1310
		Накладные расходы -	Тенге			499618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10231776				2465
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге			10 231 776				
		в т.ч. оборудование	Тенге			10 725				
		С временными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге			10 568 567				
		Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			73 980				
		Затраты на выслугу лет 1,0%	Тенге			105 686				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			42 274				
		Итого в ценах 2001 года	Тенге			10 801 232				
		Итого с коэф. пересчета в цены 2015 г К=2,55742	Тенге			27 623 286				
		С налогами и платежами 2%	Тенге			28 175 752				
		С понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге			26 766 964				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			3 212 036				
		С НДС 12%	Тенге			29 979 000				

Инженер-технадзор:
ТОО "Мастерстрой К"

_____ Ахмедов К.

Подрядчик:
Директор ТОО «МТС-Толеген»

_____ Оринбаев Ж.