Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"

Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	186 848 429	20 019 475	11 770 575	32 669 429	156 362	3 500 296	32 669 429
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	2 036 343			359 773	-		359 773
Авторский надзор	378 255	40 527		66 395	-	7 114	66 395
Всего по стройке	189 263 027	20 060 002	11 770 575	33 095 597	156 362	3 507 410	33 095 597

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района "
_____ С.Сейдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____ Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
_____ Оринбаев Ж.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Инженер ТОО "Мастерстрой К"
Подрядчик ТОО "МТС-Толеген"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1. ЛОК СМ 2-1-1. МЕТАЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1										
1	75	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,5357	9850,48	1162,95	5277	623	3599	46,60	25		
			т		7357,50	108,00	3941	58	90	0,53	--		
2	76	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	14,26	502,00	--	7159	--	--	--	--		
			м2		--	--	--	--	--	--	--		
3	77	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03968	55620,00	--	2207	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
4	78	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4898	114900,00	--	56278	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
5	79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,53	21,80	0,05	339	1	81	0,03	--		
			м2		5,81	0,02	90	--	90	--	--		
6	80	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,53	20,36	0,02	316	--	58	0,02	--		
			м2		4,16	--	65	--	90	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			71575	624			26		
			Накладные расходы -	Тенге			140						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			3599				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3909				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79833				
			РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ(АС-27)								
7	122	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		ОКНА						
			м2	54,67	575,05	1,24	31438	68	9999	0,97	53
					153,23	0,47	8377	26	119	--	--
8	123	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ (КОСТЫЛЬ)								
			т	0,07572	46400,00	--	3513	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	124	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (ПРОБКА)								
			м3	0,1216	8200,00	--	997	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	137	Е0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕЙ		ВИТРАЖИ(АС-28)						
			м2	64,84	965,99	28,84	62635	1870	54688	4,98	323
					927,00	10,15	60107	658	90	0,04	3
11	140	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			комплект	7	1500,00	--	10500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109084	1938			376
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211				
			Накладные расходы -	Тенге			9999				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3176				
			Накладные расходы -	Тенге			54688				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7039				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184197				
			РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ(АС-29)								
					1 ЭТАЖ						
					УЗЕЛ 109-490м2-дощатые						
12	145	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
			м2	245	167,96	1,88	41151	461	20328	0,47	114
					78,30	0,72	19184	176	105	--	1
			УЗЕЛ 55-476,8м2		2 ЭТАЖ						
13	165	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
			м2	238,4	167,96	1,88	40043	448	19780	0,47	111
					78,30	0,72	18667	172	105	--	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			81194	909			226

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			40108				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7278				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128580				
			РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-29)								
14	185	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		ПОТОЛОК						
				916,685	291,31	2,33	267040	2136	79032	0,49	449
			м2		81,23	0,88	74462	807	105	--	4
15	186	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску								
				916,685	-47,10	-0,05	-43176	-46	-25574	-0,15	-138
			м2		-26,55	-0,02	-24338	-18	105	--	--
16	192	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
				542,15	141,48	1,88	76703	1019	44983	0,47	254
			м2		78,30	0,72	42450	390	105	--	2
17	193	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску								
				542,15	-37,86	-0,05	-20526	-27	-10924	-0,11	-59
			м2		-19,17	-0,02	-10393	-11	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			280041	3082			506
			Накладные расходы -	Тенге			87517				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22053				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			389612				
			РАЗДЕЛ 5. ЛЮК ВХОДА НА ЧЕРДАК								
18	228	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2								
				1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
			м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
19	229	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П								
				1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
20	237	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		СТРЕМЯНКА СМ-1						
				0,03084	13733,47	5475,87	424	169	183	28,90	1
			т		5040,00	1552,87	155	48	90	5,46	--
21	238	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
				0,02534	47200,00	--	1196	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	239	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0055	52400,00	--	288	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	240	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
			м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
24	241	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9	20,36	0,02	18	--	3	0,02	--
			м2		4,16	--	4	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14621	200			2
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
			Накладные расходы -	Тенге			252				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			795				
			Накладные расходы -	Тенге			183				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15960				
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ(АС-16)								
25	302	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	85,85	92,48	5,48	7939	470	8882	0,53	45
			м2		84,15	2,07	7224	178	120	0,01	1
26	304	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,14	1862,35	14,17	3985	30	794	1,88	4
			м3		303,75	5,40	650	12	120	0,03	--
27	305	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм(СКРУТКИ)	0,0092	32300,00	--	297	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	320	Е0112-10-1	Устройство ЖЕЛОБА	30	575,05	1,24	17252	37	5487	0,97	29
			м2		153,23	0,47	4597	14	119	--	--
29	321	СПрайс-лист	Снегозадержатель трубчатый	60	1105,33	--	66320	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА-2шт								
30	336	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,6552	13711,47	5475,87	8984	3588	3888	28,90	19
			т		5040,00	1552,87	3302	1017	90	5,46	4
31	338	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,0008	21,80	0,05	414	1	100	0,03	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		5,81	0,02	110	--	90	--	--
32	339	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
				19,0008	40,72	0,04	774	1	142	0,04	1
			м2		8,32	--	158	--	90	--	--
33	358	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА		ЛЕСТНИЦА ПЛ-1						
				0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
			м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
34	359	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
				0,022	1862,35	14,17	41	--	8	1,88	--
			м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
			ТАМБУР ВХОДА-КРЫЛЬЦО Кр-1								
35	363	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток								
				21	325,24	11,72	6830	246	4548	1,06	22
			м2		171,68	4,39	3605	92	123	0,02	--
36	364	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита ШЕРОХОВАТАЯ								
				21,42	1180,00	--	25276	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
37	377	Е0110-12-3	Подшивка потолков листами гипсокартонными								
				20,1	117,12	4,48	2354	90	2613	0,67	13
			м2		106,65	1,69	2144	34	120	0,01	--
38	378	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм								
				20,1	236,00	--	4744	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
39	379	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей								
				0,1968	13864,97	4022,39	2729	792	1800	56,50	11
			т		9090,00	1071,86	1789	211	90	3,81	1
40	380	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей								
				0,198768	123200,00	--	24488	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	381	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ЖЕЛОБ/ из листовой оцинкованной стали								
				4,925	161,83	1,24	797	6	901	0,97	5
			м2		153,23	0,47	755	2	119	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	382	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,02709	72495,00	--	1964	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	383	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия ПАРАПЕТА металлочерепицей	11	839,67	8,20	9236	90	3133	1,48	16
			м2		236,25	3,08	2599	34	119	0,02	--
			КРОВЛЯ ТАМБУРА								
44	384	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	18,5	112,45	34,24	2080	634	991	0,32	6
			м2		51,08	8,45	945	156	90	0,03	1
45	385	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н60-845-0,7	18,5	1190,00	--	22015	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
46	386	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00172	525600,00	--	904	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	387	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	4,925	161,83	1,24	797	6	901	0,97	5
			м2		153,23	0,47	755	2	119	--	--
48	388	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,02709	72495,00	--	1964	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	389	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	9,85	188,70	63,44	1859	625	734	0,18	2
			м		29,25	23,96	288	236	140	0,12	1
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
50	390	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0,0576	13711,47	5475,87	790	315	342	28,90	2
			т		5040,00	1552,87	290	89	90	5,46	--
51	391	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	0,0576	172800,00	--	9953	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	392	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,83	21,80	0,05	18	--	4	0,03	--
			м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
53	393	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,83	20,36	0,02	17	--	3	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		4,16	--	3	--	90	--	--
54	399	Е0109-29-1	Монтаж ограждений		ПАНДУС Пн-1						
				0,076	13711,47	5475,87	1042	416	451	28,90	2
			т		5040,00	1552,87	383	118	90	5,46	--
55	400	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	0,0766	172800,00	--	13236	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56	401	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0177	93997,62	304,24	1664	5	617	198,00	4
			1т		33075,00	114,75	585	2	105	0,56	--
57	402	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,73	21,80	0,05	60	--	14	0,03	--
			м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
58	403	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,73	20,36	0,02	56	--	10	0,02	--
			м2		4,16	--	11	--	90	--	--
			ТАМБУР ВХОДА-КРЫЛЬЦО Кр-2								
59	407	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	9	325,24	11,72	2927	105	1949	1,06	10
			м2		171,68	4,39	1545	40	123	0,02	--
60	408	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита ШЕРОХОВАТАЯ	9,18	1180,00	--	10832	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
61	419	Е0110-12-3	Подшивка потолков листами гипсокартонными	8,4	117,12	4,48	984	38	1092	0,67	6
			м2		106,65	1,69	896	14	120	0,01	--
62	420	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	8,4	236,00	--	1982	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
63	421	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,03932	13864,97	4022,39	545	158	360	56,50	2
			т		9090,00	1071,86	357	42	90	3,81	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	422	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей								
			т	0,0245	123200,00	--	3018	--	--	--	--
65	423	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм								
			т	0,01482	49180,00	--	729	--	--	--	--
66	424	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ЖЕЛОБ/ из листовой оцинкованной стали								
			м2	4	575,05	1,24	2300	5	732	0,97	4
67	425	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия ПАРАПЕТА металлочерепицей								
			м2	6,2	839,67	8,20	5206	51	1766	1,48	9
			КРОВЛЯ ТАМБУРА		236,25	3,08	1465	19	119	0,02	--
68	426	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия металлочерепицей								
			м2	10	839,67	8,20	8397	82	2848	1,48	15
69	427	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям		236,25	3,08	2363	31	119	0,02	--
			т	0,00172	525600,00	--	904	--	--	--	--
70	428	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали								
			м2	2,8	161,83	1,24	453	3	512	0,97	3
71	429	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей		153,23	0,47	429	1	119	--	--
			м	5,6	188,70	63,44	1057	355	417	0,18	1
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1		29,25	23,96	164	134	140	0,12	1
72	430	Е0109-29-1	Монтаж ограждений								
			т	0,0486	13711,47	5475,87	666	266	288	28,90	1
73	431	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т		5040,00	1552,87	245	75	90	5,46	--
			т	0,0576	172800,00	--	9953	--	--	--	--
74	432	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			м2	0,83	21,80	0,05	18	--	4	0,03	--
					5,81	0,02	5	--	90	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	433	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,83	20,36	0,02	17	--	3	0,02	--
			м2		4,16	--	3	--	90	--	--
					КРЫЛЬЦО КР-3						
76	439	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	8	325,24	11,72	2602	94	1733	1,06	8
			м2		171,68	4,39	1373	35	123	0,02	--
77	440	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита ШЕРОХОВАТАЯ	8,16	1180,00	--	9629	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
78	441	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0,0332	13711,47	5475,87	455	182	197	28,90	1
			т		5040,00	1552,87	167	52	90	5,46	--
79	442	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	0,0332	172800,00	--	5737	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
80	443	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,96	21,80	0,05	21	--	5	0,03	--
			м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
81	444	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,96	20,36	0,02	20	--	4	0,02	--
			м2		4,16	--	4	--	90	--	--
					КОЗЫРЕК Кр-1						
82	448	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке	3	972,76	8,20	2918	25	985	1,71	5
			м2		272,95	3,08	819	9	119	0,02	--
83	449	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	0,6	575,05	1,24	345	1	110	0,97	1
			м2		153,23	0,47	92	--	119	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			313090	8726			253
			Накладные расходы -	Тенге			41146				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16233				
			Накладные расходы -	Тенге			8316				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5520				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			384306				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 7. ЛОК СМ 2-2-1. БЛОК Б. МЕТАЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1(7шт)								
84	51	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,06048	9850,48	1162,95	596	70	406	46,60	3
			т		7357,50	108,00	445	7	90	0,53	--
85	52	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	1,61	502,00	--	808	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
86	53	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00448	55620,00	--	249	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
87	54	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0553	114900,00	--	6354	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
88	55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,75	21,80	0,05	38	--	9	0,03	--
			м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
89	56	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,75	20,36	0,02	36	--	7	0,02	--
			м2		4,16	--	7	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8081	70			3
			Накладные расходы -	Тенге			16				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69				
			Накладные расходы -	Тенге			406				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9013				
			РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ-1,РШ-2,РШ-3(АС-42)								
90	90	Е0109-53-2	Монтаж РЕШЕТОК РШ1,РШ2,РШ3	0,68305	9850,48	1162,95	6728	794	4589	46,60	32
			т		7357,50	108,00	5026	74	90	0,53	--
91	91	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,5218	180100,00	--	93976	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
92	92	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	49,77	257,00	--	12791	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
93	93	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2	0,064	70437,87	304,24	4508	19	658	58,00	4
			1т		9675,00	114,75	619	7	105	0,56	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	94	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т Пл-1	0,0116	154200,00	--	1789	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
95	95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,21	21,80	0,05	462	1	111	0,03	1
			м2		5,81	0,02	123	--	90	--	--
96	96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,21	20,36	0,02	432	--	79	0,02	--
			м2		4,16	--	88	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			120686	815			37
			Накладные расходы -	Тенге			849				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1142				
			Накладные расходы -	Тенге			4589				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6425				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			133692				
			РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ(АС-27)								
					ОКНА						
97	102	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	28,1	575,05	1,24	16159	35	5140	0,97	27
			м2		153,23	0,47	4306	13	119	--	--
98	103	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ (КОСТЫЛЬ)	0,01452	46400,00	--	674	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
99	104	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (ПРОБКА)	0,024	8200,00	--	197	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
					ВИТРАЖИ(АС-28)						
100	115	Е0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕЙ	6,82	965,99	28,84	6588	197	5752	4,98	34
			м2		927,00	10,15	6322	69	90	0,04	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			23618	232			61
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40				
			Накладные расходы -	Тенге			5140				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1290				
			Накладные расходы -	Тенге			5752				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			740				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			36580				
			РАЗДЕЛ 10. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	119	Е0112-10-1	Устройство из листовой оцинкованной стали								
				27	575,05	1,24	15526	33	4938	0,97	26
			м2		153,23	0,47	4137	13	119	--	--
102	120	С11031-25	Вата минеральная								
				2	2530,00	--	5060	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
103	121	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели								
				230	36,00	--	8280	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			28866	33			26
			Накладные расходы -	Тенге			4938				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2028				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			35833				
			РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ(АС-28)								
			ДЕТ.110-216,82м2		1 ЭТАЖ						
104	126	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
				108,41	167,96	1,88	18209	204	8995	0,47	51
			м2		78,30	0,72	8489	78	105	--	--
			УЗЕЛ 55-50,17м2		2 ЭТАЖ						
105	138	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
				25,085	167,96	1,88	4213	47	2081	0,47	12
			м2		78,30	0,72	1964	18	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			22422	251			62
			Накладные расходы -	Тенге			11076				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2010				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			35508				
			РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-28)								
					ПОТОЛОК						
106	148	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
				97,28	291,31	2,33	28339	227	8387	0,49	48
			м2		81,23	0,88	7902	86	105	--	--
107	149	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску								
				97,28	-47,10	-0,05	-4582	-5	-2714	-0,15	-15
			м2		-26,55	-0,02	-2583	-2	105	--	--
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	153	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	213,5	141,48	1,88	30206	401	17714	0,47	100
			м2		78,30	0,72	16717	154	105	--	1
109	154	E0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	213,5	-37,86	-0,05	-8083	-11	-4302	-0,11	-23
			м2		-19,17	-0,02	-4093	-4	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			45880	613			110
			Накладные расходы -	Тенге			19085				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3898				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			68863				
			РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ(АС-64)								
110	216	E0110-12-1	Подшивка досками обшивки	9,83	92,48	5,48	909	54	1017	0,53	5
			м2		84,15	2,07	827	20	120	0,01	--
111	217	C11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,25	7570,00	--	1893	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			КРЫЛЬЦО Кр-1								
112	235	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	8	325,24	11,72	2602	94	1733	1,06	8
			м2		171,68	4,39	1373	35	123	0,02	--
113	236	C11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита ШЕРОХОВАТАЯ	8,16	1180,00	--	9629	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
114	237	E0109-29-1	Монтаж ограждений	0,0662	13711,47	5475,87	908	363	393	28,90	2
			т		5040,00	1552,87	334	103	90	5,46	--
115	238	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	0,0662	172800,00	--	11439	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
116	239	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,92	21,80	0,05	42	--	10	0,03	--
			м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	240	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,92	20,36	0,02	39	--	7	0,02	--
			м2		4,16	--	8	--	90	--	--
					КОЗЫРЕК Кр-1						
118	244	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке	3	972,76	8,20	2918	25	985	1,71	5
			м2		272,95	3,08	819	9	119	0,02	--
119	245	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	0,6	575,05	1,24	345	1	110	0,97	1
			м2		153,23	0,47	92	--	119	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			30724	536			21
			Накладные расходы -	Тенге			3862				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1334				
			Накладные расходы -	Тенге			393				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			37077				
			РАЗДЕЛ 14. ЛОК СМ 2-3-1. БЛОК В. МЕТАЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1(28шт)								
120	41	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,24192	9850,48	1162,95	2383	281	1625	46,60	11
			т		7357,50	108,00	1780	26	90	0,53	--
121	42	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	6,44	502,00	--	3233	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
122	43	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01792	55620,00	--	997	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
123	44	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2212	114900,00	--	25416	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
124	45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,01	21,80	0,05	153	--	37	0,03	--
			м2		5,81	0,02	41	--	90	--	--
125	46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,01	20,36	0,02	143	--	26	0,02	--
			м2		4,16	--	29	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			32324	282			12
			Накладные расходы -	Тенге			63				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			1625				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1765				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			36053				
			РАЗДЕЛ 15. ПРОЕМЫ(АС-24)								
					ОКНА						
126	95	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	50,8	575,05	1,24	29213	63	9291	0,97	49
			м2		153,23	0,47	7784	24	119	--	--
127	96	С11041-83	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ (КОСТЫЛЬ)**	0,02904	46400,00	--	1347	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
128	97	С11021-15	**Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (ПРОБКА)**	0,048	8200,00	--	394	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
					ВИТРАЖИ(АС-24)						
129	111	Е0109-45-3	**Монтаж ВИТРАЖЕЙ**	13,64	965,99	28,84	13176	393	11504	4,98	68
			м2		927,00	10,15	12644	138	90	0,04	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			44130	456			117
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81				
			Накладные расходы -	Тенге			9291				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2334				
			Накладные расходы -	Тенге			11504				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1481				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			68821				
			РАЗДЕЛ 16. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
130	115	Е0112-10-1	**Устройство из листовой оцинкованной стали**	20	575,05	1,24	11501	25	3658	0,97	19
			м2		153,23	0,47	3065	9	119	--	--
131	116	С11031-25	**Вата минеральная**	1,4	2530,00	--	3542	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
132	117	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Дюбели**	160	36,00	--	5760	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			20803	25			19
			Накладные расходы -	Тенге			3658				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1468				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			25929				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ(АС-25)								
					2 ЭТАЖ						
			УЗЕЛ 55-208м2								
133	138	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	104	167,96	1,88	17468	196	8629	0,47	49
			м2		78,30	0,72	8143	75	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			17468	196			49
			Накладные расходы -	Тенге			8629				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1566				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			27663				
			РАЗДЕЛ 18. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-28)								
					ПОТОЛОК						
134	154	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	288,1	291,31	2,33	83926	671	24839	0,49	141
			м2		81,23	0,88	23402	254	105	--	1
135	155	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	288,1	-47,10	-0,05	-13570	-14	-8038	-0,15	-43
			м2		-26,55	-0,02	-7649	-6	105	--	--
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
136	157	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	180,5	274,88	2,10	49616	379	12475	0,39	70
			м2		65,03	0,79	11738	143	105	--	1
137	158	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	180,5	-37,86	-0,05	-6834	-9	-3637	-0,11	-20
			м2		-19,17	-0,02	-3460	-4	105	--	--
138	161	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	371	173,10	1,88	64220	697	30782	0,47	174
			м2		78,30	0,72	29049	267	105	--	1
			ЛЮК ВХОДА НА ЧЕРДАК								
139	196	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
			м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
140	197	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
					СТРЕМЯНКА СМ-1						
141	205	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03084	13733,47	5475,87	424	169	183	28,90	1
			т		5040,00	1552,87	155	48	90	5,46	--
142	206	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,02534	47200,00	--	1196	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
143	207	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0055	52400,00	--	288	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
144	208	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
			м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
145	209	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9	20,36	0,02	18	--	3	0,02	--
			м2		4,16	--	4	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			191980	1924			324
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
			Накладные расходы -	Тенге			56673				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14822				
			Накладные расходы -	Тенге			183				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			263767				
			РАЗДЕЛ 19. ЛЕСТНИЦА Л-1, БАЛКИ-1,2, КОСОУРЫ-1,2,1н,2н, РАСПОРКА-1								
146	225	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	4,44	617,22	6,14	2740	27	966	1,17	5
			м2		205,20	1,94	911	9	105	0,04	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2740	27			5
			Накладные расходы -	Тенге			966				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			3929				
			РАЗДЕЛ 20. КРОВЛЯ(АС-62)								
147	265	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	42,66	92,48	5,48	3945	234	4414	0,53	22
			м2		84,15	2,07	3590	88	120	0,01	--
148	267	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм(СКРУТКИ)	0,0092	32300,00	--	297	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
149	274	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,98	20,36	0,02	488	--	90	0,02	1
			м2		4,16	--	100	--	90	--	--
150	282	СПрайс-лист	Снегозадержатель трубчатый	20	1105,33	--	22107	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
					ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА-2шт						
151	297	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,6556	13711,47	5475,87	8989	3590	3890	28,90	19
			т		5040,00	1552,87	3304	1018	90	5,46	4
152	299	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,0124	21,80	0,05	414	1	100	0,03	1
			м2		5,81	0,02	110	--	90	--	--
153	300	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,0124	40,72	0,04	774	1	142	0,04	1
			м2		8,32	--	158	--	90	--	--
					ЛЕСТНИЦА ПЛ-1						
154	319	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
			м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
155	320	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,022	1862,35	14,17	41	--	8	1,88	--
			м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
					КРЫЛЬЦО Кр-1						
156	326	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	8	325,24	11,72	2602	94	1733	1,06	8
			м2		171,68	4,39	1373	35	123	0,02	--
157	327	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита ШЕРОХОВАТАЯ	8,16	1180,00	--	9629	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
158	328	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0,0662	13711,47	5475,87	908	363	393	28,90	2
			т		5040,00	1552,87	334	103	90	5,46	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	329	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	0,0662	172800,00	--	11439	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
160	330	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,91	21,80	0,05	42	--	10	0,03	--
			м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--
161	331	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,91	20,36	0,02	39	--	7	0,02	--
			м2		4,16	--	8	--	90	--	--
					КРЫЛЬЦО Кр-2						
162	337	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	10	325,24	11,72	3252	117	2166	1,06	11
			м2		171,68	4,39	1717	44	123	0,02	--
163	338	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита ШЕРОХОВАТАЯ	10,2	1180,00	--	12036	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
164	339	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0,0887	13711,47	5475,87	1216	486	526	28,90	3
			т		5040,00	1552,87	447	138	90	5,46	--
165	340	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	0,0887	172800,00	--	15327	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
166	341	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,57	21,80	0,05	56	--	13	0,03	--
			м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
167	342	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,57	20,36	0,02	52	--	10	0,02	--
			м2		4,16	--	11	--	90	--	--
					КРЫЛЬЦО Кр-3						
168	348	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	10	325,24	11,72	3252	117	2166	1,06	11
			м2		171,68	4,39	1717	44	123	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	349	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита ШЕРОХОВАТАЯ	10,2	1180,00	--	12036	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
170	350	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0,0748	13711,47	5475,87	1026	410	444	28,90	2
			т		5040,00	1552,87	377	116	90	5,46	--
171	351	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	0,0748	172800,00	--	12925	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
172	352	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,80	0,05	47	--	11	0,03	--
			м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
173	353	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,36	0,02	44	--	8	0,02	--
			м2		4,16	--	9	--	90	--	--
					КОЗЫРЕК Кр-1						
174	357	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке	2	972,76	8,20	1946	16	657	1,71	3
			м2		272,95	3,08	546	6	119	0,02	--
175	358	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	0,54	575,05	1,24	311	1	99	0,97	1
			м2		153,23	0,47	83	--	119	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			125737	5437			84
			Накладные расходы -	Тенге			11728				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5138				
			Накладные расходы -	Тенге			5253				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3425				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			151282				
			РАЗДЕЛ 21. КОТЕЛЬНАЯ. ЛОК СМ 6-3-1								
					ФУНДАМЕНТЫ. ПРИЯМОК						
176	28	Е0106-1-13	Устройство приямков из бетона В12,5	0,75	10987,55	95,97	8241	72	636	4,90	4
			м3		771,75	36,25	579	27	105	0,18	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-1,2	0,049885	65000,00	--	3243	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
178	30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм С-2	0,007965	65900,00	--	525	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
179	31	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
			шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			20362	107			5
			Накладные расходы -	Тенге			926				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1277				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			22565				
			РАЗДЕЛ 22. ПОЛЫ АС-9								
			БЕТОННЫЕ 740-30,03м2								
180	93	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	30,03	53,38	2,62	1603	79	425	0,07	2
			м2		10,51	0,99	316	30	123	--	--
181	94	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	2,4024	10040,78	--	24122	--	1675	3,66	9
			м3		567,00	--	1362	--	123	--	--
182	95	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА В15(20мм)	30,03	410,34	14,76	12322	443	2141	0,36	11
			м2		52,43	5,54	1574	166	123	0,03	1
183	96	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(с 30мм до 20мм)Кл.в15	30,03	-98,56	-1,34	-2960	-40	-143	-0,02	-1
			м2		-3,38	-0,50	-102	-15	123	--	--
184	97	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	31,5315	30,29	0,22	955	7	721	0,10	3
			м		18,50	0,09	583	3	123	--	--
185	98	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	3,003	173,10	1,88	520	6	249	0,47	1
			м2		78,30	0,72	235	2	105	--	--
186	99	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	30,03	223,97	18,42	6726	553	3430	0,42	12
			м2		85,95	6,91	2581	208	123	0,03	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	100	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
				30,03	115,71	9,05	3475	272	2004	0,25	8
			м2		50,85	3,40	1527	102	123	0,02	--
188	101	С11011-169	Изол								
				60,06	126,00	--	7568	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			БЕТОННЫЕ 740-9,97м2								
189	102	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
				9,97	53,38	2,62	532	26	141	0,07	1
			м2		10,51	0,99	105	10	123	--	--
190	103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5								
				0,7976	10040,78	--	8009	--	556	3,66	3
			м3		567,00	--	452	--	123	--	--
191	104	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА В15(20мм)								
				9,97	410,34	14,76	4091	147	711	0,36	4
			м2		52,43	5,54	523	55	123	0,03	--
192	105	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(с 30мм до 20мм)Кл.в15								
				9,97	-98,56	-1,34	-983	-13	-48	-0,02	--
			м2		-3,38	-0,50	-34	-5	123	--	--
193	106	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных								
				10,4685	30,29	0,22	317	2	239	0,10	1
			м		18,50	0,09	194	1	123	--	--
194	107	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных								
				0,997	173,10	1,88	173	2	83	0,47	--
			м2		78,30	0,72	78	1	105	--	--
195	108	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
				9,97	223,97	18,42	2233	184	1139	0,42	4
			м2		85,95	6,91	857	69	123	0,03	--
196	109	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
				9,97	115,71	9,05	1154	90	665	0,25	3
			м2		50,85	3,40	507	34	123	0,02	--
197	110	С11011-169	Изол								
				19,94	126,00	--	2512	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			УЗЕЛ 399-3,97м2 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
198	111	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
				3,97	53,38	2,62	212	10	56	0,07	--
			м2		10,51	0,99	42	4	123	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	112	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5(80мм)	0,3176	10040,78	--	3189	--	221	3,66	1
			м3		567,00	--	180	--	123	--	--
200	113	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,97	958,66	11,72	3806	47	860	1,06	4
			м2		171,68	4,39	682	17	123	0,02	--
201	114	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,1685	30,29	0,22	126	1	95	0,10	--
			м		18,50	0,09	77	--	123	--	--
202	115	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	0,397	173,10	1,88	69	1	33	0,47	--
			м2		78,30	0,72	31	--	105	--	--
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
203	124	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	8,8	254,12	1,96	2236	17	1010	0,61	5
			м2		108,90	0,45	958	4	105	0,03	--
					КРЫЛЬЦО КР-1						
204	126	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В7,5	0,85	9142,82	100,65	7771	86	164	0,97	1
			м3		146,25	38,03	124	32	105	0,19	--
205	127	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,85	94,00	--	80	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
206	128	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00696	5239,08	327,33	36	2	15	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--
207	129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00696	41200,00	--	287	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ПАНДУС П-1						
208	130	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонныхплоских ИЗ БЕТОНА В7,5	0,7	9142,82	100,65	6400	70	135	0,97	1
			м3		146,25	38,03	102	27	105	0,19	--
209	131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	94,00	--	66	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	132	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00592	5239,08	327,33	31	2	13	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	11	1	105	0,60	--
211	133	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00592	41200,00	--	244	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			96922	1993			74
			Накладные расходы -	Тенге			16592				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6811				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			120324				
			РАЗДЕЛ 23. ДЫМОВАЯ ТРУБА								
212	134	Е0109-61-4	Монтаж ДЫМОВОЙ ТРУБЫТРУБА УЧТЕНА В СМЕТЕ 6-3-4	1,5447	24382,00	9149,12	37663	14133	18728	63,90	99
			т		11902,50	1568,93	18386	2424	90	7,58	12
213	135	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,54321	13010,10	1826,10	7067	992	6685	42,70	23
			т		8100,00	690,75	4400	375	140	3,37	2
214	136	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,54321	154200,00	--	83763	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
215	137	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	40	20,14	0,23	806	9	720	0,12	5
			шт		19,91	0,09	796	4	90	--	--
216	138	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00272	149300,00	--	406	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
217	139	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0684	41008,57	2434,57	2805	167	3148	170,00	12
			т		31950,00	920,25	2185	63	140	4,49	--
218	140	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0684	49131,00	--	3361	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
219	141	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	35,52	157,64	0,07	5599	2	88	0,01	--
			м2		2,72	0,02	97	1	90	--	--
			ОТТЯЖКИ								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	142	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,09144	172169,94	1216,94	15743	111	819	31,40	3
			т		5940,00	459,00	543	42	140	2,25	--
221	143	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
			шт		19,91	0,09	239	1	90	--	--
222	144	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00852	149300,00	--	1272	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
223	145	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,09573	41008,57	2434,57	3926	233	4405	170,00	16
			т		31950,00	920,25	3059	88	140	4,49	--
224	146	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,09573	49131,00	--	4703	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
225	147	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	5,67	157,64	0,07	894	--	14	0,01	--
			м2		2,72	0,02	15	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			168249	15650			159
			Накладные расходы -	Тенге			15159				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3656				
			Накладные расходы -	Тенге			19664				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8528				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			215257				
			РАЗДЕЛ 24. ЛОК СМ 6-5. Уборная на 4 очка								
					ПРОЕМЫ						
226	46	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	850	0,90	3
			м2		151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
227	48	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,78	5470,00	--	20677	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
228	49	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
229	62	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	10,28	384,14	4,48	3949	46	1336	0,67	7
			м2		106,65	1,69	1096	17	120	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	63	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	10,28	111,66	1,88	1148	19	528	0,30	3
			м2		48,15	0,72	495	7	105	--	--
					КРОВЛЯ						
231	72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,5	575,05	1,24	863	2	274	0,97	1
			м2		153,23	0,47	230	1	119	--	--
232	73	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,001	32300,00	--	32	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ОГОЛОВОК,КРЫШКА,ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ						
233	83	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2098	22541,72	316,57	4729	66	908	22,50	5
			м3		3487,50	119,25	732	25	120	0,58	--
234	84	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2775	1862,35	14,17	517	4	103	1,88	1
			м3		303,75	5,40	84	1	120	0,03	--
235	85	С11011-774	Скобы ходовые	0,0004	129,00	--	1	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			37342	525			20
			Накладные расходы -	Тенге			3999				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2480				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			43821				
			РАЗДЕЛ 25. ВЫГРЕБ. ЛОК СМ 6-6. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ								
236	15	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,35	11562,46	241,10	50297	1049	6274	8,06	35
			м3		1282,50	91,08	5579	396	105	0,44	2
237	16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,35	94,00	--	409	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
238	17	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,386	68800,00	--	26557	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	18	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0389	60500,00	--	2353	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ7-3=5шт,КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КЦО-1=1шт						
240	19	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/КЦ7-3-5шт	1,45	4020,00	--	5829	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
241	20	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1(1шт)	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
242	21	Е0123-24-1	Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
			шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
					ЛЕСТНИЦА Л-1						
243	22	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,07722	13711,47	5475,87	1059	423	458	28,90	2
			т		5040,00	1552,87	389	120	90	5,46	--
244	23	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01268	49131,00	--	623	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
245	24	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 Уголок 90х56х6 т	0,06454	154400,00	--	9965	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
246	25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,23938	21,80	0,05	49	--	12	0,03	--
			м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
247	26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,23938	20,36	0,02	46	--	8	0,02	--
			м2		4,16	--	9	--	90	--	--
					ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1						
248	27	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7,5	0,2	10620,35	95,97	2124	19	170	4,90	1
			м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	28	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,00365	332221,02	1733,92	1213	6	292	361,00	1
			км		60966,00	650,25	223	2	130	3,17	--
250	29	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
251	30	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	0,34	196,00	--	67	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
252	31	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,КРЫШКА	0,018	22541,72	316,57	406	6	78	22,50	--
			м3		3487,50	119,25	63	2	120	0,58	--
253	32	Е0110-28-2	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с одной стороны	1,2	617,26	2,80	741	3	211	0,96	1
			м2		145,80	1,06	175	1	120	0,01	--
254	33	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм	0,0024	72495,00	--	174	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
255	34	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	10	20,14	0,23	201	2	180	0,12	1
			шт		19,91	0,09	199	1	90	--	--
256	35	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0031	149300,00	--	463	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
257	36	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм СКОБЫ	0,00248	50642,00	--	126	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
258	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,ГОРЛОВИНЫ	11,69	245,44	3,82	2869	45	535	0,21	2
			м2		37,35	1,44	437	17	118	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			115923	1594			47
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
			Накладные расходы -	Тенге			7870				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6696				
			Накладные расходы -	Тенге			638				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			712				
			Накладные расходы -	Тенге			85				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			131987				

РАЗДЕЛ 26. ЛОК СМ 6-7.ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 100м3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ7-3=2шт,КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КЦО-1=1шт						
259	33	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/КЦ7-3-2шт	1,16	4020,00	--	4663	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
260	34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1(1шт)	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
261	35	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
			шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
262	36	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		ЛЕСТНИЦА Л-1						
			т	0,158	13711,47	5475,87	2166	865	938	28,90	5
263	37	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,03456	54600,00	--	1887	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
264	38	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 Уголок 63х6 т	0,12116	154400,00	--	18707	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
265	39	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00228	154200,00	--	352	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
266	40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,58	21,80	0,05	100	--	24	0,03	--
			м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
267	41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	9,16	20,36	0,02	186	--	34	0,02	--
			м2		4,16	--	38	--	90	--	--
268	42	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7,5		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1						
				0,4	10620,35	95,97	4248	38	339	4,90	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	--
269	43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4	94,00	--	38	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
270	44	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,004	332221,02	1733,92	1329	7	320	361,00	1
			км		60966,00	650,25	244	3	130	3,17	--
271	45	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1
			шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
272	46	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	0,68	196,00	--	133	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
273	47	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000681	149300,00	--	102	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
274	48	Е0107-20-3	Установка стальныхкрепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01412	175710,10	1826,10	2481	26	174	42,70	1
			т		8100,00	690,75	114	10	140	3,37	--
275	49	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00368	68200,00	--	251	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			57352	1019			12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8				
			Накладные расходы -	Тенге			1471				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2140				
			Накладные расходы -	Тенге			938				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1330				
			Накладные расходы -	Тенге			169				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			63525				
РАЗДЕЛ 27. ЛОК СМ 7-7. Вертикальную планировку											
276	1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь 50 м)	2808,9	9,24	9,24	25968	25968	8178	--	--
			м3		--	3,00	--	8431	97	0,01	32
277	2	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2808,9	31,64	31,64	88878	88878	27990	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	10,27	--	28856	97	0,04	111
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			114846	114846			--
			Накладные расходы -	Тенге			36168				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9061				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			160075				
			РАЗДЕЛ 28. ЛОК СМ 7-3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ тип-I-500м2								
278	2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	280	484,34	15,35	135614	4298	4096	0,03	9
			м2		5,94	5,06	1663	1417	133	0,02	5
279	3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	280	437,42	15,35	122477	4298	4096	0,03	9
			м2		5,94	5,06	1663	1417	133	0,02	5
280	4	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	280	206,96	--	57949	--	15	--	--
			м2		0,04	--	11	--	133	--	--
281	5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	64,655348	501,38	6,63	32417	429	9497	0,70	45
			м		108,68	1,76	7027	114	133	0,01	--
					ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТИП-II-775,51м2						
282	7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	65,91835	2267,76	68,13	149487	4491	2993	0,14	9
			м3		21,38	12,76	1409	841	133	0,04	3
283	8	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	659,1835	100,45	42,08	66215	27738	63325	0,38	251
			м2		57,38	14,85	37824	9789	133	0,07	48

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий								
				236,7	448,16	6,63	106080	1569	34767	0,70	165
			м		108,68	1,76	25725	416	133	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			670240	42825			490
			Накладные расходы -	Тенге			118789				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47342				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			836371				
			РАЗДЕЛ 29. ЛОК СМ 2-1-2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
285	13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
				117	473,47	39,24	55396	4591	40435	1,47	172
			1шт		254,25	15,75	29747	1843	128	0,07	8
286	16	Е0117-2-3	Установка смесителей								
				39	143,32	1,57	5589	61	6290	0,70	27
			шт		126,00	--	4914	--	128	--	--
287	17	С131101-96	Смесители для умывальников См-УмОЦБА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
				39	1750,00	--	68250	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
288	18	Е0116-20-2	Установка кранов КрН, диам. 15 мм								
				28	13658,57	1,57	382440	44	1935	0,30	8
			1кран		54,00	--	1512	--	128	--	--
289	19	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре								
				117	59,31	--	6939	--	8858	0,34	39
			м		59,15	--	6921	--	128	--	--
			НАКРПИТЕЛЬНЫЙ БАК								
290	23	Е0118-10-12	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3								
				1	19012,17	238,07	19012	238	3138	14,52	15
			1бак		2363,85	88,07	2364	88	128	0,43	--
291	24	С Прайс-лист	Накопительный бак на 2000 л								
				1	80089,09	--	80089	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
292	25	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей								
				20	1512,32	97,07	30246	1941	36000	7,87	157
			комплект		1370,25	36,00	27405	720	128	0,18	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	26	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 10л	6	5582,50	--	33495	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
294	27	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 30л	6	7296,70	--	43780	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
295	28	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 50л	3	9719,62	--	29159	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
296	29	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 100л	5	10438,81	--	52194	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
297	30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	39	473,47	39,24	18465	1530	13478	1,47	57
			1шт		254,25	15,75	9916	614	128	0,07	3
			КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1								
298	36	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	54	460,28	21,53	24855	1163	24572	1,95	105
			комплект		346,50	9,00	18711	486	128	0,04	2
299	37	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	54	5680,00	--	306720	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
300	38	С131101-49	Пьедесталы для умывальников КЕРАМИЧЕСКИЕ	54	1750,00	--	94500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
301	39	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	15	9126,62	39,24	136899	589	7733	2,22	33
			комплект		387,00	15,75	5805	236	128	0,07	1
302	40	Е0117-1-8	Установка биде	3	7386,61	28,48	22160	85	1901	2,75	8
			комплект		483,75	11,25	1451	34	128	0,05	--
303	41	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	112,70	6,95	225	14	213	0,46	1
			комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
304	42	СПрайс-лист"JAKKO"	Трап из ПВХ д50	2	105,09	--	210	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
305	43	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	188,08	9,20	376	18	369	0,79	2
			комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	44	СПрайс-лист"JAKKO"	Трап из ПВХ д100	2	494,71	--	989	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			1411991	10275			626
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4805				
			Накладные расходы -	Тенге			144923				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88610				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			1650329				
			РАЗДЕЛ 30. ЛОК СМ 2-1-3. БЛОК А								
					ОТОПЛЕНИЕ						
307	1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	109	4331,44	35,77	472127	3899	17454	0,70	77
			1кВт		111,70	13,40	12176	1461	128	0,07	7
308	2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	88	62,81	--	5527	--	2610	0,12	11
			комплект		23,18	--	2039	--	128	--	--
309	16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	107	473,47	39,24	50661	4199	36979	1,47	157
			1шт		254,25	15,75	27205	1685	128	0,07	7
310	17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
			1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
311	33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 РАДИАТОРОВ	635	20,36	0,02	12928	13	2377	0,02	14
			м2		4,16	--	2642	--	90	--	--
312	34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз РАДИАТОРОВ	317,5	21,80	0,05	6921	16	1666	0,03	9
			м2		5,81	0,02	1845	6	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			553845	8597			285
			Накладные расходы -	Тенге			4043				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1434				
			Накладные расходы -	Тенге			61191				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35711				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			656225				
			РАЗДЕЛ 31. БЛОК Б								
					ОТОПЛЕНИЕ						
313	43	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	36	4331,44	35,77	155932	1288	5765	0,70	25
			1кВт		111,70	13,40	4021	482	128	0,07	2
314	44	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	25	62,81	--	1570	--	742	0,12	3
			комплект		23,18	--	579	--	128	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	56	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
			1шт		254,25	15,75	7628	472	128	0,07	2
316	57	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
317	63	Е0119-5-2	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм	1	1770,62	222,62	1771	223	1763	7,28	7
			регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	--
318	73	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 РАДИАТОРОВ	232,8	20,36	0,02	4739	5	872	0,02	5
			м2		4,16	--	968	--	90	--	--
319	74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз РАДИАТОРОВ	116,4	21,80	0,05	2537	6	611	0,03	3
			м2		5,81	0,02	676	2	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			182647	2855			94
			Накладные расходы -	Тенге			1482				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526				
			Накладные расходы -	Тенге			20019				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11723				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			216398				
			РАЗДЕЛ 32. БЛОК В								
			ОТОПЛЕНИЕ								
320	84	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	35	4331,44	35,77	151600	1252	5605	0,70	25
			1кВт		111,70	13,40	3910	469	128	0,07	2
321	85	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	40	62,81	--	2512	--	1187	0,12	5
			комплект		23,18	--	927	--	128	--	--
322	102	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	55	473,47	39,24	26041	2158	19008	1,47	81
			1шт		254,25	15,75	13984	866	128	0,07	4
323	103	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
324	110	Е0119-5-1	Установка регуляторов диаметром до 50 мм	2	968,07	91,69	1936	183	1987	4,10	8
			регулят		742,50	33,75	1485	67	128	0,17	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	121	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 РАДИАТОРОВ	207,2	20,36	0,02	4218	4	776	0,02	4
			м2		4,16	--	862	--	90	--	--
326	122	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз РАДИАТОРОВ	103,6	21,80	0,05	2258	5	544	0,03	3
			м2		5,81	0,02	602	2	90	--	--
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА						
327	123	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
			1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
328	126	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	5	4872,46	52,42	24362	262	979	0,77	4
			1фильтр		134,42	18,54	672	93	128	0,09	--
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ						
329	127	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
330	129	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
			1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
331	131	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	10760,24	149,17	21520	298	884	1,68	3
			1фильтр		289,69	55,62	579	111	128	0,27	1
332	132	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	23143,34	160,26	23143	160	905	3,69	4
			1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
333	133	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
			1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
334	137	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
335	139	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
336	140	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
			комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
337	141	С131205-5	Термометры угловые в оправе	4	541,00	--	2164	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
338	142	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	11,2	85,23	4,72	955	53	968	0,40	5
			м2		70,88	1,78	794	20	119	0,01	--
339	143	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 25,32,40 мм	10	323,06	36,99	3231	370	2448	0,96	10
			1соедин.		177,75	13,50	1778	135	128	0,07	1
340	144	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	4	431,46	53,14	1726	213	1486	1,46	6
			1соедин.		270,00	20,25	1080	81	128	0,10	--
341	145	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	4	565,93	53,14	2264	213	1486	1,46	6
			1соедин.		270,00	20,25	1080	81	128	0,10	--
342	151	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	16	160,75	20,80	2572	333	2832	0,73	12
			м		130,50	7,79	2088	125	128	0,04	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			287886	6849			223
			Накладные расходы -	Тенге			2288				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583				
			Накладные расходы -	Тенге			50303				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19845				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			360905				
			РАЗДЕЛ 33. ЛОК СМ 6-2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
343	1	Е0122-35-1	Установка кранов диам. до 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
			шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
344	3	Е0122-35-3	Установка клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
			шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
345	5	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой ИЗОЛ	92	495,96	5,38	45628	495	15649	0,94	86
			м2		186,75	2,25	17181	207	90	0,01	1
346	6	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой ИЗОЛ	92	275,90	1,57	25382	144	6148	0,40	37

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	7	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М-50	м2	74,25	--	6831	--	90	--	--
				2,7	2340,00	--	6318	--	--	--	--
348	8	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами рубероидом в 1 слой Руберойд РМ-350	м3	--	--	--	--	--	--	--
				99	287,89	5,38	28501	533	16840	0,94	93
349	9	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	м2	186,75	2,25	18488	223	90	0,01	1
				0,12612	9632,76	905,18	1215	114	849	45,40	6
350	12	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	т	7380,00	101,25	931	13	90	0,49	--
				0,1294	70153,47	10674,97	9078	1381	8892	270,00	35
351	14	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	48825,00	4032,00	6318	522	130	19,69	3
				0,015	70153,47	10674,97	1052	160	1031	270,00	4
352	16	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с гидравлическим испытанием	км	48825,00	4032,00	732	60	130	19,69	--
				0,01	62566,88	6788,50	626	68	627	253,00	3
				км	45675,00	2565,00	457	26	130	12,52	--
353	18	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
				394,402	22,04	20,73	8693	8176	2683	0,01	4
354	19	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,31	5,70	517	2249	97	0,02	8
				12,198	200,88	--	2450	--	2769	1,42	17
355	20	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	200,88	--	2450	--	113	--	--
				292,2222	5,55	5,55	1623	1623	511	--	--
356	21	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	--	1,80	--	527	97	0,01	2
				9,0378	122,18	--	1104	--	1248	0,89	8
				м3	122,18	--	1104	--	113	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				301,26	21,55	4,52	6491	1361	4977	0,11	33
			м3		17,03	--	5130	--	97	--	--
					ПОДПОЛЬНЙ КАНАЛ						
358	23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
				8	2696,85	--	21575	--	4694	2,99	24
			м3		477,00	--	3816	--	123	--	--
359	24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
				1	9051,97	66,01	9052	66	232	1,35	1
			м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
360	25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				8,36	94,00	--	786	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
361	26	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2								
				6,46	2219,69	863,65	14339	5579	9205	4,26	28
			м3		726,75	291,08	4695	1880	140	1,23	8
362	30	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий ИЗ БЕТОНА В15								
				3,96	2595,40	1240,62	10278	4913	2713	2,13	8
			м3		362,25	127,08	1435	503	140	0,41	2
363	34	Е0107-31-4	Установка в сооружениях угловых лотков сечением более 0,2 м2								
				0,87	11418,93	2509,54	9934	2183	5637	22,16	19
			м3		3771,00	856,80	3281	745	140	3,70	3
364	37	Е0107-31-1	Устройство опорных подушек ОП-1								
				0,168	2850,08	1856,11	479	312	332	4,93	1
			м3		812,93	597,97	137	100	140	2,37	--
365	38	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Опорные подушки ОП-1								
				0,168	24600,00	--	4133	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
366	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг НА ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
				0,057	93997,62	304,24	5358	17	1986	198,00	11
			1т		33075,00	114,75	1885	7	105	0,56	--
367	40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, СТЕН								
				184,01	245,44	3,82	45163	703	8423	0,21	39
			м2		37,35	1,44	6873	265	118	0,01	1
					ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н-1 по Н-18						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	41	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	0,72	11473,70	112,36	8261	81	804	6,34	5
			м3		1021,50	42,44	735	31	105	0,21	--
369	43	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2337,17	310,26	7011	931	1473	1,53	5
			шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
370	46	Е0109-57-7	Монтаж балок	0,0717	9507,65	4789,77	682	343	271	16,50	1
			т		2857,50	1335,47	205	96	90	5,03	--
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Му-1-4								
371	48	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА Кл.В15	1,048	12998,93	229,39	13623	240	1504	8,14	9
			м3		1280,25	86,65	1342	91	105	0,42	--
372	49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,048	94,00	--	99	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
373	50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,108115	65900,00	--	7125	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ УТ1								
374	51	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,46	9051,97	66,01	31320	228	802	1,35	5
			м3		195,75	24,93	677	86	105	0,12	--
375	52	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА В15	14,17	10101,07	86,60	143132	1227	7785	3,06	43
			м3		490,50	32,72	6950	464	105	0,16	2
376	53	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий	6	1542,33	387,22	9254	2323	3858	2,06	12
			шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
377	56	Е0123-24-1	Установка люков Т	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
			шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
378	57	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,043	13711,47	5475,87	590	235	255	28,90	1
			т		5040,00	1552,87	217	67	90	5,46	--
379	58	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,043	133700,00	--	5749	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			т	1,25	21,80	0,05	27	--	7	0,03	--
381	60	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			м2	1,25	5,81	0,02	7	--	90	--	--
382	61	Е0107-61-1	Устройство балок								
			м2	0,05	20,36	0,02	25	--	5	0,02	--
383	62	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 БАЛКИ-Б5								
			м3	0,05	4,16	--	5	--	90	--	--
384	63	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовоепо камню и бетону								
			м2	26,5	1986,57	564,43	99	28	53	3,33	--
385	64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			м2	40,607	567,00	195,49	28	10	140	0,75	--
386	65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			м3	0,3	24600,00	--	1230	--	--	--	--
387	66	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
			м3	1,37	9926,88	2308,84	13600	3163	5611	13,87	19
388	70	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			т	0,038	13711,47	5475,87	521	208	225	28,90	1
389	71	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			т	0,038	133700,00	--	5081	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				1,1	21,80	0,05	24	--	6	0,03	--
			м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
391	73	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
				1,1	20,36	0,02	22	--	4	0,02	--
			м2		4,16	--	5	--	90	--	--
392	74	Е0123-24-1	Установка люков								
				1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
			шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
393	75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
				15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
			м2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			558798	37303			596
			Накладные расходы -	Тенге			124180				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40148				
			Накладные расходы -	Тенге			1600				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			926				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			725652				
			РАЗДЕЛ 34. ЛОК СМ. 6-3-3. Котельная								
					ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
394	1	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/								
				2	19713,12	3309,32	39426	6619	33194	68,80	138
			котел		11726,55	1239,86	23453	2480	128	6,05	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			39426	6619			138
			Накладные расходы -	Тенге			33194				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4357				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			76977				
			РАЗДЕЛ 35. ЛОК СМ 6-4. Газоснабжение								
					Газоснабжение наружные сети среднего давления /подземная прокладка/						
395	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
				856,704	18,51	17,50	15860	14995	4501	0,01	6
			м3		1,01	4,41	865	3775	97	0,02	13
396	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)								
				26,496	262,72	--	6961	--	7866	1,85	49
			м3		262,72	--	6961	--	113	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	351,16156	6,48	6,48	2275	2275	717	--	--
			м3		--	2,10	--	739	97	0,01	3
398	4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	351,16156	3,20	3,20	1124	1124	354	--	--
			м3		--	1,04	--	365	97	--	1
399	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	351,16156	21,55	4,52	7566	1586	5801	0,11	38
			м3		17,03	--	5980	--	97	--	--
400	6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	176,64	122,18	--	21582	--	24388	0,89	156
			м3		122,18	--	21582	--	113	--	--
401	7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	90,4384396	32,51	30,98	2940	2802	925	0,01	1
			м3		1,53	9,01	138	815	97	0,03	3
402	8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /лишний грунт/	158,267269	40,50	--	6410	--	1282	0,17	27
			т		8,10	--	1282	--	100	--	--
403	9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	88,32	2484,20	152,52	219405	13471	24207	1,02	90
			м3		153,68	57,15	13573	5047	130	0,28	25
404	10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм /Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х5,8мм/	0,5508	51162,26	20326,01	28180	11196	25905	179,00	99
			км		30825,00	5353,43	16978	2949	130	20,64	11
405	11	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	594,688	231,00	--	137373	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
406	14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Отводы/	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
			шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	15	Прайс-лист стр.	Отвод 90° PE100 SDR11 Ду 63мм	7	1504,73	--	10533	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
408	16	Прайс-лист стр.	Отвод 45° PE100 SDR11 Ду 63мм	2	1504,73	--	3009	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
409	17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Муфта полиэтиленовая с ЭН/	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7
			шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
410	18	Прайс-лист стр.	Муфта с закладным нагревательным элементом PE100 SDR11 Ду 63мм	18	544,98	--	9810	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
411	19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Переход "полиэтилен-сталь"/	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
			шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
412	20	Прайс-лист стр.	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/DN50	4	668,92	--	2676	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
413	21	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием/Футляр стальной/	0,004	115456,32	31953,19	462	128	408	360,00	1
			км		66375,00	12071,25	266	48	130	58,95	--
414	22	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	4,016	950,00	--	3815	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
415	24	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм/Футляр PE100 SDR11 Ду=110х10мм/	0,034	58791,69	25695,31	1999	874	1763	194,00	7
			км		33075,00	6813,45	1125	232	130	26,38	1
416	25	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,34	678,00	--	23283	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
417	27	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	38	244,98	0,28	9309	11	7264	0,84	32
			м		146,93	0,11	5583	4	130	--	--
418	28	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 159х4 мм	1	871,78	105,66	872	106	326	1,51	2
			футляр		249,29	1,75	249	2	130	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	29	Е0122-48-1 К=0,1125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110х10 мм	4	519,60	62,98	2078	252	778	0,90	4
			футляр		148,58	1,05	594	4	130	--	--
420	30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Патрубок-накладка/	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
			шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
421	31	Прайс-лист стр.	Патрубок-накладка с закладным нагревательным элементом диам.110мм/32мм	4	2076,24	--	8305	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Установка ковера и контрольной трубки на отводе, на футляре, на углах поворота /ГСН-7,8/								
422	32	Е0106-3-1	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер	0,266	10874,11	260,48	2893	69	197	3,94	1
			м3		614,25	89,46	163	24	105	0,35	--
423	33	С130810-162	Стоимость ковера	0,12673	126700,00	--	16057	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
424	34	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000817	149300,00	--	122	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
425	35	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	361	925,97	290,34	334275	104813	279820	2,74	989
			шт		486,00	110,25	175446	39800	130	0,53	191
426	36	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	545,49	66,00	--	36002	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
427	37	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	11,1872	6469,41	5158,75	72375	57712	30284	6,30	70
			км		1310,66	724,68	14663	8107	133	4,20	47
428	38	Прайс-лист стр.	Лента сигнальная "Газ"	11187,2	5,94	--	66397	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
429	39	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	11187,2	26,40	3,10	295342	34680	208306	0,11	1231
			м		19,10	0,50	213676	5594	95	--	32
430	40	С151601-1244Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	11,1872	83028,00	--	928851	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Опозновательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опозновательный знак АС 100 СБ								
431	41	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,76625	218,93	--	387	--	437	1,54	3
			м3		218,93	--	387	--	113	--	--
432	42	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,76625	122,18	--	216	--	244	0,89	2
			м3		122,18	--	216	--	113	--	--
433	43	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,7	10902,14	98,32	7631	69	538	4,41	3
			м3		695,25	37,15	487	26	105	0,18	--
434	44	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	10	273,96	119,85	2740	1198	1730	0,64	6
			шт		100,35	29,70	1004	297	133	0,12	1
435	45	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,5	22200,00	--	11100	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
436	46	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,5	-134,00	--	-67	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
437	47	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,5	-250,00	--	-125	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
438	48	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	10	157,67	--	1577	--	1583	0,69	7
			шт		119,03	--	1190	--	133	--	--
439	49	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	10	359,00	--	3590	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
440	50	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	36	109,10	14,70	3928	529	2697	0,40	14
			стык		81,00	2,25	2916	81	90	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	51	Е0125-51-1 К=0,14686	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 63 мм	36	341,89	197,49	12308	7110	5710	0,29	10
			стык		57,50	74,68	2070	2688	120	0,48	17
442	52	Е0124-105-7	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм	1	2720,38	1337,80	2720	1338	2167	4,51	5
			врезка		1161,00	506,25	1161	506	130	2,47	2
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
443	53	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,072	408,11	169,61	437	182	346	1,55	2
			м3		238,50	4,07	256	4	133	0,01	--
444	54	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12(15) см	13,4	226,35	12,65	3033	169	128	0,02	--
			м2		3,56	3,63	48	49	133	0,01	--
445	55	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 к=3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см /с 12см до 15см/	13,4	52,45	--	703	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
446	56	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10(15) см	13,4	192,23	11,84	2576	159	154	0,04	--
			м2		5,51	3,11	74	42	133	0,01	--
447	57	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 к=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /с 10см до 15см/	13,4	87,42	--	1171	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			2342584	264743			2869
			Накладные расходы -	Тенге			241287				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92507				
			Накладные расходы -	Тенге			405384				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71797				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15052				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			3168611				
			РАЗДЕЛ 36. ЛОК СМ 2-1-4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. БЛОК"А","Б","В"								
448	84	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	180	34,70	--	6246	--	5731	0,19	34
			шт		29,48	--	5306	--	108	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
449	85	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ								
			шт	8	126,00	--	1008	--	--	--	--
450	86	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220								
			шт	172	66,00	--	11352	--	--	--	--
451	87	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических								
			шт	7	82,17	--	575	--	405	0,34	2
452	88	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
			шт	7	215,00	--	1505	--	--	--	--
453	89	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			шт	100	35,40	--	3540	--	3184	0,19	19
454	90	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			шт	29	45,74	--	1326	--	972	0,20	6
455	91	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			шт	100	156,00	--	15600	--	--	--	--
456	92	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
			шт	29	182,00	--	5278	--	--	--	--
457	95	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а								
			шт	14	643,92	3,06	9015	43	5018	1,93	27
458	96	С151801-10	Выключатель автоматический								
			шт	14	343,00	--	4802	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			60248	43			88
			Накладные расходы -	Тенге			15310				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4533				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			80091				
			РАЗДЕЛ 37. ЛОК СМ 2-1-6. Телефонизация								
459	1	Ц0110-556-5	Стационарный беспроводный терминал								
			шт	1	2984,10	--	2984	--	2867	17,00	17
					2925,00	--	2925	--	98	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	2	Прайс-лист	Стационарный беспроводный терминал HUAWEL ETS 1000								
				1	8728,10	--	8728	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
461	3	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС								
				1	978,90	--	979	--	852	7,00	7
			шт		947,00	--	947	--	90	--	--
462	4	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МИНИАТС НА 8 НОМЕРОВ								
				1	22090,83	--	22091	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
463	7	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка								
				8	107,30	--	858	--	800	1,00	8
			шт		99,00	--	792	--	101	--	--
464	8	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4								
				8	222,00	--	1776	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
465	9	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС								
				8	978,90	--	7831	--	6818	7,00	56
			шт		947,00	--	7576	--	90	--	--
466	10	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА								
				8	2897,73	--	23182	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			68429	--			88
		Стоимость оборудования -		Тенге			8728				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8728				
			Накладные расходы -	Тенге			11337				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4262				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			84029				
			РАЗДЕЛ 38. КОТЕЛЬНАЯ.Электротехническая часть								
					ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
467	17	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических								
				2	82,17	--	164	--	116	0,34	1
			шт		53,55	--	107	--	108	--	--
468	18	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
				2	215,00	--	430	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
469	19	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
				2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
			шт		29,48	--	59	--	108	--	--
470	20	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
				2	156,00	--	312	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	21	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	--	46	--	34	0,20	--
			шт		31,05	--	31	--	108	--	--
472	22	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182,00	--	182	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
473	23	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,70	--	35	--	32	0,19	--
			шт		29,48	--	29	--	108	--	--
474	24	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46,00	--	46	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
475	25	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	--	75	--	58	0,34	--
			шт		53,55	--	54	--	108	--	--
476	26	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	1	90,00	--	90	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			1450	--			2
			Накладные расходы -	Тенге			303				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			1858				
			РАЗДЕЛ 39. ЛОК СМ 2-1-7.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
					БЛОК А						
477	64	Ц0102-27-1	Монтаж станка токарного по дереву	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29,00	29
			шт		4657,50	339,75	4658	340	90	1,97	2
478	65	5102-89	Станок токарный настольный по дереву	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
479	66	Ц0101-201-1	Монтаж станка вертикально-сверлильного	1	1870,89	718,33	1871	718	889	5,10	5
			шт		810,00	177,75	810	178	90	1,03	1
480	67	1830-54	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М112	1	83010,00	--	83010	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
481	68	Ц0101-1-1	Монтаж токарного станка	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9,00	9
			шт		1575,00	675,00	1575	675	90	3,91	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	69	1834-21	Станок токарно-винторезный настольный	1	99040,00	--	99040	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
483	70	5556-35	Печь муфельная	1	2169,00	--	2169	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
484	71	Ц0102-23-1	Монтаж фуговального станка	1	8151,03	2470,90	8151	2471	5474	35,00	35
			шт		5467,50	614,25	5468	614	90	3,56	4
485	72	5102-90	Станок фуговально-пильный	1	41219,00	--	41219	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
486	78	5101-39	Стол для муфельной печи	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
					БЛОК Б						
487	117	5101-193	Тележка для бревна	1	7474,00	--	7474	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
488	118	5102-16	Скамья гимнастическая	6	7310,00	--	43860	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
489	119	У1-16-1	Ворота для ручного мяча, строительные работы	2	9333,93	74,49	18668	149	1853	4,60	9
			ворота		752,40	19,74	1505	39	120	0,10	--
490	120	У1-16-2	Ворота для ручного мяча, монтаж металлоконструкций	2	8893,59	13,74	17787	27	2631	8,50	17
			ворота		1457,65	3,74	2915	7	90	0,01	--
491	121	5539-12	Ворота для ручного мяча	2	12800,00	--	25600	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			415457	7167			104
				Тенге			16930	1854			11
		Стоимость оборудования -		Тенге			358557				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			358557				
			Накладные расходы -	Тенге			12885				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2000				
			Накладные расходы -	Тенге			1853				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1231				
			Накладные расходы -	Тенге			2631				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1225				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			437281				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8789061	549386			8240
				Тенге			1397286	163668			741
		Стоимость оборудования -		Тенге			367285				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			367285				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			1450465				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -		Тенге			55435				
		Всего заработная плата -		Тенге				286049			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1024631				
			Накладные расходы -	Тенге			281122				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42168			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103895				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1835482				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1802
			Сметная заработная плата -	Тенге				328217			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3740151				
		Материалы -		Тенге			901863				
		Всего заработная плата -		Тенге				897291			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			547460				
		Местные материалы -		Тенге			1133668				
		Транспортные расходы -		Тенге			6410				
			Накладные расходы -	Тенге			1055342				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							528
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158301			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5083223				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5722
			Сметная заработная плата -	Тенге				1055592			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			616447				
		Материалы -		Тенге			30892				
		Всего заработная плата -		Тенге				135516			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			424947				
			Накладные расходы -	Тенге			121965				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18295			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44305				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			782716				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
			Сметная заработная плата -	Тенге				153811			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2614714				
		Материалы -		Тенге			1468756				
		Всего заработная плата -		Тенге				242098			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			882324				
		Сдача и испытание -		Тенге			1923				
			Накладные расходы -	Тенге			309885				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46483			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175476				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3100075				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1542
			Сметная заработная плата -	Тенге				288580			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11168781				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9865
			Сметная заработная плата -	Тенге				1826201			
			ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге			11 168 781				
			в т.ч. оборудование	Тенге			367 285				
			С временными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге			11 168 746				
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			76 181				
			Затраты на выслугу лет 1,0%	Тенге			111 687				
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			44 675				
			Итого в ценах 2001 года	Тенге			11 770 675				
			Итого с коэф. пересчета в цены 2015 г К=2,55742	Тенге			30 102 304				
			С налогами и платежами 2%	Тенге			30 704 350				
			С понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге			29 169 133				
			Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			3 500 296				
			С НДС 12%	Тенге			32 669 429				

Инженер-технадзор:
ТОО "Мастерострой К"

_____ Ахмедов К.

Подрядчик:
Директор ТОО «МТС-Толеген»

_____ Оринбаев Ж.