Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"

Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	207 162 469,54	22 195 979	7 319 012	20 314 040,54	59 146	2 176 504	20 314 040,54
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	2 281 381,00			245 038	-		245 038
Авторский надзор	421 021,26	45 109		42 766	-	4 582	42 766
Всего по стройке	209 864 871,8	22 241 088	7 319 012	20 601 844,54	59 146	2 181 086	20 601 844,54

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района "

_____ С.Сейдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"

_____ Жумабай А.

Подрядчик
Директор ТОО "МТС-Төлеген"

_____ Оринбаев Ж.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Инженер ТОО "Мастерстрой К"
Подрядчик ТОО "МТС-Толеген"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

А К Т
приемки выполненных раоот
за июль 2018 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
			РАЗДЕЛ 1. ЛОК СМ 2-1-1. БЛОК А. ПОЛЫ								
					1 ЭТАЖ						
					УЗЕЛ 109-490м2-дощатые						
1	145	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	245	167,96	1,88	41151	461	20328	0,47	114
			м2		78,30	0,72	19184	176	105	--	1
					УЗЕЛ 531-44,69м2						
2	149	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	44,69	769,78	4,90	34401	219	3317	0,38	17
			м2		58,50	1,85	2614	83	123	0,01	--
			УЗЕЛ 55-476,8м2		**2 ЭТАЖ**						
3	165	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	238,4	167,96	1,88	40043	448	19780	0,47	111
			м2		78,30	0,72	18667	172	105	--	1
					УЗЕЛ 651-111,7м2						
4	169	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2**	111,7	769,78	4,90	85984	547	8292	0,38	43
			м2		58,50	1,85	6534	207	123	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**201580**	**1675**			**285**
			Накладные расходы -	Тенге			**51717**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15198**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**268495**				
			РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-29)								
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						

5	188	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	564	274,88	2,10	155032	1184	38979	0,39	220
			м2		65,03	0,79	36677	446	105	--	2
6	189	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	564	-37,86	-0,05	-21353	-28	-11364	-0,11	-61
			м2		-19,17	-0,02	-10812	-11	105	--	--
7	192	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	232,35	141,48	1,88	32873	437	19278	0,47	109
			м2		78,30	0,72	18193	167	105	--	1
8	193	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	232,35	-37,86	-0,05	-8797	-12	-4682	-0,11	-25
			м2		-19,17	-0,02	-4454	-5	105	--	--
			БАРЬЕР БР-1(АС-68)								
9	271	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,02224	4646,85	2285,57	103	51	44	9,35	--
			т		1579,50	617,13	35	14	90	2,34	--
10	272	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм	0,53	104,00	--	55	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	273	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,02136	47200,00	--	1008	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	274	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,052	22541,72	316,57	1172	16	225	22,50	1
			м3		3487,50	119,25	181	6	120	0,58	--
13	275	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,052	1862,35	14,17	97	1	19	1,88	--
			м3		303,75	5,40	16	--	120	0,03	--
14	276	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм,ТОЛЩ.10ММ	6,12	541,36	4,32	3313	26	904	0,75	5
			м2		121,50	1,64	744	10	120	0,01	--
15	277	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	12,24	165,65	1,61	2027	20	1147	0,53	7

16	278	Е0115-172-4	Масляная окраска	м2		88,65	0,61	1085	7	105	--	--
					0,8	148,40	0,07	119	--	91	0,65	1
				м2		108,00	0,02	86	--	105	--	--
			БАРЬЕР БР-2(АС-68)									
17	279	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		0,00862	4646,85	2285,57	40	20	17	9,35	--
				т		1579,50	617,13	14	5	90	2,34	--
18	280	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм		0,265	104,00	--	28	--	--	--	--
				м		--	--	--	--	--	--	--
19	281	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/		0,00818	47200,00	--	386	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
20	282	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
				м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
21	283	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад		0,022	1862,35	14,17	41	--	8	1,88	--
				м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
22	284	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм,ТОЛЩ.10ММ		1,36	541,36	4,32	736	6	201	0,75	1
				м2		121,50	1,64	165	2	120	0,01	--
23	285	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным		2,72	165,65	1,61	451	4	255	0,53	1
				м2		88,65	0,61	241	2	105	--	--
24	286	Е0115-172-4	Масляная окраска		0,3	148,40	0,07	45	--	34	0,65	--
				м2		108,00	0,02	32	--	105	--	--
						ДВЕРЬ Д1(АС-68)						
25	287	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,052	22541,72	316,57	1172	16	225	22,50	1
				м3		3487,50	119,25	181	6	120	0,58	--
26	288	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад		0,052	1862,35	14,17	97	1	19	1,88	--
				м3		303,75	5,40	16	--	120	0,03	--
27	289	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		12,8	398,48	102,53	5101	1312	2877	0,90	12
				м2		151,65	35,67	1941	457	120	0,14	2

28	290	С11011-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	0,128	40200,00	--	5146	--	--	--	--
			100м2		--	--	--	--	--	--	--
29	291	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	12,8	165,65	1,61	2120	21	1200	0,53	7
			м2		88,65	0,61	1135	8	105	--	--
30	292	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	397	1	105	0,56	--
31	293	С11011-819	Петля накладная	8	40,00	--	320	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
32	294	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108089	3087			280
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
			Накладные расходы -	Тенге			29301				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8186				
			Накладные расходы -	Тенге			36				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			145671				
			РАЗДЕЛ 3. ПАНДУС Пн-1								
33	397	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	20	325,24	11,72	6505	234	4331	1,06	21
			м2		171,68	4,39	3434	88	123	0,02	--
34	398	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита ШЕРОХОВАТАЯ	20,4	1180,00	--	24072	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
					БАРЬЕР						
35	454	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0732	22541,72	316,57	1650	23	317	22,50	2
			м3		3487,50	119,25	255	9	120	0,58	--
36	455	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0732	1862,35	14,17	136	1	27	1,88	--
			м3		303,75	5,40	22	--	120	0,03	--
37	456	Е0110-67-3	Установка ДСП	10	81,53	14,23	815	142	826	0,42	4
			м2		63,45	5,38	635	54	120	0,03	--

38	457	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	0,1	42300,00	--	4230	--	--	--	--
			100м2		--	--	--	--	--	--	--
39	458	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0004	53000,00	--	21	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	459	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00864	13010,10	1826,10	112	16	106	42,70	--
			т		8100,00	690,75	70	6	140	3,37	--
41	460	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00864	45500,00	--	393	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	461	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,003	475300,00	--	1426	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	462	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шарниры	2	101,33	--	203	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
44	463	Е0115-172-4	Масляная окраска	10	148,40	0,07	1484	1	1134	0,65	6
			м2		108,00	0,02	1080	--	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41048	417			34
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24				
			Накладные расходы -	Тенге			6742				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2844				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50657				
			РАЗДЕЛ 4. ФАСАД								
45	468	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	880	101,33	1,65	89166	1452	16401	0,09	81
			м2		17,12	0,63	15066	554	105	--	3
46	470	Е0115-157-2	Окраска фасадов по подготовленной поверхности силикатная ЦОКОЛЬ	112	38,80	0,14	4346	16	2647	0,13	15
			м2		22,46	0,05	2516	6	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			93512	1468			96
			Накладные расходы -	Тенге			17581	560			3
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19048				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6754				
				Тенге			119313				

			РАЗДЕЛ 5. ЛОК СМ 2-2-1. БЛОК Б. ПОЛЫ(АС-28)								
					1 ЭТАЖ						
			ДЕТ.110-216,82м2								
47	126	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	108,41	167,96	1,88	18209	204	8995	0,47	51
			м2		78,30	0,72	8489	78	105	--	--
					2 ЭТАЖ						
			УЗЕЛ 55-50,17м2								
48	138	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	25,085	167,96	1,88	4213	47	2081	0,47	12
			м2		78,30	0,72	1964	18	105	--	--
					УЗЕЛ 346-49,42м2						
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22422	251			62
			Накладные расходы -	Тенге			11076				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2010				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35508				
			РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-28)								
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
49	151	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	101,2	274,88	2,10	27818	213	6994	0,39	39
			м2		65,03	0,79	6581	80	105	--	--
50	152	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	101,2	-37,86	-0,05	-3831	-5	-2039	-0,11	-11
			м2		-19,17	-0,02	-1940	-2	105	--	--
51	153	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	91,5	141,48	1,88	12945	172	7592	0,47	43
			м2		78,30	0,72	7164	66	105	--	--
52	154	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	91,5	-37,86	-0,05	-3464	-5	-1844	-0,11	-10
			м2		-19,17	-0,02	-1754	-2	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			33468	375			61
			Накладные расходы -	Тенге			10703				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2650				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			46821				
			РАЗДЕЛ 7. ФАСАД								
53	254	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	528,2	101,33	1,65	53520	872	9844	0,09	49

			м2		17,12	0,63	9043	333	105	--	2
54	256	Е0115-157-2	Окраска фасадов по подготовленной поверхности силикатная ЦОКОЛЬ	56	38,80	0,14	2173	8	1324	0,13	7
			м2		22,46	0,05	1258	3	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			55693	879			56
			Накладные расходы -	Тенге			11168				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4012				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			70872				
			РАЗДЕЛ 8. ЛОК СМ 2-3-1. БЛОК В. ПОЛЫ(АС-25)								
					2 ЭТАЖ						
			УЗЕЛ 55-208м2								
55	138	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	104	167,96	1,88	17468	196	8629	0,47	49
			м2		78,30	0,72	8143	75	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17468	196			49
			Накладные расходы -	Тенге			8629				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1566				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			27663				
			РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-28)								
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
56	161	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	159	173,10	1,88	27523	299	13192	0,47	74
			м2		78,30	0,72	12450	114	105	--	1
					РАЗНОЕ						
			ПЛАН ЭСТРАДЫ								
57		Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных полов	21,8	167,96	1,88	3662	41	1809	0,47	10
			м2		78,30	0,72	1707	16	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			31184	340			85
			Накладные расходы -	Тенге			15001				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2771				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			48957				
			РАЗДЕЛ 10. ФАСАД								
57	378	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	425	101,33	1,65	43063	701	7921	0,09	39
			м2		17,12	0,63	7276	268	105	--	1
58	380	Е0115-157-2	Окраска фасадов по подготовленной поверхности силикатная ЦОКОЛЬ	76,1	38,80	0,14	2953	11	1799	0,13	10
			м2		22,46	0,05	1709	4	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			46016	712			49
			Накладные расходы -	Тенге			9720				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3344				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			59080					
			РАЗДЕЛ 11. ЛОК СМ 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			БЛОК А									
					ВЕНТИЛЯЦИЯ							
59	35	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	55,80	982	56	1213	5,21	5
			шт		926,10	21,26	926	21	128	0,11	–
60	36	СПРАЙС-ЛИСТ	Канальный вентилятор ВК-160БИ	1	4852,83	–	4853	–	–	–	–
			ШТ		–	–	–	–	–	–	–
61	37	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	320,85	16,96	2567	136	1984	1,12	9
			шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			8401	191			14
			Накладные расходы -	Тенге			3196				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			696				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			12294				
			РАЗДЕЛ 13. БЛОК Б									
					ВЕНТИЛЯЦИЯ							
61	75	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	320,85	16,96	2567	136	1984	1,12	9
			шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	–
62	76	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
			шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	–
63	77	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА РВ500	3	1815,45	–	5446	–	–	–	–
			1ШТ		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			8739	187			12
			Накладные расходы -	Тенге			2053	78			–
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2728				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			688				
				Тенге			12154				
			РАЗДЕЛ 14. БЛОК В									
					ВЕНТИЛЯЦИЯ							
64	153	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	2	981,90	55,80	1964	112	2425	5,21	10
			шт		926,10	21,26	1852	43	128	0,11	–
65	154	СПРАЙС-ЛИСТ	Канальный вентилятор ВК-200БИ	1	5446,34	–	5446	–	–	–	–
			ШТ		–	–	–	–	–	–	–
66	155	СПРАЙС-ЛИСТ	Канальный вентилятор ВК-355БИ	1	19411,30	–	19411	–	–	–	–
			ШТ		–	–	–	–	–	–	–
67	156	Е0120-42-1	Установка камер приточных	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42

			шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
68	157	СПРАЙС-ЛИСТ	Приточная установка VS-30-R-H/S	1	360191,52	--	360192	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
69	158	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	320,85	16,96	2567	136	1984	1,12	9
			шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
70	159	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200; 300х300; 400х400 мм	55	355,85	16,96	19571	933	13638	1,12	62
			шт		186,64	7,09	10265	390	128	0,03	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			418498	2238			123
			Накладные расходы -	Тенге			27627				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26768				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			472893				
			РАЗДЕЛ 15. ЛОК СМ 2-1-7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
					БЛОК А						
71	56	1109-42	Телевизор	2	25000,00	--	50000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	57	5557-4	Видеопроектор	2	39475,00	--	78950	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	59	.СБ.8.1 П.132	ТЕЛЕСКАНЕР	2	56215,00	--	112430	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
74	60	.СБ.8.1 П.132	КСЕРОКС	2	56215,00	--	112430	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
75	61	.СБ.8.1 Т.1 П.132	ПРИНТЕР	4	56215,00	--	224860	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					БЛОК Б						
76	122	5539-14	Брусья школьные	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	123	Сб.цен 5.1 стр.52 п.4	Маты для шведской стенки, для брусьев	9	7327,00	--	65943	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
78	124	1301-105	Сетка защитная	1	2000,00	--	2000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
					БЛОК "В"						
79	136	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит 1-х блюд, 2 конфорки, ПМЭС-70М	1	48702,82	--	48703	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
80	137	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит 2-х блюд электрич. ЭМК-70М	1	53066,87	--	53067	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
81	148	5102-135	Шкаф для хлеба	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	149	5101-226	Колода для рубки мяса	1	5862,00	--	5862	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	150	5302-69	Картофелечистка	1	71415,00	--	71415	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	151	5102-131	Стол с одной мойкой СМО-6-3	1	37000,00	--	37000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	152	8101-75	Машина овощерезная	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
86	153	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38,00	3700	76	3256	12,00	24
			шт		1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	--
87	154	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R1400M	1	80717,51	--	80718	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
88	155	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R700L	1	76493,11	--	76493	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	156	5302-14	Стеллаж складской	4	6988,00	--	27952	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	157	5101-172	Подтоварник	4	1600,00	--	6400	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	158	Сб.цен 5.1 табл.1 п.20	Стол обеденный и 6 стульев	13	12148,00	--	157924	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
92	159	1903-27	Плита электрическая 4- конфорочная	1	28500,00	--	28500	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	160	5101-169	Весы электронные	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	161	2201-24	Шкаф для одежды	7	12900,00	--	90300	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	162	3201-37	Стул подъемно-поворотный	2	1032,00	--	2064	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	163	5101-41	Стол однотумбовый	4	10105,00	--	40420	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

97	164	1831-9	Шкаф для файлов и документов	3	19135,00	--	57405	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	165	5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями	1	15910,00	--	15910	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
99	166	1101-7	Гримировальный столик	2	5590,00	--	11180	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	167	3201-10	Стул полумягкий	30	1398,00	--	41940	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	168	СБ.5.1 тб.1 п.66	Скамья для актового зала (секционная из 4 мест)	22	16448,00	--	361856	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
102	169	5102-200	Пианино	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	170	5302-147	Шторы затемнения	5	2550,00	--	12750	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	171	1910-53	Доска гладильная	1	2700,00	--	2700	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	172	5544-2	Кабина примерочная	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	173	8101-40	Трибуна	1	17200,00	--	17200	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	174	5549-5	Стол читательский двухместный	7	4300,00	--	30100	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	175	5101-62	Стол-бюро библиотечный	1	7095,00	--	7095	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	176	8102-24	Стеллаж библиотечный двухсторонний	6	12079,00	--	72474	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	177	5549-3	Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа	5	4515,00	--	22575	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	178	5536-107	Шкаф для формуляров	2	5805,00	--	11610	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
112	179	1836-54	Компьютер	3	56800,00	--	170400	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--

113	180	.СБ.8.1 П.132	КСЕРОКС	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2485091	76			24
				Тенге			3587	32			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			2481390				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2481390				
			Накладные расходы -	Тенге			3256				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2488764				
РАЗДЕЛ 16. ЛОК СМ 4-1. СЕТИ ВЛ-10КВ.СЕТИ КЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.П КЛ-0,4кВ											
114	111	Ц0108-25-1	Монтаж дизель-генератора	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
			к-т		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
115	112	Прайс-лист	Дизель-генератор	1	363298,61	--	363299	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
					ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-33шт						
116	120	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	33	705,60	23,60	23285	779	8377	1,57	52
			шт		263,00	4,20	8679	139	95	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			403046	11369			79
		Стоимость оборудования -		Тенге			363299				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			363299				
			Накладные расходы -	Тенге			15025				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3286				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			421358				
РАЗДЕЛ 17. ЛОК СМ 6-3-1. КОТЕЛЬНАЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС-9											
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			ПОТОЛКИ								
117	116	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	48,39	9,90	0,12	479	6	346	0,04	2
			м2		6,75	0,05	327	2	105	--	--
			СТЕНЫ								
118	118	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке+ОТКОСЫ	106,49	16,44	0,12	1750	13	1541	0,09	10
			м2		13,73	0,05	1462	5	105	--	--
119	119	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	51,08	173,10	1,88	8842	96	4238	0,47	24
			м2		78,30	0,72	4000	37	105	--	--

120	120	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,78	1036,26	2,10	21533	44	7283	2,00	42
			м2		333,00	0,79	6920	16	105	--	--
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
121	123	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая+ОТКОСЫ	111,9	10,56	0,90	1182	101	828	0,04	5
			м2		6,71	0,34	751	38	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			33786	259			82
			Накладные расходы -	Тенге			14236				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2881				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			50903				
			РАЗДЕЛ 18. ЛОК СМ 6-3-2. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ								
					ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ						
122	1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
123	2	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
124	3	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
			шт		126,00	--	126	--	128	--	--
125	4	С131101-90	Смесители для душа См-ВОРНШлА	1	1530,00	--	1530	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
126	5	Е0116-20-2	Установка кранов КрН, диам. 15 мм	1	13658,57	1,57	13659	2	69	0,30	--
			1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
127	6	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4	59,31	--	237	--	303	0,34	1
			м		59,15	--	237	--	128	--	--
128	7	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659,00	--	2636	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
129	8	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	11	310,32	5,28	3413	58	2683	1,05	12
			м		188,55	1,98	2074	22	128	0,01	--

130	9	СПРАЙС-ЛИСТ"JAKKO"	Труба ПП д32	11	140,00	--	1540	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
131	10	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	1	336,95	7,90	337	8	300	1,29	1
			м		231,75	2,95	232	3	128	0,01	--
132	11	СПРАЙС-ЛИСТ"JAKKO"	Труба ПП д25	1	77,16	--	77	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
133	12	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	7	439,78	12,19	3078	85	2662	1,64	11
			м		292,50	4,57	2048	32	128	0,02	--
134	13	СПРАЙС-ЛИСТ"JAKKO"	Труба ПП д20	7	48,88	--	342	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
135	14	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
			комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
136	15	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость АРИСТОН 15л	1	5407,93	--	5408	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
137	16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
138	17	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	313,00	--	313	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
139	18	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	439,78	12,19	880	24	760	1,64	3
			м		292,50	4,57	585	9	128	0,02	--

140	19	СПРАЙС-ЛИСТ"JAKKO"	Труба ПП д20	2	48,88	--	98	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
141	20	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	59,31	--	119	--	151	0,34	1
			м		59,15	--	118	--	128	--	--
142	21	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659,00	--	1318	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
					КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1						
143	22	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
			комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
144	23	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	1	5680,00	--	5680	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
145	24	С131101-49	Пьедесталы для умывальников КЕРАМИЧЕСКИЕ	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
146	25	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
			комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
147	26	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
			комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
148	27	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	112,70	6,95	113	7	107	0,46	--
			комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
149	28	СПРАЙС-ЛИСТ"JAKKO"	Трап из ПВХ д50	1	105,09	--	105	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
150	29	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
			м		106,20	0,25	425	1	128	--	--
151	30	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7

			м		102,38	0,54	1229	6	128	--	--
152	31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,ревизий	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
153	32	СПРАЙС-ЛИСТ"JAKKO"	Ревизия из ПВХ д100	1	264,29	--	264	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
154	33	СПРАЙС-ЛИСТ"JAKKO"	Переходник из ПВХ д 100/50	1	66,68	--	67	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			81991	1059			62
			Накладные расходы -	Тенге			334				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
			Накладные расходы -	Тенге			14175				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5734				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			102290				
РАЗДЕЛ 19. ЛОК СМ 6-3-3. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
155	3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
			1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
156	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость НАСОСА DAB Q 12М3 Н	2	174335,16	--	348670	--	--	--	--
			1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
157	5	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	24679,34	160,26	24679	160	905	3,69	4
			1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
158	6	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	1	163,37	1,62	163	2	187	0,80	1
			комплект		146,00	--	146	--	128	--	--
159	7	2407-0501	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ НАБОРНОЕ ТУ 21-26-159-79 ПМУ-1	1	3527,45	--	3527	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
160	8	Е0118-10-7	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,6 м3	1	11162,94	102,30	11163	102	1913	8,93	9
			1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
161	9	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х6 мм	15	7392,00	--	110880	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
162	10	Е0116-10-10	Прокладка ГАЗОХОДОВ ОТ КОТЛОВ	8	4255,04	87,55	34040	700	4631	2,38	19
			м		419,47	32,80	3356	262	128	0,16	1

163	11	3201-136	Стол производственный	1	7480,00	--	7480	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	12	1101-12	Стул	1	2946,00	--	2946	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	13	8101-18	Шкаф для одежды	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	14	Е0116-15-8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 300 мм	2	4104,52	434,81	8209	870	5660	11,74	23
			1шт		2048,67	162,22	4097	324	128	0,79	2
167	15	С130903-51 Изм. и доп.вып.19	Клапаны взрывные предохранительные ПГВУ 091-80	2	39321,00	--	78642	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
168	16	Е0126-5-1	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 40 мм	8	623,89	50,78	4991	406	3174	2,13	17
			м		377,75	19,00	3022	152	100	0,09	1
169	17	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,92	2890,00	--	2659	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
170	18	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	55	152,31	9,28	8377	510	2613	0,28	15
			м		44,03	3,48	2422	191	100	0,02	1
171	19	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,2	115,40	6,58	138	8	40	0,20	--
			м		30,83	2,55	37	3	100	0,01	--
172	20	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00407	185900,00	--	757	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
					ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ						
173	21	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	28	908,07	92,83	25426	2599	17775	2,68	75
			1шт		461,18	34,76	12913	973	128	0,16	5

174	22	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
175	23	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	10400,00	--	83200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
176	24	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	10	408,00	--	4080	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
177	25	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888,00	--	888	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
178	26	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	5	941,00	--	4705	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
179	27	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1140,00	--	2280	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
180	28	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
			1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
181	29	С130903-37 ПРИМ	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10800,00	--	21600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
182	30	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
			1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
183	31	С130903-36 ПРИМ	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	7060,00	--	14120	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
184	32	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
			1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--

185	33	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
186	34	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
			1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
187	35	2307-10904	КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С24НЖ1 ДУ50;РУ40	2	6249,10	--	12498	--	--	--	--
			ШТ		--	--	--	--	--	--	--
188	36	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
189	37	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	42	1245,29	21,42	52302	900	7658	0,75	31
			м		134,42	8,02	5645	337	128	0,04	2
190	38	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	13	940,29	21,42	12224	279	2370	0,75	10
			м		134,42	8,02	1747	104	128	0,04	1
191	39	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1,2	627,13	14,54	753	17	167	0,57	1
			м		103,36	5,45	124	7	128	0,03	--
192	40	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	16	69,59	4,32	1113	69	1296	0,35	6
			м		61,65	1,63	986	26	128	0,01	--
193	41	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	16	144,00	--	2304	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
194	42	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	14,2	69,59	4,32	988	61	1150	0,35	5
			м		61,65	1,63	875	23	128	0,01	--

195	43	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	14,2	326,00	--	4629	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
196	44	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4	69,59	4,32	278	17	324	0,35	1
			м		61,65	1,63	247	7	128	0,01	--
197	45	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	4	261,00	--	1044	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
198	46	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12	69,59	4,32	835	52	972	0,35	4
			м		61,65	1,63	740	20	128	0,01	--
199	47	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 21х2,8 мм	12	112,00	--	1344	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
200	48	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	62,81	--	377	--	178	0,12	1
			комплект		23,18	--	139	--	128	--	--
201	49	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	10	960,18	1,62	9602	16	742	0,32	3
			комплект		57,94	--	579	--	128	--	--
202	50	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
			комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
203	51	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
204	52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	21,80	0,05	392	1	94	0,03	1
			м2		5,81	0,02	105	--	90	--	--
205	53	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ТРИ РАЗА	54	19,64	0,02	1061	1	152	0,02	1

			м2		3,13	--	169	--	90	--	--
206	54	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	42	121,35	11,17	5097	469	3024	0,40	17
			м		67,73	4,28	2845	180	100	0,02	1
207	55	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	13	120,77	10,09	1570	131	954	0,41	5
			м		69,53	3,83	904	50	100	0,02	--
208	56	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1,1	2890,00	--	3179	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
209	57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,36	0,02	51	--	9	0,02	--
			м2		4,16	--	10	--	90	--	--
210	58	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	55	150,76	9,01	8292	496	2537	0,27	15
			м		42,75	3,38	2351	186	100	0,02	1
211	59	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,016	185900,00	--	2974	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
212	60	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	83	11,13	--	924	--	1136	0,05	4
			м		10,69	--	887	--	128	--	--
213	61	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	16	156,43	21,43	2503	343	2621	0,60	10
			фланец		126,00	--	2016	--	130	--	--
214	62	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	16	118,85	16,47	1902	263	2012	0,46	7
			фланец		96,75	--	1548	--	130	--	--
215	63	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
			фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
216	64	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 20,40 мм	20	74,06	9,93	1481	199	1638	0,32	6

			фланец		63,00	--	1260	--	130	--	--
217	65	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	16	384,00	--	6144	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
218	66	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	272,00	--	4352	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
219	67	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202,00	--	808	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
220	68	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	12	189,00	--	2268	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
221	69	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	128,00	--	1024	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ОП-1								
222	70	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,03976	18278,07	927,19	727	37	599	99,90	4
			т		16627,50	101,25	661	4	90	0,49	--
223	71	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм ТЯГА	0,00588	49134,00	--	289	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
224	72	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т УГОЛОК	0,014406	162700,00	--	2344	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
225	73	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ПОДКЛАДКА	0,00462	154200,00	--	712	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
226	74	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002226	149300,00	--	332	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
227	75	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомуты	0,0126	147300,00	--	1856	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ОП-2								

228	76	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,2134	17355,77	2191,29	3704	468	2431	73,60	16
			т		12555,00	101,25	2679	22	90	0,49	--
229	77	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ОПОРА И ОСНОВАНИЕ	0,099	154200,00	--	15266	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
230	78	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм СТОЙКА	0,1144	452,00	--	52	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ПРОЧИСТКА НА ГАЗОХОДАХ								
231	79	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,14034	154200,00	--	21640	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
232	80	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00377	149300,00	--	563	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
233	81	С11011-353	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм	0,42	245,00	--	103	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
234	82	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 ВНУТРИ	4,16	157,64	0,07	656	--	10	0,01	--
			м2		2,72	0,02	11	--	90	--	--
235	83	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	4,16	157,64	0,07	656	--	10	0,01	--
			м2		2,72	0,02	11	--	90	--	--
					ПРОЧИСТКА НА ТРУБЕ						
236	84	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,05793	154200,00	--	8933	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
237	85	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001885	149300,00	--	281	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
238	86	С11011-353	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм	0,21	245,00	--	51	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

239	87	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 ВНУТРИ	1,73	157,64	0,07	273	--	4	0,01	--
			м2		2,72	0,02	5	--	90	--	--
240	88	Е0113-29-3	Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 С НАРУЖИ	1,73	157,64	0,07	273	--	4	0,01	--
			м2		2,72	0,02	5	--	90	--	--
			ШИБЕР НА ГАЗОХОДЕ								
241	89	Ц0116-14-2	Шибер в общем борове	2	26363,19	13727,19	52726	27454	23409	62,00	124
			шт		10462,50	2542,50	20925	5085	90	14,75	29
242	90	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, масса до 0,5 т КОРПУС,ФЛАНЕЦ,ПЕРЕГОРОДКА	0,1242	154200,00	--	19152	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
243	91	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т РУЧКА	0,0016	172800,00	--	276	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
244	92	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00152	149300,00	--	227	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
245	93	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,малого диаметра	0,024	175710,10	1826,10	4217	44	295	42,70	1
			т		8100,00	690,75	194	17	140	3,37	--
246	94	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ А80-19 ПОН	0,16	166,00	--	27	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
					ОТСЕЧЕНЫЕ ФЛАНЦЫ						
247	95	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т ФЛАНЦЫ	0,06	154200,00	--	9252	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
248	96	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ А80-19 ПОН	0,48	166,00	--	80	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
249	97	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00152	149300,00	--	227	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ПОЖАРНЫЙ ЩИТ						
250	98	СБ.5.1 п.208 стр.27	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ	1	2540,00	--	2540	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

251	99	СБ.5.1 п.203 стр.27	ВЕДРО ПОЖАРНОЕ	2	340,00	--	680	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
252	100	СБ.5.1 п.206 стр.27	ЛОПАТА ЖЕЛЕЗНАЯ	1	288,00	--	288	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
253	101	СБ.5.1 п.202 стр.27	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	1	1900,00	--	1900	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
254	102	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
255	103	СБ.1.9 п.45	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1160112	37508			481
		Стоимость оборудования -		Тенге			33814				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33814				
			Накладные расходы -	Тенге			23409				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5318				
			Накладные расходы -	Тенге			19522				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4552				
			Накладные расходы -	Тенге			3029				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5102				
			Накладные расходы -	Тенге			57119				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58791				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1336953				
РАЗДЕЛ 20. ЛОК СМ 6-3-4. Отопление и вентиляция											
					ОТОПЛЕНИЕ						
256	1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
257	2	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	395,00	--	790	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
258	3	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	350,00	--	700	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
259	4	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	12	266,48	3,96	3198	48	825	0,30	4
			м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--

260	5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	206	0,30	1
			м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
261	6	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,15	4331,44	35,77	13644	113	504	0,70	2
			1кВт		111,70	13,40	352	42	128	0,07	--
262	7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15	10,99	--	165	--	205	0,05	1
			м		10,69	--	160	--	128	--	--
263	8	Е0115-172-4	Масляная окраска РАДИАТОРОВ,ТРУБОПРОВОДОВ количество окрасок 2	6,4	148,40	0,07	950	--	726	0,65	4
			м2		108,00	0,02	691	--	105	--	--
264	9	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,1	1222,73	9,61	3790	30	835	1,28	4
			м2		206,72	3,59	641	11	128	0,02	--
265	10	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,3	1151,91	13,82	1497	18	441	1,62	2
			м2		259,88	5,18	338	7	128	0,03	--
266	11	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
			шт		760,73	9,45	761	9	128	0,04	--
267	12	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
268	13	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером200х200 мм	2	295,05	16,96	590	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
269	14	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
			шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
270	15	С131305-15	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, маркиУП-6, d патрубка 500 мм	1	4970,00	--	4970	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
271	16	С11011-774	Крепление трубопроводов	4,7	129,00	--	606	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			40452	495			34
			Накладные расходы -	Тенге			726				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137				
			Накладные расходы -	Тенге			6691				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2735				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			50741				
			РАЗДЕЛ 21. ЛОК СМ 6-4. Газоснабжение								
					Газоснабжение наружные сети среднего давления /подземная прокладка/						
272	12	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	588,8	-10,69	--	-6294	--	-8057	-0,05	-29
			м		-10,69	--	-6294	--	128	--	--
273	13	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	588,8	78,92	--	46468	--	52568	0,33	196
			м		69,75	--	41069	--	128	--	--
274	23	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	4	-10,69	--	-43	--	-55	-0,05	--
			м		-10,69	--	-43	--	128	--	--
275	26	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	34	-10,69	--	-363	--	-465	-0,05	-2
			м		-10,69	--	-363	--	128	--	--
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
276	58	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	13,4	484,34	15,35	6490	206	196	0,03	--
			м2		5,94	5,06	80	68	133	0,02	--
277	59	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13,4	423,20	15,35	5671	206	196	0,03	--
			м2		5,94	5,06	80	68	133	0,02	--
			Вывоз мусора								
278	60	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,9296	27,10	--	52	--	37	0,40	1
			т		18,97	--	37	--	100	--	--

279	61	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	1,9296	97,38	97,38	188	188	38	--	--
			т		--	19,48	--	38	100	0,41	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			52169	599			166
			Накладные расходы -	Тенге			466				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772				
			Накладные расходы -	Тенге			43991				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5026				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			102424				
РАЗДЕЛ 22.Газоснабжение наружные сети среднего и низкого давления /надземная прокладка/											
280	62	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0274	121367,16	49858,78	3325	1366	2859	336,00	9
			км		61425,00	18834,75	1683	516	130	91,99	3
281	63	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	9,9396	279,00	--	2773	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
282	64	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	17,57	250,00	--	4393	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
283	65	Е0109-34-1	Крепление гориз.газ-да Ду=57х3,5мм на стойке из труб Д=57х3мм Н=0,5м (2шт)	0,0249	17355,77	2191,29	432	55	284	73,60	2
			т		12555,00	101,25	313	3	90	0,49	--
284	66	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0208	172800,00	--	3594	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
285	67	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,1	200,00	--	820	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
286	68	Е0109-34-1	Крепление гориз.газ-да Ду=57х3,0мм на опорах Ду=57х3,0мм Н=2,2м (3шт)	0,01476	17355,77	2191,29	256	32	168	73,60	1
			т		12555,00	101,25	185	1	90	0,49	--
287	69	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,012	172800,00	--	2074	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

288	70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,76	200,00	--	552	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
289	71	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон кл.В7,5	0,96	10534,94	98,32	10114	94	738	4,41	4
			м3		695,25	37,15	667	36	105	0,18	--
290	72	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,87	402,75	--	753	--	851	2,80	5
			м3		402,75	--	753	--	113	--	--
291	73	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта	1,87	122,18	--	228	--	258	0,89	2
			м3		122,18	--	228	--	113	--	--
292	74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,95	21,80	0,05	21	--	5	0,03	--
			м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
293	75	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
			шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
294	76	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
295	77	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /Отвод стальной Dy=57x4 мм/	0,00568	121294,13	49389,75	689	281	601	312,70	2
			т		62775,00	18657,00	357	106	130	91,12	1
296	78	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57x4 мм /ГОСТ 17375-2001/	8	88,41	--	707	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
297	79	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
			фланец		63,00	--	504	--	130	--	--
298	80	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202,00	--	1616	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
299	81	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2025	11,20	11
			установк		1917,00	108,00	1917	108	100	0,52	1
300	82	Прайс-лист стр.	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400	1	64238,86	--	64239	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
301	83	Е0119-4-1 прим.	Установка пункта учета расхода газа ШУУРГ-1-100 с электронным корректором СГ-16М-100	1	5655,02	286,52	5655	287	2025	11,20	11
			установк		1917,00	108,00	1917	108	100	0,52	1
302	84	Прайс-лист стр.	Шкафной пункт учета расхода газа ШУУРГ-1-100 с электронным корректором СГ-16М-100	1	62842,37	--	62842	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Рама под ГРПШ-1шт /ГСН-11/								
303	85	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	209,01	180,88	836	724	321	0,20	1
			яма		28,13	54,63	113	219	97	0,21	1
304	86	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	0,206	11116,34	98,32	2290	20	158	4,41	1
			м3		695,25	37,15	143	8	105	0,18	--
305	87	Е0109-34-5	Монтаж опорной рамы	0,06194	8423,99	2162,21	522	134	191	17,30	1
			т		3015,00	415,31	187	26	90	1,56	--
306	88	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /Уголок 63х6мм/	0,0540754	154400,00	--	8349	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
307	89	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т /Лист 150х4мм/	0,008484	154200,00	--	1308	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
308	90	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	1,79626	148,40	0,07	267	--	204	0,65	1
			м2		108,00	0,02	194	--	105	--	--
309	91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,79626	21,80	0,05	39	--	9	0,03	--
			м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
			Устройство молниеотвода для ГРПШ-1шт /ГСН-12/								

310	92	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1	209,01	180,88	209	181	80	0,20	--
			ямa		28,13	54,63	28	55	97	0,21	--
311	93	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Устройство бетонных фундаментов ИЗ БЕТОНА Кл.В15/	0,3	11116,34	98,32	3335	29	231	4,41	1
			м3		695,25	37,15	209	11	105	0,18	--
312	94	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,07622	14242,70	7785,20	1086	593	679	35,40	3
			1т		6457,50	2029,95	492	155	105	7,10	1
313	95	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,074841	172800,00	--	12933	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
314	96	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0021412	154200,00	--	330	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
315	97	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	26,30	3,30	132	17	111	0,14	1
			м		23,00	0,40	115	2	95	--	--
316	98	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0121	46400,00	--	561	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ограждение для ГРПШ-1шт /ГСН-13/								
317	99	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	13	503,36	240,24	6544	3123	5735	1,42	18
			м		249,75	65,38	3247	850	140	0,24	3
318	100	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
			шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
319	101	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,3	8630,00	--	2589	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
320	102	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	13,8	250,00	--	3450	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

321	103	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массойдо 0,1 т	0,186	154400,00	--	28718	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
322	104	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	16,2	187,00	--	3029	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
323	105	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /соединительные элементы МС-11,МС-12/	0,0044	154700,00	--	681	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
324	106	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали /поз.7/	0,00738	49389,00	--	364	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
325	107	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,2	1524,04	--	1829	--	701	3,10	4
			м3		474,75	--	570	--	123	--	--
			Ведомость объемов работ								
326	108	Е0125-51-1 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3,5мм	8	339,21	195,94	2714	1568	1259	0,28	2
			стык		57,05	74,09	456	593	120	0,47	4
327	109	Е0125-51-1 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3,0мм	9	339,21	195,94	3053	1763	1416	0,28	3
			стык		57,05	74,09	513	667	120	0,47	4
328	110	Е0113-26-6 К=2	Окраска неизолируемых труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,2	40,72	0,04	252	--	46	0,09	1
			м2		8,32	--	52	--	90	--	--
329	111	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	4,9	43,60	0,10	214	--	51	0,12	1
			м2		11,62	0,04	57	--	90	--	--
330	112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,3	21,80	0,05	28	--	7	0,03	--
			м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			285759	10717			92
			Накладные расходы -	Тенге			111				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48				

			Накладные расходы -	Тенге			21408				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4637				
			Накладные расходы -	Тенге			1322				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3696				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2510				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			319491				
			РАЗДЕЛ 23. ЛОК СМ 6-5. Уборная на 4 очка								
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
331	61	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	30,4	17,43	0,12	530	4	440	0,09	3
			м2		13,73	0,05	417	2	105	--	--
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
332	66	Е0115-157-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	19,08	10,56	0,90	201	17	141	0,04	1
			м2		6,71	0,34	128	6	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			731	21			4
			Накладные расходы -	Тенге			581				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1391				
			РАЗДЕЛ 25. ЛОК СМ 7-2. Озеленение								
333	1	Е0147-11-1	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способомв естественном грунте**	87	56,94	12,39	4953	1078	5527	0,32	28
			яма		44,55	4,70	3876	409	129	0,02	2
334	2	Е0147-13-1	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м**	84	151,76	--	12748	--	16238	0,82	69
			шт		149,85	--	12587	--	129	--	--
335	3	С143012-34	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м**	84	649,00	--	54516	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
336	4	Е0147-9-3	**Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,5х0,4 м**	3	424,69	163,33	1274	490	1009	1,25	4
			шт		220,50	40,14	662	120	129	0,17	1
337	5	СПРАЙС-ЛИСТ	**Саженцы деревьевфруктовых (яблоня, груша, слива)**	3	268,83	--	806	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
338	6	Е0147-25-1	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом**	9350,86	6,10	0,34	57079	3218	71055	0,04	380
			м2		5,76	0,13	53861	1220	129	--	5

339	7	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторнойсеялкой	0,935086	104327,81	1224,31	97555	1145	706	0,59	1
			га		103,50	482,13	97	451	129	1,99	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			228932	5931			481
			Накладные расходы -	Тенге			94535				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19408				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			342875				
			РАЗДЕЛ 26. ЛОК СМ 7-3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ тип-I-500м2								
340	2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	70	484,34	15,35	33904	1075	1024	0,03	2
			м2		5,94	5,06	416	354	133	0,02	1
341	3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	70	437,42	15,35	30619	1075	1024	0,03	2
			м2		5,94	5,06	416	354	133	0,02	1
342	4	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	70	206,96	--	14487	--	4	--	--
			м2		0,04	--	3	--	133	--	--
343	5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	25,681692	501,38	6,63	12876	170	3772	0,70	18
			м		108,68	1,76	2791	45	133	0,01	--
					ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТИП-II-775,51м2						
344	7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,63265	2267,76	68,13	26380	793	528	0,14	2
			м3		21,38	12,76	249	148	133	0,04	1
345	8	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	116,3265	100,45	42,08	11685	4895	11175	0,38	44
			м2		57,38	14,85	6675	1727	133	0,07	8

346	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий								
				26,3	448,16	6,63	11787	174	3863	0,70	18
			м		108,68	1,76	2858	46	133	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			141738	8181			87
			Накладные расходы -	Тенге			21390				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9788				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			172916				
			РАЗДЕЛ 27. ЛОК СМ 7-4. МАФЫ								
347	1	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы		Малые архитектурные формы						
				6	1575,41	50,60	9452	304	2241	2,10	13
			урна		341,55	14,10	2049	85	105	0,07	--
348	2	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы								
				6	2759,30	80,96	16556	486	2512	2,30	14
			скамья		376,20	22,56	2257	135	105	0,11	1
349	3	У1-9-44	Турник, строительные работы								
				2	7939,27	515,95	15879	1032	1464	3,20	6
			турник		528,00	169,20	1056	338	105	0,83	2
350	5	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы								
				2	7984,53	519,60	15969	1039	1468	3,20	6
			рукоход		529,65	169,20	1059	338	105	0,83	2
351	7	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительныеработы								
				2	5115,49	488,41	10231	977	974	1,80	4
			стенка		300,30	163,56	601	327	105	0,80	2
352	9	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы								
				1	20410,95	1664,31	20411	1664	1830	4,50	5
			ворота		749,10	558,36	749	558	140	2,70	3
353	11	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы								
				2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14,00	28
			стойка		2277,00	575,28	4554	1151	105	2,80	6
354	13	У1-12-8	Стойки волейбольные, строительные работы								
				1	18942,15	427,53	18942	428	1034	5,30	5
			стойка		874,50	109,98	875	110	105	0,54	1
355	15	У1-39-3	Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы								
				1	14077,83	46,95	14078	47	1897	8,60	9
			площадка		1412,40	14,10	1412	14	133	0,07	--
356	16	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонныхплоских		ЯМА ДЛЯ ПРЫЖКОВ						
				1,8	9142,82	100,65	16457	181	348	0,97	2
			м3		146,25	38,03	263	68	105	0,19	--

357	17	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,079	22541,72	316,57	1781	25	342	22,50	2
			м3		3487,50	119,25	276	9	120	0,58	--
358	18	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00596	13010,10	1826,10	78	11	73	42,70	--
			т		8100,00	690,75	48	4	140	3,37	--
359	19	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00596	172800,00	--	1030	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
360	20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,174	20,36	0,02	4	--	1	0,02	--
			м2		4,16	--	1	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			170439	9709			93
			Накладные расходы -	Тенге			20174				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11375				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			202050				
			РАЗДЕЛ 28. ЛОК СМ 7-5. Ограждения								
361	3	У1-34-25	Ворота металлические с двумя калитками изсварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,9 м, типа ВМ6В, строительные работы	2	7966,72	555,10	15933	1110	2216	3,60	7
			ворота		594,00	197,40	1188	395	140	0,96	2
362	4	У1-34-26	Ворота металлические с двумя калитками изсварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,9 м, типа ВМ6В, монтаж металлоконструкций	2	56783,88	99,92	113568	200	12202	39,00	78
			ворота		6748,76	29,92	13498	60	90	0,11	--
363	5	У1-34-53	Калитки металлические, высотой 2,2 м,типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций	2	-10092,52	-15,61	-20185	-31	-2185	-7,00	-14
			калитка		-1208,01	-5,61	-2416	-11	90	-0,02	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			109316	1279			71
			Накладные расходы -	Тенге			2216				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1089				
			Накладные расходы -	Тенге			10017				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6204				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			128842				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6282341	98454			2837
				Тенге			475721	27905			139
		Стоимость оборудования -		Тенге			3005584				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3005584				1410
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			111153				
		Материалы -	Тенге			19405				
		Всего заработная плата -	Тенге				45561			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14847				
		Накладные расходы -	Тенге			41801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9177				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			162131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				51831			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1370993				
		Материалы -	Тенге			642434				
		Всего заработная плата -	Тенге				322184			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54763				
		Местные материалы -	Тенге			319994				
		Транспортные расходы -	Тенге			52				
		Сдача и испытание -	Тенге			187				
		Накладные расходы -	Тенге			367989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1843321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2141
		Сметная заработная плата -	Тенге				377382			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			236845				
		Материалы -	Тенге			83047				
		Всего заработная плата -	Тенге				15925			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136592				
		Накладные расходы -	Тенге			14430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15076				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			266351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				18090			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1557767				
		Материалы -	Тенге			242226				
		Всего заработная плата -	Тенге				119956			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1189242				
		Местные материалы -	Тенге			17				
		Сдача и испытание -	Тенге			2792				
		Накладные расходы -	Тенге			153543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102679				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1813989				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1410
			Сметная заработная плата -	Тенге							733
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				142987			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7091376				
			Сметная заработная плата -	Тенге							3265
			ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге				590290			
			в т.ч. оборудование	Тенге			7 091 376				
			С временными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге			3 005 584				
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			4 224 709				
			Затраты на выслугу лет 1,0%	Тенге			29 573				
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			42 247				
			Итого в ценах 2001 года	Тенге			16 899				
			Итого с коэф. пересчета в цены 2015 г К=2,55742	Тенге			7 319 012				
			С налогами и платежами 2%	Тенге			18 717 788				
			С понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге			19 092 143				
			Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			18 137 536				
			С НДС 12%	Тенге			2 176 504				
							20 314 040,54				

Инженер-технадзор:
ТОО "Мастерстрой К"

Ахмедов К.

Подрядчик:
Директор ТОО «МТС-Толеген»

Оринбаев Ж.