Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"

Подрядчик: ТОО "МТС -Толеген" Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	50 000 000	5 357 143	9 007 332	25 000 000	123 509	2 678 571	25 000 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	550 626			275 313	-		275 313
Авторский надзор	101 616	10 887		50 808	-	5 444	50 808
Всего по стройке	50 652 242	5 368 030	9 007 332	25 326 121	123 509	2 684 015	25 326 121

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
_____ С.Сеязлиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Толеген"
_____Оринбаев Ж.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Инженер ТОО "Мастерстрой К"
Подрядчик ТОО "МТС-Толеген"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

Доп.Соглашение №2 от 06.02.2018года к договору №31 от 13.03.2017 года.

А К Т
приемки выполненных раоот
за МАРТ 2018 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
					9	10	11				
			РАЗДЕЛ 1. БЛОК А. ЛОК С 2-1-1. ПРОЕМЫ								
					ДВЕРИ						
1	129	С12062-6	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние**	12,6	3760,00	--	47376	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
2	130	С12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	57,33	3540,00	--	202948	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	131	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	51,03	4010,00	--	204630	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			454955	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27297				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			482252				
			РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ(АС-29)								
					1 ЭТАЖ						
4	141	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	52	4512,36	261,86	234643	13617	38280	3,44	179
			м3		499,50	99,00	25974	5148	123	0,48	25
					УЗЕЛ 109-490м2-дощатые						
5	142	Е0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	39,2	1524,04	--	59742	--	22891	3,10	122
			м3		474,75	--	18610	--	123	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	146	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием		УЗЕЛ 531-44,69м2						
				44,69	51,34	2,62	2294	117	632	0,07	3
			м2		10,51	0,99	470	44	123	--	--
7	147	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5								
				3,5752	10040,78	--	35898	--	2493	3,66	13
			м3		567,00	--	2027	--	123	--	--
8	148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
				44,69	258,92	9,95	11571	445	3075	0,36	16
			м2		52,20	3,74	2333	167	123	0,02	1
			УЗЕЛ 376-348,91м2								
9	150	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
				348,91	51,34	2,62	17912	914	4935	0,07	24
			м2		10,51	0,99	3667	345	123	--	2
10	151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5								
				27,9128	10040,78	--	280266	--	19467	3,66	102
			м3		567,00	--	15827	--	123	--	--
11	153	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм ШЕРОХОВАТАЯ								
				284,72897	1180,00	--	335980	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			УЗЕЛ 400-38,39м2								
11	154	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
				38,39	51,34	2,62	1971	101	543	0,07	3
			м2		10,51	0,99	403	38	123	--	--
12	155	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5								
				3,0712	10040,78	--	30837	--	2142	3,66	11
			м3		567,00	--	1741	--	123	--	--
13	156	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
				38,39	258,92	9,95	9940	382	2641	0,36	14
			м2		52,20	3,74	2004	144	123	0,02	1
14	157	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой								
				38,39	223,97	18,42	8598	707	4385	0,42	16
			м2		85,95	6,91	3300	265	123	0,03	1
15	158	С11011-169	Изол								
				42,9968	126,00	--	5418	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
16	159	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
				38,39	258,92	9,95	9940	382	2641	0,36	14
			м2		52,20	3,74	2004	144	123	0,02	1
17	160	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
				19,195	331,22	11,72	6358	225	4157	1,06	20

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		171,68	4,39	3295	84	123	0,02	--
18	161	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	19,5789	621,00	--	12158	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
					2 ЭТАЖ						
			УЗЕЛ 55-476,8м2								
19	162	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	476,8	258,92	9,95	123453	4744	32807	0,36	170
			м2		52,20	3,74	24889	1783	123	0,02	9
					УЗЕЛ 346-30,65м2						
20	180	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	15,325	331,22	11,72	5076	180	3319	1,06	16
			м2		171,68	4,39	2631	67	123	0,02	--
21	181	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	15,6315	621,00	--	9707	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1201763	21813			722
			Накладные расходы -	Тенге			144408				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80770				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1426942				
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-29)								
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
22	188	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1410	274,88	2,10	387581	2961	97447	0,39	550
			м2		65,03	0,79	91692	1114	105	--	5
23	189	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1410	-37,86	-0,05	-53383	-71	-28411	-0,11	-154
			м2		-19,17	-0,02	-27030	-28	105	--	--
24	191	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	118,5	1036,26	2,10	122797	249	41532	2,00	237
			м2		333,00	0,79	39461	94	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			456995	3139			633
			Накладные расходы -	Тенге			110568				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34054				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			601616				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 4. ТАМБУР ВХОДА-КРЫЛЬЦО Кр-1								
25	360	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5								
			м3	8,34	10506,91	260,48	87628	2172	6162	3,94	33
26	361	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		614,25	89,46	5123	746	105	0,35	3
			1т	0,0772	5239,08	327,33	404	25	163	11,60	1
27	362	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-1		1890,00	123,75	146	10	105	0,60	--
			т	0,0772	41200,00	--	3181	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ПАНДУС Пн-1								
28	394	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5								
			м3	4,5	10506,91	260,48	47281	1172	3325	3,94	18
29	395	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		614,25	89,46	2764	403	105	0,35	2
			1т	0,05967	5239,08	327,33	313	20	126	11,60	1
30	396	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		1890,00	123,75	113	7	105	0,60	--
			т	0,05967	41200,00	--	2458	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ТАМБУР ВХОДА-КРЫЛЬЦО Кр-2								
31	404	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5								
			м3	5	10506,91	260,48	52535	1302	3694	3,94	20
32	405	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		614,25	89,46	3071	447	105	0,35	2
			1т	0,03762	5239,08	327,33	197	12	80	11,60	--
33	406	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-1		1890,00	123,75	71	5	105	0,60	--
			т	0,03762	41200,00	--	1550	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			КРЫЛЬЦО КР-3								
34	434	Е0111-2-3	Устройство гравийно-песчанной смеси								
			м3	3	1524,04	--	4572	--	1752	3,10	9
35	435	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5		474,75	--	1424	--	123	--	--
			м3	2,8	10506,91	260,48	29419	729	2069	3,94	11
36	436	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		614,25	89,46	1720	250	105	0,35	1
			1т	0,01513	5239,08	327,33	79	5	32	11,60	--
					1890,00	123,75	29	2	105	0,60	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	437	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-1	0,01513	41200,00	--	623	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38		Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0126	93997,62	304,24	1184	4	439	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	417	1	105	0,56	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			231425	5442			95
			Накладные расходы -	Тенге			17843				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14956				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			264224				
			РАЗДЕЛ 5. БЛОК Б. ЛОК СМ 2-2-1. ПРОЕМЫ(АС-27)								
					ДВЕРИ						
39	109	С12062-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние	3,99	5050,00	--	20150	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
40	110	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	3,15	3760,00	--	11844	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
41	111	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010,00	--	30316	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			62309	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62309				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62309				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3739				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66048				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			66048				
			РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ(АС-28)								
					1 ЭТАЖ						
42	122	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	27	4512,36	261,86	121834	7070	19876	3,44	93
			м3		499,50	99,00	13487	2673	123	0,48	13
			ДЕТ.110-216,82м2								
43	133	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	17,3456	1524,04	--	26435	--	10129	3,10	54
			м3		474,75	--	8235	--	123	--	--
			УЗЕЛ 376-71,01м2								
44	127	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	71,01	51,34	2,62	3646	186	1004	0,07	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		10,51	0,99	746	70	123	--	--
45	128	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	5,6808	10040,78	--	57040	--	3962	3,66	21
			м3		567,00	--	3221	--	123	--	--
			ДЕТ.740-23,96м2								
46	131	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	23,96	51,34	2,62	1230	63	339	0,07	2
			м2		10,51	0,99	252	24	123	--	--
47	132	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	1,9168	10040,78	--	19246	--	1337	3,66	7
			м3		567,00	--	1087	--	123	--	--
					2 ЭТАЖ						
			УЗЕЛ 55-50,17м2								
48	135	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,17	258,92	9,95	12990	499	3452	0,36	18
			м2		52,20	3,74	2619	188	123	0,02	1
					УЗЕЛ 346-49,42м2						
49	139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,42	258,92	9,95	12796	492	3400	0,36	18
			м2		52,20	3,74	2580	185	123	0,02	1
50	140	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	49,42	223,97	18,42	11069	910	5645	0,42	21
			м2		85,95	6,91	4248	341	123	0,03	2
51	141	С11011-169	Изол	55,3504	126,00	--	6974	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
52	142	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,42	258,92	9,95	12796	492	3400	0,36	18
			м2		52,20	3,74	2580	185	123	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			286055	9712			255
			Накладные расходы -	Тенге			52544				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20316				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			358915				
			РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-28)								
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
53	150	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	150	309,82	4,07	46473	610	21522	0,74	111
			м2		135,68	0,97	20352	145	105	0,05	8
54	151	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	253	274,88	2,10	69545	531	17485	0,39	99
			м2		65,03	0,79	16453	200	105	--	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	152	Е0115-169-5	**Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	253	-37,86	-0,05	-9579	-13	-5098	-0,11	-28
			м2		-19,17	-0,02	-4850	-5	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			106439	1128			182
			Накладные расходы -	Тенге			33910				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8421				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			148770				
			РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ(АС-64)								
56	219	С11011-862	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм**	1,2606	50200,00	--	63282	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			63282	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63282				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63282				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67079				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			67079				
			РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО Кр-1								
57	230	Е0111-2-3	**Устройство гравийно-песчанной смеси**	3	1524,04	--	4572	--	1752	3,10	9
			м3		474,75	--	1424	--	123	--	--
58	231	Е0106-3-1	**Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5**	2,8	10506,91	260,48	29419	729	2069	3,94	11
			м3		614,25	89,46	1720	250	105	0,35	1
59	232	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,01513	5239,08	327,33	79	5	32	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	29	2	105	0,60	--
60	233	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-1**	0,01513	41200,00	--	623	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	234	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1**	0,0252	93997,62	304,24	2369	8	878	198,00	5
			1т		33075,00	114,75	833	3	105	0,56	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			37063	742			25
			Накладные расходы -	Тенге			4731				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2508				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			44301				
			РАЗДЕЛ 10. БЛОК В. ЛОК СМ 2-3-1. ПРОЕМЫ(АС-24)								
					ДВЕРИ						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	103	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	9,45	3760,00	--	35532	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
63	104	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,73	3540,00	--	9664	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
64	105	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010,00	--	37895	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			83091	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4985				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			88076				
			РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ(АС-25)								
					1 ЭТАЖ						
65	118	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	25	4512,36	261,86	112809	6547	18404	3,44	86
			м3		499,50	99,00	12488	2475	123	0,48	12
			ДЕТ.740-8,3м2								
66	119	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	8,3	51,34	2,62	426	22	117	0,07	1
			м2		10,51	0,99	87	8	123	--	--
67	120	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	0,664	10040,78	--	6667	--	463	3,66	2
			м3		567,00	--	376	--	123	--	--
			УЗЕЛ 376-179,4м2								
68	123	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	179,4	51,34	2,62	9210	470	2538	0,07	12
			м2		10,51	0,99	1885	178	123	--	1
69	124	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	14,352	10040,78	--	144105	--	10009	3,66	53
			м3		567,00	--	8138	--	123	--	--
			УЗЕЛ 400-97,2м2								
70	127	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	97,2	51,34	2,62	4990	255	1375	0,07	7
			м2		10,51	0,99	1022	96	123	--	--
71	128	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	7,776	10040,78	--	78077	--	5423	3,66	28
			м3		567,00	--	4409	--	123	--	--
72	129	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	97,2	258,92	9,95	25167	967	6688	0,36	35
			м2		52,20	3,74	5074	364	123	0,02	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	130	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	97,2	223,97	18,42	21770	1790	11102	0,42	40
			м2		85,95	6,91	8354	672	123	0,03	3
74	131	С11011-169	Изол	108,864	126,00	--	13717	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
75	132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	97,2	258,92	9,95	25167	967	6688	0,36	35
			м2		52,20	3,74	5074	364	123	0,02	2
76	133	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	48,6	331,22	11,72	16097	570	10525	1,06	52
			м2		171,68	4,39	8344	213	123	0,02	1
77	134	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	49,572	621,00	--	30784	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
					2 ЭТАЖ						
			УЗЕЛ 55-208м2								
78	135	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	208	258,92	9,95	53855	2070	14312	0,36	74
			м2		52,20	3,74	10858	778	123	0,02	4
					УЗЕЛ 346-209,41м2						
79	139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,2	258,92	9,95	16364	629	4349	0,36	22
			м2		52,20	3,74	3299	236	123	0,02	1
80	140	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	63,2	223,97	18,42	14155	1164	7219	0,42	26
			м2		85,95	6,91	5432	437	123	0,03	2
81	141	С11011-169	Изол	70,784	126,00	--	8919	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
82	142	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,2	258,92	9,95	16364	629	4349	0,36	22
			м2		52,20	3,74	3299	236	123	0,02	1
					УЗЕЛ 346-3,5м2						
83	145	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	258,92	9,95	906	35	241	0,36	1
			м2		52,20	3,74	183	13	123	0,02	--
84	146	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	3,5	223,97	18,42	784	64	400	0,42	1
			м2		85,95	6,91	301	24	123	0,03	--
85	147	С11011-169	Изол	3,92	126,00	--	494	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
86	148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	258,92	9,95	906	35	241	0,36	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		52,20	3,74	183	13	123	0,02	--
87	149	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,75	331,22	11,72	580	21	379	1,06	2
			м2		171,68	4,39	300	8	123	0,02	--
88	150	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	1,785	621,00	--	1108	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			603422	16233			501
			Накладные расходы -	Тенге			104820				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42494				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			750736				
			РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-28)								
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
89	156	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	415	309,82	4,07	128576	1687	59545	0,74	307
			м2		135,68	0,97	56307	403	105	0,05	21
90	157	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	450,5	274,88	2,10	123833	946	31135	0,39	176
			м2		65,03	0,79	29296	356	105	--	2
91	158	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	450,5	-37,86	-0,05	-17056	-23	-9077	-0,11	-49
			м2		-19,17	-0,02	-8636	-9	105	--	--
92	159	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ	200,6	248,91	3,39	49931	679	24795	0,65	130
			м2		117,00	0,72	23470	144	105	0,05	10
93	160	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону+Фартук	111	1036,26	2,10	115025	233	38903	2,00	222
			м2		333,00	0,79	36963	88	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			400310	3523			786
			Накладные расходы -	Тенге			145301				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32737				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			578347				
			РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО Кр-1								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	321	Е0111-2-3	Устройство гравийно-песчанной смеси	3	1524,04	--	4572	--	1752	3,10	9
			м3		474,75	--	1424	--	123	--	--
95	322	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5	2,8	10506,91	260,48	29419	729	2069	3,94	11
			м3		614,25	89,46	1720	250	105	0,35	1
96	323	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01513	5239,08	327,33	79	5	32	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	29	2	105	0,60	--
97	324	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-1	0,01513	41200,00	--	623	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
98	325	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0252	93997,62	304,24	2369	8	878	198,00	5
			1т		33075,00	114,75	833	3	105	0,56	--
					КРЫЛЬЦО Кр-2						
99	332	Е0111-2-3	Устройство гравийно-песчанной смеси	4	1524,04	--	6096	--	2336	3,10	12
			м3		474,75	--	1899	--	123	--	--
100	333	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5	3,2	10506,91	260,48	33622	834	2364	3,94	13
			м3		614,25	89,46	1966	286	105	0,35	1
101	334	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0194	5239,08	327,33	102	6	41	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	37	2	105	0,60	--
102	335	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-1	0,0194	41200,00	--	799	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	336	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0308	93997,62	304,24	2895	9	1073	198,00	6
			1т		33075,00	114,75	1019	4	105	0,56	--
					КРЫЛЬЦО Кр-3						
104	343	Е0111-2-3	Устройство гравийно-песчанной смеси	3,8	1524,04	--	5791	--	2219	3,10	12
			м3		474,75	--	1804	--	123	--	--
105	344	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА В7,5	3	10506,91	260,48	31521	781	2217	3,94	12
			м3		614,25	89,46	1843	268	105	0,35	1
106	345	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0194	5239,08	327,33	102	6	41	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	37	2	105	0,60	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	346	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм С-1	0,0194	41200,00	--	799	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
108	347	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198,00	6
			1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			121422	2387			86
			Накладные расходы -	Тенге			15998				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8245				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			145665				
			РАЗДЕЛ 14. ЛОК СМ 6-5. Уборная на 4 очка								
					АНТИСЕЙСМОПОЯС						
109	19	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	0,9	12259,07	316,01	11033	284	1406	8,25	7
			м3		1368,00	119,39	1231	107	105	0,58	1
110	20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	65000,00	--	182	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
111	21	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03271	60500,00	--	1979	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
112	22	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,04763	54600,00	--	2601	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
113	23	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0089	175710,10	1826,10	1564	16	110	42,70	--
			т		8100,00	690,75	72	6	140	3,37	--
					ППМ-1						
114	24	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	0,068	12472,22	316,01	848	21	106	8,25	1
			м3		1368,00	119,39	93	8	105	0,58	--
115	25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	65000,00	--	169	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	26	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0056	60500,00	--	339	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
117	27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,02552	93997,62	304,24	2399	8	889	198,00	5
			1т		33075,00	114,75	844	3	105	0,56	--
118	28	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,00696	41008,57	2434,57	285	17	320	170,00	1
			т		31950,00	920,25	222	6	140	4,49	--
119	29	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00696	49131,00	--	342	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
120	30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг на обойму	0,00471	93997,62	304,24	443	1	164	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	156	1	105	0,56	--
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
121	60	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30,4	223,24	3,39	6786	103	3758	0,65	20
			м2		117,00	0,72	3557	22	105	0,05	2
					КРОВЛЯ						
122	67	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	0,252	21304,82	334,28	5369	84	1066	22,10	6
			м3		3397,50	126,00	856	32	120	0,62	--
123	68	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,252	573,75	28,11	145	7	41	0,78	--
			м3		123,75	10,58	31	3	120	0,05	--
124	69	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	14	473,17	7,95	6624	111	1159	0,42	6
			м2		66,60	2,97	932	42	119	0,01	--
125	70	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2775	22541,72	316,57	6255	88	1201	22,50	6
			м3		3487,50	119,25	968	33	120	0,58	--
126	71	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2775	1862,35	14,17	517	4	103	1,88	1
			м3		303,75	5,40	84	1	120	0,03	--
					ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,93	245,44	3,82	6855	107	1278	0,21	6
			м2		37,35	1,44	1043	40	118	0,01	--
128	87	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ИЗ РАСТВОРА М-100	27,93	227,62	3,39	6357	95	3452	0,65	18
			м2		117,00	0,72	3268	20	105	0,05	1
129	88	Е0106-36-4	Железнение поверхности ЖИДКОЕ СТЕКЛО	27,93	66,24	0,23	1850	6	1507	0,29	8
			м2		51,30	0,09	1433	3	105	--	--
130	89	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм)	27,93	121,68	9,38	3398	262	1798	0,24	7
			м2		48,83	3,51	1364	98	123	0,02	--
131	90	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	27,93	136,47	14,58	3812	407	1968	0,25	7
			м2		51,84	5,46	1448	152	123	0,03	1
132	91	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной водин слой толщиной 2 мм(5мм)	6,93	121,68	9,38	843	65	446	0,24	2
			м2		48,83	3,51	338	24	123	0,02	--
133	92	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующийслой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,93	136,47	14,58	946	101	488	0,25	2
			м2		51,84	5,46	359	38	123	0,03	--
134	93	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону стен ИЗ РАСТВОРА М-100	6,93	227,62	3,39	1577	23	857	0,65	5
			м2		117,00	0,72	811	5	105	0,05	--
135	94	Е0106-36-4	Железнение поверхности ЖИДКОЕ СТЕКЛО	6,93	66,24	0,23	459	2	374	0,29	2
			м2		51,30	0,09	356	1	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			73978	1814			109
			Накладные расходы -	Тенге			22491				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5788				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			102257				
			РАЗДЕЛ 15. ВЫГРЕБ. ЛОК СМ 6-6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
136	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	744,8339	22,04	20,73	16417	15441	5066	0,01	7
			м3		1,31	5,70	976	4247	97	0,02	15

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,0361	200,88	--	4627	--	5229	1,42	33
			м3		200,88	--	4627	--	113	--	--
138	3	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	767,87	7,91	7,91	6074	6074	1913	--	--
			м3		--	2,57	--	1972	97	0,01	8
139	4	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	767,87	7,91	7,91	6074	6074	1913	--	--
			м3		--	2,57	--	1972	97	0,01	8
140	5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	42,38	89,00	88,73	3772	3760	1022	--	--
			м3		0,25	24,61	11	1043	97	0,08	4
141	6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	690,7079	5,55	5,55	3837	3837	1208	--	--
			м3		--	1,80	--	1246	97	0,01	5
142	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21,3621	122,18	--	2610	--	2949	0,89	19
			м3		122,18	--	2610	--	113	--	--
143	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	712,07	21,55	4,52	15342	3216	11763	0,11	77
			м3		17,03	--	12127	--	97	--	--
144	9	Е0101-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	55,8	7,91	7,91	441	441	139	--	--
			м3		--	2,57	--	143	97	0,01	1
					АРМИРОВАНИЕ ДНИЩА,СТЕН РЕЗЕРВУАРА						
145	10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,4	9051,97	66,01	21725	158	556	1,35	3
			м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--
146	11	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	27	11033,29	308,99	297899	8343	30100	5,92	160
			м3		945,00	116,73	25515	3152	105	0,57	15
147	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27	94,00	--	2538	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
148	13	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм С-1,2,3,5,6	1,29068	60500,00	--	78086	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
149	14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм С-4	0,80728	62000,00	--	50051	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
150	38	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм)	14,56	121,68	9,38	1772	137	937	0,24	4
			м2		48,83	3,51	711	51	123	0,02	--
151	39	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	14,56	136,47	14,58	1987	212	1026	0,25	4
			м2		51,84	5,46	755	79	123	0,03	--
152	40	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов М100 СТЕН И ДНИЩА	55,56	264,36	4,19	14688	233	3909	0,38	21
			м2		58,05	1,58	3225	88	118	0,01	--
153	41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,ВНУТРЕННИХ СТЕН	41	245,44	3,82	10063	157	1877	0,21	9
			м2		37,35	1,44	1531	59	118	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			538004	48083			335
			Накладные расходы -	Тенге			69608				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36457				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			644069				
			РАЗДЕЛ 16. БЛОК "А","Б","В". ЛОК СМ 2-1-2. ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ								
					ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ						
154	2	СПрайс-лист"BLUE OCEAN"	Труба ПП д63	12	576,05	--	6913	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
155	4	СПрайс-лист"BLUE OCEAN"	Труба ПП д50	103	366,58	--	37758	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	6	СПрайс-лист"BLUE OCEAN"	Труба ПП д40	8	233,91	--	1871	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
157	8	СПрайс-лист"JAKKO"	Труба ПП д32	25	140,00	--	3500	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
158	10	СПрайс-лист"JAKKO"	Труба ПП д25	40	77,16	--	3086	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
159	12	СПрайс-лист"JAKKO"	Труба ПП д20	257	48,88	--	12561	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
160	14	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	117	266,00	--	31122	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
161	19	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	117	659,00	--	77103	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
			ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
162	31	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	39	266,00	--	10374	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
163	33	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	59	659,00	--	38881	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
164	35	СПрайс-лист"JAKKO"	Труба ПП д20	50	48,88	--	2444	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			225613	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13537				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			239150				
			РАЗДЕЛ 17. БЛОК "А","Б","В". ЛОК СМ 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ								
					БЛОК А						
					ОТОПЛЕНИЕ						
167	4	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	277	81,00	--	22437	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	6	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	84	104,00	--	8736	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--
169	8	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	315	148,00	--	46620	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--
170	10	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	121	191,00	--	23111	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--
171	12	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	85	295,00	--	25075	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--
172	13	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	75	400,00	--	30000	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--	--
173	18	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический д15	41	1466,32	--	60119	--	--	--	--
			1ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
174	19	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический д20	46	1927,17	--	88650	--	--	--	--
			1ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
175	20	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной запорный д25	12	3661,61	--	43939	--	--	--	--
			1ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
176	21	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной запорный д32	4	6409,92	--	25640	--	--	--	--
			1ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
177	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан балансировочный Д20	8	18917,64	--	151341	--	--	--	--
			1ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
178	23	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	4386,00	--	17544	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	24	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6719,00	--	13438	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
180	25	С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			577450	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34647				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			612097				
			РАЗДЕЛ 18. БЛОК Б								
					ОТОПЛЕНИЕ						
181	46	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	71	81,00	--	5751	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
182	48	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	132	104,00	--	13728	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
183	50	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5,5	148,00	--	814	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
184	52	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	86	191,00	--	16426	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
185	54	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	7	232,00	--	1624	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
186	58	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический д15	12	1466,32	--	17596	--	--	--	--
			1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
187	59	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический д20	13	1927,17	--	25053	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
188	60	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной запорный д20	2	2819,53	--	5639	--	--	--	--
			1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
189	61	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной запорный д32	2	6409,92	--	12820	--	--	--	--
			1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
190	62	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан балансировочный Д15	1	17218,80	--	17219	--	--	--	--
			1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
191	64	С130905-1070 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 65	1	18651,00	--	18651	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
192	65	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	3716,00	--	7432	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
193	66	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	5974,00	--	11948	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			154701	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9282				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			163983				
			РАЗДЕЛ 19. БЛОК В								
					ОТОПЛЕНИЕ						
194	87	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	147	81,00	--	11907	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
195	89	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	71	104,00	--	7384	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
196	91	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	99	148,00	--	14652	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
197	93	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	3,5	191,00	--	669	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	95	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
				25	232,00	--	5800	--	--	--	--
199	97	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
				18	509,00	--	9162	--	--	--	--
200	99	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
				19	629,00	--	11951	--	--	--	--
201	104	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический д15	м	--	--	--	--	--	--	--
				37	1466,32	--	54254	--	--	--	--
202	105	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический д20	1ШТ	--	--	--	--	--	--	--
				3	1927,17	--	5781	--	--	--	--
203	106	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной запорный д20	1ШТ	--	--	--	--	--	--	--
				4	2819,53	--	11278	--	--	--	--
204	107	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной запорный д25	1ШТ	--	--	--	--	--	--	--
				4	3661,61	--	14646	--	--	--	--
205	108	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан балансировочный Д15	1ШТ	--	--	--	--	--	--	--
				2	17218,80	--	34438	--	--	--	--
206	109	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан балансировочный Д20	1ШТ	--	--	--	--	--	--	--
				2	18917,64	--	37835	--	--	--	--
207	111	С130905-1066 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	--	--	--	--	--	--	--
				2	7025,00	--	14050	--	--	--	--
208	112	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
				3	4051,00	--	12153	--	--	--	--
209	113	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
				1	4386,00	--	4386	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	114	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	1	5974,00	--	5974	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА						
211	124	С130903-176 Изм. и доп.вып.18	Клапан трехходовой типа Herz, T 130°C, PN 16, DN 25	5	7289,00	--	36445	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	125	С130903-12	Клапаны обратные латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	296,00	--	1480	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ						
213	128	С130904-87 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	18558,00	--	37116	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
214	130	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	8	3716,00	--	29728	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
215	134	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	4051,00	--	8102	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
216	135	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	4386,00	--	8772	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
217	136	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	1	5974,00	--	5974	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
218	138	С130904-86 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	14000,00	--	28000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
219	146	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	953,00	--	3812	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
220	147	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	1090,00	--	2180	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	148	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм								
			компл	4	1170,00	--	4680	--	--	--	--
222	149	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм								
			компл	4	1980,00	--	7920	--	--	--	--
223	150	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм								
			компл	4	2350,00	--	9400	--	--	--	--
224	152	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			м	16	629,00	--	10064	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			449993	--	--	--	--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27000				--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			476993				
			РАЗДЕЛ 20. ЛОК СМ 6-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
			ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,В1								
225	8	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			м	444,4	163,00	--	72437	--	--	--	--
226	10	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			м	15,15	49,00	--	742	--	--	--	--
227	14	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
			шт	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
228	15	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм								
			шт	1	847,00	--	847	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	17	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	13	305,00	--	3965	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
230	18	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198,00	--	396	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
231	20	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
232	22	С130804-811 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,333	1040,00	--	3466	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
233	24	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552,00	--	1104	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
234	25	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	297,00	--	1782	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
235	26	С130804-3403 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	258,00	--	258	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	27	С130804-3587 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	467,00	--	2335	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
					ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ						
237	43	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	8,8352	191,00	--	1688	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
238	45	С130901-228 Изм. и доп.вып.19	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм, типа FAF ГОСТ 5761-2005	5	5115,00	--	25575	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	46	С130903-55 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	1720,00	--	3440	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
240	49	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	198,00	--	792	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
241	51	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	297,00	--	594	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
					КОЛОДЦЫ Д1500-3шт						
242	55	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН15-1шт, 1ПП15-1-1шт)	1,95	32800,00	--	63960	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
243	56	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	--	-261	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
244	57	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	--	-488	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
245	58	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС15-9-1шт,КЦ15-9б-1шт)	5,34	8530,00	--	45550	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
246	59	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-6-1ШТ)	1,77	5863,00	--	10378	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
247	60	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм (КО6-1шт)	0,21	4487,50	--	942	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					КОЛОДЦЫ Д2000-1шт						
248	67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН20-1шт, 1ПП20-1-1шт)	1,14	32800,00	--	37392	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
249	68	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,14	-134,00	--	-153	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
250	69	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,14	-250,00	--	-285	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
251	70	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм(КС20-9-1шт,КЦ20-9б-1шт)	1,78	10800,00	--	19224	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
252	71	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-6-1ШТ)	0,59	5863,00	--	3459	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
253	72	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм (КО6-1шт)	0,07	4487,50	--	314	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			315662	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10802				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8138				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			334602				
			РАЗДЕЛ 21. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м-6шт						
254	92	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15 круглые	1,68	42000,00	--	70560	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	93	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм								
				5,34	5330,00	--	28462	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
256	94	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6								
				6	1100,00	--	6600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-5шт						
257	96	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В15 круглые								
				3,25	42000,00	--	136500	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
258	97	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
				8,9	8530,00	--	75917	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
259	98	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6								
				5	1100,00	--	5500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			323539	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19412				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			342952				
			РАЗДЕЛ 22. ЛОК СМ 6-2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
260	2	С130904-160 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые, DN 20 мм								
				2	2328,00	--	4656	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
261	4	Прайс-лист"JAKKO"	Обратный клапан д100								
				1	2912,04	--	2912	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
262	10	С12021-262	Опоры скользящие								
				0,11904	107900,00	--	12844	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
263	11	С12021-263	Опоры неподвижные								
				0,00708	107900,00	--	764	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	13	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
				129,9176	1080,00	--	140311	--	--	--	--
265	15	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дренажные трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
				15,06	1080,00	--	16265	--	--	--	--
266	17	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные водогазопроводные диаметром 20 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
				10	104,00	--	1040	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	м	--	--	--	--	--	--	--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			--	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			817				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			9911				
				Тенге			189520				

РАЗДЕЛ 23. ПОДПОЛЬНЙ КАНАЛ

267	27	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	--	--	--	--	--	--	--
				6,46	25300,00	--	163438	--	--	--	--
268	28	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	--	--	--	--	--	--	--
				6,46	-134,00	--	-866	--	--	--	--
269	29	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	--	--	--	--	--	--	--
				6,46	-250,00	--	-1615	--	--	--	--
270	31	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3	м3	--	--	--	--	--	--	--
				3,96	27700,00	--	109692	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	32	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,96	-134,00	--	-531	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
272	33	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,96	-250,00	--	-990	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
273	35	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	0,87	24600,00	--	21402	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
274	36	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,87	134,00	--	117	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
					ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н-1 по Н-18						
275	42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05208	65900,00	--	3432	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
276	44	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П10g-5-3шт	0,24	28000,00	--	6720	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
277	45	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,24	134,00	--	32	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
278	47	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры, N16-40 Б-1	0,0717	57700,00	--	4137	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ УТ1						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	54	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,88	25300,00	--	22264	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
280	55	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС 7.3	2	1100,00	--	2200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
					ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1						
281	67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП-1-10-1шт	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
282	68	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,83	10662,50	--	40837	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
283	69	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС 7.3	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			380554	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22833				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			403387				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7276405	114376			3920
				Тенге			641374	38356			210
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5214650				
		Материалы -		Тенге			640729				
		Всего заработная плата -		Тенге				626076			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			904892				
		Местные материалы -		Тенге			2967221				
			Накладные расходы -	Тенге			703956				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							352
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105593			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6273722				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4188
			Сметная заработная плата -	Тенге				731669			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13608				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13608				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			817				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14425				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2048147				
		Материалы -		Тенге			285634				
		Всего заработная плата -		Тенге				53654			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1708571				
			Накладные расходы -	Тенге			68677				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10302			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127009				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2243834				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
			Сметная заработная плата -	Тенге				63956			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8531981				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4516
			Сметная заработная плата -	Тенге				795625			
			ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге			**8 531 981**				
			С времнными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге			**8 822 068**				
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			**61 754**				
			Затраты на выслугу лет 1,0%	Тенге			**88 221**				
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**35 288**				
			Итого в ценах 2001 года	Тенге			**9 007 332**				
			Итого с коэф. пересчета в цены 2015 г К=2,55742	Тенге			**23 035 530**				
			С налогами и платежами 2%	Тенге			**23 496 241**				
			С понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге			**22 321 428**				
			Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			**2 678 571**				
			С НДС 12%	Тенге			**25 000 000**				

Инженер-технадзор:
ТОО "Мастерстрой К"

Ахмедов К.

Подрядчик:
Директор ТОО «МТС-Толеген»

Оринбаев Ж.