Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"

Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	25 000 000	2 678 571	9 007 332	25 000 000	125 509	2 678 571	25 000 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	275 313			275 313	-		275 313
Авторский надзор	50 808	5 444		50 808	-	5 444	50 808
Всего по стройке	25 326 121	2 684 015	9 007 332	25 326 121	125 509	2 684 015	25 326 121

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района "
_____ С.Сейдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____ Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
_____ Оринбаев Ж.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Инженер ТОО "Мастерстрой К"
Подрядчик ТОО "МТС-Толеген"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО**

Доп.соглашение №2 от 06.02.2018года

А К Т
приемки выполненных работ

за МАРТ 2018 года

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. БЛОК А. ЛОК СМ 2-1-1. ПОЛЫ								
					2 ЭТАЖ						
					УЗЕЛ 651-111,7м2						
1	166	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,9095	4512,36	261,86	17641	1024	2878	3,44	13
			м3		499,50	99,00	1953	387	123	0,48	2
2	167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	111,7	258,92	9,95	28921	1111	7686	0,36	40
			м2		52,20	3,74	5831	418	123	0,02	2
3	168	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	111,7	140,45	2,68	15688	299	484	0,02	2
			м2		2,52	1,00	281	112	123	--	1
					УЗЕЛ 346-291,94м2						
4	170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	291,94	258,92	9,95	75589	2905	20087	0,36	104
			м2		52,20	3,74	15239	1092	123	0,02	5
5	171	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	291,94	223,97	18,42	65386	5378	33345	0,42	121
			м2		85,95	6,91	25092	2017	123	0,03	10
6	172	С11011-169	Изол	326,9728	126,00	--	41199	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
7	173	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	291,94	258,92	9,95	75589	2905	20087	0,36	104
			м2		52,20	3,74	15239	1092	123	0,02	5
					УЗЕЛ 346-30,65м2						

8	176	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,65	258,92	9,95	7936	305	2109	0,36	11
			м2		52,20	3,74	1600	115	123	0,02	1
9	177	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	30,65	223,97	18,42	6865	565	3501	0,42	13
			м2		85,95	6,91	2634	212	123	0,03	1
10	178	С11011-169	Изол	34,328	126,00	--	4325	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
11	179	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,65	258,92	9,95	7936	305	2109	0,36	11
			м2		52,20	3,74	1600	115	123	0,02	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			347075	14796			419
			Накладные расходы -	Тенге			92285				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26362				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			465722				
			РАЗДЕЛ 2. ОКНА								
12	120	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,35	233,57	5,58	1016	24	502	0,59	3
			м2		94,05	2,12	409	9	120	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1016	24			3
			Накладные расходы -	Тенге			502				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1609				
			РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-29)								
					ПОТОЛОК						
13	184	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1137,698	125,81	1,42	143134	1616	85855	0,45	512
			м2		71,33	0,54	81152	614	105	--	3
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
14	187	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1310,916	309,82	4,07	406151	5329	188094	0,74	970
			м2		135,68	0,97	177865	1272	105	0,05	68
15	190	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ	237	248,91	3,39	58991	802	29295	0,65	154
			м2		117,00	0,72	27729	171	105	0,05	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			608276	7747			1636
			Накладные расходы -	Тенге			303243				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54691				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			966210				

			РАЗДЕЛ 4. ВЕНТШАХТЫ АС-42-52								
16	242	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,03392	18837,97	11119,34	639	377	419	42,50	1
			1т		7560,00	4200,75	256	142	105	20,52	1
17	243	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03392	53000,00	--	1798	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2437	377			1
			Накладные расходы -	Тенге			419				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3027				
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л-1, БАЛКИ-1,2, КОСОУРЫ-1,2,1н,2н, РАСПОРКА-1								
18	254	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной БИРЛИК-2М	33,26764	2234,73	99,18	74344	3299	4602	0,59	20
			м2		116,55	37,15	3877	1236	90	0,18	6
19	258	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, РАСПОРКА-1	0,08816	175710,10	1826,10	15491	161	1085	42,70	4
			т		8100,00	690,75	714	61	140	3,37	--
			ЛЕСТНИЦЫ Л-1, ПЛИТА ПМ-1,2, ПРОСТУПЬ ЛП-1,2, ОПОРНАЯ ПОДУШКА ПО-1								
20	260	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок толщиной до 200 мм, ИЗ БМ В15	0,84	13773,23	241,10	11570	203	1211	8,06	7
			м3		1282,50	91,08	1077	77	105	0,44	--
21	261	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм,ПЛОЩАДОК ЛП-1,2 ИЗ В15	1,32	15107,08	383,89	19941	507	3382	14,20	19
			м3		2295,00	145,01	3029	191	105	0,71	1
22	262	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,21076	2217,33	327,33	467	69	446	11,60	2
			1т		1890,00	123,75	398	26	105	0,60	--
23	268	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,2	0,2112	93997,62	304,24	19852	64	7360	198,00	42
			1т		33075,00	114,75	6985	24	105	0,56	--
					ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1-8шт						
24	269	Е0106-3-1	Устройство опорных подушек из бетона В15	0,224	11088,31	260,48	2484	58	166	3,94	1
			м3		614,25	89,46	138	20	105	0,35	--
25	270	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-3	0,0624	70437,87	304,24	4395	19	641	58,00	4
			1т		9675,00	114,75	604	7	105	0,56	--

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			148544	4380			98
			Накладные расходы -	Тенге			18893				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10046				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			177484				
			РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ(АС-16)								
26	296	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
				8,15	573,75	28,11	4676	229	1314	0,78	6
			м3		123,75	10,58	1009	86	120	0,05	--
27	298	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
				29,276	1862,35	14,17	54522	415	10861	1,88	55
			м3		303,75	5,40	8893	158	120	0,03	1
28	300	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов								
				4,6	573,75	28,11	2639	129	742	0,78	4
			м3		123,75	10,58	569	49	120	0,05	--
29	301	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей								
				1740	891,93	8,20	1551967	14268	571548	1,71	2975
			м2		272,95	3,08	474933	5359	119	0,02	26
30	306	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-1,2,3								
				0,26376	93997,62	304,24	24793	80	9192	198,00	52
			1т		33075,00	114,75	8724	30	105	0,56	--
31	307	Е0112-12-1	Ограждение кровель								
				167	13,42	2,49	2241	416	2107	0,06	10
			м		9,68	0,92	1617	154	119	--	1
32	311	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				23,98	21,80	0,05	523	1	126	0,03	1
			м2		5,81	0,02	139	--	90	--	--
					СЛУХОВОЕ ОКНО-2шт						
33	340	Е0110-14-1	Установка стропил								
				0,07	21304,82	334,28	1491	23	296	22,10	2
			м3		3397,50	126,00	238	9	120	0,62	--
34	341	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
				0,07	573,75	28,11	40	2	11	0,78	--
			м3		123,75	10,58	9	1	120	0,05	--
35	342	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
				0,306	22541,72	316,57	6898	97	1324	22,50	7
			м3		3487,50	119,25	1067	36	120	0,58	--
36	343	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
				0,306	1862,35	14,17	570	4	114	1,88	1
			м3		303,75	5,40	93	2	120	0,03	--
37	344	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей								
				13,8	839,67	8,20	11587	113	3930	1,48	20
			м2		236,25	3,08	3260	43	119	0,02	--

38	345	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	16,3	207,96	1,19	3390	19	532	0,16	3
			м2		27,00	0,45	440	7	119	--	--
39	346	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
			шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
40	347	C12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,8	1990,00	--	1592	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
41	348	E0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	0,8	553,28	2,13	443	2	74	0,56	--
			м2		86,85	0,81	69	1	105	--	--
42	349	C12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,26	3960,00	--	4990	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
43	350	E0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	6	282,02	0,16	1692	1	1373	1,26	8
			м2		217,80	0,07	1307	--	105	--	--
44	353	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1364	1862,35	14,17	254	2	51	1,88	--
			м3		303,75	5,40	41	1	120	0,03	--
45	354	C11011-797	Скобяные изделия	2	360,00	--	720	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
46	355	C11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
47	356	C11011-813	Задвижка накладная	4	142,00	--	568	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
48	357	C11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1678683	15965			3156
			Накладные расходы -	Тенге			605979				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137080				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2421742				
			РАЗДЕЛ 7. БЛОК Б. ЛОК СМ 2-2-1. ПАРАПЕТ.								
49	37	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50 ПАРАПЕТ	19,35	6341,04	335,84	122699	6499	18854	4,54	88
			м3		699,75	126,00	13540	2438	118	0,61	12

50	38	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,1016	8679,65	422,15	882	43	1009	56,40	6
			т		8257,50	157,50	839	16	118	0,77	--
51	39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,084095	41200,00	--	3465	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	40	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,006171	64100,00	--	396	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01008	41200,00	--	415	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00072	64100,00	--	46	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АС-2	0,0225	65000,00	--	1463	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ПОЯС ОБВЯЗКИ ПАРАПЕТ(АС-61)						
56	44	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	3,6	12259,07	316,01	44133	1138	5622	8,25	30
			м3		1368,00	119,39	4925	430	105	0,58	2
57	45	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0725	65000,00	--	4713	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
58	46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,142	67700,00	--	9613	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

					АНКЕР АС-1(АС-61)						
59	47	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АС-1	0,02736	89004,33	5172,70	2435	142	216	30,90	1
			1т		5557,50	1953,00	152	53	105	9,54	--
60	48	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01232	49131,00	--	605	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,01504	93997,62	304,24	1414	5	524	198,00	3
			1т		33075,00	114,75	497	2	105	0,56	--
62	50	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004032	149300,00	--	602	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			192880	7825			127
			Накладные расходы -	Тенге			26225				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13146				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			232252				
			РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ(АС-27)								
					ОКНА						
63	97	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	60,157	346,04	18,87	20817	1135	10311	0,82	49
			м2		136,44	6,39	8208	384	120	0,03	2
64	98	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	25,221	427,50	19,32	10782	487	5818	1,11	28
			м2		185,83	6,39	4687	161	120	0,03	1

65	99	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	85,378	5206,00	--	444478	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
66	100	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	85,378	233,57	5,58	19942	476	9853	0,59	50
			м2		94,05	2,12	8030	181	120	0,01	1
67	101	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	59	2030,00	--	119770	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			615789	2099			127
			Накладные расходы -	Тенге			25981				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38506				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			680276				
			РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-28)								
					ПОТОЛОК						
68	147	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	94,97	125,81	1,42	11948	135	7167	0,45	43
			м2		71,33	0,54	6774	51	105	--	--
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ						
69	150	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	661	309,82	4,07	204792	2687	94842	0,74	489
			м2		135,68	0,97	89684	641	105	0,05	34
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			216741	2822			532
			Накладные расходы -	Тенге			102009				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19125				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			337874				
			РАЗДЕЛ 10. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-56.1)								
					Потолок в спортзале						
70	159	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	22,351	2890,00	--	64594	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			64594	--			--
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3876				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			68470				

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-43-44)

71	165	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	28	1469,25	373,54	41139	10459	23552	2,66	74
			шт		465,75	135,07	13041	3782	140	0,61	17
			АНТИСЕЙСМОПОЯС								
72	171	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	7	12259,07	316,01	85813	2212	10932	8,25	58
			м3		1368,00	119,39	9576	836	105	0,58	4
73	172	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,273	67700,00	--	18482	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
74	173	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0675	65000,00	--	4388	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
75	174	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,053	65900,00	--	3493	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-1 на отм.+6.900								
76	175	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	5,3	12259,07	316,01	64973	1675	8277	8,25	44
			м3		1368,00	119,39	7250	633	105	0,58	3
77	176	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,29	67700,00	--	19633	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
78	177	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,158	65000,00	--	10270	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ПОЯС ОБВЯЗКИ на отм.+4.920								
79	178	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	3,9	12259,07	316,01	47810	1232	6091	8,25	32
			м3		1368,00	119,39	5335	466	105	0,58	2

80	179	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,249	67700,00	--	16857	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
81	180	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,035	65000,00	--	2275	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1								
82	181	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА В20	1,2	12769,00	269,20	15323	323	1806	8,21	10
			м3		1332,00	101,70	1598	122	105	0,50	1
83	182	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0777	61200,00	--	4755	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
84	183	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0197	62000,00	--	1221	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
85	184	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АВ-1	0,0028	65900,00	--	185	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			336617	15901			218
			Накладные расходы -	Тенге			50659				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23237				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			410513				
			РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ								
86	185	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм,ФМ-1, ФМ-2	4,09	9523,56	4795,68	38951	19614	18698	23,00	94
			т		3712,50	1367,15	15184	5592	90	5,24	21
87	188	Е0109-25-1	Монтаж ПРОГОНОВ, П-1,П-2	9,9	5030,50	2020,02	49802	19998	24725	14,10	140
			т		2272,50	502,43	22498	4974	90	1,79	18
88	192	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	13,99	2497,78	545,76	34944	7635	15496	5,25	73

89	193	Е0109-24-1	Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВГ-1,СВГ-2,	т	0,9	1230,75	13864,97	--	4022,39	17218	12478	--	3620	90	8231	--	56,50	--	51
90	195	Е0109-24-1	Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВ1-СВ4	т	1,32	9090,00	13864,97	1071,86	4022,39	8181	18302	965	5310	90	12072	3,81	56,50	3	75
91	197	Е0109-24-1	Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, РС-1	т	0,7	9090,00	13864,97	1071,86	4022,39	11999	9705	1415	2816	90	6402	3,81	56,50	5	40
92	199	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом	т	2,92	9090,00	1333,50	1071,86	312,12	6363	3894	750	911	90	1786	3,81	2,96	3	9
93	200	С Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	16,91	679,50	1860,00	--	--	1984	31453	--	--	90	--	--	--	--	--
94	201	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	т	490,39	--	43,93	--	0,05	--	21540	--	25	--	1836	--	0,02	--	10
95	202	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	324	4,14	112,45	0,02	34,24	2030	36435	10	11095	90	17359	--	0,32	--	103
			УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ-16шт	м2		51,08		8,45		16550		2738		90		0,03		10	
96	204	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ	т	0,73872	9763,94		1216,94		7213		899		6618		31,40		23	
97	208	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	21,42	5940,00		459,00		4388		339		140		2,25		2	
98	209	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	21,42	2234,73		99,18		47868		2124		2963		0,59		13	
				м2		116,55		37,15		2497		796		90		0,18		4	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		43,93		0,05		941		1		80		0,02		--	
			Накладные расходы -	Тенге		4,14		0,02		89		--		90		--		--	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						313526		74049						630	
			Накладные расходы -	Тенге						11497									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге						5344									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге						104769									
				Тенге						20444									
										455580									
			РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ(АС-64)																
99	210	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов		1,03	21304,82		334,28		21944		344		4355		22,10		23	

100	211	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,03	3397,50	126,00	3499	130	120	0,62	1
						573,75	28,11	591	29	166	0,78	1
101	212	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,4075	123,75	10,58	127	11	120	0,05	--
						22541,72	316,57	54269	762	10420	22,50	54
102	213	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	2,6575	3487,50	119,25	8396	287	120	0,58	1
						1862,35	14,17	4949	38	986	1,88	5
103	214	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,24	303,75	5,40	807	14	120	0,03	--
						20617,97	309,62	4948	74	740	13,80	3
104	215	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	м3	0,24	2452,50	117,00	589	28	120	0,57	--
						573,75	28,11	138	7	39	0,78	--
				м3		123,75	10,58	30	3	120	0,05	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				86839	1254			86
			Накладные расходы -	Тенге				16706				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6213				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				109758				
			РАЗДЕЛ 14. БЛОК В. ЛОК СМ 2-3-1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-28)									
105	153	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка			ПОТОЛОК						
				м2	284,9	125,81	1,42	35843	405	21500	0,45	128
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		71,33	0,54	20322	154	105	--	1
			Накладные расходы -	Тенге				35843	405			128
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3441				
			РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1, БАЛКИ-1,2, КОСОУРЫ-1,2,1н,2н, РАСПОРКА-1.					60783				
106	220	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной БИРЛИК-2М	м2	16,63382	2234,73	99,18	37172	1650	2301	0,59	10
						116,55	37,15	1939	618	90	0,18	3
107	224	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, РАСПОРКА-1	т	0,04408	175710,10	1826,10	7745	80	542	42,70	2
						8100,00	690,75	357	30	140	3,37	--
			ЛЕСТНИЦЫ Л-1, ПЛИТА ПМ-1,2, ПРОСТУПЬ ЛП-1,2, ОПОРНАЯ ПОДУШКА ПО-1									
108	226	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок толщиной до 200 мм, ИЗ БМ В15	м3	0,42	13773,23	241,10	5785	101	606	8,06	3
						1282,50	91,08	539	38	105	0,44	--

109	227	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм,ПЛОЩАДОК ЛП-1,2 ИЗ В15								
				0,66	15107,08	383,89	9971	253	1691	14,20	9
			м3		2295,00	145,01	1515	96	105	0,71	--
110	228	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
				0,10434	2217,33	327,33	231	34	221	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	197	13	105	0,60	--
111	234	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,2								
				0,1056	93997,62	304,24	9926	32	3680	198,00	21
			1т		33075,00	114,75	3493	12	105	0,56	--
112	235	Е0106-3-1	Устройство опорных подушек из бетона В15		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1-8шт						
				0,112	11088,31	260,48	1242	29	83	3,94	--
			м3		614,25	89,46	69	10	105	0,35	--
113	236	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-3								
				0,0312	70437,87	304,24	2198	9	321	58,00	2
			1т		9675,00	114,75	302	4	105	0,56	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			74270	2190			49
			Накладные расходы -	Тенге			9444				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5023				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			88737				
			РАЗДЕЛ 16. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Л-2(ЭВАКУАЦИОННАЯ)								
114	237	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
				0,5	9051,97	66,01	4526	33	116	1,35	1
			м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
115	238	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В12,5								
				2,8	10919,17	95,97	30574	269	2376	4,90	14
			м3		771,75	36,25	2161	101	105	0,18	--
116	239	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				3,3	94,00	--	310	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
117	240	Е0109-29-1	Монтаж КОСОУРОВ,/К-1,К-2/								
				0,33394	13711,47	5475,87	4579	1829	1981	28,90	10
			т		5040,00	1552,87	1683	519	90	5,46	2
118	242	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК,/БМ-1/								
				0,115	7285,83	3593,45	838	413	347	14,30	2
			т		2385,00	971,06	274	112	90	3,51	--
119	243	Е0109-17-1	Монтаж РАМ,/РМ-1,РМ-2/								
				0,72426	4646,85	2285,57	3366	1655	1432	9,35	7
			т		1579,50	617,13	1144	447	90	2,34	2
120	245	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
				1,1732	549,99	144,52	645	170	309	1,34	2
			т		292,50	--	343	--	90	--	--

121	246	С Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	0,4700944	1860,00	--	874	--	--	--	--
			тн		--	--	--	--	--	--	--
122	247	Е0109-30-1	Монтаж ПЛОЩАДОК с настилом и ОГРАЖДЕНИЕМ из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,52716	14359,66	5522,03	7570	2911	3510	35,90	19
			т		6075,00	1322,37	3202	697	90	4,73	2
123	250	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,31044	21,80	0,05	1075	2	259	0,03	1
			м2		5,81	0,02	286	1	90	--	--
124	251	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза	49,31044	20,36	0,02	1004	1	185	0,02	1
			м2		4,16	--	205	--	90	--	--
125	252	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,/ЗД-2/	0,02704	93679,24	304,24	2533	8	942	198,00	5
			1т		33075,00	114,75	894	3	105	0,56	--
126	253	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,/ЗД-1/	0,01478	70279,24	304,24	1039	4	152	58,00	1
			1т		9675,00	114,75	143	2	105	0,56	--
127	254	Е0106-19-1	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП-1	0,15	12267,08	316,01	1840	47	234	8,25	1
			м3		1368,00	119,39	205	18	105	0,58	--
128	256	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,/ЗД-7/	0,0169	93679,24	304,24	1583	5	589	198,00	3
			1т		33075,00	114,75	559	2	105	0,56	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			62355	7348			66
			Накладные расходы -	Тенге			4852				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2960				
			Накладные расходы -	Тенге			7579				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1527				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			79274				
			РАЗДЕЛ 17. КРОВЛЯ(АС-62)								
129	258	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	1,78537	21304,82	334,28	38037	597	7549	22,10	39
			м3		3397,50	126,00	6066	225	120	0,62	1
130	259	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,4	573,75	28,11	1377	67	387	0,78	2
			м3		123,75	10,58	297	25	120	0,05	--
131	260	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	10,348	22541,72	316,57	233262	3276	44787	22,50	233
			м3		3487,50	119,25	36089	1234	120	0,58	6
132	261	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	11,418	1862,35	14,17	21264	162	4236	1,88	21
			м3		303,75	5,40	3468	62	120	0,03	--

133	262	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев								
				0,84	20617,97	309,62	17319	260	2590	13,80	12
			м3		2452,50	117,00	2060	98	120	0,57	--
134	263	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов								
				0,84	573,75	28,11	482	24	135	0,78	1
			м3		123,75	10,58	104	9	120	0,05	--
135	264	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
				582	891,93	8,20	519106	4772	191173	1,71	995
			м2		272,95	3,08	158857	1793	119	0,02	9
136	268	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-1,2,3								
				0,0755	93997,62	304,24	7097	23	2631	198,00	15
			1т		33075,00	114,75	2497	9	105	0,56	--
137	269	Е0112-12-1	Ограждение кровель								
				83,5	13,42	2,49	1121	208	1053	0,06	5
			м		9,68	0,92	808	77	119	--	--
138	273	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				23,98	21,80	0,05	523	1	126	0,03	1
			м2		5,81	0,02	139	--	90	--	--
					СЛУХОВОЕ ОКНО-2шт						
139	301	Е0110-14-1	Установка стропил								
				0,07	21304,82	334,28	1491	23	296	22,10	2
			м3		3397,50	126,00	238	9	120	0,62	--
140	302	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
				0,07	573,75	28,11	40	2	11	0,78	--
			м3		123,75	10,58	9	1	120	0,05	--
141	303	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
				0,306	22541,72	316,57	6898	97	1324	22,50	7
			м3		3487,50	119,25	1067	36	120	0,58	--
142	304	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
				0,306	1862,35	14,17	570	4	114	1,88	1
			м3		303,75	5,40	93	2	120	0,03	--
143	305	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей								
				13,8	839,67	8,20	11587	113	3930	1,48	20
			м2		236,25	3,08	3260	43	119	0,02	--
144	306	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
				16,3	207,96	1,19	3390	19	532	0,16	3
			м2		27,00	0,45	440	7	119	--	--
145	307	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон								
				2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
			шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
146	308	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий								
				0,8	1990,00	--	1592	--	--	--	--

147	309	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м2		--	--	--	--	--	--	--
					0,8	553,28	2,13	443	2	74	0,56	--
148	310	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2		86,85	0,81	69	1	105	--	--
					1,26	3960,00	--	4990	--	--	--	--
149	311	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2		--	--	--	--	--	--	--
					6	282,02	0,16	1692	1	1373	1,26	8
150	312	С11021-56	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, III сорта Ж. РЕШЕТКА	м2		217,80	0,07	1307	--	105	--	--
					0,0204	7250,00	--	148	--	--	--	--
151	314	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3		--	--	--	--	--	--	--
					0,1364	1862,35	14,17	254	2	51	1,88	--
152	315	С11011-797	Скобяные изделия	м3		303,75	5,40	41	1	120	0,03	--
					2	360,00	--	720	--	--	--	--
153	316	С11011-819	Петля накладная	комплект		--	--	--	--	--	--	--
					4	40,00	--	160	--	--	--	--
154	317	С11011-813	Задвижка накладная	шт		--	--	--	--	--	--	--
					4	142,00	--	568	--	--	--	--
155	318	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт		--	--	--	--	--	--	--
					2	308,00	--	616	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -	Тенге				877058	9817			1376
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				264759				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				68509				
				Тенге				1210326				
РАЗДЕЛ 18. ЛОК СМ 6-5. Уборная на 4 очка												
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
156	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		22,04	20,73	3737	3515	1153	0,01	2
					169,556	1,31	5,70	222	967	97	0,02	3

157	2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
				5,244	200,88	--	1053	--	1190	1,42	7
			м3		200,88	--	1053	--	113	--	--
158	3	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки								
				27,3	89,00	88,73	2430	2422	658	--	--
			м3		0,25	24,61	7	672	97	0,08	2
159	4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
				124,548	5,55	5,55	692	692	218	--	--
			м3		--	1,80	--	225	97	0,01	1
160	5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
				3,852	122,18	--	471	--	532	0,89	3
			м3		122,18	--	471	--	113	--	--
161	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				128,4	21,55	4,52	2767	580	2121	0,11	14
			м3		17,03	--	2187	--	97	--	--
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
					ФУНДАМЕНТЫ						
162	7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
				0,8	9051,97	66,01	7242	53	185	1,35	1
			м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
163	8	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5								
				10,5	10761,12	353,46	112992	3711	7922	3,60	38
			м3		585,00	133,52	6143	1402	105	0,65	7
164	9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
				11,3	94,00	--	1062	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
165	10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
				0,0565	67700,00	--	3825	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
166	11	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов М1:2								
				14,65	326,67	4,19	4786	61	1031	0,38	6
			м2		58,05	1,58	850	23	118	0,01	--
					ВЫГРЕБ						
167	12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
				0,95	9051,97	66,01	8599	63	220	1,35	1
			м3		195,75	24,93	186	24	105	0,12	--

168	13	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	13	10101,07	86,60	131314	1126	7142	3,06	40
			м3		490,50	32,72	6377	425	105	0,16	2
169	14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13	94,00	--	1222	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
170	15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1349	41200,00	--	5558	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
171	16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Ф-1	0,00675	62000,00	--	419	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					КР-3						
172	17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0231	62000,00	--	1432	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
173	18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06248	65900,00	--	4117	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					СТЕНЫ						
174	31	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,2	6578,64	335,84	27630	1411	4092	4,54	19
			м3		699,75	126,00	2939	529	118	0,61	3
175	32	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,7	991,09	34,73	2676	94	758	1,43	4
			м2		225,00	13,01	608	35	118	0,06	--
176	33	Е0108-12-1	Армирование кладкистен и других конструкций	0,0785	8679,65	422,15	681	33	779	56,40	4
			т		8257,50	157,50	648	12	118	0,77	--

177	34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой ста ли В-1, ВР-1, 3 мм СГ-1	0,00408	64100,00	--	262	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
178	35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, 5 мм СГ-1	0,0744	41200,00	--	3065	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1,2								
179	36	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	1,7	15930,69	1032,29	27082	1755	6580	20,60	35
			м3		3296,25	389,95	5604	663	105	1,90	3
180	37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0210375	65000,00	--	1367	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
181	38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04005	65900,00	--	2639	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
182	39	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08532	61200,00	--	5222	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК								
183	40	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15	0,264	16546,47	367,51	4368	97	649	13,10	3
			м3		2202,75	138,83	582	37	105	0,68	--
184	41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00714	65000,00	--	464	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

185	42	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00448	58800,00	--	263	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
186	43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00376	65900,00	--	248	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
187	44	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01468	61200,00	--	898	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			370584	15613			178
			Накладные расходы -	Тенге			35232				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24349				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			430165				
РАЗДЕЛ 19. ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 100м3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
188	6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	394,0334	5,55	5,55	2189	2189	689	--	--
			м3		--	1,80	--	711	97	0,01	3
189	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,1866	122,18	--	1489	--	1683	0,89	11
			м3		122,18	--	1489	--	113	--	--
190	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	406,22	21,55	4,52	8752	1835	6710	0,11	44
			м3		17,03	--	6918	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			12430	4023			55
			Накладные расходы -	Тенге			9082				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1291				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			22803				
РАЗДЕЛ 20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКИ А,Б,В											
191	93	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,323	16300,00	--	5265	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
192	94	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,97	24200,00	--	23474	--	--	--	--

			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			28739	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -									
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28739				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28739				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1724				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			30463				
				Тенге			30463				
РАЗДЕЛ 21. БЛОКИ А,Б,В. ЛОК СМ 2-1-5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА											
193	13	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	975	72,90	--	71078	--	46771	0,33	322
			м		53,30	--	51968	--	90	--	--
194	14	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель сигнальный КПСВВ 2Х0,5	975	6,63	--	6468	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
195	15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	230	27,70	2,10	6371	483	4414	0,10	23
			м		19,70	0,50	4531	115	95	--	1
196	16	С151607-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,05	13468,00	--	673	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
197	17	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,18	52100,00	--	9378	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
198	18	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	230	108,60	48,90	24978	11247	11318	0,22	51
			м		39,60	12,20	9108	2806	95	0,07	16
199	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ д16	230	12,57	--	2891	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			121836	11730			395
			Накладные расходы -	Тенге			62503				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11060				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			195399				
РАЗДЕЛ 22. БЛОКИ А,Б,В. ЛОК СМ 2-1-6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ											
200	5	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	515	43,80	--	22557	--	11356	0,15	77
			м		24,50	--	12618	--	90	--	--

201	6	С151607-291	Провода телефонные распределительныеоднопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,515	2980,00	--	1535	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
202	11	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4	108,60	48,90	434	196	197	0,22	1
			м		39,60	12,20	158	49	95	0,07	--
203	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ д16	4	12,57	--	50	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			24576	196			78
			Накладные расходы -	Тенге			11553				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2168				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			38297				
			РАЗДЕЛ 23. КОТЕЛЬНАЯ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
204	27	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,007	16300,00	--	114	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
205	28	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	100	45,00	6,70	4500	670	3211	0,19	19
			м		32,20	1,60	3220	160	95	0,01	1
206	29	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,068	52100,00	--	3543	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
207	30	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500,00	--	908	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
208	31	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,017	62520,00	--	1063	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
209	32	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,60	48,90	10860	4890	4921	0,22	22
			м		39,60	12,20	3960	1220	95	0,07	7
210	33	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	18	650,00	--	11700	--	--	--	--

				кг		--	--	--	--	--	--	--
211	34	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2		20	30,80	7,60	616	152	458	0,13	3
				м		23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
212	35	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/		0,0158	48400,00	--	765	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				34068	5712			44
			Накладные расходы -	Тенге				8590				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1857				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				702				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				45217				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				6254778	204274			9402
				Тенге				1555836	60350			375
		Стоимость монтажных работ -										
		Материалы -		Тенге				197519				
		Всего заработная плата -		Тенге				37730				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					90394			
			Накладные расходы -	Тенге				56126				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				82645				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								41
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					12397			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				16810				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				296975				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч								584
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге					102791			
		Материалы -		Тенге				5791722				
		Всего заработная плата -		Тенге				2281166				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					1400961			
		Местные материалы -		Тенге				826259				
			Накладные расходы -	Тенге				1212452				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1599267				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								800
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					239890			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				443459				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				7834449				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч								9345
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					1640851			
		Материалы -		Тенге				253836				
		Всего заработная плата -		Тенге				36908				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					124832			
			Накладные расходы -	Тенге				32327				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				112348				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								56
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					16852			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				21971				
				Тенге				388156				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1230
			Сметная заработная плата -	Тенге						745
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141684			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11700			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11700			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			702			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12402			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8531981			
			Сметная заработная плата -	Тенге						10674
			ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге			1885326			
			С времнными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге			8 531 981			
			Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			8 822 068			
			Затраты на выслугу лет 1,0%	Тенге			61 754			
			Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			88 221			
			Итого в ценах 2001 года	Тенге			35 288			
			Итого с коэф. пересчета в цены 2015 г К=2,55742	Тенге			9 007 332			
			С налогами и платежами 2%	Тенге			23 035 530			
			С понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге			23 496 241			
			С НДС 12%	Тенге			26 315 789			
							25 000 000			

Инженер-технадзор:
ТОО "Мастерстрой К"

К.Ахмедов

Подрядчик:
Директор ТОО «МТС-Толеген»

Оринбаев Ж.