Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МТС-Төлеген"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного модуля в с.Маканчи Урджарского района ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный модуль**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200039/00** от **08.05.2020**

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2020

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел: 18. Стены										
1	36	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 (толщ.640мм). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,843939	33983,2 7138,2	1604,6 409,81	674361 141650	31842 8132	500869	139297 65093	878751	
2	37	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 (толщ.380мм). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,12	33983,2 7138,2	1604,6 409,81	106028 22271	5006 1279	78750	21901 10234	138163	
3	38	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из керамческого кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х 120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	5,865	28391,65 6772,28	1604,6 409,81	166517 39719	9411 2404	117387	39174 16455	222147	
			Итого по разделу: 18. Стены									1239061	
			Раздел: 19. Перегородки (АС-34)										
4	39	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,55	5521,86 2219,5	118,77 30,93	179737 72245	3866 1007	103626	68124 19829	267689	
5	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,031605	76299,41 73996,8	2302,61 799,2	2411 2339	73 25	0	2198 369	4979	
6	46	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,65	666,49 190,37	244,79 59,05	1100 314	404 97	382	486 127	1712	
7	48	Е11-260201-0301 прим	Утепление перегородок тамбура плитамы теплоизоляционными "IZOTERM"	м3 изоляции	1,0155	16674,07 14907,22	1766,85 888	16933 15138	1794 902	0	12190 2330	31453	
8	49	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,03581	15344		15893		15893	1271	17165	Казахстан
9	50	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление утеплителья стержнями	т	0,007	925645,56 269478	1384,56 628,05	6480 1886	10 4	4583	1721 656	8856	
10	52	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,31	2702,96 1592,75	36,34 18,18	54897 32349	738 369	21810	26174 6486	87557	
			Итого по разделу: 19. Перегородки (АС-34)									419411	
			Раздел: 20. Металлические конструкции (КМ-6)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Перекрытие										
11	69	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1,5	6259,71	985,63	9390	1478	3624	5499	16080	
						2858,1	248,94	4287	373		1191		
12	70	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	8036,79	1295,55	24110	3887	9036	14386	41576	
						3729,14	334,63	11187	1004		3080		
13	80	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Антисейсмический пояс. Устройство	м3	1,153	37301,27	4717,65	43008	5439	24861	12693	60158	
						11022	1075,52	12708	1240		4456		
14	83	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1,5	6259,71	985,63	9390	1478	3624	5499	16080	
						2858,1	248,94	4287	373		1191		
15	84	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3,3	8036,79	1295,55	26521	4275	9940	15824	45733	
						3729,14	334,63	12306	1104		3388		
16	94	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Антисейсмический пояс. Устройство	м3	3,085	37301,27	4717,65	115074	14554	66518	33962	160959	
						11022	1075,52	34003	3318		11923		
17	98	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,012667	735105,56	1384,56	9312	18	8294	917	11047	
						78938	628,05	1000	8		818		
18	101	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Перемычки из углоков УГ1;УГ2;УГ3;УГ4.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,086818	104825,69	22208,04	9101	1928	223	5181	15424	
						80049,2	6435,87	6950	559		1143		
19	104	Е11-130301-0406	Поверхности металлических уголков. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23	97,93	2,43	2252	56	1056	792	3288	
						49,59	0,3	1141	7		244		
20	105	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлических уголков. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23	167,84	3,46	3860	79	2447	930	5173	
						57,98	0,59	1334	14		383		
			Итого по разделу: 21. Перекрытие									375518	
			Раздел: 22. Кровля (АС-36-41)										
21	106	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	385	750,12	26,57	288798	10230	193054	80298	398624	
						222,12	4,59	85514	1767		29528		
22	107	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	385	641,03	53,46	246797	20581	0	212920	496494	
						587,57	13,55	226216	5218		36777		
23	109	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (25мм). Устройство	м2 стяжки	385	765,75	104,68	294813	40303	157493	99425	425777	
						251,99	28,71	97017	11054		31539		
24	110	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	385	253,3	15,52	97521	5975	87953	4878	110591	
						9,33	4,44	3593	1709		8192		
25	111	Е11-060301-0410	Стяжки цементной. Армирование	т	0,4466	16715,92	1465,36	7465	654	14	6455	15034	
						15219,2	664	6797	297		1114		
26	113	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,35	73005,06	1092,34	390577	5844	240644	132245	564648	
						26932,5	532,8	144089	2850		41826		
27	114	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9,1	95428,41	1485,92	868399	13522	618170	218301	1173635	
						26011,7	642,85	236706	5850		86936		
28	115	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35,6	3582,47	26,04	127536	927	63534	57194	199509	
						1771,77	13,32	63075	474		14778		
29	116	Е11-100114-0504 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство		52	1785,45	51,56	92843	2681	74892	14796	116250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		293,66	22,48	15271	1169		8611		
30	117	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка 50х50. Укладка		1,86	56053,96	1386,1	104260	2578	63694	35241	150662	
				м3 древесины в конструкции		20424	628,05	37989	1168		11160		
31	118	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		8,11	2465,26	43,82	19993	355	0	17822	40841	
				м3 древесины в конструкции		2421,44	20,3	19638	165		3025		
32	119	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные стропил. Огнезащита		9,1	1046,16	60,53	9520	551	4	8300	19246	
				м3 древесины в конструкции		985,14	28,34	8965	258		1426		
33	120	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		148,6	40,18	2,81	5970	417	2	5171	12033	
				м2 обработанной поверхности		37,35	1,32	5551	195		891		
34	124	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство		436	4084,68	22,22	1780918	9688	1441363	307016	2254969	
				м2 кровли		756,58	8,82	329867	3845		167035		
35	125	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	15836,14	890,56	31672	1781	14825	14271	49619	
				слуховое окно		7533,12	395,45	15066	791		3675		
36	127	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,22436	84023,69	26448,92	18852	5934	2697	8495	29534	
				т конструкций		45555,07	9316,81	10221	2090		2188		
37	130	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		6,048	167,84	3,46	1015	21	644	244	1360	
				м2		57,98	0,59	351	4		101		
38	133	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС12;МС13;МС1). Установка		0,18028	769564,02	6192,28	138737	1116	125342	14813	165834	
				т стальных элементов		68106,5	1524,4	12278	275		12284		
39	134	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг(Анкер А-5). Установка		0,00528	769564,02	6192,28	4063	33	3671	434	4857	
				т стальных элементов		68106,5	1524,4	360	8		360		
40	136	Е11-120101-1501	Рубероид шириной 1,0 м. Устройство в один слой		96,34	750,12	26,57	72267	2560	48309	20093	99749	
				м2 изолируемой поверхности		222,12	4,59	21399	442		7389		
41	137	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		0,7	32622,46	2576,7	22836	1804	14351	6618	31810	
				м3 кладки		9543,78	621,6	6681	435		2356		
42	138	Е11-080201-0701	Сетка на продухи		0,00959	348855,41	2302,61	3346	22	2614	667	4334	
				т металлических изделий		73996,8	799,2	710	8		321		
43	139	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		40	3251,34	14,28	130054	571	81310	44466	188481	
				м2 покрытия		1204,31	4	48172	160		13962		
			Итого по разделу: 22. Кровля (АС-36-41)									6553891	
			Раздел: 23. Двери (АС-11)										
44	140	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		1,68	3175,35	50,06	5335	84	897	3030	9033	
				м2		2591,2	22,26	4353	37		669		
45	141	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		15,46	2890,46	52,9	44687	818	6600	25968	76307	
				м2		2410,62	23,71	37268	367		5652		
46	144	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		34,9	1803,78	80,29	62952	2802	16309	40658	111898	
				м2		1256,19	38,23	43841	1334		8289		
47	145	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		7,53	1533,17	112,21	11545	845	2644	7624	20703	
				м2		1069,89	55,16	8056	415		1534		
48	150	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		5,5	3175,35	50,06	17464	275	2938	9918	29573	
				м2		2591,2	22,26	14252	122		2191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	151	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		4,52	2890,46	52,9	13065	239	1930	7592	22310	
				м2		2410,62	23,71	10896	107		1653		
			Итого по разделу: 23. Двери (АС-11)									269824	
			Раздел: 24. Окна (АС-11)										
50	156	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		3,79	3114,38	182,4	11804	691	5683	5198	18362	
				м2		1432,38	91,49	5429	347		1360		
51	157	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		97,25	2657,19	181,76	258412	17676	112547	123476	412439	
				м2		1318,14	92,61	128189	9006		30551		
52	160	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технология Комфорта"	Тонировка (пленка)		35	5312,5		185938		185938		200813	
				м2							14875		
53	161	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технология Комфорта"	Противомаскитная сетка		49	4642,86		227500		227500		245700	
				м2							18200		
54	162	Е11-120101-1001	Оконные сливы. Устройство		8,25	1252,41	14,28	10332	118	279	9171	21064	
				м2 покрытия		1204,31	4	9936	33		1560		
55	163	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		25	1793,54	10,23	44838	256	37960	6080	54992	
				м		264,9	5,31	6622	133		4073		
56	164	С121-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99		25	2958		73950		73950		79866	
				м							5916		
57	165	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		29,56	1230,35	5,23	36369	155	28454	7057	46900	
				м		262,54	2,72	7761	80		3474		
58	166	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		29,56	1156		34171		34171		36905	
				м							2734		
			Итого по разделу: 24. Окна (АС-11)									1117041	
			Раздел: 25. Витражи АС-13										
59	167	Е11-090403-0203 прим	Монтаж. Витражи Вв-4		9,74	8163,82	498,24	79516	4853	62	53183	143314	
				м2		7659,24	254,15	74601	2475		10616		
60	169	Е11-090403-0203 прим	Монтаж. Витражи Вв-5		11	8163,82	498,24	89802	5481	70	60063	161854	
				м2		7659,24	254,15	84252	2796		11989		
61	172	Е11-090403-0203 прим	Монтаж. Витражи Вв-6		7,12	8163,82	498,24	58126	3547	45	38877	104764	
				м2		7659,24	254,15	54534	1810		7760		
62	175	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Экрана и дверей в санузлах. Устройство		4,14	1575,72	111,08	6523	460	1323	4477	11881	
				м2 перегородок		1145,03	56,54	4740	234		880		
63	176	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,0078	31325		244		244		264	Казахстан
				м3							20		
64	177	С121-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007		0,0414	135513		5610		5610		6059	
				100 м2							449		
65	178	Е11-340108-0713 Изм. и доп. вып. 19 прим	Оклейка пластиком		8,28	4128,45	9,08	34184	75	24250	7513	45032	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		1190,61	3,26	9858	27		3336		
66	179	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг МС-1,МС-2. Установка		0,00584	769564,02	6192,28	4494	36	4060	480	5372	
				т стальных элементов		68106,5	1524,4	398	9		398		
67	180	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,00584	108311		633		633		683	
				т							51		
			Итого по разделу: 25. Витражи АС-13									479223	
			Раздел: 26. Полы (АС-15)										
68	181	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовым гравием по периметру наружных стен. Устройство		6,6	21953,9	1679,04	144896	11082	105684	30305	189217	
				м3 изоляции		4262,16	622,62	28130	4109		14016		
69	182	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		16,09216	8944,85	1806,12	143942	29064	58158	65630	226338	
				м3 подстилающего слоя		3524,7	814	56720	13099		16766		
70	183	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		9,19552	9342,6	1806,12	85910	16608	35427	38879	134772	
				м3 подстилающего слоя		3683,88	814	33875	7485		9983		
71	184	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		574,72	1713,78	20,42	984944	11738	654907	304158	1392230	
				м2 пола		553,83	9,18	318299	5274		103128		
72	185	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		574,72	3970,13	38,45	2281713	22097	1870109	376735	2871123	
				м2 покрытия		677,73	19,62	389507	11275		212676		
73	186	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция. Устройство в один слой		574,72	43,32	0,58	24897	331	0	23253	52002	
				м2 изолируемой поверхности		42,75	0,3	24567	170		3852		
74	188	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16 прим	Устройство покрытий из реек 55х55мм		574,72	880,11	50,06	505816	28769	49088	416164	995738	
				м2 покрытия		744,64	25,7	427959	14768		73758		
75	190	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита покрытия		574,72	40,18	2,81	23090	1614	10	20001	46538	
				м2 обработанной поверхности		37,35	1,32	21467	756		3447		
76	193	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		117	352,58	2,3	41252	269	29893	10555	55951	
				м плинтусов		94,78	1,18	11090	139		4145		
77	194	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Полы,плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза		1160	868,72	3,62	1007711	4201	266229	591565	1727219	
				м2 окрашиваемой поверхности		635,59	1,88	737281	2176		127942		
78	195	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,21756	21953,9	1679,04	4776	365	3484	999	6237	
				м3 изоляции		4262,16	622,62	927	135		462		
79	196	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство		3,626	871,4	30,35	3160	110	1659	1360	4882	
				м2 стяжки		383,41	15,74	1390	57		362		
80	197	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		3,626	496,39	20,54	1800	74	1657	100	2052	
				м2 стяжки		18,96	10,41	69	38		152		
81	198	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		3,626	1137,55	99,97	4125	362	2352	1462	6033	
				м2 покрытия		388,8	40,03	1410	145		447		
82	199	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,62356	21953,9	1679,04	13690	1047	9985	2863	17877	
				м3 изоляции		4262,16	622,62	2658	388		1324		
83	200	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство		18,34	871,4	30,35	15981	557	8393	6881	24692	
				м2 стяжки		383,41	15,74	7032	289		1829		
84	201	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		18,34	496,39	20,54	9104	377	8380	506	10379	
				м2 стяжки		18,96	10,41	348	191		769		
85	202	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из керамических гранит на цементном растворе М150. Устройство		91,7	1831,38	77,61	167937	7117	35624	120957	312006	
				м2 покрытия		1365,28	37,97	125196	3482		23112		
86	204	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,97398	21953,9	1679,04	21383	1635	15596	4472	27923	
				м3 изоляции		4262,16	622,62	4151	606		2068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	205	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство		21,644	1161,86	30,4	25147	658	13805	10364	38352	
				м2 стяжки		493,65	15,74	10685	341		2841		
88	206	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		21,644	1015,37	30,8	21977	667	20683	907	24714	
				м2 стяжки		28,96	15,61	627	338		1831		
89	207	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		108,22	3682,26	22,4	398494	2424	347413	46932	481060	
				м2 покрытия		449,61	11,74	48657	1270		35634		
90	208	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		110	296,52	2,31	32617	254	21866	9968	45992	
				м плинтусов		95,44	0,96	10498	106		3407		
91	209	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,1415	21953,9	1679,04	3106	238	2266	650	4057	
				м3 изоляции		4262,16	622,62	603	88		300		
92	210	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5,31	871,4	30,35	4627	161	2430	1992	7149	
				м2 стяжки		383,41	15,74	2036	84		530		
93	214	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		26,55	1831,38	77,61	48623	2061	10314	35021	90335	
				м2 покрытия		1365,28	37,97	36248	1008		6692		
94	216	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,478464	21953,9	1679,04	10504	803	7662	2197	13717	
				м3 изоляции		4262,16	622,62	2039	298		1016		
95	217	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,476	871,4	30,35	6515	227	3421	2805	10065	
				м2 стяжки		383,41	15,74	2866	118		746		
96	218	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		37,38	1831,38	77,61	68457	2901	14521	49306	127184	
				м2 покрытия		1365,28	37,97	51034	1419		9421		
97	219	С122-060301-0660	Плинтуса из плиток керамических		22,96	2427		55724		55724		60182	
				м2							4458		
98	220	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,244	9342,6	1806,12	20965	4053	8645	9488	32889	
				м3 подстилающего слоя		3683,88	814	8267	1827		2436		
99	221	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,48	21375,59	1114,76	10260	535	9053	729	11868	
				м3		1399,95	268,32	672	129		879		
100	222	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6	871,4	30,35	5228	182	2746	2251	8078	
				м2 стяжки		383,41	15,74	2300	94		598		
101	223	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе М 150. Устройство		30	1831,38	77,61	54941	2328	11654	39572	102074	
				м2 покрытия		1365,28	37,97	40958	1139		7561		
102	225	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		6,026	8944,85	1806,12	53902	10884	21778	24576	84756	
				м3 подстилающего слоя		3524,7	814	21240	4905		6278		
			Итого по разделу: 26. Полы (АС-15)									**9245681**	
			Раздел: 27. Внутренная отделка										
103	226	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Затирка швов		325	427,15	2,52	138825	819	6194	105805	264200	
				м2 отделываемой поверхности		405,58	1,36	131813	443		19570		
104	227	Е11-150405-0110 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям		100	936,66	4,48	93666	448	18034	60333	166319	
				м2 окрашиваемой поверхности		751,84	2,32	75184	232		12320		
105	228	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		222	502,97	3,11	111660	689	33856	61976	187526	
				м2 окрашиваемой поверхности		347,36	1,6	77114	356		13891		
106	229	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		3,58	57,7	0,8	207	3	25	144	379	
				м2 окрашиваемой поверхности		50,03	0,42	179	2		28		
107	230	Е11-150203-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное		675	2517,88	87,48	1699568	59052	425881	1009778	2926093	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1799,46	70,5	1214636	47587		216748		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	231	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		227	1619,98	84,05	367736	19079	107941	205037	618595	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1060,42	68,64	240715	15581		45822		
109	232	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		208	1187,63	61,81	247027	12856	73943	137109	414867	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		770,33	53,65	160228	11159		30731		
110	233	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		535	705,67	4,77	377531	2553	96222	224061	649720	
				м2 окрашиваемой поверхности		521,04	2,47	278756	1320		48127		
111	234	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		186	4960,65	20,9	922680	3886	403574	413779	1443377	
				м2 поверхности облицовки		2770	10,78	515220	2004		106917		
112	235	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		23	113,77	0,8	2617	18	192	1932	4913	
				м2 окрашиваемой поверхности		104,6	0,42	2406	10		364		
113	236	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		370	886,98	3,39	328182	1255	91256	189055	558616	
				м2 окрашиваемой поверхности		636,95	1,75	235671	648		41379		
			Итого по разделу: 27. Внутренняя отделка									7234605	
			Раздел: 28. Наружная отделка										
114	237	Е11-120101-1001	Устройство фартука по периметру спортзала из листовой оцинкованной стали		42,43	3251,34	14,28	137954	606	86250	47167	199931	
				м2 покрытия		1204,31	4	51099	170		14810		
115	238	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля		599,5	2875,44	17,65	1723825	10582	750843	771563	2695019	
				м2		1605,34	3,43	962400	2054		199631		
116	239	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Обшивка наружных стен (оконных откосов,цокль спортивного зала) сайдингом		599,5	799,35	2,81	479210	1685	208506	215763	750571	
				м2		448,74	1,14	269019	685		55598		
117	241	Е11-260201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		40,36	16674,07	1766,85	672965	71310	0	484496	1250059	
				м3 изоляции		14907,22	888	601655	35840		92597		
118	243	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка боковые поверхности ограждений, крылец и пандусов керамическими плитками на цементном растворе		20	4410,6	32,87	88212	657	10173	62172	162414	
				м2 поверхности облицовки		3869,1	16,62	77382	332		12031		
			Итого по разделу: 28. Наружная отделка									5057994	
			Раздел: 30. Франтон										
119	245	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19	Франтоны армированные из керамического кирпича М100. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (Франтон ФР-1)		6,72	34071,89	1612,86	228963	10838	169616	47688	298783	
				м3 кладки		7218,62	411,88	48509	2768		22132		
120	246	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19	Франтоны армированные из керамического кирпича М100. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (Франтон ФР-2)		13,78	34071,89	1612,86	469511	22225	347813	97788	612683	
				м3 кладки		7218,62	411,88	99473	5676		45384		
121	247	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19	Франтоны армированные из керамического кирпича М100. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (Франтон ФР-3)		21,73	34071,89	1612,86	740382	35047	548474	154204	966153	
				м3 кладки		7218,62	411,88	156861	8950		71567		
122	248	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19	Франтоны армированные из керамического кирпича М100. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (Франтон ФР-4)		13,78	34071,89	1612,86	469511	22225	347813	97788	612683	
				м3 кладки		7218,62	411,88	99473	5676		45384		
123	249	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство		1,02	31015,88	4016,62	31636	4097	21036	6839	41553	
				м3		6375,6	992,6	6503	1012		3078		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	252	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,1	31015,88 6375,6	4016,62 992,6	65133 13389	8435 2084	43310	14081 6337	85551	
125	255	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2,3	31015,88 6375,6	4016,62 992,6	71337 14664	9238 2283	47434	15422 6941	93699	
126	258	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	2	31015,88 6375,6	4016,62 992,6	62032 12751	8033 1985	41247	13410 6035	81477	
127	261	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные включения МВ1. Устройство	м3	0,84	31015,88 6375,6	4016,62 992,6	26053 5356	3374 834	17324	5632 2535	34220	
128	264	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетки СГ1-СГ7)	т металлических изделий	0,51	76299,41 73996,8	2302,61 799,2	38913 37738	1174 408	0	35476 5951	80340	
129	266	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Наружные стены над перекрытием по осям Е,В,И,Е/1,В/1 заармировать 4 стержнями)	т металлических изделий	0,2665	76299,41 73996,8	2302,61 799,2	20334 19720	614 213	0	18538 3110	41981	
130	268	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	30	710,04 515,3	158,21 44,58	21301 15459	4746 1337	1096	19820 3290	44411	
131	271	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,4	28757,56 7138,2	1604,6 409,81	40261 9993	2246 574	28021	9828 4007	54095	
132	272	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,89	24513,13 20853,2	1473,56 754,8	70843 60266	4259 2181	6319	47460 9464	127767	
133	274	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	58	2702,96 1592,75	36,34 18,18	156771 92380	2108 1054	62284	74747 18521	250040	
134	275	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаной. Устройство	м3 основания	3,4	4667,93 966,45	1818,08 822,32	15871 3286	6181 2796	6404	5656 1722	23249	
135	276	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийно-песчаной смесью. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3	7426,77 3524,7	1806,12 814	22280 10574	5418 2442	6288	12235 2761	37277	
136	277	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные, бетон кл.В7,5. Устройство	м3	5,1	23263,34 3561,66	1364,12 337,1	118643 18164	6957 1719	93522	18094 10939	147676	
137	278	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон кл.В25. Устройство	м3	3,5	31355,86 4924,8	661,96 256,14	109745 17237	2317 896	90192	16501 10100	136347	
138	280	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,3106	79882,32 41413,7	26448,92 9316,81	24811 12863	8215 2894	3733	10872 2855	38538	
139	281	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3106	581974		180761		180761	14461	195222	
140	282	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,61276	28149,74 7855,68	12886,52 3894,92	17249 4814	7896 2387	4539	4968 1777	23995	
141	283	С121-060408-0501	Стойки СТ1	т	0,61276	462271		283261		283261	22661	305922	
142	284	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(ОГ1,СТ1,РМ1)		26	167,84	3,46	4364	90	2767	1051	5848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		57,98	0,59	1507	15		433		
143	285	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство		23	1315,53	99,9	30257	2298	8306	19547	53788	
				м2 покрытия		854,5	49,6	19654	1141		3984		
144	287	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка		0,03034	601530,44	9409,95	18250	285	16281	1670	21514	
				т металлических изделий		55497,6	3685,2	1684	112		1594		
145	288	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров		0,88633	97548,49	22208,04	86460	19684	2276	48441	145693	
				т конструкций		72772	6435,87	64500	5704		10792		
146	289	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,0620431	524345		32532		32532		35135	
				т							2603		
147	290	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		24	167,84	3,46	4028	83	2554	970	5398	
				м2		57,98	0,59	1391	14		400		
148	291	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		14	3459,08	22,22	48427	311	37524	9858	62948	
				м2 кровли		756,58	8,82	10592	123		4663		
149	292	Е11-090306-0302 Изм. и доп. вып. 16	Реечные панели. Монтаж		22	5553,12	1431	122169	31482	5951	58570	195198	
				м2		3851,63	6,72	84736	148		14459		
150	293	С Прайс-лист Тоо "Анса"	Металлосайдинг 2500:1,12		22	2232,14		49107		49107		53036	
				кг							3929		
151	294	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		8	3095,36	14,28	24763	114	15014	8893	36348	
				м2 покрытия		1204,31	4	9634	32		2692		
152	295	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаной смесью. Устройство		1,7	4667,93	1818,08	7935	3091	3202	2828	11625	
				м3 основания		966,45	822,32	1643	1398		861		
153	296	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийно-песчаной смесью. Устройство с уплотнением трамбовками		1,2	7426,77	1806,12	8912	2167	2515	4894	14911	
				м3 подстилающего слоя		3524,7	814	4230	977		1104		
154	297	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные кл.В7,5. Устройство		1,76	23802,3	1364,12	41892	2401	33223	6244	51987	
				м3		3561,66	337,1	6269	593		3851		
155	298	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон кл.В25. Устройство		0,9	31355,86	661,96	28220	596	23192	4243	35061	
				м3		4924,8	256,14	4432	231		2597		
156	299	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1(С3), Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01431	272556		3900		3900		4212	
				т							312		
157	300	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение металлическое. Монтаж		0,0753	79882,32	26448,92	6015	1992	905	2636	9343	
				т конструкций		41413,7	9316,81	3118	702		692		
158	301	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0753	581974		43823		43823		47328	
				т							3506		
159	302	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(Ограждение,СТ1,РМ1)		2,1	167,84	3,46	352	7	223	85	472	
				м2		57,98	0,59	122	1		35		
160	303	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство		6	1315,53	99,9	7893	599	2167	5099	14032	
				м2 покрытия		854,5	49,6	5127	298		1039		
161	304	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		6,12	1965		12026		12026		12988	Казахстан
				м2							962		
162	305	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров		0,10594	97548,49	22208,04	10334	2353	272	5790	17414	
				т конструкций		72772	6435,87	7709	682		1290		
163	306	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,10594	524345		55549		55549		59993	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4444		
164	307	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		3	167,84	3,46	504	10	319	121	675	
				м2		57,98	0,59	174	2		50		
165	308	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		3,2	6356,3	102,27	20340	327	13102	6449	28932	
				м2 кровли		2159,73	30,7	6911	98		2143		
166	309	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита		2,5	40,16	2,81	100	7	0	87	202	
				м2 обработанной поверхности		37,35	1,32	93	3		15		
167	310	С Прайс-лист Тоо "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк- древесина 1218:1,12		0,825	1087,5		897		897		969	
				кг							72		
168	311	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,9	3251,34	14,28	2926	13	1829	1000	4241	
				м2 покрытия		1204,31	4	1084	4		314		
169	312	Е11-090306-0302 Изм. и доп. вып. 16	Реечные панели. Монтаж		3,5	5553,12	1431	19436	5008	947	9318	31054	
				м2		3851,63	6,72	13481	24		2300		
170	313	С Прайс-лист Тоо "Анса"	Металлосайдинг 2500:1,12		3,5	2232,14		7812		7812		8437	
				м2							625		
171	314	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаной смесью. Устройство		3,22	4667,93	1818,08	15031	5854	6065	5357	22018	
				м3 основания		966,45	822,32	3112	2648		1631		
172	315	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийно-песчаной смесью. Устройство с уплотнением трамбовками		6	7426,77	1806,12	44561	10837	12576	24470	74553	
				м3 подстилающего слоя		3524,7	814	21148	4884		5522		
173	316	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные кл.В7,5. Устройство		5,5	23802,3	1364,12	130913	7503	103821	19513	162460	
				м3		3561,66	337,1	19589	1854		12034		
174	317	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3,бетон кл.В25. Устройство		3,4	31685,44	1043,45	107730	3548	87893	16069	133704	
				м3		4791,04	402,65	16290	1369		9904		
175	318	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон кл.В12,5. Устройство		1,2	26656,41	661,96	31988	794	25284	5658	40657	
				м3		4924,8	256,14	5910	307		3012		
176	319	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1(С4;С5), Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0804	272556		21914		21914		23667	
				т							1753		
177	320	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение металлическое. Монтаж		0,21452	79882,32	26448,92	17136	5674	2578	7509	26617	
				т конструкций		41413,7	9316,81	8884	1999		1972		
178	321	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,21452	581974		124845		124845		134833	
				т							9988		
179	322	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(Ограждение,СТ1,РМ1)		6	167,84	3,46	1007	21	638	242	1350	
				м2		57,98	0,59	348	4		100		
180	323	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство		30,4	1315,53	99,9	39992	3037	10978	25836	71094	
				м2 покрытия		854,5	49,6	25977	1508		5266		
181	324	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91		31,008	1965		60931		60931		65805	Казахстан
				м2							4874		
182	325	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаной смесью. Устройство		2,05	4667,93	1818,08	9569	3727	3861	3410	14018	
				м3 основания		966,45	822,32	1981	1686		1038		
183	326	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		1	1984,05	1057,29	1984	1057	481	864	3075	
				шт. сборных конструкций		445,78	286,06	446	286		228		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	327	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		7	2282,59	1036,74	15978	7257	5112	6576	24358	
				шт. сборных конструкций		515,62	280,5	3609	1963		1804		
185	328	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		6	4745,56	2316,32	28473	13898	7404	12899	44682	
				шт. сборных конструкций		1195,19	626,7	7171	3760		3310		
186	329	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,12	26977		57191		57191		61767	Казахстан
				м3							4575		
187	330	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,31	27603		91366		91366		98675	Казахстан
				м3							7309		
188	331	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл.В7,5. Устройство		0,45	19817,88	1206,59	8918	543	7834	616	10296	
				м3		1201,83	301,33	541	136		763		
189	332	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,23	903,12	20,08	13755	306	8741	4420	19628	
				м2 поверхности		309,1	2,96	4708	45		1454		
190	333	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		14,4	1569,93	56,01	22607	807	634	25410	51858	
				м ступеней		1469,88	25,5	21166	367		3841		
191	334	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84		14,4	3276		47174		47174		50948	Казахстан
				м							3774		
192	335	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл.В15. Устройство		1,3	24325,99	1714,9	31624	2229	26511	3135	37539	
				м3		2217,81	432,17	2883	562		2781		
193	336	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0212	272556		5778		5778		6240	
				т							462		
194	337	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		1,8	33753,76	1604,6	60757	2888	45020	12635	79264	
				м3 кладки		7138,2	409,81	12849	738		5871		
195	338	Е11-110101-1101	Устройство горизантальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. Устройство		1,6	871,4	30,35	1394	49	732	600	2154	
				м2 стяжки		383,41	15,74	613	25		160		
196	339	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1,8	871,4	30,35	1569	55	824	675	2423	
				м2 стяжки		383,41	15,74	690	28		180		
197	340	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0,124	95428,41	1485,92	11833	184	8423	2975	15992	
				м3 древесины в конструкции		26011,7	642,85	3225	80		1185		
198	341	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,124	8938,59	60,53	1108	8	979	113	1319	
				м3 древесины в конструкции		985,14	28,34	122	4		98		
199	342	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам		10,2	2240,31	63,86	22851	651	18456	3625	28595	
				м2 покрытия		367,08	27,85	3744	284		2118		
200	343	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		10,2	311,63	2,81	3179	29	2769	355	3816	
				м2 обработанной поверхности		37,35	1,32	381	13		283		
201	344	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов(лобовая доска)		1,1	3582,47	26,04	3941	29	1963	1767	6165	
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1771,77	13,32	1949	15		457		
202	345	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		11,1	3251,34	14,28	36090	159	22564	12339	52303	
				м2 покрытия		1204,31	4	13368	44		3874		
203	346	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,2208	97548,49	22208,04	21539	4904	567	12067	36295	
				т конструкций		72772	6435,87	16068	1421		2688		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	347	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2208	276682		61091		61091		65979	
				т							4887		
205	348	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(Ограждение,СТ1,РМ1)		6	167,84	3,46	1007	21	638	242	1350	
				м2		57,98	0,59	348	4		100		
206	349	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,14	73005,06	1092,34	10221	153	6297	3461	14776	
				м3 древесины в конструкции		26932,5	532,8	3771	75		1095		
207	350	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,14	2465,26	43,82	345	6	0	308	705	
				м3 древесины в конструкции		2421,44	20,3	339	3		52		
208	351	С Прайс-лист Тоо "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк- древесина 1218:1,12		1,372	1087,5		1492		1492		1611	
				кг							119		
209	352	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка рейками		12	609,86	16,15	7318	194	1623	5041	13348	
				м2 обшивки		458,47	8,29	5502	99		989		
210	353	С121-070203-0201	Рейки		0,25	44712		11178		11178		12072	Казахстан
				м3							894		
211	354	Е11-100116-0102	Антисептирование водными растворами		12	122,87	4,38	1474	53	332	1003	2675	
				м2		90,8	2,03	1090	24		198		
212	355	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву (ПФ-115)		12	929,48	2,53	11154	30	2435	6963	19567	
				м2 окрашиваемой поверхности		724,05	1,31	8689	16		1449		
213	356	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01508	925645,56	1384,56	13959	21	9874	3707	19079	
				т		269478	628,05	4064	9		1413		
214	357	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,01508	108311		1633		1633		1764	
				т							131		
215	358	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		1,76	1052		1852		1852		2000	
				кг							148		
216	359	С121-050307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,6 мм ГОСТ 3282-74		13,32	357		4755		4755		5136	
				кг							380		
217	360	С121-130211-0302 прим	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-60, длина 60 мм ГОСТ 1759.0-87		0,003072	2020938		6208		6208		6705	
				т							497		
218	361	Е11-140202-0402 Изм. и доп. вып. 16	прим.Покрытие оконных проемов капроновой сеткой		66,4	184,44	0,29	12247	19	7633	4558	18149	
				м2 покрытия		69,19	0,15	4594	10		1344		
219	362	С121-050308-0477 прим	Капроновая сетка		66,4	785		52124		52124		56294	
				м2							4170		
220	363	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок из бетона кл.В7,5		0,302	25375,66	1998,69	7663	604	5633	1425	9815	
				м3		4723,2	461,41	1426	139		727		
221	364	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0136	276682		3763		3763		4064	
				т							301		
222	365	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство		19	21375,59	1114,76	406136	21180	358357	28844	469779	
				м3		1399,95	268,32	26599	5098		34798		
			Итого по разделу: 30. Франтон									7435480	
			ИТОГО:					26946371	951075	15092633	9560777	39427729	
								10902667	371930		2920575		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2										
			Раздел: 1. Водопровод										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	43	1746,06 498,76	21,58 9,18	75081 21447	928 395	52706	21404 7719	104204	
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1849,39 498,76	21,58 9,18	20343 5486	237 101	14620	5476 2066	27884	
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28,5	2140,82 498,76	21,58 9,18	61013 14215	615 262	46184	14187 6016	81216	
4	4	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	3265,97 640,84	37,78 16,43	163298 32042	1889 821	129367	32206 15640	211145	
5	5	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2931,63 834,48	41 16,13	14658 4172	205 81	10281	4168 1506	20332	
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	137,5	96,97 93,84	1,01 0	13333 12903	138 0	292	12645 2078	28056	
7	7	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	31145,07 444	0 0	62290 888	0 0	61402	870 5053	68213	
8	8	С123-040501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3926		3926		3926	314	4240	
9	9	С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	804		10452		10452	836	11288	
10	10	С123-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	957		12441		12441	995	13436	
11	11	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340		1340		1340	107	1447	
12	12	С123-021104-1501	Подводки гибкие к унитазу из полиэтиленовых труб д.16	м	1,5	397		596		596	48	643	
13	13	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	30657,75 1332	121,07 44,4	61316 2664	242 89	58409	2698 5121	69134	
14	14	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	2062,62 2014,56	29,45 13,02	4125 4029	59 26	37	3974 648	8747	
15	15	С123-080307-0104	Шкаф пожарный1400х800х270	шт.	2	19048		38096		38096	3048	41144	
16	16	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	8835		35340		35340	2827	38167	
17	17	С123-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957		957		957	77	1034	
18	18	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	634,36 587,53	28,76 14,8	634 588	29 15	18	590 98	1323	
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Акваметр"	Счетчики холодной воды многоструйный Д=20мм "ZENNER" 18000:1,12	шт	1	16071,43		16071		16071	1286	17357	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном (МП4-У). Установка		1	2545,58	0	2546	0	2197	342	3118	
				комплект		348,51	0	349	0		231		
21	21	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка (ФММ-20)		1	13846,98	152,56	13847	153	12587	1139	16185	
				фильтр		1106,99	55,53	1107	56		1199		
22	22	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2409,31	110,72	4819	221	596	3979	9502	
				шт.		2000,67	29,6	4001	59		704		
23	23	С123-040102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		2	35822		71644		71644		77376	Казахстан
				шт.							5732		
24	24	С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	804		804		804		868	
				шт.							64		
25	25	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		0,5	1746,06	21,58	873	11	613	249	1212	
				м трубопровода		498,76	9,18	249	5		90		
26	26	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		1,3	1849,39	21,58	2404	28	1728	647	3295	
				м трубопровода		498,76	9,18	648	12		244		
27	27	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		2,115	3265,97	37,78	6908	80	5472	1362	8931	
				м трубопровода		640,84	16,43	1355	35		662		
28	28	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		3,915	96,97	1,01	380	4	8	360	799	
				м трубопровода		93,84	0	367	0		59		
29	29	Ц13-121101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		1	6918,48	115,04	6918	115	143	4099	11899	
				шт.		6660	59,2	6660	59		881		
30	30	5101-0102-1802 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		1	1005149		1005149				1005149	
				шт.						1005149			
			Отпускная цена			1005149		1005149					
			Сметная стоимость оборудования					***1005149***					
31	31	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		6	1892		11352		11352		12260	
				шт.							908		
32	32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		56	662,44	71,9	37097	4026	14897	15386	56682	
				м трубопровода		324,52	37	18173	2072		4199		
33	33	С121-110403-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77		17,6	1252		22035		22035		23798	Казахстан
				м							1763		
34	34	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		31,9	779		24850		24850		26838	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1988		
35	35	С121-110403-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		12,1	614		7429		7429		8024	Казахстан
				м							594		
36	36	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,33	97,93	2,43	718	18	337	252	1048	
				м2		49,59	0,3	363	2		78		
37	37	Е11-130301-1421 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная в 2слоя		14,66	52,32	3,13	767	46	402	225	1071	
				м2		21,78	0,44	319	7		79		
38	38	Е11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза		17,14	296,59	2,02	5083	35	4512	375	5896	
				м2		31,3	0,44	537	8		437		
39	39	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		35	537		18795		18795		20299	
				кг							1504		
40	40	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		1,9	7968,96	30,2	15141	57	309	14508	32021	
				м2		7776,3	15,54	14775	30		2372		
41	41	С123-041012-3403	Прим. Гибкая вставка DN 50, типа FC		3	11146		33438		33438		36113	
				шт.							2675		
42	42	С123-041012-3401	Прим. Гибкая вставка, DN 25, типа FC		2	8541		17082		17082		18449	
				шт.							1367		
			Итого по разделу: 1. Водопровод									2129843	
			Раздел: 2. Горячий водопровод ТЗ										
43	43	Ц13-080104-0401 Изм. и доп. вып. 18	Электроводонагреватель. Монтаж оборудования		3	24062,64	6756,8	72188	20270	11958	34983	115745	
				шкаф		13320	2876	39960	8628		8574		
44	44	5104-0106-0112 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003		1	84461		84461				84461	
				шт.						84461			
			Отпускная цена			84461		84461					
			Сметная стоимость оборудования					***84461***					
45	45	5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003		2	102061		204122				204122	
				шт.						204122			
			Отпускная цена			102061		204122					
			Сметная стоимость оборудования					***204122***					
46	46	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		3	812		2436		2436		2631	
				шт.							195		
47	47	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		31	1746,06	21,58	54128	669	37997	15431	75124	
				м трубопровода		498,76	9,18	15462	284		5565		
48	48	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		31	96,97	1,01	3006	31	66	2851	6325	
				м трубопровода		93,84	0	2909	0		469		
49	49	Е11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза		3,6	296,59	2,02	1068	7	948	79	1238	
				м2		31,3	0,44	113	2		92		
50	50	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5	537		2685		2685		2900	
				кг							215		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		6	1068,5	0,11	6411	1	194	6092	13503	
				шт.		1036	0	6216	0		1000		
52	52	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		5	8703		43515		43515		46996	Казахстан
				шт.							3481		
53	53	С123-030102-3304	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96		1	2775		2775		2775		2997	Казахстан
				шт.							222		
			Итого по разделу: 2. Горячий водопровод ТЗ									**556042**	
			Раздел: 3. Бытовая канализация										
54	54	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		4	901,88	1,42	3608	6	9	3523	7701	
				м трубопровода		898,19	0,51	3593	2		570		
55	55	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм		4	400		1600		1600		1728	
				м							128		
56	56	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		33	869,75	3,46	28702	114	165	27891	61121	
				м трубопровода		861,28	1,16	28422	38		4527		
57	57	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм		33	832		27456		27456		29652	
				м							2196		
58	58	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		13	211,2	199,28	2746	2591	0	607	3620	
				м3 грунта		11,93	52,88	155	687		268		
59	59	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		1	2262,33	0	2262	0	0	1629	4203	
				м3 грунта		2262,33	0	2262	0		311		
60	60	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		10	36,52	36,52	365	365	0	103	505	
				м3 грунта		0	14,26	0	143		37		
61	61	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4	961,31	0	3845	0	0	2769	7143	
				м3 грунта		961,31	0	3845	0		529		
62	62	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		4,8	869,75	3,46	4175	17	24	4057	8890	
				м трубопровода		861,28	1,16	4134	6		659		
63	63	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм		4,8	832		3994		3994		4313	
				м							319		
64	64	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		4	3196,94	93,26	12788	373	871	11504	26235	
				комплект		2886	48,67	11544	195		1943		
65	65	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96		4	8815		35260		35260		38081	Казахстан
				шт.							2821		
66	66	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		4	4599		18396		18396		19868	
				шт.							1472		
67	67	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		4	1100		4400		4400		4752	Казахстан
				шт.							352		
68	68	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		3	3955,53	185,66	11867	557	1599	9802	23402	
				комплект		3236,76	97,37	9710	292		1734		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		3	13225		39675		39675		42849	Казахстан
				комплект							3174		
70	70	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		6	1958	230,98	11748	1386	1571	9322	22756	
				комплект		1465,2	120,26	8791	722		1686		
71	71	С123-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94		6	9254		55524		55524		59966	Казахстан
				шт.							4442		
72	72	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94		6	1100		6600		6600		7128	Казахстан
				шт.							528		
73	73	С123-020601-0803	Ревизия д=110 мм		1	553		553		553		597	
				шт.							44		
74	74	С123-020601-0402	Прочистка д=50 мм		1	409		409		409		442	
				шт.							33		
75	75	С123-020601-0406	Прочистка д=110		5	466		2330		2330		2516	
				шт.							186		
76	76	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка		2	8757	35,63	17514	71	16081	1371	20395	
				комплект		680,8	18,52	1362	37		1511		
77	77	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5,82	537		3125		3125		3375	
				кг							250		
			Итого по разделу: 3. Бытовая канализация									**401238**	
			ИТОГО:					**2681126**	**35597**	**1065981**	**273155**	**3087123**	
								285815	**15171**	**1293732**	**132846**		
			Локальная смета 2-1-3										
			Раздел: 3. Отопление										
1	1	Ц13-080104-0401 Изм. и доп. вып. 18	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт(Теплофон). Монтаж оборудования		102	24062,64	6756,8	2454390	689194	406556	1189434	3935330	
				шкаф		13320	2876	1358640	293352		291506		
2	2	ПРАЙС лист ТОО "Совплим"	Теплофон ЭРГНА 0,7/220 (п)		100	17857,14		1785714				1785714	
				комплект.						1785714			
			Отпускная цена			17857		1785714					
			Сметная стоимость оборудования					***1785714***					
3	3	ПРАЙС лист ТОО "Совплим"	Теплофон ЭРГНА 0,3/220 (п)		2	16071,43		32143				32143	
				комплект.						32143			
			Отпускная цена			16071		32143					
			Сметная стоимость оборудования					***32143***					
			Итого по разделу: 3. Отопление									**5753187**	
			Раздел: 4. Вентиляция										
4	4	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х150 мм. Установка		12	1855,36	33,32	22264	400	3853	17834	43307	
				решетка		1501	15,54	18012	186		3208		
5	5	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х200 мм. Установка		6	1949,36	33,32	11696	200	2490	8917	22262	
				решетка		1501	15,54	9006	93		1649		
6	6	Е11-200301-0201	Прим. Решетки вентиляционные вытяжные 1825РЦ. Установка		4	1964,3	52,47	7857	210	1643	5945	14906	
				решетка		1501	15,54	6004	62		1104		
7	7	Е11-200801-0104	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка		2	27275,74	184,8	54551	370	36489	17413	77722	
				дефлектор		8846,46	37,75	17693	75		5757		
8	8	Е11-200501-0204	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 800 мм. Установка		2	4697,91	155,02	9396	310	1455	7583	18337	
				заслонка		3815,62	53,29	7631	107		1358		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С123-050302-1814	Прим. Заслонки воздушные с электроприводом, диаметром 630 мм		2	42131		84262		84262		91003	Казахстан
				шт.							6741		
10	10	Е11-200901-0104 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка		2	6028,45	40,21	12057	80	944	10840	24728	
				узел		5516,03	14,43	11032	29		1832		
11	11	С123-050310-0507	Прим. Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 5-17 диаметром 630 мм		2	147700		295400		295400		319032	Казахстан
				шт.							23632		
12	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметрдо 600 мм. Прокладка		2,56	5570,15	55,05	14260	141	8787	5284	21108	
				м2 поверхности воздуховодов		2082,7	23,67	5332	61		1564		
13	13	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		4	4873,06	45,96	19492	184	14342	4928	26374	
				м2 поверхности воздуховодов		1241,5	15,61	4966	62		1954		
14	14	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 0,7 мм ГОСТ 3826-82		0,79	1147		906		906		979	
				м2							72		
15	15	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем		0,5	24513,13	1473,56	12257	737	1093	8211	22105	
				м3 изоляции		20853,2	754,8	10427	377		1637		
16	16	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		0,5	35793		17897		17897		19328	Казахстан
				м3							1432		
17	17	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой		12,5	3055,11	88,59	38189	1107	18681	13059	55347	
				м2		1472,04	41,99	18401	525		4100		
18	18	С121-050401-0415	Фольга алюминиевая		12,5	288		3600		3600		3888	
				м2							288		
			Итого по разделу: 4. Вентиляция									760426	
			ИТОГО:					4876330	692930	898398	1289448	6513613	
								1467143	294929	1817857	347834		
			Локальная смета 2-1-4										
			Раздел: 4. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е										
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		2	27886,35	3620,94	55773	7242	36227	10981	72094	
				шт.		6152	1473,95	12304	2948		5340		
2	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		1	229894		229894				229894	
				шт.						229894			
			Отпускная цена			229894		229894					
			Сметная стоимость оборудования					*229894*					
3	3	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012		1	163347		163347				163347	
				шт.						163347			
			Отпускная цена			163347		163347					
			Сметная стоимость оборудования					*163347*					
4	4	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1448,14	84,46	2896	169	51	1979	5265	
				шт.		1338,06	35,95	2676	72		390		
5	5	С123-070501-1004	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1		2	11953		23906		23906		25818	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1912		
6	6	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4548,89	1375,64	4549	1376	97	2630	7754	
				шт.		3076	577,25	3076	577		574		
7	7	С123-070201-0105 прим.	Щиты распределительные навесные модели Бокс металлический ,1Р31,разм.466х350х95		1	5201		5201		5201		5617	
				шт.							416		
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)		1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918	
				шт.		2916	35,95	2916	36		587		
9	9	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1591		1591		1591		1718	
				шт.							127		
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(и дифференциальный)		15	2822,48	20,2	42337	303	20164	15746	62730	
				шт.		1458	0	21870	0		4647		
11	11	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		3	473		1419		1419		1533	
				шт.							114		
12	12	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	491		491		491		530	
				шт.							39		
13	13	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		10	3597		35970		35970		38848	
				шт.							2878		
14	14	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1509		1509		1509		1630	
				шт.							121		
15	15	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4548,89	1375,64	4549	1376	97	2630	7754	
				шт.		3076	577,25	3076	577		574		
16	16	5108-0401-0812 РСНБ РК 2015	Ящик управления и распределения электроэнергии Uн=380В,Iн=10А (АВР)ЯУ-К-82-03Р-0-30741-31УХЛ4		1	189402		189402				189402	
				шт.						189402			
			Отпускная цена			189402		189402					
			Сметная стоимость оборудования					***189402***					
17	17	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4548,89	1375,64	4549	1376	97	2630	7754	
				шт.		3076	577,25	3076	577		574		
18	18	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012		1	124202		124202				124202	
				шт.						124202			
			Отпускная цена			124202		124202					
			Сметная стоимость оборудования					***124202***					
19	19	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		4	4933,24	20,2	19733	81	7988	8398	30382	
				шт.		2916	0	11664	0		2250		
20	20	С123-070210-0101 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54		2	1028		2056		2056		2220	
				шт.							164		
21	21	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		2	1028		2056		2056		2220	
				шт.							164		
22	22	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	5206,06	109,66	15618	329	6541	6376	23754	
				шт.		2916	35,95	8748	108		1760		
23	23	С123-070204-1015	Прим. Выключатель автоматический АП50Б-2МТ		3	4809		14427		14427		15581	
				шт.							1154		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7175,98	104,66	7176	105	2844	3069	11065	
				шт.		4227	35,95	4227	36		820		
25	25	С123-070208-0148	прим. Пускатель магнитный ПМ12-010-53015 Iн=10А		1	10146		10146		10146		10958	
				шт.							812		
26	26	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		18	551,51	3,38	9927	61	454	6796	18061	
				шт.		522,92	1,44	9413	26		1338		
27	27	С123-070220-0504 прим.	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		18	393		7074		7074		7640	
				шт.							566		
28	28	С123-070202-0603 прим.	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48		18	70		1260		1260		1361	
				шт.							101		
29	29	С123-070202-0201 прим.	Коробка У197		15	687		10305		10305		11129	
				шт.							824		
30	30	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Труба винипластовая диаметром до 25 мм,.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		630	385,84	14,22	243081	8957	35510	144796	418907	
				м		315,26	3,95	198614	2491		31030		
31	33	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		80	520,69	50,51	41656	4040	7809	22434	69217	
				м		372,58	16,9	29806	1352		5127		
32	34	Ц13-080206-1705 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		15	1375,26	169,39	20629	2541	1322	12805	36109	
				м		1117,74	67,95	16766	1019		2675		
33	49	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Прим.Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		725	126,29	3,38	91560	2449	16386	53112	156246	
				м		100,31	1,44	72725	1043		11574		
34	50	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		28	765,82	433,38	21443	12135	3507	7320	31064	
				м кабеля		207,2	155,89	5802	4365		2301		
35	51	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		8	540,17	21,15	4321	169	2318	1360	6136	
				м		229,28	6,83	1834	55		455		
36	52	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,48	1843,38	0	8258	0	0	5946	15341	
				м3 грунта		1843,38	0	8258	0		1136		
37	53	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,48	961,31	0	4307	0	0	3101	8000	
				м3 грунта		961,31	0	4307	0		593		
38	54	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		16	701,22	23,34	11219	373	7636	2402	14711	
				м		200,62	7,91	3210	127		1090		
39	55	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования		3	6967,92	279,98	20904	840	15765	3328	26171	
				шт.		1433	107,85	4299	324		1939		
40	56	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7175,98	104,66	7176	105	2844	3069	11065	
				шт.		4227	35,95	4227	36		820		
41	57	С123-070208-0122	Прим.Пускатель магнитный нереверсивный без теплового реле с кнопками ПМ12-010-120		1	3412		3412		3412		3685	
				шт.							273		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	58	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4933,24	20,2	4933	20	1997	2100	7595	
						2916	0	2916	0		563		
43	59	С123-070208-0902	Прим.Пост кнопочный двухштифтовый ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1099		1099		1099		1187	
											88		
			Итого по разделу: 4. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е									1893613	
			Раздел: 5. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е										
44	60	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4548,89	1375,64	4549	1376	97	2630	7754	
						3076	577,25	3076	577		574		
45	61	С123-070201-0105 прим.	Щиты распределительные навесные модели Бокс металлический ,1Р31,разм.350х250х95	шт.	1	5201		5201		5201		5617	
											416		
46	62	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)	шт.	1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918	
						2916	35,95	2916	36		587		
47	63	С123-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1943		1943		1943		2098	
											155		
48	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2822,48	20,2	33870	242	16131	12597	50184	
						1458	0	17496	0		3717		
49	65	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	473		5203		5203		5619	
											416		
50	66	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3761		3761		3761		4062	
											301		
51	67	Ц13-080305-0912 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6068,44	178,04	6068	178	1276	3374	10198	
						4614	71,9	4614	72		755		
52	68	С123-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11446		11446		11446		12362	
											916		
53	69	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	122	2655,77	930,19	324004	113484	24761	188355	553348	
						1522,62	621,68	185760	75845		40989		
54	73	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	21	2025,65	653,81	42539	13730	4262	24417	72312	
						1168,88	446,01	24546	9366		5356		
55	74	С123-070102-1313	Прим.Светильники для люминесцентных ламп,тип Циклон 136 А51	шт.	8	14235		113880		113880		122990	
											9110		
56	75	С123-070102-1205	Прим.Светильники для люминесцентных ламп,тип BAT/S 136	шт.	13	8942		116246		116246		125546	
											9300		
57	76	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	18	2108,58	821,52	37954	14787	2404	22391	65173	
						1153,5	574,23	20763	10336		4828		
58	77	С123-070101-0333	Светильники потолочные, тип НПП03-100-010.2 ГОСТ 17677-82	шт.	13	782		10166		10166		10979	
											813		
59	78	С123-070101-0226 прим.	Светильники с люминисцентной компактной лампой Луна 60 30 01	шт.	5	1624		8120		8120		8770	
											650		
60	79	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		1	4476		4476		4476		4834	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							358		
61	80	С123-070104-0109	Прим.Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91		261	373		97353		97353		105141	
				шт.							7788		
62	81	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		4	226		904		904		976	
				шт.							72		
63	82	С123-070104-0501	Прим.Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт		5	531		2655		2655		2867	
				шт.							212		
64	83	С123-070104-0404	Прим.Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27		5	678		3390		3390		3661	
				шт.							271		
65	84	С123-070104-0401	Прим.Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 12Вт SF10 12W/840E27,КЛЛSP-12.36В мощность 12Вт		14	478		6692		6692		7227	
				шт.							535		
66	85	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		10	1167,85	15,5	11679	155	1065	7556	20773	
				шт.		1045,84	3,6	10458	36		1539		
67	86	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		10	520,58	3,24	5206	32	98	3662	9577	
				шт.		507,54	1,08	5075	11		709		
68	87	С123-070218-1601	Прим. Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 О-1-1Р54-17-6-220,О-1-1Р 44-01-6-220		16	235		3760		3760		4061	
				шт.							301		
69	88	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		4	235		940		940		1015	
				шт.							75		
70	89	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		33	462,36	3,38	15258	111	428	10632	27961	
				шт.		446,02	1,44	14719	47		2071		
71	90	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		33	285		9405		9405		10157	
				шт.							752		
72	91	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		33	462,36	3,38	15258	111	428	10632	27961	
				шт.		446,02	1,44	14719	47		2071		
73	92	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		4	551,51	3,38	2206	14	101	1510	4013	
				шт.		522,92	1,44	2092	6		297		
74	93	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		4	393		1572		1572		1698	
				шт.							126		
75	94	С123-070202-0603 прим.	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48		54	70		3780		3780		4082	
				шт.							302		
76	95	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3		30	42		1260		1260		1361	
				шт.							101		
77	96	С123-070202-0203 прим.	Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409		95	1357		128915		128915		139228	
				шт.							10313		
78	97	С123-070202-0530	Прим.шпильки для подешивания светильника из стали К122		60	236		14160		14160		15293	
				шт.							1133		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	98	С123-070202-0705	Прим.Скоба для крепления кабеля К142		440	26		11440		11440		12355	
				шт.							915		
80	99	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	1727,78	171,78	1728	172	18	1159	3118	
				шт.		1538	71,9	1538	72		231		
81	100	С123-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		1	11238		11238		11238		12137	
				шт.							899		
82	101	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		15	256,26	2,18	3844	33	248	2566	6923	
				м		237,51	0,12	3563	2		513		
83	102	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм		15,3	60		918		918		991	
				м							73		
84	103	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		1100	385,84	14,22	424427	15639	62002	252818	731425	
				м		315,26	3,95	346786	4350		54180		
85	105	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Прим. Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		1115	107,23	1,69	119566	1883	21815	69602	204301	
				м		85,98	0,72	95868	802		15133		
86	106	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		755	676,98	374,14	511117	282476	94553	169292	734841	
				м кабеля		177,6	133,83	134088	101039		54433		
			Итого по разделу: 5. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									3162907	
			Раздел: 6. Э Л Е К Т Р О О Т О П Л Е Н И Е										
87	110	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	4548,89	1375,64	4549	1376	97	2630	7754	
				шт.		3076	577,25	3076	577		574		
88	111	С123-070201-0105 прим.	прим.Щиты распределительные навесные модели Бокс металлический ,1Р31,разм.466 х350х95(2-0-Н)		1	5201		5201		5201		5617	
				шт.							416		
89	112	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)		1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918	
				шт.		2916	35,95	2916	36		587		
90	113	С123-070204-1720	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	4767		4767		4767		5148	
				шт.							381		
91	114	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	2822,48	20,2	33870	242	16131	12597	50184	
				шт.		1458	0	17496	0		3717		
92	115	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5206,06	109,66	5206	110	2180	2125	7918	
				шт.		2916	35,95	2916	36		587		
93	116	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	496		496		496		536	
				шт.							40		
94	117	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		7	473		3311		3311		3576	
				шт.							265		
95	118	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		5	479		2395		2395		2587	
				шт.							192		
96	119	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише		1	10190,91	928,2	10191	928	6187	2474	13678	
				шт.		3076	359,5	3076	360		1013		
97	120	С123-070201-0405	Прим.Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ,1Р31 разм.380х280х95(1-0-Вк)		1	8159		8159		8159		8812	
				шт.							653		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	121	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)	шт.	1	5206,06 2916	109,66 35,95	5206 2916	110 36	2180	2125 587	7918	
99	122	С123-070204-0934	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9593		9593		9593	767	10360	
100	123	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групп распределения)	шт.	2	5206,06 2916	109,66 35,95	10412 5832	219 72	4361	4251 1173	15836	
101	124	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групп распределения)	шт.	1	2822,48 1458	20,2 0	2822 1458	20 0	1344	1050 310	4182	
102	125	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1943		3886		3886	311	4197	
103	126	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509		1509		1509	121	1630	
104	127	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групп распределения)	шт.	1	5206,06 2916	109,66 35,95	5206 2916	110 36	2180	2125 587	7918	
105	128	С123-070204-1810	Прим.Автомат отключающий дифференциальный УЗО-100А-4Р-30мА	шт.	1	3926		3926		3926	314	4240	
106	129	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7175,98 4227	104,66 35,95	14352 8454	209 72	5689	6139 1639	22130	
107	130	С123-070208-0512	Прим.Пускатель магнитный нереверсивный с кнопками и тепловым реле ПМ12-040-260	шт.	2	15469		30938		30938	2475	33413	
108	136	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	505,56 415,57	33,16 11,86	5056 4156	332 119	568	3078 651	8784	
109	138	Ц13-080206-0102 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	50	290,53 268,13	2,45 0,12	14527 13406	122 6	998	9657 1935	26118	
110	139	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	420	256,26 237,51	2,18 0,12	107627 99753	916 52	6958	71860 14359	193846	
111	140	С123-061710-0113	Прим.Канал кабельный размерами 80 мм х 50 мм	м	51	526		26826		26826	2146	28972	
112	141	С123-061710-0107	Прим.Канал кабельный размерами 32 мм х 20 мм	м	153	117		17901		17901	1432	19333	
113	142	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм	м	275,4	91		25061		25061	2005	27066	
114	143	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Прим. Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	107,23 85,98	1,69 0,72	51472 41270	811 345	9391	29963 6515	87950	
115	144	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	170	676,98 177,6	374,14 133,83	115086 30192	63604 22751	21290	38119 12256	165461	
116	145	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 17	Прим.Монтаж терморегуляторов	шт.	15	4932,86 2960	20,2 0	73993 44400	303 0	29290	31968 8477	114438	
117	146	С123-070213-0301	Прим. Терморегулятор АУРАТОН	шт.	15	10518		157770		157770	12622	170392	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Э Л Е К Т Р О О Т О П Л Е Н И Е									**1067912**	
			ИТОГО:					**4390390**	**558212**	**1517210**	**1332737**	**6124432**	
								1608120	**242911**	**706845**	**401303**		
			ИТОГО ПО ВСЕМ ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ:									**55 152 897**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3 818 434**			
			Временные здания и сооружения 2,9%									1 488 699	
			Итого с временными									56 641 596	
			Зимнее удорожание работ 2,2%									1 162 110	
			Итого:									57 803 706	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									540 093	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1 079 705	
			Итого:									59 423 504	
			ИТОГО с тендерной скидкой к=0,90151957									53 571 428	
			НДС в текущих ценах -12%									6 428 571	
			Всего:									**60 000 000**	

Заказчик

Руководитель Государственное учереждение " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект Абылай хана-122.

БИН 190 140 019 833 ИИК KZ54 07 01 03 KS N18260006 РГУ " Комитет Казначейства Министе

_____ Торсыкбаев Б.Г

Технадзор

Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Илемесов С.К

Подрядчик

Директор ТОО "МТС-Телеген" Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-196 А

БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZ KA, АО Банк Центр Кредит

KZ 968 560 000 004 990 467

_____ Оринбаев Ж

Авторский надзор

Инженер авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Жунисов К. Б