Заказчик : **Государственное учереждение " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект Абылай хана-122. БИН 190 140 019 833 ИИК KZ54 07 01 03 KS N18260006 РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК.**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "МТС-Төлеген" БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZ KA, АО Банк Центр Кредит KZ 968 560 000 004 990 467
Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 А

от 02.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство спортивного модуля в с. Маканчи Урджарского района ВКО

Справка №3

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№200039/00	08.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц велючительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	246 000 000	89 285 714							10 714 286	**100 000 000**
Аванс, 30%	30 000 000	26 785 714							3 214 286	**30 000 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**70 000 000**	**62 500 000**							7 500 000	**70 000 000**

Заказчик:

Заказшик : Государственное учереждение " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области. БИН 190 140 019 833 ИИК KZ54 07 01 03 KS N18260006

РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК. _____ Торсыкбаев Б.І

Технический надзор: Эксперт ТОО "Дирекция сроящихся предприятий "СРОЙИНТНГРАЦИЯ"

_____ **Илемесов С.К**

Подрядчик:

ТОО "МТС-Төлеген" БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZ KA, АО Банк Центр Кредит KZ 968 560 000 004 990 467 Туркестанская область,

Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 А _____ Оринбаев Ж

Авторский надзор:

Инженер авторского надзора ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ" _____ Жунусов К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учереждение " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект Абылай хана-122.
БИН 190 140 019 833 ИИК KZ54 07 01 03 KS N18260006 РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК.

ТОО "МТС-Төлеген"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного модуля в с.Маканчи Урджарского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №200039/00 от 08.05.2020

Акт №3 приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел: 18. Стены										
1	36	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 (толщ.640мм). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	46,8700004	33983,2	1604,6	1592793	75207	1183018	329011	2075548	
						7138,2	409,81	334567	19208		153744		
2	37	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 (толщ.380мм). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,68	33983,2	1604,6	260991	12323	193846	53911	340094	
						7138,2	409,81	54821	3147		25192		
3	38	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х 120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0.9	м3 кладки	33,235	28391,65	1604,6	943596	53329	665191	221988	1258831	
						6772,28	409,81	225077	13620		93247		
			Итого по разделу: 18. Стены									3674473	
			Раздел: 19. Перегородки (АС-34)										
4	39	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	184,45	5521,86	118,77	1018507	21907	587214	386035	1516906	
						2219,5	30,93	409386	5705		112363		
5	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,179095	76299,41	2302,61	13665	412	0	12458	28213	
						73996,8	799,2	13252	143		2090		
6	46	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9,35	666,49	244,79	6232	2289	2163	2752	9702	
						190,37	59,05	1780	552		719		
			Итого по разделу: 19. Перегородки (АС-34)									1554821	
			Раздел: 20. Металлические конструкции (КМ-6)										
7	53	Е11-090305-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	6,19008	44796,21	13121,21	277292	81221	47363	118261	427197	
						24023,56	3664,75	148708	22685		31644		
8	54	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных зданий, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	5,8597999	636752		3731239		3731239		4029738	
											298499		
9	55	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,35084	32987,46	10522,74	143523	45783	18726	64413	224571	
						18160,8	3295,38	79015	14338		16635		
10	56	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	4,2294584	490818		2075894		2075894		2241966	
											166072		
11	57	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ригелей и стоек фахверка	т конструкций	0,5684	66801,41	20572,43	37970	11693	3757	17488	59894	
						39619,8	4969,92	22520	2825		4437		
12	58	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	0,3847	462271		177836		177836		192063	
											14227		
13	59	С121-060408-0601	Ригели фахверка	т	0,1873979	462271		86629		86629		93559	
											6930		
14	60	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж элементов крепления, тетивы,гибких планок	т конструкций	2,466	64744,75	2450,72	159661	6043	11237	99153	279518	
						57737,4	535	142380	1319		20705		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	61	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,4599603	497925		1224876		1224876		1322866	
											97990		
16	62	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,36992	97548,49	22208,04	36085	8215	950	20217	60807	
						72772	6435,87	26920	2381		4504		
17	63	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,363351	524345		190521		190521		205763	
											15242		
18	64	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	448,8829979	167,84	3,46	75342	1551	47765	18141	100962	
						57,98	0,59	26026	266		7479		
19	65	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 прим	Окраска огнезащитной композицией Спарк-металл	м2	449,0000027	77,66	1,73	34869	776	21077	9073	47457	
						28,99	0,3	13016	133		3515		
20	66	С Прайс-лист Тоо "ТОО Корунт ЛТД"	Огнезащита Спарк-металл 1230:1,12	кг	328,9616778	1098,21		361270		361270		390172	
											28902		
21	67	Е11-090402-0104 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	746,9999942	4139,16	1706,9	3091951	1275051	189814	1423919	4877140	
						2178,16	584,43	1627086	436566		361270		
22	68	С121-060201-0211 прим	Панели типа "Сэндвич" толщиной 200 мм	м2	746,5991853	10973		8192433		8192433		8847827	
											655395		
			Итого по разделу: 20. Металлические конструкции (КМ-6)									23401501	
			Раздел: 21. Перекрытие										
23	69	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	13,5	6259,71	985,63	84506	13306	32616	49495	144721	
						2858,1	248,94	38584	3361		10720		
24	70	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	27	8036,79	1295,55	216993	34980	81327	129472	374182	
						3729,14	334,63	100687	9035		27717		
25	80	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Антисейсмический пояс. Устройство	м3	10,377	37301,27	4717,65	387075	48955	223745	114238	541418	
						11022	1075,52	114375	11161		40105		
26	83	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	13,5	6259,71	985,63	84506	13306	32616	49495	144721	
						2858,1	248,94	38584	3361		10720		
27	84	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	29,7	8036,79	1295,55	238693	38478	89460	142419	411600	
						3729,14	334,63	110755	9938		30489		
28	94	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Антисейсмический пояс. Устройство	м3	27,765	37301,27	4717,65	1035670	130985	598658	305658	1448634	
						11022	1075,52	306026	29862		107306		
29	98	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,114003	735105,56	1384,56	83804	158	74647	8254	99423	
						78938	628,05	8999	72		7365		
30	101	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Перемычки из уголков УГ1;УГ2;УГ3;УГ4.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,781362	104825,69	22208,04	81907	17353	2007	46628	138817	
						80049,2	6435,87	62547	5029		10283		
			Итого по разделу: 21. Перекрытие									3303516	
			Раздел: 22. Кровля (АС-36-41)										
31	108	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	50,05	23031		1152702		1152702		1244918	Казахстан
											92216		
32	112	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4466	272556		121724		121724		131461	
											9738		
33	121	С Прайс-лист Тоо "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк- древесина 1218:1,12	кг	79,478	1087,5		86432		86432		93347	
											6915		
34	122	С Прайс-лист Тоо "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк- древесина 1218:1,12	кг	85,54	1087,5		93025		93025		100467	
											7442		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	123	С Прайс-лист Too "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк- древесина 1218:1,12	кг	49,038	1087,5		53329		53329	4266	57595	
36	126	С121-090101-6801	Слуховое окно СО1	м2	1,62	26968		43688		43688	3495	47183	
37	128	С121-060208-0501	Стремянка ЛВ6.18	т	0,03612	581974		21021		21021	1682	22703	
38	129	С121-060208-0501	Пожарные лестницы МЛ-2 ГОСТ 25772-83	т	0,18824	581974		109551		109551	8764	118315	
39	131	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	12,6	1052		13255		13255	1060	14316	
40	132	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	кг	10,13	1052		10657		10657	853	11509	
41	135	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18556	108311		20098		20098	1608	21706	
			Итого по разделу: 22. Кровля (АС-36-41)									1863520	
			Раздел: 23. Двери (АС-11)										
42	142	С121-090402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные. с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	15,46	55989		865590		865590	69247	934837	
43	143	С121-090402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные. с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,68	53641		90117		90117	7209	97326	
44	146	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П СТ РК 943-92	м2	3,1	5380		16678		16678	1334	18012	
45	147	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10 СТ РК 943-92	м2	25,3	4160		105248		105248	8420	113668	
46	148	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 СТ РК 943-92	м2	9,6	5645		54192		54192	4335	58527	
47	149	С121-090102-0116	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-19П СТ РК 943-92	м2	4,43	6465		28640		28640	2291	30931	
48	152	С121-090402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные. с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	5,5	53641		295026		295026	23602	318628	
49	153	С121-090402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные. с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	4,52	55989		253070		253070	20246	273316	
50	154	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	8596		8596		8596	688	9284	
51	155	С121-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	11372		34116		34116	2729	36845	
			Итого по разделу: 23. Двери (АС-11)									1891374	
			Раздел: 24. Окна (АС-11)										
52	158	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	46,1	24592		1133691		1133691	90695	1224386	
53	159	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	54,94	25657		1409596		1409596	112768	1522363	
			Итого по разделу: 24. Окна (АС-11)									2746749	
			Раздел: 25. Витражи АС-13										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	168	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,74	13925		135630		135630	10850	146480	
55	170	С121-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,52	34666		156690		156690	12535	169226	
56	171	С121-090201-0101	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,5	13925		90513		90513	7241	97754	
57	173	С121-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,91	34666		66212		66212	5297	71509	
58	174	С121-090201-0302	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - инпост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,2	19662		102242		102242	8179	110422	
			Итого по разделу: 25. Витражи АС-13									595391	
			Раздел: 26. Полы (АС-15)										
59	181	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовым гравием по периметру наружных стен. Устройство	м3 изоляции	26,4	21953,9	1679,04	579583	44327	422735	121221	756868	
						4262,16	622,62	112521	16437		56064		
60	182	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	64,36864	8944,85	1806,12	575768	116257	232630	262520	905350	
						3524,7	814	226880	52396		67063		
61	183	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36,78208	9342,6	1806,12	343640	66433	141707	155515	539088	
						3683,88	814	135501	29941		39932		
62	187	С121-100401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	1149,44	86		98852		98852	7908	106760	Казахстан
63	189	С122-060204-0302	Рейки 55х55мм	м3	32,557888	104726		3409657		3409657	272773	3682430	
64	191	С Прайс-лист Too "Корунт LTD"	Огнезащитная композиция Спарк- древесина 1218:1,12	кг	189,6576	1087,5		206253		206253	16500	222753	
65	192	С123-050301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм (для обеспечения вентиляции)	м2	0,08	3571		286		286	23	309	Казахстан
66	195	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,87024	21953,9	1679,04	19105	1461	13935	3996	24949	
						4262,16	622,62	3709	542		1848		
67	196	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	32,634	871,4	30,35	28437	991	14934	12244	43936	
						383,41	15,74	12512	514		3255		
68	197	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,634	496,39	20,54	16199	670	14910	901	18468	
						18,96	10,41	619	340		1368		
69	198	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	32,634	1137,55	99,97	37123	3262	21172	13155	54300	
						388,8	40,03	12688	1306		4022		
70	199	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,49424	21953,9	1679,04	54758	4188	39940	11453	71508	
						4262,16	622,62	10631	1553		5297		
71	200	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	73,36	871,4	30,35	63926	2227	33572	27525	98766	
						383,41	15,74	28127	1154		7316		
72	201	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	73,36	496,39	20,54	36415	1506	33518	2025	41515	
						18,96	10,41	1391	764		3075		
73	203	С122-060301-0660	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	93,534	2427		227007		227007	18161	245168	
74	204	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,89592	21953,9	1679,04	85531	6541	62384	17889	111693	
						4262,16	622,62	16605	2426		8274		
75	205	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	86,576	1161,86	30,4	100589	2632	55219	41455	153407	
						493,65	15,74	42738	1362		11363		
76	206	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	86,576	1015,37	30,8	87907	2667	82733	3627	98857	
						28,96	15,61	2507	1352		7323		
77	209	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		0,61596	21953,9	1679,04	13523	1034	9863	2828	17659	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	210	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м3 изоляции	21,24	4262,16	622,62	2625	384		1308		
				м2 стяжки		871,4	30,35	18509	645	9720	7969	28596	
						383,41	15,74	8144	334		2118		
79	211	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,55	1581,84	86,63	41998	2300	19773	19068	65951	
						750,46	13,56	19925	360		4885		
80	212	Е11-110101-0402 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	26,55	2922,66	128,93	77597	3423	38108	34481	121044	
						1358,41	23,2	36066	616		8966		
81	213	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,55	871,4	30,35	23136	806	12150	9962	35745	
						383,41	15,74	10180	418		2648		
82	215	С122-060301-0660	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	27,081	2427		65726		65726		70984	
											5258		
83	216	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,913856	21953,9	1679,04	42017	3213	30646	8788	54869	
						4262,16	622,62	8157	1192		4064		
84	217	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,904	871,4	30,35	26058	908	13635	11220	40260	
						383,41	15,74	11466	471		2982		
85	220	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,976	9342,6	1806,12	83859	16212	34581	37951	131555	
						3683,88	814	33067	7306		9745		
86	221	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,92	21375,59	1114,76	41041	2140	36213	2915	47472	
						1399,95	268,32	2688	515		3516		
87	222	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24	871,4	30,35	20914	728	10983	9005	32312	
						383,41	15,74	9202	378		2393		
88	224	С122-060301-0660	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	30,6	2427		74266		74266		80207	
											5941		
89	225	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,104	8944,85	1806,12	215607	43535	87113	98305	339025	
						3524,7	814	84959	19621		25113		
			Итого по разделу: 26. Полы (АС-15)									8241804	
			Раздел: 28. Наружная отделка										
90	240	С Прайс-лист Тоо "Анса"	Сайдинг с полимерным покрытием 2500:1.12	м2	599,5	2232,14		1338170		1338170		1445223	
											107054		
91	242	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 "IZOTERM"	м3	41,1672	21160		871098		871098		940786	Казахстан
											69688		
92	244	С122-060301-0660	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	20,4	2427		49511		49511		53472	
											3961		
			Итого по разделу: 28. Наружная отделка									2439481	
			Раздел: 30. Франтон										
93	250	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11065	240026		26559		26559		28684	Казахстан
											2125		
94	251	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07768	243102		18884		18884		20395	
											1511		
95	253	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15717	240026		37725		37725		40743	Казахстан
											3018		
96	254	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23134	243102		56239		56239		60738	
											4499		
97	256	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1872	240026		44933		44933		48527	Казахстан
											3595		
98	257	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29784	243102		72405		72405		78198	
											5792		
99	259	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14653	240026		35171		35171		37985	Казахстан
											2814		
100	260	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22492	243102		54679		54679		59053	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	262	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02376	240026		5703		5703	4374 / 456	6159	Казахстан
102	263	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00884	243102		2149		2149	172	2321	
103	265	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(Сетки СГ1-СГ7)	т	0,51	272556		139004		139004	11120	150124	
104	267	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80()	т	0,2665	240224		64020		64020	5122	69141	
105	269	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,39	78374		30566		30566	2445	33011	Казахстан
106	270	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,307	81476		25013		25013	2001	27014	Казахстан
107	273	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	3,5836	21160		75829		75829	6066	81895	Казахстан
108	279	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1(С1;С2), Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06781	272556		18482		18482	1479	19961	
109	286	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	23,46	1965		46099		46099	3688	49787	Казахстан
110	289	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,8242869	524345		432211		432211	34577	466788	
			Итого по разделу: 30. Франтон									1280524	
			ИТОГО:					42677394	2221431	35717945	4538497	50993153	
								4738019	736389		3777270		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета №2-1-4										
			Раздел: 4. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е										
1	31	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	504,9	71		35848		35848	2868	38716	
2	32	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	137,7	173		23822		23822	1906	25728	
3	35	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	82,4	473		38975		38975	3118	42093	
4	36	С123-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,45	3449		53287		53287	4263	57550	
5	37	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0663	248939		16505		16505	1320	17825	
6	38	С123-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	433650		2212		2212	177	2389	
7	39	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	180029		2754		2754	220	2975	
8	40	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4539	272093		123503		123503	9880	133383	
9	41	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	120080		9799		9799	784	10582	
10	42	С123-060128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02652	292044		7745		7745	620	8365	
11	43	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,0714	453790		32401		32401		34993	

№ пп/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	44	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	714071		3642		3642	2592	3933	
13	45	С123-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	1027793		12580		12580	291	13587	
14	46	С123-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	2736800		11166		11166	1006	12059	
15	47	С123-060128-0515	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	4334944		88433		88433	893	95507	
16	48	С123-060128-0919	Кабели силовые ВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	8926849		54632		54632	7075	59003	
			Итого по разделу: 4. С И Л О В О Е Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е								4371	558688	
			Раздел: 5. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е										
17	70	С123-070101-0254	Прим.Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 236	шт.	42	11761		493962		493962	39517	533479	
18	71	С123-070102-0125	Прим.Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S 218	шт.	2	12197		24394		24394	1952	26346	
19	72	С123-070101-2501	Прим.Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S 258"SPORT"	шт.	78	22228		1733784		1733784	138703	1872487	
20	104	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1122	29		32538		32538	2603	35141	
21	107	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8874	180029		159758		159758	12781	172538	
22	108	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	272093		208151		208151	16652	224803	
23	109	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	120080		30620		30620	2450	33070	
			Итого по разделу: 5. Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									2897864	
			Раздел: 6. Э Л Е К Т Р О О Т О П Л Е Н И Е										
24	131	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1730051		26470		26470	2118	28587	
25	132	С123-060128-0307	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	1045619		159980		159980	12798	172778	
26	133	С123-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	430082		52642		52642	4211	56853	
27	134	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	272093		97137		97137	7771	104908	
28	135	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	120080		1837		1837	147	1984	
29	137	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10,2	140		1428		1428	114	1542	
			Итого по разделу: 6. Э Л Е К Т Р О О Т О П Л Е Н И Е									366652	
			ИТОГО:					3540005	0	3540005		3823204	
			В том числе :					0	0		283201		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета №4-1-1										
1	1	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	0,7	38417,41	9495,92	26892	6647	7464	12237	42260	
						18258,9	3593,05	12781	2515		3130		
2	2	Ценовое предложение АО "КЕМОНТ"	Комплектная трансформаторная подстанция на 2 силовых трансформатора 2КТПБ-160-10/0,4У1	компл.	1	14400000		14400000		14400000		14400000	
			Отпускная цена			14400000		14400000					
			Сметная стоимость оборудования					*14400000*					
3	3	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленнйс откосами	м3	11,76	1843,38	0	21678	0	0	15608	40269	
						1843,38	0	21678	0		2983		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		11,76	961,31	0	11305	0	0	8140	21000	
				м3		961,31	0	11305	0		1556		
5	5	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		42	701,22	23,34	29451	980	20045	6306	38618	
				м		200,62	7,91	8426	332		2861		
6	6	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм		11,2	4985,52	187,07	55838	2095	39298	10951	72132	
				шт		1289,7	68,31	14445	765		5343		
			ИТОГО:					14545164	9722	66807	53242	14614279	
								68635	3612	14400000	15873		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							14400000			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета №4-1-3										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-2.Т-3)		58,05	1843,38	0	107008	0	0	77046	198778	
				м3 грунта		1843,38	0	107008	0		14724		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		38,7	961,31	0	37203	0	0	26786	69108	
				м3 грунта		961,31	0	37203	0		5119		
3	3	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,058	163429,84	0	9479	0	99	7129	17937	
				канало-километр трубопровода		161728	0	9380	0		1329		
4	4	С123-010501-1207 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		58	1593		92394		92394		99786	
				м							7392		
5	5	С123-060137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80(2,804кг/м)		0,3876	3004930		1164711		1164711		1257888	
				км							93177		
6	6	С123-060137-0602	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(0,489кг/м)		0,1734	308087		53422		53422		57696	
				км							4274		
7	7	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		48	630,8	33,78	30279	1622	4583	17831	51958	
				м		501,55	14,38	24074	690		3849		
8	8	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		10	177,79	6,76	1778	68	277	1052	3057	
				м		143,3	2,88	1433	29		226		
9	9	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		332	451,21	225,24	149800	74778	16059	62045	228793	
				м кабеля		177,6	81,96	58963	27210		16948		
10	10	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		160	370,53	159,36	59284	25497	7739	24966	90990	
				м кабеля		162,8	53,92	26048	8627		6740		
11	11	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		166	510,26	421,46	84702	69962	0	32054	126097	
				м кабеля		88,8	179,39	14741	29779		9341		
12	12	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		384	150,38	120,78	57745	46379	0	22397	86554	
				м кабеля		29,6	51,41	11366	19741		6411		
13	13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93		19,35	1912		36997		36997		39957	
				м3							2960		
14	14	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		13	446,91	358,11	5810	4655	0	2258	8713	
				м кабеля		88,8	152,43	1154	1982		645		
15	15	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,104	51471		5353		5353		5781	Казахстан
				1000 шт.							428		
16	16	Ц13-080201-1903 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		4	4633,09	84,46	18532	338	435	12891	33937	
				шт.		4440	35,95	17760	144		2514		
17	17	С123-061703-1702	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВТп-1-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86		4	18304		73216		73216		79073	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	6030		6030		6030	5857	6512	
19	19	Ц13-100904-0101 #Р, 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	шт.	0,142	29775,43	19909,63	4228	2827	0	482	5943	
				км кабеля		9865,8	4851,96	1401	689		1275		
20	20	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0.15	м	142	47		6674		6674	440	7208	
21	21	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В12,5	м3	1,35	27788,26	1172,53	37514	1583	27735	534	48963	
						6071,1	296,26	8196	400		7822		
22	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	9	26723,17	9664,62	240509	86982	3947	3627	419674	
						16620	3946,4	149580	35518		148078		
23	23	Е11-330304-0301 прим	Опоры. Земляные работы при сборке и установке	опора	9	3287,33	762,85	29586	6866	0	31087	54708	
						2524,48	401,85	22720	3617		21070		
24	24	С121-060801-0301 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Металлоконструкции консольной опоры)	т	0,889245	553095		491837		491837	4052	531184	
25	25	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	72,028845	232,87	2,02	16773	145	15285	39347	19140	
						18,65	0,44	1343	32		949		
26	26	С121-100202-0101 прим.	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм(для изготовления платы изоляционной 180х60х8мм)	м2	0,0972	1152		112		112	1418	121	
27	27	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	9	5344,82	2689,36	48103	24204	165	9	81780	
						2637,12	1198,8	23734	10789		27619		
28	28	С123-070109-0409	Светильник светодиодный мощн.80Вт ССУ-Е80	шт.	9	26739		240651		240651	6058	259903	
29	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2822,48	20,2	25402	182	12098	19252	37638	
						1458	0	13122	0		9448		
30	30	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	473		4257		4257	2788	4598	
31	31	С123-080306-0105 прим.	Динрейка 35х7,5	шт.	9	58		522		522	341	564	
32	32	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	126,29	3,38	6314	169	1130	42	10776	
						100,31	1,44	5016	72		3663		
33	33	С123-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	69782		3559		3559	798	3844	
34	34	Ц13-080305-0317 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	3	2266,49	610,47	6799	1831	446	285	11869	
						1507,24	432,56	4522	1298		4190		
35	35	С121-060801-0301 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т((Металлоконструкции кронштейнов)	т	0,01638	553095		9060		9060	879	9784	
36	36	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17 К=3 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	1,32678	232,87	2,02	309	3	282	725	353	
						18,65	0,44	25	1		17		
37	37	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	3	5344,82	2689,36	16034	8068	55	26	27260	
						2637,12	1198,8	7911	3596		9206		
38	38	С123-070109-0409	Светильник светодиодный мощн.80ВтССУ-Е80	шт.	3	26739		80217		80217	2019	86634	
											6417		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	С123-070202-0512 прим.	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	3	407		1221		1221	98	1319	
40	40	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	117	912,53 630,52	25,89 8,99	106766 73771	3030 1052	29966	53872 12851	173490	
41	41	С123-060131-0903	Кабели силовые АВВГ 3х 6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11934	125228		14945		14945	1196	16140	
			ИТОГО:					3385135 620471	359190 145266	2405479	573664 316705	4275508	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета №6-1-2										
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	248	167,27 9,45	157,83 41,88	41484 2343	39141 10385	0	9164 4052	54790	
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	2714,8 2714,8	0 0	21718 21718	0 0	0	15637 2988	40344	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	179	36,52 0	36,52 14,26	6537 0	6537 2552	0	1838 670	9045	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	77	875,27 875,27	0 0	67395 67395	0 0	0	48525 9274	125194	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	179	173,54 93,74	79,8 38,85	31064 16780	14284 6954	0	17089 3852	52005	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									281288	
			Раздел: 2. Канализация К1										
6	6	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.0515	505803,66 342095	155353,22 48479,18	26049 17618	8001 2497	430	19913 3677	49639	
7	7	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	52,015	2057		106995		106995	8560	115554	
8	8	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5608		11216		11216	897	12113	
9	9	С123-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	11439		11439		11439	915	12354	
10	10	Е11-220801-0201	Установка защитных муфт	шт.	6	1512,88 563,45	949,42 280,79	9077 3381	5697 1685	0	5015 1127	15219	
11	11	С123-020308-1204 прим	Муфта защитная д=194мм	шт.	5	1148		5740		5740	459	6199	
12	12	С123-020308-1203 прим	Муфта защитная д=140мм	шт.	1	431		431		431	34	465	
			Итого по разделу: 2. Канализация К1									211543	
			Раздел: 3. Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.-3 в.7										
13	13	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,89	23821,17 11411,68	9672,46 4171,64	92664 44391	37626 16228	10647	60013 12214	164891	
14	14	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3466		13864		13864	1109	14973	
15	15	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	23567		47134		47134		50905	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25623		25623		25623	3771	27673	
17	17	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14322		57288		57288	2050	61871	
18	18	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19088		38176		38176	4583	41230	
19	19	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	29339		88017		88017	3054	95058	
20	20	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	19,04	347		6607		6607	7041	7135	
21	21	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка горловины колодцев. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,09	30359,42	2208,6	2732	199	1903	529	3632	
22	22	Е11-070107-0103	Элементы соединительные. Установка	т стальных элементов	0,01904	7003,15	532,8	630	48		631	17514	
23	23	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	м3	0,8	769564,02	6192,28	14652	118	13238	269		
			Итого по разделу: 3. Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.-3 в.7			68106,5	1524,4	1297	29		1564	19780	
			ИТОГО:			21375,59	1114,76	17100	892	15089	1297	504662	
			В том числе :			1399,95	268,32	1120	215		1215	997493	
			Стоимость оборудования, всего					743002	112494	453837	1465		
			в том числе, оборудование поставки заказчика					176673	40593	0	180604		
			Локальная смета №7-1-1							0	73887		
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1190	52,11	52,11	62007	62007	0	17430	85792	
2	2	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4760	44,59	44,59	212225	212225	0	59657	293632	
3	3	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1694,37	71,26	71,26	120737	120737	0	35569	168811	
4	4	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3388,74	6,87	6,87	23281	23281	0	5395	30970	
5	5	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта (избыток пригодного грунта)	10,9	232,33	223,05	2532	2431	1	583	3365	
6	6	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(избыток пригодного грунта)	т	19,729	193		3808			249	4112	
			ИТОГО:					424590	420681	1	305	586682	
			В том числе :					100	164671		118634		
			Стоимость оборудования, всего							0	43459		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета №7-1-2										
			Раздел: 6. Асфальтобетонное покрытие проездов S=1458 м2										
1	3	Е11-270301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	1458	236,65	195,83	345039	285526	7505	136406	519961	
2	4	С121-010601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	142,3008	1635		232662		232662	38516	251275	
											18613		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	5	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	8,409744	139273		1171250		1171250		1264950	
											93700		
4	6	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1458	1936,27	129,34	2823079	188584	2561992	132033	3191521	
						49,73	34,12	72503	49750		236409		
5	7	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	340,4	2061,85	32,89	701854	11197	401736	316995	1100357	
						848,77	13,49	288921	4593		81508		
6	8	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,9699999	53064		794368		794368		857918	
											63549		
			Итого по разделу: 6. Асфальтобетонное покрытие проездов S=1458 м2									7185982	
			Раздел: 7. Асфальтобетонное покрытие проездов по прилегающей территории S=960 м2										
7	9	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	96	1262,27	1102,83	121177	105871	141	44003	178395	
						157,97	266,44	15165	25578		13214		
8	10	С121-010601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	117,12	1635		191491		191491		206810	
											15319		
9	11	Е11-270301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	960	236,65	195,83	227186	188001	4942	89815	342361	
						35,67	50,96	34244	48918		25360		
10	12	С121-010601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	93,696	1635		153193		153193		165448	
											12255		
11	13	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,53728	139273		771194		771194		832889	
											61695		
12	14	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	960	1936,27	129,34	1858817	124170	1686908	86935	2101413	
						49,73	34,12	47739	32757		155660		
13	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	199,5	2061,85	32,89	411339	6563	235448	185783	644892	
						848,77	13,49	169329	2692		47770		
14	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,8035	53064		467149		467149		504521	
											37372		
			Итого по разделу: 7. Асфальтобетонное покрытие проездов по прилегающей территории S=960 м2									4976729	
			Раздел: 8. Покрытие из тротуарной плитки S=523 м2										
15	17	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,3	1262,27	1102,83	66016	57678	77	23972	97188	
						157,97	266,44	8262	13935		7199		
16	18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,806	1635		104323		104323		112669	Казахстан
											8346		
17	19	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,3	1224,6	1065,59	64047	55730	55	23362	94402	
						157,97	255,64	8262	13370		6993		
18	20	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	52,3	1912		99998		99998		107997	Казахстан
											8000		
19	21	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	366,1	568,24	39,53	208033	14471	2917	212602	454286	
						520,75	16,96	190645	6209		33651		
20	22	С121-040509-0106	прим Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	523	3320		1736360		1736360		1875269	
											138909		
21	23	С ССЦ РК8.04-8-2019 тех ч табл.5	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	41,84	32		1339		1339		1446	
											107		
22	24	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	317	2061,85	32,89	653607	10428	374120	295204	1024715	
						848,77	13,49	269059	4277		75905		
23	25	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,072	51783		262643		262643		283655	
											21011		
			Итого по разделу: 8. Покрытие из тротуарной плитки S=523 м2									4051627	
			Раздел: 9. Покрытие из тротуарной плитки прилегающей территории S=120 м2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	26	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	1262,27	1102,83	15147	13234	18	5500	22299	
						157,97	266,44	1896	3197		1652		
25	27	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,64	1635		23936		23936		25851	Казахстан
											1915		
26	28	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	1224,6	1065,59	14695	12787	13	5360	21660	
						157,97	255,64	1896	3068		1604		
27	29	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12	1912		22944		22944		24780	Казахстан
											1836		
28	30	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	84	568,24	39,53	47732	3320	669	48781	104234	
						520,75	16,96	43743	1425		7721		
29	31	С121-040509-0106	прим Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27.5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	120	3320		398400		398400		430272	
											31872		
30	32	С ССЦ РК8.04-8-2019 тех ч табл.5	Надбавка к сметной стоимости за применение морозостойкости	м3	9,6	32		307		307		332	
											25		
31	33	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	92	2061,85	32,89	189690	3026	108577	85674	297394	
						848,77	13,49	78087	1241		22029		
32	34	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,472	51783		76225		76225		82323	
			Итого по разделу: 9. Покрытие из тротуарной плитки прилегающей территории S=120 м2								6098		
												1009145	
			ИТОГО:					14255240	1080586	11892900	1692425	17223483	
			В том числе :					1281759	285304		1275813		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
										0			
			ИТОГО ПО ВСЕМ ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ:									92 513 802	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			Временные здания и сооружения 2,9%							14 400 000,00			
			Итого с временными									2 265 300	
			Зимнее удорожание работ 2,2%									94 779 102	
			Итого:									1 768 340	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									96 547 443	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									848 783	
			Итого:									1 642 949	
			ИТОГО с тендерной скидкой к=0,90151957									99 039 175	
			НДС в текущих ценах -12%									89 285 714	
			Всего:									10 714 286	
												100 000 000	

Руководитель Государственное учереждение " "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект Абылай хана-122.

БИН 190 140 [illegible] ИИК KZ51 07 01 03 KS N18260006 РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК.

_____ **Торсыкбаев Б.Г**

Технадзор

Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Илемесов С.К**

Директор ТОО "МТС-Төлеген" Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 А

БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZ KA, АО Банк Центр Кредит

KZ 968 560 000 004 990 467

_____ **Оринбаев Ж**

Авторский надзор

Инженер авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ **Жунусов К. Б**