Заказчик: Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарскргр района, Восточно-Казахстанской области"

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект: Абылай хана-122.

БИН: 190 140 019 833, ИИК KZ54 07 01 03KS N18260006,
РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственности "МТС-Толеген". Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 "А".
БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZKA, АО "Банк Центр Кредит" KZ 968 560 000 004 990 467.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат на август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№200039/00	08.05.2020г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц велючительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	111 000 000	99 107 143							11 892 857	**111 000 000**
Аванс, 30%	33 300 000	29 732 143							3 567 857	**33 300 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**77 700 000**	**69 375 000**							8 325 000	**77 700 000**

Заказшик:
Руководитель Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарскргр района, Восточно-Казахстанской области"

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район,

село Урджар, проспект: Абылай хана-122 БИН: 190 140 019 833,

ИИК KZ54 07 01 03KS N18260006, РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.

РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.

_____Торсыкбаев Б.Г.

Технадзор:
Эксперт ТОО" Дирекция строящихся предприятий " СЕМЕЙИНТЕГРАЦИЯ СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Илемесов С.К.

Подрядчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственности "МТС-Толеген"
Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 "А".

БИН040 240 006 042,

БИК: KCJBKZKA

АО "Банк Центр Кредит" KZ 968 560 000 004 990 467.

_____Оринбаев Ж.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____Жунусов К.Б.

Заказчик: **Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарскргр района, Восточно-Казахстанской области"**

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект: Абылай хана-122.

БИН: 190 140 019 833, ИИК KZ54 07 01 03KS N18260006,
РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственности "МТС-Толеген". Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 "А". БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZKA, АО "Банк Центр Кредит" KZ 968 560 000 004 990 467.**

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат на август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№200039/00	08.05.2020г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц велючительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	111 000 000	99 107 143							11 892 857	**111 000 000**
Аванс, 30%	33 300 000	29 732 143							3 567 857	**33 300 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**77 700 000**	**69 375 000**							8 325 000	**77 700 000**

Заказчик:
Руководитель Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарскргр района, Восточно-Казахстанской области"

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район,
село Урджар, проспект: Абылай хана-122 БИН: 190 140 019 833,
ИИК KZ54 07 01 03KS N18260006, РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.
РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.
_____Торсыкбаев Б.Г.

Технадзор:
Эксперт ТОО" Дирекция строящихся предприятий " СЕМЕЙИНТЕГРАЦИЯ СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Илемесов С.К.

Подрядчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственности "МТС-Толеген"
Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 "А".
БИН040 240 006 042,
БИК: KCJBKZKA
АО "Банк Центр Кредит" KZ 968 560 000 004 990 467.
_____Оринбаев Ж.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК "Семейпроект"
_____Жунусов К.Б.

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарскргр района, Восточно-Казахстанской области"

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект: Абылай хана-122.

БИН: 190 140 019 833, ИИК KZ54 07 01 03KS N18260006,
РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственности "МТС-Толеген". Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 "А".
БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZKA, АО "Банк Центр Кредит" KZ 968 560 000 004 990 467.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат на август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№200039/00	08.05.2020г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц велючительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	111 000 000	99 107 143							11 892 857	**111 000 000**
Аванс, 30%	33 300 000	29 732 143							3 567 857	**33 300 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**77 700 000**	**69 375 000**							8 325 000	**77 700 000**

Заказчик:
Руководитель Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарскргр района, Восточно-Казахстанской области"

Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район,
село Урджар, проспект: Абылай хана-122 БИН: 190 140 019 833,
ИИК KZ54 07 01 03KS N18260006, РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.

РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.
_____Торсыкбаев Б.Г.

Подрядчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственности "МТС-Толеген"
Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 "А".

БИН040 240 006 042,
БИК: KCJBKZKA
АО "Банк Центр Кредит" KZ 968 560 000 004 990 467.

_____Оринбаев Ж.

Технадзор:
Эксперт ТОО" Дирекция строящихся предприятий " СЕМЕЙИНТЕГРАЦИЯ СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Илемесов С.К.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ПК "Семейпроект"
_____Жунусов К.Б.

Форма 4

Заказчик: **Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарскрго района, Восточно-Казахстанской области"**
Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект: Абылай хана-122.
БИН: 190 140 019 833. ИИК KZ54 07 01 03KS N18260006. РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственности "МТС-Толеген". Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 "А".**
БИН040 240 006 042, БИК: KCJBKZKA, АО "Банк Центр Кредит" KZ 968 560 000 004 990 467.

Наименование объекта: "Строительства спортивного модуля в селе Маканчи, Урджарского района ВКО"

АКТ №1 приемки выполненных работ за август месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2466,69		167,27	157,83	412610	389307	--	91152	544064
		НР - 72%; СП - 8%				9,45	41,88	23303	103298		40301	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	252,88		211,20	199,28	53408	50393	--	11798	70423
		НР - 72%; СП - 8%				11,93	52,88	3016	13371		5217	
3	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	28,24		5472,68	--	154549	--	--	111275	287089
		НР - 72%; СП - 8%				5472,68	--	154549	--		21266	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1623,62		36,52	36,52	59294	59294	--	16668	82039
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,26	--	23150		6077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	696,12	875,27	--	609289	--	--	438688	1131816
		НР - 72%; СП - 8%			875,27	--	609289	--		83838	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1623,62	173,54	79,80	281770	129565	--	155003	471715
		НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	152205	63078		34942	
7	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	382,25	1458,60	1458,60	557550	557550	--	291018	916453
		НР - 72%; СП - 8%			--	1057,40	--	404191		67885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2128471	1186109	--	1115602	3503599
							942361	607087	--	259526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2128471				
	Всего заработная плата		Тенге					1549449			
		Накладные расходы	Тенге				1115603				
		Сметная прибыль	Тенге				259526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3503599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447
		Сметная заработная плата	Тенге					1549449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3503599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447
		Сметная заработная плата	Тенге					1549449			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		В осях "1-7" (АС-19)									
8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	м3 основания	398,04	4667,93	1818,08	1858023	723669	749668	662162	2721800
		НР - 93%; СП - 8%			966,45	822,32	384686	327316		201615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,83	20656,49	1114,76	161740	8729	142049	11887	187517
		НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	10962	2101		13890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ1,ФМ2 объемом до 3 м3 под стойки каркаса(Бетон класса В15, F150, W6)**	м3	52,18	32525,13	1951,33	1697161	101820	1185454	395895	2260500
		НР - 91%; СП - 8%			7855,26	482,21	409887	25162		167444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,58055	239602,00	--	139101	--	139101	--	150229
		СП - 8%			--	--	--	--		11128	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,641	259489,00	--	425821	--	425821	--	459887
		СП - 8%			--	--	--	--		34066	
13	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,735	281111,00	--	206617	--	206617	--	223146
		СП - 8%			--	--	--	--		16529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточных фундаментов бетонных(Бетон класса В15, F150, W6). Устройство**	м3	166,95	26772,19	1364,12	4469618	227740	3647259	592318	5466890
		НР - 91%; СП - 8%			3561,66	337,10	594619	56280		404955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		В осях "8-14" (АС-23)									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	20,8	20656,49	1114,76	429655	23187	377349	31577	498131
		НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	29119	5581		36899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.В 15. Устройство**	м3	54	24416,33	1714,90	1318482	92605	1106115	130220	1564598
		НР - 91%; СП - 8%			2217,81	432,17	119762	23337		115896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1164	240026,00	--	267965	--	267965	--	289402
		СП - 8%			--	--	--	--		21437	
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	38	1984,05	1057,29	75394	40177	18277	32815	116866
		НР - 118%; СП - 8%			445,78	286,06	16940	10870		8657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	146	2282,59	1036,74	333259	151364	106615	137154	508046
		НР - 118%; СП - 8%			515,62	280,50	75280	40953		37633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	74	2928,57	1320,68	216714	97730	60921	99715	341744
		НР - 118%; СП - 8%			784,63	357,32	58063	26442		25314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	118	4745,56	2316,32	559976	273326	145618	253679	878747
		НР - 118%; СП - 8%			1195,19	626,70	141032	73950		65092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	16,66	26977,00	--	449437	--	449437	--	485392
		СП - 8%			--	--	--	--		35955	
23	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	38,86	28381,00	--	1102886	--	1102886	--	1191117
		СП - 8%			--	--	--	--		88231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**									
		СП - 8%	м3	138,54	27603,00	--	3824120	--	3824120	--	4130049
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**			--	--	--	--		305930	
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0727	76299,41	2302,61	5547	167	--	5057	11452
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			73996,80	799,20	5380	58		848	
		СП - 8%	т	0,0727	240026,00	--	17450	--	17450	--	18846
27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитных железобетонных заделок из бетона кл.В7,5**			--	--	--	--		1396	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4	25375,66	1998,69	101503	7995	74615	18872	130005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4723,20	461,41	18893	1846		9630	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0125	240026,00	--	3000	--	3000	--	3240
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитная обвязка из бетона кл.В15.Устройство**			--	--	--	--		240	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	13,34	37301,27	4717,65	497599	62933	287633	146857	696012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11022,00	1075,52	147033	14347		51556	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,13879	243102,00	--	33740	--	33740	--	36439
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		2699	
		СП - 8%	т	0,4869	240026,00	--	116869	--	116869	--	126218
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство горизантальной гидроизоляции из цементного раствора 1:2 толщиной 20мм на отм.-0,050;-0,130;2,310**			--	--	--	--		9349	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	340	871,40	30,35	296276	10320	155596	127567	457750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			383,41	15,74	130360	5350		33907	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	240	903,12	20,08	216750	4820	137747	69651	309313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			309,10	2,96	74183	710		22912	
		Кирпичная кладка ниже отм.0,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	13,3	28757,56	1604,60	382476	21341	266197	93361	513904
		НР - 93%; СП - 8%			7138,20	409,81	94938	5450		38067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х 120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	2,55	28391,65	1604,60	72399	4092	51038	17032	96586
		НР - 93%; СП - 8%			6772,28	409,81	17269	1045		7154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19279575	1852014	15099157	2825819	23873826
							2328405	620798	--	1768429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19279575				
	Материалы		Тенге				8512150				
	Всего заработная плата		Тенге					2949203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1210563				
	Местные материалы		Тенге				5376442				
		Накладные расходы	Тенге				2825820				
		Сметная прибыль	Тенге				1768432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23873826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2251
		Сметная заработная плата	Тенге					2949203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23873826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2251
		Сметная заработная плата	Тенге					2949203			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки (АС-34)									
36	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы**	кг	31,152	347,00	--	10810	--	10810	--	11675
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
37	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	**Ерши металлические**	кг	21	200,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0677	240026,00	--	16250	--	16250	--	17550
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
39	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,112	240224,00	--	26905	--	26905	--	29057
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки (СК1) арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,031	272556,00	--	8449	--	8449	--	9125
		СП - 8%			--	--	--	--		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перемычки (АС-34)									
41	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,231	84694,00	--	19564	--	19564	--	21129
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007	243102,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				87880	--	87880	--	94910
							--	--	--	7030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68316				
	Местные материалы		Тенге				19564				
		Сметная прибыль	Тенге				7030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				94910				
		РАЗДЕЛ 4.Металлические конструкции (КМ-6)									
43	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	13,3302444	636752,00	--	8488060	--	8488060	--	9167105
		СП - 8%			--	--	--	--		679045	
44	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	9,6213816	490818,00	--	4722347	--	4722347	--	5100135
		СП - 8%			--	--	--	--		377788	
45	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка**	т	0,8646215	462271,00	--	399689	--	399689	--	431665
		СП - 8%			--	--	--	--		31975	
46	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	**Ригели фахверка**	т	0,4263021	462271,00	--	197067	--	197067	--	212832
		СП - 8%			--	--	--	--		15765	
47	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	5,5960397	497925,00	--	2786408	--	2786408	--	3009321
		СП - 8%			--	--	--	--		222913	
48	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из уголков**	т	0,826569	524345,00	--	433407	--	433407	--	468080
		СП - 8%			--	--	--	--		34673	
49	Прайс-лист Тоо "ТОО Корунт ЛТД"	**Огнезащита Спарк-металл 1230:1,12**	кг	748,3383222	1098,21	--	821836	--	821836	--	887583
		СП - 8%			--	--	--	--		65747	
50	2106-0201-0211 РСНБ РК 2015 прим	**Панели типа "Сэндвич" толщиной 200 мм**	м2	1698,400815	10973,00	--	18636552	--	18636552	--	20127476
		СП - 8%			--	--	--	--		1490924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36485367	--	36485366	--	39404197
							--	--	--	2918830	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				821836				
	Местные материалы		Тенге				821836				
		Сметная прибыль	Тенге				65747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				887583				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35663531				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35663531				
		Сметная прибыль	Тенге				2853082				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38516614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39404196				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытия над техподпольем (АС-24)									
51	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.15-8 К7Т-С7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	149,6	6756,00	--	1010698	--	1010698	--	1091553
		СП - 8%			--	--	--	--		80856	
52	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.12-8 К7Т-С7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	44,82	6756,00	--	302804	--	302804	--	327028
		СП - 8%			--	--	--	--		24224	
53	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.10-8 К7Т-С7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	24,84	6756,00	--	167819	--	167819	--	181245
		СП - 8%			--	--	--	--		13426	
54	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК59.15-8 Am V-C7 (L-4780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	21,36	6756,00	--	144308	--	144308	--	155853
		СП - 8%			--	--	--	--		11545	
55	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК59.12-8 Am V-C7(L-4780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	5,68	6756,00	--	38374	--	38374	--	41444
		СП - 8%			--	--	--	--		3070	
56	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК59.10-8 Am V-C7(L-4780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	9,46	6756,00	--	63912	--	63912	--	69025
		СП - 8%			--	--	--	--		5113	
57	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК35.15-8 АII-С7(L-2980мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	35,52	6756,00	--	239973	--	239973	--	259171
		СП - 8%			--	--	--	--		19198	
58	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК35.12-8 АII-С7(L-2980мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	10,62	6756,00	--	71749	--	71749	--	77489
		СП - 8%			--	--	--	--		5740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК35.10-8 АII-С7 (L-2980мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,9	6756,00	--	39860	--	39860	--	43049
		СП - 8%			--	--	--	--		3189	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31657	243102,00	--	76959	--	76959	--	83116
		СП - 8%			--	--	--	--		6157	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47737	240026,00	--	114581	--	114581	--	123748
		СП - 8%			--	--	--	--		9166	
		Покрытия (АС-27)									
62	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.15-8 К7Т-С7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	177,65	6756,00	--	1200203	--	1200203	--	1296220
		СП - 8%			--	--	--	--		96016	
63	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.12-8 К7Т-С7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,82	6756,00	--	302804	--	302804	--	327028
		СП - 8%			--	--	--	--		24224	
64	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.10-8 К7Т-С7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	24,84	6756,00	--	167819	--	167819	--	181245
		СП - 8%			--	--	--	--		13426	
65	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК59.15-8 Am V-С7(L-4780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	21,36	6756,00	--	144308	--	144308	--	155853
		СП - 8%			--	--	--	--		11545	
66	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК59.12-8 Am V-С7(L-4780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,68	6756,00	--	38374	--	38374	--	41444
		СП - 8%			--	--	--	--		3070	
67	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК59.10-8 Am V-С7(L-4780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,46	6756,00	--	63912	--	63912	--	69025
		СП - 8%			--	--	--	--		5113	
68	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК35.15-8 АII-С7(L-2980мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,52	6756,00	--	239973	--	239973	--	259171
		СП - 8%			--	--	--	--		19198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК35.12-8 АП-С7(L-2980мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,62	6756,00	--	71749	--	71749	--	77489
		СП - 8%			--	--	--	--		5740	
70	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК35.10-8 АП-С7(L-2980мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,9	6756,00	--	39860	--	39860	--	43049
		СП - 8%			--	--	--	--		3189	
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67263	243102,00	--	163518	--	163518	--	176599
		СП - 8%			--	--	--	--		13081	
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77239	240026,00	--	185394	--	185394	--	200225
		СП - 8%			--	--	--	--		14831	
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20507	225164,00	--	271338	--	271338	--	293045
		СП - 8%			--	--	--	--		21707	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(Анкер А1) (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05312	243102,00	--	12914	--	12914	--	13947
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
75	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(Анкер А2.А3) (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07355	239602,00	--	17623	--	17623	--	19033
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
76	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,84172	438994,00	--	369510	--	369510	--	399071
		СП - 8%			--	--	--	--		29561	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02646	243102,00	--	6432	--	6432	--	6947
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5566768	--	5566768	--	6012112
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	445343	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5566768				
		Местные материалы	Тенге				1218269				
		Сметная прибыль	Тенге				4348499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				445341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6012109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6012109				72888644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3270767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3038123			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1227885			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57239171		
		- Накладные расходы	Тенге							3941421	
		- Сметная прибыль	Тенге							5399158	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-4

1	86-010602-0303	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**136**	**66202,00**	**7098,00**	**9003472**	**965328**	**5598304**	**2444736**	**12364032**
					17940,00	**2575,00**	**2439840**	**350200**		**915824**	
2	86-010605-0301	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**шт.**	**1**	**333918,00**	**2515,00**	**333918**	**2515**	**278223**	**37818**	**401475**
					53180,00	**958,00**	**53180**	**958**		**29739**	
3	86-010605-0601	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**шт.**	**1**	**148866,00**	**1142,00**	**148866**	**1142**	**121748**	**18651**	**180918**
					25976,00	**385,00**	**25976**	**385**		**13401**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12946425**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2518996**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**968985**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**351543**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5998275**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2501205**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**958964**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.6-3-1

1	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**250**	**167,27**	**157,83**	**41818**	**39456**	**--**	**9238**	**55141**
					9,45	**41,88**	**2362**	**10469**		**4085**	
2	**1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**4**	**4251,74**	**--**	**17007**	**--**	**--**	**12245**	**31592**
					4251,74	**--**	**17007**	**--**		**2340**	
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**62**	**36,52**	**36,52**	**2264**	**2264**	**--**	**636**	**3133**
					--	**14,26**	**--**	**884**		**232**	
4	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**26**	**875,27**	**--**	**22757**	**--**	**--**	**16385**	**42273**
					875,27	**--**	**22757**	**--**		**3131**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62	173,54	79,80	10760	4948	--	5919	18013
		НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	5812	2409		1334	
6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	148	1458,60	1458,60	215873	215873	--	112677	354833
		НР - 72%; СП - 8%			--	1057,40	--	156495		26284	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Обвалование	м3 грунта	196	36,52	36,52	7158	7158	--	2012	9904
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	2795		734	
8	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	432	114,75	109,23	49573	47186	--	9153	63424
		НР - 72%; СП - 8%			5,53	23,90	2388	10325		4698	
9	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	432	427,10	10,13	184509	4378	55533	110715	318842
		НР - 88%; СП - 8%			288,42	2,81	124598	1215		23618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные и сборные железобетонные конструкции									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,6	20656,49	1114,76	177646	9587	156019	13056	205958
		НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	12040	2308		15256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-1301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей бетон М15W6. Устройство	м3	30,6	31682,04	2488,76	969471	76156	667998	231780	1297351
		НР - 91%; СП - 8%			7363,29	960,35	225317	29387		96100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8502	240026,00	--	444096	--	444096	--	479624
		СП - 8%			--	--	--	--		35528	
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф5ВР1	т	0,142	272556,00	--	38703	--	38703	--	41799
		СП - 8%			--	--	--	--		3096	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Уклона из цементного раствора М100. Устройство	м2 стяжки	72	828,48	30,35	59650	2185	29859	27014	93598
		НР - 94%; СП - 8%			383,41	15,74	27606	1133		6933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	13,6	21580,97	6017,69	293501	81841	96686	176651	507764
		НР - 118%; СП - 8%			8454,00	2553,66	114974	34730		37612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1107-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	м3 сборных железобетонных конструкций	7,52	39581,65	11094,77	297654	83433	79550	202335	539988
		НР - 118%; СП - 8%			17908,39	4893,56	134671	36800		39999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 прим.	**Панели стеновые ПС из бетона В22,5 СТ РК 937-92**	м3	21,12	65217,00	--	1377383	--	1377383	--	1487574
		СП - 8%			--	--	--	--		110191	
18	1107-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стен площадью до 6 м2 угловых. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	м3 сборных железобетонных конструкций	5,92	39581,65	11094,77	234323	65681	62624	159285	425097
		НР - 118%; СП - 8%			17908,39	4893,56	106018	28970		31489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2104-0302-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения угловые СТ РК 937-92**	м3	5,92	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	1,002	925645,56	1384,56	927497	1387	656093	246288	1267688
		НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	270017	629		93903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,172	108311,00	--	18629	--	18629	--	20120
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,25	925645,56	1384,56	231411	346	163695	61449	316289
		НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	67370	157		23429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,036	108311,00	--	3899	--	3899	--	4211
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
24	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	7695,10	1331,27	30780	5325	17126	11847	46037
		НР - 118%; СП - 8%			2082,33	427,55	8329	1710		3410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	7,28	86448,00	--	629341	--	629341	--	679689
		СП - 8%			--	--	--	--		50347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,26	925645,56	1384,56	240668	360	170244	63907	328941
		НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	70064	163		24366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,26	108311,00	--	28161	--	28161	--	30414
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
28	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	161,6	449,75	0,86	72680	139	3421	62964	146496
		НР - 91%; СП - 8%			427,72	0,44	69120	72		10852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Колпаков камер лаза. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	2,58	9092,73	4559,40	23459	11763	1169	17946	44718
		НР - 118%; СП - 8%			4080,28	1814,50	10527	4681		3312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Колпак лаза КЛ**	шт.	2	12332,00	--	24664	--	24664	--	26637
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
31	ТССЦ РК 8.04-08-2018	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	м3	2,58	263,64	--	680	--	680	--	735
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
32	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном B15W6. Устройство**	м3	1,8	30677,71	4052,51	55220	7295	37945	10580	71064
		НР - 91%; СП - 8%			5544,40	914,77	9980	1647		5264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6179518	345498	4763518	1564082	8958947
							1126032	142386	--	663625	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6179518				
		Материалы	Тенге				2142431				
		Всего заработная плата	Тенге					1268418			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				533489				
		Местные материалы	Тенге				2032069				
		Накладные расходы	Тенге				1285103				
		Сметная прибыль	Тенге				597170				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8061791				925
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1268418			
		Сметная заработная плата	Тенге				8061791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								925
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1268418			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции									
33	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,188	79882,32	26448,92	15018	4972	2260	6581	23327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			41413,70	9316,81	7786	1752		1728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы стремянки СТ8,СГ52**	т	0,188	614991,00	--	115618	--	115618	--	124868
		СП - 8%			--	--	--	--		9249	
35	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Люков и лазов. Монтаж**	т конструкций	0,712	108469,47	4859,72	77230	3460	1344	51014	138504
		НР - 69%; СП - 8%			101721,90	2116,75	72426	1507		10260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	2106-0304-1001 РСНБ РК 2015	**Лазы,люки**	т	0,712	889726,00	--	633485	--	633485	--	684164
		СП - 8%			--	--	--	--		50679	
37	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за четыре раза**	м2	97,2	263,93	1,73	25654	168	23634	1298	29108
		НР - 69%; СП - 8%			19,05	0,30	1852	29		2156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				867006	8600	776341	58893	999971
							82064	3287	--	74072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25654				
	Материалы		Тенге				23634				
	Всего заработная плата		Тенге					1881			
		Накладные расходы	Тенге				1298				
		Сметная прибыль	Тенге				2156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1881			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				841351				
	Материалы		Тенге				3604				
	Всего заработная плата		Тенге					83470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				749103				
		Накладные расходы	Тенге				57595				
		Сметная прибыль	Тенге				71916				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				970862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					83470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				999970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					85351			
		РАЗДЕЛ 3.Изоляционные работы									
38	1141-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция из 2х слоев Хамаста по подготовке**	м2	108	1720,53	--	185817	--	136315	39107	242918
		НР - 79%; СП - 8%			458,35	--	49502	--		17994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	108	871,40	30,35	94111	3278	49425	40521	145403
		НР - 94%; СП - 8%			383,41	15,74	41408	1699		10771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1141-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Боковая гидроизоляция из 2х слоев Хамаста**	м2	210	1720,53	--	361311	--	265057	76041	472340
		НР - 79%; СП - 8%			458,35	--	96254	--		34988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	11 41-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция из 2х слоев Хамастаплит перекрытий**	м2	160	1623,69	--	259790	--	201948	45695	329924
		НР - 79%; СП - 8%			361,51	--	57842	--		24439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	72	707,23	104,68	50920	7537	25240	18594	75075
		НР - 92%; СП - 8%			251,99	28,71	18143	2067		5561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	360	21,43	1,55	7714	559	6819	456	8824
		НР - 92%; СП - 8%			0,93	0,44	336	160		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции стеклотканью. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	64	1414,07	26,34	90501	1686	50662	29334	129422
		НР - 76%; СП - 8%			596,14	6,96	38153	445		9587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	72	703,18	207,45	50629	14936	18544	28949	85944
		НР - 118%; СП - 8%			238,18	102,56	17149	7385		6366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование цементной стяжки сеткой по периметру плит покрытия**	т металлических изделий	0,208	348855,41	2302,61	72562	479	56692	14469	93993
		НР - 93%; СП - 8%			73996,80	799,20	15391	166		6962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Замоноличивание углов бетоном В25. Устройство**	м3	0,4	41834,26	4717,65	16734	1887	10438	4403	22828
		НР - 91%; СП - 8%			11022,00	1075,52	4409	430		1691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обетонировать по периметру плит покрытия бетоном В25. Устройство**	м3	1,8	41834,26	4717,65	75302	8492	46970	19816	102727
		НР - 91%; СП - 8%			11022,00	1075,52	19840	1936		7609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	44	289,31	2,43	12729	107	10963	1154	14994
		НР - 69%; СП - 8%			37,71	0,30	1659	13		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 к=5	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710,ХС-720**	м2	220	263,93	1,73	58066	380	53494	2937	65883
		НР - 69%; СП - 8%			19,05	0,30	4192	65		4880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1336185**	**39341**	**932567**	**321476**	**1790275**
							364279	**14367**	**--**	**132613**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1336185**				
	Материалы		Тенге				**932565**				
	Всего заработная плата		Тенге					**378646**			
		Накладные расходы	Тенге				**321477**				
		Сметная прибыль	Тенге				**132613**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1790275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**341**
		Сметная заработная плата	Тенге					**378646**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1790275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**341**
		Сметная заработная плата	Тенге					**378646**			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
51	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**200**	**192,08**	**2,59**	**38415**	**518**	**20315**	**16242**	**59030**
		НР - 91%; СП - 8%			**87,91**	**1,33**	**17582**	**266**		**4373**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**1106-1401-0502 РСНБ РК 2015**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	**200**	**365,64**	**0,86**	**73128**	**173**	**36094**	**33624**	**115293**
		НР - 91%; СП - 8%			**184,31**	**0,44**	**36861**	**89**		**8540**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**111544**	**690**	**56409**	**49866**	**174323**
							54443	**355**	**--**	**12913**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111544**				
	Материалы		Тенге				**56411**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54798**			
		Накладные расходы	Тенге				**49866**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12913**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**174323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54798**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**174323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54798**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11923516**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1801740**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**715393**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**344987**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6528835**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1994317**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**883223**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.6-2-1

1	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**97**	**167,27**	**157,83**	**16225**	**15309**	**--**	**3584**	**21395**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,45**	**41,88**	**916**	**4062**		**1585**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	72	211,20	199,28	15206	14348	--	3359	20051
		НР - 72%; СП - 8%			11,93	52,88	859	3807		1485	
3	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,7	4251,74	--	7228	--	--	5204	13427
		НР - 72%; СП - 8%			4251,74	--	7228	--		995	
4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	3346,81	--	5020	--	--	3615	9326
		НР - 72%; СП - 8%			3346,81	--	5020	--		691	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51	36,52	36,52	1863	1863	--	524	2577
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,26	--	727		191	
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	15	42,68	42,68	640	640	--	180	886
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,66	--	250		66	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21	875,27	--	18381	--	--	13234	34144
		НР - 72%; СП - 8%			875,27	--	18381	--		2529	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	961,31	--	5768	--	--	4153	10714
		НР - 72%; СП - 8%			961,31	--	5768	--		794	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51	173,54	79,80	8851	4070	--	4869	14817
		НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	4781	1981		1098	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	206,97	95,00	3105	1425	--	1709	5198
		НР - 72%; СП - 8%			111,97	46,25	1680	694		385	
11	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	237	1458,60	1458,60	345688	345688	--	180435	568213
		НР - 72%; СП - 8%			--	1057,40	--	250604		42090	
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя	9,15	10833,90	1744,64	99130	15963	17411	68457	180994
		НР - 93%; СП - 8%			7186,41	858,40	65756	7854		13407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В5. Устройство**	м3	2,76	21125,69	1114,76	58307	3077	51366	4190	67497
		НР - 91%; СП - 8%			1399,95	268,32	3864	741		5000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	30,5	921,22	30,35	28097	926	15477	11444	42704
		НР - 94%; СП - 8%			383,41	15,74	11694	480		3163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	30,5	1640,08	86,63	50023	2642	24492	21905	77681
		НР - 94%; СП - 8%			750,46	13,56	22889	414		5754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	30,5	921,22	30,35	28097	926	15477	11444	42704
		НР - 94%; СП - 8%			383,41	15,74	11694	480		3163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитного днища из бетона кл.В25W6**	м3	6,1	31020,21	1989,57	189223	12136	159175	19199	225096
		НР - 91%; СП - 8%			2936,43	522,22	17912	3186		16674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0186	272556,00	--	5070	--	5070	--	5475
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1631	243102,00	--	39650	--	39650	--	42822
		СП - 8%			--	--	--	--		3172	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5398	240026,00	--	129566	--	129566	--	139931
		СП - 8%			--	--	--	--		10365	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0406	225164,00	--	9142	--	9142	--	9873
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
22	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	9,93	449,75	0,86	4466	9	210	3869	9002
		НР - 91%; СП - 8%			427,72	0,44	4247	4		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1107-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	м3 сборных железобетонных конструкций	5,06	39581,65	11094,77	200283	56140	53527	136146	363343
		НР - 118%; СП - 8%			17908,39	4893,56	90616	24761		26914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015 прим	**Панели (блоки) стеновые**	м3	5,06	86448,00	--	437427	--	437427	--	472421
		СП - 8%			--	--	--	--		34994	
25	ТССЦ РК 8.04-08-2019	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	м3	5,06	170,20	--	861	--	861	--	930
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
26	ТССЦ РК 8.04-08-2019	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	м3	5,06	255,30	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
27	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Затирка цементным раствором**	м2 отделываемой поверхности	43,79	141,88	3,21	6213	140	1074	4060	11095
		НР - 80%; СП - 8%			114,17	1,73	4999	76		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизол из 3-х слоев)**	м2 поверхности	43,79	2388,42	42,13	104589	1845	72864	28120	143325
		НР - 93%; СП - 8%			682,34	8,14	29880	356		10617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**	м2 поверхности	43,79	1204,06	18,13	52726	794	37503	13510	71534
		НР - 93%; СП - 8%			329,51	2,22	14429	97		5299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Защитная стенка из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	5,25	32759,98	1604,60	171990	8424	126090	36853	225550
		НР - 93%; СП - 8%			7138,20	409,81	37476	2152		16707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,268	925645,56	1384,56	248073	371	175482	65873	339062
		НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	72220	168		25116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,268	108311,00	--	29027	--	29027	--	31350
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	3	6566,70	1533,19	19700	4600	6689	11464	33657
		НР - 118%; СП - 8%			2803,66	434,80	8411	1304		2493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П26д-5а**	м3	1	81476,00	--	81476	--	81476	--	87994
		СП - 8%			--	--	--	--		6518	
35	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 П26-5а**	м3	2,02	88997,00	--	179774	--	179774	--	194156
		СП - 8%			--	--	--	--		14382	
36	ТССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	м3	3,02	208,67	--	630	--	630	--	681
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
37	ТССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	м3	3,02	313,00	--	945	--	945	--	1021
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,007	925645,56	1384,56	6480	10	4584	1721	8856
		НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	1886	4		656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,007	108311,00	--	758	--	758	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
40	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей в углах гернитом в два ряда**	м шва	20	162,59	2,88	3252	58	1471	2068	5745
		НР - 118%; СП - 8%			86,15	1,48	1723	30		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	10	879,48	189,17	8795	1892	4698	3260	13019
		НР - 118%; СП - 8%			220,48	55,80	2205	558		964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство гермитизации в местах прохода трубы через стену двумя рядами гернита.**	м шва	2	162,59	2,88	325	6	147	207	575
		НР - 118%; СП - 8%			86,15	1,48	172	3		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации прохода трубы через стену тиоколовым герметиком с 2-х сторон стыка	м шва	2	879,48	189,17	1759	378	940	652	2604
		НР - 118%; СП - 8%			220,48	55,80	441	112		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание углов бетоном кл.В25	м3	0,52	43308,04	4717,65	22520	2453	14336	5725	30504
		НР - 91%; СП - 8%			11022,00	1075,52	5731	559		2260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	240026,00	--	4801	--	4801	--	5185
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	925645,56	1384,56	2777	4	1965	737	3795
		НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	808	2		281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,12	43308,04	4717,65	5197	566	3308	1321	7039
		НР - 91%; СП - 8%			11022,00	1075,52	1323	129		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Защита стен жижесборника двумя слоями битумно-латексно-кукерсольной мастики	м2 поверхности	37	903,12	20,08	33416	743	21236	10738	47686
		НР - 93%; СП - 8%			309,10	2,96	11437	110		3532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,65	297,27	10,91	4058	149	2274	1523	6028
		НР - 92%; СП - 8%			119,78	1,52	1635	21		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	13,65	168,55	6,81	2301	93	1485	673	3212
		НР - 92%; СП - 8%			52,94	0,66	723	9		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	14836,75	7729,69	3264	1701	113	2473	6196
		НР - 118%; СП - 8%			6590,49	2936,76	1450	646		459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3466,00	--	3466	--	3466	--	3743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
53	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	8911,00	--	8911	--	8911	--	9624
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	4192,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,006	925645,56	1384,56	5554	8	3929	1475	7591
		НР - 91%; СП - 8%			269478,00	628,05	1617	4		562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,006	108311,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
57	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	2018,19	201,32	2018	201	162	1741	4059
		НР - 99%; СП - 8%			1654,53	103,60	1655	104		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24352,00	--	24352	--	24352	--	26300
		СП - 8%			--	--	--	--		1948	
59	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка двутавра**	т стальных элементов	0,006	769564,02	6192,28	4617	37	4171	493	5519
		НР - 118%; СП - 8%			68106,50	1524,40	409	9		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	4	750,12	26,57	3000	106	2006	834	4142
		НР - 92%; СП - 8%			222,12	4,59	888	18		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	8	611,48	23,09	4892	185	3549	1094	6464
		НР - 92%; СП - 8%			144,73	3,87	1158	31		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0015	15143383,24	331783,92	22715	498	20805	1542	26198
		НР - 99%; СП - 8%			941267,60	97398,90	1412	146		1941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0045	2182091,52	986863,20	9819	4441	543	6309	17419
		НР - 99%; СП - 8%			1074426,00	341729,43	4835	1538		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	4,518	29018,00 --	-- --	131103 --	-- --	131103	-- 10488	141592
65	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0045	4461851,78 386066,00	616007,30 169385,40	20078 1737	2772 762	15569	2475 1804	24357
66	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	дефлектор	1	11829,30 4084,98	76,65 15,54	11829 4085	77 16	7667	4019 1268	17116
67	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6	1140,68 295,49	149,41 46,97	6844 1773	896 282	4175	2219 725	9788
68	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=4	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6	-283,77 -26,27	-18,77 -5,92	-1703 -158	-113 -36	-1432	-209 -153	-2064
69	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6	1278,02 54,84	53,71 11,40	7668 329	322 68	7017	429 648	8745
70	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6	-196,26 -1,65	-- --	-1178 -10	-- --	-1168	-11 -95	-1283
71	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 емкости	25	192,08 87,91	2,59 1,33	4802 2198	65 33	2539	2030 547	7379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2549110 447550	125540 47231	1976019 --	712938 295203	3985222
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2381825				
		Материалы	Тенге				875260				
		Всего заработная плата	Тенге					490680			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				218663				
		Местные материалы	Тенге				718974				
		Накладные расходы	Тенге				488053				
		Сметная прибыль	Тенге				229590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3099468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					490680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167285				
	Материалы		Тенге				7668				
	Всего заработная плата		Тенге					4101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155455				
	Сдача и испытание		Тенге				198				
		Накладные расходы	Тенге				4019				
		Сметная прибыль	Тенге				13704				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				185007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3284476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					494781			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3985222**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				492182				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					508883			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309356			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1976019		
		- Накладные расходы	Тенге							712938	
		- Сметная прибыль	Тенге							295203	
		ИТОГО ПО ВСЕМ ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ:	**Тенге**								**101 743 807**
		Временные здания и сооружения 2,9%									2 950 570
		Итого с временными									104 694 377
		Зимнее удорожание работ 2,2%									2 303 276
		Итого:									106 997 654
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									795 877
		Непредвиденные работы и затраты 2%									2 139 953
		Итого:									109 933 484
		ИТОГО с тендерной скидкой к=0,90151957									99 107 143
		НДС в текущих ценах -12%									11 892 857
		Всего:									**111 000 000**

Заказшик:

Руководитель Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарскргр района, Восточно-Казахстанской области"
Адрес: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, село Урджар, проспект: Абылай хана-122.
БИН: 190 140 019 833.
ИИК KZ54 07 01 03KS N18260006, РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.
РГУ "Камитет Казначейства Министерства Финансов РК.

_____ Торсыкбаев Б.Г.

Технадзор:

Эксперт ТОО" Дирекция строящихся предприятий "
СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Илемесов С.К.

Подрядчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственности "МТС-Толеген"
Адрес: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксукент, улица Абая-106 "А".
БИН040 240 006 042.
БИК: KCJBKZKA
АО "Банк Центр Кредит" KZ 968 560 000 004 990 467.

_____ Оринбаев Ж.

Авторский надзор:

Инженер авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ Жунусов К.Б.