Форма №3 (КС-3)

Утвержден приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "КазТехникас"

Договор:доп.соглашение №10 от 20.06.2022г. к №29/д-ок от 24.04.2020г.

Наименование работ: "Сервисное обслуживание сетей уличного освещения города Уральска на 2020-2022 годы"

СПРАВКА №07

о стоимости выполненных работ и затрат

от 01 августа 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

№ п/п	Наименованиеобъектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отченый месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживание уличного освещения						20093890,00	20093890,00		
2	в том числе НДС						2152917,00	2152917,00		
3	Всего к оплате без НДС						17940973,00	17940973,00		
4	Оплата суммы НДС						2152917,00	2152917,00		
5	Всего к оплате с НДС						20093890,00	20093890,00		
6	**Двадцать миллионов девяносто три тысячи восемьсот девяносто тенге ноль тиын**									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска"

_____ **Дуйсенгалиев Ж.А.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "КазТехникас"

_____ **Мұрат Ә.Ж.**

Тапсырыс беруші: "Орал қаласының ТҮКШЖК және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Мердігер: "КазТехникас" ЖШС

Подрядчик: ТОО "КазТехникас"

Келісім (Договор): доп.соглашение №10 от 20.06.2022г. к №29/д-ок от 24.04.2020г.

Жұмыс атауы: "2020-2022 жылдарға Орал қаласының көшені жарықтандыруының желісіне сервистік қызмет көрсету"

Наименование работ: "Сервисное обслуживание сетей уличного освещения города Уральска на 2020-2022 годы"

Ф-2 бойынша жасалған жұмыстар актісі

Акт приемки выполненных работ по Ф-2

көшені жарықтандыру желісіне сервистік қызмет көрсету бойынша

по сервисному обслуживанию сетей уличного освещения

2022 жылғы шілде №7 акт (июль 2022 года)

пп	Наименование работ и затрат	Обоснование цены	Единица измерения	Количество на единицу измерения, тенге	Стоимость на единицу измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	Работы:					
1	Замена автоматического выключателя, тип выключателя: АП-50-3М	№136	шт	8	1317,19	10 537,52
2	Замена автоматического выключателя, тип выключателя: А-3100	№136	шт	7	1756,25	12 293,75
3	Текущий ремонт светильников с лампами накаливания (закрытый тип): замена перегоревших ламп	№303	шт	45	720,99	32 444,55
4	Монтаж светильника с лампами накаливания	№299	шт	6	614,69	3 688,14
5	Замена щита низкого напряжения в ГУ	№150	шт	1	8342,18	8 342,18
6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10м	к.№143	м3 грунта	331,2	44,00	14 572,80
7	Замена участка кабеля, проложенного в траншее при массе 1м кабеля, кг: до 6	№68	м	688	1358,78	934 840,64
8	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	к.№142	м3 грунта	144	251,00	36 144,00
9	Дневной автомобильный осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32	№272	км	420	2195,31	922 030,20
10	Ночной пеший осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32	№275	км	460	3073,44	1 413 782,40
11	Отматывание и отмеривание кабеля для вставки масса 1м кабеля,кг: до 6	№62	м	2027	35,64	72 242,28
12	Размотка кабеля: вручную	№61	м	2027	46,97	95 208,19
13	Кабель до 35 кВ,масса 1м до 1кг. Подвешивание на тросе	кальк. №65	м кабеля	1039	1426,00	1 481 614,00
14	Кабель. Демонтаж	кальк. №107	м	1039	156,00	162 084,00
15	Замена участка кабеля, проложенного по конструкциям при массе 1м кабеля, кг: до 6	№66	м	300	660,90	198 270,00
16	Замена светильника с лампами накаливания	№297	шт	6	1578,31	9 469,86
17	Техническое обслуживание пунктов питания	№318	шт	38	3466,28	131 718,64
18	Техническое обслуживание КТП, мощность до 250 кВА	№166	шт	5	2634,37	13 171,85
19	Замена провода вторичной коммутации	№146	м	60	439,06	26 343,60
20	Замена контакторов: до 250А	№335	шт	6	1386,51	8 319,06
21	Покраска квадратных железобетонных опор	кальк. №118	м2	178,8	869,40	155 448,72

22	Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка проводов	№370	пролет	320	5083,88	1 626 841,60
23	Диспетчеризация		шт	1	2 500 000,00	2 500 000,00
24	Электронное сопровождения		шт	1	1 500 000,00	1 500 000,00
	Строительные машины и механизмы:					
1	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ	№16	маш.-ч	208	3269,19	679 991,52
2	Автогидроподъемники, высота подъема 18м	№4	маш.-ч	912	5076,33	4 629 612,96
3	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	№20	маш.-ч	21	3656,88	76 794,48
	Материальные ресурсы:					
1	Sfera Шар D300 Opal Megalux		шт	6	2901,79	17 410,71
2	Sfera Шар D350 Opal Megalux		шт	6	8910,71	53 464,29
3	Анкерный зажим SO 158.1		шт	18	1561,61	28 108,93
4	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	м.р.644	шт	8	2089,8	16 718,40
5	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А		шт	7	3482,142857	24 375,00
6	Герметичный прокалывающий зажим Sliw 50		шт	20	1054,46	21 089,29
7	Зажим поддерживающий SO 270		шт	10	2787,50	27 875,00
8	Изолента PVC Black		шт	80	156,25	12 500,00
9	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м.р.278	км	0,688	473649,12	325 870,59
10	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м.р.59	км	0,3	55631,88	16 689,56
11	Контактор КМЭ малогабаритный 40А 380В		шт	6	10482,14	62 892,86
12	Лампа LED A70 15W E27 6000K		шт	45	1205,36	54 241,07
13	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0	м.р.475	км	0,824	339973,20	280 137,92
14	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25		км	0,17	953571,43	162 107,14
15	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35		км	0,045	1300000,00	58 500,00
16	Прокалывающий зажим Slip 12.1		шт	8	1826,79	14 614,29
17	Щит распред.встраиваемый ЩРВ-24 (390х340х120) IP31 EKF PROxima		шт	1	8571,43	8 571,43
	ИТОГО					17 940 973
	НДС 12%					2 152 917
	ВСЕГО					20 093 890

Подрядчик:

Директор

_____ Мұрат Ә.Ж.

Заказчик:

Руководитель

_____Дуйсенгалиев Ж.А.

Бухгалтер

_____Баделов Р.Г.