Заказчик: КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

4. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за_АВГУСТ_2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		61	14.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	423 399 160,69									
В отчётном месяце:	324 528 641,42									
в т.ч.:										
СМР	52 828 149	**47 167 991**							**5 660 159**	**52 828 149**

ЗАКАЗЧИК :
Директор_____ Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина"
отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт_____Б.Тайманов
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК : _____А.А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта: _____А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

зчик : Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №10 имени
лтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления
дрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены
по объекту Капитальный ремонт здания
СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
за АВГУСТ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	**Общестроительные работы**	**38 530,965**	**0,000**	**0,000**	**38 530,965**
Р2	Полы	3 761,176			3 761,176
Р3	Проемы	1 289,226			1 289,226
Р4	Внутренняя отделка	3 841,661			3 841,661
Р5	Кровля	24 334,794			24 334,794
Р6	Фасад	5 304,108			5 304,108
2-1-3	**Отопления и вентиляция**	**1 395,779**	**0,000**	**0,000**	**1 395,779**
Р1	Демонтажные работы	-2 476,695			-2 476,695
Р3	Отопление выше0	3 549,598			3 549,598
Р5	Тепловой узел	322,876			322,876
4-1	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**	**1 829,134**	**0,000**	**0,000**	**1 829,134**
Р3	Кабельная линия	1 829,134			1 829,134
7-1-1	**БЛАГОУСТРОЙСТВО**	**655,542**	**0,000**	**0,000**	**655,542**
Р1	Демонтажные работы	544,230			544,230
Р2	Покрытия ТИП 1	111,312			111,312
	ИТОГО	**42 411,420**	**0,000**	**0,000**	**42 411,420**
	Временные здания и сооружения -1,2%	508,937			508,937
	ИТОГО	**42 920,357**	**0,000**	**0,000**	**42 920,357**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	579,425			579,425
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			2 914,114	2 914,114
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**43 499,782**	**0,000**	**2 914,114**	**46 413,896**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**869,996**			**869,996**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**44 369,777**	**0,000**	**2 914,114**	**47 283,891**
Приложение 1 к	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %. К=1.0500514	**46 590,547**	**0,000**	**3 059,969**	**49 650,516**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**46 590,547**	**0,000**	**3 059,969**	**49 650,516**
0,9499999976	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976	**44 261,020**	**0,000**	**2 906,971**	**47 167,991**
	НДС 12%			5 660,159	5 660,159
	ВСЕГО с НДС	**44 261,020**	**0,000**	**8 567,130**	**52 828,149**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "НұрӘлем Құрылыс"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

№4. Акт выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АС										
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ										
		ТИП К1										
18	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**		**584,631**	**2055,28** **1585,92**	**103,49** **47,96**	**1201580** **927177**	**60504** **28039**	**213899**	**687756** **151147**	**2040483**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	712,6652	1301,00		927177				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	21,5144							
18.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0288	16,808141		2415,00		40592			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0288	16,808141		1252,00		21044			
18.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	2,63084		5116,00		13459			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	2,63084		1496,00		3936			
18.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	2,046209		3154,00		6454			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,046209		1496,00		3061			
18.6	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,013**	**7,600203**	**19097,00**				**145141**		
18.7	**248387 С**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,031**	**17,889709**	**3817,00**				**68285**		
18.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	22,508294	21,00				473		
		ТИП-К2										
20	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на бит умной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**		**91,26**	**1838,96**	**108,93**	**167823**	**9941**	**78292**	**58431**	**244354**

13.8	295968 С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	6,37875	--						--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**						61268	5274	145	41799	111312	
		Стоимость общестроительных работ	тенге						55849	2206	--	8245		
		Материалы	тенге						61268					
		Всего заработная плата	тенге						145					
		Накладные расходы	тенге							58055				
		Сметная прибыль	тенге						41799					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге						8245					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						111312					50
		Сметная заработная плата	тенге							58055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						111312					50
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							58055				
		Сметная заработная плата	тенге											655542
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						55849					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5274				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге							2206				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге								145			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						503917					
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге									41799		
		- Перевозка грузов	тенге									48558		
		- Накладные расходы	тенге											
		- Сметная прибыль	тенге											

			в т.ч. Ст-сть оборудования
ШКОЛА №10			-
ИТОГО	**Тенге**	**42 411 420**	
Временные здания и сооружения -1,2%		508 937	
ИТОГО	Тенге	**42 920 357**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		579 425	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		2 914 114	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**46 413 896**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		869 996	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**47 283 891**	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05000514		49 650 516	
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976		47 167 991	
НДС 12%		5 660 159	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**52 828 149**	

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "НурЭлем Құрылыс"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"