Акт № 84 от 27 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

Заказчик: **ТОО "Тарбагатай Мунай"**

Основание: **Контракт №523 от 3 октября 2011 г.Доп.соглашение №2 от 11.10.2012г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы за май месяц 2013 г. по проекту "Строительство системы сборного промыслового газопровода"		услуга	11 751 529,44	11 751 529,44

Итого: 11 751 529,44

В том числе НДС 1 259 092,44

Всего оказано услуг 1, на сумму 11 751 529,44 KZT

Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать девять тенге 44 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

БИН: 050740006657
Адрес: РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 94

Расчетный счет: KZ41319K010000390869 в АО БТА Банк ,

БИК: ABKZKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)

Атаниязов С.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Тарбагатай Мунай"

БИН: 060940004104
Адрес: 070016, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 64, 8 этаж
Расчетный счет: KZ4783201T0250262019 в АО "Ситибанк Казахстана" ,
БИК: CITIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ПРОЕКТ: Строительство системы сборного промыслового газопровода
КОНТРАКТ: Дополнительное соглашение №2 от 11 октября 2012г. к КОНТРАКТу №523 от 03.10.2011г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: **МАЙ 2013г.**

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 3

№	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	**Дополнительные работы по линейной части**				**54 510 203**	**53,07%**	**28 925 970**	**19,25%**	**10 492 437**	**72,31%**	**39 418 407**
1.1	**СМР линейная часть шлейфов Д168,3х9,5мм**	**км**	**4,427**		**42 346 058**	**43,59%**	**18 458 588**	**20,81%**	**8 813 497**	**64,40%**	**27 272 085**
	Трасировка и закрепление трассы	км	4,427	113 879	504 142	2,347	267 274	2,080	236 868	4,427	504 142
	Расчистка и планировка	км	4,427	179 669	795 395	2,347	421 683	2,080	373 712	4,427	795 395
	Снятие плодородного слоя грунта	км	4,427	386 000	1 708 822	2,347	905 942	2,080	802 880	4,427	1 708 822
	Вывозка труб	км	4,427	64 728	286 551	2,347	151 917	0,992	64 210	3,339	216 127
	Раскладка труб вдоль трассы	км	4,427	181 955	805 515	2,347	427 048	0,992	180 499	3,339	607 547
	Изготовление холодных кривых	шт	26	76 167	1 980 342						
	Транспортировка холодных кривых	шт	26	18 000	468 000						
	Разработка траншеи	км	4,427	1 651 441	7 310 929	2,347	3 875 932	0,992	1 638 229	3,339	5 514 161
	Сварка труб Д168х9,5мм	км	4,427	2 874 421	12 725 062	2,347	6 746 266	0,992	2 851 426	3,339	9 597 692
	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	26	75 680	1 967 680						
	Изоляция стыков	км	4,427	589 025	2 607 614	2,347	1 382 442	0,992	584 313	3,339	1 966 755
	Проверка изоляции (тестирование)	км	4,427	80 652	357 046	2,347	189 290	0,992	80 007	3,339	269 297
	Укладка трубопровода в траншею	км	4,427	372 626	1 649 615	2,347	874 553	0,992	369 645	3,339	1 244 198
	Обратная засыпка	км	4,427	495 086	2 191 746	2,347	1 161 967	0,992	491 125	3,339	1 653 092
	Рекультивация техническая шириной 28м	км	4,427	524 706	2 322 873	2,347	1 231 485	0,992	520 508	3,339	1 751 993
	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	4,427	117 636	520 775						
	Очистка полости трубопровода	км	4,427	179 518	794 726	2,347	421 329			2,347	421 329
	Гидроиспытание	км	4,427	377 975	1 673 295	0,426	161 017			0,426	161 017
	Осушка	км	4,427	179 518	794 726	0,426	76 475			0,426	76 475
	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075			17	620 075	17	620 075
	Предупредительные и дорожные знаки	шт	2	48 580	97 160						
	Завоз мягкого грунта L-5км (732м3=1171,2тн)	тн/км	1171,2	140	163 968	1 171,2	163 968			1 171,2	163 968
1.2	***Площадки узла врезки шлейфа Д168х9,5мм в газосборный коллектор Д406х14,3мм***	**шт**	**14**		**12 164 145**	**86,05%**	**10 467 382**	**13,80%**	**1 678 940**	**99,85%**	**12 146 322**
	Подземный кран Ду150мм-2штх14шт.скв.	шт	28	35 318	988 904	24	847 632	4	141 272	28	988 904
	Обратный клапан Ду150мм-1штх14шт.скв.	шт	14	35 318	494 452	13	459 134	1	35 318	14	494 452
	Надземный кран Ду80мм-1штх14шт.скв.	шт	14	24 796	347 144	12	297 552	2	49 592	14	347 144
	Надземный кран Ду50мм-11штх14шт.скв.	шт	154	21 434	3 300 836	132	2 829 288	22	471 548	154	3 300 836

	Труба Д88,9х7,6мм-4,3мх14шт.скв.	пм	60,2	7 623	458 905	52	396 396	8	60 984	60	457 380
	Труба Д57х5мм-8,3мх14шт.скв.	пм	116,2	6 512	756 694	100	651 200	16	104 192	116	755 392
	Тройник Д406х16,66-168х10,31мм-1штх14шт. скв.	шт	14	64 688	905 632	12	776 256	2	129 376	14	905 632
	Тройник Д168х10,97-89х7,62мм-1штх14шт.скв.	шт	14	33 455	468 370	12	401 460	2	66 910	14	468 370
	Отвод 90*-89х7,62мм-1штх14шт.скв.	шт	14	26 194	366 716	12	314 328	2	52 388	14	366 716
	Фланец Ду80мм-1штх14шт.скв.	шт	14	5 398	75 572	12	64 776			12	64 776
	Заглушка фланцевая Ду80-1штх14шт.скв.	шт	14	2 100	29 400	12	25 200			12	25 200
	Стояк отбора газа-2штх14шт.скв.	шт	28	124 500	3 486 000	24	2 988 000	4	498 000	28	3 486 000
	Термоусаживающая манжета Д168,3мм 4штх14шт.скв.	шт	56	3 210	179 760	48	154 080	8	25 680	56	179 760
	Термоусаживающая манжета Д88,9мм 4штх14шт.скв.	шт	56	2 850	159 600	48	136 800	8	22 800	56	159 600
	Термоусаживающая манжета Д406,4мм 2штх14шт.скв.	шт	28	5 220	146 160	24	125 280	4	20 880	28	146 160
2	**Дополнительные работы на устройство пересечения подъездных дорог с трубопроводом**	**шт**	**12**		**6 644 876**	**100%**	**6 644 876**			**100%**	**6 644 876**
	Уплотнение грута трамбовками	м3	129,6	1 250	162 000	129,6	162 000			129,6	162 000
	Гравийно-песчанная смесь толщ.200мм с уплотением	м3	92,256	6 860	632 876	92,256	632 876			92,256	632 876
	монтаж плит ПАГ-14	ш	36	162 500	5 850 000	36	5 850 000			36	5 850 000
3	**Дополнительные работы на монтаж ж/б фундаментов**				**14 027 328**	**92,86%**	**14 027 328**			**92,86%**	**14 027 328**
	ОП-1 серия 10-01-03 АС	шт	196	63 784	12 501 664	196	12 501 664			196	12 501 664
	ФОМ-3	шт	14	108 976	1 525 664	14	1 525 664			14	1 525 664
	ИТОГО без НДС, тенге				**75 182 406**	**65,97%**	**49 598 174**	**13,96%**	**10 492 437**	**79,93%**	**60 090 611**
	НДС 12%:				**9 021 889**		**5 951 781**		**1 259 092,44**		**7 210 873,44**
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**84 204 295**		**55 549 955**		**11 751 529,44**		**67 301 484,44**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Исполнитель: Федосова Е., тел.: (7242) 24-50-34