Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Тарбагатай Мунай",070016, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 64, 8 этаж, тел.: 8 7232 203090	060940004104
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 94, тел.: 23-54-02	050740006657
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Контракт №523 от 3 октября 2011 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
422	30.11.2013	01.11.2013	30.11.2013

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы за ноябрь месяц 2013 г. по проекту "Строительство системы сборного промыслового газопровода"		услуга		7 057 491,00	7 057 491,00	846 898,92	7 904 389,92
			Итого		x	7 057 491,00	846 898,92	7 904 389,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Атаниязов С.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ПРОЕКТ: Строительство системы сборного промыслового газопровода
КОНТРАКТ: КОНТРАКТ №523 от 03.10.2011г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: **НОЯБРЬ 2013г.**

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ №13

	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	***Мобилизация***				**13 404 434**	**100,00%**	**13 404 434**			**100,00%**	**13 404 434**
1.1	Мобилизация персонала	чел	70	101 556	7 108 920	70	7 108 920			70	7 108 920
1.2	Передислокация техники и жилого городка	ед.			3 821 244	100%	3 821 244			100%	3 821 244
1.3	Мобилизация техники и жилого городка	ед.	5	494 854	2 474 270	5	2 474 270			5	2 474 270
2	***Подготовительные работы***				**2 180 000**	**100,00%**	**2 180 000**			**100,00%**	**2 180 000**
2.1	Строительство временного жилого городка	шт	1	2 180 000	2 180 000	1	2 180 000			1	2 180 000
3	***СМР линейная часть коллектора Д406,4х14,3мм***	**км**	**10,767**	**14 902 706**	**160 457 432**	**96,27%**	**154 465 347**			**96,26%**	**154 465 347**
3.1	Трассировка и закрепление трассы	км	10,767	113 879	1 226 135	10,767	1 226 135			10,767	1 226 135
3.2	Расчистка и планировка	км	10,767	179 669	1 934 496	10,767	1 934 496			10,767	1 934 496
3.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	10,767	386 000	4 156 062	10,767	4 156 062			10,767	4 156 062
3.7	Вывозка труб	км	10,767	186 077	2 003 491	10,767	2 003 491			10,767	2 003 491
3.8	Раскладка труб вдоль трассы	км	10,767	181 955	1 959 109	10,767	1 959 109			10,767	1 959 109
3.9	Изготовление холодных кривых	изгиб	14	76 167	1 066 338	14	1 066 338			14	1 066 338
3.10	Транспортировка холодных кривых	рейс	14	34 064	476 896	14	476 896			14	476 896
3.11	Разработка траншеи	км	10,767	1 651 441	17 781 065	10,767	17 781 065			10,767	17 781 065
3.13	Сварка труб Д406,4х14,3м	км	10,767	5 103 316	54 947 403	10,767	54 947 403			10,767	54 947 403
3.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	15	120 839	1 812 585	14	1 691 746			14	1 691 746
3.17	Изоляция стыков	км	10,767	589 025	6 342 032	10,767	6 342 032			10,767	6 342 032
3.18	Проверка изоляции (тестирование)	км	10,767	80 652	868 380	10,767	868 380			10,767	868 380
3.20	Укладка трубопровода Д406мм в траншею	км	10,767	372 626	4 012 064	10,767	4 012 064			10,767	4 012 064
3.22	Обратная засыпка	км	10,767	495 086	5 330 591	10,767	5 330 591			10,767	5 330 591
3.24	Рекультивация техническая шириной 28м	км	10,767	524 706	5 649 510	10,767	5 649 510			10,767	5 649 510
3.25	ЭХЗ (монтаж КИКов)	шт	11	117 636	1 293 996	11	1 293 996			11	1 293 996
3.26	Монтаж СКЗ	шт	2	3 266 718	6 533 436	2,000	6 533 436			2,000	6 533 436
3.27	Очистка полости трубопровода	км	10,767	191 518	2 062 074	10,767	2 062 074			10,767	2 062 074
3.28	Калибровка	км	10,767	160 797	1 731 301	10,767	1 731 301			10,767	1 731 301
3.29	Гидроиспытание	км	10,767	389 975	4 198 861	10,767	4 198 861			10,767	4 198 861
3.30	Осушка	км	10,767	191 518	2 062 074	10,767	2 062 074			10,767	2 062 074
3.32	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075	17,000	620 075			17	620 075
3.33	Предупредительные и дорожные знаки	шт	8	48 580	388 640	8,000	388 640			8	388 640

3.35	Сварка трубопровода ингибиторопровода Д50х4,8мм	км	10,767	1 172 760	12 627 107	10,767	12 627 107			10,767	12627 107
3.36	Изоляция трубопровода Д50х4,8мм	км	10,767	933 560	10 051 641	10,767	10 051 641			10,767	10051 641
3.37	Укладка ингибиторопровода Д50х4,8мм в траншею	км	10,767	320 500	3 450 824	10,767	3 450 824			10,767	3 450 824
3.38	Гироиспытание ингибиторовода Д50х4,8мм	км	10,767	545 300	5 871 245						
4	*Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с КУ*	*шт*	*1*		*16 496 771*	47,39%	7 818 334	0,29%	47 765	47,68%	7 866 099
4.1	перевозка и монтаж камеры запуска ОУ	шт	1	989 325	989 325	1	989 325			1	989 325
4.2	перевозка и монтаж КУ-1	шт	2	355 446	710 892	2	710 892			2	710 892
4.3	продувочная свеча Ду150мм Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1,000	577 177			1	577 177
4.6	покрытие дорог	м2	1 201,2	1 206	1 448 647						
4.7	покрытие площадки	м2	3 456,0	1 109	3 832 704						
4.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
4.10	флюгер	шт	1	76 167	76 167						
4.11	технологическая обвязка		1	4 776 565	4 776 565	0,99	4 728 800	0,01	47 765	100,00	4 776 565
4.52	теплоизоляция				2 150 000						
4.53	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378	1	84 378			1	84 378
4.54	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770	5	282 770			5	282 770
4.55	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 656	2	146 656			2	146 656
4.56	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662	1	240 662			1	240 662
4.57	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598						
4.58	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 428	2	33 428			2	33 428
4.59	ОП-1-1шт	шт	1	24 246	24 246	1	24 246			1	24 246
5	*Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ*	*шт*	*1*		*19 749 595*	70,79%	13 980 703			70,79%	13 980 703
5.1	перевозка и монтаж камеры приема ОУ	шт	1	1 143 351	1 143 351	1	1 143 351			1	1 143 351
5.2	перевозка и монтаж КУ	шт	2	355 446	710 892	2	710 892			2	710 892
5.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1	577 177			1	577 177
5.6	покрытие дорог	м2	2 783,20	1 206	3 356 539						
5.7	покрытие площадки	м2	3 394,00	1 109	3 763 946	3 394	3 763 946			3 394,000	3 763 946
5.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
5.10	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
5.11	технологическая обвязка				5 949 773	100%	5 949 773			100%	5 949 773
5.67	теплоизоляция				2 150 000						
5.68	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378	1	84 378			1	84 378
5.69	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770	5	282 770			5	282 770
5.70	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 656	2	146 656			2	146 656
5.71	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662	1	240 662			1	240 662
5.72	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598	1	1 021 598			1	1 021 598
5.73	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 428	2	33 428			2	33 428
5.74	ОП-1-1шт	шт	1	26 072	26 072	1	26 072			1	26 072
6	*Площадка конденсатосборника V=60м3*	*шт*	*1*		*12 831 420*	100,00%	12 831 420			100,00%	12 831 420
6.1	продувочная свеча Ду300 Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1	577 177			1	577 177
6.2	покрытие площадки	м2	1 359,00	1 109	1 507 131	1 359	1 507 131			1 359,000	1 507 131

6.4	технологическая обвязка				6 275 582	1,00	6 275 582				1,00	6 275 582
6.34	опора ОПП-2-100.325	шт	2	6 000	12 000	2	12 000				2	12 000
6.35	опора ОПП-2-100.159	шт	3	6 000	18 000	3	18 000				3	18 000
6.36	рукав Б2-160-3	пм	2,5	4 700	11 750	2,5	11 750				2,5	11 750
6.37	ОПП-2-100.60	шт	6	6 000	36 000	6	36 000				6	36 000
6.38	Площадка для обслуживания	шт	1	527 600	527 600	1	527 600				1	527 600
6.39	разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника				1 870 000	1	1 870 000				1	1 870 000
	транспортная площадка, в том числе:											
6.40	плиты ПТП60.35	шт	1	240 193	240 193	1	240 193				1	240 193
6.41	плиты ПТП60.30	шт	2	205 879	411 758	2	411 758				2	411 758
6.42	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516	0,84	56 516				0,84	56 516
6.43	щебень	м3	12	9 732	116 784	12	116 784				12	116 784
6.44	ОП-2-4шт, В25-0,1м3	шт	4	27 461	109 844	4	109 844				4	109 844
6.45	ОП-3-4шт, В25-0,1м4	шт	6	26 388	158 328	6	158 328				6	158 328
6.46	ОП-4-1шт, В25-0,22м5	шт	1	43 567	43 567	1	43 567				1	43 567
6.47	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	шт	2	429 595	859 190	2	859 190				2	859 190
7	***СМР линейная часть шлейфов Д168,3х9,5мм***	**км**	**4,917**	**12 312 973**	**60 542 888**	**76,05%**	**46 044 096**				**76,05%**	**46 044 096**
7.1	Трасировка и закрепление трассы	км	4,917	113 879	559 943	4,917	559 943				4,917	559 943
7.2	Расчистка и планировка	км	4,917	179 669	883 432	4,917	883 432				4,917	883 432
7.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	4,917	386 000	1 897 962	4,917	1 897 962				4,917	1 897 962
7.7	Вывозка труб	км	4,917	64 728	318 268	4,917	318 268				4,917	318 268
7.8	Раскладка труб вдоль трассы	км	4,917	181 955	894 673	4,917	894 673				4,917	894 673
7.9	Изготовление холодных кривых	шт	28	76 167	2 132 676	28	2 132 676				28	2 132 676
7.10	Транспортировка холодных кривых	шт	28	18 000	504 000	28	504 000				28	504 000
7.11	Разработка траншеи	км	4,917	1 651 441	8 120 135	4,917	8 120 135				4,917	8 120 135
7.13	Сварка труб Д168х9,5мм	км	4,917	2 874 421	14 133 528	4,917	14 133 528				4,917	14 133 528
7.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	28	75 680	2 119 040	28	2 119 040				28	2 119 040
7.15	Изоляция стыков	км	4,917	589 025	2 896 236	4,917	2 896 236				4,917	2 896 236
7.16	Проверка изоляции (тестирование)	км	4,917	80 652	396 566	4,917	396 566				4,917	396 566
7.18	Укладка трубопровода в траншею	км	4,917	372 626	1 832 202	4,917	1 832 202				4,917	1 832 202
7.20	Обратная засыпка	км	4,917	495 086	2 434 338	4,917	2 434 338				4,917	2 434 338
7.21	Рекультивация техническая шириной 28м	км	4,917	524 706	2 579 979	4,917	2 579 979				4,917	2 579 979
7.22	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	4,917	117 636	578 416							
7.23	Очистка полости трубопровода	км	4,917	179 518	882 690	4,917	882 690				4,917	882 690
7.25	Гидроиспытание	км	4,917	377 975	1 858 503	4,917	1 858 503				4,917	1 858 503
7.26	Осушка	км	4,917	179 518	882 690	4,917	882 690				4,917	882 690
7.28	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075	17	620 075				17	620 075
7.29	Предупредительные и дорожные знаки	шт	2	48 580	97 160	2	97 160				2	97 160
7.30	Сварка трубопровода ингибиторопровода Д26,7х3,9мм	км	4,917	820 932	4 036 523							
7.31	Изоляция трубопровода Д26,7х2,9мм	км	4,917	856 900	4 213 377							
7.32	Укладка ингибиторопровода Д26,7х3,9мм в траншею	км	4,917	320 500	1 575 899							

7.33	Гироиспытание ингибиторовода Д26,7х3,9мм	км	4,917	456 900	2 246 577						
7.34	Подключение ингибиторопровода Д26,7х3,9мм к скважинам	ю-чение	14	132 000	1 848 000						
8	*Площадка оборудования устья скважины, в том числе:*	шт	14	8 743 318	122 406 452	80,47%	98 497 424	2,15%	2 634 028	82,62%	101 131 452
8.1	фонтанная арматура	шт	1	56 000	56 000	5	280 000	9	504 000	14	784 000
8.2	площадка под ремонтный агрегат (4х10,4м)	шт	1	499 200	499 200	14	6 988 800			14	6 988 800
8.3	рабочая площадка (11х18,5м)	шт	1	712 250	712 250	14	9 971 500			14	9 971 500
8.4	площадка под задавочный агрегат (10х11м)	шт	1	385 000	385 000	14	5 390 000			14	5 390 000
8.5	площадка под складировнание НКТ (10,6х20,4м)	шт	1	756 840	756 840	14	10 595 760			14	10 595 760
8.6	якоря грузовых оттяжек	шт	2	540 000	1 080 000	28	15 120 000			28	15 120 000
8.7	якоря ветровых оттяжек	шт	2	480 000	960 000	28	13 440 000			28	13 440 000
8.8	площадка для обслуживания фонтанной арматуры	шт	1	576 000	576 000	14	8 064 000			14	8 064 000
8.9	блок-бокс	шт	1	188 000	188 000						
8.10	факельный земляной амбар (4х7,5м)	м3	24	13 500	324 000	336	4 536 000			336	4 536 000
8.12	технологическая обвязка				1 815 028	13	23 595 364	1	1 815 028	14	25 410 392
8.13	устройство замера дебета продукции	шт	1	45 000	45 000	4	180 000,00	7	315 000	11	495 000
8.14	кран запуска скребка	шт	1	35 000	35 000						
8.15	блок-бокс для оборудования	шт	1	385 000	385 000						
8.16	станция управления скважиной	шт	1	325 000	325 000						
8.17	горизонтальная факельная установка	компл.	1	577 000	577 000						
8.18	опора ОП 159	шт	4	6 000	24 000	56	336 000			56	336 000
13	**Демобилизация**				9 563 190						
13.1	Демобилизация персонала	чел	70	101 556	7 108 920						
13.2	Демобилизация техники и вахтового городка	ед.	5	490 854	2 454 270						
14	**Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документации**				2 203 200	0,50	1 101 600	0,40	881 280	0,90	1 982 880
15	**Пусконаладочные работы по механической части**				8 736 046	0,50	4 368 023	0,40	3 494 418	0,90	7 862 441
	ИТОГО без НДС, тенге				428 571 429	82,76%	354 691 381	1,65%	7 057 491	84,41%	361 748 872
	НДС 12%:				51 428 571		42 562 965,72		846 898,92		43 409 864,64
	ВСЕГО с НДС, тенге:				480 000 000		397 254 346,72		7 904 389,92		405 158 736,64

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Исполнитель: Федосова Е., тел.: (7242) 24-50-34