Акт № 00000000261 от 31 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

Заказчик: **ТОО "Тарбагатай Мунай"**

Основание: **Контракт №523 от 3 октября 2011 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы за октябрь месяц 2012 г. по проекту "Строительство системы сборного промыслового газопровода"		услуга	71 108 411,00	71 108 411,00

Итого: **71 108 411,00**
В том числе НДС **7 618 758,00**

Всего оказано услуг , на сумму 71 108 411,00 KZT
Семьдесят один миллион сто восемь тысяч четыреста одиннадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

РНН: 331000001010
БИН: 050740006657
Адрес: РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 94

Расчетный счет: KZ656010131000046306 в АО"Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)

Атанязов С.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Тарбагатай Мунай"

РНН: 620300281263
БИН: 060940004104
Адрес: 070016, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 64, 8 этаж
Расчетный счет: KZ4783201T0250262019 в АО "Ситибанк Казахстана" ,
БИК: CITIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Басбаров М

ПРОЕКТ: Строительство системы сборного промыслового газопровода
КОНТРАКТ: КОНТРАКТ №523 от 03.10.2011г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: **ОКТЯБРЬ 2012г.**

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 6

	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	*Мобилизация*				13 404 434	100,00%	13 404 434			100,00%	13 404 434
1.1	Мобилизация персонала	чел	70	101 556	7 108 920	70	7 108 920			70	7 108 920
1.2	Передислокация техники и жилого городка	ед.			3 821 244	100%	3 821 244			100%	3 821 244
1.3	Мобилизация техники и жилого городка	ед.	5	494 854	2 474 270	5	2 474 270			5	2 474 270
2	*Подготовительные работы*				2 180 000	100,00%	2 180 000			100,00%	2 180 000
2.1	Строительство временного жилого городка	шт	1	2 180 000	2 180 000	1	2 180 000			1	2 180 000
3	*СМР линейная часть коллектора Д406,4х14,3мм*	км	10,767	14 902 706	160 457 432	87,66%	140 662 261	3,91%	6 271 227	91,57%	146 933 488
3.1	Трассировка и закрепление трассы	км	10,767	113 879	1 226 135	10,767	1 226 135			10,767	1 226 135
3.2	Расчистка и планировка	км	10,767	179 669	1 934 496	10,767	1 934 496			10,767	1 934 496
3.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	10,767	386 000	4 156 062	10,767	4 156 062			10,767	4 156 062
3.7	Вывозка труб	км	10,767	186 077	2 003 491	10,767	2 003 491			10,767	2 003 491
3.8	Раскладка труб вдоль трассы	км	10,767	181 955	1 959 109	\	1 959 109			10,767	1 959 109
3.9	Изготовление холодных кривых	изгиб	14	76 167	1 066 338	14	1 066 338			14	1 066 338
3.10	Транспортировка холодных кривых	рейс	14	34 064	476 896	14	476 896			14	476 896
3.11	Разработка траншеи	км	10,767	1 651 441	17 781 065	10,767	17 781 065			10,767	17 781 065
3.13	Сварка труб Д406,4х14,3м	км	10,767	5 103 316	54 947 403	10,767	54 947 403			10,767	54 947 403
3.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	15	120 839	1 812 585	14	1 691 746			14	1 691 746
3.17	Изоляция стыков	км	10,767	589 025	6 342 032	10,767	6 342 032			10,767	6 342 032
3.18	Проверка изоляции (тестирование)	км	10,767	80 652	868 380	10,767	868 380			10,767	868 380
3.20	Укладка трубопровода Д406мм в траншею	км	10,767	372 626	4 012 064	10,767	4 012 064			10,767	4 012 064
3.22	Обратная засыпка	км	10,767	495 086	5 330 591	10,767	5 330 591			10,767	5 330 591
3.24	Рекультивация техническая шириной 28м	км	10,767	524 706	5 649 510	10,767	5 649 510			10,767	5 649 510
3.25	ЭХЗ (монтаж КИКов)	шт	11	117 636	1 293 996	11	1 293 996			11	1 293 996
3.26	Монтаж СКЗ	шт	2	3 266 718	6 533 436						
3.27	Очистка полости трубопровода	км	10,767	191 518	2 062 074	10,767	2 062 074			10,767	2 062 074
3.28	Калибровка	км	10,767	160 797	1 731 301	10,767	1 731 301			10,767	1 731 301
3.29	Гидроиспытание	км	10,767	389 975	4 198 861			9,050	3 529 274	9,050	3 529 274
3.30	Осушка	км	10,767	191 518	2 062 074			9,050	1 733 238	9,050	1 733 238
3.32	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075			17	620 075	17	620 075
3.33	Предупредительные и дорожные знаки	шт	8	48 580	388 640			8	388 640	8	388 640

3.35	Сварка трубопровода ингибиторопровода Д50х4,8мм	км	10,767	1 172 760	12 627 107	10,767	12 627 107			10,767	12 627 107
3.36	Изоляция трубопровода Д50х4,8мм	км	10,767	933 560	10 051 641	10,767	10 051 641			10,767	10 051 641
3.37	Укладка ингибиторопровода Д50х4,8мм в траншею	км	10,767	320 500	3 450 824	10,767	3 450 824			10,767	3 450 824
3.38	Гироиспытание ингибиторовода Д50х4,8мм	км	10,767	545 300	5 871 245						
4	*Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с КУ*	*шт*	*1*		*16 496 771*	15,23%	2 512 357	23,77%	3 920 773	39,00%	6 433 130
4.1	перевозка и монтаж камеры запуска ОУ	шт	1	989 325	989 325	1	989 325			1	989 325
4.2	перевозка и монтаж КУ-1	шт	2	355 446	710 892	2	710 892			2	710 892
4.3	продувочная свеча Ду150мм Н=4м	шт	1	577 177	577 177			1	577 177	1	577 177
4.6	покрытие дорог	м2	1 201,2	1 206	1 448 647						
4.7	покрытие площадки	м2	3 456,0	1 109	3 832 704						
4.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
4.10	флюгер	шт	1	76 167	76 167						
4.11	технологическая обвязка		1	4 776 565	4 776 565			0,70	3 343 596	0,70	3 343 596
4.52	теплоизоляция				2 150 000						
4.53	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378	1	84 378			1	84 378
4.54	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770	5	282 770			5	282 770
4.55	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 656	2	146 656			2	146 656
4.56	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662	1	240 662			1	240 662
4.57	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598						
4.58	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 428	2	33 428			2	33 428
4.59	ОП-1-1шт	шт	1	24 246	24 246	1	24 246			1	24 246
5	*Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ*	*шт*	*1*		*19 749 595*	45,71%	9 026 802			45,71%	9 026 802
5.1	перевозка и монтаж камеры приема ОУ	шт	1	1 143 351	1 143 351	1	1 143 351			1	1 143 351
5.2	перевозка и монтаж КУ	шт	2	355 446	710 892	2	710 892			2	710 892
5.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1	577 177			1	577 177
5.6	покрытие дорог	м2	2 783,20	1 206	3 356 539						
5.7	покрытие площадки	м2	3 394,00	1 109	3 763 946						
5.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
5.10	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
5.11	технологическая обвязка				5 949 773	80%	4 759 818			80%	4 759 818
5.67	теплоизоляция				2 150 000						
5.68	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378	1	84 378			1	84 378
5.69	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770	5	282 770			5	282 770
5.70	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 656	2	146 656			2	146 656
5.71	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662	1	240 662			1	240 662
5.72	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598	1	1 021 598			1	1 021 598
5.73	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 428	2	33 428			2	33 428
5.74	ОП-1-1шт	шт	1	26 072	26 072	1	26 072			1	26 072
6	*Площадка конденсатосборника V=60м3*	*шт*	*1*		*12 831 420*						
6.1	продувочная свеча Ду300 Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
6.2	покрытие площадки	м2	1 359,00	1 109	1 507 131						

6.4	технологическая обвязка				6 275 582						
6.34	опора ОПП-2-100.325	шт	2	6 000	12 000						
6.35	опора ОПП-2-100.159	шт	3	6 000	18 000						
6.36	рукав Б2-160-3	пм	2,5	4 700	11 750						
6.37	ОПП-2-100.60	шт	6	6 000	36 000						
6.38	Площадка для обслуживания	шт	1	527 600	527 600						
6.39	разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника				1 870 000						
	транспортная площадка, в том числе:										
6.40	плиты П1П60.35	шт	1	240 193	240 193						
6.41	плиты П1П60.30	шт	2	205 879	411 758						
6.42	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516						
6.43	щебень	м3	12	9 732	116 784						
6.44	ОП-2-4шт, В25-0,1м3	шт	4	27 461	109 844						
6.45	ОП-3-4шт, В25-0,1м4	шт	6	26 388	158 328						
6.46	ОП-4-1шт, В25-0,22м5	шт	1	43 567	43 567						
6.47	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	шт	2	429 595	859 190						
7	***СМР линейная часть шлейфов Д168,3х9,5мм***	**км**	**4,917**	**12 312 973**	**60 542 888**	**62,89%**	**38 077 266**	**7,51%**	**4 546 249**	**70,40%**	**42 623 515**
7.1	Трасировка и закрепление трассы	км	4,917	113 879	559 943	4,917	559 943			4,917	559 943
7.2	Расчистка и планировка	км	4,917	179 669	883 432	4,917	883 432			4,917	883 432
7.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	4,917	386 000	1 897 962	4,917	1 897 962			4,917	1 897 962
7.7	Вывозка труб	км	4,917	64 728	318 268	4,917	318 268			4,917	318 268
7.8	Раскладка труб вдоль трассы	км	4,917	181 955	894 673	4,917	894 673			4,917	894 673
7.9	Изготовление холодных кривых	шт	28	76 167	2 132 676	12	914 004	12	914 004	24	1 828 008
7.10	Транспортировка холодных кривых	шт	28	18 000	504 000	12	216 000	12	216 000	24	432 000
7.11	Разработка траншеи	км	4,917	1 651 441	8 120 135	4,917	8 120 135			4,917	8 120 135
7.13	Сварка труб Д168х9,5мм	км	4,917	2 874 421	14 133 528	4,917	14 133 528			4,917	14 133 528
7.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	28	75 680	2 119 040			24	1 816 320	24	1 816 320
7.15	Изоляция стыков	км	4,917	589 025	2 896 236	4,917	2 896 236			4,917	2 896 236
7.16	Проверка изоляции (тестирование)	км	4,917	80 652	396 566	4,917	396 566			4,917	396 566
7.18	Укладка трубопровода в траншею	км	4,917	372 626	1 832 202	4,917	1 832 202			4,917	1 832 202
7.20	Обратная засыпка	км	4,917	495 086	2 434 338	4,917	2 434 338			4,917	2 434 338
7.21	Рекультивация техническая шириной 28м	км	4,917	524 706	2 579 979	4,917	2 579 979			4,917	2 579 979
7.22	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	4,917	117 636	578 416						
7.23	Очистка полости трубопровода	км	4,917	179 518	882 690			4,917	882 690	4,917	882 690
7.25	Гидроиспытание	км	4,917	377 975	1 858 503						
7.26	Осушка	км	4,917	179 518	882 690						
7.28	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075			17	620 075	17	620 075
7.29	Предупредительные и дорожные знаки	шт	2	48 580	97 160			2	97 160	2	97 160
7.30	Сварка трубопровода ингибиторопровода Д26,7х3,9мм	км	4,917	820 932	4 036 523						
7.31	Изоляция трубопровода Д26,7х2,9мм	км	4,917	856 900	4 213 377						
7.32	Укладка ингибиторопровода Д26,7х3,9мм в траншею	км	4,917	320 500	1 575 899						

7.33	Гироиспытание ингибиторовода Д26,7х3,9мм	км	4,917	456 900	2 246 577						
7.34	Подключение ингибиторопровода Д26,7х3,9мм к скважинам	подкл ю-чение	14	132 000	1 848 000						
8	***Площадка оборудования устья скважины, в том числе:***	**шт**	**14**	**8 743 318**	**122 406 452**	**0,08%**	**96 000**	**39,83%**	**48 751 404**	**39,91%**	**48 847 404**
8.1	фонтанная арматура	шт	1	56 000	56 000						
8.2	площадка под ремонтный агрегат (4х10,4м)	шт	1	499 200	499 200			8	3 993 600	8	3 993 600
8.3	рабочая площадка (11х18,5м)	шт	1	712 250	712 250			8	5 698 000	8	5 698 000
8.4	площадка под задавочный агрегат (10х11м)	шт	1	385 000	385 000			8	3 080 000	8	3 080 000
8.5	площадка под складировнание НКТ (10,6х20,4м)	шт	1	756 840	756 840			8	6 054 720	8	6 054 720
8.6	якоря грузовых оттяжек	шт	2	540 000	1 080 000			18	9 720 000	18	9 720 000
8.7	якоря ветровых оттяжек	шт	2	480 000	960 000			18	8 640 000	18	8 640 000
8.8	площадка для обслуживания фонтанной арматуры	шт	1	576 000	576 000			8	4 608 000	8	4 608 000
8.9	блок-бокс	шт	1	188 000	188 000						
8.10	факельный земляной амбар (4х7,5м)	м3	24	13 500	324 000			96	1 296 000	96	1 296 000
8.12	технологическая обвязка				1 815 028			3	5 445 084	3	5 445 084
8.13	устройство замера дебета продукции	шт	1	45 000	45 000						
8.14	кран запуска скребка	шт	1	35 000	35 000						
8.15	блок-бокс для оборудования	шт	1	385 000	385 000						
8.16	станция управления скважиной	шт	1	325 000	325 000						
8.17	горизонтальная факельная установка	компл.	1	577 000	577 000						
8.18	опора ОП 159	шт	4	6 000	24 000	16	96 000	36	216 000	52	312 000
13	**Демобилизация**				**9 563 190**						
13.1	Демобилизация персонала	чел	70	101 556	7 108 920						
13.2	Демобилизация техники и вахтового городка	ед.	5	490 854	2 454 270						
14	**Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документации**				**2 203 200**						
15	**Пусконаладочные работы по механической части**				**8 736 046**						
	ИТОГО без НДС, тенге				**428 571 429**	**48,06%**	**205 959 120**	**14,81%**	**63 489 653**	**62,87%**	**269 448 773**
	НДС 12%:				**51 428 571**		**24 715 094**		**7 618 758**		**32 333 852**
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**480 000 000**		**230 674 214**		**71 108 411**		**301 782 625**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Атаниедов С.И.

Ген. Директор

Исполнитель: Федосова Е., тел.:(7242) 24-50-34