Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию "30" июня 2022 года

Заказчик: Акционерное Общество "Казахстанская Жилищная Компания"

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,

Ремонтно-восстановительные работы объекта «г. Караганда, октябрьский район, 14 мкр.,

почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер

территория бывшего детского сада «Журавушка», 5 этажный жилой дом

дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 28.06.2022 г. ТОО Гарант строй Астана. В соответствии с договором №001240001720EEP2204016/01 от 18.04.2022 г. Директор Бердимуратов Болатбек.Бахтбекович.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

ГСЛ № 17021847 ОТ 27.12.2017г. адрес: Нур-Султан, пр. Республики 54. 411 оф.

руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.06.2022 г. В соответствии с договором №001240001720EEP2204020/00 от 18.04.2022 г. организацией ТОО

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при

«Зенитпромстрой» г.Шымкент, Каратауский Район, мкр Кайтпас 454/2

наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов.

имеющих в своем составе атестованных экспертов технического надзора в части несущих и ограждающих конструкций в лице эксперта Шпеков Г.Д. аттестат № KZ87VJE00029671 от 16.08.2017 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 28 июня 2022 г. ТОО «Orda Capital AST» Петров Дмитрий Сергеевич .

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Ремонтно-восстановительные работы**

наименование объекта, вид строительства (новое,

объекта «г. Караганда, октябрьский район, 14 мкр.

расширение, реконструкция ,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень

ул.Кемеровская 97 , Октябрьского района , г.Караганды., территория бывшего детского сада «Журавушка», 5 этажный жилой дом

ответственности, техническая и технологическая сложность объекта.

по адресу г. Караганда, октябрьский район, 14 мкр, дом 5/3

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

"27" декабря 2016 года № 39730;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение.

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ27REA00270528 от 18.04.2022 г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»** .

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона.

3) проекта (проектно-сметной документации) **«Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом»** выполненная ТОО «Orda Capital AST», номер проекта №00124000172EEP2103025/00-AP

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **АО «Казахстанская Жилищная Компания» приказ № 355 от 29.10.2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2022 г.;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2022 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **два месяца;**

фактически, месяц: **два месяца десять дней;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	10473	10473
Число этажей	этаж	5+подвал	5+подвал
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	130			130		
однокомнатных	22			22		
Двухкомнатных	78	10473	4669,6	78	10473	4669,6
трехкомнатных	26			26		
четырехкомнатных и более	4			4		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются

следующими данными: Фундамент монолитная плита из бетона В25,F75, наружные стены кирпичная кладка, перекрытие, ж/б плиты, кровля, плоская рулонная, двери деревянные, металлические, окна металлопластик.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и

приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) :

всего **131330,693** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **123389,476** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **117220,003** тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **117220,003** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной

документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области

архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда,

наименование объекта (комплекса)

Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом» принять в эксплуатацию.

Заказчик: Акционерное Общество "Казахстанская Жилищная Компания" Заместитель

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Председателя Правления Исаев Рустам Муратович

подпись руководителя *место печати (при наличии)*

Технический надзор в лице руководителя и эксперта:

ТОО «Зенитпромстрой» Директор Мектепбаева Индира Алхановна

Эксперт Шпеков Галымжан Досалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя *место печати (при наличии)*

подпись эксперта *место печати (при наличии)*

Авторский надзор: ТОО «Orda Capital AST» Директр Петров Дмитрий Сергеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта *место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Гарант строй Астана» Директор

фамилия, имя, отчество (при наличии),

Бердимуратов Болатбек.Бахтбекович.

подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Форма 2В

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Наименование объекта - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Договор подряда (контракт) 001240001720EEP2204016/01 от 18.04.2022 г.

Акт выполненных работ
за июнь 2022 года
на Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	34		1056,84	11,92	35933	405	995	24955	65759
		НР - 72%, СП - 8%				1015,68	3,71	34533	126		4871	
2	247-209-0102 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой	шт.	34		2686,00	--	91324	--	91324	--	98630
		СП - 8%				--	--	--	--		7306	
3	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	60		253,71	0,22	15223	14	2025	9497	26698
		НР - 72%, СП - 8%				219,73	0,11	13184	7		1978	
4	247-214-0413 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная однополюсная скрытой установки с заземляющим конткактом, IP 44 /под электроплиту/	шт.	34		1805,00	--	61370	--	61370	--	66280
		СП - 8%				--	--	--	--		4910	
5	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14		476,00	--	6664	--	6664	--	7197
		СП - 8%				--	--	--	--		533	
6	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12		421,00	--	5052	--	5052	--	5456
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
7	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	47		625,01	4,24	29375	199	3213	18756	51982
		НР - 72%, СП - 8%				552,41	1,86	25963	87		3851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.	47	1556,00 --	--	73132 --	-- --	73132	-- 5851	78983
9	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8%	шкаф	3	6182,08 3867,83	123,59 50,47	18546 11603	370 151	6573	8464 2161	29170
10	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	3	5707,00 --	--	17121 --	-- --	17121	-- 1370	18491
11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	1599,95 1587,00	--	9600 9522	-- --	78	6856 1316	17772
12	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	1646,00 --	-- --	4938 --	-- --	4938	-- 395	5333
13	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	1815,00 --	-- --	5445 --	-- --	5445	-- 436	5881
14	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%, СП - 8%	м	270	118,58 106,11	1,30 0,03	32017 28650	351 8	3016	20634 4212	56863
15	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,2781	301095,00 --	-- --	83735 --	-- --	83735	-- 6699	90434
16	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 8%	м	270	329,83 314,02	2,69 0,12	89054 84785	726 32	3543	61069 12010	162133
17	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	272,7	170,00 --	-- --	46359 --	-- --	46359	-- 3709	50068
		==Система обогрева==									
18	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8%	шкаф	3	5294,24 3425,76	123,59 50,47	15883 10277	370 151	5236	7509 1871	25263
19	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	3	5707,00 --	-- --	17121 --	-- --	17121	-- 1370	18491
20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	15	3147,43 1505,00	28,59 --	47211 22575	429 --	24207	16254 5077	68542
21	245-712-0204 РСНБ РК 2015	Терморегулятор с датчиком модели TP 520 СП - 8%	шт.	3	21995,00 --	-- --	65985 --	-- --	65985	-- 5279	71264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	247-208-1206 РСНБ РК 2015	**Контактор модульный типа КМ63-20 АС**	шт.	3	10057,00	--	30171	--	30171	--	32585
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
23	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
24	247-204-2602 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА**	шт.	3	2493,00	--	7479	--	7479	--	8077
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
25	243-906-2202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	6	1673,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1073901**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				241092				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2864			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					562			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						576399		
		- Накладные расходы	Тенге							173994	
		- Сметная прибыль	Тенге							79550	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1073901**
		Итого с временные здания и сооружения 0,72%	**Тенге**				7732				**1 081 633**
		Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**				18388				**1 100 021**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				22000				**1 122 021**
		НДС - 12 %	**Тенге**								**134 643**
		Всего с НДС	**Тенге**								**1 256 664**
		Всего с понижающим коэфициентом (скидка подрядчика 5%)	**Тенге**								**1193830,63**

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) _____

Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Исаев Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор _____

Авторский Надзор _____

Расценки проверены

Форма 2В

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Наименование объекта - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Договор подряда (контракт) 001240001720EEP2204016/01 от 18.04.2022 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2022 года

на Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		==Фасад.Стены==										
1	1203-0101-1502 РСНБ РК 2015	Стены наружныекирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1м2	м2 отремонтированной поверхности	33,8		12065,29	52,78	407807	1784	166027	173328	627626
		НР - 72%, СП - 8%				7100,46	21,83	239996	738		46491	
2	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка/переставляем два раза/	м2вертикальной проекции	324,48		860,69	47,35	279277	15364	80277	137500	450120
		НР - 72%, СП - 8%				565,94	22,61	183636	7336		33342	
		==Кровля /лист АР-20,28/==										
3	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия парапета изоцинкованной стали. Разборка покрытий	м2 кровли	286,4		112,42	0,07	32197	20	--	23167	59794
		НР - 72%, СП - 8%				112,35	--	32177	--		4429	
4	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж дополнительного рубероидного слоя кровли в местах примыкания квертикальным поверхностям парапета	м2 кровли	250,7		186,70	0,24	46806	60	--	33657	86900
		НР - 72%, СП - 8%				186,46	--	46746	--		6437	
5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,4	Демонтаж металлических дверей выхода на крышу в кирпичных стенах	м2	2,34		1090,87	21,40	2553	51	--	1817	4720
		НР - 72%, СП - 8%				1069,47	9,19	2503	22		350	
		==Техэтаж /лист АР-6,19,27/==										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,4	Теплоизоляция из минеральной ваты. Демонтаж	м2	1936	94,33	8,25	182615	15972	--	123761	330886
		НР - 72%, СП - 8%			86,08	2,71	166643	5247		24510	
7	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Пароизоляция из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1936	186,70	0,24	361451	465	--	259910	671070
		НР - 72%, СП - 8%			186,46	--	360987	--		49709	
8	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расчистка швов между плитами перекрытии от строительного муссора.	м2	828,8	334,63	--	277341	--	--	199686	515189
		НР - 72%, СП - 8%			334,63	--	277341	--		38162	
9	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	155	124,97	--	19370	--	--	13947	35982
		НР - 72%, СП - 8%			124,97	--	19370	--		2665	
10	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,41	27198,38	5128,98	38350	7232	--	24892	68302
		НР - 72%, СП - 8%			22069,40	2450,28	31118	3455		5059	
		==Внутренние отделочные работы /лист АР-18,37/==									
11	1213-0101-0511 РСНБ РК 2015	Стеклопакет. Смена в металлопластиковых переплетах на эластичной про кладке. Площадь стекла до 1,0 м2	м2 остекления	2,66	2129,42	14,18	5664	38	605	3629	10036
		НР - 72%, СП - 8%			1887,60	7,02	5021	19		743	
12	217-402-0113 РСНБ РК 2015	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный	м2	2,66	8097,00	--	21538	--	21538	--	23261
		СП - 8%			--	--	--	--		1723	
13	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,4	Короба в санузле. Разборка облицовку из гипсокартонных листов стен и металлический кар кас	м2 облицовки	260	450,00	6,30	117000	1638	--	83532	216575
		НР - 72%, СП - 8%			443,70	2,52	115362	655		16043	
		==Отмостка /лист АР-30/==									
14	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные. Разборка	м3	3,2	17899,08	7080,58	57277	22657	--	32882	97372
		НР - 72%, СП - 8%			10818,50	3453,28	34619	11050		7213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1849246	65281	268447	1111708	3197833
							1515519	28522	--	236876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1846693				
	Материалы		Тенге				246909				
	Всего заработная плата		Тенге					1541516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21538				
		Накладные расходы	Тенге				1109891				
		Сметная прибыль	Тенге				236526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3193110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1255
		Сметная заработная плата	Тенге					1541516			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2553				
	Всего заработная плата		Тенге					2525			
		Накладные расходы	Тенге				1817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				350				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3197830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1257
		Сметная заработная плата	Тенге					1544041			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		==Фасад. Цоколь /лист АР-9,10,11,12,13,14,15,21,22,23/==									
15	1211-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Цоколь. Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону.Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщин а слоя до 20 мм	м2	746,81	2725,43	0,21	2035378	157	336042	1223409	3519490
		НР - 72%, СП - 8%			2275,25	--	1699179	--		260703	
16	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Цоколь. Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	746,81	447,40	27,11	334123	20246	189227	90571	458669
		НР - 72%, СП - 8%			166,91	1,53	124650	1143		33975	
		==Отмостка/лист АР-30/==									
17	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под отмостки из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	32	1075,48	159,16	34415	5093	19555	8149	45970
		НР - 72%, СП - 8%			305,21	48,50	9767	1552		3405	
18	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под отмостки из кирпичного или извести якового щебня. Устройство, исключить на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до 10м м/	м2 покрытия	68	-129,17	-10,34	-8784	-703	-7159	-814	-10365
		НР - 72%, СП - 8%			-13,56	-3,06	-922	-208		-768	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная Устройство	м3	3,2	26031,23	1152,08	83300	3686	74987	3970	94251
		НР - 72%, СП - 8%			1445,85	277,03	4627	886		6982	
		==Укрепление сущ. отмостки/лист АР-31/==									
20	1129-0211-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зазор между землей и существующей отмосткой. Заливка вручнуюцементным раствором 1:3	м2 поверхности	24	4831,69	--	115961	--	101467	10436	136508
		НР - 72%, СП - 8%			603,91	--	14494	--		10112	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	17,4	26031,23	1152,08	452943	20046	407739	21584	512489
		НР - 72%, СП - 8%			1445,85	277,03	25158	4820		37962	
		==Металлическая решетка Мр-1 /лист АР-32/==									
22	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлически х изделий	0,396	919277,47	10127,28	364034	4011	337326	17427	411978
		НР - 72%, СП - 8%			57316,50	3804,72	22697	1507		30517	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,068	97,80	2,71	1278	35	574	484	1903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			51,18	0,31	669	4		141	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,068	165,84	3,85	2167	50	1335	569	2955
		НР - 72%, СП - 8%			59,86	0,61	782	8		219	
		==Кровля/лист АР-8, 20, 28/==									
25	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1936	2414,34	15,21	4674162	29446	4249307	291329	5362731
		НР - 72%, СП - 8%			204,24	4,76	395409	9215		397239	
26	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	250,7	6307,73	38,13	1581348	9559	1372445	144914	1864363
		НР - 72%, СП - 8%			795,15	7,68	199344	1925		138101	
27	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Устройство металлических костылей из полосовой стали 4х40 через 600мм. по верху парапета для слива, крепление дюбелями.	т металлических изделий	1,0236	553372,03	4614,13	566432	4723	508589	39462	654366
		НР - 72%, СП - 8%			51894,90	1650,24	53120	1689		48472	
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	224,2	667,65	112,84	149687	25298	66041	46795	212201
		НР - 72%, СП - 8%			260,25	29,64	58348	6645		15719	
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/толщ.0-60/	м2 стяжки	224,2	277,62	25,01	62242	5607	53407	3435	70931
		НР - 72%, СП - 8%			14,40	6,88	3228	1542		5254	
30	1208-0101-1201 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навескас земли, лестниц или подмостей	м труб	155	789,54	--	122379	--	298	87898	227100
		НР - 72%, СП - 8%			787,62	--	122081	--		16822	
31	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечениядиаметром 100 мм	м	16	2135,00	--	34160	--	34160	--	36893
		СП - 8%			--	--	--	--		2733	
32	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическ ое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2006,00	--	4012	--	4012	--	4333
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
33	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимернымпокрытием диаметром 100 мм/растяжки/	шт.	195	1047,00	--	204165	--	204165	--	220498
		СП - 8%			--	--	--	--		16333	
34	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связу ющем	м3 изоляции	2,45	53159,96	1908,83	130242	4677	72126	40067	183933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			21812,00	901,52	53439	2209		13625	
35	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные изоцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/лист АР-26/	м	1,4	1912,83	6,12	2678	9	1939	527	3462
		НР - 72%, СП - 8%			521,63	1,31	730	2		256	
36	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	765	2068,30	646,05	1582250	494228	--	957648	2743090
		НР - 72%, СП - 8%			1422,25	316,40	1088021	242046		203192	
		==Техэтаж /лист АР-5,6,19,27/==									
37	1208-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство на битумной мастике	м2	1936	582,92	13,61	1128533	26349	673728	313005	1556861
		НР - 72%, СП - 8%			221,31	3,24	428456	6273		115323	
38	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	329,12	42045,00	--	13837850	--	13837850	--	14944878
		СП - 8%			--	--	--	--		1107028	
39	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная толщ. 40мм. Устройство	м2	1936	1256,48	55,97	2432545	108358	1223745	818733	3511380
		НР - 72%, СП - 8%			568,41	18,95	1100442	36687		260102	
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,91664	17297,62	1548,26	33153	2968	59	22636	60253
		НР - 72%, СП - 8%			15718,00	685,44	30126	1314		4463	
41	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,91664	450224,00	--	862917	--	862917	--	931950
		СП - 8%			--	--	--	--		69033	
		==Внутренние отделочные работы /лист АР-38/==									
		==Потолки==									
42	1211-0101-0403 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт гипсовой штуктурки при площади отдельных мест до 10 м2. Толщин слоя до 10 мм	м2	396	3173,46	17,81	1256690	7053	177443	774605	2193799
		НР - 72%, СП - 8%			2707,56	9,21	1072194	3647		162504	
43	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутрен их поверхностей за один раз. Сухими смесями на гип совой основе	м2 отделываемой поверхности	204	883,34	5,22	180201	1065	55418	89334	291098
		НР - 72%, СП - 8%			606,46	1,75	123718	357		21563	
44	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	204	520,71	3,45	106225	704	32326	52944	171903
		НР - 72%, СП - 8%			358,80	1,66	73195	339		12734	
45	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки балкона. Отделкавнутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	330,6	883,34	5,22	292032	1726	89810	144773	471750
		НР - 72%, СП - 8%			606,46	1,75	200496	579		34944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки балкона, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	330,6	520,71	3,45	172147	1141	52387	85801	278584
		НР - 72%, СП - 8%			358,80	1,66	118619	549		20636	
		==Стены /лист АР-17, 38/==									
47	1211-0101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт гипсовойштукатурки при площади отдельных мест до 10 м2.Толщина слоя до 10 мм	м2	166	2759,72	16,57	458114	2751	63759	282979	800381
		НР - 72%, СП - 8%			2359,06	8,57	391604	1423		59287	
48	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутреннихоштукатуренных поверхностей под окраску (финишныйслой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	613	663,11	5,22	406486	3200	166527	171239	623943
		НР - 72%, СП - 8%			386,23	1,75	236759	1073		46218	
49	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные подокраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	613	467,04	3,45	286296	2115	88769	141429	461943
		НР - 72%, СП - 8%			318,78	1,66	195412	1018		34218	
50	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	3	4202,93	17,83	12609	54	6266	4545	18526
		НР - 72%, СП - 8%			2096,18	7,88	6289	24		1372	
51	1211-0101-0203 РСНБ РК 2015	Балкон. Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт гипсовой штукатурки при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 10 мм	м2	376	2759,72	16,57	1037655	6230	144418	640965	1812909
		НР - 72%, СП - 8%			2359,06	8,57	887007	3222		134290	
52	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены балкона. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности	376	663,11	5,22	249329	1963	102144	105034	382712
		НР - 72%, СП - 8%			386,23	1,75	145222	658		28349	
53	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены балкона, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	376	467,04	3,45	175607	1297	54449	86750	283345
		НР - 72%, СП - 8%			318,78	1,66	119861	624		20989	
54	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Экран балкона. Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	22	1079,48	55,97	23749	1231	10013	9304	35697
		НР - 72%, СП - 8%			568,41	18,95	12505	417		2644	
55	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба всанузле. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	260	2831,95	15,76	736307	4098	443804	208833	1020751
		НР - 72%, СП - 8%			1109,25	6,31	288405	1641		75611	
		==Лестничная клетка==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1203-0101-2014 РСНБ РК 2015	Заделка швов между лестничными ступенями *НР - 72%, СП - 8%*	м стыка	537,6	212,00 195,04	2,56 1,22	113971 104854	1376 656	7741	75967 15195	205133
57	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипс овой основе *НР - 72%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1030	883,34 606,46	5,22 1,75	909840 624654	5376 1802	279810	451049 108871	1469760
58	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные по д окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1030	520,71 358,80	3,45 1,66	536331 369564	3554 1710	163213	267317 64292	867940
59	1213-0103-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 10 м2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2	47	1168,91 331,19	10,85 5,36	54939 15566	510 252	38863	11389 5306	71634
60	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутреннихповерхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	47	493,03 337,62	2,05 0,63	23172 15868	97 30	7207	11446 2770	37388
61	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	47	467,04 318,78	3,45 1,66	21951 14983	162 78	6806	10844 2624	35418
62	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2030	663,11 386,23	5,22 1,75	1346113 784047	10596 3552	551470	567072 153055	2066239
63	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсио нными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2030	467,04 318,78	3,45 1,66	948091 647123	7004 3370	293964	468355 113316	1529762
		==Проемы /лист АР-17, 37/==									
64	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах иперегородках. Установка блоков на распорных дюбеля х *НР - 72%, СП - 8%*	м2	8,79	1894,86 1296,17	89,05 39,47	16656 11393	783 347	4480	8453 2009	27118
65	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декорати вной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 1-10П *СП - 8%*	м2	8,79	5812,00 --	-- --	51087 --	-- --	51087	-- 4087	55174
66	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля наклад ная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	8	520,00 --	-- --	4160 --	-- --	4160	-- 333	4493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	223-502-0305 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врез ной 3В8 СП - 8%	шт.	5	3525,00 --	-- --	17625 --	-- --	17625	-- 1410	19035
68	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	6	827,00 --	-- --	4962 --	-- --	4962	-- 397	5359
69	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88 /34м для ранее установленных дверей/ СП - 8%	м	15	290,00 --	-- --	4350 --	-- --	4350	-- 348	4698
70	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 72%, СП - 8%	м	9,18	1285,80 271,02	5,79 2,80	11804 2488	53 26	9263	1810 1089	14703
71	223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм СП - 8%	м	9,18	2902,00 --	-- --	26640 --	-- --	26640	-- 2131	28771
72	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 72%, СП - 8%	м2	4,6944	4032,62 1711,22	207,08 97,52	18931 8033	972 458	9926	6113 2004	27048
73	223-204-0102 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9 СП - 8%	м2	4,6944	30307,00 --	-- --	142273 --	-- --	142273	-- 11382	153655
		==Полы==									
74	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клеевз сухих смесей. Устройство НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	635,6	3925,89 1819,40	22,86 8,88	2495296 1156411	14530 5644	1324355	836679 266558	3598533
		==Подвал /лист АР-16/==									
75	1203-0101-2014 РСНБ РК 2015	Расчистка швов между блоками ФБСс последующим заполнением ц/п раствором М100/49,7м2/ НР - 72%, СП - 8%	м	2485	200,71 195,04	2,56 1,22	498764 484674	6362 3032	7728	351148 67993	917905
76	1203-0101-2014 РСНБ РК 2015	Расшивка трещин блоков ФБС с заполнением ц/п раствором М100/0,33м2/ НР - 72%, СП - 8%	м	66,6	200,71 195,04	2,56 1,22	13367 12990	170 81	207	9411 1822	24600
		==Продухи МК-1 /лист АР-2,16,24/==									
77	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью НР - 72%, СП - 8%	т	0,9611	546214,05 60720,00	1352,09 638,82	524966 58358	1300 614	465308	42460 45394	612820
78	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	0,7406	438170,00 --	-- --	324509 --	-- --	324509	-- 25961	350470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой ста ли ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2205	492313,00	--	108555	--	108555	--	117239
		СП - 8%			--	--	--	--		8684	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	31,7163	97,80	2,71	3102	86	1393	1176	4620
		НР - 72%, СП - 8%			51,18	0,31	1623	10		342	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эма лями ПФ-115	м2	31,7163	165,84	3,85	5260	122	3239	1381	7172
		НР - 72%, СП - 8%			59,86	0,61	1899	19		531	
		Стяжка по поверхности лестниц и площадок									
82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	215,4	889,00	32,21	191491	6938	100118	63312	275187
		НР - 72%, СП - 8%			391,99	16,24	84435	3498		20384	
83	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	215,4	232,23	11,18	50022	2408	45585	2294	56501
		НР - 72%, СП - 8%			9,42	5,37	2029	1157		4185	
84	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Желези ение	м2 покрытия	215,4	171,69	4,09	36982	881	3683	23563	65388
		НР - 72%, СП - 8%			150,50	1,43	32418	308		4844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44722227	861751	30121934	10152008	59264175
							13738541	361474	--	4389940	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44584481				
		Материалы	Тенге				14393211				
		Всего заработная плата	Тенге					14085521			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15605480				
		Накладные расходы	Тенге				10141572				
		Сметная прибыль	Тенге				4378085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59104138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10371
		Сметная заработная плата	Тенге					14085521			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21785				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21785				
		Сметная прибыль	Тенге				1743				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23528				
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				115961				
		Материалы	Тенге				101467				
		Всего заработная плата	Тенге					14494			
		Накладные расходы	Тенге				10436				
		Сметная прибыль	Тенге				10112				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				136509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59264175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10383
		Сметная заработная плата	Тенге					14100015			

РАЗДЕЛ 3. Дополнительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стяжка балкона									
85	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%, СП - 8%*	м2 стяжки	615	805,97 391,99	32,21 16,24	495672 241074	19810 9988	234788	180764 54115	730551
86	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 стяжки	615	211,01 9,42	11,18 5,37	129771 5793	6876 3303	117102	6549 10906	147226
87	246-304-0301 РСНБ РК 2015	Лючки *СП - 8%*	шт.	84	1841,00 --	-- --	154644 --	-- --	154644	-- 12372	167016
88	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перила. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	215	1015,82 875,33	1,21 0,59	218401 188196	260 127	29945	135592 28319	382313
89	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	53,55	1015,82 875,33	1,21 0,59	54397 46874	65 32	7458	33772 7054	95223
90	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности крыльца. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	96	307,49 150,40	1,21 0,59	29519 14438	117 57	14964	10436 3196	43152
91	1115-0404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза *НР - 72%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	100	1171,65 319,35	1,21 0,59	117165 31935	121 59	85109	23036 11216	151417
92	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	1 воронка	9	408,02 177,25	126,64 30,56	3672 1595	1140 275	937	1347 402	5420
93	ТПРАЙС_ЛИСТ Прайс от ТОО Компания Регион строй"	Воронки с подогревом *СП - 8%*	шт	9	107142,86 --	-- --	964286 --	-- --	964286	-- 77143	1041429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2167527 529905	28389 13841	1609233 --	391496 204723	2763747
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012883				
	Материалы		Тенге				490304				
	Всего заработная плата		Тенге					543746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				964286				
		Накладные расходы	Тенге				391496				
		Сметная прибыль	Тенге				192351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2596730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					543746			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				154644				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154644				
		Сметная прибыль	Тенге				12372				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				167016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2763746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					543746			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65155751
		Итого с временные здания и сооружения 0,72%	**Тенге**				469121				65 624 872
		Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**				1115623				66 740 495
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				1334810				68 075 305
		НДС - 12 %	**Тенге**								8 169 037
		Всего с НДС	**Тенге**								76 244 342
		Всего с понижающим коэфициентом (скидка подрядчика 5%)	**Тенге**								72432124,90

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Исаев Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор _____

Авторский Надзор _____

Форма 2В

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Наименование объекта - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Договор подряда (контракт) 001240001720EEP2204016/01 от 18.04.2022 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2022 года

на Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		==Деформационный шов (узел "Б") /лист АР-33/==										
1	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство утепления и герметизац ии деформационного шва из минваты и герметика и на щельника из оцинкованной жести	м деформационн ых швов	68		5534,60	65,46	376353	4451	299039	53029	463733
		НР - 72%, СП - 8%				1071,52	11,59	72863	788		34351	
2	234-201-0102 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	м3	0,1632		15744,00	--	2569	--	2569	--	2775
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
3	234-701-0108 РСНБ РК 2015	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	68		94,00	--	6392	--	6392	--	6903
		СП - 8%				--	--	--	--		511	
		==Отмостка/лист АР-30/==										
		==Кровля/лист АР-8, 20, 28/==										
4	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	418		5463,31	14,90	2283664	6228	1757783	375393	2871782
		НР - 72%, СП - 8%				1243,19	4,13	519653	1726		212725	
5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,34		3284,91	53,51	7687	125	1306	4543	13209
		НР - 72%, СП - 8%				2673,68	22,98	6256	54		978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,34	27695,00	--	64806	--	64806	--	69991
		СП - 8%			--	--	--	--		5185	
		==Техэтаж /лист АР-5,6,19,27/==									
7	1211-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Штукатурка откосов продухов	м2	35,7	2725,43	0,21	97298	7	16065	58483	168243
		НР - 72%, СП - 8%			2275,25	--	81226	--		12462	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков между плитами перекрытия м/з бетоном В15	м3 бетона в конструкции	5,47	18766,79	1152,08	102654	6302	88443	6785	118195
		НР - 72%, СП - 8%			1445,85	277,03	7909	1515		8755	
		==Проемы /лист АР-17, 37/==									
9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установкав кирпичных стенах	м2	1,89	3284,91	53,51	6208	101	1054	3670	10668
		НР - 72%, СП - 8%			2673,68	22,98	5053	43		790	
10	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00	--	76974	--	76974	--	83132
		СП - 8%			--	--	--	--		6158	
		==Подвал /лист АР-16/==									
11	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Гильзы. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	6,6	9013,00	--	59486	--	59486	--	64245
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
12	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	33	5890,32	--	194381	--	84960	78783	295018
		НР - 72%, СП - 8%			3315,80	--	109421	--		21853	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание отверстий в плитах перекрытии методом зачеканки м/з бетоном В15	м3	0,693	26031,23	1152,08	18040	798	16240	860	20412
		НР - 72%, СП - 8%			1445,85	277,03	1002	192		1512	
14	3-0103-001-01 ПР НРР-03	Омоноличивание швов между плитами перекрытии методом зачеканки ц/праствором М100	1 м2	19,224	3024,02	--	58134	--	1559	40734	106777
		НР - 72%, СП - 8%			2942,94	--	56575	--		7909	
15	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Ремонт металлических дверей /петли/. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,32	3477,98	552,78	1113	176	92	609	1859
		НР - 72%, СП - 8%			2639,80	1,53	845	--		138	
16	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом вязующем	м3 изоляции	15,2	93911,75	1223,75	1427459	18601	1007829	294928	1860178
		НР - 72%, СП - 8%			26383,50	565,36	401029	8593		137791	
17	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических растяжек для крепления труб канализационных и водоснабжениик плитам покрытия с шагом 800мм	шт.	348	172,00	--	59856	--	59856	--	64644
		СП - 8%			--	--	--	--		4788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==Навес крыльца №1 /лист АР-35/==									
18	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,103872	80840,65	21290,84	8397	2211	2526	3118	12436
		НР - 72%, СП - 8%			35231,40	6453,21	3660	670		921	
19	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,082512	499908,00	--	41248	--	41248	--	44548
		СП - 8%			--	--	--	--		3300	
20	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01584	450467,00	--	7135	--	7135	--	7706
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
21	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт 6.1 М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	24	93,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
22	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,087522	61250,49	28820,03	5361	2523	490	2119	8078
		НР - 72%, СП - 8%			26829,63	6794,93	2348	595		598	
23	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,087522	563117,00	--	49285	--	49285	--	53228
		СП - 8%			--	--	--	--		3943	
24	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12м	т конструкций	0,05499	39528,69	24992,58	2174	1375	1	1036	3467
		НР - 72%, СП - 8%			14515,54	11650,80	798	641		257	
25	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,04056	487494,00	--	19773	--	19773	--	21355
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
26	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01443	438170,00	--	6323	--	6323	--	6829
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз	м2	8,130672	97,80	2,71	795	23	356	301	1184
		НР - 72%, СП - 8%			51,18	0,31	416	3		88	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,130672	165,84	3,85	1348	31	830	354	1838
		НР - 72%, СП - 8%			59,86	0,61	487	5		136	
29	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	16,6	728,89	174,97	12100	2904	2203	5709	19234
		НР - 72%, СП - 8%			421,29	56,40	6993	936		1425	
30	224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ Р К EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,6	3852,00	--	63943	--	63943	--	69058
		СП - 8%			--	--	--	--		5115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (нащелникиФ1) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия	1,1	5463,31	14,90	6010	17	4625	988	7558
		НР - 72%, СП - 8%			1243,19	4,13	1368	5		560	
		==Навес крыльца №2 /лист АР-36/==									
32	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	тконструкций	0,05434	80840,65	21290,84	4393	1157	1322	1631	6506
		НР - 72%, СП - 8%			35231,40	6453,21	1914	351		482	
33	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальн ая квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0401	499908,00	--	20046	--	20046	--	21650
		СП - 8%			--	--	--	--		1604	
34	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01056	450467,00	--	4757	--	4757	--	5138
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
35	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт 6.1 М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	16	93,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
36	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Б алки, ригели перекрытия, покрытия и под установкуоборудования многоэтажных зданий высотой до 25 мМонтаж	т конструкций	0,087522	61250,49	28820,03	5361	2523	490	2119	8078
		НР - 72%, СП - 8%			26829,63	6794,93	2348	595		598	
37	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная спараллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,087522	563117,00	--	49285	--	49285	--	53228
		СП - 8%			--	--	--	--		3943	
38	1109-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкциймассой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12м	т конструкций	0,03807	39528,69	24992,58	1505	952	--	717	2400
		НР - 72%, СП - 8%			14515,54	11650,80	553	444		178	
39	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с п араллельными гранями полок из углеродистой сталиГО СТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,02808	487494,00	--	13689	--	13689	--	14784
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
40	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекат аный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535- 2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01008	438170,00	--	4417	--	4417	--	4770
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,937756	97,80	2,71	581	16	261	220	865
		НР - 72%, СП - 8%			51,18	0,31	304	2		64	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эма лями ПФ-115	м2	5,937756	165,84	3,85	985	23	607	259	1343
		НР - 72%, СП - 8%			59,86	0,61	355	4		99	
43	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Мон таж	м2 покрытия	4,6	728,89	174,97	3353	804	611	1582	5330
		НР - 72%, СП - 8%			421,29	56,40	1938	259		395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защ итного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,6	3852,00	--	17719	--	17719	--	19137
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
45	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие(нащельники Ф1) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,4	5463,31	14,90	2185	6	1682	359	2748
		НР - 72%, СП - 8%			1243,19	4,13	497	2		204	
		РАЗДЕЛ 1.Усиление стен фасада==									
46	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конс труктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	6,40448	331197,23	39325,53	2121146	251860	78402	1350347	3749212
		НР - 72%, СП - 8%			279629,84	13209,20	1790884	84598		277719	
47	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллергорячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	5,27598	494914,00	--	2611156	--	2611156	--	2820049
		СП - 8%			--	--	--	--		208893	
48	214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродисто й стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 м м, толщиной от 9 до 35 мм	т	1,24135	500360,00	--	621122	--	621122	--	670812
		СП - 8%			--	--	--	--		49690	
49	261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	303	94,00	--	28482	--	28482	--	30761
		СП - 8%			--	--	--	--		2279	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металли ческие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	211,34784	97,80	2,71	20670	573	9280	7835	30786
		НР - 72%, СП - 8%			51,18	0,31	10817	66		2280	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	По верхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	211,34784	165,84	3,85	35050	814	21585	9202	47792
		НР - 72%, СП - 8%			59,86	0,61	12651	129		3540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5437626	253247	7231824	2305713	13977690
							1814352	84793	--	1035386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5437626				
	Материалы		Тенге				109268				
	Всего заработная плата		Тенге					1899145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3260760				
		Накладные расходы	Тенге				1367384				
		Сметная прибыль	Тенге				544401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7349411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	Тенге					1899145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7349411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	Тенге					1899145			
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
52	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	168,69	2295,37	--	387206	--	--	278788	719274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			2295,37	--	387206	--		53280	
53	414-101-0601 РСНБ РК 2015	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка**	т	168,69	483,00	--	81477	--		--	87995
		СП - 8%			--	--	--	--		6518	
54	412-102-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	3036,42	40,00	--	121457	--		--	131174
		СП - 8%			--	--	--	--		9717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				590140	--	--	278788	938443
							387206	--	--	69515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				590140				
	Всего заработная плата		Тенге					387206			
	Транспортные расходы		Тенге				202934				
		Накладные расходы	Тенге				278788				
		Сметная прибыль	Тенге				69515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				938443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					387206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				938443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					387206			
		РАЗДЕЛ 3. Дополнительные работы									
		Кровля/дополнительный слой по верх основного слоя в двух блоках/									
55	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	765	186,70	0,24	142826	184	--	102702	265170
		НР - 72%, СП - 8%			186,46	--	142642	--		19642	
56	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	м2 кровли	765	317,83	1,28	243140	980	213694	20831	285089
		НР - 72%, СП - 8%			37,21	0,61	28466	467		21118	
57	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	765	3995,84	15,80	3056818	12087	2918965	93774	3402639
		НР - 72%, СП - 8%			164,40	5,85	125766	4475		252047	
58	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	765	-133,08	-7,46	-101806	-5707	-39168	-42527	-155880
		НР - 72%, СП - 8%			-74,42	-2,79	-56931	-2134		-11547	
59	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	765	667,65	112,84	510752	86323	225338	159671	724057
		НР - 72%, СП - 8%			260,25	29,64	199091	22675		53634	
60	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/толщ.0-40/**	м2 стяжки	765	92,54	8,34	70793	6380	60741	3905	80674
		НР - 72%, СП - 8%			4,80	2,29	3672	1752		5976	
61	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	765	2068,30	646,05	1582250	494228	--	957648	2743090
		НР - 72%, СП - 8%			1422,25	316,40	1088021	242046		203192	
		Стяжка балкона									
62	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	615	805,97	32,21	495672	19810	234788	180764	730551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			391,99	16,24	241074	9988		54115	
63	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	615	211,01	11,18	129771	6876	117102	6549	147226
		НР - 72%, СП - 8%			9,42	5,37	5793	3303		10906	
64	246-304-0301 РСНБ РК 2015	Лючки	шт.	84	1841,00	--	154644	--	154644	--	167016
		СП - 8%			--	--	--	--		12372	
65	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перила. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	215	1015,82	1,21	218401	260	29945	135592	382313
		НР - 72%, СП - 8%			875,33	0,59	188196	127		28319	
66	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	53,55	1015,82	1,21	54397	65	7458	33772	95223
		НР - 72%, СП - 8%			875,33	0,59	46874	32		7054	
67	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности крыльца. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	96	307,49	1,21	29519	117	14964	10436	43152
		НР - 72%, СП - 8%			150,40	0,59	14438	57		3196	
68	1115-0404-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	100	1171,65	1,21	117165	121	85109	23036	151417
		НР - 72%, СП - 8%			319,35	0,59	31935	59		11216	
69	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	9	408,02	126,64	3672	1140	937	1347	5420
		НР - 72%, СП - 8%			177,25	30,56	1595	275		402	
70	ТПРАЙС.ЛИСТ Прайс от ТОО Компания Регионстрой"	Воронки с подогревом	шт	9	107142,86	--	964286	--	964286	--	1041429
		СП - 8%			--	--	--	--		77143	
71	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7	2334,15	--	16339	--	--	11764	30351
		НР - 72%, СП - 8%			2334,15	--	16339	--		2248	
72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	992,41	--	5954	--	--	4287	11061
		НР - 72%, СП - 8%			992,41	--	5954	--		819	
73	1146-0401-1204 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные по металлическим балкам монолитные железобетонные. Разборка	м2 горизонтальной проекции	6	8175,37	2280,43	49052	13683	867	29919	85288
		НР - 72%, СП - 8%			5750,32	1175,29	34502	7052		6318	
74	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Отмостки бетонные. Разборка	м3	2	17899,08	7080,58	35798	14162	--	20551	60857
		НР - 72%, СП - 8%			10818,50	3453,28	21637	6907		4508	
75	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под отмостки из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10,44	1075,48	159,16	11228	1661	6381	2659	14998
		НР - 72%, СП - 8%			305,21	48,50	3186	506		1111	
76	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под отмостки из кирпичного или известняковогo щебня. Устройство. исключить на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до 10м м/	м2 покрытия	10,44	-129,17	-10,34	-1349	-108	-1099	-125	-1592
		НР - 72%, СП - 8%			-13,56	-3,06	-142	-32		-118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная Устройство	м3	2	26031,23	1152,08	52062	2304	46866	2481	58906
		НР - 72%, СП - 8%			1445,85	277,03	2892	554		4363	
78	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2	10234,52	169,28	20469	338	9233	7899	30638
		НР - 72%, СП - 8%			5448,90	36,67	10898	73		2269	
79	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2	2988,87	156,77	5978	313	--	4130	10917
		НР - 72%, СП - 8%			2832,10	36,06	5664	72		809	
80	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2	79595,10	8393,09	159190	16786	123215	16568	189819
		НР - 72%, СП - 8%			9594,27	1911,53	19189	3823		14061	
		Раздел АПТ									
81	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3284,31	40,94	39412	492	30981	5863	48897
		НР - 72%, СП - 8%			661,62	16,96	7939	204		3622	
82	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2392,87	23,22	4786	46	3710	755	5984
		НР - 72%, СП - 8%			514,94	9,47	1030	19		443	
83	261-301-0745 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	10	5792,00	--	57920	--	57920	--	62554
		СП - 8%			--	--	--	--		4634	
84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	98,72	1,41	1382	20	6	977	2547
		НР - 72%, СП - 8%			96,89	--	1356	--		189	
85	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диамет ром до 25 мм. Установка	шт.	29	2446,76	107,24	70956	3110	7951	43444	123552
		НР - 72%, СП - 8%			2065,35	15,28	59895	443		9152	
86	245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруже нным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 3 0815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	29	30105,00	--	873045	--	873045	--	942889
		СП - 8%			--	--	--	--		69844	
87	245-502-0301 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с темпера турным контролем обратного потока диапазон настрой ки от 0°C до 50°C	шт.	29	12032,00	--	348928	--	348928	--	376842
		СП - 8%			--	--	--	--		27914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9423450	675671	6496807	1838672	12163094
							2250971	302743	--	900971	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7872377				
	Материалы		Тенге				4055339				
	Всего заработная плата		Тенге					2482828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				964286				
		Накладные расходы	Тенге				1787633				
		Сметная прибыль	Тенге				772801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11876093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1984
		Сметная заработная плата	Тенге					2507039			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				258144				
	Материалы		Тенге				34696				
	Всего заработная плата		Тенге					10548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212564				
		Накладные расходы	Тенге				7595				
		Сметная прибыль	Тенге				21260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				286999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12163092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1991
		Сметная заработная плата	Тенге					2517587			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27079222
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5712427				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					949081			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					394745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13811739		
		- Перевозка грузов	Тенге				202934				
		- Накладные расходы	Тенге							4397161	
		- Сметная прибыль	Тенге							2005873	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27079222
		Итого с временные здания и сооружения 0,72%	**Тенге**				194970				**27 274 192**
		Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**				463661				**27 737 854**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				554757				**28 292 611**
		НДС - 12 %	**Тенге**								**3 395 113**
		Всего с НДС	**Тенге**								**31 687 724**
		Всего с понижающим коэфициентом к = 1,180786452	**Тенге**								**26836117,51**

Сдал (Подрядчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) _____

Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Исаев Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор _____

Расценки со сборника проверены

Авторский Надзор _____

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Наименование объекта - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Договор подряда (контракт) 001240001720EEP2204016/01 от 18.04.2022 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2022 года

на Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диамет ром до 25 мм. Установка**	шт.	144		2446,76	107,24	352333	15442	39481	215720	613497
		НР - 72%, СП - 8%				2065,35	15,28	297410	2200		45444	
2	245-502-0202 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический с разгруже ниым по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 3 0815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15**	шт.	144		30105,00	--	4335120	--	4335120	--	4681930
		СП - 8%				--	--	--	--		346810	
3	245-502-0301 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая с темпера турным контролем обратного потока диапазон настрой ки от 0°С до 50°С**	шт.	144		12032,00	--	1732608	--	1732608	--	1871217
		СП - 8%				--	--	--	--		138609	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7166644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					297410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						15442			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2200			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6107208		
		- Накладные расходы	Тенге								215720	
		- Сметная прибыль	Тенге								530863	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

1	2	3	4	2 5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временные здания и сооружения 0,72%	Тенге					7218244				**7 218 244**
		Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге					122710				**7 340 954**
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					146819				7 487 773
		НДС - 12 %	Тенге									898 533
		Всего с НДС	Тенге									8 386 306
		Всего с понижающим коэфициентом (скидка подрядчика 5%)	Тенге									7966990,54

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Исаев Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор _____

Авторский Надзор _____

Форма 2В

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование стройки - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Наименование объекта - **Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом**

Договор подряда (контракт) 001240001720EEP2204016/01 от 18.04.2022 г.

Акт выполненных работ
за июнь 2022 года
на Ремонтно-восстановительные работы объекта "г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., территория бывшегодетского сада "Журавушка" , 5-этажный жилой дом

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок 1										
		===Канализация===										
1	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	86		1861,78	3,60	160113	309	83374	55104	232434
		НР - 72%, СП - 8%				888,72	1,20	76430	103		17217	
2	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	23		642,00	--	14766	--	14766	--	15947
		СП - 8%				--	--	--	--		1181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					174879	309	98140	55104	248381
								76430	103	--	18398	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					174879				
		Материалы	Тенге					83374				
		Всего заработная плата	Тенге						76533			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14766				
		Накладные расходы	Тенге					55104				
		Сметная прибыль	Тенге					18398				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					248381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						76533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					248381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						76533			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Блок 2									
		===Демонтажные работы===									
3	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие *НР - 72%, СП - 8%*	шт. арматуры	90	364,41 355,56	8,85 4,38	32797 32000	796 394	–	23324 4490	60611
		==Водомерный узел ниже отм. 0.000==									
4	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие *НР - 72%, СП - 8%*	шт. арматуры	1	1677,63 1363,41	314,22 155,66	1678 1363	315 156	–	1094 222	2993
5	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром до 100 мм. Снятие *НР - 72%, СП - 8%*	шт. арматуры	2	1225,07 1218,89	6,18 3,20	2450 2438	12 6	–	1760 337	4547
6	1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый приемный диаметромдо 50 мм. Снятие *НР - 72%, СП - 8%*	шт. арматуры	2	376,85 370,91	5,94 3,07	754 742	12 6	–	539 103	1396
7	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015 К=0,4	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	фильтр	1	648,16 545,51	102,65 32,92	648 546	103 33	–	416 85	1150
8	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм. Разборка *НР - 72%, СП - 8%*	м трубопроводов	36	784,95 724,38	5,80 2,17	28258 26078	209 78	1971	18832 3767	50857
9	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 90 мм. Разборка *НР - 72%, СП - 8%*	м трубопроводов	5,6	999,10 928,02	8,25 3,33	5595 5197	47 19	351	3755 748	10098
10	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка *НР - 72%, СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	73	1079,28 1071,37	7,91 4,09	78787 78210	578 299	–	56526 10825	146138
		===Монтажные работы===									
		==Водомерный узел ниже отм. 0.000==									
11	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	узел	1	24917,67 11942,50	525,71 135,34	24918 11942	525 135	12451	8696 2689	36303
12	244-301-0506 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40 *СП - 8%*	шт.	1	39026,00 –	– –	39026 –	– –	39026	– 3122	42148
13	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, СМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	12296,00 –	– –	24592 –	– –	24592	– 1967	26559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	242-304-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
15	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
16	242-404-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	10147,00	--	10147	--	10147	--	10959
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
17	242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3032,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
18	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8568,00	--	17136	--	17136	--	18507
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
19	241-212-0101 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1225,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
20	241-210-0202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100SDR 17, PN 10 размерами 90х50 мм	шт.	3	764,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
21	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводыводоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	2309,11	33,22	83128	1196	795	58436	152889
		НР - 72%; СП - 8%			2253,80	0,67	81137	24		11325	
22	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,6	2541,83	627,11	14234	3511	188	8362	24404
		НР - 72%; СП - 8%			1881,25	192,75	10535	1079		1808	
23	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	5,544	340,00	--	1885	--	1885	--	2036
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
24	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами90х5,4 мм	м	5,4544	1072,00	--	5847	--	5847	--	6315
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравличес кое	м трубопровода	36	101,27	1,41	3646	51	107	2511	6650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			96,89	--	3488	--		493	
26	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,6	108,41	1,41	607	8	56	391	1077
		НР - 72%, СП - 8%			96,89	--	543	--		80	
		==Водопровод хоз-питьевой В1 ниже отм. 0.000==									
27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененногокаучука	м трубопровода	91	746,15	79,98	67900	7278	30150	24443	99730
		НР - 72%, СП - 8%			334,86	38,20	30472	3476		7387	
28	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	100,1	564,00	--	56456	--	56456	--	60973
		СП - 8%			--	--	--	--		4517	
		==Горячее водоснабжение Т3 ниже отм. 0.000==									
29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	91	746,15	79,98	67900	7278	30150	24443	99730
		НР - 72%, СП - 8%			334,86	38,20	30472	3476		7387	
30	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	100,1	564,00	--	56456	--	56456	--	60973
		СП - 8%			--	--	--	--		4517	
		==Водопровод хоз-питьевой В1 выше отм. 0.000==									
		==Водомерный узел==									
31	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка (б/у)	счетчик(водомер)	45	657,33	31,99	29580	1440	834	20155	53714
		НР - 72%, СП - 8%			606,80	15,28	27306	688		3979	
32	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр40 мм. Установка	фильтр	45	1638,95	256,62	73753	11548	835	46852	130254
		НР - 72%, СП - 8%			1363,77	82,29	61370	3703		9648	
33	242-404-0605 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	45	6500,00	--	292500	--	292500	--	315900
		СП - 8%			--	--	--	--		23400	
34	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	953,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый(В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	45	12089,00	--	544005	--	544005	--	587525
		СП - 8%			--	--	--	--		43520	
36	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	44	746,15	79,98	32831	3519	14578	11819	48221
		НР - 72%, СП - 8%			334,86	38,20	14734	1681		3572	
37	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	18,7	178,00	--	3329	--	3329	--	3595
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
38	234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	29,7	286,00	--	8494	--	8494	--	9174
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		==Горячее водоснабжение ТЗ выше отм. 0.000==									
		==Водомерный узел==									
39	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка (б/у)	счетчик(водомер)	45	657,33	31,99	29580	1440	834	20155	53714
		НР - 72%, СП - 8%			606,80	15,28	27306	688		3979	
40	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр40 мм. Установка	фильтр	45	1638,95	256,62	73753	11548	835	46852	130254
		НР - 72%, СП - 8%			1363,77	82,29	61370	3703		9648	
41	242-404-0605 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	45	6500,00	--	292500	--	292500	--	315900
		СП - 8%			--	--	--	--		23400	
42	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	953,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
43	242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый(В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	45	12089,00	--	544005	--	544005	--	587525
		СП - 8%			--	--	--	--		43520	
44	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 70 00 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	18,7	178,00	--	3329	--	3329	--	3595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
45	234-303-0112 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вс ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм**	м	29,7	286,00	--	8494	--	8494	--	9174
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		===Канализация===									
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	115	1861,78	3,60	214105	414	111488	73685	310814
		НР - 72%, СП - 8%			888,72	1,20	102203	138		23023	
47	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	23	642,00	--	14766	--	14766	--	15947
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2923855	51828	2262576	453046	3647055
							609452	19782	--	270153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				455508				
	Материалы		Тенге				77200				
	Всего заработная плата		Тенге					231297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136558				
		Накладные расходы	Тенге				166535				
		Сметная прибыль	Тенге				49764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				671807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					231297			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2468347				
	Материалы		Тенге				128421				
	Всего заработная плата		Тенге					397937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1920395				
	Сдача и испытание		Тенге				4267				
		Накладные расходы	Тенге				286511				
		Сметная прибыль	Тенге				220389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2975247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					397937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3647054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					629234			
		РАЗДЕЛ 3.Блок 3									
		===Демонтажные работы===									
48	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры	100	364,41	8,85	36441	885	--	25916	67345
		НР - 72%, СП - 8%			355,56	4,38	35556	438		4989	
49	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	73	1079,28	7,91	78787	578	--	56526	146138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1071,37	4,09	78210	299		10825	
		==Монтажные работы==									
		==Водопровод хоз-питьевой В1 ниже отм. 0.000==									
50	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененногокаучука *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	91	746,15 334,86	79,98 38,20	67900 30472	7278 3476	30150	24443 7387	99730
51	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм *СП - 8%*	м	100,1	564,00 --	-- --	56456 --	-- --	56456	-- 4517	60973
		==Горячее водоснабжение Т3 ниже отм. 0.000==									
52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диам етром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененногокаучука *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	91	746,15 334,86	79,98 38,20	67900 30472	7278 3476	30150	24443 7387	99730
53	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм *СП - 8%*	м	100,1	564,00 --	-- --	56456 --	-- --	56456	-- 4517	60973
		==Водопровод хоз-питьевой В1 выше отм. 0.000==									
		==Водомерный узел==									
54	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка (б/у) *НР - 72%; СП - 8%*	счетчик71(водомер)	50	657,33 606,80	31,99 15,28	32866 30340	1600 764	926	22395 4421	59682
55	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр40 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	50	1638,95 1363,77	256,62 82,29	81947 68189	12831 4114	927	52058 10720	144726
56	242-404-0605 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 *СП - 8%*	шт.	50	6500,00 --	-- --	325000 --	-- --	325000	-- 26000	351000
57	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	50	953,00 --	-- --	47650 --	-- --	47650	-- 3812	51462
58	242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый(В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	50	12089,00	--	604450	--	604450	--	652806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48356	
59	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 70 00 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	18,7	178,00	--	3329	--	3329	--	3595
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
60	234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 70 00 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	29,7	286,00	--	8494	--	8494	--	9174
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		==Горячее водоснабжение ТЗ выше отм. 0.000==									
		==Водомерный узел==									
61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка (б/у)	счетчик (водомер)	50	657,33	31,99	32866	1600	926	22395	59682
		НР - 72%, СП - 8%			606,80	15,28	30340	764		4421	
62	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр40 мм. Установка	фильтр	50	1638,95	256,62	81947	12831	927	52058	144726
		НР - 72%, СП - 8%			1363,77	82,29	68189	4114		10720	
63	242-404-0605 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120° С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	50	6500,00	--	325000	--	325000	--	351000
		СП - 8%			--	--	--	--		26000	
64	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В- В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	953,00	--	47650	--	47650	--	51462
		СП - 8%			--	--	--	--		3812	
65	242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый(В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	50	12089,00	--	604450	--	604450	--	652806
		СП - 8%			--	--	--	--		48356	
66	234-303-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 70 00 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	18,7	178,00	--	3329	--	3329	--	3595
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
67	234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 70 00 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	29,7	286,00	--	8494	--	8494	--	9174
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		==Канализация==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	115	1861,78	3,60	214105	414	111488	73685	310814
		НР - 72%, СП - 8%			888,72	1,20	102203	138		23023	
69	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	23	642,00	–	14766	--	14766	--	15947
		СП - 8%			--	–	--	--		1181	
70	241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	130	1842,00	–	239460	--	239460	--	258617
		СП - 8%			--	–	--	--		19157	
71	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	431,00	–	7327	--	7327	--	7913
		СП - 8%			--	–	--	--		586	
72	241-208-1306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм	шт.	7	3561,00	–	24927	--	24927	--	26921
		СП - 8%			--	–	--	--		1994	
73	241-211-1514 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 110х4"	шт.	15	17450,00	–	261750	--	261750	--	282690
		СП - 8%			--	–	--	--		20940	
		==Прочие работы==									
74	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5,34	2295,37	–	12257	--	--	8825	22769
		НР - 72%, СП - 8%			2295,37	–	12257	--		1687	
75	414-101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	5,34	483,00	–	2579	--		--	2785
		СП - 8%			--	–	--	--		206	
76	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	96,12	40,00	–	3845	--		--	4153
		СП - 8%			--	–	--	--		308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3352428**	**45295**	**2814482**	**362744**	**4012388**
							486228	**17583**	**–**	**297214**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**406267**				
	Материалы		Тенге				**60298**				
	Всего заработная плата		Тенге					**194656**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**136558**				
	Транспортные расходы		Тенге				**6424**				
		Накладные расходы	Тенге				**140153**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**590135**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**143**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194656**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2946161**				
	Материалы		Тенге				**115198**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					309155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2502430				
	Сдача и испытание		Тенге				4720				
		Накладные расходы	Тенге				222591				
		Сметная прибыль	Тенге				253499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3422251				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					309155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4012386				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					503811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7907821
		Итого с временные здания и сооружения 0,72%	**Тенге**				56936				7 964 757
		Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**				135401				8 100 158
		Итого с непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				162003				8 262 161
		НДС - 12 %	**Тенге**								991 459
		Всего с НДС	**Тенге**								9 253 621
		Всего с понижающим коэфициентом (скидка подрядчика 5%)	**Тенге**								8790939,68

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Директор ТОО "Гарант строй Астана" Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания" Исаев Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор _____

Авторский Надзор _____