Акт № 00000000353 от 21 декабря 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

Заказчик: **ТОО "Тарбагатай Мунай"**

Основание: **Контракт №287 от 14 июля 2011 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы за декабрь месяц 2012 г. по проекту "Магистральный газопровод "Сарыбулак-Майкапчагай"		услуга	37 074 796,00	37 074 796,00

Итого: **37 074 796,00**
В том числе НДС **3 972 300,00**

Всего оказано услуг 1, на сумму 37 074 796,00 KZT
Тридцать семь миллионов семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

РНН: 331000001010
БИН: 050740006657
Адрес: РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 94

Расчетный счет: KZ656010131000046306 в АО"Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)
Атаниязов С.К
(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Тарбагатай Мунай"

РНН: 620300281263
БИН: 060940004104
Адрес: 070016, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 64, 8 этаж
Расчетный счет: KZ478320 1T0250262019 в АО "Ситибанк Казахстана" ,
БИК: CITIKZKA

МП

(должность)
(ФИО, подпись)

ПРОЕКТ: Магистральный газопровод "Сарыбулак-Майкапчагай"
КОНТРАКТ: КОНТРАКТ №287 от 14.07.2011г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: ДЕКАБРЬ 2012г.

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 13

	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	***Мобилизация***				***62 118 420***	**100%**	**62 118 420**			**100%**	**62 118 420**
1.1	Мобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100	150	22 850 100			150	22 850 100
1.2	Мобилизация техники и жилого городка	ед.	80	490 854	39 268 320	80	39 268 320			80	39 268 320
2	***Подготовительные работы***				***3 906 000***	**100%**	**3 906 000**			**100%**	**3 906 000**
2.1	Строительство временного жилого городка	шт	1	3 906 000	3 906 000	1	3 906 000			1	3 906 000
3	***СМР линейная часть***	**км**	**92,475**	**13 049 638**	***1 206 765 301***	**99,80%**	**1 204 376 871**			**99,80%**	**1 204 376 871**
3.1	Подготовка полосы отвода	км	92,475	113 879	10 530 914	92,475	10 530 914			92,475	10 530 914
3.2	Расчистка и планировка	км	92,475	179 669	16 614 936	92,475	16 614 936			92,475	16 614 936
3.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	92,475	406 224	37 565 564	92,475	37 565 564			92,475	37 565 564
3.4	Вывозка труб	км	92,475	372 155	34 415 062	92,475	34 415 062			92,475	34 415 062
3.5	Раскладка труб вдоль трассы	км	92,475	181 955	16 826 242	92,475	16 826 242			92,475	16 826 242
3.6	Изготовление холодных кривых	шт	837	76 167	63 751 779	837	63 751 779			837	63 751 779
3.7	Транспортировка холодных кривых	шт	837	34 064	28 511 212	837	28 511 212			837	28 511 212
3.8	Разработка траншеи	км	92,475	1 651 441	152 717 006	92,475	152 717 006			92,475	152 717 006
3.9	Водопонижение грунтовых вод в траншее	км									
3.10	Сварка труб Д406х8мм	км	77,038	3 988 907	307 297 395	77,038	307 297 394			77,038	307 297 394
3.11	Сварка труб Д406х10,3мм	км	14,217	4 449 087	63 252 676	14,217	63 252 676			14,217	63 252 676
3.12	Сварка труб Д406х11,1мм	км	1,220	4 872 449	5 944 388	1,220	5 944 388			1,220	5 944 388
3.13	Неразрушающий контроль (РКГ+УЗК)	стык									
3.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	39	120 839	4 712 719	67	8 096 209			67	8 096 209
3.15	Переходы через автодороги с устройством футляра из трубы Д630х9мм	м	570	94 067	53 618 025	570	53 618 025			570	53 618 025
3.16	Переходы через водотоки	шт	2	7 033 615	14 067 230	2	14 067 230			2	14 067 230
3.17	Переходы через русло рек	шт	8	9 090 114	72 720 911	8	72 720 911			8	72 720 911
3.18	Изоляция стыков	км	92,475	589 025	54 470 068	92,475	54 470 068			92,475	54 470 068
3.19	Проверка изоляции (тестирование)	км	92,475	80 652	7 458 330	92,475	7 458 330			92,475	7 458 330
3.20	Подготовка дна траншеи из привозного "мягкого грунта"	км									
3.21	Укладка трубопровода в траншею	км	92,475	372 626	34 458 579	92,475	34 458 579			92,475	34 458 579
3.22	Присыпка трубопровода привозным "мягким" грунтом	км									

3.23	Обратная засыпка	км	92,475	495 086	45 783 032	92,475	45 783 032			92,475	45 783 032
3.24	Рекультивация техническая шириной 28м	км	92,475	524 706	48 522 187	92,475	48 522 187			92,475	48 522 187
3.25	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	92,475	117 636	10 878 361	88,900	10 457 814			88,900	10 457 814
3.26	Монтаж СКЗ	шт	2	3 266 718	6 533 436	2	3 266 718			2	3 266 718
3.27	Очистка полости трубопровода	км	92,475	191 518	17 710 598	92,475	17 710 598			92,475	17 710 598
3.28	Калибровка	км	92,475	160 797	14 869 703	92,475	14 869 703			92,475	14 869 703
3.29	Гидроиспытание	км	92,475	389 975	36 062 942	88,89	34 664 881			88,890	34 664 881
3.30	Осушка	км	92,475	191 518	17 710 598	88,89	17 024 007			88,890	17 024 007
3.31	Постоянные переезды	шт	15	1 167 894	17 518 410	15	17 518 410			15	17 518 410
3.32	Опознавательные знаки	шт	115	72 951	8 389 372	115	8 389 372			115	8 389 372
3.33	Предупредительные и дорожные знаки	шт	18	214 090	3 853 624	18	3 853 624			18	3 853 624
4	***Устройство подъездных дорог***	**м2**	**10 070**	**1 439**	**14 487 810**	**10 070**	**14 487 810**			**10 070**	**14 487 810**
5	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-2***	***шт***	***1***	***17 559 372***	***17 559 372***	**59,21%**	**10 398 646**			**59,21%**	**10 398 646**
5.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446	1	355 446			1	355 446
5.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1	577 177			1	577 177
5.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357	1	1 040 357			1	1 040 357
5.4	редуцирующий пункт (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
5.5	покрытие дорог	м2	260,9	1 206	314 640	260,9	314 640			260,9	314 640
5.6	покрытие площадки	м2	3 752,0	1 109	4 159 666	3 752	4 159 666			3 752	4 159 666
5.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661	80	2 602 661			80	2 602 661
5.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
5.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
5.10	технологическая обвязка				1 211 214	1	1 211 214			1	1 211 214
5.11	неразрушающий контроль										
5.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739	3	72 739			3	72 739
5.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746	1	64 746			1	64 746
5.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
5.15	щебень	м3	9	9 732	86 619						
5.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
5.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
5.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	719	14 869						
6	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-3***	***шт***	***1***	***18 055 608***	***18 055 608***	**60,33%**	**10 893 412**			**60,33%**	**10 893 412**
6.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446	1	355 446			1	355 446
6.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1	577 177			1	577 177
6.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357	1	1 040 357			1	1 040 357
6.4	редуцирующий пункт (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
6.5	покрытие дорог	м2	673,0	1 206	811 623	673	811 623			673	811 623
6.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449	3 750	4 157 449			3 750	4 157 449
6.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661	80	2 602 661			80	2 602 661
6.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
6.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						

6.10	технологическая обвязка				1 211 214	1	1 211 214			1	1 211 214
6.11	неразрушающий контроль										
6.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739	3	72 739			3	72 739
6.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746	1	64 746			1	64 746
6.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни: В25-12,6м3, МК-1199кг*	шт	4	1 238 403	4 953 614						
6.15	щебень	м3	9	9 732	86 619						
6.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
6.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
6.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340						
7	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-4***	***шт***	***1***	***19 070 780***	***19 070 780***	**63,88%**	**12 182 935**			**63,88%**	**12 182 935**
7.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446	1	355 446			1	355 446
7.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1	577 177			1	577 177
7.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357	1	1 040 357			1	1 040 357
7.4	редуцирующий пунтк (1,2з2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
7.5	покрытие дорог	м2	1 731,0	1 206	2 087 547	1 731	2 087 547			1 731	2 087 547
7.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449	3 750	4 157 449			3 750	4 157 449
7.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661	80	2 602 661			80	2 602 661
7.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
7.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
7.10	технологическая обвязка				1 211 214	1	1 211 214			1	1 211 214
7.11	неразрушающий контроль										
7.12	ОП-1-3шт	шт	3	26 645	79 934	3	79 934			3	79 934
7.13	Фм-2	шт	1	71 150	71 150	1	71 150			1	71 150
7.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
7.15	щебень	м3	9	9 732	86 619						
7.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
7.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	47	275						
7.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340						
8	***Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с ОК-1***	***шт***	***1***	***30 275 994***	***30 275 994***	***76,62%***	***23 198 426***			***76,62%***	***23 198 426***
8.1	перевозка и монтаж камеры запуска ОУ	шт	1	989 325	989 325	1	989 325			1	989 325
8.2	перевозка и монтаж КУ-1	шт	2	355 446	710 892	2	710 892			2	710 892
8.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1	577 177			1	577 177
8.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	866 492	866 492	1	866 492			1	866 492
8.5	редуцирующий пунтк (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
8.6	покрытие дорог	м2	1 201,2	1 206	1 448 620	1 201,2	1 448 620			1 201,2	1 448 620
8.7	покрытие площадки	м2	3 456,0	1 109	3 831 505	3 456	3 831 505			3 456	3 831 505
8.8	ограждение	пм	240	32 533	7 807 982	240	7 807 982			240	7 807 982
8.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
8.10	флюгер	шт	1	76 167	76 167						

8.11	технологическая обвязка				5 132 695	1	5 132 695			1	5 132 695
8.12	неразрушающий контроль										
8.13	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378	1	84 378			1	84 378
8.14	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770	5	282 770			5	282 770
8.15	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655	2	146 655			2	146 655
8.16	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662	1	240 662			1	240 662
8.17	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598	1	1 021 598			1	1 021 598
8.18	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429	2	33 429			2	33 429
8.19	ОП-1-1шт	шт	1	24 246	24 246	1	24 246			1	24 246
8.20	*Фм1 фундамент под радиобашню с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
8.21	щебень	м3	9	9 732	86 619						
8.22	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
8.23	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
8.24	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340						
9	***Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ-5***	***шт***	***1***	***25 694 688***	***25 694 688***	***81,27%***	***20 881 059***			***81,27%***	***20 881 059***
9.1	перевозка и монтаж камеры приема ОУ	шт	1	1 143 351	1 143 351	1	1 143 351			1	1 143 351
9.2	перевозка и монтаж КУ-5	шт	2	355 446	710 892	2	710 892			2	710 892
9.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1	577 177			1	577 177
9.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	788 508	788 508						
9.5	покрытие дорог	м2	2 783,2	1 206	3 356 477	2 783,2	3 356 477			2 783,2	3 356 477
9.6	покрытие площадки	м2	3 394,0	1 109	3 762 768						
9.7	ограждение	пм	240,0	32 533	7 807 982	240	7 807 982			240	7 807 982
9.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
9.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
9.10	технологическая обвязка				5 449 616	1	5 449 616			1	5 449 616
9.11	неразрушающий контроль										
9.12	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378	1	84 378			1	84 378
9.13	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770	5	282 770			5	282 770
9.14	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655	2	146 655			2	146 655
9.15	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662	1	240 662			1	240 662
9.16	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598	1	1 021 598			1	1 021 598
9.17	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429	2	33 429			2	33 429
9.18	ОП-1-1шт	шт	1	26 072	26 072	1	26 072			1	26 072
10	***Площадка конденсатосборника V=60м3***	***шт***	***1***	***23 511 489***	***23 511 489***	***73,76%***	***17 342 455***			***73,76%***	***17 342 455***
10.1	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177	1	577 177			1	577 177
10.2	покрытие площадки	м2	1 359,0	1 109	1 506 659	1 359	1 506 659			1 359,0	1 506 659
10.3	ограждение	пм	162	32 533	5 270 388	162	5 270 388			120	5 270 388
10.4	технологическая обвязка				6 118 317	1	6 118 317			1	6 118 317
10.5	неразрушающий контроль										
10.6	разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника				1 870 323	1	1 870 323			1	1 870 323

	транспортная площадка										
10.7	плиты П1П60.35	шт	1	240 193	240 193	1	240 193			1	240 193
10.8	плиты П1П60.30	шт	2	205 879	411 759	2	411 759			2	411 759
10.9	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516	0,84	56 516			0,84	56 516
10.10	щебень	м3	12	9 732	120 196	12	120 196			12	120 196
10.12	ОП-2-4шт, В25-0,1м3	шт	4	27 461	109 844	4	109 844			4	109 844
10.13	ОП-3-4шт, В25-0,1м4	шт	6	26 388	158 327	6	158 327			6	158 327
10.14	ОП-4-1шт, В25-0,22м5	шт	1	43 567	43 567	1	43 567			1	43 567
10.15	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	шт	2	429 595	859 189	2	859 189			2	859 189
10.16	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
10.17	щебень	м3	9	9 732	86 619						
10.18	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
10.19	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
10.20	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340						
11	***Операторная***	***шт***	***1***	***11 127 455***	***11 127 455***	**64,09%**	***7 131 521***			**64,09%**	**7 131 521**
11.1	здание операторной (12х15м)	шт	1	380 835	380 835	1	380 835			1	380 835
11.2	монтаж блок-бокса КИПиА (7,1х3,2м)	шт	1	1 135 626	1 135 626						
11.3	емкость для хранения воды 3м3	шт	1	803 985	803 985						
11.4	редуцирующий пунтк (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732						
11.5	септик 12м3 (7х2,4м)	шт	1	1 176 924	1 176 924						
11.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257	128	4 164 257			128	4 164 257
11.7	технологическая обвязка				176 700	1	176 700			1	176 700
11.8	неразрушающий контроль										
11.9	покрытие площадки	м2	924	1 109	1 024 395	924	1 024 395			924	1 024 395
11.10	ПД2-6	шт	24	43 102	1 034 449	24	1 034 449			24	1 034 449
11.11	ПД1-6	шт	11	24 936	274 299	11	274 299			11	274 299
11.12	Л-1	кг	255	410	104 666						
11.13	Фм-2 В20-0,22м3	шт	1	76 586	76 586	1	76 586			1	76 586
12	***Площадка Коммерческого учета Узла Учета Газа с КУ-6***	***шт***	***1***	***17 432 831***	***17 432 831***	**95,56%**	***16 658 099***			**95,56%**	**16 658 099**
12.1	перевозка и монтаж блок-бокса АИП	шт	1	915 860	915 860	1	915 860,00			1	915 860
12.2	перевозка и монтаж КУ	шт	3	355 446	1 066 338	3	1 066 338			3	1 066 338
12.3	продувочная свеча Н=4м Ду100	шт	1	551 788	551 788	1	551 788			1	551 788
12.4	продувочная свеча Н=4м Ду50	шт	1	431 613	431 613	1	431 613			1	431 613
12.5	редуцирующий пунтк (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732						
12.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257	128	4 164 257			128	4 164 257
12.7	технологическая обвязка				3 093 846	1	3 093 846			1	3 093 846
12.8	неразрушающий контроль										
12.9	покрытие площадки	м2	1 120,0	1 109	1 241 691	1 120	1 241 691			1 120	1 241 691
12.10	покрытие дорог	м2	1 112,7	1 206	1 341 867	1 112,7	1 341 867			1 112,7	1 341 867
12.11	ограждение	пм	120	29 621	3 554 460	120	3 554 460			120	3 554 460
12.12	площадка измерительной линии В15-2,73м3	шт	1	237 857	237 857	1	237 857			1	237 857
12.13	ОП-1-2шт	шт	2	4 189	8 379	2	8 379			2	8 379

12.14	Ф-1-3шт, В25-0,2м3	шт	3	16 714	50 143	3	50 143			3	50 143
13	*Отвод с КУ на АГРС "Каратал"*	*шт*	*1*	*2 359 484*	*2 359 484*	100%	2 359 484			100%	2 359 484
14	*Отвод с КУ на АГРС "Зайсан"*	*шт*	*1*	*3 012 828*	*3 012 828*	100%	3 012 828			100%	3 012 828
15	*Электроснабжение*	*компл.*	*1*	*16 621 332*	*16 621 332*	0,90	14 959 199			0,90	14 959 199
16	*КИПиА*	*компл.*	*1*	*12 610 361*	*12 610 361*	0,30	3 783 108	0,40	5 044 144	0,70	8 827 252
17	*Система связи ВОЛС*	*%*	*100*		*66 883 935*	80%	53 507 149			80%	53 507 149
18	*Система спутниковой связи*				*5 930 687*						
19	*Пусконаладочные работы по системе спутниковой связи*				*4 409 511*						
20	*Система связи УКВ с пусконаладкой*				7 261 677						
21	*Пусконаладочные работы механической части*				*4 409 511*						
22	*Демобилизация*				*62 118 420*	92,37%	57 379 140	7,63%	4 739 280	100,00%	62 118 420
22.1	Демобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100	135	20 565 090	15	2 285 010	150	22 850 100
22.2	Демобилизация техники и вахтового городка	ед	80	490 854	39 268 320	75	36 814 050	5	2 454 270	80	39 268 320
23	*Поставка материалов Подрядчика*										
23.1	Бетонные пригрузы										
23.2	Заполнение азотом										
23.3	Сигнализатор прохождения										
24	Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документациии				4 203 200			0,5	2 101 600	0,5	2 101 600
25	Страхование				21 217 472			1	21 217 472	1	21 217 472
26	Банковская гарантия				6 965 082						
27	Пусконаладочные работы к сдаче Госкомиссии				29 196 067						
	ИТОГО без НДС, тенге				1 697 205 314	90,65%	1 538 576 562	1,95%	33 102 496	92,60%	1 571 679 058
	НДС 12%:				*203 664 638*		*184 629 186*		*3 972 300*		*188 601 486*
	ВСЕГО с НДС, тенге:				1 900 869 952		*1 723 205 748*		*37 074 796*		*1 760 280 544*

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Ген. директор
Ахметов С.Е.

Исполнитель: Федосова Е., тел. (7242) 24-50-34