Акт № 00000000304 от 30 ноября 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

Заказчик: **ТОО "Тарбагатай Мунай"**

Основание: **Контракт №287 от 14 июля 2011 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы за ноябрь месяц 2011 г. по проекту "Магистральный газопровод "Сарыбулак-Майкапчагай"	1	Усл.	173 837 228,00	173 837 228,00

Итого: 173 837 228,00
В том числе НДС 18 625 417,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 173 837 228,00 KZT

Сто семьдесят три миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести двадцать восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

РНН: 331000001010
БИН: 050740006657
Адрес: РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 100

Расчетный счет: KZ136010201000029924 в АО"Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Тарбагатай Мунай"

РНН: 620300281263
БИН: 060940004104
Адрес: 070016, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 64, 8 этаж
Расчетный счет: KZ4783201T0250262019 в АО "Ситибанк Казахстана" ,
БИК: CITIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ПРОЕКТ: Магистральный газопровод "Сарыбулак-Майкапчагай"
КОНТРАКТ: КОНТРАКТ №287 от 14.07.2011г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: НОЯБРЬ 2011г.

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 5

	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	***Мобилизация***				***62 118 420***	**100%**	**62 118 420**			**100%**	**62 118 420**
1.1	Мобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100	150	22 850 100			150	22 850 100
1.2	Мобилизация техники и жилого городка	ед.	80	490 854	39 268 320	80	39 268 320			80	39 268 320
2	***Подготовительные работы***				***3 906 000***	**100%**	**3 906 000**			**100%**	**3 906 000**
2.1	Строительство временного жилого городка	шт	1	3 906 000	3 906 000	**1**	**3 906 000**			1	3 906 000
3	***СМР линейная часть***	**км**	**92,475**	**13 049 638**	***1 206 765 301***	**66,24%**	**799 305 067**	**8,96%**	**108 134 547**	**75,20%**	**907 439 614**
3.1	Подготовка полосы отвода	км	92,475	113 879	10 530 914	89,000	10 135 187			89,000	10 135 187
3.2	Расчистка и планировка	км	92,475	179 669	16 614 936	88,915	15 975 313			88,915	15 975 313
3.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	92,475	406 224	37 565 564	88,915	36 119 407			88,915	36 119 407
3.4	Вывозка труб	км	92,475	372 155	34 415 062	87,825	32 684 540	1,119	416 442	88,944	33 100 982
3.5	Раскладка труб вдоль трассы	км	92,475	181 955	16 826 242	87,825	15 980 154	1,119	203 607	88,944	16 183 761
3.6	Изготовление холодных кривых	шт	837	76 167	63 751 779	79	6 017 193			79	6 017 193
3.7	Транспортировка холодных кривых	шт	837	34 064	28 511 212	79	2 691 023			79	2 691 023
3.8	Разработка траншеи	км	92,475	1 651 441	152 717 006	84,556	139 639 245	3,881	6 409 242	88,437	146 048 487
3.9	Водопонижение грунтовых вод в траншее	км									
3.10	Сварка труб Д406х8мм	км	77,038	3 988 907	307 297 395	74,093	246 793 657			74,093	246 793 657
3.11	Сварка труб Д406х10,3мм	км	14,217	4 449 087	63 252 676	**13,246**	39 125 275	0,971	4 320 064	14,217	43 445 339
3.12	Сварка труб Д406х11,1мм	км	1,220	4 872 449	5 944 388		4 087 985			0,839	4 087 985
3.13	Неразрушающий контроль (РКГ+УЗК)	стык									
3.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	39	120 839	4 712 719	67	8 096 209			67	8 096 209
3.15	Переходы через автодороги с устройством футляра из трубы Д630х9мм	м	570	94 067	53 618 025	**273,2**	25 699 025	237,2	22 312 624	510,4	48 011 649
3.16	Переходы через водотоки	шт	2	7 033 615	14 067 230	2	14 067 230			2	14 067 230
3.17	Переходы через русло рек	шт	8	9 090 114	72 720 911	8	72 720 911			8	72 720 911
3.18	Изоляция стыков	км	92,475	589 025	54 470 068	84,200	49 595 888	5,160	3 039 368	89,360	52 635 256
3.19	Проверка изоляции (тестирование)	км	92,475	80 652	7 458 330	84,200	6 790 931	5,160	416 166	89,360	7 207 097
3.20	Подготовка дна траншеи из привозного "мягкого грунта"	км									
3.21	Укладка трубопровода в траншею	км	92,475	372 626	34 458 579	81,736	30 456 950	5,971	2 224 949	87,707	32 681 899
3.22	Присыпка трубопровода привозным "мягким" грунтом	км									

3.23	Обратная засыпка	км	92,475	495 086	45 783 032	74,976	37 119 531	12,248	6 063 807	87,224	43 183 338
3.24	Рекультивация техническая шириной 28м	км	92,475	524 706	48 522 187	10,500	5 509 413	70,350	36 913 067	80,850	42 422 480
3.25	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	92,475	117 636	10 878 361			88,900	10 457 814	88,900	10 457 814
3.26	Монтаж СКЗ	шт	2	3 266 718	6 533 436						
3.27	Очистка полости трубопровода	км	92,475	191 518	17 710 598			43,590	8 348 256	43,590	8 348 256
3.28	Калибровка	км	92,475	160 797	14 869 703			43,590	7 009 141	43,590	7 009 141
3.29	Гидроиспытание	км	92,475	389 975	36 062 942						
3.30	Осушка	км	92,475	191 518	17 710 598						
3.31	Постоянные переезды	шт	15	1 167 894	17 518 410						
3.32	Опознаназвательные знаки	шт	115	72 951	8 389 372						
3.33	Предупредительные и дорожные знаки	шт	18	214 090	3 853 624						
4	***Устройство подъездных дорог***	**м2**	**10 070**	**1 439**	**14 487 810**						
5	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-2***	***шт***	***1***	***17 559 372***	***17 559 372***						
5.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446						
5.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
5.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357						
5.4	редуцирующий пунтк (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
5.5	покрытие дорог	м2	260,9	1 206	314 640						
5.6	покрытие площадки	м2	3 752,0	1 109	4 159 666						
5.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661						
5.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
5.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
5.10	технологическая обвязка				1 211 214						
5.11	неразрушающий контроль										
5.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739						
5.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746						
5.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
5.15	щебень	м3	9	9 732	86 619						
5.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
5.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
5.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	719	14 869						
6	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-3***	***шт***	***1***	***18 055 608***	***18 055 608***						
6.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446						
6.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
6.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357						
6.4	редуцирующий пунтк (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
6.5	покрытие дорог	м2	673,0	1 206	811 623						
6.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449						
6.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661						
6.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						

6.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
6.10	технологическая обвязка				1 211 214						
6.11	неразрушающий контроль										
6.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739						
6.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746						
6.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни: В25-12,6м3, МК-1199кг*	шт	4	1 238 403	4 953 614						
6.15	щебень	м3	9	9 732	86 619						
6.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
6.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
6.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340						
7	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-4***	***шт***	***1***	***19 070 780***	***19 070 780***						
7.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446						
7.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
7.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357						
7.4	редуцирующий пунтк (1,2з2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
7.5	покрытие дорог	м2	1 731,0	1 206	2 087 547						
7.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449						
7.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661						
7.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
7.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
7.10	технологическая обвязка				1 211 214						
7.11	неразрушающий контроль										
7.12	ОП-1-3шт	шт	3	26 645	79 934						
7.13	Фм-2	шт	1	71 150	71 150						
7.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
7.15	щебень	м3	9	9 732	86 619						
7.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
7.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	47	275						
7.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340						
8	***Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с ОК-1***	***шт***	***1***	***30 275 994***	***30 275 994***				**8 087 670**	**26,71%**	**8 087 670**
8.1	перевозка и монтаж камеры запуска ОУ	шт	1	989 325	989 325						
8.2	перевозка и монтаж КУ-1	шт	2	355 446	710 892						
8.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
8.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	866 492	866 492						
8.5	редуцирующий пунтк (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
8.6	покрытие дорог	м2	1 201,2	1 206	1 448 620						
8.7	покрытие площадки	м2	3 456,0	1 109	3 831 505						
8.8	ограждение	пм	240	32 533	7 807 982			228	7 417 583	228	7 417 583
8.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						

8.10	флюгер	шт	1	76 167	76 167						
8.11	технологическая обвязка				5 132 695						
8.12	неразрушающий контроль										
8.13	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378						
8.14	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770			5	282 770	5	282 770
8.15	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655			2	146 655	2	146 655
8.16	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662			1	240 662	1	240 662
8.17	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598						
8.18	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429						
8.19	ОП-1-1шт	шт	1	24 246	24 246						
8.20	*Фм1 фундамент под радиобашню с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
8.21	щебень	м3	9	9 732	86 619						
8.22	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
8.23	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
8.24	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340						
9	***Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ-5***	***шт***	***1***	***25 694 688***	***25 694 688***				**7 209 272**	**28,06%**	**7 209 272**
9.1	перевозка и монтаж камеры приема ОУ	шт	1	1 143 351	1 143 351						
9.2	перевозка и монтаж КУ-5	шт	2	355 446	710 892						
9.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
9.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	788 508	788 508						
9.5	покрытие дорог	м2	2 783,2	1 206	3 356 477						
9.6	покрытие площадки	м2	3 394,0	1 109	3 762 768						
9.7	ограждение	пм	240,0	32 533	7 807 982			201	6 539 185	201	6 539 185
9.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
9.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
9.10	технологическая обвязка				5 449 616						
9.11	неразрушающий контроль										
9.12	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378						
9.13	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770			5	282 770	5	282 770
9.14	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655			2	146 655	2	146 655
9.15	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662			1	240 662	1	240 662
9.16	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598						
9.17	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429						
9.18	ОП-1-1шт	шт	1	26 072	26 072						
10	***Площадка конденсатосборника V=60м3***	***шт***	***1***	***23 511 489***	***23 511 489***				**3 903 991**	**16,60%**	**3 903 991**
10.1	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
10.2	покрытие площадки	м2	1 359,0	1 109	1 506 659						
10.3	ограждение	пм	162	32 533	5 270 388			120	3 903 991	120	3 903 991
10.4	технологическая обвязка				6 118 317						
10.5	неразрушающий контроль										

10.6	разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника				1 870 323						
	транспортная площадка										
10.7	плиты П1П60.35	шт	1	240 193	240 193						
10.8	плиты П1П60.30	шт	2	205 879	411 759						
10.9	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516						
10.10	щебень	м3	12	9 732	120 196						
10.12	ОП-2-4шт, В25-0,1м3	шт	4	27 461	109 844						
10.13	ОП-3-4шт, В25-0,1м4	шт	6	26 388	158 327						
10.14	ОП-4-1шт, В25-0,22м5	шт	1	43 567	43 567						
10.15	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	шт	2	429 595	859 189						
10.16	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
10.17	щебень	м3	9	9 732	86 619						
10.18	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
10.19	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
10.20	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340						
11	***Операторная***	***шт***	***1***	***11 127 455***	***11 127 455***				**4 687 957**	**42,13%**	**4 687 957**
11.1	здание операторной (12х15м)	шт	1	380 835	380 835			1	380 835	1	380 835
11.2	монтаж блок-бокса КИПиА (7,1х3,2м)	шт	1	1 135 626	1 135 626						
11.3	емкость для хранения воды 3м3	шт	1	803 985	803 985						
11.4	редуцирующий пункт (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732						
11.5	септик 12м3 (7х2,4м)	шт	1	1 176 924	1 176 924						
11.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257			117	3 806 391	117	3 806 391
11.7	технологическая обвязка				176 700						
11.8	неразрушающий контроль										
11.9	покрытие площадки	м2	924	1 109	1 024 395			24	26 608	24	26 608
11.10	ПД2-6	шт	24	43 102	1 034 449			11	474 123	11	474 123
11.11	ПД1-6	шт	11	24 936	274 299						
11.12	Л-1	кг	255	410	104 666						
11.13	Фм-2 В20-0,22м3	шт	1	76 586	76 586						
12	***Площадка Коммерческого учета Узела Учета Газа с КУ-6***	***шт***	***1***	***17 432 831***	***17 432 831***				**3 123 193**	**17,92%**	**3 123 193**
12.1	перевозка и монтаж блок-бокса АИП	шт	1	915 860	915 860						
12.2	перевозка и монтаж КУ	шт	3	355 446	1 066 338						
12.3	продувочная свеча Н=4м Ду100	шт	1	551 788	551 788						
12.4	продувочная свеча Н=4м Ду50	шт	1	431 613	431 613						
12.5	редуцирующий пункт (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732						
12.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257			96	3 123 193	96	3 123 193
12.7	технологическая обвязка				3 093 846						
12.8	неразрушающий контроль										
12.9	покрытие площадки	м2	1 120,0	1 109	1 241 691						
12.10	покрытие дорог	м2	1 112,7	1 206	1 341 867						

12.11	ограждение	пм	120	29 621	3 554 460						
12.12	площадка измерительной линии В15-2,73м3	шт	1	237 857	237 857						
12.13	ОП-1-2шт	шт	2	4 189	8 379						
12.14	Ф-1-3шт, В25-0,2м3	шт	3	16 714	50 143						
13	*Отвод с КУ на АГРС "Каратал"*	*шт*	*1*	*2 359 484*	*2 359 484*						
14	*Отвод с КУ на АГРС "Зайсан"*	*шт*	*1*	*3 012 828*	*3 012 828*						
15	*Электроснабжение*				*16 621 332*						
16	*КИПиА*				*12 610 361*						
17	*Система связи ВОЛС*	*%*	*100*		*66 883 935*			30%	20 065 181	30%	20 065 181
18	*Система спутниковой связи*				*5 930 687*						
19	*Пусконаладочные работы по системе спутниковой связи*				*4 409 511*						
20	*Система связи УКВ с пусконаладкой*				7 261 677						
21	*Пусконаладочные работы механической части*				*4 409 511*						
22	*Демобилизация*				*62 118 420*						
22.1	Демобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100						
22.2	Демобилизация техники и вахтового городка	ед.	80	490 854	39 268 320						
23	*Поставка материалов Подрядчика*										
23.1	Бетонные пригрузы										
23.2	Заполнение азотом										
23.3	Сигнализатор прохождения										
24	Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документациии				4 203 200						
25	Страхование				21 217 472						
26	Банковская гарантия				6 965 082						
27	Пусконаладочные работы к сдаче Госкомиссии				29 196 067						
	ИТОГО без НДС, тенге				1 697 205 314	50,99%	865 329 487		155 211 811		1 020 541 298
	НДС 12%:				*203 664 638*		*103 839 539*		*18 625 417*		*122 464 956*
	ВСЕГО с НДС, тенге:				1 900 869 952		*969 168 026*		*173 837 228*		*1 143 006 254*

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Исполнитель: Федосова Е., тел.:(7242) 23-56-90