Счет-фактура № 10 от 25 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 001240005961, 090100,Республика Казахстан, Алматинская область,Илийский р-н,с.ЖапекБатыра,ул.Өналбай Әлім,д.54,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0000084, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ888560000006970769, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 от 29.06.2015 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Шевченко, дом № 131

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 001240005961, Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы",090100,Республика Казахстан, Алматинская область,Илийский р-н,с.ЖапекБатыра,ул.Өналбай Әлім,д.54

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340016795, ГУ" Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Шевченко, дом № 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ" Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340016795, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Шевченко, дом № 131

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водовода оросительной системы(канала)ТОО" Завод Казахской Академии питания "Амиран"	шт	1	17 869 243,96	17 869 243,96	12%	2 144 309,28	20 013 553,24		
Всего по счету:					17 869 243,96		2 144 309,28	20 013 553,24		

Руководитель: Сраилов С. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Катафеева В. М.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 10 от 25 сентября 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы"**

Заказчик: **ГУ" Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

Основание: **Договор №28 от 29.06.2015 год**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство водовода оросительной системы(канала)ТОО"Завод Казахской Академии питания "Амиран"	1	шт	20 013 553,24	20 013 553,24

Итого: 20 013 553,24

В том числе НДС 2 144 309,28

Всего оказано услуг 1, на сумму 20 013 553,24 KZT

Двадцать миллионов тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят три тенге 24 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы"

БИН: 001240005961

Адрес: 090100,Республика Казахстан, Алматинская область,Илийский р-н,с.ЖапекБатыра,ул.Өналбай Әлім,д.54

Расчетный счет: KZ888560000006970769 в АО "Банк ЦентрКредит" ,

БИК: KCJBKZKX

МП _____ (должность)

_____ (ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ" Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

БИН: 150340016795

Адрес: Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Шевченко, дом № 131

Расчетный счет: KZ93070102KSN0901000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,

БИК: KKMFKZ2A

Заместитель руководителя _____ (должность)

_____ (ФИО, подпись)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131
ИИК KZ93 070102KS N090 1000 в "ГУ Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 150 340 016 795
Подрядчик: ТОО «Құрылысшы»
Алматинская обл., Илийский район, п. Жапек батыр, ул. Оналбай Әлім, д. 54
БИН 001 240 005 961
ИИК KZ88 8560 0000 0697 0769 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	29.06.2015 г.				
		Доп.согл. №1	10.09.2015г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство водовода оросительной системы (канала) ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран", по адресу: Алматинская область, Талгарский район, Нуринский сельский округ, пос.Каратоган	138 262 469,52	20 013 553,24						2 144 309,28	20 013 553,24
Итого									**20 013 553,24**

Заказчик: Заместитель руководителя управления ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Н.Мамбетжанов

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

Сраилов С. Д.

Заказчик ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития

Подрядчик ТОО "Құрылысшы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода оросительной системы (канал) ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран"

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 4-1-1 Устройство кабеля

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство кабеля								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (траншея)	413,316	33,67	32,1	13917	13268	56	0,01	5
		м3		1,57	12,33	649	5094	0,01	0,05	21
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1125	36,7	27,8	41288	31275	168	0,06	68
		м		8,8	6,9	9900	7762	0,01	0,04	45
3	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом поверх постели	1125	32,4	23,7	36450	26663	155	0,06	68
		м		8,6	5,9	9675	6638	0,01	0,03	38
4	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	4,678	12200		57069				
		1000шт								
5	С	Сигнальная лента	7500	0,45		3375				
		м								
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	344,835	6,48	6,48	2234	2234	7	0	0
		м3		0	2,1	0	725	0,01	0,01	3
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0509	21603,38	0	1099	0	12	133	7
		кан.-км		20790	0	1057	0	0,01	0	0
8	С	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	30,6	435		13311				
		10м								

9	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм	6,026	1100		6628				
		м								
10	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	50,85	36	1,4	1831	71	14	0,16	8
		м		27,9	0,4	1419	20	0,01	0	0
11	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2198,25	26,4	3,1	58034	6815	409	0,11	242
		м		19,1	0,5	41987	1099	0,01	0	6
12	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	34,8	27,5	4	957	139	7	0,12	4
		м		19,3	0,7	672	24	0,01	0	0
13	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	51	44	10,6	2244	541	15	0,18	9
		м		29	2,3	1479	117	0,01	0,01	1
14	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	17,1	49,1	14,9	840	255	5	0,19	3
		м		29,9	3,4	511	58	0,01	0,02	0
15	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	9	54,9	19,9	494	179	3	0,19	2
		м		30,6	4,6	275	41	0,01	0,03	0
16	С151601-636 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0184	1398800		25682				
		км								
17	С151601-657 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0199	181100		3602				
		км								
18	С151601-695 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,12	268100		300261				
		км								
19	С151601-709 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,144	336900		385562				
		км								
20	С151601-711 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0092	672000		6169				
		км								
21	С151601-712 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0092	966800		8875				
		км								
22	С151601-714 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0199	1986600		39513				
		км								
23	С151601-715 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0184	2891300		53084				
		км								
24	С151601-716 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0199	3922200		78013				

		км									
25	С151601-717 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0199	4783300		95140					
		км									
26	С151601-719 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0092	7954500		73022					
		км									
27	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	7,2	2021,1	1245	14552	8964	71	4	29	
		шт		756	275	5443	1980	0,01	1,59	11	
28	С	Муфта концевая для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией на 1 кВ 4-35 мм2 ЕРКТ 0015-СЕЕ01	48	320,7		15394					
		шт									
29	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2,4	2300,7	1439	5522	3454	26	5	12	
		шт		844	317	2026	761	0,01	1,84	4	
30	С	Муфта концевая для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией на 1 кВ 25-70 мм2 ЕРКТ 0031-СЕЕ01	16	967,5		15480					
		шт									
31	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1,2	2815	1781	3378	2137	16	6	7	
		шт		1008	393,99	1210	473	0,01	2,29	3	
32	С	Муфта концевая для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией на 1 кВ 70-150 мм2 ЕРКТ 47-СЕЕ01	8	1261,05		10088					
		шт									
33	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	0,3	3905,1	2517	1172	755	5	8	2	
		шт		1355	557,99	407	167	0,01	3,24	1	
34	С	Муфта концевая для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией на 1 кВ 150-400 мм2 ЕРКТ 0063-СЕЕ01	2	1483,95		2968					
		шт									
35	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	3,3	1547,6	1,6	5107	5	33	6	20	
		шт		1046	0	3452	0	0,01	0	0	
36	С	Муфта концевая для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией на 1 кВ 10-35 мм2 POLJ 01/4[10-35-T	22	646,65		14226					
		шт									
		Итого по разделу: Устройство кабеля				1396579					
		ИТОГО:				1 396 581	96 753			485	
						80 161	24 959			134	
		Накладные расходы :									
		На монтажные работы				927					
		На общестроительные работы				74					
		Всего накладных расходов:				1 002					

		Итого с накладными				1 397 582				
		- заработная плата				150				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				83 855				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 481 437				
		Итого с временными, 5 %				1 555 509				
		Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %				1 618 507				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 624 729				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 640 284				
		ИТОГО:				1 640 284				
		Сметная заработная плата				105 270				
		Нормативная трудоемкость				620				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3 919 750				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				78 395				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 998 145				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				479 777				
		Итого с НДС				4 477 922				
		Всего:				4 477 922				

Заказчик: И.О. Руководителя управления ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ Н Мамбетжанов

Подрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы"

_____ Сраилов С.Д.

соответствует сметной стоимости

Заказчик ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития

Подрядчик ТОО "Құрылысшы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода оросительной системы (канал) ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран"

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-2 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-12-1**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**6,475**	**17,44**	**16,75**	**113**	**108**	**0**	**0**	**0**
		м3		**0,69**	**5,57**	**4**	**36**	**0,01**	**0,02**	**0**
2	**Е0101-12-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**124,973**	**21,3**	**20,46**	**2662**	**2557**	**9**	**0,01**	**1**
		м3		**0,84**	**6,8**	**105**	**850**	**0,01**	**0,03**	**3**
3	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**50,326**	**6,48**	**6,48**	**326**	**326**	**1**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,1**	**0**	**106**	**0,01**	**0,01**	**0**
4	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**43,136**	**21,55**	**4,52**	**929**	**195**	**7**	**0,11**	**5**
		м3		**17,03**	**0**	**735**	**0**	**0,01**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Земляные работы				**4030**				
		Раздел: Бетонные работы								
5	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**7,456**	**2530,27**	**100,89**	**18865**	**752**	**14**	**0,85**	**6**
		м3		**123,75**	**38,25**	**923**	**285**	**0,01**	**0,18**	**1**

6	E0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	29,546	10177,12	503,19	300697	14868	247	3,86	114
		м3		623,25	172,45	18415	5095	0,01	0,68	20
7	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,405	51000		122673				
		т								
8	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1309	47400		6204				
		т								
9	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0178	70437,87	304,24	1253	5	2	58	1
		1т		9675	114,75	172	2	0,01	0,56	0
10	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0778	64092,87	304,24	4989	24	3	20	2
		1т		3330	114,75	259	9	0,01	0,56	0
11	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	64,379	245,44	3,82	15801	246	29	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2405	93	0,01	0,01	0
12	E0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	2,564	3440,76	45,33	8822	116	10	1,66	4
		м		290,25	16,97	744	44	0,01	0,08	0
		Итого по разделу: Бетонные работы				479304				
		ИТОГО:				483 334	19 197			146
						23 762	6 520			26
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				313				
		На сантехнические работы				10				
		Всего накладных расходов:				323				
		Итого с накладными				483 657				
		- заработная плата				48				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29 019				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				512 676				
		Итого с временными, 5 %				538 310				
		Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %				560 112				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				562 265				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				567 648				
		ИТОГО:				567 648				
		Сметная заработная плата				30 330				
		Нормативная трудоемкость				172				

		Итого в текущих ценах, к = 2,38968			**1 356 496**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**27 130**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			**1 383 626**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			**166 035**					
		Итого с НДС			**1 549 661**					
		Всего:			**1 549 661**					

Заказчик: И.О. Руководителя управления ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Н Мамбетжанов

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы"

Сраилов С.Д.

Заказчик ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
Подрядчик ТОО "Құрылысшы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода оросительной системы (канал) ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран"

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-1 Устройство канала

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-73-12**	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы**	**13260**	**49,08**	**47,11**	**650851**	**624729**	**1441**	**0,01**	**182**
		м3		**1,97**	**9,12**	**26122**	**120915**	**0,01**	**0,03**	**395**
2	**Е0101-88-1**	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы**	**13065**	**18,64**	**17,87**	**243470**	**233410**	**541**	**0,01**	**70**
		м2		**0,77**	**3,46**	**10060**	**45176**	**0,01**	**0,01**	**148**
3	**Е0142-21-1**	**Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны**	**17328,6**	**7,58**	**1,43**	**131351**	**24780**	**852**	**0,03**	**544**
		м2		**4,93**	**0,54**	**85430**	**9357**	**0,01**	**0**	**47**
4	**С11011-1392 Изм. и доп. вып. 20**	**Геомембрана (СТО ТОО 50404263-03-2008), ГМ KGS 1,0**	**12537,954**	**245**		**3071799**				
		м2								
5	**Е0101-13-4**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (траншея под "замок")**	**1005**	**26,17**	**24,95**	**26297**	**25071**	**106**	**0,01**	**8**
		м3		**1,22**	**9,58**	**1226**	**9626**	**0,01**	**0,04**	**39**
6	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**1005**	**5,55**	**5,55**	**5583**	**5583**	**18**	**0**	**0**
		м3		**0**	**1,8**	**0**	**1813**	**0,01**	**0,01**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1005	14,01	14,01	14076	14076	47	0	0
		м3		0	4,8	0	4819	0,01	0,02	16
8	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	9648	22,6	20,6	218003	198707	657	0,01	134
		м3		2	4,96	19296	47811	0,01	0,02	163
		ИТОГО:				4 361 430	1 126 355			938
						142 134	239 517			814
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3 662				
		Всего накладных расходов:				3 662				
		Итого с накладными				4 365 092				
		- заработная плата				549				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				261 906				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 626 998				
		Итого с временными, 5 %				4 858 348				
		Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %				5 055 111				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 074 544				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 123 127				
		ИТОГО:				5 123 127				
		Сметная заработная плата				382 200				
		Нормативная трудоемкость				1 754				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				12 242 621				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				244 852				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12 487 473				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 498 497				
		Итого с НДС				13 985 970				
		Всего:				13 985 970				

Заказчик: И.О. Руководителя управления ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

_____ Н Мамбетжанов

Подрядчик: Директор ТОО "Құрылысшы"

_____ Сраилов С.Д.