Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик/Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		78	26.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района СКО	334 393 426,25	71 402 993,63							8 568 359,24	79 971 352,87

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора :

ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт технического надзора **Махметов Г.К.**

аттестат № KZ 17VJE00045578

Заказчик:

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140007544

И.о руководителя _____ **Тайжанов С.А.**

(подпись)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение " Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик/Исполнитель : ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Якорь Кызылжарского района СКО

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ месяц 2022г № 5

(Локальная смета 2-1-1)

Составлен(а) 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	4343,725	248,31	248,31	1078590	1078591	--	83441	1254994
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,68	--	115891		92963	
2	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (32 км)**	т·км	229348,781	24,00	--	5504371	--		--	5944721
		СП - 8%			--	--	--	--		440350	
3	Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	м3 грунта	1977,257	143,26	143,26	283262	283262	--	21910	329585
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,39	--	30430		24414	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	332,67	1871,10	--	622462	--	--	448172	1156285
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	--	622462	--		85651	
5	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,4603	3207,60	--	11099	--	--	7991	20618
		НР - 72%; СП - 8%			3207,60	--	11099	--		1527	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	462,69	975,89	--	451535	--	--	325105	838771
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	451535	--		62131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1850,726	36,51	36,51	67570	67570	--	19295	93814
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,48	--	26799		6949	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1850,726	175,61	80,46	325006	148909	--	179358	544713
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	176097	73011		40349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8343895	1578332	--	1085272	10183501
							1261193	246131	--	754334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8343895				
	Всего заработная плата		Тенге					1507324			
	Транспортные расходы		Тенге				5504371				
		Накладные расходы	Тенге				1085272				
		Сметная прибыль	Тенге				754334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10183501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1291
		Сметная заработная плата	Тенге					1507324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10183501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1291
		Сметная заработная плата	Тенге					1507324			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
		Трубопроводная арматура									
9	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	3296,32	222,60	16482	1113	2042	13714	32612
		НР - 99%; СП - 8%			2665,33	105,21	13327	526		2416	
10	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	50	2252,84	95,40	112642	4770	14632	94540	223756
		НР - 99%; СП - 8%			1864,80	45,09	93240	2254		16575	
11	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	345	1358,55	31,80	468700	10971	53334	405485	944120
		НР - 99%; СП - 8%			1172,16	15,03	404395	5185		69935	
12	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	2	71801,00	--	143602	--	143602	--	155090
		СП - 8%			--	--	--	--		11488	
13	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	24	39086,00	--	938064	--	938064	--	1013109
		СП - 8%			--	--	--	--		75045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	21534,00	--	64602	--	64602	--	69770
		СП - 8%			--	--	--	--		5168	
15	С1242-201-0405 242-201-0405 РСНБ РК 2015	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	29	28188,00	--	817452	--	817452	--	882848
		СП - 8%			--	--	--	--		65396	
16	С1242-201-0403 242-201-0403 РСНБ РК 2015	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	330	18445,00	--	6086850	--	6086850	--	6573798
		СП - 8%			--	--	--	--		486948	
		Фланцы									
17	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	11	1831,91	122,58	20151	1348	1023	17766	40951
		НР - 99%; СП - 8%			1616,40	15,03	17780	165		3033	
18	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	48	1202,93	64,08	57741	3076	2940	51208	117664
		НР - 99%; СП - 8%			1077,60	--	51725	--		8716	
19	С1241-116-0612 241-116-0612 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	7510,00	--	45060	--	45060	--	48665
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	
20	С1241-116-0610 241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	50	4436,00	--	221800	--	221800	--	239544
		СП - 8%			--	--	--	--		17744	
		Трубы									
22	Е11-221401-1303 1122-1401-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	273	19561,55	7497,42	5340303	2046796	2945825	713907	6538547
		НР - 99%; СП - 8%			1273,56	1367,90	347682	373437		484337	
24	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1605	6685,40	3564,07	10730067	5720332	3760515	2467925	14253832
		НР - 99%; СП - 8%			778,33	774,85	1249220	1243634		1055839	
25	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	282	1432,82	8,54	404055	2408	43922	354863	819631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1268,53	2,56	357725	722		60713	
31	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	345378,43	87012,07	18996	4786	132	15399	37146
		НР - 99%; СП - 8%			255970,00	26831,10	14078	1476		2752	
32	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,14	325857,57	76964,49	45620	10775	210	37584	89860
		НР - 99%; СП - 8%			247390,00	23775,68	34635	3329		6656	
33	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	55,55	538,00	--	29886	--	29886	--	32277
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
34	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	141,4	151,00	--	21351	--	21351	--	23059
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
		Фасонные части									
40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,5565	1110845,92	530517,44	1729032	825750	29137	1125392	3082777
		НР - 99%; СП - 8%			561609,20	168721,13	874145	262614		228354	
41	С1241-515-0203 241-515-0203 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	5	142239,00	--	711195	--	711195	--	768091
		СП - 8%			--	--	--	--		56896	
42	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	32	115395,00	--	3692640	--	3692640	--	3988051
		СП - 8%			--	--	--	--		295411	
43	ТООТЕХНООПТ/6 / СТТООТЕХНООПТ/6/	Тройник фланцевый с пожарной подставкой Ду-ду=100-100 мм (ППТФ 100)	шт	1	51500,00	--	51500	--	51500	--	55620
		СП - 8%			--	--	--	--		4120	
44	ТООТЕХНООПТ/1 / СТТООТЕХНООПТ/1/	Крест фланцевый с пожарной подставкой Ду=100 мм (ППКФ 100-100)	шт	1	57000,00	--	57000	--	57000	--	61560
		СП - 8%			--	--	--	--		4560	
45	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	33	2242,43	1398,64	74000	46155	--	41286	124509
		НР - 99%; СП - 8%			843,79	419,94	27845	13858		9223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	1521,46	949,73	4564	2849	--	2545	7677
		НР - 99%; СП - 8%			571,73	285,09	1715	855		569	
47	С1241-209-1009 241-209-1009 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	2695,00	--	5390	--	5390	--	5821
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
48	С1241-209-1006 241-209-1006 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	29	1288,00	--	37352	--	37352	--	40340
		СП - 8%			--	--	--	--		2988	
49	С1241-210-0314 241-210-0314 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм**	шт.	3	3462,00	--	10386	--	10386	--	11217
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
50	С1241-209-0418 241-209-0418 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110х160 мм**	шт.	2	7111,00	--	14222	--	14222	--	15360
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
51	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	566	1521,46	949,73	861146	537547	--	480111	1448557
		НР - 99%; СП - 8%			571,73	285,09	323599	161361		107301	
52	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	11	2391,00	--	26301	--	26301	--	28405
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
53	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	9	3013,00	--	27117	--	27117	--	29286
		СП - 8%			--	--	--	--		2169	
54	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	97	1401,00	--	135897	--	135897	--	146769
		СП - 8%			--	--	--	--		10872	
55	ТООТЕХНООПТ/5 / СТТООТЕХНООПТ/5/	**Седелка ПНД с резьбовым отводом 160х2**	шт	9	2803,57	--	25232	--	25232	--	27251
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
56	ТООТЕХНООПТ/3 / СТТООТЕХНООПТ/3/	**Седелка ПНД с резьбовым отводом 110х2**	шт	46	1339,29	--	61607	--	61607	--	66536
		СП - 8%			--	--	--	--		4929	
57	ТООТЕХНООПТ/4 / СТТООТЕХНООПТ/4/	**Седелка ПНД с резьбовым отводом 160х1.1/4**	шт	31	4017,86	--	124554	--	124554	--	134518
		СП - 8%			--	--	--	--		9964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ТООТЕХНООПТ/2 / СТТООТЕХНООПТ/2/	Седелка ПНД с резьбовым отводом 110х1.1/4	шт	142	1071,43	--	152143	--	152143	--	164314
		СП - 8%			--	--	--	--		12171	
59	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	549,78	6,41	1649	20	36	1564	3470
		НР - 98%; СП - 8%			531,15	0,90	1593	3		257	
60	Е11-160603-0103 1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	663,22	8,17	663	8	16	628	1394
		НР - 98%; СП - 8%			639,35	1,35	639	1		103	
61	С1241-211-0310 241-211-0310 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1 1/4"	шт.	3	238,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
62	С1241-211-0319 241-211-0319 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63х2"	шт.	1	857,00	--	857	--	857	--	926
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
63	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	105	1521,46	949,73	159753	99721	--	89066	268725
		НР - 99%; СП - 8%			571,73	285,09	60032	29934		19906	
64	С1241-208-1209 241-208-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	2911,00	--	14555	--	14555	--	15719
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
65	С1241-208-0904 241-208-0904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	11	1550,00	--	17050	--	17050	--	18414
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
66	С1241-208-1206 241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	923,00	--	14768	--	14768	--	15949
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
67	С1241-208-1203 241-208-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	562,00	--	562	--	562	--	607
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
68	С1241-208-1206 241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	50	923,00	--	46150	--	46150	--	49842
		СП - 8%			--	--	--	--		3692	
69	С1241-208-1506 241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	22	2224,00	--	48928	--	48928	--	52842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3914	
72	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	39	2979,63	200,30	116206	7811	19102	91798	224644
		НР - 99%; СП - 8%			2289,56	88,01	89293	3432		16640	
73	С1244-404-0108 244-404-0108 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**	шт.	17	47910,00	--	814470	--	814470	--	879628
		СП - 8%			--	--	--	--		65158	
74	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	шт.	9	49682,00	--	447138	--	447138	--	482909
		СП - 8%			--	--	--	--		35771	
75	С1244-404-0110 244-404-0110 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм**	шт.	4	53189,00	--	212756	--	212756	--	229776
		СП - 8%			--	--	--	--		17020	
76	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (тяга для крепления гидранта)**	кг	41,34	537,00	--	22200	--	22200	--	23976
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35303121	9326236	22014217	6004781	44612530
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3962668	2102786	--	3304632	
	Материалы		Тенге				35300809				
	Всего заработная плата		Тенге				6872813				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6063218			
		Накладные расходы	Тенге				15141351				
		Сметная прибыль	Тенге				6002589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3304272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44607670				
		Сметная заработная плата	Тенге								3785
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6063218			
	Материалы		Тенге				2312				
	Всего заработная плата		Тенге				53				
		Накладные расходы	Тенге					2236			
		Сметная прибыль	Тенге				2192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4864				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2236			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44612534				
		Сметная заработная плата	Тенге								3786
								6065454			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
79	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	82,6240385	47210,70	10092,86	3900739	833913	1424508	1973813	6344516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			19877,00	4253,39	1642318	351432		469964	
80	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	18	18602,00	--	334836	--	334836	--	361623
		СП - 8%			--	--	--	--		26787	
82	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	17	18474,00	--	314058	--	314058	--	339183
		СП - 8%			--	--	--	--		25125	
83	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	53	14173,00	--	751169	--	751169	--	811263
		СП - 8%			--	--	--	--		60094	
86	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	18	13305,00	--	239490	--	239490	--	258649
		СП - 8%			--	--	--	--		19159	
87	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	18	19263,00	--	346734	--	346734	--	374473
		СП - 8%			--	--	--	--		27739	
89	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	10	8274,00	--	82740	--	82740	--	89359
		СП - 8%			--	--	--	--		6619	
90	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	15	12965,00	--	194475	--	194475	--	210033
		СП - 8%			--	--	--	--		15558	
92	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	комплект	104	9004,00	--	936416	--	936416	--	1011329
		СП - 8%			--	--	--	--		74913	
93	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	5,32584	680682,00	--	3625203	--	3625203	--	3915219
		СП - 8%			--	--	--	--		290016	
94	Е11-150403-1201 1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 (прим окраска стремянок)**	м2 кровли	176	232,03	1,20	40837	211	23982	13397	58573
		НР - 80%; СП - 8%			94,57	0,58	16644	102		4339	
95	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	176	1000,95	1,20	176167	211	24513	121236	321195
		НР - 80%; СП - 8%			860,47	0,58	151443	102		23792	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	49,14	4445,16	1132,68	218435	55659	154900	22857	260596
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	270,42	7876	13288		19303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11161299	889994	8453024	2131303	14356011
							1818281	364924	--	1063408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11161299				
	Материалы		Тенге				1627903				
	Всего заработная плата		Тенге					2183205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6825121				
		Накладные расходы	Тенге				2131303				
		Сметная прибыль	Тенге				1063408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14356010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472
		Сметная заработная плата	Тенге					2183205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14356010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472
		Сметная заработная плата	Тенге					2183205			

Локальная смета № 1-1-1 Вынос проекта в натуру

		Вынос проекта в натуру									
1	**СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2019.Астана 2019г. Раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания табл. 1601-0204-33 п.2 - стр.96**	**Восстановление трассы.(Измерение теодолитом горизонтальных углов двумя полуприемами.) L= 3,826км**	работа	1	57313,00	--	57313	--	--	--	57313
					--	--	--	--		--	
2	**СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2019. Астана 2019г. Раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания табл. 1601-0204-33 п.5 - стр.96**	**Закрепление трассы.(Закрепление точек трассы выносками с установкой знаков(деревянных или бетонных столбов) L= 3,826км**	работа	1	63194,00	--	63194	--	--	--	63194
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				120507	--	--	--	120507
							--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге				120507				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120507				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				120507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120507				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								69272552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7042142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11794562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2713841			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30587748		
		- Перевозка грузов	Тенге				5504371				
		- Накладные расходы	Тенге							9221356	
		- Сметная прибыль	Тенге							5122374	
		Временные здания и сооружения 1,04 %	Тенге				719181,27				
		Итого с временными	Тенге				69991733,27				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,63 %	Тенге				2536325,51				
		ИТОГО:	Тенге				72528058,78				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				1448151,04				
		Всего:	Тенге				73976209,82				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2021 ГОД - 68%	Тенге				50303822,68				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2022 ГОД - 32%	Тенге				23672387,14				
		В ценах 2021 года К=1	Тенге				50303822,68				
		НДС на 2021 год	Тенге				6036458,72				
		ИТОГО на 2021 год	Тенге				56340281,40				
		В ценах 2022 года К=1,0500514	Тенге				24857223,26				
		НДС на 2022 год	Тенге				2982866,79				
		ИТОГО на 2022 год	Тенге				27840090,05				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				84180371,45				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА генподрядчика 0,95	Тенге				79971352,87				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				79971352,87				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				8568359,24				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" , БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухаков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К.
аттестат № KZ17VJE00045578

Принял (Заказчик)

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Тайжанов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)