Заказчик: **ГУ "Отдел образования города Арыс"**
Инженер: **ТОО "Даут инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**
Договор: **№92 от 29 июля 2013 г.**

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта:

"Капитальный ремонт зданий детского сада по ул.Акымбекова в г.Арыс ЮКО"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август 2013 год

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	10570816	1132587	4142810	10570816	-		-	-	-	1132587	10570816
Инжиниринговые услуги	37104	3975	-	37104	-		-	-	-	3975	37104
Авторский надзор	2114	227	-	2114	-		-	-	-	227	2114
Всего по стройке	**10610034**	**1136789**	**4142810**	**10610034**	-		-	-	-	**1136789**	**10610034**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел образования города Арыс"
_____ А.Байтанаев

Инженер:
Директор ТОО "Даут инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Эксперт-технадзор
_____ А.Даусеитов

Подрядчик:
Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

А К Т

приемки выполненных работ за август 2013 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел образования города Арыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Даут инжиниринг"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№92 от 29 июля 2013 г.**
Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий детского сада по ул.Акымбекова в г.Арыс ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-24-2	Снятие известковой побелки с наружных стен	303,05	32,87	--	9961	--	9961	0,23	69
		м2		32,87	--	9961	--	100	--	--
2	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов КРЫЛЬЦА	10,2	48,37	4,36	493	44	488	0,29	3
		м2		44,01	0,68	449	7	107,1	0,01	--
3	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	0,054	36,77	1,67	2	--	2	0,23	--
		м2		35,10	0,29	2	--	107,1	--	--
4	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	0,054	24,15	2,64	1	--	1	0,15	--
		м2		21,51	0,45	1	--	107,1	--	--
5	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	398,4	48,37	4,36	19271	1737	19069	0,29	115
		м2		44,01	0,68	17534	271	107,1	0,01	2
6	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	119,52	36,77	1,67	4395	200	4530	0,23	27
		м2		35,10	0,29	4195	35	107,1	--	--

	-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами								
			398,4	24,15	2,64	9621	1052	9370	0,15	60
		м2		21,51	0,45	8570	179	107,1	--	2
	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки наружных и внутренних откосов дверных								
			21,54	32,87	--	708	--	708	0,23	5
		м2		32,87	--	708	--	100	--	--
9	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки наружных и внутренних откосов оконных								
			36,12	32,87	--	1187	--	1187	0,23	8
		м2		32,87	--	1187	--	100	--	--
10	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
			77,4	270,90	23,78	20968	1841	19822	1,65	128
		м2		247,12	8,98	19127	695	100	0,04	3
11	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов								
			40,95	158,38	23,78	6486	974	5880	0,91	37
		м2		134,60	8,98	5512	368	100	0,04	2
12	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов								
			208,72	51,33	4,89	10714	1021	10922	0,34	70
		1м2		46,44	0,83	9693	173	110,7	0,01	2
13	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков								
			52,18	11,07	0,04	578	2	638	0,08	4
		1м2		11,03	0,02	576	1	110,7	--	--
14	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
			54,789	5,64	0,19	309	10	332	0,04	2
		1м		5,45	0,02	299	1	110,7	--	--
15	Е0146-24-2	Снятие известковой побелки с внутренних стен								
			1043,49	32,87	--	34300	--	34300	0,23	238
		м2		32,87	--	34300	--	100	--	--
16	Е0146-24-2	Снятие известковой побелки с потолка								
			436,84	32,87	--	14359	--	14359	0,23	100
		м2		32,87	--	14359	--	100	--	--
17	Е0115-165-8 К=0,6	Демонтаж стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
			45,26	48,11	1,13	2177	51	2253	0,28	13
		м2		46,98	0,43	2126	20	105	--	--
18	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен								
			309,94	32,87	--	10188	--	10188	0,23	71
		м2		32,87	--	10188	--	100	--	--

	0-91-3	Установка оконных блоко в из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	81	470,49 217,73	19,00 6,18	38110 17636	1539 501	21765 120	1,30 0,03	106 2
45	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	81	5240,00 --	-- --	424440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П м2	5,04	5380,00 --	-- --	27115 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	3,78	5610,00 --	-- --	21206 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	11,76	4250,00 --	-- --	49980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	26,46	4010,00 --	-- --	106105 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние м2	10,08	3760,00 --	-- --	37901 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	4	1960,00 --	-- --	7840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	25	1380,00 --	-- --	34500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			КРОВЛЯ(АС-23)							
97	СПрайс-лист стр.2	Конек бочкообразный шт	21	1205,31 --	-- --	25311 --	-- --	-- --	-- --	-- --

	70-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев рейки,пробка								
			0,168	22235,72	316,57	3736	53	727	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	586	20	120	0,58	--
99	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
			0,168	1836,92	14,17	309	2	62	1,88	--
		м3		303,75	5,40	51	1	120	0,03	--
100	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов								
			1,23	20537,57	334,28	25261	411	5201	22,10	27
		м3		3397,50	126,00	4179	155	120	0,62	1
101	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			1,23	572,17	28,11	704	35	198	0,78	1
		м3		123,75	10,58	152	13	120	0,05	--
102	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА								
			3,2	13800,00	--	44160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0110-12-1	Подшивка карниза досками обшивки								
			55,63	89,63	5,48	4986	305	5756	0,53	29
		м2		84,15	2,07	4681	115	120	0,01	1
104	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по карнизу								
			54,48	133,19	2,95	7256	161	3332	0,34	19
		м2		57,15	1,10	3114	60	105	0,01	--
105	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта								
			1,39	7570,00	--	10522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			398,4	1169,02	8,20	465739	3267	130865	1,71	681
		м2		272,95	3,08	108743	1227	119	0,02	6
				СЛУХОВОЕ ОКНО-4шт(АС-24,25)						
107	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон								
			4	1044,61	81,61	4178	326	4774	6,08	24
		шт		963,00	31,50	3852	126	120	0,15	1
108	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта РИГЕЛЬ,СТРОПИЛА								
			0,756	8200,00	--	6199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	.0-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	5,76	697,85	5,48	4020	32	596	0,53	3
		м2		84,15	2,07	485	12	120	0,01	--
	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных подшивки из досок	5,76	195,00	2,70	1123	16	666	0,65	4
		м2		109,13	1,01	629	6	105	0,01	--
111	E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	23,24	1116,76	8,20	25953	191	6619	1,48	34
		м2		236,25	3,08	5490	72	119	0,02	--
112	C11021-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	0,22	11700,00	--	2574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	18,6	708,51	1,24	13178	23	3402	0,97	18
		м2		153,23	0,47	2850	9	119	--	--
114	E0110-5-1	Блок слухового окна	0,1	22235,72	316,57	2224	32	433	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	349	12	120	0,58	--
115	C11011-819	Петля накладная	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	C11011-813	Задвижка накладная	8	142,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	C11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	C11011-912	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм	0,8	520,00	--	416	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	18,6	708,51	1,24	13178	23	3402	0,97	18
		м2		153,23	0,47	2850	9	119	--	--

ТАМБУР-4шт(АС-26)

о ж/бетонных фундаментов общего я объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА								
	0,84	10289,29	112,36	8643	94	938	6,34	5
м3		1021,50	42,44	858	36	105	0,21	--
олонн цельного сечения одноэтажных ногоэтажных зданий, крановых эстакад, о 25 м, массой до 1 т								
	0,25176	3923,47	2285,57	988	575	498	9,35	2
т		1579,50	617,13	398	155	90	2,34	1
руглого и квадратного сечения размером 52- мерной длины, нормальной /обычной/ прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
	0,25176	66400,00	--	16717	--	--	--	--
т		--	--	--	--	--	--	--
			Витражи					
ВИТРАЖЕЙ								
	93,28	958,76	28,84	89433	2691	78676	4,98	465
м2		927,00	10,15	86471	947	90	0,04	4
онные из ПХВ профилейспаренные итные, остекленные однокамерными кетами, с поворотно-откидной фурнитурой: ентные- импост и поворотная створка								
	56,68	5240,00	--	297003	--	--	--	--
м2		--	--	--	--	--	--	--
одные из ПХВ профилей спаренные итные, остекленные однокамерными кетами, с фурнитурой: двупольные								
	24,78	6500,00	--	161070	--	--	--	--
м2		--	--	--	--	--	--	--
РЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3186156	81302			3440
	Тенге			533660	23343			125
ых работ -	Тенге			3095735				
	Тенге			465257				
	Тенге				469033			
иструкций -	Тенге			1551684				
	Тенге			553966				
расходы -	Тенге			514344				
ая трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257
работная плата в Н.Р. -	Тенге				77152			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216605			
ЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3826683			3351
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				546184		
	Сметная заработная плата -	Тенге			90421			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			287			
Материалы -		Тенге				87970		
Всего заработная плата -		Тенге			79173			40
	Накладные расходы -	чел.-ч				11876		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			10176			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			179770			511
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				99846		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч						
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			4006454			
	Сметная заработная плата -	Тенге						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:						4000000	
Всего, сметная стоимость СМР -		1,44%					57600	
Временные здания и сооружения							4057600	
Итого с временными		0,7%					28403	
Производства работ в зимнее время		1%					40576	
Затраты на дополнительные отпуска		0,4%					16230	
Затраты на выслугу лет							4142810	
Итого в ценах 2001 года		2,233548					**9253166**	
Пересчет в текущих ценах		2%					185063	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет							**9438229**	
Сметная стоимость строительства		12%					1132587	
Налог на добавленную стоимость							**10570816**	
Всего к оплате								

Принял:

Инженер: ТОО "Даут инжиниринг"

А.Даусеитов

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Ж.Өмірзақ