Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел образования города Арыс"**
Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**
Договор: **№128 от 27 ноября 2013 г.**

Наименование объекта:

"Капитальный ремонт зданий детского сада по ул.Акымбекова в г.Арыс ЮКО"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь 2013 год

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	37959707	4067111	4975508	12695553	275974	241719	-	-	-	1360238	12695553
Инжиниринговые услуги	349312	37426	-	44561	-		-	-	-	4774	44561
Авторский надзор	88349	9466	-	2539	-		-	-	-	272	2539
Всего по стройке	**38397367**	**4114004**	**4975508**	**12742654**	-		-	-	-	**1365284**	**12742654**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел образования города Арыс"
_____ А.Байтанаев

Инженер:
Директор ТОО "Даут инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Эксперт-технадзор
_____ А.Даусеитов

Подрядчик:
Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел образования города Арыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**
ДОГОВОР: **№128 от 27 ноября 2013 г.**
Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий детского сада по ул.Акымбекова в г.Арыс ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы.								
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-15,28)								
92	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	404,7	101,33	1,65	41006	668	7543	0,09	37
		м2		17,12	0,63	6928	255	105	--	1
93	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЦОКОЛЬ	30,8	101,33	1,65	3121	51	574	0,09	3
		м2		17,12	0,63	527	19	105	--	--
		ЛЕСТНИЦЫ(АС-18)								
94	Е0110-31-2	Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки	17,38	4364,82	51,57	75861	896	15486	4,08	71
		м2		722,25	20,25	12553	352	120	0,10	2
95	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных лестниц	17,38	166,85	1,88	2900	33	1442	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1361	13	105	--	--
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ(АС-22)								
96	Е0110-5-1	Ходовой настил	0,258	22235,72	316,57	5737	82	1117	22,50	6
		м3		3487,50	119,25	900	31	120	0,58	--
		Козырек(АС-26)								

53	Прайс-лист	Дефлектор Д 315мм	1	4621,58	--	4622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	525,29	24,66	525	25	573	2,82	3
		шт		438,75	9,00	439	9	128	0,05	--
55	Прайс-лист	Узел прохода с утеплением клапаном с кольцом для сбора конденсата Д 315мм	1	4473,69	--	4474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,6	1197,62	10,58	3114	28	769	1,41	4
		м2		227,25	3,96	591	10	128	0,02	--
57	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	232,15	16,15	464	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
58	Прайс-лист	Жалюзийная решетка вентиляционная ГР300х300	2	1053,72	--	2107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			332290	5828			219
			Тенге			37607	2185			11
		Стоимость оборудования -	Тенге			94732				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			94732				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35421				
		Материалы -	Тенге			7637				
		Всего заработная плата -	Тенге				5066			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22175				
		Накладные расходы -	Тенге			5054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				758			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33

		Сметная заработная плата -	Тенге				5824		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			202136			
	Материалы -		Тенге			71984			
	Всего заработная плата -		Тенге				34726		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92324			
	Местные материалы -		Тенге			2			
	Сдача и испытание -		Тенге			764			
		Накладные расходы -	Тенге			44449			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6667		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14795			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			261381			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						222
		Сметная заработная плата -	Тенге				41394		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	Тенге			399017			
Всего, сметная стоимость СМР -								**4807259**	
- в том числе оборудование								94732	
Временные здания и сооружения			1,44%					67860	
Итого с временными								4875119	
Производства работ в зимнее время			0,7%					33463	
Затраты на дополнительные отпуска			1%					47804	
Затраты на выслугу лет			0,4%					19122	
Итого в ценах 2001 года								4975508	
Пересчет в текущих ценах			2,233548					**11113037**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%					222261	
Сметная стоимость строительства								**11335298**	
Налог на добавленную стоимость			12%					1360236	
Всего к оплате								**12695533**	
- в том числе оборудование								241719	

Принял:
Инженер: ТОО "Даут инжиниринг"
А.Дауысбитов

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Карат-Z"
Ж.Өмірзақ