Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Заказчик: **ГУ "Отдел образования города Арыс"**
Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**
Договор: **№92 от 29 июля 2013 г.**

Наименование объекта:

"Капитальный ремонт зданий детского сада по ул.Акымбекова в г.Арыс ЮКО"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2013 год

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	25264154	2706874	1740489	4441041	34255	34255	-	-	-	475826	4441041
Инжиниринговые услуги	304750	32652	-	231661	-		-	-	-	24821	231661
Авторский надзор	85810	9194	-	81645	-		-	-	-	8748	81645
Всего по стройке	**25654714**	**2748719**	**1740489**	**4754347**	-		-	-	-	**509394**	**4754347**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел образования города Арыс"
_____ А.Байтанаев

Инженер:
Директор ТОО "Даут инжиниринг"
_____ А.Утетилеуов

Эксперт-технадзор
_____ А.Даусеитов

Подрядчик:
Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Ж.Өмірзақ

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел образования города Арыс"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карат-Z"**

ДОГОВОР: **№92 от 29 июля 2013 г.**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт зданий детского сада по ул.Акымбекова в г.Арыс ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-4. Электроосвещение.								
		ЩО-1, ЩО-2								
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
2	СПрайс-лист	Щит освещения ЩРВ-18з-1	1	1316,23	--	1316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,40	--	248	--	223	0,19	1
		шт		29,48	--	206	--	108	--	--
4	СПрайс-лист	Выключатель ВА 47-29 3ф 25А	1	214,44	--	214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	Выключатель ВА 47-29 1ф 16А	4	72,10	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист	Автомат дифференциальный АД 12 2Р 16А	2	582,32	--	1165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО-1								
7	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2

			шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
	СПрайс-лист	Щит освещения ЩРВ-12з-1	шт	1	1038,93	--	1039	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	35,40	--	177	--	159	0,19	1
					29,48	--	147	--	108	--	--
10	СПрайс-лист	Выключатель ВА 47-29 3ф 25А	шт	1	214,44	--	214	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист	Выключатель ВА 47-29 1ф 16А	шт	4	72,10	--	288	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование									
12	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	664,00	178,00	664	178	500	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
13	СПрайс-лист	Щит вводно-распределительный ЩУРВ-36	шт	1	1634,22	--	1634	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	240,20	13,20	240	13	218	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
15	СПрайс-лист	Выключатель ВА 47-29 1ф 16А	шт	1	76,42	--	76	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3	368,00	28,00	1104	84	982	2,00	6
					340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
17	СПрайс-лист	Выключатель ВА 47-29 3ф 140,32А	шт	3	227,31	--	682	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	163,40	5,40	163	5	152	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
19	СПрайс-лист	Счетчик электронный ЦЭ6803		1	4898,87	--	4899	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-1								
20	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	664,00	178,00	664	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
21	СПрайс-лист	Щит силовой ЩРВ-18з-1	1	1395,20	--	1395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	240,20	13,20	2882	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
23	СПрайс-лист	Выключатель АД14-4Р 40А 30 мА	1	966,06	--	966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист	Выключатель ВА 47-29 1ф 16А	11	76,42	--	841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-2								
25	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	664,00	178,00	664	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
26	СПрайс-лист	Щит силовой ЩРВ-18з-1	1	1395,20	--	1395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	240,20	13,20	240	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
28	СПрайс-лист	Выключатель ВА 47-29 1ф 16А	1	76,42	--	76	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	368,00	28,00	368	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
30	СПрайс-лист	Выключатель АД14-4Р 40А 30 мА	1	966,06		966	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	368,00	28,00	368	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
32	СПрайс-лист	Переключатель пакетный ПП3-40А	1	494,05	--	494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	21	58,00	0,20	1218	4	1155	0,34	7
		шт		57,80	0,10	1214	2	95	--	--
34	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	21	46,00	--	966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	240,20	13,20	240	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
36	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134,00	--	134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,022	16300,00	--	359	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	185,00	120,00	185	120	94	0,41	--
		шт		65,00	34,40	65	34	95	0,20	--
39	СПрайс-лист	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ	1	1109,18	--	1109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	385	21,80	2,10	8393	809	7388	0,10	39
		м		19,70	0,50	7585	193	95	--	1
41	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,035	52100,00	--	1824	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,28	60500,00	--	16940	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист	Кабель с медными жилами ВВГ-066 сеч.5х4мм2	40	147,52	--	5901	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист	Кабель с медными жилами ВВГ-066 сеч.5х6мм2	30	214,07	--	6422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	355	24,40	1,20	8662	426	7892	0,14	50
		м		23,20	0,20	8236	71	95	--	--
46	СПрайс-лист	Трубы из ПВХ Д 20мм	315	20,33	--	6406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист	Трубы из ПВХ Д 25мм	40	29,58	--	1183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	30	27,40	1,50	822	45	744	0,16	5
		м		25,90	0,20	777	6	95	--	--
49	СПрайс-лист	Трубы из ПВХ Д 32мм	30	43,63	--	1309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой	30	26,30	3,30	789	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
51	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0237	48400,00	--	1147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
52	Ц0108-572-4	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	4	199,20	53,40	797	214	600	0,90	4
		шт		145,80	12,15	583	49	95	0,07	--
53	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	80	8,42	--	674	--	655	0,06	5
		шт		8,42	--	674	--	97,2	--	--

	Е0121-4-1	Демонтаж провода	м	290	2,80	0,25	811	71	798	0,02	4
					2,40	0,15	695	44	108	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			93060	2727			159
				Тенге			28380	616			3
	Стоимость оборудования -			Тенге			13425				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			13425				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			79635				
	Материалы -			Тенге			303				
	Всего заработная плата -			Тенге				28996			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			48224				
		Накладные расходы -		Тенге			27809				14
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				4171			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			6447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			113890				177
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				33167			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге							
		Сметная заработная плата -		Тенге			127315				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы.

ПРОЕМЫ(АС-17)

Окна

1	Е0110-22-2	Установка подоконников из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	81	222,88	5,58	18053	452	9348	0,59	47
					94,05	2,12	7618	172	120	0,01	1
2	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	63	2030,00	--	127890	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

Витражи(АС-19)

3	Е0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕЙ	м2	1,43	958,76	28,84	1371	41	1206	4,98	7
					927,00	10,15	1326	15	90	0,04	--

	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,43	5240,00	--	7493	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
5	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,82	337,10	102,53	2973	904	1983	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1338	315	120	0,14	1
6	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	48,3	630,41	31,85	30449	1538	11757	1,15	56
		м2		190,80	12,04	9216	582	120	0,06	3
		ПОЛЫ(АС-17)								
		Полы 1-этаж								
		Тип Д-208,72м2								
7	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	208,72	473,78	6,38	98888	1332	18464	0,45	93
		м2		69,53	2,39	14512	499	123	0,01	2
8	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	208,72	730,24	8,54	152416	1782	23062	0,55	114
		м2		86,63	3,20	18081	668	123	0,02	3
9	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	219,156	109,46	0,46	23989	101	3294	0,08	17
		м		12,04	0,18	2639	39	123	--	--
10	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	208,72	166,85	1,88	34826	392	17318	0,47	97
		м2		78,30	0,72	16343	150	105	--	1
		Тип К-31м2								
11	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	31	34,75	2,62	1077	81	438	0,07	2
		м2		10,51	0,99	326	31	123	--	--
12	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,48	7569,00	--	18771	--	1730	3,66	9
		м3		567,00	--	1406	--	123	--	--

	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красит елями полов	31	1433,89	11,72	44451	363	6714	1,06	33
		м2		171,68	4,39	5322	136	123	0,02	1
14	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	32,55	255,76	0,32	8325	10	1671	0,24	8
		м		41,63	0,11	1355	4	123	--	--
				Полы 2-этаж						
				Тип Д-21,12м2						
				Тип К-31м2						
15	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	21,12	1433,89	11,72	30284	248	4574	1,06	22
		м2		171,68	4,39	3626	93	123	0,02	--
16	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	22,176	255,76	0,32	5672	7	1139	0,24	5
		м		41,63	0,11	923	2	123	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
				1-й этаж						
17	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	225,36	159,16	2,33	35868	525	19430	0,49	110
		м2		81,23	0,88	18306	198	105	--	1
18	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	438,74	142,73	2,10	62621	921	30322	0,39	171
		м2		65,03	0,79	28531	347	105	--	2
19	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЕЙ	66	172,30	1,88	11372	124	5476	0,47	31
		м2		78,30	0,72	5168	48	105	--	--
20	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛЕЙ	51,1	1859,50	2,10	95020	107	17910	2,00	102
		м2		333,00	0,79	17016	40	105	--	--
				2-й этаж						
21	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	226,14	159,16	2,33	35992	527	19497	0,49	111
		м2		81,23	0,88	18369	199	105	--	1

	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	417,26	142,73	2,10	59556	876	28837	0,39	163
		м2		65,03	0,79	27134	330	105	--	2
23	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЕЙ	35,1	172,30	1,88	6048	66	2912	0,47	16
		м2		78,30	0,72	2748	25	105	--	--
24	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛЕЙ	35,28	1859,50	2,10	65603	74	12365	2,00	71
		м2		333,00	0,79	11748	28	105	--	--
		ОТКОСЫ 1,2 ЭТАЖЕЙ (АС-18)								
25	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных ОТКОСОВ ОКОН И ДВЕРЕЙ поливинилацетатными водоэмульсионными составами	112,73	142,73	2,10	16090	237	7791	0,39	44
		м2		65,03	0,79	7331	89	105	--	--
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-15,28)								
26	Е0115-79-2	Отделка фасадов,АСПОЛ	404,7	270,41	2,51	109435	1016	45532	0,51	208
		м2		106,20	0,95	42979	384	105	--	2
		Витражи								
27	Е0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕЙ	3,378	958,76	28,84	3239	97	2849	4,98	17
		м2		927,00	10,15	3131	34	90	0,04	--
		ОТМОСТКА								
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,5378	7569,00	--	57054	--	5257	3,66	28
		м3		567,00	--	4274	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1164825	11824			1590
			Тенге			270767	4427			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1160216				
		Материалы -	Тенге			597353				
		Всего заработная плата -	Тенге				270688			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			135383				
		Местные материалы -	Тенге			149484				
		Накладные расходы -	Тенге			296817				

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				44523			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			87422				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1544454				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -								1736
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				315211			
Сметная заработная плата -	Тенге			4610				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14				
Материалы -	Тенге				4506			
Всего заработная плата -	Тенге			4055				
Накладные расходы -								2
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				608			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			520				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9185				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -								26
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5114			
Сметная заработная плата -	Тенге			1553639				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**1680954**	
Всего, сметная стоимость СМР -							13425	
- в том числе оборудование							24012	
Временные здания и сооружения	1,44%						1704966	
Итого с временными							11841	
Производства работ в зимнее время	0,7%						16915	
Затраты на дополнительные отпуска	1%						6766	
Затраты на выслугу лет	0,4%						1740489	
Итого в ценах 2001 года							**3887466**	
Пересчет в текущих ценах	2,233548						77749	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						**3965215**	
Сметная стоимость строительства							475826	
Налог на добавленную стоимость	12%						**4441041**	
Всего к оплате							34255	
- в том числе оборудование								

Принял:
Инженер: ТОО "Даут инжиниринг"
А.Даусеитов

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Карат-Z"
Ж.Өмірзақ