Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ИП "СП АВТО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Noev ковчег"

Наименование стройки - Строительство пристроя к автомойке "Апельсин" расположенного по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Шолохова, 11/14
Наименование объекта - Пристрой к автомойке "Апельсин"

Договор № 10 от 12 октября 2020года

Акт выполненных работ
за май месяц 2021 г.

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАРКАС										
1	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	0,2		90246,16	46672,37	18049	9335	2753	5942	25910
						29807,00	13248,78	5961	2650		1919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	15,5		26044,51	11776,09	403690	182529	24063	173515	623381
						12716,00	3507,90	197098	54372		46176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	9,6		61596,16	25532,47	591323	245112	56301	251926	910709
						30199,00	7833,29	289910	75200		67460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	2,1		96027,24	21900,86	201657	45992	5573	112726	339533
						71472,50	6322,90	150092	13278		25151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	1,2		32823,52	10516,49	39388	12620	5364	17448	61383
						17836,50	3236,32	21404	3884		4547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**									
			т	28,6	268262,40	--	7672305	--	7672305	--	8286089
					--	--	--	--		613784	
7	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**									
			м2	136,6	331,73	1,89	45314	259	42591	1728	50805
					18,04	0,29	2464	40		3763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				СТЕНЫ							
8	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**									
			м2	195	15691,15	986,36	3059774	192340	2790356	87862	3399447
					395,27	257,74	77078	50259		251811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	222-502-0104 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм**									
			м2	195	10938,00	--	2132910	--	2132910	--	2303543
					--	--	--	--		170633	
				КРОВЛЯ							
10	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**									
			м2 покрытия	70	1236,56	620,71	86559	43450	5701	35293	131600
					534,40	196,30	37408	13741		9748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	222-502-0304 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм**									
			м2	70	11657,00	--	815990	--	815990	--	881269
					--	--	--	--		65279	
		ИТОГО	**Тенге**								17013670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				781415				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					731637			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					213424			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13553910		
		- Накладные расходы	Тенге							686440	
		- Сметная прибыль	Тенге							1260271	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								17013670
		НДС 12%	**Тенге**								**2041640**
		ВСЕГО	**Тенге**								**19055310**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: