1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						117772		
		- Накладные расходы	Тенге							47308	
		- Сметная прибыль	Тенге							18495	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				249704,00				
		Оборудование					0,00				
		Временные здания и сооружения 2,9%					7241,42				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%					5652,80				
		Непредвиденные затраты 2%					5251,96				
		Всего по акту в текущих ценах 2021 г. (К-1,050036)					281252,33				
НДС 12%			Тенге				33749,32				
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**				315001,65				

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Эксперт технического надзора ТОО "Надежда-С"

БИН 000540003705

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**

ИИН

№ аттестата KZ78VJE00023625 от 02.03.2017

№ аттестата KZ70VJE00066546 от 02.03.2017

№ аттестата KZ67VJE00024707 от 02.03.2017

Принял: (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Разработчики проекта строительства авторского

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

Эксперт по авторскому надзору

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ от №35 от 13.12.2021 г.

расценки проверены Радкова

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Договор: № 251 от 07.12.2021 года

Акт № 2-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за февраль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ поз в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Смета 02-01-04 Пожарная сигнализация										
			Пожарная сигнализация										
1	1	**1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**1709,63**	**325,60**	**5129**	**977**	**114**	**3190**	**8984**
			НР - 72%; СП - 8%				**1346,00**	**130,72**	**4038**	**392**		**665**	
1.1	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	3	1346,00		4038				
1.2	1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,24							
1.3	1.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,12		5397,00		648			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12		1922,00		231			
1.4	1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,12		2743,00		329			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12		1346,00		162			
1.5	1.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00018	633851,00				114		
2	2	**2308-0302-0604 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**3**		**1349,00**	**–**	**4047**	**–**	**4047**	**–**	**4371**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**324**	
3	3	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**5**		**2761,97**	**2,24**	**13810**	**11**	**339**	**8211**	**23782**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%				**2692,00**	–	**13460**	–		**1762**	
3.1	3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	10	1346,00		13460				
3.2	3.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,8		14,00		11			
3.3	3.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00001	0,00005	23004,00				1		
3.4	3.4	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000003	1196557,00				3		
3.5	3.5	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000025	4804997,00				120		
3.6	3.6	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,053	0,265	809,00				214		
4	**4**	**2308-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**5**		**1887,00**	**–**	**9435**	**–**	**9435**	**–**	**10190**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**755**	
5	**5**	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене**	**шт**	**3**		**696,92**	**–**	**2091**	**–**	**33**	**1255**	**3614**
			НР - 61%; СП - 8%				**686,00**	**–**	**2058**	**–**		**268**	
5.1	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,5	1,5	1372,00		2058				
5.2	5.2	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00003	132,00				0		
5.3	5.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00005	0,00015	23004,00				3		
5.4	5.4	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,01	0,03	977,00				29		
6	**6**	**2306-1707-0202 РСНБ РК 2015**	**Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44(КО-2)**	**шт.**	**2**		**183,00**	**–**	**366**	**–**	**366**	**–**	**395**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**29**	
7	**7**	**2306-1707-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10**	**шт.**	**1**		**3556,00**	**–**	**3556**	**–**	**3556**	**–**	**3840**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**284**	
8	**8**	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**110**		**234,64**	**2,23**	**25810**	**245**	**1823**	**17103**	**46346**
			НР - 72%; СП - 8%				**215,84**	**0,11**	**23742**	**12**		**3433**	
8.1	8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1629	17,92	1324,96		23742				
8.2	8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,011							
8.3	8.3	3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,011		1649,00		18			
			в.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011		1126,00		12			
8.4	8.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	6,688		16,00		107			
8.5	8.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	6,688		18,00		120			
8.6	8.6	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0084	0,924	809,00				748		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.7	8.7	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,01	1,1	977,00				1075		
9	9	**2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**112,2**		**74,00**	**--**	**8303**	**--**	**8303**	**--**	**8967**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**664**	
10	10	**1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м провода**	**110**		**365,59**	**31,58**	**40215**	**3473**	**18163**	**11947**	**56335**
			НР - 61%; СП - 8%				**168,90**	**9,15**	**18579**	**1006**		**4173**	
10.1	10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,15	16,5	1126,00		18579				
10.2	10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,748							
10.3	10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	0,748		4557,00		3409			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,748		1346,00		1007			
10.4	10.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	4,675		14,00		65			
10.5	10.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000006	0,000605	23004,00				14		
10.6	10.6	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0312	3,432	2856,00				9802		
10.7	10.7	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,077	8,47	809,00				6852		
10.8	10.8	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0139	1,529	977,00				1494		
11	11	**2306-0146-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКВнг(А) FRLS сеч.1х2х0,5 мм ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0663**		**133926,00**	**--**	**8879**	**--**	**8879**	**--**	**9589**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**710**	
12	12	**2306-0146-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКВнг(А) FRLS сеч.3х2х0,5 мм ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0459**		**350584,00**	**--**	**16092**	**--**	**16092**	**--**	**17379**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1287**	
					Оповещение о пожаре								
13	13	**1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**1709,63**	**325,60**	**3419**	**651**	**76**	**2126**	**5989**
			НР - 72%; СП - 8%				**1346,00**	**130,72**	**2692**	**261**		**444**	
13.1	13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	2	1346,00		2692				
13.2	13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16							
13.3	13.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,08		5397,00		432			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08		1922,00		154			
13.4	13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,08		2743,00		219			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08		1346,00		108			
13.5	13.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00012	633851,00				76		
14	14	**2308-0304-0507 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2**		**896,00**	**--**	**1792**	**--**	**1792**	**--**	**1935**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**143**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	15	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	1		696,92	–	697	–	11	418	1205
			НР - 61%; СП - 8%				686,00	–	686	–		89	
15.1	15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,5	0,5	1372,00		686				
15.2	15.2	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00001	132,00				0		
15.3	15.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00005	0,00005	23004,00				1		
15.4	15.4	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,01	0,01	977,00				10		
16	16	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (У195)**	шт.	1		342,00	–	342	–	342	–	369
			СП - 8%				–	–	–	–		27	
17	17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	30		234,64	2,23	7039	67	497	4665	12640
			НР - 72%; СП - 8%				215,84	0,11	6475	3		936	
17.1	17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1629	4,89	1324,94		6475				
17.2	17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,003							
17.3	17.3	3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,003		1649,00		5			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003		1126,00		3			
17.4	17.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	1,824		16,00		29			
17.5	17.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	1,824		18,00		33			
17.6	17.6	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0084	0,252	809,00				204		
17.7	17.7	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,01	0,3	977,00				293		
18	18	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм**	м	30,6		74,00	–	2264	–	2264	–	2445
			СП - 8%				–	–	–	–		181	
19	19	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	30		365,59	31,58	10968	947	4954	3258	15364
			НР - 61%; СП - 8%				168,90	9,15	5067	274		1138	
19.1	19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,15	4,5	1126,00		5067				
19.2	19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,204							
19.3	19.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0068	0,204		4557,00		930			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,204		1346,00		275			
19.4	19.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	1,275		14,00		18			
19.5	19.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000006	0,000165	23004,00				4		
19.6	19.6	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0312	0,936	2856,00				2673		
19.7	19.7	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,077	2,31	809,00				1869		
19.8	19.8	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0139	0,417	977,00				407		
20	20	2306-0146-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКВнг(А) FRLS сеч.1х2х0,5 мм ГОСТ 16442-80**	км	0,0306		92382,00	–	2827	–	2827	–	3053
			СП - 8%				–	–	–	–		226	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									236792
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76797				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6371			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1948			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83913		
		- Накладные расходы	Тенге							52173	
		- Сметная прибыль	Тенге							17538	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**236792,00**				
		Оборудование					**0,00**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					**6866,97**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%					**5360,50**				
		Непредвиденные затраты 2%					**4980,39**				
		Всего по акту в текущих ценах 2021 г. (К-1,050036)					**266709,00**				
НДС 12%			Тенге				**32004,12**				
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**				**298713,12**				

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял: (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Надежда-С"

БИН 000540003705

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**

ИИН

№ аттестата KZ78VJE00023625 от 02.03.2017

№ аттестата KZ70VJE00066546 от 02.03.2017

№ аттестата KZ67VJE00024707 от 02.03.2017

Разработчики проекта строительства авторского

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

Эксперт по авторскому надзору

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ от №35 от 13.12.2021 г.

расценки проверены

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: Строительство теплого перехода между зданием ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

февраль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		251	07.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажные работы по объекту "Строительство теплого перехода между зданием ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области"	23 428 854,44	2 425 729,28							291 087,51	2 716 816,79

Сдал: (Подрядчик)

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперт технического надзора ТОО "Надежда-С"

БИН 000540003705

Эксперт _____ Клименко Л.В.

№ аттестата KZ78VJE00023625 от 02.03.2017 г.

№ аттестата KZ70VJE00066546 от 02.03.2017 г.

№ аттестата KZ67VJE00024707 от 02.03.2017 г.

Принял: (Заказчик)

ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

БИН 170740004625

_____ Шмаева Д.М.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Договор: № 251 от 07.12.2021 года

РЕЕСТР 3

актов за февраль 2022 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	3-1	02-01-01ДИ	Общестроительные работы (доп.изменения)	2 607 839,23
2	3-2	07-01	Благоустройство	108 977,56
			ИТОГО:	**2 716 816,79**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Договор: № 251 от 07.12.2021 года

Без крыльца

Акт № 3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за февраль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ поз в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Смета 02-01-01ДИ Общестроительные работы (доп.изменения)													
РАЗДЕЛ 1. Каркас													
Балки Бм1-Бм5 (5шт), опоры Оп1-Оп2 (КР-4)													
1	1	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,14089		56562,41	27814,38	7969	3919	722	2878	11715
			НР - 69%; СП - 8%				23620,50	5982,30	3328	843		868	
1.1	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	16,29	2,3	1450,05		3328				
1.2	1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,94	0,4139							
1.3	1.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,060583		338,00		20			
1.4	1.4	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	0,080307		15427,00		1239			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	0,080307		1608,00		129			
1.5	1.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,029587		5030,00		149			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,029587		1922,00		57			
1.6	1.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	0,260365		9145,00		2381			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	0,260365		2297,00		598			
1.7	1.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,022542		30,00		1			
1.8	1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,043676		2743,00		120			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,043676		1346,00		59			
1.9	1.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	0,335318		27,00		9			
1.10	1.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004227	70,00				0		
1.11	1.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002635	4800,00				13		
1.12	1.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,00007	473435,00				33		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.13	1.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000145	63597,00				9		
1.14	**1.14**	**2113-0201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0031**	**0,000437**	**633851,00**				**277**		
1.15	**1.15**	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,95**	**0,274736**	**263,00**				**72**		
1.16	1.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,083125	124,00				10		
1.17	1.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1863677,00				26		
1.18	**1.18**	**2113-0812-1035**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0031**	**0,000437**	**211188,00**				**92**		
1.19	1.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000044	559069,00				24		
1.20	**1.20**	**2204-0601-0602**	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000085**	**575625,00**				**49**		
1.21	**1.21**	**2105-0204-0703**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,000273**	**422425,00**				**115**		
1.22	1.22	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001409	326,00				0		
2	**2**	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,14089**		**3099,23**	**490,30**	**437**	**69**	**41**	**226**	**716**
			НР - 69%; СП - 8%				**2323,56**	**1,35**	**327**	**–**		**53**	
2.1	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4)	чел-ч	1,34	0,1888	1732,06		327				
2.2	2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0001							
2.3	2.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	0,188793		338,00		64			
2.4	2.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,005636		30,00		0			
2.5	2.5	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	0,022542		209,00		5			
2.6	2.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,000141		2743,00		0			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,000141		1346,00		0			
2.7	**2.7**	**2113-0812-1045**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0013**	**0,000183**	**219513,00**				**40**		
3	**3**	**2106-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,14089**		**473435,00**	**–**	**66702**	**–**	**66702**	**–**	**72038**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5336**	
4	**4**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,423946**		**157,51**	**3,44**	**697**	**15**	**449**	**163**	**928**
			НР - 69%; СП - 8%				**52,70**	**0,54**	**233**	**2**		**69**	
4.1	4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	0,1885	1236,34		233				
4.2	4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0018							
4.3	4.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000885		4557,00		4			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000885		1346,00		1			
4.4	4.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000885		28,00		0			
4.5	4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000885		2743,00		2			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000885		1346,00		1			
4.6	4.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,057511		152,00		9			
4.7	4.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000124	455554,00				56		
4.8	**4.8**	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00018**	**0,000796**	**492321,00**				**392**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					**75805**	**4003**	**67914**	**3267**	**85397**
									3888	**845**	**–**	**6326**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**697**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				448				
	Всего заработная плата		Тенге					235			
		Накладные расходы	Тенге				163				
		Сметная прибыль	Тенге				69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				929				
		Сметная заработная плата	Тенге					235			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75108				
	Материалы		Тенге				762				
	Всего заработная плата		Тенге					4498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66702				
		Накладные расходы	Тенге				3104				
		Сметная прибыль	Тенге				6257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4733			
		РАЗДЕЛ 2. Крыша (КР-6)									
5	**5**	**1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**11**		**632,87**	**15,08**	**6962**	**166**	**1319**	**5065**	**12990**
			НР - 92%; СП - 8%				**497,89**	**2,65**	**5477**	**29**		**962**	
5.1	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4025	4,43	1237,04		5477				
5.2	5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0165							
5.3	5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0121		5030,00		61			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0121		1922,00		23			
5.4	5.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	0,693		32,00		22			
5.5	5.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	0,594		16,00		10			
5.6	5.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0044		2743,00		12			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0044		1346,00		6			
5.7	5.7	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,165		219,00		36			
5.8	5.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	1,397		18,00		25			
5.9	**5.9**	**2110-0502-0104**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**0,07**	**0,77**	**952,00**				**733**		
5.10	5.10	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	22,22	4,00				89		
5.11	5.11	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,11	1055,00				116		
5.12	**5.12**	**2113-0208-0228**	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	**кг**	**0,03264**	**0,35904**	**1061,00**				**381**		
6	**6**	**2110-0105-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**11,2**		**2177,00**	**–**	**24382**	**–**	**24382**	**–**	**26333**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1951**	
7	**7**	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**56**		**804,77**	**14,90**	**45067**	**834**	**1096**	**39190**	**90998**
			НР - 90%; СП - 8%				**770,31**	**7,27**	**43137**	**407**		**6741**	
7.1	7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,671	37,58	1147,99		43137				
7.2	7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,3024							
7.3	7.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,3752		13,00		5			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.4	7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,3024		2743,00		829			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,3024		1346,00		407			
7.5	7.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,06	3,36	326,00				1095		
8	**8**	**2107-0509-0507 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 10 мм**	**м2**	**58,8**		**1108,00**	**–**	**65150**	**–**	**65150**	**–**	**70362**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5212**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**141561**	**1000**	**91947**	**44255**	**200683**
									48614	**436**	**–**	**14866**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**141561**				
			Материалы	Тенге					**2414**				
			Всего заработная плата	Тенге						**49050**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**89532**				
			Накладные расходы	Тенге					**44255**				
			Сметная прибыль	Тенге					**14866**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**200682**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
			Сметная заработная плата	Тенге						**49050**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**200682**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
			Сметная заработная плата	Тенге						**49050**			

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка помещений (АР-1)

Потолки

9	**9**	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**5,7**		**2825,41**	**14,36**	**16105**	**82**	**9005**	**6344**	**24245**
			НР - 90%; СП - 8%				**1231,18**	**5,56**	**7018**	**32**		**1796**	
9.1	9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9779	5,57	1259,05		7018				
9.2	9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0194							
9.3	9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,00969		5030,00		49			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,00969		1922,00		19			
9.4	9.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,16074		16,00		3			
9.5	9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,00969		2743,00		27			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,00969		1346,00		13			
9.6	9.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,01425		219,00		3			
9.7	9.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,04503		18,00		1			
9.8	9.8	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	3,705	19,00				70		
9.9	**9.9**	**2106-0904-0101**	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**1,78**	**10,146**	**44,00**				**446**		
9.10	9.10	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	0,912	19,00				17		
9.11	9.11	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,1425	302,00				43		
9.12	**9.12**	**2203-0201-0405**	**Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**1,03**	**5,871**	**786,00**				**4615**		
9.13	9.13	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	2,0919	78,00				163		
9.14	9.14	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,3029	7,42653	1,00				7		
9.15	9.15	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,00057	184,00				0		
9.16	9.16	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	3,80589	50,00				190		
9.17	9.17	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	3,99171	32,00				128		
9.18	9.18	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,3188	7,51716	10,00				75		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.19	9.19	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,03016	0,171912	1313,00				226		
9.20	**9.20**	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,09**	**0,513**	**809,00**				**415**		
9.21	9.21	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,6798	3,87486	92,00				356		
9.22	**9.22**	**2106-0902-1601**	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**2,8634**	**16,32138**	**138,00**				**2252**		
10	**10**	**1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**5,7**		**743,05**	**3,22**	**4235**	**19**	**1222**	**2399**	**7165**
			НР - 80%; СП - 8%				**525,21**	**0,99**	**2994**	**6**		**531**	
10.1	10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,41	2,34	1281,13		2994				
10.2	10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,004							
10.3	10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00114		5030,00		6			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00114		1922,00		2			
10.4	10.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,00171		2209,00		4			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00171		1126,00		2			
10.5	10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00114		2743,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00114		1346,00		2			
10.6	10.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0067	0,03819		150,00		6			
10.7	10.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,1425	302,00				43		
10.8	**10.8**	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,096**	**11,9472**	**86,00**				**1027**		
10.9	10.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,00342	184,00				1		
10.10	10.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	0,66747	228,00				152		
11	**11**	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,7**		**377,64**	**0,77**	**2153**	**4**	**482**	**1335**	**3767**
			НР - 80%; СП - 8%				**292,43**	**0,38**	**1667**	**2**		**279**	
11.1	11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2207	1,26	1325,13		1667				
11.2	11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0017							
11.3	11.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00057		2209,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00057		1126,00		1			
11.4	11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00114		2743,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00114		1346,00		2			
11.5	11.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0009	0,00513	90,00				0		
11.6	**11.6**	**2204-0802-0210**	**Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,25**	**1,425**	**228,00**				**325**		
11.7	**11.7**	**2204-0101-1801**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,12**	**0,684**	**228,00**				**156**		
12	**12**	**1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,7**		**195,16**	**0,32**	**1112**	**2**	**195**	**733**	**1993**
			НР - 80%; СП - 8%				**160,59**	**0,16**	**915**	**1**		**148**	
12.1	12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1212	0,6908	1324,47		915				
12.2	12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0006							
12.3	12.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00002	0,000114		2209,00		0			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,000114		1126,00		0			
12.4	12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00057		2743,00		2			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00057		1346,00		1			
12.5	12.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0006	0,00342	90,00				0		
12.6	**12.6**	**2204-0802-0210**	**Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,15**	**0,855**	**228,00**				**195**		
			Стены										
13	**13**	**1211-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм**	**м2**	**96**		**672,55**	**7,51**	**64565**	**721**	**19408**	**32259**	**104570**
			НР - 72%; СП - 8%				**462,88**	**3,83**	**44436**	**368**		**7746**	
13.1	13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,388	37,25	1192,98		44436				
13.2	13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,3264							
13.3	13.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,3264		2209,00		721			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,3264		1126,00		368			
13.4	**13.4**	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,011**	**1,056**	**18378,00**				**19407**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**88170**	**828**	**30312**	**43070**	**141740**
									57030	**409**	**--**	**10500**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**88170**				
		Материалы		Тенге					**30311**				
		Всего заработная плата		Тенге						**57439**			
			Накладные расходы	Тенге					**43070**				
			Сметная прибыль	Тенге					**10500**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**141740**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
			Сметная заработная плата	Тенге						**57439**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**141740**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
			Сметная заработная плата	Тенге						**57439**			
			РАЗДЕЛ 4. Полы (АР-1)										
			Сер.2.244-1 в.6 ТД 382										
14	**14**	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**2,7**		**234,81**	**31,99**	**634**	**86**	**348**	**218**	**920**
			НР - 94%; СП - 8%				**74,09**	**11,84**	**200**	**32**		**68**	
14.1	14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	0,1839	1087,73		200				
14.2	14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0238							
14.3	14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,00891		4557,00		41			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,00891		1346,00		12			
14.4	14.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00243		4056,00		10			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00243		1346,00		3			
14.5	14.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,01242		2859,00		36			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,01242		1346,00		17			
14.6	14.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,02511		16,00		0			
14.7	**14.7**	**2101-0201-0404**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,051**	**0,1377**	**2523,00**				**347**		
14.8	14.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,00594	24,00				0		
15	**15**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,216**		**25326,84**	**7,68**	**5471**	**2**	**4652**	**768**	**6738**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%				**3780,78**	–	**817**	–		**499**	
15.1	15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	0,7906	1033,44		817				
15.2	15.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,10368		16,00		2			
15.3	15.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,06696	1516,00				102		
15.4	15.4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000216	16439,00				4		
15.5	15.5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,432	766,00				331		
15.6	15.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,0756	24,00				2		
15.7	**15.7**	**2102-0101-0505**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,22032**	**19129,00**				**4215**		
16	**16**	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,7**		**194,26**	**0,55**	**525**	**2**	**418**	**99**	**674**
			НР - 94%; СП - 8%				**38,85**	**0,27**	**105**	**1**		**50**	
16.1	16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	0,0931	1127,21		105				
16.2	16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0005							
16.3	16.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00054		2743,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00054		1346,00		1			
16.4	**16.4**	**2113-0810-0102**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,000392**	**0,001058**	**395060,00**				**418**		
17	**17**	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,7**		**344,33**	**30,86**	**930**	**83**	–	**834**	**1905**
			НР - 94%; СП - 8%				**313,47**	**15,22**	**846**	**41**		**141**	
17.1	17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,258	0,6966	1214,47		846				
17.2	17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,0313							
17.3	17.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,00486		2209,00		11			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,00486		1126,00		5			
17.4	17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,02646		2743,00		73			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02646		1346,00		36			
18	**18**	**2111-0401-0304 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**0,41715**		**35777,00**	–	**14924**	–	**14924**	–	**16118**
			СП - 8%				–	–	–	–		**1194**	
19	**19**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,7**		**725,55**	**29,51**	**1959**	**80**	**938**	**921**	**3110**
			НР - 94%; СП - 8%				**348,52**	**14,30**	**941**	**39**		**230**	
19.1	19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	0,9612	978,98		941				
19.2	19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0343							
19.3	19.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,24489		16,00		4			
19.4	19.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,03429		2209,00		76			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,03429		1126,00		39			
19.5	**19.5**	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,05508**	**16994,00**				**936**		
19.6	19.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,0945	24,00				2		
20	**20**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**2,7**		**383,96**	**20,04**	**1037**	**55**	**935**	**68**	**1193**
			НР - 94%; СП - 8%				**17,24**	**9,46**	**47**	**26**		**88**	
20.1	20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0176	0,0475	989,06		47				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.2	20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,0227							
20.3	20.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,25056		16,00		4			
20.4	20.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,02268		2209,00		50			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,02268		1126,00		26			
20.5	**20.5**	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,05508**	**16994,00**				**936**		
21	**21**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,003051**		**321767,42**	**1408,26**	**982**	**4**	**936**	**40**	**1104**
			НР - 91%; СП - 8%				**13838,80**	**603,64**	**42**	**2**		**82**	
21.1	21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,0354	1186,72		42				
21.2	21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0012							
21.3	21.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,000488		5030,00		2			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,000488		1922,00		1			
21.4	21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,000671		2743,00		2			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,000671		1346,00		1			
21.5	**21.5**	**2105-0307-1007**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,28**	**0,000854**	**112,00**				**0**		
21.6	**21.6**	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1**	**0,003051**	**306489,00**				**935**		
22	**22**	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,7**		**3503,55**	**132,96**	**9460**	**359**	**6207**	**2874**	**13320**
			НР - 94%; СП - 8%				**1071,79**	**60,43**	**2894**	**163**		**987**	
22.1	22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	2,43	1193,07		2894				
22.2	22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,1204							
22.3	22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,00702		5030,00		35			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,00702		1922,00		13			
22.4	22.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0135		2209,00		30			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0135		1126,00		15			
22.5	22.5	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,07722		89,00		7			
22.6	22.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,0999		2743,00		274			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,0999		1346,00		134			
22.7	22.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,02376		123,00		3			
22.8	22.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,06696		150,00		10			
22.9	22.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,054	90,00				5		
22.10	22.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,005184	24,00				0		
22.11	**22.11**	**2205-0102-0102**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**20,655**	**59,00**				**1219**		
22.12	22.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	2,025	64,00				130		
22.13	22.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,27	228,00				62		
22.14	**22.14**	**2206-0301-0125**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**2,754**	**1740,00**				**4792**		
23	**23**	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**2,889**		**224,20**	**2,27**	**648**	**7**	**390**	**238**	**957**
			НР - 94%; СП - 8%				**86,78**	**0,88**	**251**	**3**		**71**	
23.1	23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	0,1924	1304,52		251				
23.2	23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,002							
23.3	23.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,038424		14,00		1			
23.4	23.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,000867		2209,00		2			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000867		1126,00		1			
23.5	23.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	0,058069		16,00		1			
23.6	23.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,001156		2743,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001156		1346,00		2			
23.7	**23.7**	**2206-0401-9901**	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**2,91789**	**125,00**				**365**		
23.8	23.8	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,031779	809,00				26		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**36570**	**678**	**29748**	**6060**	**46039**
									6143	**307**	**–**	**3410**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**36570**				
		Материалы		Тенге					**14824**				
		Всего заработная плата		Тенге						**6450**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**14924**				
			Накладные расходы	Тенге					**6060**				
			Сметная прибыль	Тенге					**3410**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**46040**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
			Сметная заработная плата	Тенге						**6450**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**46040**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
			Сметная заработная плата	Тенге						**6450**			
			РАЗДЕЛ 5. Фасад (АР-3,6)										
			Наружные стены (АР-6)										
24	**24**	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**14**		**2039,10**	**14,13**	**28547**	**198**	**–**	**22709**	**55356**
							2024,97	**2,61**	**28350**	**37**		**4101**	
24.1	24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,64	22,92	1237,02		28350				
24.2	24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0224							
24.3	24.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0112		5030,00		56			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112		1922,00		22			
24.4	24.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	3,3712		16,00		54			
24.5	24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0112		2743,00		31			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0112		1346,00		15			
24.6	24.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	3,1556		18,00		57			
25	**25**	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые (металлосайдинг "Евробрус" RAL 8017)** *СП - 8%*	**м2**	**14**		**8420,00**	**–**	**117880**	**–**	**117880**	**–**	**127310**
							–	**–**	**–**	**–**		**9430**	
26	**26**	**2113-0211-0902 РСНБ РК 2015**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты** *СП - 8%*	**м2**	**14**		**5262,00**	**–**	**73668**	**–**	**73668**	**–**	**79561**
							–	**–**	**–**	**–**		**5893**	
27	**27**	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**14**		**214,58**	**0,22**	**3004**	**3**	**2502**	**400**	**3677**
							35,63	**0,10**	**499**	**1**		**272**	
27.1	27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0288	0,4032	1237,60		499				
27.2	27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0014							
27.3	27.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,00028		5030,00		1			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00028		1922,00		1			
27.4	27.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00003	0,00042		2209,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00042		1126,00		0			
27.5	27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,00028		2743,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00028		1346,00		0			
27.6	**27.6**	**2110-0404-0103**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**1,03**	**14,42**	**91,00**				**1312**		
27.7	**27.7**	**2113-0816-2806**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	**шт.**	**5**	**70**	**17,00**				**1190**		
28	**28**	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 /ПЖ-100/**	**м3**	**1,7747692**		**21148,00**	**–**	**37533**	**–**	**37533**	**–**	**40536**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**3003**	
29	**29**	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	**м**	**50**		**2076,50**	**5,67**	**103825**	**283**	**80581**	**18415**	**132019**
			НР - 80%; СП - 8%				**459,22**	**1,15**	**22961**	**57**		**9779**	
29.1	29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	19,63	1169,99		22961				
29.2	29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,03							
29.3	29.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	3,375		14,00		47			
29.4	29.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,03		5030,00		151			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03		1922,00		58			
29.5	29.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,19		16,00		3			
29.6	29.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,375		219,00		82			
29.7	**29.7**	**2106-0902-1301**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**1,05**	**52,5**	**260,00**				**13650**		
29.8	29.8	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	2,15	952,00				2047		
29.9	29.9	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	68,5	2,00				137		
29.10	**29.10**	**2113-0814-1201**	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1,05**	**52,5**	**724,00**				**38010**		
29.11	**29.11**	**2113-0814-1501**	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**	**1,05**	**52,5**	**505,00**				**26513**		
29.12	29.12	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	0,15755	1423,00				224		
30	**30**	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм**	**м**	**15**		**1474,85**	**5,67**	**22123**	**85**	**15150**	**5524**	**29859**
			НР - 80%; СП - 8%				**459,22**	**1,15**	**6888**	**17**		**2212**	
30.1	30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	5,89	1169,94		6888				
30.2	30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,009							
30.3	30.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	1,0125		14,00		14			
30.4	30.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,009		5030,00		45			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,009		1922,00		17			
30.5	30.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,057		16,00		1			
30.6	30.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,1125		219,00		25			
30.7	**30.7**	**2106-0902-1301**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**1,05**	**15,75**	**260,00**				**4095**		
30.8	30.8	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,645	952,00				614		
30.9	30.9	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	20,55	2,00				41		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.10	**30.10**	**2113-0816-3407**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1,05**	**15,75**	**656,00**				**10332**		
30.11	30.11	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	0,047265	1423,00				67		
31	**31**	**1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**28,83**		**3441,60**	**10,80**	**99221**	**311**	**56172**	**34228**	**144125**
			НР - 80%; СП - 8%				**1482,42**	**1,63**	**42738**	**47**		**10676**	
31.1	31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,2	34,55	1236,99		42738				
31.2	31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0288							
31.3	31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,014415		5030,00		73			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,014415		1922,00		28			
31.4	31.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	10,0905		16,00		161			
31.5	31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,014415		2743,00		40			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,014415		1346,00		19			
31.6	31.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,073	2,10459		18,00		38			
31.7	31.7	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1,05	30,2715	266,00				8052		
31.8	31.8	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,05	1,4415	952,00				1372		
31.9	**31.9**	**2113-0814-1201**	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1,05**	**30,2715**	**724,00**				**21917**		
31.10	**31.10**	**2113-0814-1501**	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**	**1,05**	**30,2715**	**505,00**				**15287**		
31.11	**31.11**	**2113-0208-0228**	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	**кг**	**0,312**	**8,99496**	**1061,00**				**9544**		
			Обшивка наружного и внутреннего углов										
32	**32**	**1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**92**		**1993,47**	**1535,22**	**183399**	**141240**	**3853**	**64216**	**267425**
			НР - 92%; СП - 8%				**416,37**	**342,33**	**38306**	**31494**		**19809**	
32.1	32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3366	30,97	1236,99		38306				
32.2	32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	16,39							
32.3	32.3	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,177	16,284		8586,00		139814			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,177	16,284		1922,00		31298			
32.4	32.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,0828		5030,00		416			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0828		1922,00		159			
32.5	32.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,121	11,132		16,00		178			
32.6	32.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0276		2743,00		76			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0276		1346,00		37			
32.7	32.7	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	3,45		219,00		756			
32.8	**32.8**	**2113-0208-0228**	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	**кг**	**0,039468**	**3,631056**	**1061,00**				**3853**		
33	**33**	**2110-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**10,5**		**943,00**	**–**	**9902**	**–**	**9902**	**–**	**10694**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**792**	
34	**34**	**2110-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**28**		**943,00**	**–**	**26404**	**–**	**26404**	**–**	**28516**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2112**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	35	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /планка начальная/**	м	53,5		1024,00	–	54784	–	54784	–	59167
			СП - 8%				–	–	–	–		4383	
			Ограждение (АР-4)										
36	36	1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	м	30,2		12864,18	4,76	388498	144	346887	48931	472423
			НР - 118%; СП - 8%				1373,07	–	41467	–		34994	
36.1	36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,11	33,52	1237,01		41467				
36.2	36.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1142	3,44884		14,00		48			
36.3	36.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0264	0,79728		32,00		26			
36.4	36.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0659	1,99018		16,00		32			
36.5	36.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0703	2,12306		18,00		38			
36.6	36.6	2110-0502-1819	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,000634	3161273,00				2005		
36.7	36.7	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00022	0,006644	236184,00				1569		
36.8	**36.8**	**2106-0208-0702**	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	1	30,2	11368,00				343314		
37	37	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,07117		59978,14	12351,86	4269	879	94	2274	7067
			НР - 69%; СП - 8%				46309,20	2,69	3296	–		523	
37.1	37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	29,8	2,12	1554,08		3296				
37.2	37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0001							
37.3	37.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	2,576354		338,00		871			
37.4	37.4	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,03772		209,00		8			
37.5	37.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000142		2743,00		0			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000142		1346,00		0			
37.6	**37.6**	**2113-0812-1045**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,006	0,000427	219513,00				94		
38	38	2301-0201-0938 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81**	м	40,9		3071,00	–	125604	–	125604	–	135652
			СП - 8%				–	–	–	–		10048	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1278661	143143	951014	196697	1593387
									184505	31653	–	118027	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1030908				
			Материалы	Тенге					505144				
			Всего заработная плата	Тенге						212862			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					202291				
			Накладные расходы	Тенге					194423				
			Сметная прибыль	Тенге					98026				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1323357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
			Сметная заработная плата	Тенге						212862			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					122149				
			Материалы	Тенге					94				
			Всего заработная плата	Тенге						3296			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					117880				
			Накладные расходы	Тенге					2274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				9953				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3296			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				125604				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125604				
		Сметная прибыль	Тенге				10048				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135652				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1593385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					216158			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2067246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				300180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149652			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33650			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1170935		
		- Накладные расходы	Тенге							293349	
		- Сметная прибыль	Тенге							153129	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**2067246,00**
Оборудование		**0,00**
Временные здания и сооружения 2,9%		**59950,13**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%		**46798,31**
Непредвиденные затраты 2%		**43479,89**
Всего по акту в текущих ценах 2021 г. (К-1,050036)		**2328427,88**
НДС 12%	Тенге	**279411,35**
Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**	**2607839,23**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

БИН 100340012679

Директор _____ Мусин М.Ш.

Принял: (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

БИН 170740004625

Главный специалист _____ Алпысбаев М.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Надежда -С"

БИН 000540003705

Эксперт _____ Клименко Л.В.

ИИН

№ аттестата KZ78VJE00023625 от 02.03.2017

№ аттестата KZ70VJE00066546 от 02.03.2017

№ аттестата KZ67VJE00024707 от 02.03.2017

Разработчики проекта строительства авторского

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

Эксперт по авторскому надзору

_____ Костенко А.Ю.

Приказ от №35 от 13.12.2021 г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Благоустройство

Договор: № 251 от 07.12.2021 года

Без изменений

Акт № 3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за февраль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Смета 07-01 Благоустройство										
			РАЗДЕЛ 1. МАФ										
1	13	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	1		50405,00	178,00	50405	178	48218	2146	56755
			НР - 2146 Тенге; СП - 4204 Тенге				2009,00	43,00	2009	43		4204	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,77	1,77	1135,03		2009				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03							
2	14	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	1		25800,00	80,00	25800	80	24293	1637	29632
			НР - 1637 Тенге; СП - 2195 Тенге				1427,00	18,00	1427	18		2195	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,2	1,2	1189,17		1427				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					76205	258	72511	3783	86387
									3436	61	–	6399	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					76205				
			Материалы	Тенге					72511				
			Всего заработная плата	Тенге						3497			
			Накладные расходы	Тенге					3783				
			Сметная прибыль	Тенге					6399				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					86387				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						3497			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					86387				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						3497			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									86387
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					258			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						72511		
		- Накладные расходы	Тенге							3783	
		- Сметная прибыль	Тенге							6399	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**86387,00**				
		Оборудование					**0,00**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					**2505,22**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%					**1955,63**				
		Непредвиденные затраты 2%					**1816,96**				
		Всего по акту в текущих ценах 2021 г. (К-1,050036)					**97301,39**				
	НДС 12%		Тенге				**11676,17**				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**108977,56**				

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Эксперт технического надзора ТОО "Надежда -С"

БИН 000540003705

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**

ИИН

№ аттестата KZ78VJE00023625 от 02.03.2017

№ аттестата KZ70VJE00066546 от 02.03.2017

№ аттестата KZ67VJE00024707 от 02.03.2017

Принял: (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Разработчики проекта строительства авторского

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

Эксперт по авторскому надзору

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ от №35 от 13.12.2021 г.

Приложение 50
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

БИН 170740004625

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Адрес: Акмолинская область ,г.Кокшетау,Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА ,179 А,421

Договор № 251 от 07.12.2021г

номер документа	дата составления
4	15.06.2022

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ(оказания услуг)	Сведения об отчетах о научных исследованиях ,маркетинговых,консультационных и прочих услугах(дата,номер,получения страниц)(при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ рентгенткабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанапйской области	Июнь 2022г		работа	1	2 388 203,96	2 388 203,96
	ИТОГО:						2 388 203,96

Сведения об использовании запасов,полученных от заказчика_____

Приложения :Перечень документов,в том числе отчет(ы) о маркетингах,научных исследованиях,консультационных и прочих услугах(обязательны при его (их) наличиина____страниц.

Сдал (Исполнитель)_____/_____/ Дусен Н.С.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____/ Ибрагимова Д.Н.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания(принятия)работ(услуг) "_____"_____2022г

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Договор: № 251 от 07.12.2021 года

РЕЕСТР 4

актов за май 2022 года (на 17.05.2022)

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	4-1	02-01-01	Общестроительные работы	243 933,24
2	4-2	02-01-01ДВИ	Общестроительные работы (дополнительное внесение изменений)	1 730 516,30
3	4-3	07-01	Благоустройство	171 023,37
4	4-4	07-01И	Благоустройство (изменения)	242 731,05
			ИТОГО:	**2 388 203,96**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Договор: № 251 от 07.12.2021 года

Акт № 4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Смета 02-01-01 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Фасад (АР-3,6)										
			Деталь крылец (АР-5)										
1	**150**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,94**		**5688,60**	**1753,70**	**5347**	**1649**	**2873**	**1421**	**7310**
							878,05	**747,80**	**825**	**703**		**541**	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,799	1032,54		825				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5076							
1.3		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4324		2859,00		1236			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,4324		1346,00		582			
1.4		3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,8648		16,00		14			
1.5		3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0752		5298,00		398			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0752		1608,00		121			
1.6		**2101-0201-0403**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**1,081**	**2655,00**				**2870**		
1.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,141	24,00				3		
2	**151**	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**4,74**		**27531,54**	**2033,88**	**130499**	**9641**	**100501**	**20335**	**162901**
							4294,80	**419,61**	**20357**	**1989**		**12067**	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	17,06	1192,98		20357				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,45							
2.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012798		4557,00		58			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012798		1346,00		17			
2.4		3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	1,015308		44,00		45			
2.5		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,29165		6084,00		7858			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,29165		1346,00		1739			
2.6		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,05925		5030,00		298			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,05925		1922,00		114			
2.7		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	5,866224		194,00		1138			
2.8		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,088638		2743,00		243			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,088636		1346,00		119			
2.9		**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**4,8111**	**19290,00**				**92806**		
2.10		2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,43622	70,00				101		
2.11		2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,006636	50416,00				335		
2.12		2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,022278	50416,00				1123		
2.13		2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001185	32655,00				39		
2.14		2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,418068	6931,00				2898		
2.15		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,006162	211188,00				1301		
2.16		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,013414	24,00				0		
2.17		2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,85808	914,00				1698		
2.18		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,6162	326,00				201		
3	**152**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,03053**	**306489,00**	**--**	**9357**	**--**	**9357**	**--**	**10106**
							--	**--**	**--**	**--**		**749**	
4	**153**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**10,6**	**876,20**	**19,96**	**9288**	**212**	**6098**	**2796**	**13050**
							280,90	**2,69**	**2978**	**29**		**967**	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,25	1325,20		2978				
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0212							
4.3		3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2067		742,00		153			
4.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0212		2743,00		58			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0212		1346,00		29			
4.5		**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**25,44**	**223,00**				**5673**		
4.6		2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001696	170324,00				289		
4.7		2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002544	53700,00				137		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**154491**	**11502**	**118829**	**24552**	**193367**
									24160	**2721**	**--**	**14324**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**154491**				
		Материалы		Тенге					**109474**				
		Всего заработная плата		Тенге						**26881**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**9357**				
			Накладные расходы	Тенге					**24552**				
			Сметная прибыль	Тенге					**14324**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**193367**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**22**
			Сметная заработная плата	Тенге						**26881**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					**193367**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**22**
			Сметная заработная плата	Тенге						**26881**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**193367**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24160				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						118829		
		- Накладные расходы	Тенге							24552	
		- Сметная прибыль	Тенге							14324	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				193367,00				
		Оборудование					0,00				
		Временные здания и сооружения 2,9%					5607,64				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%					4377,44				
		Непредвиденные затраты 2%					4067,04				
		Всего по акту в текущих ценах 2021 г. (К-1,050036)					217797,54				
	НДС 12%		Тенге				26135,70				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				243933,24				

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял: (Заказчик)
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»
БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Эксперт технического надзора ТОО "Надежда -С"
БИН 000540003705
Эксперт _____ **Клименко Л.В.**
ИИН
№ аттестата KZ78VJE00023625 от 02.03.2017
№ аттестата KZ70VJE00066546 от 02.03.2017
№ аттестата KZ67VJE00024707 от 02.03.2017

Разработчики проекта строительства авторского
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Эксперт по авторскому надзору
_____ **Костенко А.Ю.**
Приказ от №35 от 13.12.2021 г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Договор: № 251 от 07.12.2021 года

Акт № 4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Смета 02-01-01ДВИ Общестроительные работы (дополнительное снечение изменений)										
			РАЗДЕЛ 1. Фасад										
			Отмостка (АР-4)										
1	**12**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**6,465**		**8854,89**	**1740,15**	**57247**	**11250**	**24359**	**24838**	**88652**
			НР - 94%, СП - 8%				**3346,92**	**740,30**	**21638**	**4786**		**6567**	
1.1	12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	20,95	1033,01		21638				
1.2	12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,56							
1.3	12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,58185		4557,00		2651			
			в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,58185		1346,00		[illegible]			
1.4	12.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,9739		2859,00		8502			
			в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,9739		1346,00		[illegible]			
1.5	12.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	6,01245		16,00		96			
1.6	**12.6**	**2101-0201-0401**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,29**	**1,87485**	**2919,00**				**5473**		
1.7	12.7	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,58185	2919,00				1698		
1.8	**12.8**	**2101-0201-0403**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1**	**6,465**	**2655,00**				**17165**		
1.9	12.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,96975	24,00				23		
2	**13**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,31**		**25326,84**	**7,68**	**109159**	**33**	**92831**	**15317**	**134435**
			НР - 94%, СП - 8%				**3780,78**	**--**	**16295**	**--**		**9958**	
2.1	13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	15,77	1032,99		16295				
2.2	13.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,0688		16,00		33			
2.3	13.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,3361	1516,00				2026		
2.4	13.4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00431	16439,00				71		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.5	13.5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	8,62	766,00				6603		
2.6	13.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,5085	24,00				36		
2.7	**13.7**	**2102-0101-0505**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**4,3962**	**19129,00**				**84095**		
3	**14**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,31**		**5790,77**	**1000,58**	**24958**	**4312**	**7334**	**14149**	**42236**
			НР - 94%; СП - 8%				**3088,67**	**403,80**	**13312**	**1740**		**3129**	
3.1	14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,99	12,89	1032,99		13312				
3.2	14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,29							
3.3	14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,3448		4557,00		1571			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,3448		1346,00		464			
3.4	14.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,9482		2859,00		2711			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,9482		1346,00		1276			
3.5	14.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,8964		16,00		30			
3.6	**14.6**	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,12**	**4,8272**	**1516,00**				**7318**		
3.7	14.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,6465	24,00				16		
4	**15**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**43,1**		**4240,90**	**128,96**	**182783**	**5558**	**127582**	**48208**	**249470**
			НР - 94%; СП - 8%				**1151,82**	**38,09**	**49643**	**1642**		**18479**	
4.1	15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,948	40,86	1214,99		49643				
4.2	15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	1,22							
4.3	15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	1,21973		4557,00		5558			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	1,21973		1346,00		1642			
4.4	**15.4**	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0043**	**0,18533**	**1516,00**				**281**		
4.5	15.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	1,0775	24,00				26		
4.6	**15.6**	**2104-0509-0106**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1**	**43,1**	**2953,00**				**127274**		
5	**16**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**54**		**2476,27**	**31,78**	**133719**	**1716**	**90316**	**45737**	**193813**
			НР - 108%; СП - 8%				**771,99**	**12,26**	**41687**	**662**		**14356**	
5.1	16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	37,69	1105,99		41687				
5.2	16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,351							
5.3	16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3294		5030,00		1657			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3294		1922,00		633			
5.4	16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0216		2743,00		59			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0216		1346,00		29			
5.5	**16.5**	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,05074**	**2,73996**	**19290,00**				**52854**		
5.6	16.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,010692	14986,00				160		
5.7	16.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0918	16439,00				1509		
5.8	**16.8**	**2104-0508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,016**	**0,864**	**41222,00**				**35616**		
5.9	16.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,54	326,00				176		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Деталь крылец (АР-5)								
6	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,28		8854,89	1740,15	46754	9188	19894	20286	72403
							3346,92	740,30	17672	3909		5363	
			НР - 94% СП - 50%						17672				
6.1	17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	17,11	1033,02						
6.2	17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,9							
6.3	17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,4752		4557,00		2165			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,4752		1346,00		640			
6.4	17.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,4288		2859,00		6944			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,4288		1346,00		3269			
6.5	17.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,9104		16,00		79			
6.6	17.6	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,5312	2919,00				4470		
6.7	17.7	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,4752	2919,00				1387		
6.8	17.8	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	5,28	2655,00				14018		
6.9	17.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,792	24,00				19		
7	18	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,52		25326,84	7,68	89150	27	75815	12510	109793
							3780,78	--	13308	--		8133	
			НР - 97% СП - 50%						13308				
7.1	18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	12,88	1032,97						
7.2	18.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,6896		16,00		27			
7.3	18.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,0912	1516,00				1654		
7.4	18.4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00352	16439,00				58		
7.5	18.5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	7,04	766,00				5393		
7.6	18.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,232	24,00				30		
7.7	18.7	2102-0101-0505	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,5904	19129,00				68681		
8	19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,06584		321767,42	1408,26	21185	93	20181	865	23814
							13838,80	603,64	911	40		1764	
			НР - 97% СП - 50%						911				
8.1	19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,7637	1192,81						
8.2	19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,025							
8.3	19.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,010534		5030,00		53			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,010534		1922,00		20			
8.4	19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,014485		2743,00		40			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,014485		1346,00		20			
8.5	19.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,018435	112,00				2		
8.6	19.6	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,06584	306489,00				20179		
9	20	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,52		5790,77	1000,58	20384	3522	5990	11556	34495
							3088,67	403,80	10872	1421		2555	
			НР - 97% СП - 50%						10872				
9.1	20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,99	10,52	1032,99						
9.2	20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,06							
9.3	20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,2816		4557,00		1283			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,2816		1346,00		379			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.4	20.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,7744		2859,00		2214			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,7744		1346,00		1042			
9.5	20.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,5488		16,00		25			
9.6	**20.6**	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,12**	**3,9424**	**1516,00**				**5977**		
9.7	20.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,528	24,00				13		
10	**21**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**35,2**		**4240,90**	**128,96**	**149280**	**4540**	**104196**	**39372**	**203744**
							1151,82	**38,09**	**40544**	**1341**		**15092**	
10.1	21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,948	33,37	1215,00		40544				
10.2	21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	0,9962							
10.3	21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	0,99616		4557,00		4540			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	0,99616		1346,00		1341			
10.4	**21.4**	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0043**	**0,15136**	**1516,00**				**229**		
10.5	21.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	0,88	24,00				21		
10.6	**21.6**	**2104-0509-0106**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1**	**35,2**	**2953,00**				**103946**		
11	**22**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**61**		**2476,27**	**31,78**	**151052**	**1939**	**102022**	**51666**	**218936**
							771,99	**12,26**	**47091**	**748**		**16218**	
11.1	22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	42,58	1105,99		47091				
11.2	22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,3965							
11.3	22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,3721		5030,00		1872			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,3721		1922,00		716			
11.4	22.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0244		2743,00		67			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0244		1346,00		33			
11.5	**22.5**	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,05074**	**3,09514**	**19290,00**				**59705**		
11.6	22.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,000198	0,012078	14986,00				181		
11.7	22.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1037	16439,00				1705		
11.8	**22.8**	**2104-0508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,016**	**0,976**	**41222,00**				**40233**		
11.9	22.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,61	326,00				199		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**985671**	**42178**	**670520**	**284504**	**1371791**
									272973	**16289**	**--**	**101614**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**985671**				
		Материалы		Тенге					**670516**				
		Всего заработная плата		Тенге						**289262**			
			Накладные расходы	Тенге					**284504**				
			Сметная прибыль	Тенге					**101614**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1371789**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**258**
			Сметная заработная плата	Тенге						**289262**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1371789**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**258**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					289262			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1371791
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				272973				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16289			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						670520		
		- Накладные расходы	Тенге							284504	
		- Сметная прибыль	Тенге							101614	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**1371791,00**				
		Оборудование					**0,00**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					**39781,94**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%					**31054,60**				
		Непредвиденные затраты 2%					**28852,55**				
		Всего по акту в текущих ценах 2021 г. (К-1,050036)					**1545107,07**				
	НДС 12%		Тенге				**185409,23**				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**1730516,30**				

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Эксперт технического надзора ТОО "Надежда-С"

БИН 000540003705

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**

ИИН

№ аттестата KZ78VJE00023625 от 02.03.2017

№ аттестата KZ70VJE00066546 от 02.03.2017

№ аттестата KZ67VJE00024707 от 02.03.2017

Принял: (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Разработчики проекта строительства авторского

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

Эксперт по авторскому надзору

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ от №35 от 13.12.2021 г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Благоустройство

Договор: № 251 от 07.12.2021 года

Акт № 4-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Смета 07-01 Благоустройство										
			РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проездов										
1	**1**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,35**		**2857,51**	**1045,14**	**1000**	**365**	**585**	**142**	**1233**
							143,57	**232,36**	**50**	**81**		**91**	
			НР - 108%; СП - 8%	чел-ч	0,144	0,0504	992,06		50				
1.1	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1357	0,0475							
1.2	1.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0155	0,005425		10422,00		57			
1.3	1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	чел-ч	0,0155	0,005425		1922,00		10			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0429	0,015015		4557,00		68			
1.4	1.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	чел-ч	0,0429	0,015015		1346,00		20			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0708	0,02478		9195,00		228			
1.5	1.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	чел-ч	0,0708	0,02478		1922,00		48			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0065	0,002275		5708,00		13			
1.6	1.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	чел-ч	0,0065	0,002275		1346,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	**м3**	**1,1**	**0,385**	**1516,00**				**584**		
1.7	**1.7**	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,05**	**0,0175**	**24,00**				**0**		
1.8	**1.8**	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**										
2	**2**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3,5**		**786,05**	**205,66**	**2751**	**719**	**1913**	**355**	**3355**
							34,09	**59,83**	**119**	**209**		**248**	
			НР - 108%; СП - 8%	чел-ч	0,033	0,1155	1030,30		119				
2.1	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0334	0,1169							
2.3	2.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00126		10422,00		13			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00126		1922,00		2			
2.4	2.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,008225		4886,00		40			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,008225		1922,00		16			
2.5	2.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,029785		5083,00		151			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,029785		1608,00		48			
2.6	2.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,0665		6755,00		449			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,0665		1922,00		128			
2.7	2.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0091		5708,00		52			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0091		1346,00		12			
2.8	2.8	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,001995		6997,00		14			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,001995		1608,00		3			
2.9	2.9	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,0525	2919,00				153		
2.10	**2.10**	**2101-0201-0403**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,189**	**0,6615**	**2655,00**				**1756**		
2.11	**2.11**	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**0,105**	**24,00**				**3**		
3	**3**	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**3,5**		**130,09**	**29,73**	**455**	**104**	**351**	**34**	**528**
			НР - 108%; СП - 8%				**–**	**8,88**	**–**	**31**		**39**	
3.1	3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0175							
3.2	3.2	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	0,00903		5083,00		46			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00258	0,00903		1608,00		15			
3.3	3.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	0,00861		6755,00		58			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00246	0,00861		1922,00		17			
3.4	**3.4**	**2101-0201-0403**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0378**	**0,1323**	**2655,00**				**351**		
4	**4**	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,5**		**1809,16**	**126,53**	**6332**	**443**	**5731**	**288**	**7150**
			НР - 108%; СП - 8%				**45,23**	**31,01**	**158**	**109**		**530**	
4.1	4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	0,1176	1343,54		158				
4.2	4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	0,0588							
4.3	4.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,012145		5083,00		62			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,012145		1608,00		20			
4.4	4.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,03535		6755,00		239			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,03535		1922,00		68			
4.5	4.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000105		5030,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000105		1922,00		0			
4.6	4.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,001365		5708,00		8			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,001365		1346,00		2			
4.7	4.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0049		120,00		1			
4.8	4.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0098		13574,00		133			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0098		1922,00		19			
4.9	4.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00014		2743,00		0			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00014		1346,00		0			
4.10	**4.10**	**2102-0501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0958**	**0,3353**	**17025,00**				**5708**		
4.11	**4.11**	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000006**	**0,000022**	**216144,00**				**5**		
4.12	**4.12**	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00015**	**0,000525**	**25045,00**				**13**		
4.13	**4.13**	**2113-0104-0203**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,000011**	**0,000038**	**121510,00**				**5**		
5	**5**	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**3,5**		**818,44**	**0,08**	**2865**	**–**	**2863**	**2**	**3096**
			НР - 108%, СП - 8%				**0,48**	**–**	**2**	**–**		**229**	
5.1	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	0,0014	1428,57		2				
5.2	5.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,00238		120,00		0			
5.3	**5.3**	**2102-0501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,048**	**0,168**	**17025,00**				**2860**		
5.4	**5.4**	**2113-0104-0203**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,000006**	**0,00002**	**121510,00**				**2**		
6	**6**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,5**		**1770,52**	**126,53**	**6197**	**443**	**5596**	**288**	**7004**
			НР - 108%, СП - 8%				**45,23**	**31,01**	**158**	**109**		**519**	
6.1	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	0,1176	1343,54		158				
6.2	6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	0,0588							
6.3	6.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,012145		5083,00		62			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,012145		1608,00		20			
6.4	6.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,03535		6755,00		239			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,03535		1922,00		68			
6.5	6.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000105		5030,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000105		1922,00		0			
6.6	6.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,001365		5708,00		8			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,001365		1346,00		2			
6.7	6.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0049		120,00		1			
6.8	6.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0098		13574,00		133			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0098		1922,00		19			
6.9	6.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00014		2743,00		0			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00014		1346,00		0			
6.10	**6.10**	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**0,3381**	**16484,00**				**5573**		
6.11	**6.11**	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000006**	**0,000022**	**216144,00**				**5**		
6.12	**6.12**	**2107-0201-0301**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00015**	**0,000525**	**25045,00**				**13**		
6.13	**6.13**	**2113-0104-0203**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,000011**	**0,000038**	**121510,00**				**5**		
7	7	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.15)**	**м бортового камня**	**5**		**3640,82**	**31,78**	**18204**	**159**	**14185**	**4235**	**24234**
			НР - 108%, СП - 8%				**771,99**	**12,26**	**3860**	**61**		**1795**	
7.1	7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	3,49	1106,02		3860				
7.2	7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0325							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.3	7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0305		5030,00		153			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,0305		1922,00		59			
7.4	7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,002		2743,00		5			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002		1346,00		3			
7.5	**7.5**	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**0,295**	**16437,00**				**4849**		
7.6	7.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,003	14986,00				45		
7.7	7.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0085	16439,00				140		
7.8	**7.8**	**2104-0508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,043**	**0,215**	**42490,00**				**9135**		
7.9	7.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,05	326,00				16		
			Плитка тактильная										
8	**8**	**1111-0101-3802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2**	**м2 покрытия**	**2,8**		**977,17**	**6,17**	**2736**	**17**	**843**	**1766**	**4862**
			НР - 94%, СП - 8%				**669,90**	**1,01**	**1876**	**3**		**360**	
8.1	8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,462	1,29	1450,22		1876				
8.2	8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0022							
8.3	8.3	3104-0401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,09	0,252		46,00		12			
8.4	8.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,00084		2209,00		2			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00084		1126,00					
8.5	8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0014		2743,00		4			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0014		1346,00					
8.6	8.6	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,52	1,456	575,00				837		
8.7	8.7	2113-0704-1901	Карборунд	кг	0,01	0,028	120,00				3		
8.8	8.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,028	90,00				3		
9	**9**	**2406-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2018**	**м2**	**2,8**		**24057,00**	**--**	**67360**	**--**	**67360**	**--**	**72749**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5389**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**107900**	**2250**	**99427**	**7110**	**124211**
									6223	**603**	**--**	**9200**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**107900**				
		Материалы		Тенге					**32065**				
		Всего заработная плата		Тенге						**6826**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**67360**				
			Накладные расходы	Тенге					**7110**				
			Сметная прибыль	Тенге					**9200**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**124210**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
			Сметная заработная плата	Тенге						**6826**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**124210**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4**
			Сметная заработная плата	Тенге						**6826**			
			РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка										
10	**15**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**14**		**33,27**	**33,27**	**466**	**466**	**--**	**132**	**646**
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**13,09**	**--**	**183**		**48**	
10.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,0952							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,09534		4886,00		466			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,09534		1922,00		183			
			Подсыпка под высокие полы 32 м3 учтена в смете "Общестроительные работы"										
			Лишний грунт										
11	**16**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)**	**м3**	**14**		**206,87**	**197,48**	**2896**	**2765**	**1**	**646**	**3826**
			ПР - 72%; СП - 8%				**9,28**	**54,83**	**130**	**768**		**283**	
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	0,1372	947,52		130				
11.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	0,399							
11.3		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,09982		4886,00		488			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,09982		1922,00		192			
11.4		3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,2996		7600,00		2277			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,2996		1922,00		575			
11.5		**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,00056**	**2776,00**				**2**		
12	**17**	**4102-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**95,2**		**67,00**	**--**	**6378**	**--**		**--**	**6888**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**510**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**9740**	**3231**	**1**	**778**	**11360**
									130	**951**	**--**	**841**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9740**				
			Материалы	Тенге					**2**				
			Всего заработная плата	Тенге						**1081**			
			Транспортные расходы	Тенге					**6378**				
			Накладные расходы	Тенге					**778**				
			Сметная прибыль	Тенге					**841**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11359**				
			Сметная заработная плата	Тенге						**1081**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**11359**				
			Сметная заработная плата	Тенге						**1081**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**135571**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6353**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5481**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1554**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**99428**		
			- Перевозка грузов	Тенге					**6378**				
			- Накладные расходы	Тенге								**7888**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**10041**	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**135571,00**				
			Оборудование						**0,00**				
			Временные здания и сооружения 2.9%						**3931,56**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%					3069,06				
		Непредвиденные затраты 2%					2851,43				
		Всего по акту в текущих ценах 2021 г. (К-1,050036)					152699,44				
	НДС 12%		Тенге				18323,93				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				171023,37				

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Эксперт технического надзора ТОО "Надежда -С"

БИН 000540003705

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**

ИИН

№ аттестата KZ78VJE00023625 от 02.03.2017

№ аттестата KZ70VJE00066546 от 02.03.2017

№ аттестата KZ67VJE00024707 от 02.03.2017

Принял: (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Разработчики проекта строительства авторского

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

Эксперт по авторскому надзору

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ от №35 от 13.12.2021 г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Строительство теплого перехода между зданиями ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Благоустройство

Договор: № 251 от 07.12.2021 года

Акт № 4-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Смета 07-01И Благоустройство (изменения)										
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,15**		**2857,51**	**1045,14**	**3286**	**1202**	**1919**	**467**	**4053**
							143,57	**232,36**	**165**	**267**		**300**	
1.1	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	0,1656	996,38		165				
1.2	1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,1561							
1.3	1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,017825		10422,00		186			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,017825		1922,00		34			
1.4	1.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,049335		4557,00		225			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,049335		1346,00		66			
1.5	1.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,08142		9195,00		749			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,08142		1922,00		156			
1.6	1.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,007475		5708,00		43			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,007475		1346,00		10			
1.7	**1.7**	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**1,265**	**1516,00**				**1918**		
1.8	**1.8**	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**0,0575**	**24,00**				**1**		
2	2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**11,5**		**786,05**	**205,66**	**9040**	**2365**	**6283**	**1166**	**11023**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ПР - 10%, СП - 8%				34,09	59,83	392	688		816	
2.1	2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	0,3795	1032,94		392				
2.2	2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0334	0,3841							
2.3	2.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00414		10422,00		43			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,00414		1922,00		3			
2.4	2.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,027025		4886,00		132			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,027025		1922,00		52			
2.5	2.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	0,097865		5083,00		497			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,097865		1608,00		157			
2.6	2.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	0,2185		6755,00		1476			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,2185		1922,00		420			
2.7	2.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0299		5708,00		171			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0299		1346,00		40			
2.8	2.8	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,006555		6997,00		46			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,006555		1608,00		11			
2.9	2.9	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,1725	2919,00				504		
2.10	**2.10**	**2101-0201-0403**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,189**	**2,1735**	**2655,00**				**5771**		
2.11	**2.11**	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**0,345**	**24,00**				**8**		
3	**3**	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	**м2 основания**	**11,5**		**130,09**	**29,73**	**1496**	**342**	**1154**	**110**	**1735**
							–	**8,88**	**–**	**102**		**129**	
			ПР - 10%, СП - 8%										
3.1	3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0575							
3.2	3.2	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00258	0,02967		5083,00		151			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00258	0,02967		1608,00		48			
3.3	3.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00246	0,02829		6755,00		191			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00246	0,02829		1922,00		54			
3.4	**3.4**	**2101-0201-0403**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0378**	**0,4347**	**2655,00**				**1154**		
4	**4**	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,5**		**1809,16**	**126,53**	**20805**	**1455**	**18830**	**947**	**23492**
							45,23	**31,01**	**520**	**357**		**1740**	
			ПР - 10%, СП - 8%						520				
4.1	4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	0,3864	1345,76						
4.2	4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	0,1932							
4.3	4.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,039905		5083,00		203			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,039905		1608,00		64			
4.4	4.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,11615		6755,00		785			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,11615		1922,00		223			
4.5	4.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000345		5030,00		2			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000345		1922,00		1			
4.6	4.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,004485		5708,00		26			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,004485		1346,00		6			
4.7	4.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0161		120,00		2			
4.8	4.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0322		13574,00		437			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0322		1922,00		62			
4.9	4.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00046		2743,00		1			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	0,00046		1346,00		1			
4.10	4.10	2102-0501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0958	1,1017	17025,00				18756		
4.11	4.11	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,000071	216144,00				15		
4.12	4.12	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,001725	25045,00				43		
4.13	4.13	2113-0104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,000011	0,000124	121510,00				15		
5	5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	11,5		818,44	0,08	9412	1	9405	6	10171
			НР - 108% СП - 8%				0,48	--	6	--		753	
5.1	5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	0,0004	0,0046	1304,35		6				
5.2	5.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,00782		120,00		1			
5.3	5.3	2102-0501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,048	0,552	17025,00				9398		
5.4	5.4	2113-0104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,000006	0,000064	121510,00				8		
6	6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	11,5		1770,52	126,53	20361	1455	18386	947	23013
			НР - 108% СП - 8%				45,23	31,01	520	357		1705	
6.1	6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	0,0336	0,3864	1345,76		520				
6.2	6.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0168	0,1932							
6.3	6.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,039905		5083,00		203			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00347	0,039905		1346,00		64			
6.4	6.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,11615		6755,00		785			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0101	0,11615		1346,00		223			
6.5	6.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000345		5030,00		2			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00003	0,000345		1346,00		1			
6.6	6.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,004485		5708,00		26			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00039	0,004485		1346,00		6			
6.7	6.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0161		120,00		2			
6.8	6.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0322		13574,00		437			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028	0,0322		1927,00		62			
6.9	6.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00046		2743,00		1			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	0,00046		1346,00		1			
6.10	6.10	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	1,1109	16484,00				18312		
6.11	6.11	2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,000071	216144,00				15		
6.12	6.12	2107-0201-0301	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,001725	25045,00				43		
6.13	6.13	2113-0104-0203	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,000011	0,000124	121510,00				15		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					64400	6820	55977	3643	73487
									1603	1771	--	5443	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					64400				
		Материалы	Тенге					55977				
		Всего заработная плата	Тенге						3374			
		Накладные расходы	Тенге					3643				
		Сметная прибыль	Тенге					5443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					73486				
		Сметная заработная плата	Тенге						3374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					73486				
		Сметная заработная плата	Тенге						3374			
		РАЗДЕЛ 2. МАФ										
7	7	**8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**1**		**50405,00**	**178,00**	**50405**	**178**	**48218**	**2146**	**56755**
			ПР - 2146 Тенге, СП - 4204 Тенге				**2009,00**	**43.00**	**2009**	**43**		**4204**
7.1	7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,77	1,77	1135,03		2009			
7.2	7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03						
8	**8**	**8601-0306-0103 УСН РК 8.02-03-2019 00**	**Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон "Пятилучевая ваза"**	**шт.**	**2**		**28783,00**	**--**	**57566**	**--**	**57566**	**--**	**62172**
			СП - 2303 Тенге				**--**	**--**	**--**	**--**		**4606**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**					**107971**	**178**	**105784**	**2146**	**118927**
									2009	**43**	**--**	**8810**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						**107971**				
		Материалы	Тенге						**105784**				
		Всего заработная плата	Тенге							**2052**			
		Накладные расходы	Тенге						**2146**				
		Сметная прибыль	Тенге						**8810**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге						**118927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**2**
		Сметная заработная плата	Тенге							**2052**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						**118927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**2**
		Сметная заработная плата	Тенге							**2052**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**										**192414**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						**3612**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							**6998**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							**1814**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**161761**		
		- Накладные расходы	Тенге									**5789**	
		- Сметная прибыль	Тенге									**14253**	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге						**192414,00**				
		Оборудование							**0,00**				
		Временные здания и сооружения 2,9%							**5580,01**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4355,87				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%					4047,00				
		Непредвиденные затраты 2%					216724,15				
		Всего по акту в текущих ценах 2021 г. (К-1,050036)	Тенге				26006,90				
	НДС 12%		Тенге				242731,05				
	Стоимость строительно-монтажных работ										

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Эксперт технического надзора ТОО "Надежда -С"

БИН 000540003705

Эксперт _____ **Клименко Л.В.**

ИИН

№ аттестата KZ78VJE00023625 от 02.03.2017

№ аттестата KZ70VJE00066546 от 02.03.2017

№ аттестата KZ67VJE00024707 от 02.03.2017

Принял: (Заказчик)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Разработчики проекта строительства авторского

ТОО "Институт "Агропромпроект"

БИН 981240000725

Эксперт по авторскому надзору

_____ **Костенко А.Ю.**

Приказ от №35 от 13.12.2021 г.