Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Договору №1-085-19	**11.09.2019**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за август), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за август 2021г.	266 082 113,00	84 925 184,82							10 191 022,18	95 116 207,00
Удержание аванса 30%	79 824 633,90	25 477 555,45							3 057 306,65	28 534 862,10
Сумма к оплате	186 257 479,10	59 447 629,38							7 133 715,53	66 581 344,90

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Арынов А.А.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Курылысы" Оспанов К.** **ИИН 710223300744**
аттестат KZ90VJE00045040
должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети ТМ3. Граница проектирования от ПНС №3 до стыковки с ТМ9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы.КЖ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2396,61	246,73	237,94	591315	570249	1198	96804	743169	
						8,29	47,81	19868	114582		55050		
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	42,69	2282,28	0	97424	0	0	70145	180974	
						2282,28	0	97424	0		13405		
3	3	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы	м3	42,69	126,72	122,45	5409	5227	0	887	6800	
						4,27	24,6	182	1050		504		
4	4	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	20734,02	59		1223307				1321172	
											97865		
5	6	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	374,78	992,41	0	371935	0	0	267793	690907	
						992,41	0	371935	0		51178		
6	7	Е11-010201-0501	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1499,13	177,7	80,93	266395	121325	0	147745	447271	
						96,77	40,11	145071	60130		33131		
7	9	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	3185,63	59		187952				202988	
											15036		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**3593281**	
			Раздел: 2. ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ТК-1 - ТК3-8 /15шт/										
8	10	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки В3,5 W6 с/с	м3	12,193	4330,73	1152,08	52804	14047	21128	19116	77674	
						1445,85	277,03	17629	3378		5754		
9	11	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,193	16280		198502		198502		214382	Казахстан
											15880		
10	13	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (Монолитное днище В15 с/с W6)	м3	16,116	4372,85	1777,22	70473	28642	4935	40119	119439	
						2289,41	446,18	36896	7191		8847		
11	14	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	16,116	34314		553004		553004		597245	Казахстан
											44240		
12	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	102,972	917,8	20,38	94508	2098	59555	30847	135383	
						319,06	3,06	32854	315		10028		
13	36	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов/гидроизолом/		102,972	2436,43	7,38	250884	760	196656	49924	324873	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		519,25	2,07	53468	213		24065		
			Итого по разделу: 2. ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ТК-1 - ТК3-8 /15шт/									**1468997**	
			Раздел: 3. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-1 - ДК-20 /20шт/										
14	37	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты		1,156	7666,75	1837,1	8863	2124	5585	1986	11717	
				м3		997,9	849,04	1153	982		868		
15	54	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов/гидроизолом/		50,240	2436,43	7,38	122406	371	95948	24358	158505	
				м2		519,25	2,07	26087	104		11741		
			Итого по разделу: 3. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-1 - ДК-20 /20шт/									**170222**	
			Раздел: 4. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков										
16	65	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты		13,88	7666,75	1837,1	106414	25499	67065	23841	140676	
				м3		997,9	849,04	13851	11785		10420		
17	66	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки В12,5		12,48	4330,73	1152,08	54047	14378	21625	19567	79503	
				м3		1445,85	277,03	18044	3457		5889		
18	67	С1212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6		12,48	32662		407622		407622		440232	Казахстан
				м3							32610		
19	68	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25 W6		41,53	4372,85	1777,22	181605	73808	12717	103384	307788	
				м3		2289,41	446,18	95079	18530		22799		
20	69	С1212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		41,53	38739		1608831		1608831		1737537	Казахстан
				м3							128706		
			Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков									**2705736**	
			Раздел: 5. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1..Н33, ОП1, ОП2, ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПМ1										
21	77	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки В12,5		0,928	4330,73	1152,08	4019	1069	1608	1455	5912	
				м3		1445,85	277,03	1342	257		438		
22	78	С1212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6		0,928	32662		30310		30310		32735	Казахстан
				м3							2425		
23	79	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6 с/с		10,5	14363,91	3322,54	150821	34887	14769	104164	275384	
				м3		9634,8	1266,77	101165	13301		20399		
24	80	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		10,5	35927		377233		377233		407412	Казахстан
				м3							30179		
25	88	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты		0,76	7666,75	1837,1	5827	1396	3672	1306	7703	
				м3		997,9	849,04	758	645		570		
26	91	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 W6		1,62	14363,91	3322,54	23270	5382	2279	16071	42488	
				м3		9634,8	1266,77	15608	2052		3147		
27	99	Е11-060301-0406	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона		0,19	85964,67	19546,17	16333	3713	281	12584	31230	
				1т		64940	7838,89	12339	1489		2313		
28	101	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,6528	97,8	2,71	651	18	292	236	958	
				м2		51,18	0,31	340	2		71		
29	120	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты		6,736	7666,75	1837,1	51643	12375	32547	11570	68270	
				м3		997,9	849,04	6722	5719		5057		
30	121	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		33	4751,42	2346,58	156797	77437	38620	73269	248471	
				шт		1234,55	647,03	40740	21352		18405		
31	122	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		26,725	44667		1193726		1193726		1289224	Казахстан
				м3							95498		
32	123	Е11-060301-0406	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона		1,003	1004567,67	19546,17	1007581	19604	922842	66427	1159929	
				1т		64940	7838,89	65135	7862		85921		
33	133	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты		2,36	7666,75	1837,1	18094	4336	11403	4054	23920	
				м3		997,9	849,04	2355	2004		1772		
34	134	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W6		17,6	14363,91	3322,54	252805	58477	24756	174600	461597	
				м3		9634,8	1266,77	169572	22295		34192		
35	135	С1212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6		17,60	35592		626419		626419		676532	Казахстан
				м3							50113		
36	141	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		56,16	917,8	20,38	51544	1145	32481	16824	73837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		319,06	3,06	17918	172		5469		
37	142	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж		6,62668	71786,56	3293,84	475707	21827	31183	293876	831150	
				т конструкций		63787	484,61	422696	3211		61567		
38	143	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		6,62668	818918		5426708		5426708		5860845	Казахстан
				т							434137		
39	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115		132,61	82,93	1,93	10997	256	6772	2767	14865	
				м2		29,93	0,31	3969	41		1101		
40	145	С	Надбавка на 1 м3 изделия на сульфатостойкий цемент		97,78	270		26401		26401		28513	
				м3							2112		
			Итого по разделу: 5. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1..Н33, ОП1, ОП2, ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПМ1									**11540976**	
			ИТОГО:					**16360589**	**1100448**	**12058673**	**1675719**	**19479210**	
								1790201	**302118**		**1442902**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**202584**					
			Итого с временными									**19681793**	
			Зимние удорожания			**3,6 %**		**708545**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20390338**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**407807**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20798145**	
			Итого со скидкой подрядчика, к=0,9									**18 718 331**	
			НДС			**12 %**		**2 246 200**					
			Итого с НДС									**20 964 530**	

Заказчик: Арынов А.А.

Авторский надзор: Алиакпаров К.А.

Подрядчик: Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: Оспанов К.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети ТМ3. Граница проектирования от ПНС №3 до стыковки с ТМ9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1-085-19 от 11.09.2019**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-5-1 ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-240106-0109 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка		2	71540,02	28438,58	143080	56877	3127	98605	261020	
				комплект		41538	8262,56	83076	16525		19335		
2	2	Е11-240106-0108 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 400 мм. Установка		2	55939,91	26452,3	111880	52904	2478	71112	197631	
				комплект		28248,6	7666,62	56497	15333		14639		
3	3	Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2	Установка кранов шаровых стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара		24	15970,5	7310,51	383292	175453	7979	247240	680975	
				компл		8327,55	2078,19	199861	49877		50443		
4	4	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		6	9498,11	4909,64	56989	29457	1250	34680	99002	
				комплект		4380,12	1458,23	26281	8749		7333		
5	5	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 65 мм. Установка		2	9498,11	4909,64	18996	9819	417	11560	33000	
				комплект		4380,12	1458,23	8760	2916		2444		
6	6	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		24	5940,65	3050,96	142576	73223	3460	87018	247961	
				комплект		2745,51	916,85	65892	22004		18367		
7	7	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка		30	5940,65	3050,96	178220	91528	4325	108772	309951	
				комплект		2745,51	916,85	82365	27505		22959		
8	8	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 25 мм. Установка		4	5940,65	3050,96	23763	12203	577	14503	41327	
				комплект		2745,51	916,85	10982	3667		3061		
9	9	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 15 мм. Установка		4	5940,65	3050,96	23763	12203	577	14503	41327	
				комплект		2745,51	916,85	10982	3667		3061		
10	11	Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,101	1039772,57	384135,75	105017	38798	1073	77316	196920	
				км трубопровода		645012	128225,56	65146	12951		14587		
11	12	Е11-240101-0403 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,061	1073008,92	396549,06	65454	24190	778	48053	122588	
				км трубопровода		663708	131999,72	40486	8052		9081		
12	13	Е11-240101-0406 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка		0,076	1538951,7	593402,68	116960	45098	1690	84295	217355	
				км трубопровода		923307	197043,56	70171	14975		16100		
13	14	Е11-240101-0407 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка		0,026	1707448,39	663369,22	44394	17247	828	31833	82325	
				км трубопровода		1012242	224465,94	26318	5836		6098		
14	15	Е11-240101-0409 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка		0,04688	2281828,81	863565,96	106972	40484	2689	76526	198178	
				км трубопровода		1360912	287950,82	63800	13499		14680		
15	16	Е11-240101-0411 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 426 мм. Прокладка		0,007	2955770,68	1161947,69	20690	8133	707	14494	37999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		1692760	398778,48	11849	2791		2815		
16	17	Е11-220301-0115 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 920 мм. (Кожух).Укладка		0,06	7537926,62	4294177,18	452276	257650	31517	238082	745587	
				км трубопровода		2718472	1289637,12	163108	77378		55229		
17	18	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление компенсаторов ф530х8мм		18,035	205790,13	60439,1	3711425	1090019	91629	1999543	6167845	
				т конструкций		140270,4	20411	2529777	368112		456877		
18	19	Е11-240105-0113 Изм. и доп. вып. 1	Компенсаторы П-образные диаметром труб 530 мм. Установка		10	93101,79	44591,37	931018	445914	23944	588506	1641086	
				компенсатор		46116	13329,06	461160	133291		121562		
19	20	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		1,11541	743468,52	461141,1	829272	514361	13920	453378	1385262	
				т фасонных частей		269847,9	140725,27	300991	156966		102612		
20	21	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		8	4864,88	2464,89	38919	19720	1156	24549	68545	
				врезка		2255,5	844,07	18044	6753		5077		
21	22	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 57 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		18	4864,88	2464,89	87568	44368	2601	55234	154226	
				врезка		2255,5	844,07	40599	15193		11424		
22	23	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 89 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		10	6950,39	3506,61	69504	35066	2167	43804	122373	
				врезка		3227,1	1197,51	32271	11975		9065		
23	24	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 108 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		14	8270,49	4449,81	115787	62297	4667	69665	200288	
				врезка		3487,35	1538,99	48823	21546		14836		
24	25	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 159мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		38	13245,02	7554,21	503311	287060	27784	282519	848696	
				врезка		4959,65	2550,15	188467	96906		62866		
25	26	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 219 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	17927,55	10073,71	35855	20148	2647	19595	59886	
				врезка		6530,16	3366,32	13060	6733		4436		
26	27	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 325 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		4	30205,02	18199,77	120820	72799	7907	63105	198639	
				врезка		10028,46	5907,22	40114	23629		14714		
27	28	Е11-221101-0106	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 273 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	25703,88	15161,78	51408	30324	3072	27759	85500	
				врезка		9005,88	5013,94	18012	10028		6333		
28	29	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		4	4864,88	2464,89	19460	9859	578	12274	34273	
				врезка		2255,5	844,07	9022	3376		2539		
29	30	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	4864,88	2464,89	9730	4930	289	6137	17136	
				врезка		2255,5	844,07	4511	1688		1269		
30	31	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		5142,867	434,86	0	2236427	0	0	1543135	4081927	
				м2		434,86	0	2236427	0		302365		
31	32	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		173,41	37,21	1,93	6453	335	928	3618	10877	
				м2		29,93	0,31	5190	54		806		
32	33	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		18	390,69	265,38	7032	4777	0	3668	11556	
				м3 конструкции		125,31	63,39	2256	1141		856		
33	34	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		9	3201,81	1318,56	28816	11867	0	24163	57217	
				м3 конструкции		1883,25	602,69	16949	5424		4238		
34	35	Е11-270302-0101	Покрытия и основания из брусчатки. Разборка		197	2014,34	50,54	396825	9956	0	421199	883466	
				м3 конструкции		1963,8	15,89	386869	3130		65442		
35	36	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		72	253,52	214,78	18253	15464	0	8296	28673	
				м2 основания		38,74	67,95	2789	4892		2124		
36	37	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основанияиз щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слояк нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		72	30,74	30,74	2213	2214	0	784	3237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		0	10,08	0	726		240		
37	38	С1216-201-0801	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004		0,022	114299		2515		2515		2716	Казахстан
				т							201		
38	39	Е11-270602-0314 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		72	1912,23	198,99	137681	14327	121500	4162	153190	
				м2 покрытия		25,74	27,78	1853	2000		11347		
39	40	Е11-270602-0414 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0314		72	422,65	0,04	30431	3	30102	351	33245	
				м2 покрытия		4,52	0	325	0		2463		
40	41	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		20	1156,25	259,98	23125	5199	17151	2618	27802	
				м2 основания		38,74	82,47	775	1649		2059		
41	42	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		20	2044,12	178,83	40882	3577	46	34136	81019	
				м2		1863	76,55	37260	1531		6001		
42	43	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		2	1349		2698		2698		2914	Казахстан
				м3							216		
43	46	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка		51	21853,03	10624,27	1114505	541838	0	702162	1962000	
				м3		11228,76	5161,58	572667	263241		145333		
44	47	С3414-103-0101	Трубы металлические. Погрузка		181,15	796		144195				155731	
				т							11536		
45	48	С3412-501-0305	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки 5 км		905,75	120		108690				117385	
				т·км							8695		
46	49	С3414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка		181,15	796		144195				155731	
				т							11536		
47	50	С3414-103-0101	Трубы металлические.Погрузка		334,27	796		266079				287365	
				т							21286		
48	51	С3412-501-0305	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки 5 км		1671,36	120		200563				216608	
				т·км							16045		
49	52	С3414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка		334,27	796		266079				287365	
				т							21286		
50	53	С3414-104-0601	Мусор строительный. Погрузка		254,07	891		226376				244486	
				т							18110		
51	54	С3412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км		3219,45	44		141656				152988	
				т·км							11332		
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
52	55	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1499,12	27,92	27,92	41855	41855	0	12963	59203	
				м3 грунта		0	12,01	0	18004		4385		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									**59203**	
			Раздел: 2. ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ -10 шт (ТК-1-1,ТК-1-2,ТК-2-2,ТК-3-1,МК-1,ТК-ПТВС,МК-2, ТК-3-2,МК-3)										
53	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		18,958096	917,8	20,38	17400	386	10965	5679	24925	
				м2		319,06	3,06	6049	58		1846		
54	57	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		73,37128	34526,48	3705,75	2533252	271896	1393660	1138403	3965387	
				м3 конструкции		11826,1	1322,76	867696	97053		293732		
55	58	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В 7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		21,986	44667		982049		982049		1060613	
				м3							78564		
56	59	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		6,79228	12374,32	2885,11	84050	19597	32109	46182	140651	
				м3 сборных конструкций		4761,9	1000,1	32344	6793		10419		
57	60	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов/гидроизолом/		104,388096	2436,43	7,38	254334	770	199360	50610	329340	
				м2		519,25	2,07	54204	216		24396		
58	61	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. (Монолитная заделка).Устройство		2,88	19571,57	1152,08	56366	3318	48884	4515	65752	
				м3		1445,85	277,03	4164	798		4871		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	62	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции	т конструкций	4,312767	244190,82 162800	77043,6 4387,7	1053138 702118	332271 18923	18749	497519 124053	1674710	
60	63	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,74745	438170		327510		327510	26201	353711	Казахстан
61	64	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,201058	438170		88098		88098	7048	95146	Казахстан
62	65	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03864	475690		18381		18381	1470	19851	
63	66	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной сталитолщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	1,26071	502081		632979		632979	506.38	683617	
64	67	С1241-102-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	14,7	62119		913149		913149	73052	986201	
			Итого по разделу: 2. ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ -10 шт (ТК-1-1,ТК-1-2,ТК-2-2,ТК-3-1,МК-1,ТК-ПТВС,МК-2, ТК-3-2,МК-3)									**9399904**	
			Раздел: 3. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ										
65	68	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,207	64264,06 22294,54	11940,17 5014,3	270359 93793	50232 21095	126333	113739 30728	414826	
			Итого по разделу: 3. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ									**414826**	
			Раздел: 4. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков										
66	69	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,406	44667		18135		18135	1451	19586	Казахстан
67	70	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,4	44667		330536		330536	26443	356979	Казахстан
68	71	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25 W6	м3	11,4621	4372,85 2289,41	1777,22 446,18	50122 26241	20371 5114	3510	28534 6292	84948	
69	72	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции	т конструкций	0,507197	244190,82 162800	77043,6 4387,7	123853 82572	39076 2225	2205	58510 14589	196952	
70	73	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13892	438170		60871		60871	4870	65741	Казахстан
71	74	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023088	438170		10116		10116	809	10925	Казахстан
72	75	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,176625	502081		88680		88680	7094	95774	
73	76	С1241-102-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,2	62119		74543		74543	5963	80506	
			Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков									**911411**	
			Раздел: 5. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1..Н33, ОП1, ОП2, ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПМ1										
74	77	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	6,386	7666,75 997,9	1837,1 849,04	48960 6373	11732 5422	30856	10969 4794	64723	
75	78	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 W6	м3	61,3	14363,91 9634,8	3322,54 1266,77	880508 590613	203672 77653	86223	608122 119090	1607720	
76	79	Е11-060301-0406	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	5,2973	1004567,67 64940	19546,17 7838,89	5321496 344007	103542 41525	4873948	350834 453786	6126116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	80	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	5,4873	685096		3759327		3759327	300746	4060073	Казахстан
78	81	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	5,48733	818918		4493673		4493673	359494	4853167	Казахстан
79	82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	183	82,93	1,93	15176	353	9346	3818	20514	
						29,93	0,31	5477	57		1520		
80	83	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,48733	3477,98	552,78	19085	3033	1566	10001	31413	
						2639,8	1,53	14485	8		2327		
81	84	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,4	7666,75	1837,1	41400	9921	26091	9275	54729	
						997,9	849,04	5389	4585		4054		
82	85	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	2320,97	1050,28	25531	11553	8120	10671	39098	
						532,52	289,6	5858	3186		2896		
83	86	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,915	44667		130204		130204	10416	140620	Казахстан
84	87	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,222	993822,3	7863,72	220629	1745	203270	18835	258621	
						70326,9	1573,84	15613	349		19157		
85	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	345	917,8	20,38	316641	7031	199534	103352	453592	
						319,06	3,06	110076	1056		33599		
86	89	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,54	7666,75	1837,1	27140	6504	17104	6080	35878	
						997,9	849,04	3533	3006		2658		
87	90	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 W6	м3	26,4	14363,91	3322,54	379207	87715	37133	261899	692395	
						9634,8	1266,77	254359	33443		51289		
88	91	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,1855	419679		1756566		1756566	140525	1897091	
89	92	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,6785	685096		464838		464838	37187	502025	Казахстан
90	93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	78,84	917,8	20,38	72359	1607	45598	23618	103655	
						319,06	3,06	25155	241		7678		
91	94	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	3,1249	71786,56	3293,84	224326	10293	14705	138581	391940	
						63787	484,61	199328	1514		29033		
92	95	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	4,70316	818918		3851502		3851502	308120	4159622	Казахстан
93	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ 115	м2	311,0181	82,93	1,93	25793	600	15884	6490	34866	
						29,93	0,31	9309	96		2583		
94	97	С1241-102-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,93	34375		2644469		2644469	211558	2856027	Казахстан
95	98	СССЦ РК 8.04-08-2019 т.6	Доплата за изменение марки стали С245	т	9,75156	5772		56286		56286	4503	60789	
96	99	СССЦ РК 8.04-08-2019 т.6	Доплата занзменение марки стали С255	т	1,427	10504		14989		14989	1199	16188	
97	100	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажныхпроизводственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	11,17856	8257,97	1185,03	92312	13247	10307	47467	150961	
						6150,88	3,06	68758	34		11182		
98	101	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглойстали. Монтаж	т конструкций	0,7014	87991,44	25799,98	61717	18096	7613	29460	98471	
						51337	9535,7	36008	6688		7294		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	102	С1222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	0,7014	822701		577042		577042	46163	623205	Казахстан
100	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,35	82,93 29,93	1,93 0,31	2268 819	52 8	1397	571 227	3066	
101	104	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,73132	83497,21 42772	27992,77 9621,96	61063 31280	20472 7037	9311	26439 7000	94502	
102	105	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,73132	887579		649104		649104	51928	701032	Казахстан
103	106	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,52	82,93 29,93	1,93 0,31	2365 854	55 9	1457	595 237	3197	
104	107	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,43272	8257,97 6150,88	1185,03 3,06	11831 8812	1697 4	1321	6084 1433	19348	
			Итого по разделу: 5. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1..Н33, ОП1, ОП2, ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПМ1									**30154644**	
			Раздел: 6. Транспортировка										
105	108	С3414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	1068	577		616236			49299	665535	
106	109	С3414-101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	1068	577		616236			49299	665535	
107	110	С3411-103-0212	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10680	49		523320			41866	565186	
			Итого по разделу: 6. Транспортировка									**1896256**	
			Раздел: 7. Демонтажные работы										
108	111	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	148	918,64 275,98	642,66 177,2	135959 40845	95114 26226	0	79144 17208	232311	
109	112	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	51	21853,03 11228,76	10624,27 5161,58	1114505 572667	541838 263241	0	702162 145333	1962000	
110	113	С3414-104-0601	Мусор строительный. Погрузка	т	269,58	891		240196			19216	259412	
111	114	С3412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	3234,96	44		142338			11387	153725	
			Итого по разделу: 7. Демонтажные работы									**2607448**	
			ИТОГО:					**51730461**	**6121334**	**29800379**	**12064073**	**68898091**	
								12172584	**2071377**		**5103557**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**716540**					
			Итого с временными									**69614630**	
			Зимние удорожания			**3,6 %**		**2506127**					
			Итого с зимними удорожаниями									**72120757**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1442415**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**73563172**	
			Итого со скидкой подрядчика, к=0,9									**66 206 855**	
			НДС			**12 %**		**7 944 823**					
			Итого с НДС									**74 151 677**	

Заказчик: _____ Арынов А.А.

Авторский надзор: _____ Аликпаров К.А.

Подрядчик: _____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: _____ Оспанов К.