Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: **ТОО "МТС-Төлеген" Договор №71 от 29.06.2020г**

Инженер: **ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг" Договор № 54 от 26.06.2020г**

Автор: ТОО "ТОО "ТУР Проект Сервис" " Договор №48 от 26.06.2020г

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов по улице Бишимбаева дома №14 в городе Ленгер, Толебийского района, Туркестанской области. Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	119665	Договор № 71 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "ТОО МТС-Төлеген"	119665

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	8 144 883,10	8 144 883,10	5 863 800,58	7 272 217,05	5 863 800,58	210 742,00				703 656,07	6 567 456,65
Затраты инжиниринговых услуг	235 619,83	235 619,83	184 511,21							0,00	184 511,21
авторский надзор	91 222,69	91 222,69	81 448,83							9 773,86	91 222,69
Всего по стройке	**8 471 725,62**	**8 471 725,62**	**6 129 760,62**	**7 272 217,05**	**5 863 800,58**	**210 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 429,93**	**6 843 190,55**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
_____ **Оринбаев Ж.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ **Кунтуов М.А.**
Инженер_____ **Карабаев М.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.Н..**
ГИП _____ Абдувалиев М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МТС Толеген"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов для повторных применений по улице Бишембаева №14 в городе Ленгер, Толебийского района, Туркестанской области. Тип-1**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом (Тип 1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **29.06.2020**

Акт выполненных работ 2

за **август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Фундамент										
			Раздел: 16. Стены										
1	24	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05384	221796		11941		11941		12897	
											955		
2	25	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,7	32652	4813,36	153464	22623	83536	47247	216768	
						10065	981,77	47306	4614		16057		
	25.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7705	15586				74353,01			казахстан 100%
3	26	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0702	228894		16068		16068		17354	
											1285		
4	27	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16335	212819		34764		34764		37545	
			Итого по разделу: 16. Стены								2781		
												284564	
			Раздел: 17. Вентшахта										
5	28	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	0,21	8686,81	2688,4	1824	565	359	954	3000	
						4289,16	594,44	901	125		222		
	28.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	15373				355,12			Казахстан 100%
6	29	С121-030301-0403	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	0,1932	19994		3863		3863		4172	
											309		
7	30	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0014256	69824,69	2257,49	100	3	0	91	205	
						67567,2	729,54	96	1		15		
8	31	С121-050308-0111	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,44	1688		743		743		802	
											59		
9	32	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3	0,05	31450,24	4813,36	1573	241	829	503	2241	
						10065	981,77	503	49		166		
	32.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0508	14402				730,9			Казахстан 100%
10	33	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0032	221796		710		710		767	
											57		
11	34	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00048	228894		110		110		119	
											9		
12	35	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,0102	20223,2	1379,72	206	14	3	176	413	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	35.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	т		18555,48	386	189	4		31		
				кг	0,0306	96				2,94			Казахстан 100%
13	36	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,00812**	**221796**		**1801**		**1801**		**1945**	
				т							144		
14	37	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,00208**	**228894**		**476**		**476**		**514**	
				т							38		
15	38	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,0204**	**92439,31**	**1047,21**	**1886**	**21**	**1363**	**460**	**2533**	
			м3 древесины в конструкции			**24570**	**486,36**	**501**	**10**		**188**		
	38.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,019	56086				1064,06			Казахстан 100%
	38.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	54851				134,28			Казахстан 100%
16	39	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,0204**	**8850,03**	**58,03**	**181**	**1**	**161**	**17**	**213**	
			м3 древесины в конструкции			**899,34**	**25,86**	**18**	**1**		**16**		
	39.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0001	1148499				156,98			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 17. Вентшахта									**16924**	
			Раздел: 18. Покрытие										
17	40	Е11-100104-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**		**33,6**	**1934,78**	**223,51**	**65009**	**7510**	**23009**	**33836**	**106752**	
			м2 перекрытия			**1026,48**	**92,43**	**34490**	**3106**		**7908**		
18	41	С121-070602-0104	**Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86**		**33,6**	**4646**		**156106**		**156106**		**168594**	
				м2							12488		
19	42	С121-070203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		**0,86**	**54851**		**47172**		**47172**		**50946**	
				м3							3774		
20	43	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,00869**	**764602,52**	**7187,72**	**6644**	**62**	**6042**	**652**	**7880**	
			т стальных элементов			**62171,2**	**1391,53**	**540**	**12**		**584**		
	43.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0087	686925				5969,38			Казахстан 100%
21	44	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		**0,00072**	**633858**		**456**		**456**		**493**	Казахстан
				т							37		
22	45	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**		**2,68**	**32652**	**4813,36**	**87507**	**12900**	**47633**	**26941**	**123604**	
				м3		**10065**	**981,77**	**26974**	**2631**		**9156**		
	45.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7202	15586				42397,04			казахстан 100%
23	46	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,12015**	**221796**		**26649**		**26649**		**28781**	
				т							2132		
24	47	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,03024**	**228894**		**6922**		**6922**		**7475**	
				т							554		
25	48	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка плитами**		**57,51**	**219,63**	**14,32**	**12631**	**824**	**694**	**10366**	**24837**	
				м2		**193,25**	**7,03**	**11114**	**404**		**1840**		
26	49	С121-070509-0404	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм**		**58,94775**	**571**		**33659**		**33659**		**36352**	
				м2							2693		
			Итого по разделу: 18. Покрытие									**555714**	
			Раздел: 19. Кровля										
27	50	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**		**57,51**	**704,5**	**26,21**	**40516**	**1507**	**27340**	**10957**	**55590**	
			м2 изолируемой поверхности			**202,9**	**4,19**	**11668**	**241**		**4118**		
	50.1	2110-0401-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	63,261	134				8476,97			Казахстан 100%

№ гл/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	112,7196	136				15329,87			Казахстан 100%
28	51	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**57,51**	**922,67**	**52,55**	**53063**	**3022**	**19193**	**29035**	**88665**	
						536,39	**12,37**	**30848**	**711**		**6568**		
	51.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	115,5951	136				15720,93			Казахстан 100%
29	52	**С121-110102-0108 прим.**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 /ППЖ-200/**	**м3**	**7,700589**	**37252**		**286862**		**286862**		**309811**	
30	53	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная /Укладка руберонда/. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**57,51**	**704,5**	**26,21**	**40516**	**1507**	**27340**	**22949**	**55590**	
						202,9	**4,19**	**11668**	**241**		**10957**		
	53.1	2110-0401-0601	Руберойд кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	63,261	134				8476,97	**4118**		Казахстан 100%
	53.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	112,7196	136				15329,87			Казахстан 100%
31	54	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,454**	**98054,27**	**1428,29**	**44517**	**648**	**33092**	**9938**	**58811**	
						23735,4	**586,72**	**10776**	**266**		**4356**		
	54.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0173	216144				3728,92			Казахстан 100%
	54.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0726	53018				3851,23			Казахстан 100%
	54.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3768	58102				21894			Казахстан 100%
32	55	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,454**	**8850,03**	**58,03**	**4018**	**26**	**3583**	**378**	**4748**	
						899,34	**25,86**	**408**	**12**		**352**		
	55.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,003	1148499				3493,5			Казахстан 100%
33	56	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,8508**	**92439,31**	**1047,21**	**78647**	**891**	**56852**	**19186**	**105660**	
						24570	**486,36**	**20904**	**414**		**7827**		
	56.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7912	56086				44377,71			Казахстан 100%
	56.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1021	54851				5600,07			Казахстан 100%
34	57	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,8508**	**8850,03**	**58,03**	**7530**	**49**	**6715**	**708**	**8897**	
						899,34	**25,86**	**765**	**22**		**659**		
	57.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0057	1148499				6546,86			Казахстан 100%
35	58	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Норожников,накладок,связей жесткости,раскос, прогоны. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,63**	**98054,27**	**1428,29**	**159828**	**2328**	**118812**	**35681**	**211150**	
						23735,4	**586,72**	**38689**	**956**		**15641**		
	58.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0619	216144				13387,96			Казахстан 100%
	58.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2608	53018				13827,09			Казахстан 100%
	58.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,3529	58102				78606,2			Казахстан 100%
36	59	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,63**	**8850,03**	**58,03**	**14426**	**95**	**12865**	**1357**	**17045**	
						899,34	**25,86**	**1466**	**42**		**1263**		
	59.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0109	1148499				12542,76			Казахстан 100%
37	60	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**110,83**	**790,25**	**21,51**	**87583**	**2384**	**8629**	**71266**	**171557**	
						690,89	**8,05**	**76571**	**892**		**12708**		
	60.1	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,7869	7502				5903,27			Казахстан 100%
	60.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,2166	775				1717,87			Казахстан 100%
38	61	**С121-100104-0110**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**127,4545**	**2205**		**281037**		**281037**		**303520**	
39	62	**С121-070201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**		**0,318**	**53018**		**16860**		**16860**	**22483**	**18209**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	63	С121-070203-0404	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Карнизный щит"/**	м3	1,0235	25051		25640		25640	1349	27691	
41	64	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	110,83	308,26	2,69	34164	298	30086	2051	40701	
	64.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0255	34,1 1148499	1,2	3780	133	29276,27	3015		Казахстан 100%
42	65	С121-100102-0112	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	26,6	1160		30856		30856	2468	33324	
43	66	С121-100102-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	12	1002		12024		12024	962	12986	
44	67	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	8,5	45,37 38,11	5,11 2,08	386 324	43 18	18	307 55	749	
45	68	С121-070201-0401	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,034	35717		1214		1214	97	1312	
46	69	С121-070203-0401	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,095625	25051		2396		2396	192	2587	
47	70	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,129625	8850,03 899,34	58,03 25,86	1147 117	8 3	1023	108 100	1356	
	70.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0009	1148499				997,46			Казахстан 100%
48	71	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	8188,5 6876,48	855,62 360,91	8189 6876	856 361	456	6514 1176	15878	
49	72	С121-070201-0401	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,169	35717		6036		6036	483	6519	
50	73	С121-070203-0203	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,075	54979		4123		4123	330	4453	
51	74	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,144	1654,01 1617,33	24,94 12,16	238 233	4 2	2	211 36	485	
52	75	С121-070203-0204	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,043	50389		2167		2167	173	2340	
53	76	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	0,144	1045,9 812,27	3,25 1,6	151 117	0 0	33	94 20	264	
	76.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0144	560				8,06			Казахстан 100%
	76.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,059	88				5,2			Казахстан 100%
	76.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0429	458				19,65			Казахстан 100%
54	77	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,244	8850,03 899,34	58,03 25,86	2159 219	14 6	1926	203 189	2552	
	77.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0016	1148499				1877,57			Казахстан 100%
55	78	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	5,81	790,25 690,89	21,51 8,05	4591 4014	125 47	452	3736 666	8993	
	78.1	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0413	7502				309,47			Казахстан 100%
	78.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,1162	775				90,05			Казахстан 100%
56	79	С121-100103-0103	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	6,6815	1370		9154		9154	732	9886	

№ пп/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	80	**Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3**	**Облицовка фасада металлическим сайдингом**	**м2**	**17,6**	**760,22**	**2,7**	**13380**	**48**	**6121**	**5784**	**20697**	
	80.1	2113-0211-0701	Крепитель касСеты (икля)	шт.	45,76	60	**1,04**	**7211**	**18**		**1533**		
	80.2	2113-0816-3524	Салазка	шт.	24,64	137				2745,6			Казахстан 100%
58	81	**С122-030101-0401**	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**17,6**	**1344**		**23654**		**23654**		**25547**	Казахстан 100%
59	82	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,65**	**3077,32**	**14,14**	**14310**	**66**	**9132**	**1892**	**20550**	
	82.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	**1099,33**	**3,65**	**5112**	**17**		**4719**		
						339882				9008,57	**1522**		Казахстан 100%
60	83	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0112**	**92439,31**	**1047,21**	**1035**	**12**	**748**	**253**	**1391**	
	83.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0104	**24570**	**486,36**	**275**	**5**		**103**		
						56086				584,19			Казахстан 100%
	83.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	54851				73,72			Казахстан 100%
61	84	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0112**	**8850,03**	**58,03**	**99**	**1**	**88**	**9**	**117**	
	84.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0001	**899,34**	**25,86**	**10**	**0**		**9**		
						1148499				86,18			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 19. Кровля									**1649631**	
			Раздел: 20. Полы										
62	85	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**39,84**	**161,77**	**76,23**	**6445**	**3037**	**0**	**3471**	**10709**	
63	86	**Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16К=2**	**Покрытие полиэтиленовой пленкой**	**м2 покрытия**	**47,47**	**483,87**	**0,55**	**22969**	**26**	**10822**	**12013**	**37781**	
	86.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1187	**255,35**	**0,27**	**12121**	**13**		**2799**		
						81815				9709,4			Казахстан 100%
64	87	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**47,47**	**595,6**	**29,01**	**28273**	**1377**	**10443**	**16107**	**47931**	
	87.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9684	**346,6**	**14,36**	**16453**	**682**		**3550**		
						10760				10419,85			Казахстан 100%
65	88	**Е11-110101-1104 К=12**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**47,47**	**769,22**	**60,7**	**36515**	**2882**	**31260**	**3503**	**43219**	
	88.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9052	**50**	**28,5**	**2374**	**1353**		**3201**		
						10760				31259,56			Казахстан 100%
66	89	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**47,47**	**1580,42**	**85,29**	**75022**	**4049**	**38450**	**31125**	**114639**	
	89.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	53,1664	**685,15**	**12,38**	**32524**	**588**		**8492**		
						241				12813,1			Казахстан 100%
	89.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1642	116878				19196,77			Казахстан 100%
67	90	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**47,47**	**970,76**	**42,25**	**46082**	**2006**	**24452**	**18762**	**70031**	
	90.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	53,1664	**413,4**	**7,06**	**19624**	**335**		**5187**		
						241				12813,1			Казахстан 100%
	90.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0717	116878				8377,78			Казахстан 100%
68	91	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**47,47**	**345,7**	**30,94**	**16410**	**1469**	**0**	**14727**	**33628**	
69	92	**С121-110103-0101**	**Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95**	**м3**	**1,466823**	**314,76**	**15,28**	**14942**	**725**		**2491**		
						6564		**9628**		**9628**		**10398**	
70	93	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**47,47**	**595,6**	**29,01**	**28273**	**1377**	**10443**	**770**		
	93.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9684	**346,6**	**14,36**	**16453**	**682**		**16107**	**47931**	
						10760				10419,85	**3550**		Казахстан 100%
71	94	**Е11-110101-1104 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**47,47**	**384,61**	**30,35**	**18257**	**1441**	**15630**	**1751**	**21610**	
	94.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4526	**25**	**14,25**	**1187**	**676**		**1601**		
						10760				15629,78			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	**95**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,09494**	**15334,38**	**1406,22**	**1456**	**134**	**3**	**1253**	**2926**	
	95.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0266	13896,8	606,02	1319	58	2,98	217		Казахстан 100%
73	**96**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,09494**	**308407**		**29280**		**29280**		**31623**	
74	**97**	**Е11-110101-1109**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**47,47**	**942,59**	**15,96**	**44745**	**758**	**26481**	**16647**	**66303**	
	97.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,076	368,79	4,27	17507	203		4911		
	97.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,3228	90				6,84			Казахстан 100%
	97.3	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	265,832	14				4,52			Казахстан 100%
	97.4	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	151,904	59				15684,09			Казахстан 100%
75	**98**	**Е11-110101-1110**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	**м2 стяжки**	**47,47**	**137,06**	**2,72**	**6506**	**129**	**5322**	**1030**	**8139**	
	98.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,057	22,23	0,85	1055	40		603		
	98.2	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	90,193	14				0,8			Казахстан 100%
76	**99**	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**47,47**	**3478,7**	**21,52**	**165134**	**1021**	**144637**	**18785**	**198632**	
	99.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	48,4194	410,27	10,71	19475	509		14713		
77	**100**	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**59,7**	**367,34**	**0,82**	**21930**	**49**	**14491**	**6970**	**31212**	
	100.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	60,297	123,79	0,41	7390	24		2312		
78	**101**	**Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16К=2**	**Покрытие полиэтиленовой пленкой**	**м2 покрытия**	**2,34**	**483,87**	**0,55**	**1132**	**1**	**533**	**592**	**1862**	
	101.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0059	255,35	0,27	598	1		138		
79	**102**	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,34**	**595,6**	**29,01**	**1394**	**68**	**515**	**794**	**2363**	
	102.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0477	346,6	14,36	811	34		175		
80	**103**	**Е11-110101-1104 К=12**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**2,34**	**769,22**	**60,7**	**1800**	**142**	**1541**	**173**	**2130**	
	103.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1432	50	28,5	117	67		158		
81	**104**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,34**	**1580,42**	**85,29**	**3698**	**200**	**1895**	**1534**	**5651**	
	104.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,6208	685,15	12,38	1603	29		419		
	104.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0081	241				631,61			Казахстан 100%
82	**105**	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,34**	**970,76**	**42,25**	**2272**	**99**	**1205**	**925**	**3452**	
	105.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,6208	413,4	7,06	967	17		256		
	105.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0035	241				631,61			Казахстан 100%
83	**106**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,34**	**345,7**	**30,94**	**809**	**72**	**0**	**726**	**1658**	
84	**107**	**С121-110103-0101**	**Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,072306**	**314,76**	**15,28**	**737**	**36**		**123**		
85	**108**	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,34**	**6564**		**475**		**475**		**513**	
	108.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0477	595,6	29,01	1394	68	515	38	2363	
						346,6	14,36	811	34		794		
						10760				513,64	175		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	**109**	**Е11-110101-1104 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**2,34**	**384,61**	**30,35**	**900**	**71**	**770**	**86**	**1065**	
	109.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0716	10760	**25**	**14,25**	**59**	**33**	**79**		
87	**110**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,00468**	**15334,38**	**1406,22**	**72**	**7**	770,46			Казахстан 100%
	110.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0013	112	**13896,8**	**606,02**	**65**	**3**	**0**	**62**	**144**
88	**111**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,00468**	**308407**	**1443**	**1443**		0,15	**11**	**1559**	Казахстан 100%
89	**112**	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,34**	**3505,04**	**75,21**	**8202**	**176**	**5109**	**115**	**11902**	
	112.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0351	16298	**1246,56**	**34,66**	**2917**	**81**	**2818**		
	112.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0716	3142				572,06	**882**		Казахстан 100%
	112.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,3868	1806				224,98			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 20. Полы							4310,56			Казахстан 100%
												811374	
			Раздел: 21. Оконные и дверные проемы										
90	**113**	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**9**	**2983,75**	**176,32**	**26854**	**1587**	**13496**	**11270**	**41174**	
	113.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,28	1630	**1307,83**	**83,52**	**11770**	**752**	**3050**		
91	**114**	**С121-090201-0302**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9**	**19660**		**176940**		13496,4			Казахстан 100%
92	**115**	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**0,24**	**3566,11**	**175,58**	**856**	**42**	**176940**	**14155**	**191095**	
	115.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2736	1630	**1532,33**	**82,39**	**368**	**20**	**446**	**349**	**1301**
93	**116**	**С121-090201-0102**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,24**	**23624**		**5670**		**5670**	**96**	**6123**	Казахстан 100%
94	**117**	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**6,6**	**1207,25**	**5,01**	**7968**	**33**	**6353**	**454**	**10159**	
	117.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,7356	1630	**239,66**	**2,48**	**1582**	**16**	**1438**	**752**	
95	**118**	**С121-090205-0203**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6,6**	**1464**		**9662**		**9662**	6089,03		Казахстан 100%
96	**119**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,8**	**3077,32**	**14,14**	**5539**	**25**	**3535**	**773**	**10435**	
	119.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0103	339882	**1099,33**	**3,65**	**1979**	**7**	**1827**	**589**	**7955**
97	**120**	**Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	**м2**	**2**	**3102,74**	**49,79**	**6205**	**100**	**1068**	3487,19	**3504**	Казахстан 100%
	120.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,48	1630	**2518,87**	**20,32**	**5038**	**41**	**777**	**10486**	
	120.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,8414	314				782,4			Казахстан 100%
98	**121**	**С121-090402-0501**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2**	**40518**		**81036**		**81036**	264,2	**87519**	Казахстан 100%
											6483		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	122	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**10,76**	**1779,67**	**78,1**	**19149**	**840**	**5968**	**11445**	**33042**	
	122.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5824	1630				4209,31			Казахстан 100%
	122.2	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	32,6028	43				1401,92			Казахстан 100%
100	123	**С121-090102-0102**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**1,56**	**5643**		**8803**		**8803**		**9507**	
101	124	**С121-090102-0103**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**9,2**	**4459**		**41023**		**41023**	**704**	**44305**	
102	125	**С121-090404-1005**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**6**	**3495**		**20970**		**20970**	**3282**	**22648**	
			Итого по разделу: 21. Оконные и дверные проемы								**1678**	**475749**	
			Раздел: 22. Внутренняя отделка										
103	126	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**49,81**	**2038,21**	**14,34**	**101523**	**714**	**39240**	**55662**	**169760**	
	126.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	88,6618	51				4521,75			Казахстан 100%
	126.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	4,4829	917				4110,82			Казахстан 100%
	126.3	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	142,626	138				19682,38			Казахстан 100%
104	127	**С122-030201-0103**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**51,3043**	**385**		**19752**		**19752**	**1580**	**21332**	
105	128	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**49,81**	**619,19**	**3,26**	**30842**	**162**	**10898**	**15865**	**50444**	
	128.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	104,4018	88				9187,35			Казахстан 100%
106	129	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**49,81**	**615,31**	**4,57**	**30648**	**228**	**6721**	**19049**	**53674**	
	129.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0314	211478				6636,24			Казахстан 100%
107	130	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**138,87**	**2658,97**	**35,26**	**369250**	**4897**	**162492**	**163333**	**575190**	
	130.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,305	18408				79245,89			Казахстан 100%
	130.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	149,9796	481				72140,19			Казахстан 100%
108	131	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**138,87**	**1125,67**	**7,6**	**156322**	**1056**	**58667**	**77549**	**252580**	
	131.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	582,143	88				51228,59			Казахстан 100%
109	132	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**138,87**	**615,31**	**4,57**	**85448**	**634**	**18739**	**53110**	**149642**	
	132.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0875	211478				18501,81			Казахстан 100%
110	133	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**10,98**	**3246,87**	**34,89**	**35651**	**383**	**18925**	**13222**	**52783**	
	133.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	10,98	1470				16140,6			Казахстан 100%
111	134	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,36**	**3157,94**	**45,75**	**35874**	**520**	**9204**	**21132**	**61566**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	134.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,4885	18408				8991,94			Казахстан 100%
112	135	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,36**	**2347,42**	**21,86**	**26667**	**248**	**3746**	**18200**	**48456**	
	135.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	39,033	88				3434,9			Казахстан 100%
113	136	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,36**	**615,31**	**4,57**	**6990**	**52**	**1533**	**4345**	**12241**	
	136.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0072	211478				1513,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 22. Внутренняя отделка									**1447668**	
			Раздел: 23. Наружняя отделка										
114	137	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,88**	**1211,45**	**32,39**	**32564**	**871**	**9505**	**18334**	**54970**	
	137.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,508	18706				9503,25			Казахстан 100%
115	138	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,88**	**831,63**	**3,25**	**22354**	**87**	**6643**	**12534**	**37679**	
	138.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002	706831				1424,97			Казахстан 100%
	138.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,0374	560				1700,97			Казахстан 100%
	138.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	13,7088	88				1206,37			Казахстан 100%
	138.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,9379	458				2261,54			Казахстан 100%
116	139	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**80,17**	**2658,97**	**35,26**	**213169**	**2827**	**93807**	**94292**	**332059**	
	139.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	2,4853	18408				45748,85			Казахстан 100%
	139.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	86,5836	481				41646,71			Казахстан 100%
117	140	**ТОО "Nurly Group" стр.**	**Утеплитель КАМКОР**	**литр**	**80,17**	**2413,39**		**193482**		**193482**		**208960**	
118	141	**Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	**м2 отделываемой поверхности**	**80,17**	**1190**	**9,08**	**95403**	**728**	**32643**	**15479**	**156930**	
	141.1	2205-0104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	240,51	93				22367,43			Казахстан 100%
119	142	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**80,17**	**167,54**	**1,42**	**13431**	**114**	**6946**	**5141**	**20058**	
	142.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	30,4646	228				6945,93			Казахстан 100%
120	143	**Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**27,4**	**558,44**	**0,79**	**15301**	**22**	**3434**	**9476**	**26760**	
	143.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,1836	18706				3434,05			Казахстан 100%
121	144	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,48**	**167,54**	**1,42**	**918**	**8**	**475**	**351**	**1371**	
	144.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,0824	228				474,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 23. Наружняя отделка									**838787**	
			Раздел: 24. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
122	145	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,32**	**23076,03**	**1010,05**	**53536**	**2343**	**41038**	**10017**	**68638**	
	145.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,3664	15865				37542,94			Казахстан 100%
123	146	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,10352**	**15334,38**	**1406,22**	**1587**	**146**	**3**	**1366**	**3190**	
						13896,8	**606,02**	**1439**	**63**		**236**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	146.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,029	112				3,25			Казахстан 100%
124	**147**	**С121-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,10352**	**264576**		**27389**		**27389**	**2191**	**29580**	
125	**148**	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	**0,003288**	**76699,53** 57417,5	**17803,72** 6930,63	**252** 189	**59** 23	**5**	**193** 36	**480**	
126	**149**	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием нутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,003288**	**553075**		**1819**		**1819**	**145**	**1964**	
127	**150**	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж**	т конструкций	**0,5676**	**25580,57** 11818,4	**11550,21** 3259,61	**14520** 6708	**6556** 1850	**1256**	**5905** 1634	**22059**	
	150.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473440				107,49			Казахстан 100%
	150.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3973	244				96,95			Казахстан 100%
	150.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863677				105,78			Казахстан 100%
	150.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	491397				86,46			Казахстан 100%
	150.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003	575639				196,04			Казахстан 100%
	150.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0011	411833				453,49			Казахстан 100%
128	**151**	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,5676**	**553075**		**313925**		**313925**	**25114**	**339039**	
129	**152**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	**16,4604**	**159,23** 52,91	**3,44** 0,54	**2621** 871	**57** 9	**1693**	**607** 258	**3486**	
	152.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	503480				1491,75			Казахстан 100%
130	**153**	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,03081**	**76472,56** 37830,1	**26763,56** 8505,6	**2356** 1166	**825** 262	**366**	**985** 267	**3608**	
	153.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633858				261,69			Казахстан 100%
	153.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219512				27,05			Казахстан 100%
	153.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	411833				24,62			Казахстан 100%
131	**154**	**С121-060208-0501**	**Ограждениелестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,03081**	**581954**		**17930**		**17930**	**1434**	**19364**	
132	**155**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**0,89349**	**159,23** 52,91	**3,44** 0,54	**142** 47	**3** 0	**92**	**33** 14	**189**	
	155.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	503480				80,97			Казахстан 100%
133	**156**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,01436**	**902007,64** 245916	**1328,64** 573,21	**12953** 3531	**19** 8	**9402**	**3221** 1294	**17468**	
	156.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0144	654763				9402,4			Казахстан 100%
134	**157**	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**11**	**790,25** 690,89	**21,51** 8,05	**8693** 7600	**237** 89	**856**	**7073** 1261	**17027**	
	157.1	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0781	7502				585,91			Казахстан 100%
	157.2	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,22	775				170,5			Казахстан 100%
135	**158**	**С121-100103-0103**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**12,65**	**1370**		**17331**		**17331**	**1386**	**18717**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	**159**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,00476**	**902007,64** / **245916**	**1328,64** / **573,21**	**4294** / **1171**	**6** / **3**	**3117**	**1068** / **429**	**5790**	
	159.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0048	654763				3116,67			Казахстан 100%
137	**160**	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1/. Монтаж**	**т конструкций**	**0,064856**	**25580,57** / **11818,4**	**11550,21** / **3259,61**	**1659** / **766**	**749** / **211**	**143**	**675** / **187**	**2521**	
	160.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	473440				12,28			Казахстан 100%
	160.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0454	244				11,08			Казахстан 100%
	160.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863677				12,09			Казахстан 100%
	160.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	491397				9,88			Казахстан 100%
	160.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	575639				22,4			Казахстан 100%
	160.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	411833				51,82			Казахстан 100%
138	**161**	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	**0,064856**	**290927**		**18868**		**18868**		**20378**	
139	**162**	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1,Пр, Ф-1/**	**т конструкций**	**0,20062**	**90525,45** / **66444**	**21629,51** / **5875,46**	**18161** / **13330**	**4339** / **1179**	**492**	**10011** / **2254**	**30426**	
	162.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633858				55,95			Казахстан 100%
	162.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2407	244				58,74			Казахстан 100%
	162.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863677				37,39			Казахстан 100%
	162.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	491397				30,56			Казахстан 100%
	162.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575639				69,29			Казахстан 100%
	162.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004	411833				160,29			Казахстан 100%
140	**163**	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	**0,07984**	**290927**		**23228**		**23228**		**25086**	
141	**164**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,12078**	**262672**		**31726**		**31726**	**1858**	**34264**	
142	**165**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**7,698804**	**159,23** / **52,91**	**3,44** / **0,54**	**1226** / **407**	**27** / **4**	**792**	**284** / **121**	**1631**	
	165.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0014	503480				697,71			Казахстан 100%
143	**166**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5/**	**м3 подстилающего слоя**	**2,76**	**18576,79** / **3799,08**	**8,16** / **0**	**51272** / **10485**	**23** / **0**	**40764**	**9856** / **4890**	**66019**	
	166.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8152	11852				33365,75			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									**730924**	
			2-1-2 Водопровод и канализация работы										
			Раздел: 1. Хоз.-питьевой водопровод В1										
144	**1**	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**25**	**1434,37** / **1413,15**	**16,64** / **0,1**	**35859** / **35329**	**416** / **2**	**115**	**34624** / **5639**	**76123**	
	1.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,125	917				114,63			Казахстан 100%
145	**2**	**С123-010601-0102**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные**	м	**24,75**	**142**		**3515**		**3515**	**281**	**3796**	**Казахстан**
146	**3**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**25**	**88,85**	**1,31**	**2221**	**33**	**47**	**2099**	**4666**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	560				2,8			Казахстан 100%
	3.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,25	147				36,75			Казахстан 100%
	3.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0125	458				5,73			Казахстан 100%
147	4	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,025**	**60194,2**	**0**	**1505**	**0**	**49**	**1442**	**3182**	
	4.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,295	147				43,36			Казахстан 100%
148	5	**С123-040501-0222**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5**	**1037**		**5185**		**5185**	**415**	**5600**	
149	6	**С123-020401-2401**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**26**		**104**		**104**	**8**	**112**	**Казахстан**
150	7	**С123-020401-1201**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7**	**15**		**105**		**105**	**8**	**113**	**Казахстан**
151	8	**С123-020401-3502**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25**	**8**		**200**		**200**	**16**	**216**	**Казахстан**
152	9	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**20**	**1434,37**	**16,64**	**28687**	**333**	**92**	**27700**	**60898**	
	9.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,1	917				91,7			Казахстан 100%
153	10	**С123-010601-0102**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**19,8**	**142**		**2812**		**2812**	**225**	**3037**	**Казахстан**
154	11	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20**	**88,85**	**1,31**	**1777**	**26**	**38**	**1679**	**3733**	
	11.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,004	560				2,24			Казахстан 100%
	11.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2	147				29,4			Казахстан 100%
	11.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	458				4,58			Казахстан 100%
155	12	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,02**	**60194,2**	**0**	**1204**	**0**	**39**	**1153**	**2546**	
	12.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,236	147				34,69			Казахстан 100%
156	13	**С123-020401-4001 прим.**	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**636**		**2544**		**2544**	**204**	**2748**	
157	14	**С123-020401-2401**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**26**		**52**		**52**	**4**	**56**	**Казахстан**
158	15	**С123-020401-1201**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6**	**15**		**90**		**90**	**7**	**97**	**Казахстан**
159	16	**С123-020401-3502**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20**	**8**		**160**		**160**	**13**	**173**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Хоз.-питьевой водопровод ВІ									**167096**	
			Раздел: 2. Бытовая канализация										
160	17	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**824,16**	**1,39**	**16483**	**28**	**57**	**16080**	**35168**	
	17.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	188480				45,24			Казахстан 100%
	17.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,078	147				11,47			Казахстан 100%
161	18	**С123-010506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**19,96**	**306**		**6108**		**6108**	**489**	**6596**	**Казахстан**
162	19	**С123-020601-0801**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**3**	**212**		**636**		**636**	**51**	**687**	**Казахстан**
163	20	**С123-020601-0801**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**		**1**	**212**		**212**		**212**		**229**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	21	С123-020601-0401	**Тройник канализационный ПВХ 90°50 Кх50Кх50К-ПНД**	шт.	4	131		524		524	17	566	Казахстан
165	22	С123-020601-1001	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	284		284		284	42	307	Казахстан
166	23	С123-020601-0201	**Отвод канализационный ПВХ 90° 50Кх 50К-ПНД**	шт.	2	84		168		168	23	181	Казахстан
167	24	С123-020601-1201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	20	38		760		760	13	821	Казахстан
168	25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	88,85	1,31	1777	26	38	1679	3733	
	25.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,004	85,67	0	1713	0		276		
	25.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2	560				2,24			Казахстан 100%
	25.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	147				29,4			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Бытовая канализация			458				4,58			Казахстан 100%
												48288	
			Раздел: 3. Санитарные приборы										
169	26	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	2945,44	89,65	2945	90	221	2625	6016	
	26.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	2634,45	44,42	2634	44		446		
	26.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	216144				77,81			Казахстан 100%
	26.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	357				71,4			Казахстан 100%
170	27	С123-030102-3209	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	1	917				33,01			Казахстан 100%
171	28	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	1	9002		9002		9002	720	9722	Казахстан
172	29	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	9372		9372		9372	750	10122	Казахстан
173	30	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	**Раковины. Установка**	комплект	1	1100		1100		1100	88	1188	Казахстан
	30.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	1509,88	54,33	1510	54	361	1099	2817	
	30.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	1094,31	26,83	1094	27		209		
	30.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	357				71,4			Казахстан 100%
174	31	С123-030102-1801	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм**	шт.	1	182318				36,46			Казахстан 100%
175	32	С123-030102-3328 прим.	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	1358550				190,2			Казахстан 100%
176	33	Е11-170101-0101	**Ванны купальные. Установка**	комплект	1	7142		7142		7142	571	7713	
	33.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	4607,52	445,72	4608	446	244	696	9398	
	33.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	3917,9	209,6	3918	210		4045	9345	
	33.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	182318				36,46	692		
	33.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	1358550				95,1			Казахстан 100%
177	34	С123-030102-0119	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1	560				33,6			Казахстан 100%
178	35	С123-030102-1305	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	458				59,54			Казахстан 100%
						24789		24789		24789	1983	26772	Казахстан
						1100		1100		1100	88	1188	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	36	С123-030102-3324	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	7603		7603		7603		8211	
			Итого по разделу: 3. Санитарные приборы								608		
												92492	

2-1-3 Отопление и вентиляция работы

			Раздел: 1. Отопление										
180	1	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	42	1183,65	13,99	49713	588	560	47600	105098	
	1.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	41,16	1156,32	0,13	48565	6		7785		
	1.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,252	8				329,28			Казахстан 100%
						917				231,08			Казахстан 100%
181	2	С123-010601-0102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	м	41,58	142		5904		5904		6377	
182	3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	42	87,38	1,31	3670	55	17	472	7772	
	3.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0084	85,67	0	3598	0		3526		
	3.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,021	560				4,7	576		Казахстан 100%
						458				9,62			Казахстан 100%
183	4	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,042	60194,2	0	2528	0	82	2422	5346	
	4.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4956	58246,5	0	2446	0		396		
						147				72,85			Казахстан 100%
184	5	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	3,2	1144,11	16,55	3661	53	1398	2184	6313	
	5.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	8,32	690,75	5,66	2210	18		468		
						168				1397,76			Казахстан 100%
185	6	С123-051001-0237	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	33	2054		67782		67782		73205	
186	7	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка /СТД 7073/**	шт.	6	288,92	0	1734	0	654	5423	3015	
	7.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	6	179,96	0	1080	0		1058		
						91				546	223		Казахстан 100%
187	8	С123-040905-0902 прим.	**Вентиль шаровый DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	0		0				0	
188	9	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильза/. Прокладка**	м трубопровода	2,7	2873,72	39,73	7759	107	5596	2054	10598	
	9.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	2,7	761,48	14,73	2056	40		785		
						2049				5532,3			Казахстан 100%
189	10	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметромдо 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	3,2	630,99	68,73	2019	220	851	803	3048	
	10.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0458	296,24	33,77	948	108		226		
						3969				181,62			Казахстан 100%
	10.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,48	1363				654,24			Казахстан 100%
190	11	С121-110403-0305	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,52	292		1028		1028		1110	
191	12	Е11-180201-0104 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка**	водоподогреватель	1	76717,6	4991,3	76718	4991	39443	33545	119084	
						32283,5	1946,15	32283	1946		8821		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	6089				6089			Казахстан 100%
	12.2	2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	8348				16696			Казахстан 100%
	12.3	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	10114				10114			Казахстан 100%
192	13	**5104-0105-0704 РСНБ РК 2015**	**Котел газовый настенный WBN6000-18C, тепловая мощность отопительной системы 18 кВт, типа Hudrosta**	**комплект**	**1**	**194658**		**194658**				**194658**	
			Отпускная цена			194658		194658		**194658**			
			Сметная стоимость оборудования					***194658***					
			Итого по разделу: 1. Отопление									**535624**	
			Раздел: 2. Вентиляция										
193	14	**Е11-200701-0402**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**6841,77** **1021,94**	**57,26** **14,19**	**13684** **2044**	**115** **28**	**11525**	**2031** **1257**	**16971**	
	14.1	2305-0301-0911	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	2	5577				11154			Казахстан 100%
194	15	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**1555,31** **1370,67**	**58,95** **14,19**	**3111** **2741**	**118** **28**	**251**	**2714** **466**	**6291**	
	15.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	206086				45,34			Казахстан 100%
	15.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	228894				196,85			Казахстан 100%
195	16	**С123-050306-1826**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм**	**шт.**	**2**	**2400**		**4800**		**4800**		**5184**	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция								**384**	**28446**	

2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение работы

			Раздел: 2. Вентиляция										
196	1	**Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**5419,32** **2808**	**2480,94** **976,58**	**5419** **2808**	**2481** **977**	**130**	**2725** **652**	**8796**	
197	2	**С123-070201-0501**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8984**		**8984**		**8984**	**719**	**9703**	
198	3	**Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**585,89** **477,36**	**81,25** **32,81**	**586** **477**	**81** **33**	**27**	**367** **76**	**1029**	
199	4	**С123-070501-0108 прим.**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**20750**		**20750**		**20750**	**1660**	**22410**	
200	5	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4955,39** **2662**	**113,9** **32,81**	**4955** **2662**	**114** **33**	**2179**	**1940** **552**	**7447**	
201	6	**С123-070204-0614**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**563**		**563**		**563**	**45**	**608**	
202	7	**Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**4688,24** **3029,94**	**113,36** **44,62**	**4688** **3030**	**113** **45**	**1545**	**2214** **552**	**7454**	
	7.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633858				253,54			Казахстан 100%
	7.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	7.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	453				262,74			Казахстан 100%
	7.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	251916				251,92			Казахстан 100%
203	8	**С123-070201-0116**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**2165**		**2165**		**2165**	**173**	**2338**	
204	9	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**2701,85** **1331**	**27,25** **0**	**13509** **6655**	**136** **0**	**6718**	**4792** **1464**	**19765**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	10	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,9	4955	114	2179	1940	7447	
						2662	32,81	2662	33		552		
206	11	С123-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	563		563		563		608	
											45		
207	12	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519		519		519		561	
											42		
208	13	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3597		10791		10791		11654	
											863		
209	14	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3570		3570		3570		3856	
											286		
210	15	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2413,17	15,52	4826	31	2674	1537	6872	
						1060,55	6,56	2121	13		509		
	15.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	4,08	649				2647,92			Казахстан 100%
211	16	С123-070101-1807	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2433		4866		4866		5255	
											389		
212	17	С123-070104-0403 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	2	669		1338		1338		1445	
											107		
213	18	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	26	195,68	0,19	5088	5	31	3639	9425	
						194,31	0,09	5052	2		698		
214	19	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235		235		235		254	
											19		
215	20	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285		855		855		923	
											68		
216	21	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303		909		909		982	
											73		
217	22	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	19	393		7467		7467		8064	
											597		
218	23	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	52	99,32	1,63	5165	85	996	2965	8780	
						78,54	0,66	4084	34		650		
219	24	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	117,02	3,25	12872	358	2436	7361	21852	
						91,63	1,31	10079	144		1619		
220	25	С123-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1048367		2097		2097		2264	
											168		
221	26	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	432251		15129		15129		16339	
											1210		
222	27	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	177812		8891		8891		9602	
											711		
223	28	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	276394		20730		20730		22388	
											1658		
224	29	С123-070202-0101 прим.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм /У-195/	шт.	12	309		3708		3708		4005	
											297		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	30	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	25	32		800		800		864	
226	31	С123-061709-0202 прим.	Колодка клеммная на 4-е контакта	шт.	5	1673		8365		8365	64	9034	
227	32	Ц13-080305-0202 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1665,08 687,96	11,61 4,27	3330 1376	23 9	1931	669 997 346	4673	
228	33	С123-070219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	93		186		186		201	
229	34	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметромдо 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	359,95 287,98	15,39 3,61	57592 46077	2463 577	9052	15 33591 7295	98477	
230	35	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	35	40		1400		1400		1512	
231	36	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	125	29		3625		3625	112	3915	
232	37	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	470,32 379,61	33,67 10,83	941 759	67 22	114	290 562 120	1623	
233	38	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм	м	2	59		118		118		127	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция								9	342552	
			2-1-5 Газоснабжение внутреннее работы										
			Раздел: 3. Газоснабжение										
234	1	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	824,72 761,48	39,73 14,73	8247 7615	397 147	235	7607 1268	17122	
235	2	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	390		3900		3900	312	4212	Казахстан
236	3	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2222,86 1825,74	99,24 13,51	4446 3651	198 27	596	3605 644	8695	
	3.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186916				411,22			Казахстан 100%
	3.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			Казахстан 100%
237	4	С123-040909-0103	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8965		17930		17930	1434	19364	Казахстан
238	5	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	148		1036		1036		1119	Казахстан
239	6	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10	561,89 548,45	0 0	5619 5485	0 0	134	83 5375 879	11873	
	6.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	756				75,6			Казахстан 100%
	6.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,09	458				41,22			Казахстан 100%
240	7	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка нафланцевых соединениях	шт.	1	1214,87 1176	0 0	1215 1176	0 0	39	882 168	2265	
241	8	С123-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440		10440		10440		11275	Казахстан
242	9	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/		1	15333,31	1,95	15333	2	184	835 9240	26539	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	10	ТОО"Казприбор"	**Система автомат.контр. диам.25, САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2**	шт.	1	15147	0	15147	0		1966		
				компл		16083,57		16084				16084	
			Отпускная цена							16084			
			Сметная стоимость оборудования			16084		16084					
								16084					
244	11	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	**Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж**	т конструкций	0,00026	139415,54	1948,99	36	1	4	22	63	
	11.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	121878	488,29	32	0		5		
245	12	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,26	633858				3,63			Казахстан 100%
						537		140		140		151	
246	13	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	1853,31	39,73	927	20	526	380	1412	
	13.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	0,5	761,48	14,73	381	7		105		
						1026				513			Казахстан 100%
247	14	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре**		0,5	1302,45	7,54	651	4	77	566	1314	
	14.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,113	1140,24	2,3	570	1		97		
						621				70,17			Казахстан 100%
248	15	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка**	футляр	1	12967,28	3219,48	12967	3219	0	9717	24499	
						9747,8	67,55	9748	68		1815		
249	16	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,785	192,46	4,87	151	4	76	49	216	
	16.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	90,51	0,54	71	0		16		
						491397				69,43			Казахстан 100%
250	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,785	159,23	3,44	125	3	81	29	166	
	17.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	52,91	0,54	42	0		12		
						503480				71,14			Казахстан 100%
251	18	Е11-460302-0307	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	1	1593,13	647,65	1593	648	0	1034	2837	
			Итого по разделу: 3. Газоснабжение			945,47	285,2	945	285		210		
												149206	
			ИТОГО:					6070250	129186	4008493	1514844	8175039	
			В том числе :					1721830	40149	210742	589948		
			Стоимость оборудования, всего							210742			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		71679					
			Итого с временными									8246714	
			Зимние удорожания			0,35 %		28126					
			Итого с зимними удорожаниями									8274840	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		161283					
			Итого в текущих ценах 2020 год									8436123	
			Итого с коэффициент К=0,695082395									5863800,581	
			НДС			12 %		703656,0697					
			Итого с НДС									6567456,65	

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС Толеген"
_____Директор Оринбаев Ж.

Инженер:
Директор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Кунтуов М.А.

Инженер_____ Карабаев М.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ Сулейменов Е.Н.

ГИП_____ Абдувалиев М