Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО ForteBank

Справка стоимости выполненных работ за август месяц 2022г.
к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района Алматинской области**	тенге	**605120383,82**	**101518408,39**	**0,00**	**82836425,35**	**18681983,04**	**0,00**	**18681983,04**
	в т.ч. на 2022г.	тенге	**169508194,42**	**101518408,39**	**0,00**	**82836425,35**	**18681983,04**	**0,00**	**18681983,04**
	в т.ч. на 2023г.	тенге	**212965959,26**						
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**222646230,14**						
	Всего по акту:	**тенге**	**605120383,82**	**101518408,39**	**0,00**	**82836425,35**	**18681983,04**	**0,00**	**18681983,04**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Шарапиев К.А.
МП

Представитель заказчика:
_____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____ Гринченко В.Н.
МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2022г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района Алматинской области

Устройство объездной дороги на а/д КВ-103 Уштобе-Алмалы-Копберлик км 2 протяженность 410 м

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1131-0501-0201**	**Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из ЩГПС С4, толщиной 21 см. Устройство НР=88 % ктрр1=2,1; ктрм1=2,1; кэкс1=2,1; кмат1=2,1;**	**м2 основания**	**3280**	269,06	252,61	882517	828561	2788	239513	1211792
					15,6	67,38	51168	221006	0	89762	
2	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=1,220;**	**м3**	**588,2352**	3640		2141176		2141176	0	2312470
					0		0		0	171294	
3	**211-201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм К=1,360;**	**м3**	**140,5152**	3393		476768		476768	0	514909
					0		0		0	38141	
4	**211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм К=1,390;**	**м3**	**143,6148**	3194		458706		458706	0	495402
					0		0		0	36696	

5 1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %**	**т**	**1,968**	171607,33	2196,75	337723	4323	333400	2397	367330
				0	1127,52	0	2219	0	27210	
6 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**2460**	2687,13	211,95	6610340	521397	6021539	149445	7300568
				27,4	28,85	67404	70971	0	540783	
7 1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 покрытия**	**2460**	1223,61	0,09	3010081	221	2986145	25611	3278547
				9,64	0	23714	0	0	242855	
8 1127-0801-0111	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 6 см НР=108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;**	**м2 покрытия обочин**	**820**	396,44	106,11	325081	87010	218587	49939	405022
				23,76	32,63	19483	26757	0	30002	

Всего	**15 886 040,00**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**16 680 342,00**
НДС (12 %)	2 001 641,04
Итого	**18 681 983,04**

Заказчик: И.о. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ Шарапиев К.А.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

Республикасы Алматы обл. Жамбыл ауданы Казахстан Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Дортехмонтажсервис" Товарищество с ограниченной ответственностью Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.