514673

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140009781-20191224-60141813
1.1. Номер учетной системы 15
2. Дата выписки 24.12.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.12.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140009781
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., Отрарский р-он, с. Шытты, ул. КИЗЛАРХАН ОМИРЗАХОВА, д. 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. Серия 59001
9.2. Номер 1114929
Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ31826D0KZTD2999057
14. БИК ALMNKZKA
15. Наименование банка АО "АТФБанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. проспект Санкибай батыра, д. 10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова в г. Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
26. Грузополучатель

ИИН/БИН 041140009781	26.1 ИИН/БИН 190240037042
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответствен[illegible]тью "Абай-Б"	26.2 Наименование ГУ "О[illegible]дел жилищно-коммунального хоз-ва, пассаж. тр-та и автодорог"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл. Отрарский р-он, с.Шилик, офис 13	26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, проспект Санкибай Батыра, дом № 10
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 165/2 27.4. Дата 20.08.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления 99	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

[illegible] подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 15 32.2 Дата 20.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT
	33.2 Курс валюты

№ п/п	Номер товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Артикул товаров и услуг, кроме подакцизных налогов	Код ТН ВЭД (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена реализации товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова в г. Актобе			Штука	1	30299184.82	30299184.82			30299184.82	12%	3635902.18	33935087.00			1	
						Всего по счету:	30299184.82			0.00	30299184.82		3635902.18	33935087.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Fw6rHQLapYxAeUa0Za0DNERK/FxuVEjAvmMueFfNQJQs+emf+EfmsG/EbE5y2/cuDbMPsfvr6TdmW4cjJd+6AA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	УМБАЕВ САБИТ ЗАРЛЫКОВИЧ

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

форма 2В

Подрядчик : ТОО"Абай - Б"

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Наименование объекта: Дорожная одежда

договор № 165 от 3 .05.2019г., доп. соглашение № 165/2 от 20.08.2019г.

АКТ
выполненных работ
за декабрь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-3-1

Дорожная одежда по основной дороге

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дорожная одежда - тип I								
9	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 20-40 мм / *м3*	1413,72	906		1280830				
10	30-8-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 5-20 мм / *м3*	742,251	1002		743736				
		Всего прямые затраты	Тенге			2 024 566				
		Накладные расходы -	Тенге			–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	Тенге			121 474				
		ИТОГО :	Тенге			2 146 040				
		Временные здания и сооружения - 4,6% К=0,8	**Тенге**			78 974				
		Итого по главе 1-8:	Тенге			2 225 014				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18%)	Тенге	48 505
Выслуга лет - 1 %	Тенге	22 250
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	8 900
Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)	Тенге	2 314
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	2 306 983
Итого в текущих ценах 2018г. К=3,103	Тенге	7 158 569
Итого по договорной цене	Тенге	7 145 620
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	142 912
Итого :	Тенге	7 288 532
НДС - 12 %	Тенге	874 624
Всего по акту :	Тенге	8 163 156

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

И.О.Руководителя _____ Досов Н.Ж.

Подрядчик : ТОО " Абай -- Б"

Директор _____ Умбаев С.З.

Технический надзор: ТОО «НИиПК «Каздоринновация»»

Технадзор _____ Балабеков О.Н.

Авторский надзор: ТОО «Актобедорпроект»

Инженер-поектировщик _____ Муратов М.М.

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

форма 2В

Подрядчик : ТОО"Абай - Б"

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Наименование объекта: Наружное освещение и пересечение с сетями электроснабжения

договор № 165 от 3 .05.2019г., доп. Соглашение № 165/2 от 20.08.2019г.

АКТ

выполненных работ

за декабрь месяц 2019 г.

Локальная смета № 4-1-1

Наружное освещение и пересечение с сетями электроснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Наружное освещение ТП-115									
58	99-1-1(пл)	Рубильник на плавких вставках РПС-250А *шт*	1	4690		4690				
60	1-7-6	Зажим плашечный *100шт*	3,4	9175		31195				
62	16-10-61	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50 *комплект*	2	4140		8280				
63	16-10-60	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х16-25 *комплект*	3	4080		12240				

65	17-3-86	Светильники, тип ЖКУ 20-150-001 ГОСТ 8045-82	10	9378	93780
		шт			
66	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	10	619	6190
		шт			
67	99-1-1(пл)	Светильник светодиодный консольный Волна LED-200-ШО/У	58	52278	3032124
		шт			
70	99-1-1(пл)	Стойка освещения металлическая восьмигранная 11 метровая СТ-11-4,0-IV	58	22019	1277102
		шт			
71	99-1-1(пл)	Стойка освещения металлическая восьмигранная 6 метровая СТ-6-3,0-IV	10	11429	114290
		шт			
73	99-1-1(пл)	Кронштейн консольный под светильник КИ 2.0.15.000	58	1485	86130
		шт			
74	99-1-1(пл)	Конштейн консольный под светильник КИ 1.5.15.000	10	1331	13310
		шт			
75	99-1-1(пл)	Анкер под опору L=11м	58	2844	164952
		шт			
76	99-1-1(пл)	Анкер под опору L=6м	10	1857	18570
		шт			
81	1-1-336	Сигнальная лента ЛСЭ-250	338,5	198	67023
		м2			
85	16-1-558	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,012	460916	5531
		км			
86	16-1-557	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,8	372783	671009
		км			
87	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,92	42724	39306
		км			

93	8-4-863	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-200x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	1092	6552
		м			
94	8-4-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	627	157	98439
		м			
95	8-4-859	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125x4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	84	428	35952
		м			
97	99-1-1(пл)	Ограничитель мощности SV 29.63	3	2084	6252
		шт			
98	99-1-1(пл)	Ограничитель перенапряжения SE 46.128-5	3	4834	14502
		шт			
99	1-4-85	Сталь угловая 50x50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0094	58101	546
		т			
101	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	2	84	168
		шт			
102	18-3-210	Наконечники кабельные: 70-10-12-А УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	68	126	8568
		шт			
103	1-1-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	5	231,95	1160
		кг			
104	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	62287	623
		км			
105	99-1-1(пл)	Бандажная лента СОТ 37	10	190	1900
		м			
106	99-1-1(пл)	Скрепа СОТ 36-2	4	54	216
		шт			
107	99-1-1(пл)	Съемный предохранитель ПВД III 63А	3	443	1329
		шт			

109	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4 (прим. ЩМП-4-0 в комплекте) *шт*	1	14900	14900
110	1-1-2092	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х100 мм *шт*	4	9,14	37
112	99-1-1(пл)	Автоматический выключатель 1ф 63А *шт*	68	147	9996
	Раздел 5 Устройство ЩУНО-2 на ТП-123				
114	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4 (прим. ЩМП-4-0 в комплекте) *шт*	1	14900	14900
115	1-1-2092	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х100 мм *шт*	4	9,14	37
117	16-1-494	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,01	324934	3249
118	1-1-2041	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 8 мм *кг*	0,5	227,3	114
119	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80) *шт*	2	84	168
120	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,01	62287	623
	Раздел 6 Устройство укладки резервных труб вдоль сущ. КЛ-10кВ				
127	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	88	331	29128

128	8-4-863	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-200x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	88	1092	96096
		м			
	Раздел 7 Реконструкция (перенос) опор ВЛ-0,4кВ				
131	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	14	7288	102032
		шт			
133	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (траверса ТН9)	0,32	122008	39043
		т			
135	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (хомуты Х10, Х20)	0,028	122008	3416
		т			
137	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00427	493900	2109
		т			
139	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные НС18А	56	653	36568
		шт			
140	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	56	14	784
		шт			
141	18-4-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	93	49	4557
		шт			
142	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	14	105	1470
		шт			
143	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	28	132	3696
		шт			
144	18-4-2428	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	16	272	4352
		шт			
145	18-4-2448	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	16	333	5328

		шт			
147	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (кронштейны У3, КМ6, Р3)	0,0534	122008	6515
		т			
148	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0027	53577	145
		т			
149	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,05336	57967	3093
		т			
150	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,002	154700	309
		т			
152	16-10-58	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	4	4170	16680
		комплект			
154	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5	16	2021	32336
		шт			
158	1-1-336	Сигнальная лента ЛСЭ-250	17,75	198	3515
		м2			
161	16-1-547	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,117	435466	50950
		км			
163	16-7-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,448	206110	92337
		т			
		Всего прямые затраты	**Тенге**		**6 395 722**
		Оборудование	Тенге		32 336
		Монтажные работы	Тенге		6 363 386
		Накладные расходы -	**Тенге**		–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %	**Тенге**		**381 803**
		ИТОГО :	Тенге		6 777 525

Временные здания и сооружения - 4,6 % К=0,8	Тенге	248 223
Итого по главе 1-8:	Тенге	7 025 748
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18%)	Тенге	152 456
Выслуга лет - 1 %	Тенге	69 934
Доп. Отпуска - 0,4 %	Тенге	27 974
Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)	Тенге	7 273
Итого в базовых ценах 2001 г. МРП =775 тенге	Тенге	7 283 385
Итого в текущих ценах 2018г. К=3,103	Тенге	22 600 345
Итого по договорной цене	Тенге	22 559 464
Налоги,сборы,обязательные платежи - 2%	Тенге	451 189
Итого :	Тенге	23 010 653
НДС - 12 %	Тенге	2 761 278
Всего по акту :	Тенге	25 771 931

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяиства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

Подрядчик : ТОО " Абай - Б"

И.О.Руководителя _____ Досов Н.Ж.

Директор _____ Умбаев С.З.

Технический надзор: ТОО «НИиПК «Каздоринновация»»

Авторский надзор: ТОО «Актобедорпроект»

Технадзор _____ Балабеков О.Н.

Инженер-поектировщик _____ Муратов М.М.