Счет-фактура № 00000000003 от 9 июля 2020 г.

1 ст

Дата совершения оборота: 09.07.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140009781, 030000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл. Отрарский р-он, с.Шилик, офис 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 1114929, от 11.09.2018

ИИК поставщика: KZ31826D0KZTD2999057, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №165 от 03.05.2019 год доп.соглашение

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, проспект Санкибай Батыра, дом № 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140009781, Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б", 030000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл. Отрарский р-он, с.Шилик, офис 13

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 190240037042, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз-ва, пассаж. тр-та и автодорог", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, проспект Санкибай Батыра, дом № 10

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз-ва, пассаж. тр-та и автодорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 190240037042, , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, проспект Санкибай Батыра, дом № 10

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансоа РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова в г. Актобе	шт	1	71 999 942,86	71 999 942,86	12%	8 639 993,14	80 639 936,00		
Всего по счету:					**71 999 942,86**		**8 639 993,14**	**80 639 936,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

02203443 2

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз-ва, пассаж. тр-та и автодорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, проспект Санкибай Батыра, дом № 10**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б",030000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл. Отрарский р-он, с.Шилик, офис 13**	**041140009781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №165 от 03.05.2019 год доп.соглашение	

Номер документа	Дата составления
3	**09.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова в г. Актобе			шт	1	80 639 936,00	80 639 936,00	8 639 993,14
				Итого	1	x	80 639 936,00	8 639 993,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руков / _____ / Алибаев М.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2020

М.П.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-1

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-3-1 Дорожная одежда по основной дороге									
	Раздел 1 Дорожная одежда - тип I									
1	Е27-101-6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	8066	149,29	145,32	1204173	1172151	130450	0,0218	176
		м2		3,77	8,39	30409	67674	133	0,0328	265
2	П8-10-1	Перевозка материалов в штабель автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1987	76,6	76,6	152204	152204	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
3	Е27-18-2	Разборка существующего щебеночного основания	1492	66,76	51,26	99606	76480	49847	0,117	175
		м3 конструкции		15,5	9,62	23126	14353	133	0,0356	53
4	П9-40-1	Материал разборки основания - погрузка	2536	25,7	25,7	65175	65175	45623	–	–

	т		–	17,99	–	45623	100	0,03778	96
5 П8-10-1	Перевозка материалов в штабель автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2536	76,6	76,6	194258	194258	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
6 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	23043	19,95	15,58	459708	359010	200126	0,0093	214
	м2 корыта		1,03	5,5	23734	126737	133	0,02686	619
7 Е27-14-1	Устройство подстилающего слоя из песка с добавлением материала с добавлением от разборки существующего основания (без стоимости материала от разборки основания)	3368	374,11	68,13	1260002	229462	152929	0,144	485
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	72008	42976	133	0,0438	148
8 Е27-23-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	20436	32,98	27,83	673979	568734	393564	0,033	674
	м2 основания		5	9,48	102180	193733	133	0,03339	682
10 30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	151,719	1002		152022				
	м3								
11 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	2141,37	524		1122078				
	м3								
12 Е27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	5,898	40097,59	339,59	236496	2003	1105	0,58	3
	т		–	140,94	–	831	133	0,58	3
13 Е27-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня	11790	415,19	16,01	4895090	188758	166529	0,038	448
	м2		6,48	4,14	76399	48811	133	0,01412	166

Раздел 2 Присыпные обочины

18	E1-24-6								
	Разработка выемки грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1958	6,01	6,01	11768	11768	3951	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	4073	97	0,00681	13
19	E1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1860	18,22	18,22	33889	33889	11421	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	11774	97	0,02069	38
20	E1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=5,000;	9300	0,54	0,54	5022	5022	1714	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	1767	97	0,00061	6
21	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1860	14,12	12	26263	22320	7884	0,0122	23
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	3013	5115	97	0,0122	23

Раздел 3 Установка бортового камня

22	E27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.18	1897	1066,23	6,63	2022638	12577	278642	0,698	1324
	м бортового камня		108,68	1,76	206166	3339	133	0,0061	12

Раздел 5 Устройство парковки на ПК 5+71(кафе"Нур"), ПК 12+55(ТД"Домострой")

29	E1-145-2	Планировка верха площадок под устройство тротуаров механизированным способом	254	1,41	1,41	358	358	74	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	76	97	0,00099	–
30	E27-14-1	Устройство подстилающего слоя из песка с добавлением материала с добавлением от разборки существующего основания (без стоимости материала от разборки основания)	38,1	374,11	68,13	14254	2596	1730	0,144	5
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	815	486	133	0,0438	2

31 Е27-23-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	254	32,98	27,83	8377	7069	4892	0,033	8
	м2 основания		5	9,48	1270	2408	133	0,03339	8
32 30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	17,3	906		15674				
	м3								
33 30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	10,92	1002		10942				
	м3								
34 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	26,2	524		13729				
	м3								
35 Е27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,13	40097,59	339,59	5213	44	24	0,58	–
	т		–	140,94	–	18	133	0,58	–
36 Е27-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня	254	415,19	16,01	105458	4067	3588	0,038	10
	м2		6,48	4,14	1646	1052	133	0,01412	4
	Всего прямые затраты				**12788376**	**3107945**			**3545**
					540766	**570846**			**2138**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9139667				
	Накладные расходы, тенге				1454093				
	- заработная плата, тенге				218114				
	- трудоемкость, чел-ч				727				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				854548				
	Всего				**15097017**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				555570				
	- сметная заработная плата, тенге				78335				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	444
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)	341226
- сметная заработная плата, тенге	156964
- нормативная трудоемкость, чел-ч	955
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	156526
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	62610
Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)	16279
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16229228**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**50359294**
- материалы, тенге	28360387
- сметная заработная плата, тенге	5536252
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7809
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,998191130
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**50268200**
Налог (2 %)	1005364,002
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**51273564**
НДС (12 %)	6152828
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**57426392**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.

ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НИиПК "Каздоринновация"

Технадзор _____ Токтасынов С.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-2

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-5-1 Примыкания к улицам									
	Раздел 1 Дорожная одежда в пределах закругления									
1	Е1-145-2	Планировка верха площадок под устройство примыканий механизированным способом	913	1,41	1,41	1287	1287	266	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	274	97	0,00099	1
2	Е27-101-6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	855,5	149,29	145,32	127718	124321	13836	0,0218	19
		м2		3,77	8,39	3225	7178	133	0,0328	28
3	П8-10-1	Перевозка материалов в штабель автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	219	76,6	76,6	16775	16775	–	–	–
		т								

			–	–	–	–	100	–	–
4 Е27-14-1	Устройство подстилающего слоя из песка с добавлением материала с добавлением от разборки существующего основания (без стоимости материала от разборки основания)	104	374,11	68,13	38907	7086	4723	0,144	15
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2224	1327	133	0,0438	5
5 Е27-23-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	692	32,98	27,83	22822	19258	13327	0,033	23
	м2 основания		5	9,48	3460	6560	133	0,03339	23
6 30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	47,055	906		42632				
	м3								
7 30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	29,755	1002		29815				
	м3								
8 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	71,2725	524		37347				
	м3								
9 Е27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,35	40097,59	339,59	14034	119	65	0,58	–
	т		–	140,94	–	49	133	0,58	–
10 Е27-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня	692	415,19	16,01	287311	11079	9774	0,038	26
	м2		6,48	4,14	4484	2865	133	0,01412	10

Раздел 2 Съезды во дворы (дорожная одежда в пределах закругления)

15 Е1-145-2	Планировка верха площадок под устройство примыканий механизированным способом	933,5	1,41	1,41	1316	1316	272	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	280	97	0,00099	1

16	Е27-14-1	Устройство подстилающего слоя из песка с добавлением материала с добавлением от разборки существующего основания (без стоимости материала от разборки основания)	75,075	374,11	68,13	28086	5115	3409	0,144	11
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1605	958	133	0,0438	3
17	Е27-23-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	500,5	32,98	27,83	16506	13929	9640	0,033	17
		м2 основания		5	9,48	2503	4745	133	0,03339	17
18	30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	34,05	906		30849				
		м3								
19	30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	21,52	1002		21563				
		м3								
20	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	51,55	524		27012				
		м3								
21	Е27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,25	40097,59	339,59	10024	85	47	0,58	–
		т		–	140,94	–	35	133	0,58	–
22	Е27-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня	500,5	415,19	16,01	207803	8013	7069	0,038	19
		м2		6,48	4,14	3243	2072	133	0,01412	7

Раздел 3 Съезды во дворы (дорожная одежда на остальной части)

27	Е27-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебня методом заклинки с использованием материала от разборки существующего покрытия	433,5	131,43	33,29	56975	14431	9513	0,033	14
		м2 основания								

			5	11,5	2168	4985	133	0,04038	18
28 E27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,215	40097,59	339,59	8621	73	40	0,58	–
	т		–	140,94	–	30	133	0,58	–
	Всего прямые затраты				**1027403**	**222887**			**144**
					22912	**31358**			**113**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				781605				
	Накладные расходы, тенге				71981				
	- заработная плата, тенге				10797				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65963				
	Всего				**1165347**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				42885				
	- сметная заработная плата, тенге				6047				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)				26339				
	- сметная заработная плата, тенге				12116				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12082				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4833				
	Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)				1257				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1252743**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)				**3887260**				
	- материалы, тенге				2425320				
	- сметная заработная плата, тенге				310750				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				401				
	Коэффициент по ведомости договорной цены				0,998191130				

Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**3880229**
Налог (2 %)	77605
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3957833**
НДС (12 %)	474940
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4432773**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.
ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "НИиПК «Каздоринновация"
Технадзор _____ Токтасынов С.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-6

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 6-1-2 Переустройство сетей д.102 мм на ПК8+21,2 на ул.С.Разина									
	Раздел 1									
1	Е22-9-5	Демонтаж стальных труб диаметром 159 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,028	85920,67	36375,67	2406	1019	2304	265,2	7
		км трубопровода		49545	13741,65	1387	385	130	67,11	2
2	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,445	234,3	234,3	104	104	73	–	–
		т		–	164,01	–	73	100	0,34442	–
3	П7-10-1	Перевозка труб на 10 км, 1 класс груза	0,445	81,5	81,5	36	36	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
4	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,445	232,8	232,8	104	104	73	–	–
		т		–	162,96	–	73	100	0,34222	–

5	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	63,1	33,67	32,1	2125	2026	851	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	99	778	97	0,0498	3
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	1,89	262,72	–	497	–	562	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	497	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	44,17	6,48	6,48	286	286	90	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	93	97	0,00806	–
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	44,17	3,2	3,2	141	141	45	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	46	97	0,00398	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,2	134,1	–	2575	–	2910	0,972	19
		м3 грунта		134,1	–	2575	–	113	–	–
10	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225х18,2 мм(футляр)	0,026	2842898,9	47796,27	73915	1243	2061	286	7
		км трубопровода		48375	12572,33	1258	327	130	49,07	1
11	Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	13,8	1067,44	76,33	14731	1053	1741	0,54	7
		м2 футеровки		81	24,12	1118	333	120	0,11	2
12	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм	28	282,86	0,37	7920	10	5698	0,897	25
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	4379	4	130	0,0007	–

13 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125х7,4 мм	0,03	803425	36133,62	24103	1084	2007	247	7
	км трубопровода		41850	9612,9	1256	288	130	37,3	1
14 Е22-36-2	Установка стальных заглушек диаметром 108мм	2	497,61	28,48	995	57	919	2,03	4
	задвижка или клапан		342	11,25	684	23	130	0,05	–
15 8-10-20	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	288		576				
	шт								
16 Е22-40-5	Приварка фланцев к трубопроводам диаметром 160 мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,9	5
	фланец		180	2,25	1080	14	130	0,01	–
17 8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 160 ГОСТ 12816-80	4	1462		5848				
	шт								
18 8-9-58	Фланцы стальные "заглушка" 160	2	2095		4190				
	шт								
19 Ц10-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,028	21564,7	17195,84	604	481	253	21	1
	км кабеля		4368,86	2415,6	122	68	133	14,1071	–
20 1-1-337	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	2,2	1540		3388				
	кг								
21 Ц8-141-1	Прокладка провода	32	26,4	3,1	845	99	596	0,11	4
	м кабеля		19,1	0,5	611	16	95	0,003	–
22 16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,032	5429		174				
	км								
23 Е25-59-2	Присоединение кабелей к трубопроводу	2	2897,67	30,04	5795	60	3970	10,2	20
	присоединение		1642,5	11,25	3285	23	120	0,06	–

24 E22-20-5									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,002	337950,19	68162,54	676	136	182	255,7	1
	км трубопровода		44482,5	25749	89	51	130	125,76	–
25 8-6-93									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	2	1572		3144				
	м								
26 E16-27-10									
	Врезка в полиэтиленовую трубу диаметром 160мм	2	14365,77	181,82	28732	364	3969	8,37	17
	врезка		1482,75	67,5	2966	135	128	0,33	1
27 E22-38-4	Врезка в стальную трубу д.159мм	2	1485,06	318,13	2970	636	1773	2,81	6
	врезка		562,5	119,25	1125	239	130	0,59	1
28 E25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 160 мм	4	2327,99	1344,74	9312	5379	4320	1,95	8
	стык		391,5	508,5	1566	2034	120	3,25	13
29 E19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	28	78,92	–	2210	–	2500	0,333	9
	м газопровода		69,75	–	1953	–	128	–	–
30 E11-2-1	Устройство постели из песка	1,2	1058,29	–	1270	–	704	2,99	4
	м3 подстилающего слоя		477	–	572	–	123	–	–
31 E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов труб	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
	футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
32 E22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
33 8-4-5173	Отвод седловой, DN 225	1	22576		22576				
	шт								
34 8-4-47	Переход, Dy 63 мм	0,1	416		42				
	10шт								

35	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1598,94	290,34	1599	290	775	2,74	3
		шт								
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
36	8-6-100									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3	1741		522				
		м								
37	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,0019	63203		120				
		т								
38	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0462	60066		2775				
		т								
39	8-4-1077	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 63мм СТ РК ИСО 4427-2004	4	415		1660				
		м								
40	8-4-2783									
		Отвод полиэтиленовый DN 63, ГОСТ Р 52134-2010	2	402		804				
		шт								
41	8-4-1074									
		Труба полиэтиленовая - 32х5,4 СТ РК ИСО 4427-2004	0,5	109		55				
		м								
42	8-4-40	Муфта, d=63 мм	0,1	594		59				
		10шт								
43	8-4-2180	Заглушка	1	70		70				
		шт								
44	8-4-1004	Сегмент труба полиэтиленовой 90х8,2	5,6	547		3063				
		м								
45	Е1-166-2	Засыпка вручную песком колера	0,05	134,1	–	7	–	8	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	7	–	113	–	–
46	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,05	517		26				
		м3								
47	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки ковера	0,09	4234,51	66,01	381	6	21	1,35	–

	м3								
			195,75	24,93	18	2	105	0,1218	–
48 1-1-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм (ТУ 102-166-78)	0,45	288		130				
	м2								
49 Е25-59-2	Присоединение дренажных кабелей к трубопроводу	1	2897,67	30,04	2898	30	1985	10,2	10
	присоединение								
			1642,5	11,25	1643	11	120	0,06	–
Раздел 2 Мероприятия по сохранению электрохимзащиты стального газопровода									
50 Ц8-152-2	Конструкции металлические кабельные: электроперемычка из полосовой стали	0,046	88547	1377	4073	63	484	57	3
	т								
			10620	430	489	20	95	2,512	–
51 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,046	68385		3146				
	т								
52 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях масса 1 м до 1 кг	32	26,4	3,1	845	99	596	0,11	4
	м кабеля								
			19,1	0,5	611	16	95	0,003	–
53 16-1-603	Кабели силовые ВБбШв 2х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,032	526644		16853				
	км								
	Всего прямые затраты				**272603**	**16578**			**192**
					32657	**5299**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				223368				
	Накладные расходы, тенге				46685				
	- заработная плата, тенге				7003				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19157				

Всего	**338445**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	12455
- сметная заработная плата, тенге	1756
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)	7650
- сметная заработная плата, тенге	3519
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3509
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1404
Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)	365
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**363463**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**1127826**
- материалы, тенге	693111
- сметная заработная плата, тенге	171121
- нормативная трудоемкость, чел-ч	271
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,998191130
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**1125786**
Налог (2 %)	22516
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1148302**
НДС (12 %)	137796
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1286098**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.
ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "НИиПК «Каздоринновация"
Технадзор _____ Токтасынов С.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-7

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 6-1-3 Переустройство сетей д.102 мм на ПК5+35,5 на ул.Парижская коммуна									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	21,1	33,67	32,1	710	677	284	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	33	260	97	0,0498	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,63	262,72	–	166	–	188	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	166	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	14,8	6,48	6,48	96	96	30	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	31	97	0,00806	–
4	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	14,8	3,2	3,2	47	47	15	–	–

	м3 грунта								
			–	1,04	–	15	97	0,00398	–
5 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,7	134,1	–	898	–	1015	0,972	7
	м3 грунта								
			134,1	–	898	–	113	–	–
6 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225х20,5 мм(футляр)	0,009	3575148,9	47796,27	32176	430	712	286	3
	км трубопровода								
			48375	12572,33	435	113	130	49,07	–
7 Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	3,1	1067,44	76,33	3309	237	391	0,54	2
	м2 футеровки								
			81	24,12	251	75	120	0,11	–
8 Е22-33-5	Установка отводов; муфт	0,0111	247994,13	49389,75	2753	548	1175	312,7	3
	т фасонных частей								
			62775	18657	697	207	130	91,12	1
9 8-10-84	Отводы седловой, 159х6 мм	1	799		799				
	шт								
10 8-4-37	Муфта, d=32 мм	0,1	131		13				
	10шт								
11 Ц10-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,01	21564,7	17195,84	216	172	90	21	–
	км кабеля								
			4368,86	2415,6	44	24	133	14,1071	–
12 1-1-337	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	0,7	1540		1078				
	кг								
13 Е22-20-5									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,009	337950,19	68162,54	3042	613	822	255,7	2
	км трубопровода								
			44482,5	25749	400	232	130	125,76	1
14 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов труб	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
	футляр								
			1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
15 Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1598,94	290,34	1599	290	775	2,74	3
	шт								
			486	110,25	486	110	130	0,53	1

16	8-6-100								
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3	1741		522			
		м							
17	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,0019	63203		120			
		т							
18	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0462	60066		2775			
		т							
19	8-4-999	Труба полиэтиленовая-32х3,0	1,2	66		79			
		м							
20	8-4-2180	Заглушка	1	70		70			
		шт							
21	8-4-1004	Сегмент труба полиэтиленовой 90х8,2	5,6	547		3063			
		м							
22	Е1-166-2	Засыпка вручную песком колера	0,05	134,1	–	7	–	8	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	7	–	113	–	–
23	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,05	517		26			
		м3							
24	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки ковера	0,09	4234,51	66,01	381	6	21	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	18	2	105	0,1218	–
25	1-1-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм (ТУ 102-166-78)	0,45	288		130			
		м2							
		Всего прямые затраты				**58694**	**3676**			**29**
						4756	**1078**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				50262				
		Накладные расходы, тенге				7255				
		- заработная плата, тенге				1088				
		- трудоемкость, чел-ч				4				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3957
Всего	**69906**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	2573
- сметная заработная плата, тенге	363
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)	1580
- сметная заработная плата, тенге	727
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	725
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	290
Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)	75
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**75074**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**232955**
- материалы, тенге	155963
- сметная заработная плата, тенге	28011
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,998191130
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**232533**
Налог (2 %)	4651
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**237184**
НДС (12 %)	28462
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**265646**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя_____ Ажибаев М.
ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "НИиПК «Каздоринновация"
Технадзор_____ Токтасынов С.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-8

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-1-4 Переустройство пересечения на ПК 4+52,7 на ул.Уральская								
1	Е22-9-5	Демонтаж стальных труб диаметром 159 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,028	85920,67	36375,67	2406	1019	2304	265,2	7
		км трубопровода		49545	13741,65	1387	385	130	67,11	2
2	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	0,445	234,3	234,3	104	104	73	–	–
		т		–	164,01	–	73	100	0,34442	–
3	П7-10-1	Перевозка труб на 10 км, 1 класс груза	0,445	81,5	81,5	36	36	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
4	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,445	232,8	232,8	104	104	73	–	–
		т								

			–	162,96	–	73	100	0,34222	–
5	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	63,1	33,67	32,1	2125	2026	851	0,0109	1
		м3 грунта								
				1,57	12,33	99	778	97	0,0498	3
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,89	262,72	–	497	–	562	1,848	3
		м3 грунта								
				262,72	–	497	–	113	–	–
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	44,17	6,48	6,48	286	286	90	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	93	97	0,00806	–
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	44,17	3,2	3,2	141	141	45	–	–
		м3 грунта								
				–	1,04	–	46	97	0,00398	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,2	134,1	–	2575	–	2910	0,972	19
		м3 грунта								
				134,1	–	2575	–	113	–	–
10	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225х20,5 мм(футляр)	0,028	3575148,9	47796,27	100104	1338	2219	286	8
		км трубопровода								
				48375	12572,33	1355	352	130	49,07	1
11	Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	14,2	1067,44	76,33	15158	1084	1792	0,54	8
		м2 футеровки								
				81	24,12	1150	343	120	0,11	2

12 Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм	28	282,86	0,37	7920	10	5698	0,897	25
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	4379	4	130	0,0007	–
13 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160х9,5 мм	0,028	1269035	36133,62	35533	1012	1873	247	7
	км трубопровода		41850	9612,9	1172	269	130	37,3	1
14 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
15 8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	699		1398				
	шт								
16 Е22-40-5	Приварка фланцев к трубопроводам диаметром 160 мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,9	5
	фланец		180	2,25	1080	14	130	0,01	–
17 8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 160 ГОСТ 12816-80	4	1462		5848				
	шт								
18 8-9-58	Фланцы стальные "заглушка" 160	2	2095		4190				
	шт								
19 Е22-33-5	Установка стальных отводов	0,0041	247994,13	49389,75	1017	202	433	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	257	76	130	91,12	–
20 8-10-84	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм	4	799		3196				
	шт								
21 Ц10-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,03	21564,7	17195,84	647	516	270	21	1
	км кабеля		4368,86	2415,6	131	72	133	14,1071	–
22 1-1-337	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	2,4	1540		3696				

		кг							
23 Ц8-141-1	Прокладка провода	34	26,4	3,1	898	105	633	0,11	4
	м кабеля		19,1	0,5	649	17	95	0,003	–
24 16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,034	5429		185				
		км							
25 Е25-59-2	Присоединение кабелей к трубопроводу	2	2897,67	30,04	5795	60	3970	10,2	20
	присоединение		1642,5	11,25	3285	23	120	0,06	–
26 Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,002	337950,19	68162,54	676	136	182	255,7	1
	км трубопровода		44482,5	25749	89	51	130	125,76	–
27 8-6-93	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	2	1572		3144				
		м							
28 Е16-27-10	Врезка в полиэтиленовую трубу диаметром 160мм	2	14365,77	181,82	28732	364	3969	8,37	17
	врезка		1482,75	67,5	2966	135	128	0,33	1
29 Е22-38-4	Врезка в стальную трубу д.159мм	2	1485,06	318,13	2970	636	1773	2,81	6
	врезка		562,5	119,25	1125	239	130	0,59	1
30 Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 160 мм	4	2327,99	1344,74	9312	5379	4320	1,95	8
	стык		391,5	508,5	1566	2034	120	3,25	13
31 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	28	78,92	–	2210	–	2500	0,333	9
	м газопровода		69,75	–	1953	–	128	–	–

32 Е11-2-1	Устройство постели из песка	1,2	1058,29	–	1270	–	704	2,99	4
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	572	–	123	–	–
33 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов труб	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
	футляр								
			1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
34 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	шт								
			69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
35 8-4-5170	Отвод седловой DN 160	1	8218		8218				
	шт								
36 8-4-37	Муфта, d=32 мм	0,1	131		13				
	10шт								
37 Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1598,94	290,34	1599	290	775	2,74	3
	шт								
			486	110,25	486	110	130	0,53	1
38 8-6-100	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3	1741		522				
	м								
39 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,0019	63203		120				
	т								
40 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0462	60066		2775				
	т								
41 8-4-999	Труба полиэтиленовая-32х3,0	1,2	66		79				
	м								
42 8-4-2180	Заглушка	1	70		70				
	шт								
43 8-4-1004	Сегмент труба полиэтиленовой 90х8,2	5,6	547		3063				
	м								

44	Е1-166-2	Засыпка вручную песком колера	0,05	134,1	–	7	–	8	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	7	–	113	–	–
45	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,05	517		26				
		м3								
46	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки ковера	0,09	4234,51	66,01	381	6	21	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	18	2	105	0,1218	–
47	1-1-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм (ТУ 102-166-78)	0,45	288		130				
		м2								

	Всего прямые затраты	**271004** / **29718** / **17077** / **5444** / **175** / **25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	224209
	Накладные расходы, тенге	43597
	- заработная плата, тенге	6540
	- трудоемкость, чел-ч	22
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18876
	Всего	**333477**
	Временные здания и сооружения (4,6 %)	12272
	- сметная заработная плата, тенге	1730
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)	7537
	- сметная заработная плата, тенге	3467
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3457
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1383
	Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)	360

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**358126**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**1111265**
- материалы, тенге	695721
- сметная заработная плата, тенге	160546
- нормативная трудоемкость, чел-ч	253
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,998191130
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**1109255**
Налог (2 %)	22185
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1131440**
НДС (12 %)	135773
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1267213**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.
ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "НИиПК «Каздоринновация"
Технадзор_____ Токтасынов С.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-9

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-3-1 Устройство ливневой канализации								
5	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм *м*	678	1570		1064460				
10	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010 *м*	24,03	4165		100085				
11	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6 (2162х1,2=2594,4 тенге; к=1,2 на стоимость для кольца К-10-5) *шт*	27	2594,4		70049				
12	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 *м3*	7,587	14971		113585				

13	11-4-21	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	27	9175	247725		
		комплект					
14	1-1-774	Скобы ходовые	415	129	53535		
		кг					
		Всего прямые затраты			**1649439**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1649439		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			98966		
		Всего			**1748405**		
		Временные здания и сооружения (4,6 %)			64341		
		- сметная заработная плата, тенге			9072		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			51		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)			39518		
		- сметная заработная плата, тенге			18178		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			111		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			18127		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7251		
		Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)			1885		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1879527**		
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)			**5832173**		
		- материалы, тенге			5118209		
		- сметная заработная плата, тенге			163305		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			162		
		Коэффициент по ведомости договорной цены			0,998191130		
		Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)			**5821624**		
		Налог (2 %)			116432		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5938056**		
		НДС (12 %)			712567		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**6650623**		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.
ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "НИиПК «Казоринновация"
Технадзор _____ Токтасынов С.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-3

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-6-1 Обстановка дороги									
	Раздел 1 Устройство посадочных площадок на автобусных остановках									
1	Е1-145-2	Планировка верха площадок под устройство автобусных остановок механизированным способом	511	1,41	1,41	721	721	148	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	153	97	0,00099	1
2	Е27-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебня методом заклинки с использованием материала от разборки существующего покрытия	173	131,43	33,29	22737	5759	3797	0,033	6
		м2 основания		5	11,5	865	1990	133	0,04038	7
	Раздел 2 Устройство остановочных площадок на автобусных остановках									
5	Е27-14-1	Устройство подстилающего слоя из песка с добавлением материала с добавлением от разборки существующего основания (без стоимости материала от разборки основания)	78,9	374,11	68,13	29517	5375	3583	0,144	11
		м3 материала основания в плотном теле								

6 Е27-23-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси		21,38	12,76	1687	1007	133	0,0438	3
	м2 основания	526	32,98	27,83	17347	14639	10129	0,033	17
7 30-8-31			5	9,48	2630	4986	133	0,03339	18
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	35,77	906		32408				
	м3								
8 30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	22,62	1002		22665				
	м3								
9 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	54,18	524		28390				
	м3								
10 Е27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,263	40097,59	339,59	10546	89	49	0,58	–
	т		–	140,94	–	37	133	0,58	–
11 Е27-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня	526	415,19	16,01	218390	8421	7429	0,038	20
	м2		6,48	4,14	3408	2178	133	0,01412	7
	Всего прямые затраты				**382721**	**35004**			**54**
					8590	**10351**			**36**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				339126				
	Накладные расходы, тенге				25135				
	- заработная плата, тенге				3770				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24471				
	Всего				**432327**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				15910				

- сметная заработная плата, тенге	2243
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)	9772
- сметная заработная плата, тенге	4495
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4482
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1793
Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)	466
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**464750**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**1442120**
- материалы, тенге	1052308
- сметная заработная плата, тенге	110852
- нормативная трудоемкость, чел-ч	143
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,998191130
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**1439512**
Налог (2 %)	28790
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1468302**
НДС (12 %)	176196
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1644498**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.

ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НИиПК «Каздоринновация"

Технадзор _____ Токтасынов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-4

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1-1 Наружное освещение и пересечение с сетями электроснабжения								
		Раздел 4 Наружное освещение ТП-115								
77	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	433,28	218,93	–	94858	–	107190	1,54	667
		м3 грунта		218,93	–	94858	–	113	–	–
78	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	10	31,5	7,5	315	75	203	0,12	1
		м кабеля		19,8	1,6	198	16	95	0,009	–
79	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1344	27,5	4	36960	5376	25536	0,12	161
		м кабеля		19,3	0,7	25939	941	95	0,004	5
80	Ц8-143-1	Покрытие сигнальной лентой одного кабеля, проложенного в траншее	1354	32,4	23,7	43870	32090	18651	0,06	81
		м кабеля								

			8,6	5,9	11644	7989	95	0,034	46
82 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	433,28	134,1	–	58103	–	65656	0,972	421
	м3 грунта		134,1	–	58103	–	113	–	–
83 Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	458	28,8	3,3	13190	1511	9398	0,13	60
	м кабеля		21	0,6	9618	275	95	0,003	1
84 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	920	23,2	2,1	21344	1932	14683	0,1	92
	м кабеля		16,5	0,3	15180	276	95	0,002	2
88 Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	4	849,44	360,98	3398	1444	2608	2,7	11
	установка ГНБ		488,46	138,6	1954	554	104	0,56	2
89 Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	4	676,53	251,39	2706	1006	2170	2,35	9
	установка ГНБ		425,14	96,53	1701	386	104	0,39	2
90 Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	84	831,44	781,34	69841	65633	9938	0,28	24
	м бурения		49,84	63,92	4187	5369	104	0,3	25
91 Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	84	5063,58	4756,84	425341	399575	61003	1,68	141
	м бурения								

			299,04	399,26	25119	33538	104	1,87	157
92 Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	84	282,86	0,37	23760	31	17092	0,897	75
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,14	13136	12	130	0,0007	–
13 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,633	96708,9	47796,27	61217	30255	50153	286	181
	км трубопровода								
			48375	12572,33	30621	7958	130	49,07	31
14 Ц8-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1197,1	10,1	1197	10	494	3	3
	шт								
			518	2,3	518	2	95	0,013	–
15 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	68	862	28	58616	1904	22255	2	136
	шт								
			340	4,5	23120	306	95	0,026	2

Раздел 7 Реконструкция (перенос) опор ВЛ-0,4кВ

16 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
	опора								
			506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
17 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
	опора								
			985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
18 Ц8-305-4	Траверса на опоре	20	272,5	215	5450	4300	1968	–	–
	шт								
			56,3	47,3	1126	946	95	0,276	6
19 Ц8-305-1	Хомут на опоре	40	410,8	377	16432	15080	4450	–	–
	шт								
			33,8	83,3	1352	3332	95	0,487	19
20 Ц8-346-2	Прокладка заземляющего проводника на шпалах, с покрытием лаком	29,6	26,5	–	784	–	689	0,15	4
	м								
			24,5	–	725	–	95	–	–

21 Ц8-17-8	Изолятор опорный, напряжение 35 кВ	56	916	419	51296	23464	21759	2	112
	шт								
			308	101	17248	5656	95	0,592	33
22 Ц8-301-1	Кронштейн на установленных опорах	14	1166,4	825	16330	11550	6623	2	28
	шт								
			313	185	4382	2590	95	1,078	15
23 Ц8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,7	1439	9203	5756	4412	5	20
	шт								
			844	317	3376	1268	95	1,854	7
24 Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	4	655,5	60,5	2622	242	1822	3	12
	комплект (3 фазы)								
			466	13,5	1864	54	95	0,079	–
25 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	22,72	218,93	–	4974	–	5621	1,54	35
	м3 грунта								
			218,93	–	4974	–	113	–	–
26 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	71	44	10,6	3124	753	2111	0,18	13
	м кабеля								
			29	2,3	2059	163	95	0,013	1
27 Ц8-143-1	Покрытие сигнальной лентой одного кабеля, проложенного в траншее	71	32,4	23,7	2300	1683	979	0,06	4
	м кабеля								
			8,6	5,9	611	419	95	0,034	2
28 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	22,72	134,1	–	3047	–	3443	0,972	22
	м3 грунта								
			134,1	–	3047	–	113	–	–
29 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	46	46,7	8,5	2148	391	1538	0,21	10
	м кабеля								
			33,5	1,7	1541	78	95	0,01	–
30 Е33-16-1	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 35 кВ, сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,541	37032,25	21196,75	20034	11467	11086	82,6	45

км линии	14422,5	5092,83	7803	2755	105	20,58	11
Всего прямые затраты			**1074463**	**629226**			**2410**
			372930	**78675**			**383**
В том числе стоимость: материалов, тенге			72308				
Накладные расходы, тенге			484785				
- заработная плата, тенге			72718				
- трудоемкость, чел-ч			242				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			93555				
Всего			**1652803**				
Временные здания и сооружения (4,6 %)			60823				
- сметная заработная плата, тенге			8576				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			49				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)			37357				
- сметная заработная плата, тенге			17184				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			105				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			17136				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6855				
Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)			1782				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1776756**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)			**5513274**				
- материалы, тенге			224372				
- сметная заработная плата, тенге			1781352				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			3189				
Коэффициент по ведомости договорной цены			0,998191130				
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)			**5503302**				
Налог (2 %)			110066				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5613368**				

НДС (12 %)	673604
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6286972**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.

ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НИиПК «Каздоринновация"

Технадзор _____ Токтасынов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-5

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-1-1 Переустройство пересечения на ПК 1+7,2 на ул.Первомайская								
1	Е22-9-5	Демонтаж стальных труб диаметром 159 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;								
		км трубопровода	0,028	85920,67	36375,67	2406	1019	2304	265,2	7
				49545	13741,65	1387	385	130	67,11	2
2	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка								
		т	0,445	234,3	234,3	104	104	73	–	–
				–	164,01	–	73	100	0,34442	–
3	П7-10-1	Перевозка труб на 10 км, 1 класс груза								
		т	0,445	81,5	81,5	36	36	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
4	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка								
		т	0,445	232,8	232,8	104	104	73	–	–

			–	162,96	–	73	100	0,34222	–
5	Е1-13-5 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	63,1	33,67	32,1	2125	2026	851	0,0109	1
	м3 грунта		1,57	12,33	99	778	97	0,0498	3
6	Е1-164-2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,89	262,72	–	497	–	562	1,848	3
	м3 грунта		262,72	–	497	–	113	–	–
7	Е1-27-2 Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	44,17	6,48	6,48	286	286	90	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	93	97	0,00806	–
8	Е1-27-8 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	44,17	3,2	3,2	141	141	45	–	–
	м3 грунта		–	1,04	–	46	97	0,00398	–
9	Е1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19,2	134,1	–	2575	–	2910	0,972	19
	м3 грунта		134,1	–	2575	–	113	–	–
10	Е22-11-6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225х20,5 мм(футляр)	0,026	3575148,9	47796,27	92954	1243	2061	286	7
	км трубопровода		48375	12572,33	1258	327	130	49,07	1
11	Е25-32-1 Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	13,8	1067,44	76,33	14731	1053	1741	0,54	7
	м2 футеровки		81	24,12	1118	333	120	0,11	2
12	Е22-47-2 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 160 мм	28	282,86	0,37	7920	10	5698	0,897	25

	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,14	4379	4	130	0,0007	–
13 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160х9,5 мм	0,028	1269035	36133,62	35533	1012	1873	247	7
	км трубопровода								
			41850	9612,9	1172	269	130	37,3	1
14 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	шт								
			69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
15 8-6-2536	Переход Ст 125-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	7125		14250				
	шт								
16 Е22-40-5	Приварка фланцев к трубопроводам диаметром 160 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
	фланец								
			180	2,25	720	9	130	0,01	–
17 8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 160 ГОСТ 12816-80	4	1462		5848				
	шт								
18 8-9-58	Фланцы стальные "заглушка" 160	2	2095		4190				
	шт								
19 Е22-33-5	Установка стальных отводов диаметром 159 мм	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1060	312,7	3
	т фасонных частей								
			62775	18657	628	187	130	91,12	1
20 8-10-84	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм	4	799		3196				
	шт								
21 Ц10-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,03	21564,7	17195,84	647	516	270	21	1
	км кабеля								
			4368,86	2415,6	131	72	133	14,1071	–
22 1-1-337	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	2,4	1540		3696				
	кг								
23 Ц8-141-1	Прокладка провода	34	26,4	3,1	898	105	633	0,11	4
	м кабеля								
			19,1	0,5	649	17	95	0,003	–

24 16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,034	5429		185				
	км								
25 Е25-59-2	Присоединение кабелей к трубопроводу	2	2897,67	30,04	5795	60	3970	10,2	20
	присоединение								
			1642,5	11,25	3285	23	120	0,06	–
26 Е22-20-5									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,004	337950,19	68162,54	1352	273	365	255,7	1
	км трубопровода								
			44482,5	25749	178	103	130	125,76	1
27 8-6-93									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	4	1572		6288				
	м								
28 Е16-27-10									
	Врезка в полиэтиленовую трубу диаметром 160мм	2	14365,77	181,82	28732	364	3969	8,37	17
	врезка								
			1482,75	67,5	2966	135	128	0,33	1
29 Е22-38-4	Врезка в стальную трубу д.159мм	2	1485,06	318,13	2970	636	1773	2,81	6
	врезка								
			562,5	119,25	1125	239	130	0,59	1
30 Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 160 мм	4	2327,99	1344,74	9312	5379	4320	1,95	8
	стык								
			391,5	508,5	1566	2034	120	3,25	13
31 Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	28	78,92	–	2210	–	2500	0,333	9
	м газопровода								
			69,75	–	1953	–	128	–	–
32 Е11-2-1	Устройство постели из песка	1,7	1058,29	–	1799	–	998	2,99	5
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	811	–	123	–	–
33 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов труб	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
	футляр								

			1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
34 E22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	шт								
			69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
35 8-4-5173	Отвод седловой, DN 225	1	22576		22576				
	шт								
36 8-4-47	Переход, Dy 63 мм	0,1	416		42				
	10шт								
37 E24-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1598,94	290,34	1599	290	775	2,74	3
	шт								
			486	110,25	486	110	130	0,53	1
38 8-6-100	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3	1741		522				
	м								
39 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,0019	63203		120				
	т								
40 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0462	60066		2775				
	т								
41 8-4-1077	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 63мм СТ РК ИСО 4427-2004	4	415		1660				
	м								
42 8-4-2783	Отвод полиэтиленовый DN 63, ГОСТ Р 52134-2010	2	402		804				
	шт								
43 8-4-1074	Труба полиэтиленовая - 32х5,4 СТ РК ИСО 4427-2004	0,5	109		55				
	м								
44 8-4-40	Муфта, d=63 мм	0,1	594		59				
	10шт								
45 8-4-2180	Заглушка	1	70		70				

		шт								
46	8-4-1004	Сегмент труба полиэтиленовой 90х8,2	5,6	547		3063				
		м								
47	Е1-166-2	Засыпка вручную песком колера	0,05	134,1	–	7	–	8	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	7	–	113	–	–
48	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,05	517		26				
		м3								
49	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки ковера	0,09	4234,51	66,01	381	6	21	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	18	2	105	0,1218	–
50	1-1-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм (ТУ 102-166-78)	0,45	288		130				
		м2								
		Всего прямые затраты				**298514**	**17313**			**175**
						29928	**5567**			**27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				251274				
		Накладные расходы, тенге				44018				
		- заработная плата, тенге				6603				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20552				
		Всего				**363084**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				13361				
		- сметная заработная плата, тенге				1884				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)				8207				
		- сметная заработная плата, тенге				3775				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3764				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1506				
		Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)				392				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**389922**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**1209928**
- материалы, тенге	779703
- сметная заработная плата, тенге	164543
- нормативная трудоемкость, чел-ч	258
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,998191130
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**1207739**
Налог (2 %)	24155
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1231894**
НДС (12 %)	147827
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1379721**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.

ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НИиПК «Каздоринновация"

Технадзор_____ Токтасынов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.