308/с 5447502 22 034 432

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140009781-20200728-56022670
1.1. Номер учетной системы 05
2. Дата выписки 28.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

1/С7

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140009781
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., Отрарский р-он, с. Шытты, ул. КИЗДАРХАН ОМИРЗАХОВА, д. 3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001
9.2. Номер 1114929
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ359470398927655218
14. БИК ALFAKZKA
15. Наименование банка АО ДБ Альфа-Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. проспект Санкибай батыра, д. 10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова в г. Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
26. Грузополучатель

25.1 ИИН/БИН 041140009781
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственн ю "Абай-Б"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл. Отрарский р-он, с.Шилик, офис 13

26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование ГУ "О л жилищно-коммунального хоз-ва, пассаж. тр-та и автодорог"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, проспект Санкибай Батыра, дом № 10
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 165/2
27.4. Дата 20.08.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 05
32.2 Дата 28.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова в г. Актобе			Штука	1		21875000.00			21875000.00	12%	2625000.00	24500000.00			1	
							Всего по счету:	21875000.00		0.00	21875000.00		2625000.00	24500000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

sQlfiwgsvr5F1/9eroSBEjGQZ6GERavD0YpHVV1XaGOV
OXSncldyzPJTr5D/f+nUsgzA40WbDSVJw2vBoIE+9A==

ДИНАЕВ НҰРЛАН СЕРӘЛІҰЛЫ

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-1

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3-1 Дорожная одежда по основной дороге								
		Раздел 1 Дорожная одежда - тип I								
14	Е27-102-2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси М-II, асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	2575,241	504,45	8,3	1299080	21375	21373	0,03	77
		м2 покрытия		5,19	1,05	13366	2704	133	0,00383	10
15	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до толщины 10см)К=12,000;	30902,892	59,43	0,27	1836559	8344	2055	0,00009	3
		м2 покрытия		0,02	0,03	618	927	133	0,00016	5
		Раздел 4 Устройство тротуаров								

22 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР100.20.8	2119,5	626,42	6,63	1327697	14052	311322	0,698	1479
	м бортового камня		108,68	1,76	230347	3730	133	0,0061	13
	Всего прямые затраты				**4463336**	**43771**			**1559**
					244331	**7361**			**28**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4175235				
	Накладные расходы, тенге				334752				
	- заработная плата, тенге				50213				
	- трудоемкость, чел-ч				167				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				287885				
	Всего				**5085973**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				187164				
	- сметная заработная плата, тенге				26390				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				150				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)				114954				
	- сметная заработная плата, тенге				52879				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				322				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				52731				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21093				
	Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)				5484				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5467399**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)				**16965339**				
	- материалы, тенге				50028229				
	- сметная заработная плата, тенге				3139466				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4218				
	Коэффициент по ведомости договорной цены				0,998191130				
	Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)				**16934651**				

Налог (2 %)	338693
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17273344**
НДС (12 %)	2072801
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19346145**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.

ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НИиПК «Каздоринновация"

Технадзор _____ Токтасынов С.К.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-2

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 4-2-2 Установка светофора на перекрестке ул.Островского и ул.Пугачева									
	Раздел 1 Электроснабжение									
1	Ц8-599-7	Корпус щита учета под т1-ф счетчик	1	1520,7	28,7	1521	29	774	5	5
		шт		808	6,8	808	7	95	0,039	–
2	18-3-677	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3573		3573				
		шт								
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
4	18-1-971	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	1	1032		1032				
		шт								
5	Ц8-58-2	Выключатель автоматический ВА 47-29-16А	1	2178,6	66,6	2179	67	1898	11	11
		шт		1980	18	1980	18	95	0,105	–

6 18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	153		153				
	шт								
7 Ц8-147-1									
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	10	23,2	2,1	232	21	160	0,1	1
	м кабеля								
			16,5	0,3	165	3	95	0,002	–
8 16-1-505									
	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	125580		1256				
	км								
9 Ц8-303-7	Натяжение троса между опорами	0,004	7449,9	2609	30	10	20	29	–
	км								
			4770	599	19	2	95	3,498	–
10 1-1-1951	Тросс из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0072	60312		434				
	т								
11 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
	м								
			23	0,4	460	8	95	0,002	–
12 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0252	46400		1169				
	т								
13 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт								
			149	2,9	447	9	95	0,017	–
14 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	0,0415	58101		2411				
	т								
15 Ц8-144-4	Соединение плашечным зажимо заземляющего ЗП6 и МГ 16	2	29,9	–	60	–	56	0,17	–
	шт								
			29,5	–	59	–	95	–	–
16 1-7-6	Зажим плашечный	0,02	9175		184				
	100шт								

17 Ц8-347-4	Соединение электрическое медным проводом	1	861	–	861	–	347	2	2
	шт		365	–	365	–	95	–	–
18 16-7-306	Провода с жилой из медных проволок, марка НВМ, сечение 0,08 мм2	0,006	892		5				
	1000м								
19 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
	шт		116	2,5	232	5	95	0,015	–
20 1-1-1951	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0082	60312		495				
	т								
21 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	3	51,7	2,8	155	8	80	0,16	–
	м		27,5	0,3	83	1	95	0,002	–
22 1-1-1951	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00185	60312		112				
	т								
23 Ц8-472-9	Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 6мм	10	93,5	3,1	935	31	311	0,18	2
	м		32,4	0,3	324	3	95	0,002	–
24 1-1-1951	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,0022	60312		133				
	т								
Раздел 2 Установка светофоров									
25 Ц8-536-1	Контроллер дорожный КДУ-3,2Н	1	1879,8	31,8	1880	32	653	4	4
	шт		680	6,8	680	7	95	0,039	–

26	99-1-1(пл)Пр.	Контроллер дорожный КДУ -3,2Н	1	100539,26		100539				
		шт								
27	Ц8-572-3	Модуль управления сигналами светофоров	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
		шт		317	13,5	1268	54	95	0,079	–
28	99-1-1(пл)Пр.	Модуль управления сигналами светофора МУЛ	4	4822,74		19291				
		шт								
29	Ц8-317-3	Светофор транспортный Т1.1	8	1033,4	136	8267	1088	6924	5	40
		шт		875	36	7000	288	95	0,21	2
30	99-1-1(пл)Пр.	Светофор транспортный Т.1.2	8	29124,96		233000				
		шт								
31	Ц8-317-3	Светофор пешеходный П1.2	8	1033,4	136	8267	1088	6924	5	40
		шт		875	36	7000	288	95	0,21	2
32	99-1-1(пл)Пр.	Светофор пешеходный П.1.2	8	16824,62		134597				
		шт								
33	Ц8-175-3	Кабель медными жилами, прокладываемый в трубопроводе	170	1288	559	218960	95030	105137	3,08	524
		м (3 фазы)		542	109	92140	18530	95	0,636	108
34	16-3-2846	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5-1 ГОСТ 1508-78	0,1	212304		21230				
		км								
35	16-3-2839	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5-1 ГОСТ 1508-78	0,07	111147		7780				
		км								
36	Ц8-147-10	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	69	34,1	2,7	2353	186	1665	0,15	10
		м кабеля		25	0,4	1725	28	95	0,002	–
37	16-3-2846	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5-1 ГОСТ 1508-78	0,042	212304		8917				
		км								
38	16-3-2839	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5-1 ГОСТ 1508-78	0,027	111147		3001				

		км								
39	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,085	604281,69	25695,31	51364	2184	4407	194	16
		км трубопровода								
				33075	6813,45	2811	579	130	26,38	2
40	Ц8-152-3	Стойка транспортного светофора МС-1	0,3381	82583	1343	27921	454	2479	38	13
		т								
				7290	425	2465	144	95	2,485	1
41	8-6-101									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,5	2063		3095				
		м								
42	1-1-882									
		Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,0335	63260		2119				
		т								
43	8-6-101									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	6	2063		12378				
		м								
44	8-6-201	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм	7,4	702		5195				
		м								
45	8-6-60									
		Трубы стальные электросварные общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	1,5	146		219				
		м								
46	Ц8-152-3	Стойка транспортного светофора МС-2	0,843	82583	1343	69617	1132	6178	38	32
		т								
				7290	425	6145	358	95	2,485	2
47	8-6-276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	18	3028		54504				
		м								

48	8-6-235								
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	15	857		12855				
	м								
49	1-1-878								
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,015	68385		1026				
	т								
50	1-1-879								
	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0054	64059		346				
	т								
51	Ц8-152-3	Стойка транспортного светофора МС-3	0,33	82583	1343	27252	443	2419	38	13
	т								
				7290	425	2406	140	95	2,485	1
52	8-6-222	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм	21	949		19929				
	м								
53	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	0,006	60617		364				
	т								
54	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки	0,971	6407,26	98,32	6221	95	747	4,41	4
	м3								
				695,25	37,15	675	36	105	0,1814	–
55	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы стальной проволоки	25	114,05	1,1	2851	28	268	0,0581	1
	м								
				9,23	0,66	231	17	108	0,0029	–
56	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов труб диаметром 219 мм	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32

	футляр								
			1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	–
57 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	42,9	33,67	32,1	1444	1377	578	0,0109	–
	м3 грунта								
			1,57	12,33	67	529	97	0,0498	2
58 Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9	539,12	15,35	4852	138	132	0,0336	–
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	53	46	133	0,01766	–
59 Е27-54-8	Добавлять к расценке 27-53-8 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины (до толщины 12см)К=16,000;	144	64,28	–	9256	–	1	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	1	–	133	–	–
60 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 25 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9	198,81	33,29	1789	300	198	0,033	–
	м2 основания								
			5	11,5	45	104	133	0,04038	–
	Всего прямые затраты				**1126537**	**106437**			**765**
					134991	**21243**			**120**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				885109				
	Накладные расходы, тенге				151684				
	- заработная плата, тенге				22753				
	- трудоемкость, чел-ч				76				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76693				
	Всего				**1354914**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				49861				
	- сметная заработная плата, тенге				7030				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)	30624
- сметная заработная плата, тенге	14087
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14048
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5619
Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)	1461
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1456527**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**4519603**
- материалы, тенге	2746493
- сметная заработная плата, тенге	681949
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1087
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,998191130
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**4511428**
Налог (2 %)	90229
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4601656**
НДС (12 %)	552199
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5153855**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Ажибаев М.

ГУ" Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и авто.дорог г.Актобе"

Инспектор _____ Амирбеков Н.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НИиПК «Каздоринновация"

Технадзор _____ Токтасынов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-поектировщик _____ Бахтагалиев А.К.