ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140009781-20201028-40906685
1.1. Номер учетной системы 00000000009
2. Дата выписки 28.10.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.10.2020
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 27.10.2020
4.2 Номер 00000000008
4.3 Регистрационный номер ESF-041140009781-20201027-78094896
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140009781
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 030000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл. Отрарский р-он, с.Шилик, офис 13
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 58001
9.2. Номер 1114929
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ359470398927655218
14. БИК ALFAKZKA
15. Наименование банка АО "Дочерний банк"Альфа-Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз-ва, пассаж. тр-та и автодорог"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, проспект Санкибай Батыра, дом № 10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова в г. Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 041140009781
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай-Б"
25.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл. Отрарский р-он, с.Шилик, офис 13

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз-ва, пассаж. тр-та и автодорог"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, проспект Санкибай Батыра, дом № 10
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 165
27.4. Дата 03.05.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 7
32.2 Дата 27.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT												33.2 Курс валюты						
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код (по ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова в г. Актобе			Штука	1	37512747.32	37512747.32			37512747.32	12%	4501529.68	42014277.00			1	
							Всего по счету:	37512747.32		0.00	37512747.32		4501529.68	42014277.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

rG0jpcNiDGdWNil74o5hA2NBc+q5t2YK4SZX2pHmheTf
htKPhqIJsnvPUrB+VFTV SJARa/L2xadUKbrrUCmrrg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Умбаев Сабит Зарлыкович

форма кс-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе
Договор № 165 от 03.05.2019г. доп.согл.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		165	03.05.2019г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**432828892**		**137000005**	**432828892**			**51939468**	**484768360**
в том числе (за октябрь)		**37512747**	**11873622**	**37512747**			**4501530**	**42014277**
Акт №1-1 (2-5-1)		24057915	7614867	24057915			2886950	26944865
Акт №1-2 (2-6-1)		13454832	4258755	13454832			1614580	15069412

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
И.о. руководителя _____ Алдияров Б.Ш

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абай-Б"
Директор _____ Динаев Н.С

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-2
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-6-1 Обстановка дороги								
		Раздел 1 Устройство посадочных площадок на автобусных остановках								
3	Е27-102-2	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20), асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	173	664,16	8,3	114900	1436	1436	0,03	5
		м2 покрытия		5,19	1,05	898	182	133	0,00383	1
4	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до толщины 5см)К=2,000;	346	79,36	0,27	27459	93	23	0,00009	–
		м2 покрытия		0,02	0,03	7	10	133	0,00016	–
		Раздел 2 Устройство остановочных площадок на автобусных остановках								

12	Е27-102-2								
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси М-II, асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	526	504,45	8,3	265341	4366	4365	0,03	16
	м2 покрытия		5,19	1,05	2730	552	133	0,00383	2
13	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до толщины 10см)К=12,000;	6312	59,43	0,27	375122	1704	419	0,00009	1
	м2 покрытия		0,02	0,03	126	189	133	0,00016	1
14	Е27-102-2								
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20), асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	526	664,16	8,3	349348	4366	4365	0,03	16
	м2 покрытия		5,19	1,05	2730	552	133	0,00383	2
15	Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до толщины 5см)К=2,000;	1052	79,36	0,27	83487	284	70	0,00009	–
	м2 покрытия		0,02	0,03	21	32	133	0,00016	–

Раздел 3 Установка остановочного павильона городского типа (6шт.)

16	99-1-1(пл)Пр	Остановочный павильон городского типа (с учетом монтажа)	6	273289,67		1639738			
	шт								

Раздел 5 Дорожная разметка

32	Е27-103-5	Разметка 1.1 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,15 м, сплошная	0,581	141408,3	1681,61	82158	977	1290	6,05	4
	км линии			1052,7	615,65	612	358	133	2,56	1

33	Е27-103-5	Разметка 1.3 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,15 м, двойная сплошная линияК=2,000;	1,978	141408,3	1681,61	279706	3326	4389	6,05	12
		км линии		1052,7	615,65	2082	1218	133	2,56	5
34	Е27-103-9	Разметка 1.12 "стоп-линия" проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,4 м, сплошнаяК=2,000;	0,088	188423,63	2219,19	16581	195	259	8,06	1
		км линии		1402,44	815,62	123	72	133	3,39	–
35	Е27-103-9	Разметка 1.4 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,2 м, сплошная	0,21	188423,63	2219,19	39569	466	620	8,06	2
		км линии		1402,44	815,62	295	171	133	3,39	1
36	Е27-103-7	Разметка 1.5 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	0,419	37588,12	1681,61	15749	705	930	6,05	3
		км линии		1052,7	615,65	441	258	133	2,56	1
37	Е27-103-8	Разметка 1.6 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	1,106	106842,26	1681,61	118168	1860	2454	6,05	7
		км линии		1052,7	615,65	1164	681	133	2,56	3

38	E27-103-2							
	Разметка 1.7 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	0,179	49738,15	1144,02	8903	205	266	4,03	1
	км линии		701,22	415,68	126	74	133	1,73	–
39	E27-103-9								
	Разметка 1.14.1 "пешеходный переход" проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,4 м, сплошнаяК=2,000;	0,84	188423,63	2219,19	158276	1864	2478	8,06	7
	км линии		1402,44	815,62	1178	685	133	3,39	3
40	E27-103-9								
	Разметка 1.14.3 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,4 м, сплошнаяК=2,000;	0,24	188423,63	2219,19	45222	533	709	8,06	2
	км линии		1402,44	815,62	337	196	133	3,39	1
41	E27-103-1								
	Разметка 1.13 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,9 м, сплошнаяК=9,000;	0,5499	94470,79	1144,02	51949	629	818	4,03	2
	км линии		701,22	415,68	386	229	133	1,73	1
42	E27-103-9								
	Разметка 1.11 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,2 м, сплошная	0,12	188423,63	2219,19	22611	266	354	8,06	1
	км линии		1402,44	815,62	168	98	133	3,39	–

43 Е27-103-12

Разметка 1.11 проезжей части термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-16 "Hofmann", ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 3:1	0,12	145985,89	2219,19	17518	266	354	8,06	1
км линии		1402,44	815,62	168	98	133	3,39	–
Всего прямые затраты				**3711805**	**23541**			**81**
				13592	**5655**			**22**
В том числе стоимость: материалов, тенге				3674672				
Накладные расходы, тенге				25599				
- заработная плата, тенге				3840				
- трудоемкость, чел-ч				13				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224244				
Всего				**3961648**				
Временные здания и сооружения (4,6 %)				145789				
- сметная заработная плата, тенге				20556				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				117				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)				89542				
- сметная заработная плата, тенге				41189				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				251				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41074				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16430				
Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)				4272				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4258755**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)				**13214915,94**				
- материалы, тенге				11402507				
- сметная заработная плата, тенге				441669				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				484				

Коэффициент по ведомости договорной цены	0,998191130
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**13191012**
Налог (2 %)	263820
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13454832**
НДС (12 %)	1614580
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15069412**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Алдияров Б.Ш

Инспектор _____ Амирбеков Т.Р

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НИиПК «Каздоринновация"

Технадзор_____ Токтасынов С.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-проектировщик _____ Бахтагалиев А.К

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Абай-Б"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги по ул.Арынова города Актобе

Договор № 165 от 03.05.2019г. Доп.согл.

Акт №1-1

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-5-1 Примыкания к улицам									
	Раздел 1 Дорожная одежда в пределах закругления									
1	Е1-145-2	Планировка верха площадок под устройство примыканий механизированным способом	913	1,41	1,41	1287	1287	266	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	274	97	0,00099	1
2	Е27-101-6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см	855,5	149,29	145,32	127718	124321	13836	0,0218	19
		м2		3,77	8,39	3225	7178	133	0,0328	28
3	П8-10-1	Перевозка материалов в штабель автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	219	76,6	76,6	16775	16775	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–

4	E27-14-1	Устройство подстилающего слоя из песка с добавлением материала с добавлением от разборки существующего основания (без стоимости материала от разборки основания)	104	374,11	68,13	38907	7086	4723	0,144	15
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2224	1327	133	0,0438	5
5	E27-23-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси	692	32,98	27,83	22822	19258	13327	0,033	23
		м2 основания		5	9,48	3460	6560	133	0,03339	23
6	30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	47,055	906		42632				
		м3								
7	30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	29,755	1002		29815				
		м3								
8	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	71,2775	524		37349				
		м3								
9	E27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,35	40097,59	339,59	14034	119	65	0,58	–
		т		–	140,94	–	49	133	0,58	–
10	E27-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня	692	415,19	16,01	287311	11079	9774	0,038	26
		м2		6,48	4,14	4484	2865	133	0,01412	10
11	E27-102-2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси М-II, асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	1384	504,45	8,3	698159	11487	11486	0,03	42
		м2 покрытия		5,19	1,05	7183	1453	133	0,00383	5
12	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до толщины 10см)К=12,000;	16608	59,43	0,27	987013	4484	1104	0,00009	1
		м2 покрытия								

13	E27-102-2		0,02	0,03	332	498	133	0,00016	3
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20), асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см *м2 покрытия*	1384	664,16	8,3	919197	11487	11486	0,03	42
			5,19	1,05	7183	1453	133	0,00383	5
14	E27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до толщины 5см)К=2,000; *м2 покрытия*	2768	79,36	0,27	219668	747	184	0,00009	–
			0,02	0,03	55	83	133	0,00016	–
	Раздел 2 Съезды во дворы (дорожная одежда в пределах закругления)								
15	E1-145-2	Планировка верха площадок под устройство примыканий механизированным способом *м2 спланированной площади*	933,5	1,41	1,41	1316	1316	272	–	–
			–	0,3	–	280	97	0,00099	1
16	E27-14-1	Устройство подстилающего слоя из песка с добавлением материала с добавлением от разборки существующего основания (без стоимости материала от разборки основания) *м3 материала основания в плотном теле*	75,075	374,11	68,13	28086	5115	3409	0,144	11
			21,38	12,76	1605	958	133	0,0438	3
17	E27-23-1	Устройство нижнего слоя основания толщиной 18 см из щебеночно-гравийно-песчаной смеси *м2 основания*	500,5	32,98	27,83	16506	13929	9640	0,033	17
			5	9,48	2503	4745	133	0,03339	17
18	30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *м3*	34,05	906		30849			
19	30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *м3*	21,52	1002		21563			
20	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	51,55	524		27012			

21	E27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,25	40097,59	339,59	10024	85	47	0,58	–
		т		–	140,94	–	35	133	0,58	–
22	E27-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из черного щебня	500,5	415,19	16,01	207803	8013	7069	0,038	19
		м2		6,48	4,14	3243	2072	133	0,01412	7
23	E27-102-2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси М-II, асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	1001	504,45	8,3	504954	8308	8307	0,03	30
		м2 покрытия		5,19	1,05	5195	1051	133	0,00383	4
24	E27-102-4	Добавлять красценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до толщины 10см)К=12,000;	12012	59,43	0,27	713873	3243	798	0,00009	1
		м2 покрытия		0,02	0,03	240	360	133	0,00016	2
25	E27-102-2	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20), асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	1001	664,16	8,3	664824	8308	8307	0,03	30
		м2 покрытия		5,19	1,05	5195	1051	133	0,00383	4
26	E27-102-4	Добавлять красценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до толщины 5см)К=2,000;	2002	79,36	0,27	158879	541	133	0,00009	–
		м2 покрытия		0,02	0,03	40	60	133	0,00016	–

Раздел 3 Съезды во дворы (дорожная одежда на остальной части)

27	E27-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебня методом заклинки с использованием материала от разборки существующего покрытия	433,5	131,43	33,29	56975	14431	9513	0,033	14
		м2 основания		5	11,5	2168	4985	133	0,04038	18

28	E27-72-1	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	0,215	40097,59	339,59	8621	73	40	0,58	–
		т		–	140,94	–	30	133	0,58	–
29	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II, толщиной 3 см	867	442,63	–	383760	–	28539	0,144	125
		м2 покрытия		24,75	–	21458	–	133	–	–
30	E27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 (до толщины 5см)К=4,000;	3468	70,43	–	244251	–	18358	0,0232	80
		м2 покрытия		3,98	–	13803	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**6521983**	**271492**			**495**
						83596	**37367**			**136**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6166897				
		Накладные расходы, тенге				160683				
		- заработная плата, тенге				24102				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				400960				
		Всего				**7083626**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				260677				
		- сметная заработная плата, тенге				36755				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				209				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,18 %)				160106				
		- сметная заработная плата, тенге				73649				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				448				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				73443				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				29377				
		Затраты,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии(0,104%)				7638				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7614867**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**23628933**
- материалы, тенге	19135881
- сметная заработная плата, тенге	1111771
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1368
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,998191130
Итого по догов.цене в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**23586191**
Налог (2 %)	471724
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24057915**
НДС (12 %)	2886950
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26944865**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и автом.дорог г.Актобе"

И.о. руководителя _____ Алдияров Б.Ш

Инспектор _____ Амирбеков Н.Р

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "НИиПК «Каздоринновация"

Технадзор _____ Токтасынов С.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актобедорпроект"

Инженер-проектировщик _____ Бахтагалиев А.К