Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» июня 2019 г.

[illegible] КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата [illegible] района Жамбылской области", 080200, Жамбылская область Жамбылский [illegible] Абая 123

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

[illegible]:

[illegible] о соответствии «17» июня 2019 г. ТОО "Ремстрой-СС" Жамбылская область, [illegible] Тараз, КОШЕНЕЙ 67/ 2, директор Мокрушин Иван Евгеньевич

[illegible] декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

[illegible] о качестве строительно-монтажных работ«17» июня 2019г. **ТОО "КДК [illegible]"** ТАНАТОВ ОРЫНБАСАР ШАЛАБАЕВИЧ АТТЕСТАТ [illegible]26863, KZ76VJE00026862,KZ22VJE00026864Приказ руководителя местного [illegible] органа от 25.06.2012 г.№22 КАДИРОВ АЙБОЛАТ [illegible]ЧАТТЕСТАТ№ KZ90VJE00034952,KZ36VJE00034954,KZ63VJE00034953, [illegible] руководителя местного уполномоченного органа от 08.02.2018 г.№22-ө

[illegible] заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

[illegible] о соответствии выполненных работ проекту«17» июня 2019 г ТОО [illegible]рылыс", 15021659, 27.03.2015, Республика Казахстан, Жамбылская область, [illegible] район, Асинскийс.о., с.Аса , Жамбыла , 52/1 , 87777458263. в лице Туганбаев [illegible]елдиевич , Главный конструкторв соответствии с приказом от 22.04.2019 [illegible] № 03:

[illegible] заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

[illegible] осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) [illegible] в эксплуатацию объекта: **«Строительство купки для проведения [illegible]евых ветеринарных обработок сельскохозяйственных животных на [illegible] Айшабибинского с/о Жамбылского района Жамбылской области»**

[illegible]менование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

[illegible]: Жамбылскаяобласть, Жамбылский район, Айшабибинский сельский округ, [illegible] квартал 067, участок №820

[illegible]сть, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

[illegible] комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: [illegible]роительство объекта осуществлено на основании: [illegible] решения (постановления) о предоставлении соответствующего [illegible] от «27» марта 2018 г. №161 _____;

наименование органа вынесшего решение

решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений льных частей) существующих зданий № от «»

наименование органа вынесшего решение

талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления льности или определенных действий КГУ "Управление государственного ектурно- строительного контроля акимата Жамбылской области", от 17.05.2019

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

оекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жансерик курылыс»

наименование проектной организации, номер проекта

жденным(ой) КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства ата Жамбылского района Жамбылской области" от 29.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

роительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

ю работ **«17» 05 2019 года;**

месяц, год

нание работ **«17» 06 2019 года;**

месяц, год

продолжительности строительства, месяц:

рме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;

чески, месяц: 1 месяц;

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические ватели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, гимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

ность, ительность далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
есменная ительность очного ойства	Голлов/час	---------	350-400	---------	350-400

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах рения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
щадь			
кей			
роительный объем			
е подземной части			
встроенных, -пристоенных и ных помещений			

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

еризуются следующими данными: *Противоклещевая ванна.* Противоклещевая выполнена из монолитного железобетона, прямоугольной формы в плане, ой и длиной по дну – 500х9000мм, глубиной 1900мм, толщина стенки – енная 200…350мм, толщина дна – 400мм. Бетон класса по прочности В15, марки F75 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-2013. Рабочее ование выполнено по граням стенок и подошв в виде сетки из арматур Ø10 А-III с 150х150 мм с соблюдением требуемой величины защитного слоя. Подготовка днище – слой щебня толщиной 100мм, пропитанный битумом.Вокруг ямы смотрена бетонная отмостка шириной 0.6 м и металлическая ограда.

ровые, поглощающие колодцы, отстойник.

проводные колодцы приняты круглые по типовому проекту 902-09-22.84. Рабочая выполнена из днища, стеновых колец и плит перекрытия, горловина – из опорных . Все железобетонные сборные элементы приняты по серии 3.900.1-14. Люки яты типов «Л» по ГОСТ 3634-99. Вокруг люка устраивается отмостка шириной из гравия толщиной 100 мм по уплотненному грунту. Для спуска в колодец усмотрены ходовые скобы. Предусмотрен упор под задвижки из бетона класса В7,5 й толщиной 10 см под трубы из мягкого грунта (песка), не содержащего твердых чений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Установка сборных элементов зводится на цементном-песчаном растворе состава 1:3, в/ц =0,5, с добавкой нокислого кальция (нитрата кальция). Подготовка под днище – слой щебня диной 100мм, пропитанный битумом.

ник сточных вод выполнен из монолитного железобетона, квадратной формы в е – 1000х1000 мм, глубиной 500мм, толщина стенки и днища 100мм. Бетон класса прочности В15, марки W6, F75 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 56- 2013. Рабочее армирование выполнено в виде сетки из арматур Ø6 А-III с шагом х100мм с соблюдением требуемой величины защитного слоя. Подготовка под днище й щебня толщиной 100мм, пропитанный битумом. Траншеи и котлованы выполнены стественными откосами 1:1. Обратная засыпка траншеи, водопроводных колодцев олняется местным непучинистым грунтом без содержания камней, щебня, остатков гений, мусора, глины, слоями толщиной 20-30см с тщательным уплотнением дого слоя при оптимальной влажности (смачиванием), доведением плотности грунта 1,65 т/м3. Засыпка мерзлым грунтом запрещается. При обратной засыпке бопроводов над верхом трубопровода следует предусматривать защитный слой щиной 30 см из мягкого грунта, не содержащего твердых включений (щебня, ней, кирпичей и т.д.).

роприятия по защите конструкций от коррозии

роприятия по защите конструкций от коррозии выполнены в соответствии с ебованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных нструкций от коррозии». Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с унтом, выполнены из бетона пониженной проницаемости W6 на сульфатостойком ртландцементе по ГОСТ 22266-2013.Наружные бетонные и железобетонные верхности, соприкасающиеся с грунтом, окрасить полимерным покрытием на основе ка хп-734. Отделка стен с внутренней стороны противоклещевой ванны – торкрет-тукатурка двумя слоями цементно-песчаного раствора составом 1:3 с добавлением идкого стекла (3% от веса цемента), с железнением внутренней поверхности ванны. нутреннюю поверхность сборных колодцев оштукатурить водонепроницаемым ементно-песчаным раствором состава 1:3 с добавкой азотнокислого кальция.

аткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве огласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного пробования;

. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, анализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают ормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты ородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 8 562,11 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 983,39 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 189,39 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 5983,39 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство купки для проведения противоклещевых ветеринарных обработок сельскохозяйственных животных на территории Каракемерского с/о Жамбылского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ГГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" — Тилеубаев Кайрат Ануарбекович

Технический надзор:

ТОО "КДК Инжиниринг" — Танатов Орынбасар Шалабаевич

Авторский надзор:

ТОО "Жансерик курылыс" — Туганбаев Руслан Амангелдиевич

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой-СС" — Мокрушин Иван Евгеньевич