Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» июня 2019 г.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", 080200, Жамбылская область Жамбылский район с.Аса ул. Абая 123

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «17» июня 2019 г. ТОО "Ремстрой-СС" Жамбылская область, г.Тараз,г.Тараз, КОШЕНЕЙ 67/ 2, директор Мокрушин Иван Евгеньевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ«17» июня 2019г. ТОО "КДК Инжиниринг" ТАНАТОВ ОРЫНБАСАР ШАЛАБАЕВИЧ АТТЕСТАТ №KZ24VJE00026863, KZ76VJE00026862,KZ22VJE00026864Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 25.06.2012 г.№22 КАДИРОВ АЙБОЛАТ ЖАНДОСЖАЕВИЧАТТЕСТАТ№ KZ90VJE00034952,KZ36VJE00034954,KZ63VJE00034953, Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 08.02.2018 г.№22-ө

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту«17» июня 2019 г ТОО "Жамбылжолкурылыс", 15021659, 27.03.2015, Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Асинскийс.о., с.Аса , Жамбыла , 52/1 , 87777458263. в лице Туганбаев Руслан Ажинтелдиевич , Главный конструкторв соответствии с приказом от 22.04.2019 года № 03;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство купки для проведения противоклещевых ветеринарных обработок сельскохозяйственных животных на территории Каракемерского с/о Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылскаяобласть, Жамбылский район, Каракемерский сельский округ, учетный квартал 008, участок №429

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «27» марта 2018 г. №161 ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений отдельных частей) существующих зданий № от «»

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля от 17.05.2019

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

и проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жансерик курылыс»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" от 29.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«17» 05 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **«17» 06 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;

фактически, месяц: 1 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Одновременная производительность цыпочного устройства	Голлов/час	---------	350-400	---------	350-400

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
площадь			
этажей			
строительный объем			
числе подземной части			
встроенных, пристроенных и технических помещений			

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

теризуются следующими данными: *Противоклещевая ванна.* Противоклещевая а выполнена из монолитного железобетона, прямоугольной формы в плане, иной и длиной по дну – 500х9000мм, глубиной 1900мм, толщина стенки менная 200…350мм, толщина дна – 400мм. Бетон класса по прочности В15, марки F75 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-2013. Рабочее рование выполнено по граням стенок и подошв в виде сетки из арматур Ø10 А-III с ки 150х150 мм с соблюдением требуемой величины защитного слоя. Подготовка днище – слой щебня толщиной 100мм, пропитанный битумом.Вокруг ямы смотрена бетонная отмостка шириной 0.6 м и металлическая ограда.

ерные, поглощающие колодцы, отстойник.

проводные колодцы приняты круглые по типовому проекту 902-09-22.84. Рабочая выполнена из днища, стеновых колец и плит перекрытия, горловина – из опорных ц. Все железобетонные сборные элементы приняты по серии 3.900.1-14. Люки ты типов «Л» по ГОСТ 3634-99. Вокруг люка устраивается отмостка шириной из гравия толщиной 100 мм по уплотненному грунту. Для спуска в колодец смотрены ходовые скобы. Предусмотрен упор под задвижки из бетона класса В7,5 й толщиной 10 см под трубы из мягкого грунта (песка), не содержащего твердых чений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Установка сборных элементов водится на цементном-песчаном растворе состава 1:3, в/ц =0,5, с добавкой окислого кальция (нитрата кальция). Подготовка под днище – слой щебня иной 100мм, пропитанный битумом.

ник сточных вод выполнен из монолитного железобетона, квадратной формы в е – 1000х1000 мм, глубиной 500мм, толщина стенки и днища 100мм. Бетон класса рочности В15, марки W6, F75 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 6-2013. Рабочее армирование выполнено в виде сетки из арматур Ø6 А-III с шагом 00мм с соблюдением требуемой величины защитного слоя. Подготовка под днище щебня толщиной 100мм, пропитанный битумом. Траншеи и котлованы выполнены ственными откосами 1:1. Обратная засыпка траншеи, водопроводных колодцев лняется местным непучинистым грунтом без содержания камней, щебня, остатков ений, мусора, глины, слоями толщиной 20-30см с тщательным уплотнением ого слоя при оптимальной влажности (смачиванием), доведением плотности грунта 65 т/м3. Засыпка мерзлым грунтом запрещается. При обратной засыпке проводов над верхом трубопровода следует предусматривать защитный слой иной 30 см из мягкого грунта, не содержащего твердых включений (щебня, ей, кирпичей и т.д.).

ериятия по защите конструкций от коррозии

приятия по защите конструкций от коррозии выполнены в соответствии с ваниями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных рукций от коррозии». Железобетонные и бетонные элементы, соприкасающиеся с ом, выполнены из бетона пониженной проницаемости W6 на сульфатостойком ландцементе по ГОСТ 22266-2013.Наружные бетонные и железобетонные рхности, соприкасающиеся с грунтом, окрасить полимерным покрытием на основе ин-734. Отделка стен с внутренней стороны противоклещевой ванны – торкрет-штукатурка двумя слоями цементно-песчаного раствора составом 1:3 с добавлением ого стекла (3% от веса цемента), с железнением внутренней поверхности ванны ренняю поверхность сборных колодцев оштукатурить водонепроницаемым ентно-песчаным раствором состава 1:3 с добавкой азотнокислого кальция.

е технические характеристики по особенностям его размещения, по основным риалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве сно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного ования;

ружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, ляция, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают льную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты ожими эксплуатационными организациями;

Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
ого 8 542,12 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
ат 5 966,85 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
тысяч тенге;
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
7,17 тысяч тенге, в том числе:
имость строительно-монтажных работ 5 966,85 тысяч тенге;стоимость
рудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной
ментацией) и требованиями государственных нормативных документов в области
итектуры, градостроительства и строительства.

ШИЛ: **«Строительство купки для проведения противоклещевых ветеринарных
обиток сельскохозяйственных животных на территории Каракемерского с/о
мбылского района Жамбылской области»**
ование объекта (комплекса)
нять в эксплуатацию.
казчик:

"Отдел архитектуры, строительства и
ительства
ата Жамбылского района
мбылской области"

Тилеубаев Кайрат Ануарбекович

ический надзор:
"КДК Инжиниринг"

Танатов Орынбасар Шалабаевич

рский надзор:
"Жансерик курылыс"

Туганбаев Руслан Амангелдиевич

дчик:
"Ремстрой-СС"

Мокрушин Иван Евгеньевич