Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Промстройсервис.Е»

Наименование строительства: Строительство 50 квартирного жилого дома №10 в жилом квартале №2 районе СПМК-70 в г.Кызылорда.

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№365	21.04.2021г.				
		доп. соглашение					
		№2	01.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	272 138 554									
Всего за отчетный период	59 294 887	52 941 863							6 353 024	**59 294 887**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик
Директор ТОО "Промстройсервис.Е"

Эксперт технического надзора
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор
ТОО «Қызылордажобақұрылыс»

Форма 4

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

АКТ
выполненных работ
по объекту: Строительство 50 квартирного жилого дома №10 в жилом квартале №2 районе СПМК-70 в г. Кызылорда.

за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	204		19420,64	3101,87	3961811	632781	862565	2420890	6893316
		НР - 93%; СП - 8%				12090,51	669,82	2466464	136643		510616	
2	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м³	43,403125		39864,00	--	1730222	--	1730222	--	1868640
		СП - 8%				--	--	--	--		138418	
3	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	48,16167		62223,00	--	2996764	--	2996764	--	3236505
		СП - 8%				--	--	--	--		239741	
4	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	12,162		83905,00	--	1020453	--	1020453	--	1102089
		СП - 8%				--	--	--	--		81636	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	108		18384,41	3579,53	1985516	386589	512580	1092957	3324751
		НР - 93%; СП - 8%				10058,77	822,92	1086347	88875		246278	
6	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м³	21,321875		39864,00	--	849975	--	849975	--	917973
		СП - 8%				--	--	--	--		67998	

7	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	26,208	62223,00	--	1630740	--	1630740	--	1761200
		СП - 8%			--	--	--	--		130459	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
11	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	98	3267,42	394,71	320207	38682	35842	236910	601687
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	245684	9058		44569	
12	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,907824	83905,00	--	579601	--	579601	--	625969
		СП - 8%			--	--	--	--		46368	
15	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м³	1,80264	25927,00	--	46737	--	46737	--	50476
		СП - 8%			--	--	--	--		3739	
16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2772	481766,00	--	133546	--	133546	--	144230
		СП - 8%			--	--	--	--		10684	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	204	16963,16	4287,79	3460485	874709	799158	1856165	5741982
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	1786618	209259		425332	
19	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	56,686	58511,00	--	3316755	--	3316755	--	3582095
		СП - 8%			--	--	--	--		265340	
20	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	490	3631,17	394,71	1779273	193408	179208	1350312	3379952
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	1406658	45291		250367	
21	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	18,001984	58511,00	--	1053314	--	1053314	--	1137579
		СП - 8%			--	--	--	--		84265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								34368444
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
26	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	216	790,21	353,61	170685	76380	41139	82199	273115
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	53166	16494		20231	
27	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	3305,30	1914,30	66106	38286	741	41709	116440
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	27079	8267		8625	

28	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м³	10,69	148793,00	--	1590597	--	1590597	--	1717845
		СП - 8%			--	--	--	--		127248	
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3254	463375,00	--	150782	--	150782	--	162845
		СП - 8%			--	--	--	--		12063	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								2270245
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
31	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²	шт	16	3086,35	1111,63	49382	17786	15448	23458	78667
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	16147	3733		5827	
32	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²	шт	92	3929,11	1308,50	361478	120382	128546	162124	565490
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	112550	24843		41888	
33	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м²	шт	4	12784,35	2301,39	51137	9206	14577	34667	92669
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	27354	2025		6864	
34	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м²	892,7	8945,00	--	7985202	--	7985202	--	8624018
		СП - 8%			--	--	--	--		638816	
37	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м³	4,856	148793,00	--	722539	--	722539	--	780342
		СП - 8%			--	--	--	--		57803	
38	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	14	2448,51	85,08	34279	1191	7719	30239	69680
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	25369	257		5161	
39	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	30	12510,00	--	375300	--	375300	--	405324
		СП - 8%			--	--	--	--		30024	
40	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит балконов площадью до 5 м² (ПБК)	шт	6	10878,59	4902,72	65272	29416	5656	43099	117041
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	30199	6326		8670	
41	222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	8	34644,00	--	277152	--	277152	--	299324
		СП - 8%			--	--	--	--		22172	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								11032554

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ

136	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	10	8607,74	4145,27	86077	41453	1444	61526	159412
		НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	43181	8960		11808	
137	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	11	8090,17	4117,76	88992	45295	1121	61852	162911
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	42576	9841		12068	
138	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м²	44,08	10298,00	--	453936	--	453936	--	490251
		СП - 8%			--	--	--	--		36315	
139	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м²	40,6	8125,00	--	329875	--	329875	--	356265
		СП - 8%			--	--	--	--		26390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								1168839

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

100	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м²	м²	50,5	5029,88	243,18	254009	12281	118647	116215	399842
		НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	123082	6046		29618	
101	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²	м²	8	5037,15	239,94	40297	1920	21018	16464	61302
		НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	17360	934		4541	
102	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м²	50,5	28566,00	--	1442583	--	1442583	--	1557990
		СП - 8%			--	--	--	--		115407	
103	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	8	39837,00	--	318696	--	318696	--	344192
		СП - 8%			--	--	--	--		25496	
104	1110-0106-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м²	58	1378,46	11,44	79951	664	26612	47678	137839

		НР - 90%; СП - 8%			908,20	5,17	52676	300		10210	
105	223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	58	2988,00	--	173304	--	173304	--	187168
		СП - 8%			--	--	--	--		13864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								2688333
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
184	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из рубероида. Устройство	м² изолируемой поверхности	603	473,77	44,46	285683	26809	--	255154	584104
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	258874	12567		43267	
185	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93	м²	621,6072	150,00	--	93241	--	93241	--	100700
		СП - 8%			--	--	--	--		7459	
186	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	603	918,89	33,55	554091	20231	246084	281613	902560
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	287776	11813		66856	
187	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	603	680,74	34,31	410486	20689	368463	31067	476878
		НР - 94%; СП - 8%			35,38	19,43	21334	11716		35324	
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
189	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из рубероида. Устройство	м² изолируемой поверхности	87,5	473,77	44,46	41455	3890	--	37025	84758
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	37565	1824		6278	
190	235-101-0201 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б ГОСТ 10923-93	м²	90	150,00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
191	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	87,5	918,89	33,55	80403	2936	35709	40864	130969
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41759	1714		9701	
192	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	87,5	680,74	34,31	59565	3002	53467	4508	69199
		НР - 94%; СП - 8%			35,38	19,43	3096	1700		5126	

193	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	87,5	918,89	33,55	80403	2936	35709	40864	130969
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41759	1714		9701	
194	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	87,5	226,91	11,44	19855	1001	17822	1503	23066
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	1032	567		1709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								2517782

РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

227	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м оштукатуриваемой поверхности	173	6422,27	45,74	1111053	7913	127600	785555	2048336
		НР - 80%; СП - 8%			5638,96	37,02	975540	6404		151728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								2048336

РАЗДЕЛ 8. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

ПРОКЛАДКА ТРУБ

151	1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,084	1402594,78	554858,19	117818	46608	1375	82886	216761
		НР - 99%; СП - 8%			831364,56	165345,06	69835	13889		16056	
152	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	84,84	3391,00	--	287692	--	287692	--	310707
		СП - 8%			--	--	--	--		23015	
153	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,082	1356023,00	534234,69	111194	43808	1134	78628	205008
		НР - 99%; СП - 8%			807945,84	160618,08	66252	13171		15186	
154	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,82	1801,00	--	149159	--	149159	--	161092
		СП - 8%			--	--	--	--		11933	
155	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0046	976733,00	--	4493	--	4493	--	4852
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
156	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,06598	976733,00	--	64445	--	64445	--	69601
		СП - 8%			--	--	--	--		5156	
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ШТ									

157	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м³ конструкции	0,84	13431,17	3569,23	11282	2998	4292	5963	18625
		НР - 118%; СП - 8%			4752,00	1264,41	3992	1062		1380	
158	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м³	0,2	81649,00	--	16330	--	16330	--	17636
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
159	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м³	0,64	52235,00	--	33430	--	33430	--	36104
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
160	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опорные подушки ОП1 СТ РК 937-92	м³	0,223	52235,00	--	11648	--	11648	--	12580
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
		ГИЛЬЗЫ									
174	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	1,9	2495,14	65,46	4741	124	2642	1972	7251
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	1975	38		537	
175	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	м	8,4	4594,42	79,72	38593	669	27568	10342	52850
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	10356	197		3915	
176	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	2,2	4594,42	79,72	10108	176	7220	2709	13842
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	2712	52		1025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1126909
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
42	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2000	275,31	2,21	550620	4420	45860	360360	983858
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	500340	160		72878	
43	243-143-0115 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,06	514766,00	--	545652	--	545652	--	589304
		СП - 8%			--	--	--	--		43652	

44	243-143-0113 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,296**	**316604,00**	**--**	**410319**	**--**	**410319**	**--**	**443144**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32826**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**2016307**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59237748

50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ	59237748,44	0	--	59237748,44
Всего по главе	**59237748,44**	**0**	--	**59237748,44**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**59237748,44**	**0**	--	**59237748,44**
Временные здания и сооружения 0,9%	533139,74 ✓	--	--	533139,74
Всего по главе	**533139,74**	--	--	**533139,74**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**59770888,17**	**0,000**	--	**59770888,17**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	0,00	--	--	0,00
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	5240695,44	5240695,44
Всего по главе	**0,00**	--	**5240695,44**	**5240695,44**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**59770888,17**	**0,000**	**5240695,44**	**65011583,61** ✓
Непредвиденные работы и затраты-2%	1195417,76 ✓	--	--	1195417,76
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**60966305,94**	**0,000**	**5240695,44**	**66207001,38** ✓
Итого с пониж.	**48751186,12**	**0,000**	**4190677,37**	**52941863,49**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	6353023,62	6353023,62
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**48751186,12**	**0,000**	**10543700,99**	**59 294 887**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик
Директор ТОО "Промстройсервис.Е"

Эксперт технического надзора
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор
ТОО «Қызылордажобақұрылыс»